



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E GESTÃO

ACORDO DE RESULTADOS 2021

BALANÇO FINAL
DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
DADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA





CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E GESTÃO

SECRETÁRIO

Ronaldo Lima Moreira Borges

SECRETÁRIO EXECUTIVO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Flávio Ataliba Flexa Daltro Barreto

COORDENADORIA ESPECIAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Régis Meireles Benevides

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PARA RESULTADOS

Maria Aparecida Gomes Rodrigues Façanha

ELABORAÇÃO

EQUIPE SEPLAG

Célula de Gestão para Resultados

João Gabriel Araújo Silva
Matheus Frota Braga
Rafael Paraíso Souto Maior Malta
Samara da Silva Trajano
Saruanna Dias de Carvalho

EQUIPE SEINFRA

Unidade Setorial de Planejamento

Bruno Facundo Braga
Clea Mesquita Lopes
Joaquim Firmino Filho
Lucas Souza dos Santos
Tania Maria Cunha Alves
Luciana Albuquerque Guimarães
Leo Barbosa Pessoa
Maria Nilce Quinderé Cals
Vanessa Maria Barbosa Nascimento
Lorena Maria Moreira Chagas
Jessé de Moura Filho
Leandro Chagas Bezerra

Agosto, 2022

SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO	4
2.	ÓRGÃOS VINCULADOS	5
3.	DESEMPENHO GERAL	6
4.	DESEMPENHO POR PROGRAMAS	
4.1	Programa 341 - Promoção e requalificação urbana	7
4.2	Programa 342 - Infraestrutura e logística	9
4.3	Programa 343 - Mobilidade, trânsito e transporte	14
4.4	Programa 711 - Matriz energética do Estado do Ceará	24
5.	GLOSSÁRIO	29

APRESENTAÇÃO

Nesse Balanço, você encontrará os principais resultados e realizações da **Secretaria da Infraestrutura (Seinfra)** e seus órgãos vinculados no Acordo de Resultados assinado no ano de 2021.

O acesso a estas informações tem a finalidade de incentivar uma melhoria contínua da gestão e promover a transparência sobre os resultados das políticas públicas. Além disso, reconhece o trabalho desenvolvido pelos órgãos estaduais ao longo do ano, buscando apontar, por meio do resultado das análises, oportunidades de melhorias para o ano seguinte.

O Acordo de Resultados é um dos instrumentos que compõem o modelo de Gestão para Resultados (GpR), instituído no Estado do Ceará pelo **Decreto Nº 32.216, de 08 de maio de 2017**. No Acordo, são estabelecidos os resultados prioritários a serem alcançados pelos órgãos estaduais ao longo do ano, em alinhamento com o **Plano Plurianual (PPA)**, a **Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)** e a **Lei Orçamentária Anual (LOA)**.

Para ter acesso ao Acordo de Resultados da Secretaria da Infraestrutura (Seinfra) no ano de 2021, **clique aqui**. Para mais informações sobre os Acordos de Resultados e o modelo de Gestão para Resultados, consulte o **glossário** presente neste Balanço ou acesse nossa **página oficial**.

ÓRGÃOS VINCULADOS

Seinfra

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Detran

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO

Cegás

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ

Metrofor

COMPANHIA CEARENSE DE
TRANSPORTES METROPOLITANOS

DESEMPENHO GERAL

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

E VINCULADAS

AVALIAÇÃO GERAL

8,52

Nota da
Secretaria

9º

Posição no
Ranking *

8,49

Nota média
das Secretarias

PRINCIPAIS RESULTADOS



Taxa de crescimento da infraestrutura de **distribuição do gás natural** de 9,55%;



Participação de 5,14% do número de passageiros transportados pelo sistema **metroferroviário** na Matriz de Transporte Público da RMF;



Participação de gás natural **renovável** na rede de distribuição de 12,59%;

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA 341

PROMOÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA

OBJETIVO

Requalificar espaços públicos para a melhoria da convivência social, desenvolvimento econômico e melhoria dos serviços públicos, com foco em áreas de maior vulnerabilidade.



ENTREGA

Internalização subterrânea da rede aérea do Sítio Histórico de Sobral

UNIDADE DE MEDIDA %


ATÉ 2020 23,88%

META 50,00%

REALIZADO 28,75%

META ALCANÇADA 18,89%*

EVOLUÇÃO DA ENTREGA



ANÁLISE DO DESEMPENHO

Em 2021, a execução foi de 4,75%, o que corresponde a 18,13% da meta para o ano. Por dúvidas no projeto executivo elaborado pela Enel e a dificuldade de comunicação entre a EP Premoldados e a Enel, bem como o atraso no processo certificatório da estrutura produzida, o centro satélite sofreu com os atrasos. Por ser um equipamento imprescindível para o andamento da obra, as demais atividades ficaram paralisadas. Contudo, o referido equipamento já foi alocado e passa pelo processo de instalação elétrica e da rede própria de telecomunicação. Com isso, há perspectiva de avanço na execução da entrega para 2022.

PACTUADO

R\$ 25.220.237,05

EMPENHADO

R\$ 13.751.240,42

► Data de consulta: 20/12/2021



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA 342

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

OBJETIVO

Assegurar infraestrutura e logística adequada e diversificada para o desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará.



INDICADOR

Índice de qualidade da malha

POLARIDADE QUANTO MAIOR, MELHOR

UNIDADE DE MEDIDA %

DEFINIÇÃO


Expressa a qualidade da malha rodoviária estadual pavimentada através da análise de 5 parâmetros: qualidade do pavimento, conforto do usuário, segurança viária, geometria da via e número de acidentes fatais. A análise dessas características combinadas tem o intuito de representar a situação real das rodovias cearenses levando em consideração não só as condições do pavimento, mas a segurança e o conforto dos usuários.

META 55,50%

REALIZADO 55,72%

META ALCANÇADA 100,40%

EVOLUÇÃO DO INDICADOR



ANÁLISE DO DESEMPENHO

SOP e Detran contribuíram com o indicador. A SOP com a entrega para a população cearense, no ano de 2021, de aproximadamente 1.000 km de novas obras rodoviárias (Pavimentação, Restauração e Duplicação). Já o Detran restaurou, no mesmo período, 2.918,11 km de sinalização de rodovias estaduais.

ENTREGA

Pátio de Estacionamento, Taxiway e pista de pouso/decolagem construídos

UNIDADE DE MEDIDA %


ATÉ 2020 16,71%

META 85,00%

REALIZADO 75,84%

META ALCANÇADA 90,33%*

EVOLUÇÃO DA ENTREGA



ANÁLISE DO DESEMPENHO

A execução foi abaixo da prevista pois a performance do consórcio construtor foi afetada de forma negativa por atrasos na aquisição de materiais e equipamentos necessários aos serviços. Com a inauguração do Novo Aeroporto de Sobral acontecendo no dia 01/04/2022.

* Percentual considera apenas o realizado no ano de 2021.

PACTUADO

R\$ 26.865.577,64

EMPENHADO

R\$ 26.000.000,00

ENTREGA

Terminal de Passageiros implantado

UNIDADE DE MEDIDA %


ATÉ 2020 0,00%

META 85,00%

REALIZADO 73,87%

META ALCANÇADA 86,90%*

EVOLUÇÃO DA ENTREGA



ANÁLISE DO DESEMPENHO

A construção do terminal de passageiros do Novo Aeroporto de Sobral terminou o ano de 2021 com 73,87% de execução acumulada, o que representa 86,9% da meta estabelecida para o ano. A execução foi impactada pela intensidade das chuvas, tendo assim dificultado o andamento das obras de terraplanagem. O Novo Aeroporto de Sobral foi inaugurado no dia 01/04/2022.

* Percentual considera apenas o realizado no ano de 2021.

PACTUADO

R\$ 26.865.577,64

EMPENHADO

R\$ 26.000.000,00

ENTREGA

Sinalização restaurada


UNIDADE DE MEDIDA km

META 2.367 km

REALIZADO 2.918,11 km

META ALCANÇADA 123,28%

EVOLUÇÃO DA ENTREGA



ANÁLISE DO DESEMPENHO

No ano de 2021 foi realizada a restauração da sinalização de 2.918,11 km, 123,28% da meta para o ano que foi 2.367 km. Desta forma, superando a meta para o ano de 2021 em 23,8%.

★ Percentual considera apenas o realizado no ano de 2021.

PACTUADO

R\$ 64.550.000,00

EMPENHADO

R\$ 62.787.645,00



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA 343

MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE

OBJETIVO

Ampliar o atendimento da necessidade de deslocamento da população cearense, com qualidade e segurança.



INDICADOR

Evolução do número de habilitados no Estado do Ceará

POLARIDADE QUANTO MAIOR, MELHOR

UNIDADE DE MEDIDA %

META 2,50%


REALIZADO 3,76%

META ALCANÇADA 150,40%

DEFINIÇÃO

Expressa em percentual, a variação do número de Pessoas Habilitadas no Estado do Ceará em relação ao ano anterior.

EVOLUÇÃO DO INDICADOR



ANÁLISE DO DESEMPENHO

No ano de 2021 houve uma evolução de 3,76% no número de habilitados no Estado do Ceará, o que representa 150,58% da meta programada para o exercício 2021 (2,50%).

INDICADOR

Média do número de passageiros transportados por dia útil pela Metrofor na RMF

DEFINIÇÃO

O indicador informa a quantidade média de passageiros transportados por dia útil pelo modo metroferroviário na Região Metropolitana de Fortaleza - RMF.

POLARIDADE QUANTO MAIOR, MELHOR


UNIDADE DE MEDIDA PASSAGEIRO / DIA ÚTIL

META 38.993 passageiros

REALIZADO 39.076 passageiros

META ALCANÇADA 100,21%

EVOLUÇÃO DO INDICADOR



ANÁLISE DO DESEMPENHO

O ano de 2021 teve uma média de 39.076 passageiros transportados por dia útil, sendo muito impactado nos meses de março e abril com a segunda onda de casos de Covid-19 e as medidas de isolamento social, contudo apresentou uma retomada gradual ao passo que a vacinação da população evoluiu.

INDICADOR


Participação do número de passageiros transportados pelo sistema metroferroviário na Matriz de Transporte Público da RMF

POLARIDADE QUANTO MAIOR, MELHOR

UNIDADE DE MEDIDA %

META 4,20% REALIZADO 5,14%

EVOLUÇÃO DO INDICADOR



DEFINIÇÃO

Expressa, em percentual, a participação do volume de passageiros transportados pelo modal metroferroviário na Matriz de Transporte Público de Passageiros (ônibus, vans e trens) com abrangência geográfica da Região Metropolitana de Fortaleza - RMF.

META ALCANÇADA 122,38%

ANÁLISE DO DESEMPENHO

Em 2021, foram transportados 6.936.633 passageiros na Linha Sul, 1.736.812 passageiros na Linha Oeste e 2.659.157 passageiros no VLT Parangaba-Mucuripe, totalizando 11.332.602 passageiros beneficiados, com uma média de passageiros mensais de 578.053 na Linha Sul, 144.734 na Linha Oeste e 221.596 no VLT Parangaba-Mucuripe. A média de passageiros por dia útil de 23.922 na Linha Sul, 5.940 na Linha Oeste e 9.215 no VLT Parangaba-Mucuripe.

ENTREGA

Obras civis da Linha Leste realizadas

UNIDADE DE MEDIDA %


ATÉ 2020 16,09%

META 27,00%

REALIZADO 23,42%

META ALCANÇADA 68,73% *

EVOLUÇÃO DA ENTREGA



ANÁLISE DO DESEMPENHO

Em 2021, foram executados 7,5%, o que representa 68,74% da meta para o ano. O andamento das obras foi impactado por dificuldades do consórcio construtor. A fiscalização adotou as providências cabíveis pelas sucessivas paralisações, desmobilização de pessoal e equipamentos das frentes de serviços, por meio da aplicação de sanções previstas no instrumento contratual.

* Percentual considera apenas o realizado no ano de 2021.

PACTUADO

R\$ 1.099.196.916,43

EMPENHADO

R\$ 147.407.870,96

► Data de consulta: 31/12/2021

ENTREGA

Sistemas fixos da Linha Sul implementados

UNIDADE DE MEDIDA %


ATÉ 2020 93,59%

META 98,23%

REALIZADO 94,65%

META ALCANÇADA 22,84%*

EVOLUÇÃO DA ENTREGA



ANÁLISE DO DESEMPENHO

Em 2021, foram executados 1,06%, o que representa 22,84% da meta para o ano. Esse nível baixo de execução é devido a necessidade de liberação do Túnel da Linha Sul no trecho entre a Estação José de Alencar e Chico da Silva para os testes de sinalização. Registra-se que foi feita uma solicitação de orçamento junto ao Governo Federal e CBTU para cumprimento do Objeto do Termo de Compromisso. Porém não houve repasse.

* Percentual considera apenas o realizado no ano de 2021.

PACTUADO

R\$ 43.645.000,00

EMPENHADO

R\$ 15.911.786,85

ENTREGA

Sistemas Fixos do VLT Parangaba-Mucuripe implementados


UNIDADE DE MEDIDA %

META 75,00%

REALIZADO 16,78%

META ALCANÇADA 22,37%

EVOLUÇÃO DA ENTREGA



ANÁLISE DO DESEMPENHO

A execução de 2021 foi abaixo do previsto devido a grande maioria dos equipamentos serem importados, gerando atraso na entrega e, conseqüentemente, na futura instalação dos mesmos. Aliado a isso, existe atraso na execução das salas técnicas nas estações que não tinham previsão de área para recebimento de todos os equipamentos necessários à implantação dos sistemas fixos e de controle.

PACTUADO

R\$ 39.659.218,46

EMPENHADO

R\$ 13.161.922,93

ENTREGA

Centro de Manutenção do VLT Parangaba-Mucuripe implantado


UNIDADE DE MEDIDA %

META 80,00%

REALIZADO 31,24%

META ALCANÇADA 39,05%

EVOLUÇÃO DA ENTREGA



ANÁLISE DO DESEMPENHO

A construção do Centro de Manutenção do VLT Parangaba-Mucuripe apresentou uma execução acumulada de 31,24%, o que equivale a 39,05% da meta programada para 2021. O desempenho da entrega foi prejudicado pela necessidade de contratação de um novo projetista, fato que impactou negativamente a elaboração dos projetos executivos.

PACTUADO

R\$ 39.659.218,46

EMPENHADO

R\$ 13.161.922,93

ENTREGA

Ramal do Aeroporto implantado


UNIDADE DE MEDIDA %

META 25,00%

REALIZADO 6,38%

META ALCANÇADA 25,54%

EVOLUÇÃO DA ENTREGA



ANÁLISE DO DESEMPENHO

Apresentou em 2021 execução acumulada de 6,38%, o que equivale a 25,54% da meta para 2021. Ressalta-se que a obra tem intervenção envolvendo FTLSA, METROFOR e Aeroporto Internacional Pinto Martins, e foi impactada pela liberação de acesso da FTLSA que não tem sistema de sinalização para controlar e liberar trechos. Além disso, ainda houve pendência de autorização do CINDACTA para execução de trechos elevados.

PACTUADO

R\$ 35.868.014,25

EMPENHADO

R\$ 18.868.014,25

ENTREGA

Habilitação concedida


UNIDADE DE MEDIDA %

META 422.000 habilitações

REALIZADO 505.432 habilitações

META ALCANÇADA 119,77%

EVOLUÇÃO DA ENTREGA



ANÁLISE DO DESEMPENHO

No período, foram concedidas 505.432 CNHs, o que equivale a 119,77% da meta programada para 2021. A entrega Habilitação Concedida refere-se às novas Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs), bem como a renovação, expedição de 2ª via, registro de habilitações estrangeiras e registro de CNHs com adições de categorias A/B.

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA 711

MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ

OBJETIVO

Promover a segurança e eficiência energética, com expansão da produção e incentivo ao consumo racional da energia disponível no Estado.



INDICADOR

Taxa de crescimento da infraestrutura de distribuição do gás natural

POLARIDADE QUANTO MAIOR, MELHOR

UNIDADE DE MEDIDA %

DEFINIÇÃO


Expressa em percentual, o incremento da rede de gasodutos da CEGÁS para novas linhas estruturantes e saturação de clientes. Para o cálculo utiliza-se o km da infraestrutura de distribuição do gás implantada pelo total de infraestrutura implementada no ano anterior.

META 8,66%

REALIZADO 9,55%

META ALCANÇADA 110,28%

EVOLUÇÃO DO INDICADOR



ANÁLISE DO DESEMPENHO

No ano de 2021 a taxa de crescimento superou a meta para o ano em outubro, alcançando em dezembro o valor de 9,55%, superando a meta em 10,28%.

INDICADOR

Participação de gás natural renovável na rede de distribuição

POLARIDADE QUANTO MAIOR, MELHOR


UNIDADE DE MEDIDA %

META 12,78%

REALIZADO 12,59%

META ALCANÇADA 98,51%

EVOLUÇÃO DO INDICADOR



DEFINIÇÃO

Expressa em percentual, a participação do gás natural renovável (GNR) no volume de gás distribuído ex-térmico pela Companhia de Gás do Ceará. Para o cálculo utiliza-se o Volume de GNR pelo volume distribuído ex-térmico.

ANÁLISE DO DESEMPENHO

O indicador vinha ao longo do ano em uma consistência ou superando a meta para o mês ou ficando um pouco próximo do mesmo, mas em dezembro ocorreu uma parada programada para manutenção dos equipamentos da Planta de fornecimento de GNR.

ENTREGA

Rede de gás natural implantada


UNIDADE DE MEDIDA km

META 48,03 km

REALIZADO 52,89 km

META ALCANÇADA 110,12%

EVOLUÇÃO DA ENTREGA



ANÁLISE DO DESEMPENHO

Em 2021 foram implantados 52,89 Km de rede de distribuição de gás natural, para atendimento a novos clientes industriais, automotivos, comerciais e residenciais. Com isso, a Companhia de Gás do Ceará (Cegás) atingiu a marca de 607,32 km de rede de gasoduto construída e findou o ano com uma carteira de clientes com 24.122 usuários.

PACTUADO

R\$ 36.299.954,92

EMPENHADO

R\$ 28.066.375,90

ENTREGA

Gás natural renovável distribuído


UNIDADE DE MEDIDA m³/dia

META 69.465 m³/dia

REALIZADO 67.400 m³/dia

META ALCANÇADA 97,03%

EVOLUÇÃO DA ENTREGA



ANÁLISE DO DESEMPENHO

Em 2021 a distribuição de gás natural termina o ano com 67.400,00 m³/dia, abaixo da meta prevista para o ano. Esse não atingimento da meta se deu por conta de uma parada programada pelo fornecedor no mês de dezembro.

GLOSSÁRIO

SOBRE O ACORDO DE RESULTADOS

ACORDO DE RESULTADOS

Contrato firmado com as Secretarias do Estado do Ceará, contendo todos os projetos prioritários da Secretaria para o ano, além dos resultados alcançados.

BALANÇO DO ACORDO DE RESULTADOS

Documento em que se encontram os resultados dos projetos prioritários da Secretaria naquele ano, como definidos pelo seu Acordo de Resultados.

RESULTADOS

São os efeitos positivos que o Governo do Estado busca trazer à sociedade por meio de suas ações.

AValiação GERAL DO ACORDO DE RESULTADOS

Avaliação realizada ao final do ano, a qual resulta em cinco notas distintas: nota dos indicadores, nota das entregas, nota financeira, nota do monitoramento e nota da pactuação. Ao final, faz-se uma média ponderada das cinco notas, produzindo a nota geral do Acordo de Resultados. A partir da comparação entre as notas gerais de todas as Secretarias, é elaborado o **Ranking Geral dos Acordos de Resultados**.

GLOSSÁRIO

SOBRE O ACORDO DE RESULTADOS

PLANO PLURIANUAL (PPA)

Instrumento de planejamento que estabelece, para cada região do Estado, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública estadual durante um período de quatro anos. O PPA declara os compromissos do Governo do Estado com a sociedade e contribui para a execução das políticas públicas e o alcance dos seus resultados. É possível encontrar o **PPA 2020-2023** do Governo do Estado do Ceará [clicando aqui](#).

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)

Define as **metas** e prioridades da administração pública estadual para cada ano, orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA, explicada abaixo), dispõe sobre a política de recursos humanos do Governo do Estado, a dívida pública estadual e quaisquer alterações aos tributos recolhidos junto à sociedade. É possível encontrar a **LDO 2021** do Governo do Estado do Ceará [clicando aqui](#).

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA)

Estima as receitas e fixa as despesas do Governo do Estado para cada ano, assegurando os gastos com o serviço público, com a manutenção e o funcionamento da administração pública, com o pagamento da dívida e recursos para programas e investimentos prioritários necessários ao desenvolvimento sustentável do Estado. É possível encontrar a **LOA 2021** do Governo do Estado do Ceará [clicando aqui](#).

GLOSSÁRIO

ESTRUTURA DO ACORDO

PROGRAMA

Os Programas Governamentais fazem parte da estrutura do **Plano Plurianual (PPA)**, organizando as ações governamentais em torno dos problemas que buscam solucionar, das demandas que pretendem atender e/ou das oportunidades que buscam criar ou aproveitar, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade cearense.

OBJETIVO

O objetivo do Programa declara o resultado que o Governo do Estado procura alcançar com a execução das políticas públicas nele reunidas.

INDICADOR

Medida que permite observar alguma informação ou fenômeno presente na realidade. No Acordo de Resultados, permite que os resultados buscados pelas Secretarias sejam definidos, acompanhados e divulgados.

ENTREGA

Representam os bens, serviços e equipamentos entregues à sociedade, por meio das ações executadas pelos órgãos do Governo do Estado.

GLOSSÁRIO

LEND O BALANÇO

DESEMPENHO

Análise do conjunto de realizações da Secretaria. Pode se referir ao Acordo de Resultados como um todo (**Desempenho Geral**), a um Programa específico (**Desempenho por Programa**) ou aos indicadores e entregas (Desempenho dos Indicadores/Entregas do Programa).

POLARIDADE

Característica exclusiva do indicador, que sinaliza se um aumento no dado observado representa um fenômeno real desejável (“Quanto maior, melhor”) ou indesejável (“Quanto menor, melhor”).

UNIDADE DE MEDIDA

Define como estão sendo contados os resultados dos indicadores e a execução das entregas, caracterizando e complementando os dados números apresentados.

EXEMPLOS DE UNIDADE DE MEDIDA

Por cento / Percentual

%

passageiro/dia útil

passageiro / dia útil

Número Absoluto

nº

Quilômetro(s)

km

Metro(s) cúbicos(s) / dia

m³/dia

GLOSSÁRIO

LEND O BALANÇO

ATÉ 2020

Valor realizado até o final do ano anterior (neste balanço, 2020), ao qual se soma o valor realizado no ano presente (neste balanço, 2021). Sinaliza a continuidade do resultado de um indicador ou da execução de uma entrega, que se iniciaram em anos anteriores e podem continuar ainda durante os próximos anos.

META

Previsão feita pela Secretaria de quais resultados espera alcançar (no caso dos indicadores) ou de quais ações pretende realizar (no caso das entregas), durante o ano de vigência do Acordo.

REALIZADO

Resultados alcançados (no caso dos indicadores) ou ações realizadas (no caso das entregas) pela Secretaria durante o ano de vigência do Acordo.

%

META

Cálculo em que confere o quanto da meta pactuada pelos órgãos estaduais foi alcançada no ano. No caso dos indicadores, a polaridade define como é feito o cálculo:

QUANTO MAIOR, MELHOR

$$\frac{(\text{REALIZADO} - \text{ANOS ANTERIORES})}{(\text{META} - \text{ANOS ANTERIORES})} \times 100$$

QUANTO MENOR, MELHOR

$$1 - \left(\frac{(\text{REALIZADO} - \text{ANOS ANTERIORES})}{(\text{META} - \text{ANOS ANTERIORES})} \right) \times 100$$

GLOSSÁRIO

ANÁLISE FINANCEIRA

PACTUADO

Previsão feita pelo Governo do Estado para a execução dos projetos prioritários presentes nos Acordos de Resultados, constante no Anexo II, “Recursos Financeiros”. As partes que assinam o Acordo se comprometem a disponibilizar as quantias previstas (ou quantias superiores) para o alcance das metas pactuadas.

EMPENHADO

Quantia reservada pelo Governo do Estado para o pagamento de bens e serviços necessários para a realização das entregas. O pagamento dos valores empenhados é efetivado quando se entregam os bens ou se concluem os serviços contratados.



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E GESTÃO