

EIXO

1 - CEARÁ ACOLHEDOR

TEMA

1.1 - ACESSO A TERRA E MORADIA

PROGRAMA

111 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

ÓRGÃO GESTOR: SCIDADES

OBJETIVO: Proporcionar moradia digna à população, com segurança jurídica, para o enfrentamento do déficit habitacional urbano.

PÚBLICO ALVO: Famílias em situação de vulnerabilidade social residentes em domicílios considerados precários ou que não possuem moradia na área urbana e as famílias beneficiadas com unidade habitacional de interesse social sem título de propriedade urbana.

INICIATIVA: 111.1.02 - Expansão da oferta de habitação de interesse social na área urbana integrada com serviços públicos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: UNIDADE HABITACIONAL IMPLANTADA

Definição: A entrega Unidade habitacional implantada corresponde à construção das unidades habitacionais, disponibilizadas à população urbana de baixa renda.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 3.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 3.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| SCIDADES | 33.472.952,90 | 1.787.397,34 | 1.640.197,34 | 21,10 | 19,36 |
| TOTAL | 33.472.952,90 | 1.787.397,34 | 1.640.197,34 | 5,34 | 4,90 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS PARA PROJETOS PRIORITÁRIOS | 6.081.635,90 | 1.403.324,99 | 1.256.124,99 | 23,07 | 20,65 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 151.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 2.200.000,00 | 384.072,35 | 384.072,35 | 17,45 | 17,45 |
| TOTAL | 33.472.952,90 | 1.787.397,34 | 1.640.197,34 | 5,34 | 4,90 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega corresponde à construção das unidades habitacionais disponibilizadas à população urbana de baixa renda. Até junho 2021 não houve entrega de nenhuma unidade habitacional. Foi executado 25,50% da obra do Residencial Santo Sátiro, com 128 unidades habitacionais (U.H.), no âmbito do Projeto Rio Maranguapinho. Quanto ao empreendimento Alto da Paz II, com 317 unidades, cuja conclusão havia sido adiada para o mês de julho de 2021, está com atraso na legalização e a entrega foi novamente adiada. O encerramento das obras está previsto para o mês de agosto, ficando a entrega para os meses de setembro/outubro. A construção dos módulos III, IV e V do Residencial Cidade Jardim I com 416, 1.296 e 880 unidades, respectivamente, cujas obras estavam paralisadas foi retomada. A entrega das unidades do módulo III está prevista para ocorrer até o final do ano de 2021, enquanto a dos módulos IV e V, no ano de 2022. Por fim, a Secretaria das Cidades inscreveu em uma seleção da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), no mês de maio de 2020, um projeto para a construção de 1.000 casas populares, distribuídas em 10 municípios do estado, para substituição de casas de taipa. As unidades a substituir se localizam tanto na área urbana quanto rural dos municípios. Os quantitativos em cada área serão definidos após a seleção do projeto, que não ocorreu até o momento. No período de janeiro a março foi informado um valor equivocado (210), mas foi revisto no período atual.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 111.1.04 - Expansão da regularização fundiária urbana.

ENTREGA PRIORITÁRIA: TÍTULO ENTREGUE

Definição: Título entregue refere-se ao documento (registrado no cartório de imóveis competente) entregue à família beneficiada com unidade habitacional de interesse social.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 6.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 6.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| SCIDADES | 10.207.553,85 | 3.144.265,74 | 3.144.265,74 | 30,80 | 30,80 |
| TOTAL | 10.207.553,85 | 3.144.265,74 | 3.144.265,74 | 30,80 | 30,80 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.825.553,85 | 2.644.265,74 | 2.644.265,74 | 54,79 | 54,79 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 4.085.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 12,23 | 12,23 |
| 46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - TESOURO/CEF | 1.097.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 10.207.553,85 | 3.144.265,74 | 3.144.265,74 | 30,80 | 30,80 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: COHAB

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: COHAB

Título entregue refere-se a escritura de propriedade dos imóveis construídos pelo SFH (Sistema Financeiro de Habitação), Mutirão Habitacional e IPEC (Carteira Imobiliária), os quais foram devidamente registrados nos cartórios de registro de imóveis para, posteriormente, serem entregues às famílias beneficiadas com unidades de interesse social. Assim, no período de Janeiro a Junho/2021, a COHAB produziu 337 títulos, que aguardam definição de uma data para entrega, no evento "Papel da Casa", o qual é promovido pelo Governo do Estado, Prefeitura Municipal de Fortaleza e Tribunal de Justiça. Dificuldade de entrega dos títulos aos mutuários/mutirantes - pandemia.

Órgão Responsável: SCIDADES

De janeiro a julho de 2021 foram realizados 2.279 cadastros multifinalitário no Crato. Desses cadastros aplicados 489, estão aptos a receber titulação, mais dependem de Acordos de Cooperação técnicos entre Secretaria das Cidades e Prefeitura, para solucionar a questão financeira com os cartórios.

Os municípios de Aracoiaba, Barbalha e uma nova localidade no Crato, foram contemplados com as ações da Regularização fundiária, onde já estão sendo realizados os novos cadastros.

A equipe continua com os acompanhamentos e fiscalizações dos 4 contratos com as duas empresas, responsáveis dos Projetos Maranguapinho e Farol Novo.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

112 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL

ÓRGÃO GESTOR: SDA

OBJETIVO: Contribuir com a promoção e execução da política agrária do estado do Ceará, através do atendimento a políticas de regularização fundiária e políticas de desenvolvimento das áreas de assentamentos e reassentamentos do estado, promovendo desta forma desenvolvimento nos aspectos da sustentabilidade social, ambiental e econômica.

PÚBLICO ALVO: Agricultores (as) familiares, assentados (as), reassentados(as) e beneficiários do Crédito Fundiário.

INICIATIVA: 112.1.01 - Promoção dos serviços de desenvolvimento fundiário e agrário.

ENTREGA PRIORITÁRIA: TÍTULO ENTREGUE

Definição: Consiste na entrega de título de domínio através do reconhecimento pelo estado da posse mansa e pacífica do imóvel rural de propriedade do agricultor familiar.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 839 | 69 | 96 | 96 | 96 | 11,44 |
| 02 - CENTRO SUL | 1.711 | 59 | 270 | 270 | 270 | 15,78 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 776 | 234 | 488 | 488 | 488 | 62,89 |
| 04 - LITORAL LESTE | 83 | 6 | 47 | 47 | 47 | 56,63 |
| 05 - LITORAL NORTE | 187 | 60 | 199 | 199 | 199 | 106,42 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 1.040 | 113 | 275 | 275 | 275 | 26,44 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 702 | 151 | 402 | 402 | 402 | 57,26 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 13 | 25 | 43 | 43 | 43 | 330,77 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 215 | 13 | 62 | 62 | 62 | 28,84 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 29 | 25 | 98 | 98 | 98 | 337,93 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 954 | 142 | 376 | 376 | 376 | 39,41 |
| TOTAL | 6.600 | 897 | 2.358 | 2.358 | 2.358 | 35,73 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| IDACE | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: IDACE

O IDACE emitiu 2.358 títulos de domínio disponibilizados em 12 regiões do Estado, com destaque para os municípios de Trairi com 249 títulos, Dep. Irapuan Pinheiro 148 e Jucás com 138 títulos

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: IDACE

A entrega consiste de título de domínio através do reconhecimento pelo Estado da posse mansa e pacífica do imóvel rural de propriedade do agricultor familiar. No período foram emitidos 2.358 títulos de domínio a serem disponibilizados aos detentores, distribuídos em 59 municípios em 12 regiões da área de planejamento.

O IDACE retomou o trabalho interno do setor de Geoprocessamento (visando à elaboração de peças técnica) e o Setor de Titulação visando à emissão de Títulos de Domínio. Com a flexibilização das atividades em algumas regiões do Estado o órgão retornou de forma emergencial algumas atividades de campo, seguindo a determinação dos Decretos Estadual. O IDACE tem realizado eventos municipais de entrega de títulos virtual e semipresencial e posterior entrega agendada aos demais beneficiários, conseguindo desta forma dar seguimento às ações do órgão.

O processo de licitação para o município de Cascavel tramita internamente e há também a necessidade de definição e aprovação de recursos para a realização do trabalho em Crateús. A execução do trabalho de campo diante dos diferentes níveis de flexibilização da Pandemia de COVID19 nas regiões não possibilitou ainda o retorno total das atividades, mas já vem aos poucos sendo retomado.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| IDACE | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |
| IDACE | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Médio | |

PROGRAMA

113 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA RURAL

ÓRGÃO GESTOR: SCIDADES

OBJETIVO: Proporcionar moradia digna à população para o enfrentamento do déficit habitacional rural.

PÚBLICO ALVO: Famílias em situação de vulnerabilidade social residentes em domicílios considerados precários ou que não possuem moradia na área rural.

INICIATIVA: 113.1.01 - Expansão da oferta de habitação de interesse social na área rural.

ENTREGA PRIORITÁRIA: UNIDADE HABITACIONAL IMPLANTADA

Definição: A entrega Unidade habitacional implantada corresponde a unidades habitacionais a serem construídas no meio rural e disponibilizadas à população rural de baixa renda.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SCIDADES | 13.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 13.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|----------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 13.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Unidade Habitacional Implantadas corresponde à unidades a serem construídas no meio rural e disponibilizada à população de baixa renda. Ainda não foi lançada pelo Governo Federal operação que substitua esta modalidade, no novo programa Casa Verde e Amarela e não houve entrega na modalidade PNHR no ano de 2021. A secretaria inscreveu em uma seleção da FUNASA - Fundação Nacional de Saúde, no mês de maio/2020, um projeto para a construção de 1.000 casas populares, distribuídas em 10 municípios do estado, para substituição de casas de taipa, que não foi efetivada em 2020.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 113.1.02 - Promoção da melhoria das condições ambientais nas unidades habitacionais no meio rural.

ENTREGA PRIORITÁRIA: FOGÃO SUSTENTÁVEL INSTALADO

Definição: A entrega Fogão Sustentável instalado consiste na doação e instalação do equipamento para famílias de baixa renda que residem nas áreas urbanizadas e/ou agrárias do meio rural, através de seleção realizada pela Secretaria das Cidades, no CADIB - Cadastro Individual de Beneficiários.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 2.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SCIDADES | 2.499.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.499.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|-------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 2.499.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.499.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Fogão Sustentável instalado consiste na doação e instalação do equipamento para famílias de baixa renda que residem nas áreas urbanizadas e/ou agrárias do meio rural, através de seleção realizada pela Secretaria das Cidades, no CADIB - Cadastro Individual de Beneficiários. No período de janeiro a junho/2021 não houve entrega de fogões sustentáveis. No entanto, foram realizadas 602 atividades, sendo elas 591 oficinas e 11 capacitações.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

TEMA

1.2 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA

121 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Aperfeiçoar a gestão e o controle social da política de assistência social no estado e nos municípios, no tocante à proteção social, a vigilância socioassistencial e defesa de direitos.

PÚBLICO ALVO: Gestores, trabalhadores e Conselheiros Municipais e Estaduais da Política de Assistência Social.

INICIATIVA: 121.1.01 - Qualificação da implementação da política pública no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

ENTREGA PRIORITÁRIA: PESSOA CAPACITADA

Definição: Capacitação para gestores, trabalhadores e conselheiros dos 184 municípios do Estado com foco na gestão e implementação dos serviços, programas, projetos e benefícios do Suas e no exercício do controle social.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 174 | 102 | 117 | 117 | 117 | 67,24 |
| 02 - CENTRO SUL | 78 | 46 | 52 | 52 | 52 | 66,67 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 114 | 67 | 80 | 80 | 80 | 70,18 |
| 04 - LITORAL LESTE | 36 | 21 | 26 | 26 | 26 | 72,22 |
| 05 - LITORAL NORTE | 78 | 46 | 55 | 55 | 55 | 70,51 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 72 | 42 | 51 | 51 | 51 | 70,83 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 78 | 46 | 54 | 54 | 54 | 69,23 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 54 | 32 | 37 | 37 | 37 | 68,52 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 78 | 46 | 56 | 56 | 56 | 71,79 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 36 | 21 | 25 | 25 | 25 | 69,44 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 108 | 64 | 72 | 72 | 72 | 66,67 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 30 | 18 | 26 | 26 | 26 | 86,67 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 78 | 46 | 49 | 49 | 49 | 62,82 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 90 | 53 | 60 | 60 | 60 | 66,67 |
| TOTAL | 1.104 | 650 | 760 | 760 | 760 | 68,84 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| FEAS | 427.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 427.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 12.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 - REPASSE FUNDO A FUNDO - FNAS | 410.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 427.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Capacitação de 760 profissionais da Assistência Social, dos quais: 184 Gestores, 348 Técnicos da Gestão do Suas e 228 representantes dos Controle Social/ Conselhos Municipais da Assistência Social.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega consiste na oferta de capacitação para gestores, trabalhadores e conselheiros, dos 184 municípios do Estado, com foco na gestão e implementação dos serviços, programas, projetos e benefícios do Suas e no exercício do controle social.

De janeiro a junho, foram capacitados 760 representantes da Política de Assistência Social dos 184 municípios, divididos entre: 184 gestores, 348 técnicos do SUAS e 228 representantes dos Controle Social/Conselhos Municipais da Assistência Social. Nas capacitações foram abordadas temáticas voltadas ao fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social - Suas: Assistência Social, Planos de Assistência Social e de Educação Permanente (2022/2025), Planos de Contingência 2021, Relatório de Gestão 2020 e a Conferência de Assistência Social com tema "Assistência Social: Direito do povo e Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social".

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 121.1.02 - Promoção do apoio à melhoria da gestão municipal na política de Assistência Social.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ASSESSORIA REALIZADA

Definição: Serviço de assessoramento aos gestores municipais dos 184 municípios com foco na implementação e aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social e no cumprimento das normativas do SUAS.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 100,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 100,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 100,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 100,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 100,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 100,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 100,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 100,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100,00 |
| TOTAL | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 100,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| FEAS | 188.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 188.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|-----------------------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 183.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 - REPASSE FUNDO A FUNDO - FNAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 188.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Assessoramento individualizado aos 184 municípios para o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social na gestão e na oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega consiste no assessoramento aos gestores municipais dos 184 municípios com foco na implementação e aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social e no cumprimento das normativas do SUAS. Embasada nas determinações, recomendações e orientações nacionais, do Governo do Estado do Ceará e da SPS e compreendendo a importância do apoio técnico a Gestão dos municípios para o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social - Suas na gestão e na oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, conforme a realidade dos territórios georreferenciados, nos meses de janeiro a junho de 2021, a Coordenadoria de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - CGsuas realizou o assessoramento individualizado aos 184 municípios na estruturação das gestões municipais e Conselhos Municipais de Assistência Social - CMAS (recursos humanos, financeiros e físicos adequados); planejamentos das ações; Planos de Contingência Municipais para 2021; Cadastro Único da Assistência Social - CADSUAS; execução financeira e orçamentária; gestão e dos benefícios da Assistência Social (Benefícios de Prestação Continuada - BPC e Benefícios Eventuais - BE); Relatórios de Gestão 2020; Planos de Assistência Social e de Educação Permanente (2022/2025) e Conferência de Assistência Social.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Garantir a proteção integral a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social com direitos violados e/ou rompimento dos vínculos familiares e comunitários.

PÚBLICO ALVO: Crianças, adolescentes, jovens, mulheres, idosos, pessoas com deficiência em situação de risco pessoal e social com direitos violados e/ou rompimento dos vínculos familiares e comunitários.

INICIATIVA: 122.1.01 - Implantação da oferta regionalizada da prestação de atendimento socioassistencial especializado de média complexidade no âmbito estadual.

ENTREGA PRIORITÁRIA: CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO

Definição: Centro de referência regional construído e equipado para o atendimento socioassistencial especializado, contemplando 31 municípios de pequeno porte do Estado do Ceará, tendo como sede do serviço os seguintes municípios: Umirim, Pacujá, Saboeiro, Milhã, Iracema e Potengi.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| - | | | | | | |
| TOTAL | - | - | - | - | - | |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| FEAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega refere-se a implantação de Centro de Referência Regional, para o atendimento e a prestação de serviços socioassistenciais especializados destinados a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, com direitos violados de 31 municípios de pequeno porte do Estado do Ceará, tendo como sede do serviço os seguintes municípios: Umirim, Pacujá, Saboeiro, Milhã, Iracema e Potengi. Esta entrega não tem meta programada para 2021.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 122.1.03 - Promoção do apoio à prestação do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos no âmbito municipal.

ENTREGA PRIORITÁRIA: CENTRO DE REFERÊNCIA APOIADO

Definição: Centro de referência apoiado com cofinanciamento para atendimento pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos para o enfrentamento e superação das situações de violação de direitos, com o apoio do cofinanciamento estadual, em conformidade com as determinações da PNAS, NOB/SUAS e a Lei Orgânica da Assistência Social LOAS (Lei nº 8.472/93), no que tange as obrigações do Estado.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 100,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100,00 |
| TOTAL | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 100,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| FEAS | 3.287.999,00 | 719.000,00 | 719.000,00 | 21,87 | 21,87 |
| TOTAL | 3.287.999,00 | 719.000,00 | 719.000,00 | 21,87 | 21,87 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 1.889.426,00 | 719.000,00 | 719.000,00 | 38,05 | 38,05 |
| 92 - REPASSE FUNDO A FUNDO - FNAS | 1.398.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.287.999,00 | 719.000,00 | 719.000,00 | 21,87 | 21,87 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Cofinanciamento de 39 Centros de Referência para a prestação pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI) em 39 municípios.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

Centro de Referência Apoiado são as unidades cofinanciadas para o atendimento pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI) para o enfrentamento e superação das situações de violação de direitos, com o apoio do cofinanciamento estadual, em conformidade com as determinações da PNAS, NOB/SUAS e a Lei Orgânica da Assistência Social LOAS (Lei nº 8.472/93), no que tange as obrigações do Estado.

No período de janeiro a junho de 2021, o repasse dos recursos financeiros beneficiaram os 39 municípios: Umari, Acaraú, Penaforte, Baturité, Jucás, Marco, Apuiarés, Sobral, Viçosa do Ceará, Redenção, Aracati, Tabuleiro do Norte, Tianguá, Mauriti, Quiterianópolis, Jijoca de Jericoacoara, Pentecoste, Acopiara, Fortaleza, Barro, Crateús, Itarema, Uruburetama, Missão Velha, Santana do Acaraú, Carnaubal, Assaré, Banabuiú, Massapê, Senador Pompeu, Quixadá, Várzea Alegre, Ibiapina, Irauçuba, Russas, Limoeiro do Norte, Morrinhos, Caririçu e Tauá.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 122.1.06 - Qualificação da prestação dos serviços socioassistenciais de média e alta complexidade.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PROFISSIONAL CAPACITADO

Definição: Profissional da Assistência Social que recebeu capacitações e formações continuadas, contemplando uma metodologia de capacitação conjunta de profissionais de diversos serviços da rede e de atores do Sistema de Garantias de Direitos, de modo a promover conhecimentos, trocas de experiências e fortalecimento das articulações entre esses atores.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 522 | 0 | 51 | 51 | 51 | 9,77 |
| 02 - CENTRO SUL | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 399 | 0 | 193 | 193 | 193 | 48,37 |
| 04 - LITORAL LESTE | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 234 | 20 | 151 | 151 | 151 | 64,53 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 3.366 | 20 | 395 | 395 | 395 | 11,73 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| FEAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 - REPASSE FUNDO A FUNDO - FNAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Capacitação de 395 profissionais da Proteção Social Especial nos temas que envolvem os Serviços de Proteção Social Especial de Média e de Alta Complexidade.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega consiste em ações de capacitação e formação continuada aos profissionais da assistência Social contemplando uma metodologia de capacitação conjunta de profissionais de diversos serviços da rede e de atores do Sistema de Garantias de Direitos, de modo a promover conhecimentos, trocas de experiências e fortalecimento das articulações entre esses atores.

De janeiro a junho de 2021, 395 profissionais (trabalhadores do SUAS, gestores, técnicos, profissionais da rede socioassistencial e demais atores do Sistema de Garantias de Direitos) foram capacitados nos temas que envolvem os Serviços de Proteção Social Especial de Média e de Alta Complexidade, tais como: orientações técnicas sobre o Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, Curatela e Prestação de Contas, Interlocução do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI) e os serviços de acolhimento e sobre as Residências Inclusivas.

Em razão da pandemia, as capacitações dos profissionais da Proteção Social Especial foram reduzidas, gerando impactos no fortalecimento das equipes para o desenvolvimento de suas ações. Com a retomada das atividades de forma gradativa, estamos programando capacitações virtuais para abranger mais profissionais.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| SPS | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Médio | |

INICIATIVA: 122.1.07 - Implantação da oferta regionalizada dos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes no Estado do Ceará.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ABRIGO IMPLANTADO

Definição: Abrigo regional implantado para o atendimento de crianças e adolescentes com direitos violados e vínculos familiares rompidos ou fragilizados, em seis regiões do Estado do Ceará.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 |
| TOTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| FEAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Implantação de 01 Abrigo Regionalizado para o acolhimento de crianças e adolescentes em Ararendá.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega consiste na implantação de Abrigo Regional para o atendimento de crianças e adolescentes com direitos violados e vínculos familiares rompidos ou fragilizados em determinadas regiões do estado.

No primeiro trimestre, foi implantado o Abrigo Regional de Ararendá para o acolhimento institucional para crianças e adolescentes, com direitos violados e vínculos familiares rompidos. O serviço prestado pela unidade segue as orientações das normativas técnicas do SUAS, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA e demais legislações para o funcionamento adequado dos Serviços de Acolhimento e beneficiou os municípios de Ipueiras, Jucás, Tamboril, Santa Quitéria, Hidrolândia e Ipaporanga. Essa ação contempla o Plano de Reordenamento dos Serviços de Acolhimento de Gestão Estadual, que atualmente conta com 04 Abrigos Regionais implantados: Abrigo Regional de Itaitinga, Abrigo Regional de Jaguaruana, Abrigo Regional de Caririáçu e Abrigo Regional de Ararendá, todos de acordo com as legislações existentes para o funcionamento adequado dos Serviços de Acolhimento.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|--|----------------------------|---------|---------|-------|
| SPS | Futuro | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA | Suplementação orçamentária | Média | Médio | |

PROGRAMA

123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Prevenir situações de vulnerabilidade e risco social contemplando serviços, benefícios e programas socioassistenciais.

PÚBLICO ALVO: Indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social.

INICIATIVA: 123.1.01 - Promoção do atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social no âmbito do Mais Infância Ceará.

ENTREGA PRIORITÁRIA: CARTÃO MAIS INFÂNCIA CONCEDIDO

Definição: Benefício de transferência de renda concedido a famílias em situação de extrema pobreza, com crianças até 5 anos e 11 meses, cadastradas no CadÚnico, com cadastro atualizado nos últimos 24 meses e renda per capita familiar de até R\$ 89,00.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 6.689 | 8.787 | 13.767 | 13.767 | 13.767 | 205,82 |
| 02 - CENTRO SUL | 2.648 | 3.658 | 4.963 | 4.963 | 4.963 | 187,42 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 8.616 | 12.167 | 20.626 | 20.626 | 20.626 | 239,39 |
| 04 - LITORAL LESTE | 1.267 | 1.834 | 2.714 | 2.714 | 2.714 | 214,21 |
| 05 - LITORAL NORTE | 4.977 | 6.724 | 10.269 | 10.269 | 10.269 | 206,33 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 4.172 | 5.606 | 11.292 | 11.292 | 11.292 | 270,66 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 2.042 | 2.855 | 5.187 | 5.187 | 5.187 | 254,02 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 3.054 | 4.310 | 7.593 | 7.593 | 7.593 | 248,62 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 2.747 | 3.778 | 9.685 | 9.685 | 9.685 | 352,57 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 1.796 | 2.660 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 192,09 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 2.669 | 3.593 | 6.076 | 6.076 | 6.076 | 227,65 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 2.325 | 3.232 | 6.561 | 6.561 | 6.561 | 282,19 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 907 | 1.382 | 2.575 | 2.575 | 2.575 | 283,90 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 1.091 | 1.493 | 6.724 | 6.724 | 6.724 | 616,32 |
| TOTAL | 45.000 | 62.079 | 111.482 | 111.482 | 111.482 | 247,74 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| FEAS | 70.519.736,00 | 44.625.990,63 | 44.625.990,63 | 63,28 | 63,28 |
| TOTAL | 70.519.736,00 | 44.625.990,63 | 44.625.990,63 | 63,28 | 63,28 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 70.519.736,00 | 44.625.990,63 | 44.625.990,63 | 63,28 | 63,28 |
| TOTAL | 70.519.736,00 | 44.625.990,63 | 44.625.990,63 | 63,28 | 63,28 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

O Projeto Cartão Mais Infância - CMIC realizou repasse de transferência de renda para 111.482 famílias distribuídas nos 184 municípios cearenses.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega consiste na transferência de renda, por meio do Cartão mais Infância, a famílias em situação de extrema pobreza, com crianças até 5 anos e 11 meses, que estejam com cadastros atualizados nos últimos 24 meses, residentes nos 184 municípios. Em razão da permanência da pandemia do coronavírus e todas as suas consequências, como o agravamento da situação de pobreza, o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) identificou a existência de 22.947 famílias que atendiam aos critérios e que precisariam ser incluídos no Programa Cartão Mais Infância Ceará (CMIC). Desta forma, o governo resolveu, no início do ano, ampliar o programa para 68.247 famílias e reajustar o valor, a partir de março, para R\$ 100,00. A partir de maio, o número de beneficiários passou das 100.00 famílias. A variação no número de famílias beneficiadas pode ser em razão de saída das famílias do perfil CMIC. O número de famílias beneficiadas com o Cartão Mais Infância foi de 62.079 em janeiro, 62.010 em fevereiro, 62.075 em março, 62.063 em abril, 107.512 em maio e 111.482 em junho, distribuídas nos 184 municípios cearenses. O número de famílias do projeto não é acumulativo. A ação é continuada e não foi relato nenhum problema/risco até o momento.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 123.1.06 - Expansão da oferta de espaços lúdicos para a promoção do desenvolvimento infantil.

ENTREGA PRIORITÁRIA: BRINQUEDOPRAÇA INSTALADA

Definição: A entrega consiste na instalação de Brinquedopraças e Brinquedocreches, espaços lúdicos voltados para o desenvolvimento infantil.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| SPS | 3.132.330,75 | 977.509,68 | 434.582,43 | 31,21 | 13,87 |
| TOTAL | 3.132.330,75 | 977.509,68 | 434.582,43 | 31,21 | 13,87 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS PARA PROJETOS PRIORITÁRIOS | 2.432.330,75 | 977.509,68 | 434.582,43 | 40,18 | 17,86 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.132.330,75 | 977.509,68 | 434.582,43 | 31,21 | 13,87 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega consiste na instalação de Brinquedopraças e Brinquedocreches, espaços lúdicos voltados para o desenvolvimento infantil.

No período de janeiro a junho de 2021, os municípios foram selecionados para a instalação dos equipamentos de brinquedocriche, o processo licitatório e a homologação da Ata de Registro de Preços foram finalizados e os Contratos assinados com os fornecedores. Porém até o momento, não foi entregue nenhum espaço lúdico porque os municípios também estão com dificuldades em preparar os espaços necessários para implantação e o fornecedor alegou dificuldades em cumprir o cronograma de entrega dos equipamentos. Todas as providências estão sendo tomadas para a que a entrega ocorra no decorrer de 2021.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| SPS | Atual | FATORES EXÓGENOS | Outro | Alta | Alto | |
| SPS | Atual | PROCESSOS | Atividades preparatórias (projeto básico, projeto executivo, TR etc.) | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 123.1.07 - Expansão da oferta na prestação de serviços socioassistenciais a crianças, adolescentes, jovens e suas famílias.

ENTREGA PRIORITÁRIA: EQUIPAMENTO SOCIOASSISTENCIAL IMPLANTADO

Definição: Equipamento socioassistencial implantado corresponde à construção, aquisição de equipamentos e treinamento de equipes dos equipamentos socioassistenciais, pelo Programa de Apoio às Reformas Sociais, como Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), Centros de Educação Infantil (CEI); Centros de Esportes para Futebol - Areninhas e Centros de Esportes em Praças - Praça Mais Infância, e instrumental de bandas, corais e pequenas orquestras, e ainda o Complexo Social Mais Infância pelo Programa Mais Infância.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| SPS | 32.818.819,33 | 12.143.274,69 | 11.688.064,83 | 37,00 | 35,61 |
| TOTAL | 32.818.819,33 | 12.143.274,69 | 11.688.064,83 | 37,00 | 35,61 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS PARA PROJETOS PRIORITÁRIOS | 4.204.819,33 | 1.174.016,47 | 1.115.212,12 | 27,92 | 26,52 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/BID | 18.700.000,00 | 10.567.906,80 | 10.171.501,29 | 56,51 | 54,39 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 7.509.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 2.400.000,00 | 401.351,42 | 401.351,42 | 16,72 | 16,72 |
| TOTAL | 32.818.819,33 | 12.143.274,69 | 11.688.064,83 | 37,00 | 35,61 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

Equipamento socioassistencial implantado corresponde à construção, aquisição de equipamentos e treinamento de equipes dos equipamentos socioassistenciais como Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centros de Educação Infantil (CEI); Centros de Esportes para Futebol - Areninhas e Centros de Esportes em Praças - Praça Mais Infância e Planos Participativos Municipais (PPM).

No período de janeiro a junho, não houve entregas, mas estão programadas até o final de 2021, a conclusão e a inauguração das seguintes obras, conforme descrito o percentual de execução: 10 Centros de Educação Infantil e CEI, distribuídos nos municípios de Caridade e Pires Ferreira (concluídas), Quiterianópolis, Aiuaba, Martinópolis e Uruoca (execução acima de 90%), Lavras da Mangabeira, Miraíma (Distrito de Brotas e Campo Alegre) e Choró (execução acima de 80%); 08 Areninhas, nos municípios de Barbalha, Beberibe, Paracuru e Maracanaú (concluídas), Quixeramobim, Boa Viagem e Caucaia (execução acima de 90%) e Santa Quitéria (execução acima de 49%) e 06 Praça Mais Infância, nos municípios de Tianguá e Trairi (concluídas), Boa Viagem, Itarema, Acopiara (execução acima de 90%) e Iguatu (execução acima de 50%).

Foram relatadas dificuldades em todas as etapas para conclusão da obra (regularização da área, atrasos nas obras e nas entregas dos equipamentos, dificuldades na interlocução entre os atores envolvidos no processo, principalmente dos gestores municipais, além de dificuldade em contratação dos serviços de água e energia para as unidades, dentre outros), principalmente em cenário de pandemia. Como providências, a meta será reprogramada para 2022, com acompanhamento dos pontos críticos para a implantação dos equipamentos propostos nos PPM do PROARES III.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------|-------------------------------|---------|---------|-------|
| SPS | Atual | EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL | Execução de serviços diversos | Alta | Alto | |

TEMA

1.3 - INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA

131 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Ampliar a promoção do empoderamento das mulheres e autonomia socioeconômica.

PÚBLICO ALVO: Mulheres em situação de risco e vulnerabilidade social.

INICIATIVA: 131.1.01 - Expansão da oferta regionalizada de atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

ENTREGA PRIORITÁRIA: CASA DA MULHER IMPLANTADA

Definição: A Casas da Mulher Cearense será implantada, mobiliada e mantida, a fim de garantir para as regiões do estado uma política de interiorização, dos serviços que compõem a rede de enfrentamento, implementando de maneira integrada serviços especializados para os mais diversos tipos de violência contra as mulheres, com acolhimento, apoio psicossocial, delegacia, Juizado, Ministério Público, Defensoria pública, promoção da autonomia econômica, alojamentos de passagem rompendo assim com o ciclo da violência.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| SPS | 2.931.469,00 | 1.601.922,49 | 1.600.044,49 | 54,65 | 54,58 |
| TOTAL | 2.931.469,00 | 1.601.922,49 | 1.600.044,49 | 54,65 | 54,58 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 60.000,00 | 563,40 | 0,00 | 0,93 | 0,00 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 11.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/BID | 2.860.000,00 | 1.601.359,09 | 1.600.044,49 | 55,99 | 55,94 |
| TOTAL | 2.931.469,00 | 1.601.922,49 | 1.600.044,49 | 54,65 | 54,58 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega consiste na implantação de unidades da Casa da Mulher Cearense, equipamento mobiliado e mantido, a fim de garantir para as regiões do estado uma política de interiorização dos serviços que compõem a rede de enfrentamento a violência contra as mulheres. As unidades contam com acolhimento, apoio psicossocial, delegacia, Juizado, Ministério Público, Defensoria pública, além de alojamentos de passagem e serviços de promoção da autonomia econômica. Até junho de 2021, a construção da Casa da Mulher Cearense de Juazeiro do Norte encontra-se com 58% da obra concluída e a Casa da Mulher Cearense de Sobral, com 15%. Para iniciar o processo de implantação da Casa da Mulher Cearense de Quixadá, aguarda-se liberação da Ordem de Serviço para o início da construção. Serão reprogramadas para o primeiro semestre de 2022, a implantação das Casas da Mulher Cearense de Sobral e de Quixadá.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------|----------------|---------|---------|-------|
| SPS | Futuro | EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL | Outro | Alta | Médio | |

INICIATIVA: 131.1.05 - Promoção da caravana de enfrentamento à violência contra as mulheres.

ENTREGA PRIORITÁRIA: CAMPANHA REALIZADA

Definição: A campanha realizada é uma campanha de promoção dos direitos e dos serviços especializados para as mulheres em situação de violência, para as 14 regiões de planejamento.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 37 | 8 | 8 | 8 | 8 | 21,62 |
| 04 - LITORAL LESTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,00 |
| TOTAL | 50 | 10 | 16 | 16 | 16 | 32,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SPS | 21.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 21.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 21.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 21.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Realização de 16 campanhas promoção dos direitos e dos serviços especializados para as mulheres em situação de violência.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega campanha realizada é um instrumento de promoção dos direitos e dos serviços especializados para as mulheres em situação de violência, para as 14 regiões de planejamento.

No período janeiro a junho, ocorreram 16 campanhas de promoção dos direitos e dos serviços especializados para as mulheres em situação de violência, com os seguintes temas: Mês da Visibilidade Trans - desafios e lutas, Dia Internacional da Mulher na Casa da Mulher Brasileira, lançamento da V Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres, Dia Internacional da Mulher: uma luta por direitos e pela equidade de gênero, a mulher, a diversidade e as organizações, o Pacto Colaborativo pela Não-Violência à Mulher, A mulher, a diversidade e as organizações e 3 Anos da Casa da Mulher Brasileira do Ceará.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

132 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL NO ÂMBITO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Expandir a prevenção, cuidado e reinserção social de pessoas em uso ou em vulnerabilidade ao uso de álcool e outras drogas no Estado do Ceará.

PÚBLICO ALVO: Pessoas em uso ou em vulnerabilidade ao uso de álcool e outras drogas e suas famílias.

INICIATIVA: 132.1.02 - Promoção da prevenção aos problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PESSOA CAPACITADA

Definição: Pessoa que será contemplada com ações voltadas à promoção da prevenção aos problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 1.168 | 174 | 829 | 829 | 829 | 70,98 |
| 02 - CENTRO SUL | 292 | 109 | 229 | 229 | 229 | 78,42 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 1.752 | 609 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 134,42 |
| 04 - LITORAL LESTE | 0 | 57 | 57 | 57 | 57 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 292 | 61 | 61 | 61 | 61 | 20,89 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 292 | 45 | 45 | 45 | 45 | 15,41 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 0 | 0 | 49 | 49 | 49 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 0 | 0 | 457 | 457 | 457 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 1.168 | 0 | 113 | 113 | 113 | 9,67 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 0 | 0 | 262 | 262 | 262 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 5.840 | 1.055 | 4.457 | 4.457 | 4.457 | 76,32 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SPS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Capacitação de 4.457 pessoas com ações sobre prevenção e políticas sobre drogas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega consiste na capacitação de pessoas com ações voltadas à promoção da prevenção aos problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas.

De janeiro a junho de 2021, 4.457 pessoas foram capacitadas, das quais 605 com cursos EaD e 3.852 com ações voltadas à promoção e prevenção das políticas sobre drogas, em 58 ações integradas de prevenção em 19 municípios: Altaneira, Quixelô, Várzea Alegre, Quixeramobim, Trairi, Itaipoca, Beberibe, Juazeiro do Norte, Barbalha, Acopiara, Canindé, Nova Russas, Monsenhor Tabosa, Granjeiro, Cascavel, Paramoti, Campos Sales, Crato e Tauá.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------------|----------------|---------|---------|-------|
| SPS | Futuro | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA | Outro | Média | Médio | |

PROGRAMA

133 - PROTEÇÃO À VIDA E ACESSO À JUSTIÇA SOCIAL E CIDADANIA

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Ampliar a proteção a vítimas de violência e violações de direitos humanos e o acesso dos cidadãos aos documentos básicos

PÚBLICO ALVO: Pessoas vítimas de violência e violação de direitos humanos; pessoas que necessitem do acesso aos documentos básicos.

INICIATIVA: 133.1.04 - Qualificação do atendimento às vítimas diretas e indiretas da violência urbana.

ENTREGA PRIORITÁRIA: CAPACITAÇÃO REALIZADA

Definição: Capacitações que proporcionem análise das metodologias vigentes e o desenvolvimento de novas abordagens, com intuito de melhorar a prestação do atendimento as vítimas de violência.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 37,50 |
| TOTAL | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 37,50 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SPS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Realização de 03 capacitações para analisar as metodologias e desenvolver novas abordagens, visando melhorar a prestação dos serviços de atendimentos às vítimas diretas e indiretas de violência.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

Realização de capacitações que proporcionem análise das metodologias vigentes e o desenvolvimento de novas abordagens, com intuito de melhorar a prestação do atendimento as vítimas de violência.

No período de Janeiro a junho de 2021, foram realizadas 03 capacitações, com a presença de 81 pessoas para analisar as metodologias e desenvolver novas abordagens, visando melhorar a prestação dos serviços de atendimentos às vítimas diretas e indiretas de violência. Os temas tratados foram: a Rede Especializada e as Abordagens Utilizadas no Atendimento às Vítimas de Violência e o Funcionamento do CRAVV e suas metodologias, Fluxo e atendimento humanizado através de apoio psicossocial e orientação jurídica às vítimas de violência do Estado do Ceará, voltada para a atuação da escola e da Rede no apoio às vítimas de violência e a Articulação promovida em conjunto entre CRAVV e o Grupo de Apoio às Vítimas da Violência - GAVV (Batalhão da Polícia Militar) para o atendimento humanizado através de apoio psicossocial e orientação jurídica às vítimas de violência do Estado do Ceará. Nem problema/risco foi identificado e as capacitações seguem conforme o planejado para 2021.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 133.1.07 - Expansão da prestação de serviços de atendimento direto ao cidadão.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ATENDIMENTO REALIZADO

Definição: Refere-se ao atendimento realizado por meio do Programa Vapt Vupt, Programa Caminhão do Cidadão e Casas do Cidadão na oferta de serviços de emissão de documentos conveniando parceiros públicos que são demandados pelos cidadãos objetivando aumentar o número de atendimento nos equipamentos móveis e fixos disponíveis.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 0 | 84.485 | 212.338 | 212.338 | 212.338 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 3.361.419 | 302.153 | 834.254 | 834.254 | 834.254 | 24,82 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 0 | 59.102 | 153.579 | 153.579 | 153.579 | 0,00 |
| TOTAL | 3.361.419 | 445.740 | 1.200.171 | 1.200.171 | 1.200.171 | 35,70 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| SPS | 62.869.490,90 | 27.531.156,97 | 23.268.743,80 | 43,79 | 37,01 |
| TOTAL | 62.869.490,90 | 27.531.156,97 | 23.268.743,80 | 43,79 | 37,01 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 62.848.800,90 | 27.531.156,97 | 23.268.743,80 | 43,80 | 37,02 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 20.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 62.869.490,90 | 27.531.156,97 | 23.268.743,80 | 43,79 | 37,01 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Realização de 1.200.171 atendimentos ao cidadão nas unidades Vapt Vupt, nas Casas do Cidadão, no Projeto Caminhão do Cidadão e pelo Chat de atendimento do Cidadão.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

Refere-se ao atendimento realizado por meio do Programa Vapt Vupt, Programa Caminhão do Cidadão e Casas do Cidadão na oferta de serviços de emissão de documentos conveniando parceiros públicos que são demandados pelos cidadãos objetivando aumentar o número de atendimento nos equipamentos móveis e fixos disponíveis.

No primeiro semestre de 2021, foram realizados 1.200.171 atendimentos, distribuídos nas seguintes unidades: 1.016.853 VAPT VUPT (Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral), 86.714 Casas do Cidadão (Assembleia Legislativa e do Shopping Benfica), 312 Caminhão do Cidadão e 93.410 pelo Chat de atendimento do Cidadão.

Os atendimentos ao cidadão foram intensificados nesse trimestre e, espera-se que com a retomada das atividades econômicas, os atendimentos alcançaram a meta programada para o ano de 2021.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| SPS | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Média | Médio | |

PROGRAMA

134 - INSTITUCIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

ÓRGÃO GESTOR: SEJUV

OBJETIVO: Promover o fortalecimento e a institucionalização das políticas públicas voltada à Juventude.

PÚBLICO ALVO: Jovens cearenses de 15 a 29 anos.

INICIATIVA: 134.1.02 - Expansão do engajamento da população jovem na implementação das políticas públicas voltadas à Juventude.

ENTREGA PRIORITÁRIA: EVENTO APOIADO

Definição: Eventos apoiados indiretamente pela Secretaria por meio de parcerias com outras entidades para promover o acesso as informações sobre as políticas públicas voltadas para a juventude com integração e interação social dos jovens.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SEJUV | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEJUV

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEJUV

Durante todo o período não apoiamos nenhum evento. No primeiro trimestre não possuíamos mapps para apoio a iniciativa e durante a segunda metade fizemos planejamento para os eventos que estão sendo apoiados no segundo semestre.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: EVENTO REALIZADO

Definição: Eventos realizados, diretamente pela Secretaria, com a finalidade de promover o acesso as informações sobre as políticas públicas voltadas para a juventude com integração e interação social dos jovens, incluindo a formação de mobilizadores de políticas públicas de juventude pelo Estado.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 40,00 |
| TOTAL | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SEJUV | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEJUV

Webinar "Como a Pandemia tem Atingido a Juventude LGBTQI+"

Webinar de Acolhimento aos Novos Gestores do Esporte e Juventude

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEJUV

Durante o período realizamos o Webinar de Acolhimento aos Novos Gestores de Juventude, de forma remota, com os gestores assumiram a política dos seus municípios no início do ano. Além do Webinar "Como a pandemia tem Atingido a Juventude LGBTQI+", em alusão ao mês da Diversidade.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

135 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Ampliar a promoção de direitos e a inclusão social dos povos, grupos e pessoas historicamente discriminadas e vulnerabilizadas.

PÚBLICO ALVO: Pessoa Idosa; Pessoa com Deficiência; População Negra; Povos Originários, indígenas; Povos e Comunidades Tradicionais, Quilombolas, Povos de Terreiro e Ciganos; Comunidade Africana; População LGBT (com enfoque nas travestis, mulheres e homens transsexuais); Trabalhadores em situação análoga à escravidão; Demais pessoas com direitos violados.

INICIATIVA: 135.1.01 - Qualificação do atendimento dos agentes públicos para superação do racismo institucional.

ENTREGA PRIORITÁRIA: AGENTE PÚBLICO CAPACITADO

Definição: A entrega consiste na qualificação no atendimento de agentes públicos (servidores, terceirizados e outros) por meio de formações sobre relações étnico-raciais, racismo estrutural e a transversalidade da política promoção da igualdade racial de forma a alcançarmos a universalização, melhoria, equidade e redução de casos de racismo no atendimento dos serviços públicos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 300 | 0 | 382 | 382 | 382 | 127,33 |
| 04 - LITORAL LESTE | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 0 | 0 | 72 | 72 | 72 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 0 | 0 | 78 | 78 | 78 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 0 | 0 | 66 | 66 | 66 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 0 | 0 | 156 | 156 | 156 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 0 | 0 | 78 | 78 | 78 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 0 | 0 | 71 | 71 | 71 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 0 | 0 | 78 | 78 | 78 | 0,00 |
| TOTAL | 300 | 0 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 431,33 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SPS | 9.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 9.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 8.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 9.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Capacitação de 1.294 agentes públicos por meio de formações sobre relações étnico-raciais, racismo estrutural e a transversalidade da Política de Promoção da Igualdade Racial.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega AGENTE PÚBLICO CAPACITADO consiste na qualificação no atendimento de agentes públicos (servidores, terceirizados e outros) por meio de formações sobre relações étnico-raciais, racismo estrutural e a transversalidade da política promoção da igualdade racial de forma a alcançarmos a universalização, melhoria, equidade e redução de casos de racismo no atendimento dos serviços públicos.

De Janeiro a Junho, foram capacitados 1.294 agentes públicos, dos quais 1.101 foram aprovados na formação para as Relações Étnico-Raciais Erer ç 2021, em parceria com a Secretaria de Educação ç SEDUC, direcionados para os/as servidores/as da área da educação, diretores/as e professores/as, realizada pela plataforma AVACED, com a carga horária de 130h, dividido em 6 módulos de atividade, com alcance das 20 CREDES e Sefor 1, 2 e 3; 145 servidores do estado e de 5 municípios do Ceará de Madalena, Jijoca de Jericoacoara, Sobral, Maracanaú e Icapuí, no Módulo Linguagem Inclusiva na perspectiva da Igualdade Racial do curso Comunicação Inclusiva Em Direitos Humanos, com carga horária de uma hora/aula, realizado com a Coordenadoria de Políticas Públicas dos Direitos Humanos e o Centro de Referência em Direitos Humanos e 48 pessoas formadas sobre relações étnico-raciais, racismo estrutural e a transversalidade da política promoção da igualdade racial em parceria com a SECULT para os equipamentos de cultura do Estado em Fortaleza/CE. A execução dessa entrega superou a meta programa para 2021, em razão da transversalidade e visibilidade da Política da Igualdade Racial executada pelo estado, bem como a utilização da tecnologia, com as capacitações remotas.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 135.1.02 - Promoção do controle social, participação democrática e visibilidade dos aspectos socioculturais para efetivação da Política de Promoção da Igualdade Racial.

ENTREGA PRIORITÁRIA: EVENTO REALIZADO

Definição: Realização de eventos de participação cidadã da população cearense para o controle social e visibilidade dos aspectos socioculturais.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 10 | 1 | 6 | 6 | 6 | 60,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,00 |
| TOTAL | 15 | 2 | 8 | 8 | 8 | 53,33 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| SPS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Realização de 08 eventos de participação cidadã da população cearense para o controle social e visibilidade dos aspectos socioculturais.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega EVENTO REALIZADO consiste na realização de eventos de participação cidadã da população cearense para o controle social e visibilidade dos aspectos socioculturais realizado de forma on line .

De janeiro a junho, a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Promoção da Igualdade Racial - CEPPIR realizou 08 eventos online sobre o Racismo no Brasil, com 14.725 visualizações:

01 - Vidas Negras Importam em parceria com Prefeitura de Madalena/CE, SECULT, LEI ALDIR BLANC, Governo Federal, Ministério do Turismo Secretaria Especial da Cultura;

02 - Live sobre A Data Magna - marco histórico da abolição da escravatura no Ceará: contextualização histórica e significado e a representatividade dentro da comunidade negra, a construção da identidade negra e a invisibilidade de artistas negros no Estado;

03 - Lançamento do Curso Educação para as Relações Étnico-Raciais (Codin/Seduc como Webinar Codin/Erer): Diversidade Étnico-Racial na Escola: Ceará Sem Racismo;

04 - Evento Abril Indígena, Tempo de Lutar, Resistir e Mobilizar - 19 de abril: a luta dos povos indígenas do Ceará foi realizado em parceria com a Federação dos Povos e Organizações Indígenas do Ceará (FEPOINCE), com a apresentação da Campanha Ceará sem Racismo, Respeite minha História, Minha Diversidade;

05 - Fórum Macrorregional da Sertão de Sobral sobre as Políticas de Promoção da Igualdade Racial em parceria com Coordenadoria dos Direitos Humanos de Sobral, com a apresentação da campanha Ceará sem Racismo e as ações desenvolvidas;

06 - Webinar Curso Erer - Interseccionalidade: Raça e Gênero, que aconteceu de forma on line.;

07 - Posse do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial;

08 - Live @direitoshumanosce - tema: Lei de cotas para concursos públicos e equidade racial com a mediação da Jornalista e Militante Luizete Vicente, com as debatedoras: Martir Silva Coordenadora da CEPPIR/SPS e Larissa Gaspar - Vereadora autora da Lei nº 11.111/2021 que garante 20% das vagas de concursos públicos municipais para pessoas negras.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 135.1.06 - Implantação das Políticas da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência do Estado do Ceará.

ENTREGA PRIORITÁRIA: EVENTO REALIZADO

Definição: Realização de eventos para promover ações integradas, intersetoriais e regionais, planejadas e executadas pela parceria de órgãos e instituições públicas, privadas e representações da sociedade civil, para assegurar a pessoa idosa e a pessoa com deficiência o direito ao pleno exercício da cidadania, considerando os objetivos e diretrizes estabelecidos na Política da Pessoa Idosa e da Política da Pessoa com Deficiência do Estado do Ceará.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33,33 |
| 04 - LITORAL LESTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22,22 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SPS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Realização de 02 Eventos de sensibilização para assegurar a pessoa idosa e a pessoa com deficiência o direito ao pleno exercício da cidadania.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega refere-se a realização de eventos para promover ações integradas, intersetoriais e regionais, planejadas e executadas pela parceria de órgãos e instituições públicas, privadas e representações da sociedade civil, para assegurar a pessoa idosa e a pessoa com deficiência o direito ao pleno exercício da cidadania, considerando os objetivos e diretrizes estabelecidos na Política da Pessoa Idosa e da Política da Pessoa com Deficiência do Estado do Ceará.

No primeiro semestre de 2021, foram realizados 02 Eventos: OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO DO IDOSO em Fortaleza e municípios da região da Ibiapaba e a OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA em Fortaleza e municípios da região de Baturité para assegurar a pessoa idosa e a pessoa com deficiência o direito ao pleno exercício da cidadania, considerando os objetivos e diretrizes estabelecidos na Política da Pessoa Idosa e da Política da Pessoa com Deficiência do Estado do Ceará.

Os demais eventos, estão previstos para setembro, com programação inicial para 04 oficinas: 02 para os idosos, nas regiões Centro Sul e Maciço de Baturité e 02 para as pessoas com deficiência, nas regiões do Vale do Jaguaribe e Serra Grande. Conforme as demandas de implementação dos planos, serão agendados outros eventos. Não foi relatado problemas ou risco, pois a programação já previa a realização de um maior número de eventos nos meses de setembro, outubro e dezembro.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 135.1.07 - Promoção da formação e qualificação socio-político-cultural do Idoso e da Pessoa com Deficiência.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PESSOA QUALIFICADA

Definição: Pessoas conscientes do seu papel na sociedade e dos seus direitos e deveres como cidadão.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 350 | 0 | 1.039 | 1.039 | 1.039 | 296,86 |
| 04 - LITORAL LESTE | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 1.720 | 0 | 1.039 | 1.039 | 1.039 | 60,41 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SPS | 385.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 385.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 85.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 385.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Formação e qualificação de 1.039 pessoas idosas e pessoas com deficiência com o objetivo de ampliar a participação e o senso crítico reflexivo sobre os direitos

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega consiste em qualificar as pessoas da Política da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência como forma de ampliar a participação e o senso crítico sobre o seu papel na sociedade, seus direitos e deveres como cidadão.

No período de janeiro a junho de 2021, 1.039 pessoas qualificadas nos seguintes temas: autismo suas diversidades em tempo de pandemia (direitos das pessoas autistas, Autismo e a pandemia e a igualdade racial e de gênero); Webinário sobre deficiência intelectual no Ceará;

e Webnário: Pessoas com deficiência e a Pessoa Idosa precisam ser Protegidas com ou sem pandemia.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 135.1.11 - Promoção da qualificação integrada voltada aos direitos da população Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT) para enfrentamento a LGBTfobia institucional no serviço público do estado do Ceará.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PESSOA CAPACITADA

Definição: Profissionais da rede e outros sujeitos sociais contemplados com seminários, palestras, oficinas e rodas de conversas e sobre promoção e defesa dos direitos da população LGBT, na busca da cidadania plena deste segmento.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 100 | 128 | 229 | 229 | 229 | 229,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 50 | 0 | 18 | 18 | 18 | 36,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 100 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14,00 |
| TOTAL | 1.000 | 128 | 261 | 261 | 261 | 26,10 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SPS | 302.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 302.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 102.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/BID | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 302.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Capacitação de 261 agentes públicos, pessoas LGBT+ e sociedade civil nas temáticas que visam a promoção e a defesa dos direitos da população LGBT+.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega refere-se à capacitação de profissionais da rede e outros sujeitos sociais contemplados com seminários, palestras, oficinas e rodas de conversas e sobre promoção e defesa dos direitos da população LGBT, na busca da cidadania plena deste segmento.

Nos meses de janeiro a julho de 2021, a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para LGBT+ capacitou, 261 agentes públicos, equipes técnicas do Projeto Virando o Jogo, pessoas LGBT+ e sociedade civil. Os eventos ocorreram de forma online e a frequência foi disponibilizada no momento da transmissão do evento. Os temas tratados foram: Visibilidade Trans: Vidas Trans Importam (da Educação aos manejos em saúde no cotidiano profissional: Alex's Noah's (re) existem!!), a espera de Ser. Corpos, corpos e subjetividades que esperam: Itinerários para o acesso à saúde por meio do processo transexualizador da Capital ao Interior e Direitos Humanos, Defesa da Vida e Cidadania da população Trans); Racismo e Transfobia - Atravessamentos estruturais nas vidas Pretas e Trans; O papel da família e do Estado no enfrentamento a Transfobia; Thina Rodrigues, Presente! Machismo, Transfeminicídio e Transfobia - Realidades e desafios de ser mulher trans e travesti no Ceará; Palestra LGBTfobias no cotidiano laboral e Educacional no Workshop Qualifica Juventude em parceria com o Instituto Qualifica Juventude; Diálogo sobre Educação em Direitos Humanos para a Promoção da Cidadania da População LGBTQIA+: Desbravando Caminhos de Respeito e Inclusão; Educação em Direitos Humanos para a Promoção da Cidadania da População LGBT+ na Assistência Social de Limoeiro do Norte, Jaguaruana e São Luís do Curu: Desbravando Caminhos de Respeito e Inclusão; Desafios no cumprimento da lei nº 7.716/89, que equipara a LGBTfobia ao crime de Racismo; Caminhos para as denúncias de LGBTfobias; Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de pessoas LGBTQIA+: Caminhos de Empatia, Inclusão e Justiça.

Reprogramar as capacitações, de acordo com as liberações dos decretos estaduais, a fim de atender presencialmente o público-alvo da política LGBT, servidores e demais atores sociais, para o próximo semestre.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| SPS | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Médio | |

INICIATIVA: 135.1.12 - Implantação de serviço de atendimento especializado à população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT).

ENTREGA PRIORITÁRIA: CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO

Definição: Trata-se de Centro de Referência LGBT implantado o qual terá um papel central na garantia dos direitos da população LGBT, assegurando o desenvolvimento, a cidadania e proteção desta população e o qual mediará os conflitos entre os pilares da sociedade, incluindo a família e a população LGBT.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SPS | 1.479.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.479.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 479.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/BID | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.479.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega refere-se à implantação do Centro de Referência LGBT, o qual terá um papel central na garantia dos direitos da população LGBT, assegurando o desenvolvimento, a cidadania e proteção desta população e o qual mediará os conflitos entre os pilares da sociedade, incluindo a família e a população LGBT.

A Implementação do Centro Estadual de Referência LGBT compõe as ações do Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência (PreVio), entretanto, até junho de 2021, o contrato de empréstimo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID ainda se encontra em fase de aprovação.

Conforme o Plano de Trabalho, a unidade já dispõe de localização previamente selecionada e deverá funcionar em equipamento situado no bairro da Parangaba, em Fortaleza-CE. Neste interim, iniciou-se processo junto à Superintendência de Obras Públicas - SOP (com fins de elaboração e aprovação de projeto de construção e reforma predial), e outro junto à Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG (com fins de obter Cessão de Uso de Terreno por tempo indeterminado).

Até junho de 2021, em razão do grau de urgência do atendimento ao público LGBT, a Secretaria negociou com o Governador a aprovação do MAPP 613 para implantar o serviço do Centro de Referência, através da contratação de profissionais técnicos e o uso provisório do prédio do Centro de Formação e Inclusão Socioproductivo - CEFISP, situado à Rua Valdetário Mota, 970, bairro Papicu.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------------|--|---------|---------|-------|
| SPS | Atual | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA | Captação de recursos de fontes externas (nacionais e internacionais) | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 135.1.14 - Qualificação do controle social sobre as Políticas da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PESSOA CAPACITADA

Definição: Pessoas da sociedade civil, movimentos sociais e conselheiros conscientes e com qualificação realizada para o Controle Social.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 02 - CENTRO SUL | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SPS | 40.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 40.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 40.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 40.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega consiste na capacitação de pessoas da sociedade civil, movimentos sociais e conselheiros conscientes e com qualificação realizada para o Controle Social.

Os Agentes Públicos e Controle Social que participam das Oficinas de Sensibilização, Formação e Assessoramento e Monitoramento serão certificados ao final do Ciclo Formativo que envolve as etapas citadas. Está prevista para o próximo trimestre formação específica para esse segmento.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

136 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Ampliar a eficiência e a eficácia do atendimento integral ao adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas, contribuindo para sua reinserção sociofamiliar e comunitária.

PÚBLICO ALVO: Adolescentes em conflito com a lei, de ambos os sexos, na faixa etária de 12 a 21 anos incompletos, sentenciados judicialmente.

INICIATIVA: 136.1.05 - Qualificação profissional de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ADOLESCENTE CAPACITADO

Definição: Adolescentes que concluíram e foram certificados em cursos de capacitação profissional.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 320 | 119 | 153 | 153 | 153 | 47,81 |
| 02 - CENTRO SUL | 120 | 3 | 14 | 14 | 14 | 11,67 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 2.400 | 425 | 775 | 775 | 775 | 32,29 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 520 | 65 | 148 | 148 | 148 | 28,46 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 120 | 4 | 14 | 14 | 14 | 11,67 |
| TOTAL | 3.480 | 616 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 31,72 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| SEAS | 901.543,31 | 168.633,70 | 168.633,70 | 18,71 | 18,71 |
| TOTAL | 901.543,31 | 168.633,70 | 168.633,70 | 18,71 | 18,71 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 196.900,31 | 168.633,70 | 168.633,70 | 85,64 | 85,64 |
| 48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOIRO/BID | 704.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 901.543,31 | 168.633,70 | 168.633,70 | 18,71 | 18,71 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEAS

Certificação de 1095 jovens e adolescentes em cursos de qualificação profissional.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEAS

No período de Janeiro a Junho de 2021 foram certificados 1.095 jovens, sendo 775 em Fortaleza, 148 em Sobral, 153 em Juazeiro, 14 em Iguatu e 14 em Crateús. Durante esses seis meses, as ações de Qualificações Profissionais nos Centros Socioeducativos, aconteceram obedecendo os protocolos da pandemia em acordo com a equipe de Saúde da SEAS. As Parcerias com o SENAC e a RELOAD estão em pleno andamento, já a parceria com a SPS está com início marcado para 23 de agosto de 2021, em cursos nas áreas de serviços como mecânico de motocicleta, eletricista, pizzaiolo, entre outros. Iniciamos uma nova parceira com a ONG Rede Cidadã que vem desenvolvendo competências sócio emocional para auxiliar na inclusão produtiva dos adolescentes. As qualificações realizadas no plano de gestão das OSCS, estão em andamento, nas áreas de Barbearia, Cabeleireiro, lancheteria, informática básica e avançada

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

TEMA

1.4 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

PROGRAMA

141 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Ampliar o acesso a alimentos em quantidade e qualidade adequada, contribuindo com a redução da insegurança alimentar e nutricional.

PÚBLICO ALVO: População em situação de vulnerabilidade alimentar e nutricional

INICIATIVA: 141.1.03 - Expansão da oferta e acesso a alimentos de qualidade.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PESSOA BENEFICIADA

Definição: A iniciativa consiste na expansão da oferta e acesso a alimentos de qualidade, como forma de contribuir para a redução de pessoas em situação de Insegurança Alimentar e Nutricional (INSAN), no Ceará.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 20.000 | 15.939 | 15.939 | 15.939 | 15.939 | 79,69 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 |
| TOTAL | 20.000 | 16.039 | 16.039 | 16.039 | 16.039 | 80,20 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| SPS | 36.586.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 36.586.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|----------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 72.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 36.514.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 36.586.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

O Programa Mais Nutrição beneficiou 16.039 pessoas, das quais 15.939 crianças e adolescentes das entidades credenciadas ao programa e 100 pessoas do município de Tamboril com doações cestas básicas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A iniciativa consiste na expansão da oferta e acesso a alimentos de qualidade, como forma de contribuir para a redução de pessoas em situação de Insegurança Alimentar e Nutricional (INSAN), no Ceará.

De janeiro a março, foram beneficiadas 16.039 pessoas com o Programa Mais Nutrição, das quais 15.939 crianças e adolescentes vinculados a 91 Entidades credenciadas ao programa e 100 pessoas do município de Tamboril com doações cestas básicas. No período de abril a junho, foram beneficiadas 15.939 crianças e adolescentes vinculados a 91 Entidades credenciadas ao programa. No semestre, o programa distribuiu 212.573 quilos de alimentos, provenientes da doação dos permissionários da Ceasa de Maracanaú. Os alimentos distribuídos foram: sopas, frutas e verduras in natura e polpas de frutas. A entrega ocorre de forma contínua e não foram relatados problemas e riscos no período.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 141.1.05 - Promoção do acesso a alimentos oriundos da agricultura familiar para população em situação vulnerabilidade alimentar e nutricional.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ALIMENTO DISTRIBUÍDO

Definição: Distribuição de alimentos diversos, adquiridos da agricultura familiar, contribuindo com a segurança alimentar de pessoas, às quais estão inseridas em Entidades socioassistenciais.

Unidade de medida: quilograma

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 01 - CARIRI | 398.480,00 | 44.906,90 | 168.454,73 | 168.454,73 | 168.454,73 | 42,27 |
| 02 - CENTRO SUL | 71.668,00 | 19.598,19 | 49.916,49 | 49.916,49 | 49.916,49 | 69,65 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 39.696,00 | 31.611,60 | 45.798,60 | 45.798,60 | 45.798,60 | 115,37 |
| 04 - LITORAL LESTE | 20.485,00 | 12.027,00 | 20.408,00 | 20.408,00 | 20.408,00 | 99,62 |
| 05 - LITORAL NORTE | 57.971,00 | 23.319,30 | 35.642,10 | 35.642,10 | 35.642,10 | 61,48 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 110.676,00 | 1.309,00 | 46.365,22 | 46.365,22 | 46.365,22 | 41,89 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 111.202,00 | 26.173,73 | 43.884,56 | 43.884,56 | 43.884,56 | 39,46 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 39.391,00 | 0,00 | 24.637,20 | 24.637,20 | 24.637,20 | 62,55 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 109.093,00 | 26.744,00 | 48.151,58 | 48.151,58 | 48.151,58 | 44,14 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 34.911,00 | 9.982,50 | 33.567,50 | 33.567,50 | 33.567,50 | 96,15 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 116.233,00 | 11.688,02 | 45.236,02 | 45.236,02 | 45.236,02 | 38,92 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 82.538,00 | 27.306,80 | 41.569,58 | 41.569,58 | 41.569,58 | 50,36 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 36.425,00 | 8.384,94 | 27.548,47 | 27.548,47 | 27.548,47 | 75,63 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 27.056,00 | 16.804,50 | 32.932,77 | 32.932,77 | 32.932,77 | 121,72 |
| TOTAL | 1.255.825,00 | 259.856,48 | 664.112,82 | 664.112,82 | 664.112,82 | 52,88 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| SDA | 8.964.204,18 | 1.232.342,84 | 839.567,69 | 26,06 | 17,75 |
| TOTAL | 8.964.204,18 | 1.232.342,84 | 839.567,69 | 13,75 | 9,37 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 954.263,85 | 596.477,84 | 203.702,69 | 62,50 | 21,34 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 821.000,00 | 55.250,00 | 55.250,00 | 6,72 | 6,72 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 2.371.488,33 | 580.615,00 | 580.615,00 | 24,48 | 24,48 |
| 22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA | 4.235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 582.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 8.964.204,18 | 1.232.342,84 | 839.567,69 | 13,75 | 9,37 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDA

Foram distribuídos 664.112,82 kg de alimentos, através do Programa de Aquisição de Alimentos - Modalidade compra com doação simultânea - PAA-CDS

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDA

A entrega consiste na distribuição de alimentos diversos, adquiridos da agricultura familiar, contribuindo com a segurança alimentar de pessoas, às quais estão inseridas em Entidades socioassistenciais. No período foram distribuídos 664.112,82 kg de alimentos, através do Programa de Aquisição de Alimentos - Modalidade compra com doação simultânea - PAA-CDS, o que representa 52,88%, do valor total estimado para o ano.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------------|---|---------|---------|-------|
| SDA | Atual | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA | Repasse de recursos pelo agente financiador | Alta | Alto | |

ENTREGA PRIORITÁRIA: LEITE DISTRIBUÍDO

Definição: Distribuição de leite de bovino e caprino, adquiridos da agricultura familiar, contribuindo com a segurança alimentar de pessoas, às quais estão inseridas em Entidades socioassistenciais.

Unidade de medida: litro

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 557.333,00 | 196.029,00 | 354.759,00 | 354.759,00 | 354.759,00 | 63,65 |
| 02 - CENTRO SUL | 437.249,00 | 123.968,00 | 218.423,00 | 218.423,00 | 218.423,00 | 49,95 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 2.158.839,00 | 528.101,00 | 932.339,00 | 932.339,00 | 932.339,00 | 43,19 |
| 04 - LITORAL LESTE | 378.574,00 | 59.330,00 | 121.080,00 | 121.080,00 | 121.080,00 | 31,98 |
| 05 - LITORAL NORTE | 766.281,00 | 226.418,00 | 390.040,00 | 390.040,00 | 390.040,00 | 50,90 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 1.497.396,00 | 321.529,00 | 603.899,00 | 603.899,00 | 603.899,00 | 40,33 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 729.611,00 | 205.708,00 | 354.942,00 | 354.942,00 | 354.942,00 | 48,65 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 476.460,00 | 95.919,00 | 135.921,00 | 135.921,00 | 135.921,00 | 28,53 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 1.022.796,00 | 284.532,00 | 474.445,00 | 474.445,00 | 474.445,00 | 46,39 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 495.047,00 | 171.672,00 | 285.424,00 | 285.424,00 | 285.424,00 | 57,66 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 1.179.348,00 | 446.699,00 | 786.727,00 | 786.727,00 | 786.727,00 | 66,71 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 126.764,00 | 82.015,00 | 190.452,00 | 190.452,00 | 190.452,00 | 150,24 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 517.845,00 | 170.986,00 | 297.725,00 | 297.725,00 | 297.725,00 | 57,49 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 154.358,00 | 53.404,00 | 112.970,00 | 112.970,00 | 112.970,00 | 73,19 |
| TOTAL | 10.497.901,00 | 2.966.310,00 | 5.259.146,00 | 5.259.146,00 | 5.259.146,00 | 50,10 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| SDA | 26.538.941,00 | 12.338.204,86 | 11.125.941,56 | 46,49 | 41,92 |
| TOTAL | 26.538.941,00 | 12.338.204,86 | 11.125.941,56 | 46,49 | 41,92 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 8.000.000,00 | 3.434.023,10 | 3.434.019,13 | 42,92 | 42,92 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 18.538.941,00 | 8.904.181,76 | 7.691.922,43 | 48,02 | 41,49 |
| TOTAL | 26.538.941,00 | 12.338.204,86 | 11.125.941,56 | 46,49 | 41,92 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDA

Adquiridos e distribuídos 5.259.146 litros de leite, em 123 municípios, em 2.167 entidades atendendo a 198.229 pessoas em vulnerabilidade social.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDA

A entrega consiste na distribuição de leite de bovino e caprino, adquiridos da agricultura familiar, contribuindo com a segurança alimentar de pessoas, às quais estão inseridas em Entidades socioassistenciais. No período de janeiro a junho foram adquiridos e distribuído 5.259.146 litros de leite oriundos do PAA Leite, beneficiando 203.755 pessoas, e 2.198 entidades em 126 municípios, ficando acima da média para o período com 50,10%, nesse caso, o desempenho encontrasse eficiente, pois foi possível a realização em tempo hábil, utilizando os recursos que estavam previstos.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------------|--|---------|---------|-------|
| SDA | Atual | CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES | Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia etc.) | Alta | Alto | |

EIXO

2 - CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA PARA RESULTADOS

TEMA

2.4 - PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

PROGRAMA

241 - GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA DAS REGIÕES

ÓRGÃO GESTOR: SCIDADES

OBJETIVO: Ampliar a capacidade da gestão dos municípios do Estado do Ceará em termos de organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum.

PÚBLICO ALVO: Gestões municipais, com ênfase em municípios das Regiões Metropolitanas de Fortaleza, Cariri e Sobral (RMF, RMC e RMS).

INICIATIVA: 241.1.02 - Promoção do planejamento municipal.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PLANO PUBLICADO

Definição: O plano publicado refere-se à elaboração e/ou revisão dos Planos Diretores Participativos (PDPs) nas regiões do Cariri e Grande Fortaleza e os demais planos urbanísticos ambientais.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SCIDADES | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Plano Publicado refere-se à elaboração e/ou revisão dos Planos Diretores Participativos (PDPs) nas regiões do Cariri e Grande Fortaleza e os demais planos urbanísticos ambientais. Havia a previsão de entregar um plano diretor na região do Cariri, possivelmente no município de Missão Velha. No entanto, devido a dificuldade de contratação de pessoal e do problema de disseminação do COVID-19, no Estado, dos decretos publicados pelo Governo do Ceará, que restringem a circulação de pessoas e aglomerações, bem como a celebração de novos Contratos, impediram que as atividades para a elaboração do plano sejam realizadas ou retomadas. Dessa forma, não haverá entrega no ano de 2021.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| SCIDADES | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

TEMA

2.5 - TRANSPARÊNCIA, ÉTICA E CONTROLE

PROGRAMA

255 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL

ÓRGÃO GESTOR: TCE

OBJETIVO: Ampliar a eficiência, a eficácia e a efetividade na prestação do Controle Externo, visando promover a melhoria na gestão dos recursos públicos estaduais e municipais

PÚBLICO ALVO: Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual, Municipal e Sociedade Civil.

INICIATIVA: 255.1.03 - Promoção do desenvolvimento e da qualificação de servidores, jurisdicionados e sociedade.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PESSOA CAPACITADA

Definição: Corresponde à quantidade de pessoas capacitadas pela Escola de Contas Instituto Plácido Castelo, de forma presencial ou à distância, no âmbito do Estado e dos Municípios.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 16.500 | 1.961 | 6.761 | 6.761 | 6.761 | 40,98 |
| TOTAL | 16.500 | 1.961 | 6.761 | 6.761 | 6.761 | 40,98 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| TCE | 1.292.496,00 | 81.146,50 | 39.899,45 | 6,28 | 3,09 |
| TOTAL | 1.292.496,00 | 81.146,50 | 39.899,45 | 6,28 | 3,09 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.292.496,00 | 81.146,50 | 39.899,45 | 6,27 | 3,08 |
| TOTAL | 1.292.496,00 | 81.146,50 | 39.899,45 | 6,28 | 3,09 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: TCE

A Escola de Contas do TCE Ceará, de janeiro a junho de 2021 disponibilizou 6.761 oportunidades nas metodologias presencial e EAD.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: TCE

A Escola de Contas do TCE Ceará, no período de janeiro a junho de 2021 disponibilizou um total de 6.761 oportunidades nas metodologias de ensino presencial e a distância, para servidores e membros do Tribunal, servidores da Administração pública e à sociedade em geral, o que representa 40,97% da meta anual.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------|--|---------|---------|-------|
| TCE | Atual | EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL | Interferências externas (telefonia, rede elétrica, Internet, água, esgoto, etc.) | Alta | Alto | |
| TCE | Atual | EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL | Logística de suprimentos / abastecimento | Alta | Alto | |
| TCE | Atual | EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL | Recursos humanos | Alta | Alto | |

EIXO

3 - CEARÁ DE OPORTUNIDADES

TEMA

3.1 - AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO

PROGRAMA

311 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR

ÓRGÃO GESTOR: SDA

OBJETIVO: Melhorar as condições para a ampliação da produção, beneficiamento e comercialização dos produtos da agropecuária familiar, de modo a aumentar sua participação econômica e contribuir com o desenvolvimento territorial sustentável e a redução das desigualdades regionais.

PÚBLICO ALVO: Agricultores (as) Familiares e Povos originários e Comunidades Tradicionais; suas organizações econômicas e representações sociais.

INICIATIVA: 311.1.01 - Promoção do estímulo à produção agrícola sustentável.

ENTREGA PRIORITÁRIA: SEMENTE OFERTADA

Definição: Consiste na distribuição de sementes das principais culturas cultivadas sementes das principais culturas cultivadas pelos agricultores familiares, tais como: milho híbrido, milho variedade, feijão caupi, feijão Phaseolus, sorgo forrageiro e mamona, sementes essas de elevado poder genético que contribuem para a produtividade agrícola dessas culturas. O Governo subsidia a metade da aquisição da semente, sendo a outra metade paga pelo agricultor com a produção da semente após a colheita, sendo as oleaginosas totalmente subsidiadas.

Unidade de medida: tonelada

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 948,00 | 1.031,09 | 1.031,48 | 1.031,48 | 1.031,48 | 108,81 |
| 02 - CENTRO SUL | 412,00 | 388,89 | 389,39 | 389,39 | 389,39 | 94,51 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 73,00 | 43,02 | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 59,12 |
| 04 - LITORAL LESTE | 42,00 | 36,57 | 36,57 | 36,57 | 36,57 | 87,07 |
| 05 - LITORAL NORTE | 28,00 | 20,08 | 20,08 | 20,08 | 20,08 | 71,71 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 53,00 | 46,75 | 46,80 | 46,80 | 46,80 | 88,30 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 138,00 | 121,39 | 130,14 | 130,14 | 130,14 | 94,30 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 74,00 | 71,66 | 71,78 | 71,78 | 71,78 | 96,99 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 487,00 | 467,35 | 468,47 | 468,47 | 468,47 | 96,19 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 112,00 | 115,07 | 116,29 | 116,29 | 116,29 | 103,83 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 69,00 | 59,46 | 59,76 | 59,76 | 59,76 | 86,61 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 441,00 | 406,05 | 421,84 | 421,84 | 421,84 | 95,65 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 232,00 | 259,94 | 259,94 | 259,94 | 259,94 | 112,04 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 187,00 | 199,21 | 199,24 | 199,24 | 199,24 | 106,55 |
| TOTAL | 3.296,00 | 3.266,50 | 3.294,91 | 3.294,91 | 3.294,91 | 99,97 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| SDA | 20.401.187,90 | 7.206.118,99 | 7.181.460,49 | 35,32 | 35,20 |
| TOTAL | 20.401.187,90 | 7.206.118,99 | 7.181.460,49 | 35,32 | 35,20 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.121.576,23 | 1.071.564,27 | 1.071.564,27 | 34,32 | 34,32 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 17.279.611,67 | 6.134.554,72 | 6.109.896,22 | 35,50 | 35,35 |
| TOTAL | 20.401.187,90 | 7.206.118,99 | 7.181.460,49 | 35,32 | 35,20 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDA

Foram distribuídas 3.294,914 toneladas de sementes em 182 municípios do estado do Ceará beneficiando 157,409 agricultores(as) familiares.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDA

A entrega consiste na distribuição de sementes das principais culturas cultivadas sementes das principais culturas cultivadas pelos agricultores familiares, tais como: milho híbrido, milho variedade, feijão caupi, feijão Phaseolus, sorgo forrageiro e mamona, sementes essas de elevado poder genético que contribuem para a produtividade agrícola dessas culturas. O Governo subsidia a metade da aquisição da semente, sendo a outra metade paga pelo agricultor com a produção da semente após a colheita, sendo as oleaginosas totalmente subsidiadas. De janeiro a junho foram distribuídas 3.294,914 toneladas de sementes em 182 municípios do estado do Ceará beneficiando 157,409 agricultores(as) familiares. Estão sendo realizados pedido de parcela, empenho dos contratos firmados e pagamento dos fornecedores para conclusão da meta no próximo semestre.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: MUDA OFERTADA

Definição: São mudas das principais culturas cultivadas pelos agricultores familiares, tais como: cajueiro anão precoce e outras frutíferas, manivas de mandioca, raquetes de palma forrageira e mudas de essências florestais nativas e exóticas. O Governo subsidia a metade da aquisição das mudas, sendo a outra metade paga pelo agricultor com a produção da muda após a colheita, devolvendo o valor em sua totalidade no que se refere à cana-de-açúcar, mandioca, e palma no segundo ano e mudas de caju e outras frutíferas no quarto ano.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 1.627.605 | 830.307 | 1.777.891 | 1.777.891 | 1.777.891 | 109,23 |
| 02 - CENTRO SUL | 538.829 | 772.259 | 1.635.795 | 1.635.795 | 1.635.795 | 303,58 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 1.271.510 | 42.966 | 367.521 | 367.521 | 367.521 | 28,90 |
| 04 - LITORAL LESTE | 712.458 | 168.596 | 254.759 | 254.759 | 254.759 | 35,76 |
| 05 - LITORAL NORTE | 25.889 | 98.000 | 119.162 | 119.162 | 119.162 | 460,28 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 174.107 | 207.254 | 289.790 | 289.790 | 289.790 | 166,44 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 572.779 | 125.455 | 256.149 | 256.149 | 256.149 | 44,72 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 1.006.873 | 76.385 | 148.160 | 148.160 | 148.160 | 14,71 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 1.814.099 | 1.683.062 | 2.531.095 | 2.531.095 | 2.531.095 | 139,52 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 409.581 | 491.120 | 637.920 | 637.920 | 637.920 | 155,75 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 213.251 | 366.037 | 434.033 | 434.033 | 434.033 | 203,53 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 530.158 | 480.545 | 929.419 | 929.419 | 929.419 | 175,31 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 195.859 | 109.300 | 369.240 | 369.240 | 369.240 | 188,52 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 2.407.002 | 1.055.846 | 1.650.409 | 1.650.409 | 1.650.409 | 68,57 |
| TOTAL | 11.500.000 | 6.507.132 | 11.401.343 | 11.401.343 | 11.401.343 | 99,14 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| SDA | 4.565.180,00 | 2.697.531,20 | 2.385.421,10 | 59,09 | 52,25 |
| TOTAL | 4.565.180,00 | 2.697.531,20 | 2.385.421,10 | 59,09 | 52,25 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 3.359.315,00 | 2.697.531,20 | 2.385.421,10 | 80,30 | 71,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 1.205.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.565.180,00 | 2.697.531,20 | 2.385.421,10 | 59,09 | 52,25 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDA

Foram distribuídas 11.401.343 mudas de cajueiro e outras frutíferas, palma forrageira, essências florestais e manivas, beneficiando 5.566 agricultores familiares.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDA

São mudas das principais culturas cultivadas pelos agricultores familiares, tais como: cajueiro anão precoce e outras frutíferas, manivas de mandioca, raquetes de palma forrageira e mudas de essências florestais nativas e exóticas. O Governo subsidia a metade da aquisição das mudas, sendo a outra metade paga pelo agricultor com a produção da muda após a colheita, devolvendo o valor em sua totalidade no que se refere à cana-de-açúcar, mandioca, e palma no segundo ano e mudas de caju e outras frutíferas no quarto ano. Foram distribuídas 11.401.343 mudas de cajueiro e outras frutíferas, palma forrageira, essências florestais e manivas, beneficiando 5.566 agricultores familiares. Estão em andamento os pagamentos dos fornecedores.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 311.1.04 - Expansão da produção da agropecuária familiar com adoção de técnicas inovadoras e sustentáveis.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS IMPLANTADO

Definição: A entrega trata-se de projetos de desenvolvimento de negócios realizado por meio de uma entidade representativa dos beneficiários (associações de produtores e ou cooperativas) onde a mesma implantou todos os itens de seu plano de negócio: Obra civil concluída; máquinas e equipamentos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| SDA | 14.069.304,00 | 708.771,91 | 708.771,91 | 5,80 | 5,80 |
| TOTAL | 14.069.304,00 | 708.771,91 | 708.771,91 | 5,04 | 5,04 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 165.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 48.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA | 1.855.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/BIRD | 12.000.000,00 | 708.771,91 | 708.771,91 | 5,90 | 5,90 |
| TOTAL | 14.069.304,00 | 708.771,91 | 708.771,91 | 5,04 | 5,04 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDA

A entrega trata-se de projetos de desenvolvimento de negócios realizado por meio de uma entidade representativa dos beneficiários (associações de produtores e ou cooperativas) onde a mesma implantou todos os itens de seu plano de negócio: Obra civil concluída; máquinas e equipamentos. Para o período não houve entregas. Está em andamento os processos de seleção das OAF's (Organizações da Agricultura Familiar) a serem beneficiadas.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PROJETO DE PRODUÇÃO IMPLANTADO

Definição: A entrega consiste na implantação de projetos produtivos de suporte a produção nas diversas atividades do segmento da agricultura, pecuária e não agrícolas de acordo com a viabilidade socioeconômica e ambiental dos beneficiários em função das suas respectivas demandas através da distribuição de infraestrutura, equipamentos, máquinas, utensílios e sementes.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 29 | 0 | 21 | 21 | 21 | 72,41 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 8 | 0 | 40 | 40 | 40 | 500,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 35 | 0 | 51 | 51 | 51 | 145,71 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 10 | 0 | 68 | 68 | 68 | 680,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 10 | 0 | 80 | 80 | 80 | 800,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 49 | 0 | 78 | 78 | 78 | 159,18 |
| TOTAL | 221 | 0 | 338 | 338 | 338 | 152,94 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| SDA | 25.569.512,98 | 3.241.423,68 | 2.311.525,20 | 12,68 | 9,04 |
| FEDAF | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 27.669.512,98 | 3.241.423,68 | 2.311.525,20 | 11,71 | 8,35 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.075.154,00 | 2.165.270,45 | 2.165.270,45 | 53,13 | 53,13 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 693.884,98 | 143.954,75 | 143.954,75 | 20,74 | 20,74 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 7.930.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 12.870.459,00 | 932.198,48 | 2.300,00 | 7,24 | 0,01 |
| TOTAL | 27.669.512,98 | 3.241.423,68 | 2.311.525,20 | 11,71 | 8,35 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDA

No período de janeiro a junho foram implantados 338 projetos de produção oriundos do Projeto Irrigação Minha Propriedade - PIMP e da cadeia produtiva da caprinocultura.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDA

A entrega consiste na implantação de projetos produtivos de suporte a produção nas diversas atividades do segmento da agricultura, pecuária e não agrícolas de acordo com a viabilidade socioeconômica e ambiental dos beneficiários em função das suas respectivas demandas através da distribuição de infraestrutura, equipamentos, máquinas, utensílios e semoventes.

No período de janeiro a junho foram implantados 338 projetos de produção oriundos do Projeto Irrigação Minha Propriedade - PIMP e da cadeia produtiva da caprinocultura.

Como principais desafios tivemos o agravamento da pandemia, que comprometeu o andamento das atividades.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PROJETO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO IMPLANTADO

Definição: A entrega consiste na implantação de projetos de fortalecimento das capacidades dos beneficiários, reforçando as suas organizações para melhorar a gestão dos sistemas de produção e dos recursos naturais, gerindo de forma efetiva os empreendimentos associativos e os processos de desenvolvimento comunitário, acessando as políticas e programas públicos e participação no processo de desenvolvimento no âmbito territorial local.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 43 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9,30 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 8 | 0 | 9 | 9 | 9 | 112,50 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 36 | 1 | 9 | 9 | 9 | 25,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 33 | 1 | 7 | 7 | 7 | 21,21 |
| TOTAL | 169 | 3 | 29 | 29 | 29 | 17,16 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| SDA | 21.937.656,00 | 8.302.930,46 | 8.177.426,84 | 38,56 | 37,98 |
| TOTAL | 21.937.656,00 | 8.302.930,46 | 8.177.426,84 | 37,85 | 37,28 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 13.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 13.506.123,00 | 8.296.544,50 | 8.171.040,88 | 61,42 | 60,49 |
| 23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA | 407.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOIRO/BIRD | 8.000.000,00 | 6.385,96 | 6.385,96 | 0,07 | 0,07 |
| TOTAL | 21.937.656,00 | 8.302.930,46 | 8.177.426,84 | 37,85 | 37,28 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDA

apicultura, suinocultura, fruticultura, mandiocultura, horticultura e artesanato nas Regiões Cariri, Sobral e Inhamuns que compõe o Projeto Paulo Freire.

De janeiro a junho foram entregues 29 Planos de investimentos (projetos de desenvolvimento comunitários), Os mesmos foram implantados nas tipologias

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDA

A entrega consiste na implantação de projetos de fortalecimento das capacidades dos beneficiários, reforçando as suas organizações para melhorar a gestão dos sistemas de produção e dos recursos naturais, gerindo de forma efetiva os empreendimentos associativos e os processos de desenvolvimento comunitário, acessando as políticas e programas públicos e participação no processo de desenvolvimento no âmbito territorial local. De janeiro a junho foram entregues 29 Planos de investimentos (projetos de desenvolvimento comunitários), Os mesmos foram implantados nas tipologias; quintais produtivos, reúso de água, avicultura caipira, ovinocaprinocultura, apicultura, suinocultura, fruticultura, mandiocultura, horticultura e artesanato nas Regiões Cariri, Sobral e Inhamuns que compõe o Projeto Paulo Freire nos municípios de Altaneira, Irauçuba e Pambu, beneficiando 140 famílias.

Estão em andamento a implementação de 166 Projetos de Investimentos (planos de desenvolvimento comunitário) nos 31 municípios apoiados pelo Projeto Paulo Freire com previsão de entrega final até dezembro de 2021.

Como desafios enfrentados para obtenção da meta estão: O aporte de recursos do Governo do Estado e elevação dos preços de insumos relevantes para a implementação dos projetos (como máquinas, equipamentos, ração animal e etc.).

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| SDA | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 311.1.08 - Expansão da capacidade de obtenção de água para produção de alimentos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: TECNOLOGIA SOCIAL DE ACESSO A ÁGUA IMPLANTADA

Definição: A entrega consiste na implantação de sistemas (solução) de captação e armazenamento de água para produção de alimentos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 27 | 0 | 20 | 20 | 20 | 74,07 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 127 | 0 | 118 | 118 | 118 | 92,91 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 49 | 0 | 53 | 53 | 53 | 108,16 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 470 | 0 | 191 | 191 | 191 | 40,64 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| SDA | 8.579.262,00 | 1.271.929,27 | 1.085.821,27 | 14,83 | 12,66 |
| TOTAL | 8.579.262,00 | 1.271.929,27 | 1.085.821,27 | 14,83 | 12,66 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 17.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 1.585.000,00 | 396.250,00 | 396.250,00 | 25,00 | 25,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 6.976.769,00 | 875.679,27 | 689.571,27 | 12,55 | 9,88 |
| TOTAL | 8.579.262,00 | 1.271.929,27 | 1.085.821,27 | 14,83 | 12,66 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDA

De janeiro a junho foram implementadas 191 sistemas (solução) de captação e armazenamento de água para produção de alimentos.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDA

A entrega consiste na implantação de sistemas (solução) de captação e armazenamento de água para produção de alimentos.

De janeiro a junho foram implementadas 191 dos 470 sistemas (solução) de captação e armazenamento de água para produção de alimentos que estavam previstos, ficando abaixo da média para o período com 40,64%.

Estão em andamento para entrega nos próximos períodos tecnologias para produção nos municípios de Hidrolândia, Sobral, Nova Russas, Pedra Branca, Catunda, Milhã e Massapê. Como desafios enfrentados para obtenção da meta estão a escassez de insumos necessários para implantação e alta dos preços de mercado.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------------|---|---------|---------|-------|
| SDA | Atual | CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES | Aditivo de prazo | Média | Médio | |
| SDA | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Média | Médio | |

INICIATIVA: 311.1.10 - Promoção da Assistência Técnica e Extensão Rural.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PRODUTOR ASSISTIDO

Definição: Produtor assistido é aquele que recebe Assistência Técnico e Extensão Rural (Ater), contínua e sistemática através de visitas In Loco as comunidades/imóveis rurais, utilizando-se de metodologias tais como: visitas, reuniões, demonstrações práticas, excursões, intercâmbios técnicos dentre outras objetivando resultados na execução de todas as atividades desenvolvidas pelo produtor rural, durante o ano em curso com vistas a melhoria do desempenho da unidade produtiva.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 19.810 | 9.225 | 11.591 | 11.591 | 11.591 | 58,51 |
| 02 - CENTRO SUL | 7.170 | 333 | 1.825 | 1.825 | 1.825 | 25,45 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 6.237 | 251 | 1.584 | 1.584 | 1.584 | 25,40 |
| 04 - LITORAL LESTE | 2.444 | 496 | 706 | 706 | 706 | 28,89 |
| 05 - LITORAL NORTE | 2.123 | 587 | 899 | 899 | 899 | 42,35 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 3.662 | 1.230 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 49,70 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 2.123 | 288 | 614 | 614 | 614 | 28,92 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 3.433 | 149 | 1.007 | 1.007 | 1.007 | 29,33 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 4.599 | 872 | 1.974 | 1.974 | 1.974 | 42,92 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 1.697 | 277 | 671 | 671 | 671 | 39,54 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 12.954 | 10.062 | 10.710 | 10.710 | 10.710 | 82,68 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 4.993 | 225 | 946 | 946 | 946 | 18,95 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 9.964 | 8.954 | 9.463 | 9.463 | 9.463 | 94,97 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 6.836 | 487 | 2.098 | 2.098 | 2.098 | 30,69 |
| TOTAL | 88.045 | 33.436 | 45.908 | 45.908 | 45.908 | 52,14 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| SDA | 18.905.450,21 | 8.470.067,08 | 4.233.509,54 | 44,80 | 22,39 |
| EMATERCE | 33.099.924,00 | 4.443.979,47 | 4.442.567,94 | 23,29 | 23,28 |
| TOTAL | 52.005.374,21 | 12.914.046,55 | 8.676.077,48 | 24,83 | 16,68 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 12.923.351,01 | 7.065.615,79 | 2.828.624,99 | 54,67 | 21,88 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 6.771.274,20 | 1.692.818,53 | 1.692.818,53 | 24,99 | 24,99 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 10.467.847,00 | 3.721.380,00 | 3.721.380,00 | 35,55 | 35,55 |
| 22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA | 14.015.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 350.000,00 | 4.707,93 | 4.707,93 | 1,34 | 1,34 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 6.527.062,00 | 429.524,30 | 428.546,03 | 6,58 | 6,56 |
| TOTAL | 52.005.374,21 | 12.914.046,55 | 8.676.077,48 | 24,83 | 16,68 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: EMATERCE

No período de janeiro à junho de 2021 foram assistidos 18.543 produtores rurais atingindo 17,47% do total previsto

Órgão Responsável: SDA

De janeiro a junho foram beneficiados com assistência técnica 27.365 agricultores familiares.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: EMATERCE

No período de janeiro à junho de 2021 foram assistidos 18.543 produtores rurais atingindo 17,47% do total previsto.

Órgão Responsável: SDA

Produtor assistido é aquele que recebe Assistência Técnico e Extensão Rural (Ater), contínua e sistemática através de visitas In Loco as comunidades/imóveis rurais, utilizando-se de metodologias tais como: visitas, reuniões, demonstrações práticas, excursões, intercâmbios técnicos dentre outras objetivando resultados na execução de todas as atividades desenvolvidas pelo produtor rural, durante o ano em curso com vistas a melhoria do desempenho da unidade produtiva. De janeiro a junho foram beneficiados com assistência técnica 27.365 agricultores familiares.

Como desafios enfrentados para obtenção da meta estão as implicações da covid-19 que requer protocolos de segurança para evitar o contágio, o que interfere na atuação através de contato direto, os trabalhos seguem sendo realizados de forma remota.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------------|---|---------|---------|----------|
| EMATERCE | Atual | EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL | Execução de serviços diversos | Média | Médio | Amarelo |
| EMATERCE | Atual | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA | Liberação de limite financeiro pelo Cogerf | Média | Médio | Amarelo |
| EMATERCE | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | Vermelho |
| SDA | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Médio | Laranja |

PROGRAMA

312 - ABASTECIMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E DEFESA NO SETOR AGROPECUÁRIO

ÓRGÃO GESTOR: SEDET

OBJETIVO: Ampliar a comercialização e a defesa dos produtos agropecuários, bem como o abastecimento em quantidade e qualidade adequadas para a população do Estado do Ceará.

PÚBLICO ALVO: Produtores rurais, estabelecimentos de produtos de origem animal e vegetal, comerciantes e sociedade consumidora.

INICIATIVA: 312.1.01 - Promoção do combate ao uso indevido e inadequado de agrotóxicos em propriedades rurais.

ENTREGA PRIORITÁRIA: FISCALIZAÇÃO REALIZADA

Definição: Realização de fiscalizações quanto ao uso correto e adequado de agrotóxicos no campo.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 105 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9,52 |
| 02 - CENTRO SUL | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 105 | 31 | 49 | 49 | 49 | 46,67 |
| 04 - LITORAL LESTE | 105 | 11 | 18 | 18 | 18 | 17,14 |
| 05 - LITORAL NORTE | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 52 | 8 | 13 | 13 | 13 | 25,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 105 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4,76 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 105 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8,57 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 105 | 22 | 46 | 46 | 46 | 43,81 |
| TOTAL | 735 | 90 | 167 | 167 | 167 | 22,72 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: ADAGRI

foram realizados 167 fiscalizações no combate ao uso indevido e inadequado de agrotóxicos no Estado do Ceará,

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: ADAGRI

No período de janeiro a junho de 2021 foram realizados 167 fiscalizações no combate ao uso indevido e inadequado de agrotóxicos no Estado do Ceará, as ações são desenvolvidas em parcerias com outros órgãos (SEMA, MP, PRF, SEFAZ entre outros) com isso ainda em decorrência da Pandemia as ações ficaram a baixo da meta para o trimestre, que era de 367 ações, mais mesmo assim as fiscalizações foram realizadas com o objetivo de atuar nas áreas de maior utilização de agrotóxico, trazendo sanidade aos alimentos e produtores envolvidos nessas ações.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 312.1.03 - Promoção da prevenção, controle e erradicação de doenças dos animais.

ENTREGA PRIORITÁRIA: CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA

Definição: Cobertura vacinal de bovinos e bubalinos contra febre aftosa relacionada a obrigatoriedade de vacinação de 90% do rebanho existente, não sendo possível definir número de animais a serem vacinados, considerando que o numero de animais cresce e diminui por fatores externos às ações da Adagri.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| ADAGRI | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: ADAGRI

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: ADAGRI

A primeira etapa da campanha de vacinação contra febre aftosa, teve seu início no dia 03 de maio de 2021 com seu final previsto para o dia 02 de junho de 2021, foi prorrogada seu final para 02 de julho e posteriormente para 03 de agosto devido a pandemia do Covid-19, o índice vacinal está em 87,56% bem perto da meta de 90%.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|-----------|----------------|---------|---------|-------|
| ADAGRI | Atual | PROCESSOS | Outro | Média | Baixo | |

INICIATIVA: 312.1.05 - Promoção do combate a irregularidades no trânsito de animais e vegetais, seus produtos e subprodutos nas rotas/vias de maior risco sanitário.

ENTREGA PRIORITÁRIA: BLITZ REALIZADA

Definição: Fiscalização realizada no trânsito de animais e vegetais, produtos e subprodutos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 90 | 47 | 52 | 52 | 52 | 57,78 |
| 02 - CENTRO SUL | 72 | 34 | 55 | 55 | 55 | 76,39 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 54 | 25 | 39 | 39 | 39 | 72,22 |
| 04 - LITORAL LESTE | 36 | 66 | 160 | 160 | 160 | 444,44 |
| 05 - LITORAL NORTE | 36 | 8 | 11 | 11 | 11 | 30,56 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8,33 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 18 | 18 | 44 | 44 | 44 | 244,44 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 54 | 18 | 65 | 65 | 65 | 120,37 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 72 | 6 | 15 | 15 | 15 | 20,83 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 36 | 8 | 13 | 13 | 13 | 36,11 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 36 | 5 | 7 | 7 | 7 | 19,44 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 72 | 6 | 8 | 8 | 8 | 11,11 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 18 | 3 | 5 | 5 | 5 | 27,78 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 90 | 82 | 232 | 232 | 232 | 257,78 |
| TOTAL | 720 | 329 | 709 | 709 | 709 | 98,47 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| ADAGRI | 108.481,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 108.481,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 108.481,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 108.481,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: ADAGRI

Foram realizadas 709 blitz no período em vias de circulação no Estado

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: ADAGRI

No primeiro semestre de 2021 foram realizadas 709 blitz corresponde a 98,47%, do total isso devido a pandemia do Covid-19 onde tivemos que aumentar os números de blitz para inibir a entrada de produtos vinda de outros estados sem estar devidamente saneada, essa foi a forma mais segura de fazer as fiscalizações sem botar em risco os fiscais e produtores dentro do Estado.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

313 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO

ÓRGÃO GESTOR: SEDET

OBJETIVO: Ampliar a produtividade e a competitividade do agronegócio do Ceará de forma sustentável explorando as vantagens estratégicas de todo o seu território.

PÚBLICO ALVO: Agricultores e pecuaristas com foco empresarial e profissionais da área, cooperativas e associações de produtores, indústria e demais setores da cadeia produtiva.

INICIATIVA: 313.1.01 - Implantação de Serviços de Assistência Técnica.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PRODUTOR BENEFICIADO

Definição: Número de produtores beneficiados com os serviços de assistência técnica.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|--------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SEDET | 655.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 655.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 655.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 655.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDET

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDET

No período referente a esta análise foram realizadas atividades dos projetos dentro do CG 011/2021 ADECE/CENTEC visando à referida entrega: 1. projeto Cultivo Protegido, Mapeamento, Capacitação, Infraestrutura e Execução - Horticultura: Neste foi concluído o projeto arquitetônico do Centro de Tecnologia em Cultivo Protegido - CTCP que será implantado no município de Barbalha - CE, neste sentido também foram elaborados os termos de referências para a aquisição de serviços, materiais e estruturas necessárias. Ainda neste período foi enviado o projeto arquitetônico básico à SOP visando o orçamento da estrutura do CTCP de Barbalha; Foi iniciada a consultoria do Sebrae para a definição do modelo de negócio/gestão para o CTCP; e, dado início o mapeamento de áreas de cultivo protegido no Ceará. 2. Introdução de Culturas Alternativas - Fruticultura: Em relação às ações deste projeto estamos fazendo visitas aos municípios, e o objetivo principal é identificar produtores e áreas com potencial para indicação e implantação de unidades de observação, onde serão realizadas capacitações de técnicos e produtores das culturas indicadas. foram visitados 04 produtores no Município de Crateús, sendo: 01 produtor de sementes de milho, 02 produtores de hortaliças e frutíferas irrigadas, e 01 produtor de frutas orgânicas com pequena agroindústria para produção de polpas; Após visitas de prospecção os municípios de Sobral e Marco apresentam interesses para implantação de ações deste projeto. 3. Projetos "Desenvolvimento da atividade leiteira no Estado do Ceará": Neste foi dado início a mobilização de produtores de lácteos nos municípios para a formação dos grupos de produtores que irão receber a consultoria técnica, em julho/21 foram formados 2 grupos com 15 produtores/cada na região do Vale do Jaguaribe (um total de 30 produtores selecionados). Ainda neste projeto, no mês de julho de 2021, foram realizadas as visitas de campo para avaliação e identificação de potencialidades na cadeia produtiva da pecuária: Em Nova Russas - CE foram visitados 01 criador de gado leiteiro para a produção de queijo e 01 grupo de produtores que trabalha com a produção de leite de cabra para a produção de queijo. Na região do Litoral Norte, no perímetro irrigado Baixo Acaraú, foi realizada visita em área experimental com sistema Lavoura - Pecuária - Floresta (LPF) do Grupo Jacaúna.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 313.1.05 - Promoção da melhoria da eficiência do uso da água na agricultura irrigada.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PRODUTOR BENEFICIADO

Definição: Irrigantes recebendo informações integradas de manejo de irrigação e modernização de sistemas de irrigação.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SEDET | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDET

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDET

No período referente a presente análise e visando a referida entrega foi realizada ações no âmbito do projeto „Apoio à Melhoria da Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública do Estado do Ceará”, denominado, Projeto de Segurança Hídrica e Governança (P165055), com suporte do Banco Mundial: Instalação de 01 Estação SR no perímetro irrigado Tabuleiros de Russas; Seleção de consultoria para realização de atividades relacionadas à governança hídrica; Seleção de Lista Curta de Empresas interessadas para seleção de consultoria para realização de atividades relacionadas à governança hídrica; Finalizado o termo de referência para contratação de consultoria para a realização de cursos de manejo e avaliação de sistemas de irrigação.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 313.1.08 - Promoção da ampliação da produção sustentável no agronegócio.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PROJETO PRODUTIVO IMPLANTADO

Definição: Projetos produtivos sustentáveis implantados após elaboração de estudos/plano de viabilidade/necessidade.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|--------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SEDET | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDET

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDET

No período referente a esta análise não foi realizadas entregas, porém, foram dados encaminhamentos para as ações dos projetos dentro do CG 011/2021 ADECE/CENTEC, que irá viabilizar as atividades dos projetos "Cultivo Protegido, Mapeamento, Capacitação, Infraestrutura e Execução - Horticultura; Introdução de Culturas Alternativas - Fruticultura; Projeto para o desenvolvimento da atividade leiteira no Estado do Ceará, e, Projeto de Culturas Alternativas da Secretaria Executiva do Agronegócio da Sedet, visando à referida entrega. No referido período foram realizadas visitas para definição de áreas para implantação de unidades de observação objetivando esta entrega, sendo identificada uma área para culturas alternativas irrigada no município de Crateús - CE, e, outra no Perímetro Irrigado Baixo Acaraú no município de Marco na região do Litoral Norte do Estado.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

TEMA

3.2 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

PROGRAMA

321 - FORTALECIMENTO DO SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS

ÓRGÃO GESTOR: SEDET

OBJETIVO: Aumentar o valor agregado do setor de serviços e contribuir para a melhor distribuição regional de renda.

PÚBLICO ALVO: Empresários, investidores e setor produtivo

INICIATIVA: 321.1.02 - Promoção da qualidade dos serviços ofertados para investidores dos setores prioritários de cada região.

ENTREGA PRIORITÁRIA: EMPREENDIMENTO ATRAÍDO

Definição: Empresas que decidiram vir investir no Ceará.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 4 | 0 | 8 | 8 | 8 | 200,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 200,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 |
| TOTAL | 10 | 0 | 13 | 13 | 13 | 130,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SEDET | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDET

Foram atraídos 13 empreendimentos para o Estado.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDET

1- Entrega:

- Divulgação das vantagens competitivas do estado no intuito de atrair novos investimentos e geração de empregos.

2- O que já foi concluído no período:

- Total de 13 empreendimentos atraídos no período de janeiro a junho de 2021, através de contatos realizados a partir da identificação de sinergias entre as empresas e o Planejamento Estratégico do Estado (OIW Telecom Solutions; CD Würth; FITBANK; Complexo Logístico Cordeiro; FORMILINE; INTERBIKE; GM Comércio Importação e Exportação; ELLALINK; AeC; Mix Atacarejo Grupo Mateus - Tianguá; Ferreira Costa; Lojas Americanas Guaraciaba do Norte; Lojas Americanas Limoeiro do Norte) através de contatos gerados a partir da identificação de sinergias entre as empresas e o planejamento estratégico do Estado (clusters econômicos priorizados).

3- O que está em andamento

Acompanhamento dos pleitos PCDM no sistema FDI e articulações com follow ups periódicos apoiando os processos de atração de 16 empresas

4- Eventuais dificuldades na execução

- A pandemia atrasou a decisão de atração e expansão de empresas em função da instabilidade do cenário de demanda.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

TEMA

3.3 - INDÚSTRIA

PROGRAMA

331 - ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

ÓRGÃO GESTOR: SEDET

OBJETIVO: Promover a diversificação e a interiorização da indústria cearense, com ampliação da competitividade.

PÚBLICO ALVO: Empreendedores do cenário nacional e internacional que atuem em setores industriais alinhados à cadeia produtiva do Estado, tais como: 1) Energias Renováveis; 2) Calçados, Componentes e Artefatos de Couro; 3) Saúde; 4) Mineral; 5) Recursos Hídricos; 6) Óleo&Gás, entre outros.

INICIATIVA: 331.1.04 - Expansão de cadeias produtivas estratégicas para o desenvolvimento econômico do Estado consideradas prioritárias no âmbito da Plataforma Ceará 2050.

ENTREGA PRIORITÁRIA: EMPREENDIMENTO ATRAÍDO

Definição: Empreendimentos atraídos para potencializar setores estratégicos para o desenvolvimento econômico do Estado, considerados prioritários pela Plataforma Ceará 2050, sendo eles: setor têxtil e de confecções; setor de calçados, componentes e afins; cadeia produtiva da saúde; cadeia produtiva das energias renováveis; cadeia produtiva de mineração; e cadeia produtiva do setor de recursos hídricos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| SEDET | 669.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FDI | 19.099.553,00 | 8.463.979,98 | 7.269.725,60 | 44,32 | 38,06 |
| TOTAL | 19.768.817,00 | 8.463.979,98 | 7.269.725,60 | 42,81 | 36,77 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 19.768.817,00 | 8.463.979,98 | 7.269.725,60 | 42,81 | 36,77 |
| TOTAL | 19.768.817,00 | 8.463.979,98 | 7.269.725,60 | 42,81 | 36,77 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDET

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDET

No segundo trimestre de 2021, duas reuniões CONDEC ocorreram, totalizando 27 pleitos de implantação de empreendimentos industriais. Os empreendimentos buscaram, principalmente, a região da Grande Fortaleza (9 pleitos). No entanto, a maior parte dos empregos estão voltados para o interior do estado (85%). Dentre os setores industriais, destaque para energias renováveis, calçados e indústrias do setor químico.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 331.1.05 - Promoção do conhecimento técnico-científico sobre o setor industrial.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS

Definição: O produto está relacionado aos estudos e as pesquisas necessários para o amplo conhecimento das oportunidades e potencialidades do setor industrial no estado do Ceará, a fim de favorecer a ambiência de negócios e alavancar setores produtivos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| ADECE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: ADECE

Nenhum estudo ou pesquisa realizados no período.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: ADECE

O produto está relacionado aos estudos e as pesquisas necessários para o amplo conhecimento das oportunidades e potencialidades do setor industrial no estado do Ceará, a fim de favorecer a ambiência de negócios e alavancar setores produtivos.

Nenhum estudo ou pesquisa realizados no período.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

TEMA

3.4 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

PROGRAMA

341 - PROMOÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA

ÓRGÃO GESTOR: SCIDADES

OBJETIVO: Requalificar espaços públicos para a melhoria da convivência social, desenvolvimento econômico e melhoria dos serviços públicos, com foco em áreas de maior vulnerabilidade.

PÚBLICO ALVO: População cearense, priorizando as áreas com maior vulnerabilidade social e os municípios com deficiências em espaços e equipamentos urbanos e vias de acesso.

INICIATIVA: 341.1.01 - Expansão da requalificação de espaços públicos urbanos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ESPAÇO URBANO REQUALIFICADO

Definição: O Espaço urbano requalificado refere-se às áreas beneficiadas com construção, reforma, melhoria e reestruturação de edificações, a exemplo de mercados, bibliotecas, creches, galpões, centros de comercialização, abrigos, salas de cinema, auditórios, centros de velório, cemitérios, estádios, quadras poliesportivas e praças, como também ao imóvel para desenvolvimento de atividades meio da Administração municipal destinadas à oferta de serviço público, incluindo elementos de paisagismo, acessibilidade, urbanismo, quiosques, playground, caramanchão, academias ao ar livre, entre outros.

Unidade de medida: metro quadrado

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 26.701,27 | 17.839,93 | 27.592,39 | 27.592,39 | 27.592,39 | 103,34 |
| 02 - CENTRO SUL | 3.066,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 14.104,76 | 534,23 | 534,23 | 534,23 | 534,23 | 3,79 |
| 05 - LITORAL NORTE | 9.589,84 | 0,00 | 1.499,55 | 1.499,55 | 1.499,55 | 15,64 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 1.915,96 | 440,32 | 440,32 | 440,32 | 440,32 | 22,98 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 40.038,66 | 0,00 | 1.678,18 | 1.678,18 | 1.678,18 | 4,19 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 13.439,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 175.754,32 | 2.361,74 | 3.878,58 | 3.878,58 | 3.878,58 | 2,21 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 29.058,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 8.992,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 6.633,90 | 0,00 | 2.919,26 | 2.919,26 | 2.919,26 | 44,01 |
| TOTAL | 329.295,93 | 21.176,22 | 38.542,51 | 38.542,51 | 38.542,51 | 11,70 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| SEINFRA | 2.119.541,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SCIDADES | 18.753.237,16 | 5.097.088,58 | 2.962.765,49 | 27,18 | 15,80 |
| TOTAL | 20.872.779,03 | 5.097.088,58 | 2.962.765,49 | 24,42 | 14,19 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS PARA PROJETOS PRIORITÁRIOS | 14.468.637,16 | 5.097.088,58 | 2.962.765,49 | 35,22 | 20,47 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 3.544.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/BID | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 1.859.521,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 20.872.779,03 | 5.097.088,58 | 2.962.765,49 | 24,42 | 14,19 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

- Construção da praça da localidade de Riacho Fundo no município de Massapê com 623,34 m²
- Construção da praça na localidade de Santa Tereza no município de Pires Ferreira com 693,92 m²
- Construção da Praça Pública do Jabuti, município de Itaitinga com 534,23 m²
- Construção de 02 Quadras Poliesportivas no Município de Redenção com 1.678,18 m²
- Construção de Praça na localidade de Bela Vista no município de Alcântaras com 657,32 m²
- Construção de Praça no bairro Cruzeiro no município de Itapipoca com 242,89 m²
- Construção dos Pórticos e Revitalização das principais Entradas da Sede do Município de Jaguaribe com 2.919,26 m²
- Instalação de Iluminação no Monumento de Nossa Senhora da Penha no município de Campos Sales com 4.775,86 m²
- Reforma da praça corredor turístico no município de Nova Olinda com 4.976,60 m²
- Reforma da Praça Padre Cicero no bairro Centro, no Município de Juazeiro do Norte com 17.839,93 m²
- Reforma do Centro Comunitário da localidade de Vila Soares no município Apuiarés com 197,43 m²
- Reforma e revitalização da Praça do Coreto no município de Camocim 1.499,55 m²

Órgão Responsável: SEINFRA

- A execução no período corresponde a cerca de 1.904 m² do projeto de internalização da rede aérea do Sítio Histórico de Sobral.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Espaço urbano requalificado refere-se às áreas beneficiadas com construção, reforma, melhoria e reestruturação de edificações, a exemplo de mercados, bibliotecas, creches, galpões, centros de comercialização, abrigos, salas de cinema, auditórios, centros de velório, cemitérios, estádios, quadras poliesportivas e praças, como também ao imóvel para desenvolvimento de atividades meio da Administração municipal destinadas à oferta de serviço público, incluindo elementos de paisagismo, acessibilidade, urbanismo, quiosques, playground, caramanchão, academias ao ar livre, entre outros.

No período de janeiro a junho foram entregues 12 obras em 12 municípios e 7 regiões de planejamento com um total de 36.638,51 m². Está sendo executado, por meio do Programa Desenvolvimento Urbano de Polos Regionais do Estado do Ceará, nos Vale do Jaguaribe e Acaraú, a obra de Urbanização da Lagoa do Pontal no município de Quixeré - Vale do Jaguaribe - com uma extensão total de 97.000 m². A parte de urbanização já se encontra concluída e inaugurada, estando pendente apenas a execução da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE. Até junho de 2021, foi aprovado o projeto da ETE pelo escritório regional da CAGECE do Vale do Jaguaribe e, para a retomada da obras pela construtora, a Prefeitura Municipal de Quixeré realizou na segunda quinzena do mês de junho/2021 os serviços de nivelamento do terreno para que a contratada possa iniciar os serviços de implantação da ETE.

Órgão Responsável: SEINFRA

- Entrega: refere-se ao projeto de internalização da rede aérea do Sítio Histórico de Sobral.
- Execução no período: o empreendimento apresenta execução acumulada de 24,5% e está sendo executado em duas frentes:
 - a) Pela empresa Eletrind, por meio do contrato 023/SEINFRA/2017; e
 - b) Pela Enel Distribuição Ceará, por meio do Programa de Investimentos Especiais - PIE.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------|--|---------|---------|-------|
| SCIDADES | Atual | EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL | Interlocução entre os atores envolvidos no processo desde a celebração à comprovação | Alta | Alto | |
| SCIDADES | Atual | EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL | Outro | Alta | Alto | |
| SCIDADES | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |
| SCIDADES | Futuro | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 341.1.02 - Expansão da requalificação viária em espaços urbanos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: VIA PAVIMENTADA

Definição: A via pavimentada refere-se à pavimentação de caminho ou estrada já existentes, destinado ao pedestre, transporte de passageiros e/ou cargas. Pode ser pavimentada em: Pedra tosca; Paralelepípedo; Bloquete; Pedras decorativas ou Asfalto.

Unidade de medida: quilômetro

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 222.420,65 | 6.311,71 | 8.648,65 | 8.648,65 | 8.648,65 | 3,89 |
| 02 - CENTRO SUL | 32.910,08 | 3.634,30 | 3.634,30 | 3.634,30 | 3.634,30 | 11,04 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 215.390,29 | 164.430,68 | 189.469,55 | 189.469,55 | 189.469,55 | 87,97 |
| 04 - LITORAL LESTE | 1.988,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 141.107,54 | 9.815,59 | 41.583,55 | 41.583,55 | 41.583,55 | 29,47 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 10.314,97 | 3.066,23 | 3.066,23 | 3.066,23 | 3.066,23 | 29,73 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 28.658,27 | 14.066,27 | 19.428,90 | 19.428,90 | 19.428,90 | 67,80 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 82.427,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 15.041,56 | 0,00 | 7.870,40 | 7.870,40 | 7.870,40 | 52,32 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 36.817,92 | 0,00 | 1.682,93 | 1.682,93 | 1.682,93 | 4,57 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 119.865,14 | 11.274,95 | 30.938,30 | 30.938,30 | 30.938,30 | 25,81 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 28.285,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 67.521,54 | 5.006,00 | 32.705,83 | 32.705,83 | 32.705,83 | 48,44 |
| TOTAL | 1.002.749,39 | 217.605,73 | 339.028,64 | 339.028,64 | 339.028,64 | 33,81 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| SCIDADES | 30.755.654,60 | 18.291.405,06 | 11.129.789,39 | 59,47 | 36,19 |
| TOTAL | 30.755.654,60 | 18.291.405,06 | 11.129.789,39 | 59,47 | 36,19 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 25.687.758,60 | 17.696.417,46 | 11.129.789,39 | 68,89 | 43,32 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 5.067.896,00 | 594.987,60 | 0,00 | 11,74 | 0,00 |
| TOTAL | 30.755.654,60 | 18.291.405,06 | 11.129.789,39 | 59,47 | 36,19 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

- Pavimentação asfáltica em diversas ruas no município de Eusébio com 108.444,83 m²
- Pavimentação em diversas ruas do município de Massapê com 19.663,35 m²
- Pavimentação em Paralelepípedo e Urbanização no entorno do Hospital Municipal no município de Campos Sales com 2.336,94 m²
- Pavimentação em paralelepípedo em trechos das Ruas Projetadas, localizadas no Distrito de Santo de André, no município de Penaforte com 2.170,09 m²
- Pavimentação em Paralelepípedo na Avenida Joaquim de Sousa Barreto no Bairro Várzea Alegre no município de Russas com 8.816,00 m²
- Pavimentação em Paralelepípedo na Rua Felipe Santiago Trecho I e II no Bairro Cidade Universitária, no município de Russas com 1.626,79 m²
- Pavimentação em Paralelepípedo nas Ruas Justo Alexandre, Francisco Laison Pinto e Rua João Ivo Xavier, nos Bairros Nossa Sra. de Fátima e Vila Gonçalves, Município de Russas com 6.797,88 m²
- Pavimentação em paralelepípedo no Sítio Contendas no município de Pereiro com 1.847,02 m²
- Pavimentação em paralelo rejuntado nas ruas da sede do município de Quixelô com 3.634,30 m²
- Pavimentação em pedra tosca da Estrada Murara no município de Aquiraz com 4.648,90 m²
- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da cidade de Palmácia com 2.965,83 m²
- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da sede e no distrito de Amarelas, no município de Camocim com 16.873,00 m²
- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do distrito de Benilândia e Nenelândia no município de Quixeramobim com 7.870,40 m²
- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Distrito de São José, no município de Palhano com 1.560,82 m²
- Pavimentação em Pedra Tosca em diversas ruas do Município de Chorozinho com 24.195,16 m²
- Pavimentação em Pedra Tosca em diversas ruas do município de Itapajé com 2.014,10 m²
- Pavimentação em Pedra Tosca em Diversas Ruas no Município de Chorozinho com 9.125,93 m²
- Pavimentação em Pedra Tosca em Diversas Ruas no Município de Chorozinho com 909,16 m²
- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas situadas nas localidades de Celsolândia, Mucunã e na Sede do município de Acaraú com 6.115,05 m²
- Pavimentação em Pedra Tosca na localidade Caiçara 1 no Município de Tejuçuoca com 1.052,13 m²
- Pavimentação em pedra tosca na localidade de Fazenda Velha no município de Moraújo com 3.886,87 m²
- Pavimentação em pedra tosca na Localidade de Iguaçú no município de Canindé com 1.682,93 m²
- Pavimentação em pedra tosca na localidade denominada Sítio Areias no município de Abaiara com 1.240,85 m²
- Pavimentação em pedra tosca na localidade denominada Sítio Olho D'Água de Pedra no município de Abaiara com 2.900,77 m²
- Pavimentação em pedra tosca na localidade Sítio Ventura, no município de Marco com 4.720,91 m²
- Pavimentação em pedra tosca na rua Mariano Pereiro da Costa, Distrito de Aningas, no município de Horizonte com 9.765,10 m²
- Pavimentação em pedra tosca na sede do município de Acaraú com 9.815,59 m²
- Pavimentação em Pedra Tosca nas localidades de Caetano e Volta no município de Graça com 7.388,08 m²
- Pavimentação em pedra tosca nas localidades de Morada Nova e Sítio Buriti em Acaraú com 4.059,00 m²
- Pavimentação em Pedra Tosca nas Ruas Alexandre Joca, Luís Ribeiro da Silva, Pio Rodrigues e José Boa Ventura no Município de Barreira com 2.850,57 m²
- Pavimentação em Pedra Tosca nas ruas Mestre Julião, Odete Julião e Martins Torres da Gama no Bairro Mearim I no município de Barreiras com 2.512,06 m²
- Pavimentação em Pedra tosca no município de Horizonte com 11.990,50 m²
- Pavimentação em piso intertravado em diversas ruas do município de Trairi com 20.389,97 m²
- Pavimentação paralelepípedo no município de Ererê com 5.006 m²
- Requalificação urbana da Rua Padre Zacarias Ramalho no município de Russas com 7.051,32 m²
- Urbanização da entrada do município de Aratuba com 11.100,44 m²

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

A via pavimentada refere-se à pavimentação de caminho ou estrada já existentes, destinado ao pedestre, transporte de passageiros e/ou cargas. Pode ser pavimentada em: Pedra tosca; Paralelepípedo; Bloquete; Pedras decorativas ou Asfalto. No período de Janeiro a junho foram entregues 36 obras em 26 municípios e 10 regiões de planejamento, perfazendo um total de 339.028,64 m². As principais dificuldades e riscos estão relacionadas à pandemia no que se refere suspensão das atividades de fiscalizações para preservar a saúde e contágio da COVID 19 e uma possível nova onda de casos. Além disso, a situação de adimplência dos municípios atrasa o repasse de recursos.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------|---|---------|---------|-------|
| SCIDADES | Atual | EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL | Outro | Alta | Alto | |
| SCIDADES | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |
| SCIDADES | Futuro | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Média | Alto | |

PROGRAMA

342 - INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

ÓRGÃO GESTOR: SEINFRA

OBJETIVO: Assegurar infraestrutura e logística adequada e diversificada para o desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará

PÚBLICO ALVO: Usuários do setor de transportes de passageiros, de cargas e demais setores econômicos.

INICIATIVA: 342.1.04 - Qualificação da infraestrutura de transporte rodoviário estadual.

ENTREGA PRIORITÁRIA: RODOVIA RESTAURADA

Definição: Conforme Manual de Terminologias Rodoviárias do DNIT, Obras de Restauração é o conjunto de operações destinadas a restabelecer o perfeito funcionamento de um bem deteriorado ou avariado, e restabelecer na íntegra, suas características técnicas originais. As obras de restauração são caracterizadas pela adição e/ou substituição total ou parcial de camadas de revestimento, recomposição e/ou substituição de camadas estruturais em pontos localizados, de tal forma que a estrutura resultante restabeleça as condições originais da rodovia como segurança e conforto para o usuário. Dessa forma, o Indicador de Rodovia Restaurada mede, em quilômetros, a quantidade de restaurações realizadas nas estradas estaduais.

Unidade de medida: quilômetro

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 53,87 | 8,61 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 17,65 |
| 02 - CENTRO SUL | 48,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 7,34 | 26,62 | 32,91 | 32,91 | 32,91 | 448,37 |
| 04 - LITORAL LESTE | 24,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 11,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 13,84 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 12,28 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 6,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 7,94 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 7,30 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 7,60 | 13,30 | 23,84 | 23,84 | 23,84 | 313,68 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 51,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 43,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 26,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 24,80 | 3,58 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 14,40 |
| TOTAL | 350,39 | 54,39 | 72,11 | 72,11 | 72,11 | 20,58 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| DETRAN | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SETUR | 7.760.000,00 | 3.452.173,14 | 3.452.173,14 | 44,49 | 44,49 |
| SOP | 4.809.228,00 | 3.423.141,00 | 3.423.141,00 | 71,18 | 71,18 |
| TOTAL | 12.611.228,00 | 6.875.314,14 | 6.875.314,14 | 54,52 | 54,52 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.467.547,00 | 3.571.835,66 | 3.571.835,66 | 65,32 | 65,32 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 101.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/CAF | 7.000.000,00 | 3.303.478,48 | 3.303.478,48 | 47,19 | 47,19 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 12.611.228,00 | 6.875.314,14 | 6.875.314,14 | 54,52 | 54,52 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SETUR

No período de janeiro a junho de 2021 1,14km

Órgão Responsável: SOP

Foram concluídos no período de análise 70,97 Km de rodovias restauradas que é produto da execução, por parte da SOP, de 8 obras de restauração.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SETUR

No período de janeiro a junho de 2021 1,14km , tendo sido executado no segundo trimestre 0,23 km de reciclagem e 0,09 km de tratamento superficial duplo, perfazendo um total de 7,82km de reciclagem e 4,41 km de tratamento superficial duplo na obra de restauração da rodovia CE-341, trecho Paracuru/Croatá Entr. BR-222 (Croatá), com extensão de 28,57 km.

Órgão Responsável: SOP

A entrega refere-se a Obras de Restauração que são o conjunto de operações destinadas a restabelecer o perfeito funcionamento de um bem deteriorado ou avariado, e restabelecer na íntegra, suas características técnicas originais. Foram concluídos no período de análise 70,97 Km de rodovias restauradas que é produto da execução, por parte da SOP, de 8 obras de restauração. Das quais, 2 estão ainda em andamento com aproximadamente 19 Km a serem executados em 2021. Os municípios beneficiados com as obras foram: Crateús, Barro, Fortaleza, Paracuru, São Gonçalo do Amarante, Canindé, Santa Quitéria, Varjota, Reriutaba, Quixadá, Tururu, Limoeiro do Norte e Mauriti.

Nota: Foi informado erroneamente, no monitoramento de janeiro-março, o valor de 0,19 km na região Sertão de Sobral. No monitoramento de janeiro-junho foi feito o ajuste.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 342.1.05 - Expansão da infraestrutura de transporte rodoviário estadual.

ENTREGA PRIORITÁRIA: RODOVIA PAVIMENTADA

Definição: Conforme definição do Sistema Rodoviário Estadual - S.R.E da SOP, Rodovia Pavimentada são aquelas que apresentam sua superfície de rolamento com pavimento asfáltico, de concreto, ou de alvenaria de pedra e que possuam uma pista com duas faixas de rolamento ou duas pistas separadas por sinalização horizontal e/ou tachões. A estrutura é constituída de camadas, tais como: sub-base, base e revestimento, destinada a resistir e distribuir ao subleito os esforços verticais oriundos dos veículos.

Unidade de medida: quilômetro

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 42,68 | 22,17 | 29,29 | 29,29 | 29,29 | 68,63 |
| 02 - CENTRO SUL | 16,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 12,31 | 5,85 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 58,98 |
| 04 - LITORAL LESTE | 10,89 | 9,24 | 14,51 | 14,51 | 14,51 | 133,24 |
| 05 - LITORAL NORTE | 26,89 | 12,03 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 48,35 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 40,68 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 15,02 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 7,53 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,27 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 6,28 | 7,34 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 124,84 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 13,76 | 11,87 | 16,81 | 16,81 | 16,81 | 122,17 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 9,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 19,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 17,52 | 5,83 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 40,53 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 20,34 | 10,71 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 60,18 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 33,98 | 5,57 | 8,28 | 8,28 | 8,28 | 24,37 |
| TOTAL | 278,13 | 96,74 | 122,46 | 122,46 | 122,46 | 44,03 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| SEINFRA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOP | 306.361.008,40 | 76.843.619,73 | 74.554.093,36 | 25,08 | 24,34 |
| TOTAL | 306.561.008,40 | 76.843.619,73 | 74.554.093,36 | 25,07 | 24,32 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS PARA PROJETOS PRIORITÁRIOS | 72.271.678,40 | 33.255.682,19 | 32.664.797,01 | 46,01 | 45,19 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 20.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 - INDENIZAÇÃO PELA EXTRAÇÃO DO PETRÓLEO, XISTO E GÁS | 150.000,00 | 149.914,83 | 121.422,66 | 99,94 | 80,94 |
| 48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/BID | 164.119.310,00 | 42.057.802,22 | 40.548.964,81 | 25,62 | 24,70 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 70.000.000,00 | 1.380.220,49 | 1.218.908,88 | 1,97 | 1,74 |
| TOTAL | 306.561.008,40 | 76.843.619,73 | 74.554.093,36 | 25,07 | 24,32 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEINFRA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SOP

Conclusão de 122,46 Km de rodovias pavimentadas referentes a execução, por parte da SOP, de 31 obras de pavimentação/duplicação.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEINFRA

- Entrega: Essa iniciativa consiste em ações para ampliação da infraestrutura de transporte rodoviário estadual. (quantidade de quilômetros pavimentados nas rodovias, isto é, estradas asfaltadas em boas condições.)
- Execução no período: não há meta para a Seinfra neste ano e, portanto, não houve execução.

Órgão Responsável: SOP

A entrega refere-se a Rodovia Pavimentada que são aquelas que apresentam sua superfície de rolamento com pavimento asfáltico, de concreto, ou de alvenaria de pedra e que possuam uma pista com duas faixas de rolamento ou duas pistas separadas por sinalização horizontal e/ou tachões. Foram concluídos 122,46 Km de rodovias pavimentadas referentes a execução, por parte da SOP, de 31 obras de pavimentação/duplicação, sendo 21 ainda em andamento com aproximadamente 174 Km a serem realizados durante o ano de 2021. Os municípios beneficiados com as obras foram: Quiterianópolis, Parambu, Jati, Aurora, Jardim, Penaforte, Juazeiro do Norte, Farias Brito, Brejo Santo, Caucaia, Aquiraz, Maranguape, Fortaleza, São Gonçalo do Amarante, Quixadá, Irauçuba, Itarema, Acaraú, Limoeiro do Norte, Jaguaruana, Piquet Carneiro, Monsenhor Tabosa, Ipú, Guaraciaba do Norte, Crateús, Campos Sales, Acaraú, Jijoca de Jericoacoara, Aracoiaba, Ibiapina, Missão Velha, Barbalha, Eusébio, Itapipoca, Aracati e Itaiçaba.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 342.1.09 - Expansão da capacidade de transporte aeroviário.

ENTREGA PRIORITÁRIA: AEROPORTO IMPLANTADO

Definição: Considera-se Aeroporto Implantado, as instalações e infraestrutura (denominadas de Lado "A" e Lado "Terra") finalizadas.

Lado A: Pátio de Estacionamento, Taxiway e pista de pouso/decolagem.

Lado Terra: Terminal de Passageiros e Acessos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| - | | | | | | |
| TOTAL | - | - | - | - | - | |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| SEINFRA | 4.333.204,00 | 363.648,02 | 249.038,30 | 8,39 | 5,75 |
| SOP | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.583.204,00 | 363.648,02 | 249.038,30 | 7,93 | 5,43 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS PARA PROJETOS PRIORITÁRIOS | 4.583.204,00 | 363.648,02 | 249.038,30 | 7,93 | 5,43 |
| TOTAL | 4.583.204,00 | 363.648,02 | 249.038,30 | 7,93 | 5,43 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEINFRA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SOP

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEINFRA

- Entrega: refere-se à construção do Novo Aeroporto Regional de Sobral.

- Execução no período:

a) Implantação da pista de pouso/decolagem e acessos: 31,38%;

b) Construção do terminal de passageiros: 5,93%.

Órgão Responsável: SOP

A entrega refere-se a implantação de aeroportos. Não houve entrega no período de análise.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 342.1.11 - Qualificação da segurança viária nas rodovias estaduais.

ENTREGA PRIORITÁRIA: SINALIZAÇÃO RESTAURADA

Definição: A entrega contempla a restauração da sinalização vertical, horizontal, semaforica e dispositivos de segurança viária (tachinhas, colunas cônicas, defensas metálicas, porticos, semi-pórticos etc).

Unidade de medida: quilômetro

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 2.367,00 | 506,35 | 960,61 | 960,61 | 960,61 | 40,58 |
| TOTAL | 2.367,00 | 506,35 | 960,61 | 960,61 | 960,61 | 40,58 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| DETRAN | 52.600.000,00 | 27.231.807,29 | 27.148.759,16 | 51,77 | 51,61 |
| TOTAL | 52.600.000,00 | 27.231.807,29 | 27.148.759,16 | 51,77 | 51,61 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - MULTAS DE TRÂNSITO | 52.600.000,00 | 27.231.807,29 | 27.148.759,16 | 51,77 | 51,61 |
| TOTAL | 52.600.000,00 | 27.231.807,29 | 27.148.759,16 | 51,77 | 51,61 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: DETRAN

PERÍODO - JAN/JUNHO/2021- Sinalização horizontal : 960,61 KM - Sinalização vertical 7.164,27 M2. - Defensas Metálicas : 7.164,2 m - TACHAS : 324.047 Un - Pórticos - 05 Un.- colunas - 66 Un.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: DETRAN

1560 - SINALIZAÇÃO RESTAURADA - RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (VERTICAL - HORIZONTAL - SEMAFÓRICA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA/ DEFENSAS / TACHAS/PÓRTICOS/COLUNAS CÔNICAS)
Ação Orçamentária vinculada ao projeto - 10819-Requalificação e Recuperação de Sinalização de Trânsito nas Rodovias Estaduais.

DESEMPENHO DO PERÍODO DE JANEIRO/JUNHO/2021. - Neste periodo foram executadas diversas demanda de sinalização de trânsito nas rodovias estaduais do Ceará.

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PERÍODO.

01) Sinalização horizontal(pintura asfáltica) : 960,61 KM (Equivalente à 486.875,37 M2) .

02) Sinalização vertical(placas): 7.164,27 M2.

03) Defensas Metálicas : 7.164,27 metros de defensas (Equivalente à 7,16 km)

04) TACHAS : 324.047 Unidades (Equivalente à 993,63 KM) .

05) Colunas Cônicas - 66 unidades.

06) Pórticos - 05 Unidades

- Observamos que foram beneficiadas todas as 14 Macro Regiões do Estado no período de JANEIRO/JUNHO/2021.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

343 - MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE

ÓRGÃO GESTOR: SEINFRA

OBJETIVO: Ampliar o atendimento da necessidade de deslocamento da população cearense, com qualidade e segurança.

PÚBLICO ALVO: Usuários dos sistemas de trânsito, condutores de veículos automotores, pedestres, ciclistas e a população em geral.

INICIATIVA: 343.1.01 - Expansão da oferta de serviços de transporte metroferroviário - Linha Leste.

ENTREGA PRIORITÁRIA: LINHA METROFERROVIÁRIA IMPLANTADA

Definição: Obras da 1ª etapa de implantação da Linha Leste do Metrô de Fortaleza, no trecho Chico da Silva - Papicu, no município de Fortaleza.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 38 | 2,60 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 14,95 |
| TOTAL | 38 | 3 | 6 | 6 | 6 | 14,95 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| SEINFRA | 615.281.424,39 | 4.438.905,53 | 3.140.630,37 | 0,72 | 0,51 |
| TOTAL | 615.281.424,39 | 4.438.905,53 | 3.140.630,37 | 0,72 | 0,51 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 17.344.382,77 | 3.512.717,54 | 2.214.442,38 | 20,25 | 12,76 |
| 46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - LINHA LESTE/BNDES | 200.000.000,00 | 926.187,99 | 926.187,99 | 0,46 | 0,46 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 397.937.041,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 615.281.424,39 | 4.438.905,53 | 3.140.630,37 | 0,72 | 0,51 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEINFRA

Obras civis com execução de 5,68% no período de janeiro a julho/2021 (21,01% execução acumulada do projeto)

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEINFRA

- Entrega: refere-se às obras da 1ª etapa de implantação da Linha Leste do Metrô de Fortaleza.
- Execução no período: serviços de Implantação das Obras Civis e Sistemas de Alimentação de Energia Elétrica Catenária, Telecomunicações, Sinalização e Controle, Bilhetagem, Ventilação e Equipamentos de Oficina da Linha Leste do Metrô de Fortaleza Fase 1, com 5,68% executados no período de janeiro a março de 2021 (21,01% execução acumulada).

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------|------------------|---------|---------|-------|
| SEINFRA | Atual | EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL | Execução de obra | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 343.1.02 - Expansão da oferta de serviços de transporte metroferroviário - Linha Sul.

ENTREGA PRIORITÁRIA: LINHA METROFERROVIÁRIA IMPLANTADA

Definição: O aumento da capacidade de transporte da Linha Sul do Metrô de Fortaleza dar-se-á através do reforço do fornecimento de energia elétrica, dos equipamentos de Oficina da Linha Sul, aumento do número de material rodante em operação - Trens de Unidade Elétrica (TUE) e recursos humanos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| - | | | | | | |
| TOTAL | - | - | - | - | - | |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| SEINFRA | 8.566.326,00 | 1.878.502,20 | 1.878.502,20 | 21,93 | 21,93 |
| METROFOR | 26.495.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 35.061.740,00 | 1.878.502,20 | 1.878.502,20 | 5,36 | 5,36 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.413.000,00 | 1.412.953,61 | 1.412.953,61 | 99,99 | 99,99 |
| 46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - TESOURO/CEF | 7.153.326,00 | 465.548,59 | 465.548,59 | 6,50 | 6,50 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 26.495.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 35.061.740,00 | 1.878.502,20 | 1.878.502,20 | 5,36 | 5,36 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: METROFOR

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: METROFOR

Avanço Físico do 1º Estágio do Projeto Metrô de Fortaleza - Linha Sul: 98,69%, Sendo: 99,96% de Obras Civis; 94,27% de Sistemas Fixos; (Realizado Acumulado até junho/21).

A operação comercial funciona 05h30min às 23h00min, desde 01 de outubro de 2014 e está sendo realizada em toda extensão da linha, entre o Centro de Manutenção em Vila das Flores /Pacatuba e a Estação Chico da Silva no centro de Fortaleza.

Para esta linha estão totalmente implantados os sistemas de Energia, Rede Aérea, Telecomunicações e o Centro de Controle Operacional e Bilhetagem Eletrônica.

A fabricação do Material rodante foi concluída e entregue ao METROFOR 25 unidades.

As Obras foram concluídas na Estação Juscelino Kubitscheck e iniciada a operação, restando a implantação de placas fotovoltaicas.

As Obras Civis da Estação Padre Cícero foram concluídas em junho de 2020, restando as Escadas Rolantes e placas fotovoltaicas.

Os demais siste

mas encontram-se em implantação, quais sejam: fornecimentos, montagem e comissionamentos relativos a Sinalização, parte dos equipamentos de Oficinas, além do Sistema de Ventilação que serão licitados.

Para o período considerado os resultados não foram realizados conforme cronograma previsto em função da pandemia de COVID -19 e uma vez que não houve repasse de recursos por parte da União e Estado para execução plena da implantação dos Sistemas Fixos. As principais dificuldades para execução deste produto são retratadas pela falta de repasse de recursos por parte da União para execução plena da implantação dos Sistemas Fixos.

Foram solicitados os recursos para a continuidade e conclusão da Linha Sul.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|--|--|---------|---------|-------|
| METROFOR | Atual | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA | Repasse de recursos pelo agente financiador | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 343.1.20 - Promoção do cadastramento e habilitação de condutores de veículos automotores do Estado do Ceará.

ENTREGA PRIORITÁRIA: HABILITAÇÃO CONCEDIDA

Definição: Cadastramento nos sistemas da Instituição da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) concedida aos condutores de veículos automotores do Estado do Ceará. (Implantação de novos condutores habilitados - Renovação de condutores habilitados - Expedição de 2a.vias/outros serviços - carteiras (Emissão de 2a.vias e Outros serviços de Habilitação / Reabilitação de motoristas - Registro de habilitações estrangeiras Registros de CNHs com adições de categorias A/B).

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|----------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 422.000 | 87.522 | 195.724 | 195.724 | 195.724 | 46,38 |
| TOTAL | 422.000 | 87.522 | 195.724 | 195.724 | 195.724 | 46,38 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| DETRAN | 101.053.040,00 | 12.316.313,26 | 12.316.313,26 | 12,19 | 12,19 |
| TOTAL | 101.053.040,00 | 12.316.313,26 | 12.316.313,26 | 12,19 | 12,19 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - MULTAS DE TRÂNSITO | 101.053.040,00 | 12.316.313,26 | 12.316.313,26 | 12,18 | 12,18 |
| TOTAL | 101.053.040,00 | 12.316.313,26 | 12.316.313,26 | 12,19 | 12,19 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: DETRAN

DESEMPENHO PERÍODO DE JANEIRO/JUNHO/2021 - TOTAL DO PERÍODO - 195.724 Habilitações expedidas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: DETRAN

268 - HABILITAÇÃO CONCEDIDA - Consiste no registro e expedição de CNH (Carteira Nacional de Habilitação) cadastradas no sistema do Estado do Ceará.O produto registra o cadastramento de novos condutores habilitados e a renovação da CNH de condutores já habilitados, expedição de 2a.vias de CNHs. PPDsn (Permissão Para Dirigir, no sistema de Habilitação do DETRAN, objetivando a atualização do cadastro do número de habilitados no Estado do Ceará. DESEMPENHO PERÍODO DE JANEIRO/JUNHO/2021 - TOTAL DO PERÍODO - 195.724 Habilitações expedidas. - DETALHAMENTO : 1) Implantação de novos habilitados - .22.736 motoristas. 2) Renovação condutores habilitados - 140.926 CNHs.RENOVADAS. - 3) Expedição de 2a.vias de CNHs - 10.878 carteiras Expedidas -Outros Serviços de Habilitação - 21.184 Expedições de CNH.(Reabilitação de motoristas - Registro de habilitações estrangeiras Registros de CNHs com adições de categorias A/B).

OBS - EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE HABILITADOS NO ESTADO DO CEARÁ(2019/2020 - (1,43%)
- NÚMERO DE HABILITADOS EM 2019(POSIÇÃO DE 31.12.2019) - 2.201.604 HABILITADOS - NÚMERO DE HABILITADOS EM 2020(POSIÇÃO DE 31.12..2020) - 2.233.088 HABILITADOS.

OBS - EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE HABILITADOS NO ESTADO DO CEARÁ(2020/2021(JAN/JUNHO) - (0,92%).
- NÚMERO DE HABILITADOS EM 2020(POSIÇÃO DE 31.12.2020) 2.233.088 HABILITADOS. NÚMERO DE HABILITADOS EM 2021(POSIÇÃO DE 30.06..2021) - 2.253.711 HABILITADOS.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

344 - DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM

ÓRGÃO GESTOR: SEDET

OBJETIVO: Potencializar a utilização do Complexo Industrial e Portuário do Pecém como estratégia de desenvolvimento econômico do Ceará.

PÚBLICO ALVO: Clientes que movimentam mercadorias através do Porto do Pecém e indústrias instaladas na área do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

INICIATIVA: 344.1.01 - Qualificação tecnológica do Terminal Portuário do Pecém.

ENTREGA PRIORITÁRIA: INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA MODERNIZADA

Definição: É um conjunto de ações necessárias à modernização do Terminal Portuário do Pecém de forma a permitir melhor capacidade tecnológica, visando atingir a máxima eficiência operacional e o maior benefício para seus clientes.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 | 25,00 |
| TOTAL | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 | 25,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| CIPP S.A | 4.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 4.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: CIPP S.A

Construção GATE 2 concluído

Defensas dos Berços do Píer 1 finalizadas

Recuperação da proteção catódica dos berços 5 e 6 do TMUT concluídas

Órgão Responsável: SEDET

Foram adquiridas 5 novos equipamentos/sistemas para melhoria de TI

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: CIPP S.A

Construção GATE 2 (CEARÁPORTOS 31) CONCLUÍDO
 Reforma e Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas Prediais (CEARÁPORTOS 32) - Em andamento de acordo com a necessidade
 Contratação de Empresa de Infraestrutura e Superestrutura TPP (CEARÁPORTOS 33) - Em andamento a execução
 Defensas dos Berços do Pier 1 (CEARÁPORTOS 36) - concluída
 Recuperação da proteção catódica dos berços 5 e 6 do TMUT (CEARÁPORTOS 37) - concluída
 Aquisição de Guindastes Placas de Aço (CEARÁPORTOS 38) - finalização da operação assistida do 1º equipamento, o 2º em fase de montagem e o 3º em fase de fabricação das peças

Órgão Responsável: SEDET

No segundo trimestre de 2021, as entregas das melhorias de TIC seguem o cronograma normal conforma o planejado para o ano. Foram entregues até o momento as seguintes melhorias de TIC: o Retrofit dos Data Centers Container; Implantação Solução de Firewall Corporativo + ANTIVIRUS; Evolução e sustentação da TI corporativa; Notebooks para gestores; Implantação Solução de Backup Corporativo.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

TEMA

3.5 - PESCA E AQUICULTURA

PROGRAMA

351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INTEGRADO DA PESCA E AQUICULTURA

ÓRGÃO GESTOR: SEDET

OBJETIVO: Promover, de forma sustentável e inovadora, o incremento da produção pesqueira e aquícola cearense, contribuindo para o aumento do consumo per capita de pescados.

PÚBLICO ALVO: Pescadores industriais, aquicultores marinhos e de águas continentais (água doce), indústria de processamento e beneficiamento de pescados, indústria naval, técnicos em pesca e aquicultura.

INICIATIVA: 351.1.02 - Promoção de inspeção sanitária e fiscalização da indústria pesqueira do Estado.

ENTREGA PRIORITÁRIA: FISCALIZAÇÃO REALIZADA

Definição: Refere-se a fiscalizações efetuadas na indústria com vistas ao controle da qualidade do pescado.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 46 | 0 | 25 | 25 | 25 | 54,35 |
| 04 - LITORAL LESTE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16,67 |
| TOTAL | 70 | 0 | 27 | 27 | 27 | 38,57 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SEDET | 505.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 505.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 505.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 505.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDET

1. Fortaleza = 18 monitoramentos
2. Cascavel = 03 monitoramentos
3. Beberibe = 02 monitoramentos
4. Pindoretama = 02 monitoramentos
5. Camocim = 02 monitoramentos

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDET

No período de referência foram realizados, o total de 27 fiscalizações no período janeiro-junho (segundo consta no quadro da Execução Regionalizada e no Resumo para Consulta Pública): - Realização de 27 monitoramentos a estabelecimentos registrados, e em registro, no SIE/ADAGRI, nos municípios de Fortaleza, Cascavel, Beberibe, Pindoretama e Camocim.

As atividades estão sendo realizadas dentro do cronograma estabelecidos e não há riscos de atrasos e/ou não conclusão das atividades programadas.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 351.1.04 - Promoção do incentivo ao aumento consumo de pescados e seus derivados.

ENTREGA PRIORITÁRIA: CAPACITAÇÃO REALIZADA

Definição: A entrega consiste em realizar capacitações voltadas para o desenvolvimento profissional nos processos de beneficiamentos e culinária de produtos oriundos da pesca e aquicultura.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 02 - CENTRO SUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SEDET | 335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDET

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDET

Estão em andamento as prospecções e negociações para a realização das capacitações, com previsão de execução para o próximo mês de outubro de 2021

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

352 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA PESCA ARTESANAL E AQUICULTURA FAMILIAR

ÓRGÃO GESTOR: SDA

OBJETIVO: Promover de forma sustentável e inovadora o incremento da produção pesqueira artesanal e aquícola familiar cearense, contribuindo com o aumento da geração de emprego e renda.

PÚBLICO ALVO: Pescadores (as) artesanais, marisqueiras, aquicultores familiares, (piscicultores, carcinicultores, malacultores, ostreicultores, algicultores), catraieiros, carpinteiros artesanais, confeccionadores de apetrechos (rede, manzuá, espinhel, curral, velas, pinturas e calafetes, etc), comunidades pesqueiras e tra-dicionais aquícolas litorânea e interiores.

INICIATIVA: 352.1.01 - Expansão da produção pesqueira e aquícola com adoção de técnicas inovadoras e sustentáveis.

ENTREGA PRIORITÁRIA: KIT DE PESCA ARTESANAL ENTREGUE

Definição: A entrega dos Kits de pesca artesanal compreende: rede, anzol, entre outros, para utilização na atividade de pesca em comunidades rurais, realizadas por pescadores artesanais continentais.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 500 | 0 | 78 | 78 | 78 | 15,60 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 500 | 0 | 29 | 29 | 29 | 5,80 |
| 04 - LITORAL LESTE | 15 | 175 | 175 | 175 | 175 | 1.166,67 |
| 05 - LITORAL NORTE | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 100,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 480 | 55 | 129 | 129 | 129 | 26,88 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 350 | 252 | 252 | 252 | 252 | 72,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 450 | 204 | 204 | 204 | 204 | 45,33 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 279 | 162 | 224 | 224 | 224 | 80,29 |
| TOTAL | 4.000 | 919 | 1.162 | 1.162 | 1.162 | 29,05 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SDA | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDA

Foram entregues 1.162 kits, nos municípios de Forquilha, Granja, Itapiuna, Jaguaribara, Ipu, Choro, Varjota, Santa Quitéria, Hidrolândia, Jaguaretama, Alto Santo, Cedro, Quixeramobim e Horizonte.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDA

A entrega dos Kits de pesca artesanal compreende: rede, anzol, entre outros, para utilização na atividade de pesca em comunidades rurais, realizadas por pescadores artesanais continentais. No período foram entregues 1.162 kits, nos municípios de Forquilha, Granja, Itapiuna, Jaguaribara, Ipu, Choro, Varjota, Santa Quitéria, Hidrolândia, Jaguaretama, Alto Santo, Cedro, Quixeramobim e Horizonte. Estão em andamento a entrega de 919 kits de pesca artesanal que estão com 45,95% concluídos nos municípios Forquilha, Granja, Itapiuna, Jaguaribara, Ipu, Choro, Varjota, Santa Quitéria, Hidrolândia e Jaguaretama com previsão de conclusão em 12 meses.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 352.1.02 - Promoção do apoio à produção pesqueira.

ENTREGA PRIORITÁRIA: RESERVATÓRIO REPOVOADO

Definição: A entrega Reservatórios Repovoados refere se a cada unidade de lagoa, açude ou barragem os quais foram contemplados com a inserção de peixes alevinos (filhotes) e juvenis, o qual consiste na atividade de repovoamento de coleções d'agua ou comumente chamada "peixamento".

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 95 | 63 | 63 | 63 | 63 | 66,32 |
| 02 - CENTRO SUL | 70 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15,71 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 90 | 75 | 75 | 75 | 75 | 83,33 |
| 04 - LITORAL LESTE | 54 | 45 | 45 | 45 | 45 | 83,33 |
| 05 - LITORAL NORTE | 35 | 12 | 12 | 12 | 12 | 34,29 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 30 | 11 | 11 | 11 | 11 | 36,67 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 96,30 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 100 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 107 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,67 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 105 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14,29 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 104 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15,38 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 101 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,95 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 57 | 27 | 27 | 27 | 27 | 47,37 |
| TOTAL | 1.000 | 335 | 335 | 335 | 335 | 33,50 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| SDA | 1.130.466,64 | 334.500,00 | 334.500,00 | 29,59 | 29,59 |
| TOTAL | 1.130.466,64 | 334.500,00 | 334.500,00 | 29,59 | 29,59 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 866.251,74 | 334.500,00 | 334.500,00 | 38,61 | 38,61 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 264.214,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.130.466,64 | 334.500,00 | 334.500,00 | 29,59 | 29,59 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDA

Foram entregues 2.931.150 alevinos em 335 reservatórios do estado do ceará.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDA

A entrega Reservatórios Repovoados refere se a cada unidade de lagoa, açude ou barragem os quais foram contemplados com a inserção de peixes alevinos (filhotes) e juvenis, o qual consiste na atividade de repovoamento de coleções d'agua ou comumente chamada "peixamento". No período foram entregues 2.931.150 alevinos em 335 reservatórios do estado do ceará, ficando na média para o período com 33,50% dos reservatórios povoados com alevinos. Como desafios enfrentados para obtenção da meta estão a descontinuidade nas políticas, escassez de recursos, processos burocráticos, aquisição de alevinos suficientes para a distribuição, busca da melhoria na logística para a devida distribuição dos alevinos.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

TEMA

3.6 - TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

PROGRAMA

361 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO DO ARTESANATO

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Promover o artesanato como uma atividade econômica, sustentável e de inclusão social, integrada ao Turismo e à Cultura, contribuindo para a valorização da identidade cultural cearense.

PÚBLICO ALVO: Artesãos, grupos produtivos e entidades artesanais.

INICIATIVA: 361.1.03 - Promoção da divulgação e comercialização de produtos artesanais cearenses.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PEÇA ARTESANAL COMERCIALIZADA

Definição: A entrega consiste na comercialização das peças artesanais adquiridas dos artesãos e vendidas nas lojas Ceart, feiras e eventos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 9.000 | 2.838 | 4.932 | 4.932 | 4.932 | 54,80 |
| 02 - CENTRO SUL | 750 | 147 | 350 | 350 | 350 | 46,67 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 17.850 | 2.043 | 4.977 | 4.977 | 4.977 | 27,88 |
| 04 - LITORAL LESTE | 1.750 | 571 | 1.214 | 1.214 | 1.214 | 69,37 |
| 05 - LITORAL NORTE | 550 | 251 | 309 | 309 | 309 | 56,18 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 1.350 | 146 | 350 | 350 | 350 | 25,93 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 2.000 | 258 | 466 | 466 | 466 | 23,30 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 1.500 | 446 | 576 | 576 | 576 | 38,40 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 525 | 31 | 84 | 84 | 84 | 16,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 350 | 4 | 28 | 28 | 28 | 8,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 3.250 | 434 | 689 | 689 | 689 | 21,20 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 800 | 72 | 244 | 244 | 244 | 30,50 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 325 | 235 | 336 | 336 | 336 | 103,38 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 2.000 | 338 | 622 | 622 | 622 | 31,10 |
| TOTAL | 42.000 | 7.814 | 15.177 | 15.177 | 15.177 | 36,14 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| SPS | 1.608.700,00 | 440.087,63 | 277.557,20 | 27,36 | 17,25 |
| FUNDART | 1.000.000,00 | 347.960,89 | 344.005,41 | 34,80 | 34,40 |
| TOTAL | 2.608.700,00 | 788.048,52 | 621.562,61 | 30,21 | 23,83 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.499.700,00 | 440.087,63 | 277.557,20 | 29,34 | 18,50 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 1.000.000,00 | 347.960,89 | 344.005,41 | 34,79 | 34,40 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.608.700,00 | 788.048,52 | 621.562,61 | 30,21 | 23,83 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Comercialização de 15.177 peças artesanais adquiridas dos artesãos e vendidas nas lojas Ceart, feiras e eventos.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega consiste na comercialização das peças artesanais adquiridas dos artesãos e vendidas nas lojas Ceart, feiras e eventos.

No período de janeiro a junho, foram comercializadas 15.177 (quinze mil, cento e setenta e sete) peças, dos quais 6.779 (seis mil, setecentos e setenta e nove peças) foram adquiridas dos artesãos de 14 regiões do planejamento e 8.398 (oito mil, trezentos e noventa e oito) peças foram vendidas nas Lojas CEART.

Embora o percentual de execução do período esteja em torno de 36%, somente no 2º trimestre, as peças comercializadas dobraram o volume de vendas, mesmo com as limitações impostas pela pandemia e a reforma Loja CeArt Galeria, principal equipamento de vendas de produtos artesanais. Credita-se esse aumento a abertura de novos pontos comerciais (Loja CeArt Aeroporto) e a intensificação de vendas on-line. A Coordenadoria do programa realiza várias atividades de promoção do artesanato para ampliar a comercialização das peças até o final do ano.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|----------------|---------|---------|-------|
| SPS | Atual | FATORES EXÓGENOS | Outro | Alta | Médio | |

PROGRAMA

362 - EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

ÓRGÃO GESTOR: SEDET

OBJETIVO: Ampliar a promoção do empreendedorismo e dos arranjos produtivos locais, estimulando as vocações e potencialidades econômicas dos territórios e contribuindo para o crescimento da geração de emprego e renda.

PÚBLICO ALVO: Empreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, empreendimentos produtivos e trabalhador autônomo.

INICIATIVA: 362.1.02 - Promoção do apoio ao desenvolvimento de micro e pequenos empreendimentos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: EMPREENDIMENTO APOIADO

Definição: Empreendimento apoiado trata-se de empreendimentos alcançados por ações de marketing, capacitação, palestras, articulação com parceiros, inclusive para estimular o aumento da participação das MPE, EPP e MEI nas Compras Públicas do Estado do Ceará.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 1.200 | 214 | 403 | 403 | 403 | 33,58 |
| TOTAL | 1.380 | 214 | 403 | 403 | 403 | 29,20 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| SEDET | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CODECE | 853.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FET | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FIMPC | 100.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10,00 | 10,00 |
| TOTAL | 101.788.180,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 9,82 | 9,82 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 383.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 100.247.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 9,97 | 9,97 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 853.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 - REPASSE FUNDO A FUNDO - FET | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 101.788.180,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 9,82 | 9,82 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDET

- 129 empreendedores capacitados;
- 274 cadastros novos na Plataforma fique no Lar;

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDET

De janeiro a junho de 2021 foram 403 empreendimentos apoiados. Este apoio refere-se ao número de cadastros novos na Plataforma fique no Lar e aos empreendedores capacitados. Destes foram 274 cadastros novos na Plataforma fique no Lar e 129 empreendedores capacitados, no curso EAD: Como Vender para a Administração Pública, realizado no período de 26 de maio a 15 de junho, por meio da parceria entre: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará (EGPCE) e Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag).

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 362.1.05 - Expansão da promoção e da intersetorialidade na política de Empreendedorismo e Desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais.

ENTREGA PRIORITÁRIA: EVENTO REALIZADO

Definição: São exemplos de ação de promoção: eventos, fóruns e feiras. E são exemplos de intersetorialidade: convênios com instituições parceiras, reativar Fórum da MPE, reativar Fundo de Fomento, rever legislação, dentre outros.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 60,00 |
| TOTAL | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 60,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SEDET | 136.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 136.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 98.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 136.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDET

- A 41ª Reunião Ordinária do Fórum Estadual das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Ceará (fevereiro/2021);
- A 42ª Reunião Ordinária do Fórum Estadual das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Ceará (abril/2021);
- A 43ª Reunião Ordinária do Fórum Estadual das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Ceará (Junho/2021).

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDET

De janeiro a junho de 2021 foram realizados 3 (três) eventos, referentes às Reuniões Ordinárias do Fórum Estadual das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Ceará. Ocorreram nos meses de fevereiro, abril e junho e, trataram sobre diversos assuntos, como: o Regimento Interno do Fórum, Programa Brasil Mais (Ministério da Economia), Programa Cidades Empreendedoras (Sebrae), Programa Impulsiona Ceará: fortalecendo os Arranjos Produtivos Locais (ADECE/SEDET) e, Crédito Orientado para os pequenos negócios (Sebrae/ADECE/SEDET).

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

363 - CONEXÃO TRABALHO E RENDA CEARÁ

ÓRGÃO GESTOR: SEDET

OBJETIVO: Ampliar a inserção dos trabalhadores no mercado de trabalho, pela adoção de melhorias no atendimento ao empregador, ao trabalhador e pela elevação da renda média dos cearenses.

PÚBLICO ALVO: Trabalhadores à procura de emprego formal, pessoas com deficiência (PCD), jovens à procura do primeiro emprego, trabalhadores autônomos, empregadores.

INICIATIVA: 363.1.01 - Promoção do atendimento integrado aos trabalhadores pelo Sistema Público de Emprego.

ENTREGA PRIORITÁRIA: TRABALHADOR ATENDIDO COM ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL

Definição: Trabalhadores atendidos pelo Sistema Público de emprego viabilizando oportunidades de colocação/recolocação do trabalhador no mercado de trabalho e assegurando o atendimento na obtenção do Seguro Desemprego.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 600.000 | 162.860 | 345.351 | 345.351 | 345.351 | 57,56 |
| TOTAL | 600.000 | 162.860 | 345.351 | 345.351 | 345.351 | 57,56 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| SEDET | 19.250.000,00 | 7.600.108,80 | 7.600.108,80 | 39,48 | 39,48 |
| FET | 905.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 20.155.000,00 | 7.600.108,80 | 7.600.108,80 | 37,71 | 37,71 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 19.250.000,00 | 7.600.108,80 | 7.600.108,80 | 39,48 | 39,48 |
| 92 - REPASSE FUNDO A FUNDO - FET | 905.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 20.155.000,00 | 7.600.108,80 | 7.600.108,80 | 37,71 | 37,71 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDET

Atendimento de 345.351 pessoas para a colocação/recolocação no mercado de trabalho.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDET

No primeiro semestre de 2021, foram atendidos nas unidades do Sistema Público de Emprego, no estado do Ceará, de maneira presencial e remota, 345.351 trabalhadores, o que compreendeu 103,2% da meta (334.602). Esse número é resultado dos atendimentos realizados de janeiro a março (162.860), sob a competência do Contrato de Gestão nº 02/2020, e de abril a junho (182.491), do Contrato de Gestão nº 01/2021, em vigor.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

364 - INOVAÇÃO PARA MELHORIA DE OPORTUNIDADES

ÓRGÃO GESTOR: SEDET

OBJETIVO: Aumentar a competitividade das regiões pelo incremento da produtividade das atividades que forem analisadas como as de maior potencial, criando uma nova economia baseada nas startups de inovação do estado e gerando aumento da riqueza nas regiões.

PÚBLICO ALVO: Empresários, empreendedores, acadêmicos, empresas médio e grande porte, Poder Público Estadual e Municipais, Startups, Instituições de Ensino Superior.

INICIATIVA: 364.1.03 - Implantação de ambientes regionais de inovação do Sistema de CT&I.

ENTREGA PRIORITÁRIA: AMBIENTE DE INOVAÇÃO IMPLANTADO

Definição: Consiste na formação de equipes regionais de trabalho de inovação para cada setor econômico priorizado com representantes de todo o ecossistema de inovação da região que sejam relevantes àquele setor. Além disso, também é composta pelo aporte financeiro destinado ao fortalecimento dos ambientes de inovação de cada região.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SEDET | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDET

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDET

Os ambientes de inovação estão estabelecidos, no sentido de que já existem equipes dedicadas e atuantes para as regiões priorizadas no ciclo 2021 do programa; a rede de partes interessadas no programa está ativa e sendo utilizada para divulgação e contribuição ao programa; empresas estão foram contatadas pelos pesquisadores regionais selecionados para validação dos problemas priorizados; dentre outras ações locais.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

TEMA

3.7 - TURISMO

PROGRAMA

371 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CONSOLIDADO DO DESTINO TURISTICO CEARÁ

ÓRGÃO GESTOR: SETUR

OBJETIVO: Consolidar o Ceará como um destino turístico nacional e internacional de excelência, contribuindo para a promoção do desenvolvimento econômico, da inclusão social e da responsabilidade ambiental.

PÚBLICO ALVO: Turistas, entidades de classe, profissionais da cadeia produtiva, organizações não governamentais, associações comunitárias, estudantes, professores, entre outros.

INICIATIVA: 371.1.01 - Promoção da divulgação do destino turístico Ceará.

ENTREGA PRIORITÁRIA: DIVULGAÇÃO TURÍSTICA REALIZADA

Definição: A entrega se refere a realização de ações promocionais com a finalidade de atrair turistas locais, nacionais e internacionais em todos os segmentos de produtos turísticos, por meio da realização de famtour, fampress, workshop, receptivos a cruzeiros, ações em shoppings e aeroportos e etc. No intuito de fortalecer a imagem do Ceará nos mercados, para assim gerar uma maior clareza entre os interesses turísticos e os diferentes mercados.

Unidade de medida: %

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 16,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 50,00 |
| TOTAL | 16,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 50,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| SETUR | 2.548.148,00 | 295.400,00 | 295.400,00 | 11,59 | 11,59 |
| TOTAL | 2.548.148,00 | 295.400,00 | 295.400,00 | 11,59 | 11,59 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.548.148,00 | 295.400,00 | 295.400,00 | 11,59 | 11,59 |
| TOTAL | 2.548.148,00 | 295.400,00 | 295.400,00 | 11,59 | 11,59 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SETUR

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SETUR

No período de janeiro a junho de 2021 foi realizadas ações promocionais no Park Shopping Brasília - Brasília/DF; BH Shopping em Belo Horizonte/MG e Shopping São Caetano em São Paulo/SP, bem como o Roadshow Brazil Travel Market - BTM - Etapa 01, realizada em João Pessoa/PB, Natal/RN, Recife/PE, Maceió/AL e Aracaju/SE.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 371.1.06 - Qualificação profissional para a melhoria na prestação dos serviços turísticos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PROFISSIONAL CAPACITADO

Definição: A entrega consiste na qualificação dos profissionais envolvidos nas atividades tipificadas como do segmento turístico, de modo a promover a melhoria na prestação dos serviços visando ampliar a satisfação do turista.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SETUR | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SETUR

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SETUR

No período de janeiro a junho de 2021, não houve execução física, orçamentária e financeira para a referida entrega, visto ter ocorrido a necessidade de readequações de necessidades/metapas por conta do período de pandemia que nos encontramos.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| SETUR | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 371.1.14 - Expansão da atividade de Turismo Cultural no Ceará.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ROTEIRO TURISTICO IMPLANTADO

Definição: A entrega refere-se à criação de roteiros que utilizam a Cultura como potencial de atrativo turístico.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 04 - LITORAL LESTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SECULT | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SETUR | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SETUR

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SETUR

SECULT: Em março de 2020 foi lançado o Projeto Rota Cariri, no Centro de Convenções no Crato. O projeto é da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur), em parceria com a Secretaria da Cultura do Estado (Secult) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Após um ano, o projeto continua sem implantação efetivada em função da pandemia do coronavírus.

SETUR: No período de janeiro a junho de 2021, não houve execução para a referida entrega.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

EIXO

4 - CEARÁ DO CONHECIMENTO

TEMA

4.1 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

PROGRAMA

411 - CEARÁ CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

ÓRGÃO GESTOR: SECITECE

OBJETIVO: Ampliar a disseminação da pesquisa, difusão científica e tecnológica para o desenvolvimento economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto alcançando o interior do Estado.

PÚBLICO ALVO: Instituições públicas, estudantes, pesquisadores, produtores rurais, empresas do setor da indústria, entidades corporativas (cooperativas e associações), micro, pequenas e médias empresas.

INICIATIVA: 411.1.01 - Promoção da difusão, popularização e interiorização da Ciência e Tecnologia no Estado do Ceará.

ENTREGA PRIORITÁRIA: EVENTO REALIZADO

Definição: Refere-se a eventos científicos e de popularização da Ciência realizados pelo Sistema Secitece nas macrorregiões administrativas do Ceará.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 133,33 |
| 02 - CENTRO SUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 76 | 34 | 72 | 72 | 72 | 94,74 |
| 04 - LITORAL LESTE | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 300,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 66,67 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 300,00 |
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 97 | 45 | 89 | 89 | 89 | 91,75 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| SECITECE | 1.019.000,00 | 21.690,00 | 21.690,00 | 2,13 | 2,13 |
| FUNECE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NUTEC | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.084.000,00 | 21.690,00 | 21.690,00 | 2,00 | 2,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|---------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 183.000,00 | 21.690,00 | 21.690,00 | 11,85 | 11,85 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.084.000,00 | 21.690,00 | 21.690,00 | 2,00 | 2,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: FUNECE

No período de janeiro a junho, o NIT e a INCUBAUECE, realizaram 37 eventos.

Órgão Responsável: NUTEC

18 eventos realizados

Órgão Responsável: SECITECE

Foram realizados 34 eventos de Popularização da Ciência no período de análise.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: FUNECE

Durante os meses de janeiro a junho, o NIT realizou eventos sobre propriedade intelectual nos cursos de graduação em administração e mestrado profissional em saúde e em transplantes da UECE. Outros eventos sobre inovação, empreendedorismo e propriedade intelectual foram realizados em outras Instituições parceiras, como a UNIFAMETRO, UNIATENEU, faculdade Vidal de limoeiro do Norte e faculdade Metropolitana de Horizonte.

A Incubadora de Empresas da UECE (INCUBAUECE) realizou 25 eventos: 01 Reunião sobre a metodologia CERNE/ANPROTEC para coordenação de fisioterapia da FAMETRO, 08 Palestras e O papel da Incubadora para o empreendedorismo, 05 Apresentações do Edital do Ambiente de Empreendedorismo e Inovação para potenciais empreendedores, 01 Palestra "Ambiente de Empreendedorismo e Inovação - Foco mentoria e desenvolvimento de startups", 01 Oficina de Modelagem de Projeto, 01 Palestra e Modelo de Negócios para os pré-selecionados do processo seletivo da incubadora de empresas do IFCE Campus Fortaleza. Esses eventos com foco nos estudantes, professores e pesquisadores. Além de 10 Webinar: Webinar "Evento de Boas Vindas do Ambiente de Empreendedorismo e Inovação da UECE", Webinar Análise de Mercado, Webinar Validação da Ideia, Webinar de Modelo de Negócios, Webinar de Monetização, Webinar de Governança Corporativa, Webinar de Aspectos jurídicos e memorando de Entendimento e Webinar de Master Pitch, todos voltados para empreendedores/startups participantes do Ambiente de empreendedorismo e inovação da UECE. Para as próximas ações, realizar capacitações e mentorias para 11 projetos de startups selecionados no Ambiente de Empreendedorismo e Inovação da UECE, além de dar continuidade às ações de disseminação do conhecimento empreendedor.

Órgão Responsável: NUTEC

A entrega refere-se a eventos científicos e de popularização da Ciência realizados pelo Sistema Secitece.

O Nutec realizou Realizados 18 eventos até o segundo trimestre de 2021, atingindo 58 municípios em todo o Ceará com ações de popularização da Ciência nas regiões da Grande Fortaleza (16), Vale do Jaguaribe (1) e Sertão de Sobral (1): Com a realização destes eventos foi possível atingir 33 municípios do Ceará com ações de popularização da Ciência nas regiões da Grande Fortaleza, Vale do Jaguaribe e Sertão de Sobral.

Órgão Responsável: SECITECE

A Popularização da Ciência vem realizando ações no formato online devido a Pandemia. Em Abril, Maio e Junho, foram realizadas 34 ações para os municípios de São Luís do Curu, Crato, Pacajus, Icapuí, Salitre, Tamboril, Carnaubal, Fortaleza, Itapipoca, Fortim, Acaraú, Pindoretama, Cascavel, Camocim, Barbalha, Beberibe, Maranguape, Caucaia, Guaiuba, Chorozinho, Lavras da Mangabeira, Horizonte, Tabuleiro do Norte, Jijoca de Jericoacoara e Coreau.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 411.1.04 - Expansão do fomento à pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação.

ENTREGA PRIORITÁRIA: BOLSA CONCEDIDA

Definição: Refere-se à concessão de bolsas para fixação de pesquisadores (mestres e doutores) que desenvolvem pesquisa científica e tecnológica.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 300 | 499 | 499 | 499 | 499 | 166,33 |
| TOTAL | 300 | 499 | 499 | 499 | 499 | 166,33 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| FUNCAP | 37.311.060,00 | 8.862.270,45 | 8.314.380,45 | 27,86 | 26,14 |
| TOTAL | 37.311.060,00 | 8.862.270,45 | 8.314.380,45 | 23,75 | 22,28 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 29.791.625,00 | 8.472.836,04 | 8.028.746,04 | 28,44 | 26,94 |
| 22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT | 1.599.435,00 | 379.404,91 | 275.604,91 | 23,72 | 17,23 |
| 86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 420.000,00 | 10.029,50 | 10.029,50 | 2,38 | 2,38 |
| TOTAL | 37.311.060,00 | 8.862.270,45 | 8.314.380,45 | 23,75 | 22,28 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: FUNCAP

499 bolsas concedidas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: FUNCAP

Neste período tivemos 499 bolsas concedidas nos projetos/programas Cientista Chefe, Acordo FIOCRUZ, Acordo CAPES-FUNCAP de Apoio ao Desenvolvimento de Programas de Pós-graduação Stricto sensu em Áreas estratégicas para o Estado, IRIS - Plataforma de Transformação Digital, Elaboração de Dossiê para candidatura da Chapada do Araripe como Patrimônio da Humanidade (UNESCO): natureza, tradição e formação de um território encantado, Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS) - Gestão compartilhada em saúde (PPSUS/2020) e Financiamento de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento - PRONEX.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

412 - INOVA CEARÁ

ÓRGÃO GESTOR: SECITECE

OBJETIVO: Aumentar a competitividade do Estado e suas macrorregiões pelo incremento da produtividade e inovação tecnológica.

PÚBLICO ALVO: Instituições de ensino, acadêmicos, empreendedores, empresários, empresas públicas e privadas; ambientes de inovação, incubadoras e startups.

INICIATIVA: 412.1.01 - Promoção do fomento à criação de negócios nascentes (startups) e à competitividade das empresas e qualidade de seus produtos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: STARTUP APOIADA

Definição: Refere-se ao apoio técnico e de gestão para o surgimento de novos negócios (startups).

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 86 | 43 | 43 | 43 | 43 | 50,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 80,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50,00 |
| TOTAL | 200 | 78 | 78 | 78 | 78 | 39,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| NUTEC | 21.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 21.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 21.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 21.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SECITECE

78 Startups apoiadas no período em análise.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SECITECE

No período de jan-junho foram apoiadas 78 startups por meio de formação em validação de negócios digitais, lançamento de produtos digitais, testes beta de produtos no mercado.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

TEMA

4.2 - CULTURA E ARTE

PROGRAMA

421 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ARTE E CULTURA CEARENSE

ÓRGÃO GESTOR: SECULT

OBJETIVO: Ampliar e democratizar a produção e o acesso à arte e a cultura com base no desenvolvimento da economia dos setores criativos, no fortalecimento da diversidade e da cidadania cultural em todas as regiões do Estado do Ceará.

PÚBLICO ALVO: Artistas, produtores, agentes culturais, jovens, pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica (LGBTs, Crianças, Pessoas com Deficiência e Idosos), professores, alunos e empreendedores culturais.

INICIATIVA: 421.1.01 - Implantação da política estadual de Economia da Cultura.

ENTREGA PRIORITÁRIA: EQUIPAMENTO CULTURAL IMPLANTADO

Definição: Refere-se à implantação de equipamento cultural voltado ao desenvolvimento do Ecossistema das artes, à fruição cultural, formação técnica e inovação, na economia criativa do Ceará.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| - | | | | | | |
| TOTAL | - | - | - | - | - | |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SECULT

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SECULT

A entrega refere-se a implantação do Centro Cultural Porto Dragão, que funciona desde o início de 2020 por meio de um contrato de gestão celebrado com o Instituto Dragão do Mar. Dessa forma, esta entrega é considerada concluída, já que desde o primeiro semestre de 2020 o equipamento funciona remotamente, oferecendo diversas programações por meio de plataformas digitais.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 421.1.02 - Expansão do Sistema Estadual de Cultura.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ESCRITÓRIO REGIONAL IMPLANTADO

Definição: Refere-se à implantação dos Escritórios Regionais da SECULT nas macrorregiões do Ceará, que contribuirá para o fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura, promovendo a descentralização da estrutura administrativa da secretaria, possibilitando maior proximidade com as gestões municipais e maior capilaridade nos diversos territórios do estado.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SECULT | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SECULT

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SECULT

A implantação dos Escritórios Regionais da Secretaria de Cultura (SECULT) faz parte dos esforços do Governo do Estado de promover a descentralização da estrutura administrativa do Estado para uma maior aproximação das gestões municipais e expandir o Sistema Estadual de Cultura (Lei 13.811/2006).

Para o ano de 2021, a SECULT planejou a implantação de quatro Escritórios Regionais. A partir do início dos novos mandatos municipais, a SECULT tem promovido diferentes ações de apresentação das estruturas estaduais e municipais de políticas culturais e desenvolvido estratégias de mapeamento das novas gestões e suas capacidades institucionais. Outro aspecto importante que está sendo avaliado se refere aos equipamentos culturais existentes e previstos nas regiões para definição das localizações dos Escritórios Regionais no território estadual. Ao mesmo tempo, a SECULT tem realizado estudos para construção de um instrumento jurídico e administrativo para efetivar as parcerias que institucionalizam a existência dos Escritórios Regionais dentro de sua estrutura organizacional.

Destaca-se que embora os Escritórios Regionais das macrorregiões Sertão Central e Cariri não tenham sido implantados, essas regiões contam com o funcionamento de equipamentos culturais da SECULT, como a Casa de Saberes Cego Aderaldo em Quixadá e a Vila da Música no Crato. A Região Sertão de Sobral e a Região Vale do Jaguaribe também estavam caminhando favoravelmente para a implantação dos Escritórios até o advento da pandemia e das medidas restritivas. O Escritório da Região Sertão de Sobral estava na fase inicial de construção das propostas de implantação, já o Escritório da Região do Vale do Jaguaribe encontrava-se em fase de análise do município que sediará o Escritório Regional, uma vez que três cidades estão candidatas, Limoeiro do Norte, Jaguaribe e Tabuleiro do Norte.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|----------------|---------|---------|-------|
| SECULT | Atual | FATORES EXÓGENOS | Outro | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 421.1.03 - Promoção do fomento, difusão e circulação das iniciativas artísticas e culturais.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PROJETO CULTURAL APOIADO

Definição: Apoio a projetos selecionados nos editais de fomento às artes e políticas afirmativas: Incentivo às Artes (Prêmio Alberto Nepomuceno e Prêmio Pedro Boca Rica), Edital Cinema e Vídeo; Prêmio Chico Albuquerque de Fotografia; Cultura Infância e Cultura LGBT, Toda Banda de Música é uma Escola, Edital Cultura Acessível e projetos apoiados nos editais dos Ciclos de Tradição Popular: Carnaval do Ceará; Ceará da Paixão; Festejos Ceará Junino e Ciclo Natalino, Prêmio Coletivos de Arte e Cultura das Periferias do Ceará, assim como pagamento das despesas administrativas dos referidos editais.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| SECULT | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEC | 23.198.260,00 | 245.784,00 | 201.049,94 | 1,06 | 0,87 |
| TOTAL | 25.198.260,00 | 245.784,00 | 201.049,94 | 0,98 | 0,80 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 23.198.260,00 | 245.784,00 | 201.049,94 | 1,05 | 0,86 |
| TOTAL | 25.198.260,00 | 245.784,00 | 201.049,94 | 0,98 | 0,80 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SECULT

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SECULT

Esta entrega tem o objetivo de apoiar projetos culturais por meio dos instrumentos de fomento, como os seguintes editais: Carnaval do Ceará, Ceará da Paixão, Festejos Ceará Junino, Ciclo Natalino, Cinema e Vídeo, Prêmio Chico Albuquerque de Fotografia e Cultura LGBT+.

No entanto, esta entrega vem sofrendo com as medidas restritivas da pandemia da Covid-19 que forçaram a suspensão de várias ações de fomento, assim como foi afetada pela resolução 5305-2020 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE) que determinou que todas as Secretarias e demais entidades públicas estaduais se abstenham de utilizar a Lei Complementar 119/2012 para firmar convênios com Pessoas Físicas até que se procedam as alterações legislativas no regimento nacional, evitando assim conflitos com a legislação federal. No dia 19 de julho de 2021 a Procuradoria Geral do Estado encaminhou ofício circular aos órgãos do Governo do Estado determinando o pleno cumprimento das determinações apontadas na resolução, implicando na revogação dos editais em desconformidade com a legislação atual.

Por outro lado, o Governo do Estado lançou no começo de agosto de 2021, o Plano Ceará das Artes e da Cidadania Cultural, estabelecendo o total de R\$ 30.000.000,00 para um conjunto de ações, dentre elas o pagamento, no primeiro semestre de 2022, dos editais de fomento revogados pela Resolução 5305/2020 do TCE: o XIV Edital Ceará de Cinema e Vídeo e o XII Edital Ceará de Incentivo às Artes. Tal Plano dispõe também sobre a realização de um edital dividido em categorias estratégicas, que permitirão contemplar ações de fomento interrompidas pela crise da pandemia. Trata-se do Edital Ceará de Cidadania e Diversidade Cultural, que estabelece um investimento total de R\$ 6.000.000,00, dividido conforme as seguintes categorias e valores: Cultura Infância; Culturas Indígenas; Expressões Culturais Afro-brasileiras; Bibliotecas e Museus Comunitários e Populares; Cultura LGBT; Territórios Artísticos e Criativos de Periferias do Ceará; e Cultura Viva.

Atrelado à isso, no segundo trimestre, foi elaborado um Plano de Ação da Lei Aldir Blanc no Ceará, junto às instâncias de participação popular, para o uso dos recursos remanescentes da Lei Aldir Blanc (Lei Federal 14.017/2020), tendo em vista que no dia 1º de junho o Congresso Nacional derrubou os vetos parciais apresentados pelo Presidente da República ao Projeto de Lei (PL) 795/2021 que vetavam a prorrogação do prazo de execução para o saldo remanescente. O Plano de Ação retromencionado foi aprovado na última reunião extraordinária do Conselho Estadual de Políticas Culturais (CEPC), realizada no dia 7 de julho de 2021, ocasião na qual foi aprovada a proposta de convocação dos Classificáveis nos editais lançados em 2020 com recursos da Lei Aldir Blanc (LAB).

Por fim, vale destacar os editais lançados a partir dos recursos diretamente arrecadados pelo Estado do Ceará, uma vez que são editais sem vínculo com os recursos da LAB e que estão com seus processos de execução em andamento, sem problemas com a Resolução 5305/2020 do TCE:

1. Edital de Fomento para Grupos dos Ciclos da Cultural Tradicional Popular do Ceará: entre 06 de abril de 2021 e 31 de maio, estavam abertas as inscrições para os Grupos de Tradição Popular relacionados ao Carnaval, à Paixão de Cristo, aos Festejos Juninos e ao Natal, no território cearense. O processo seletivo encontra-se na fase da habilitação técnica, estando o resultado preliminar da habilitação técnica previsto para a primeira quinzena de setembro.
2. Edital Toda Banda de Música é uma Escola: Foram iniciados contatos com os gestores municipais a fim de atualizar documentação necessária para a elaboração dos Termos de Cessão e das Declarações de Compromisso e Contrapartida. Após esta etapa, deve ser organizada a solenidade de entrega dos kits de instrumentos musicais, ação prevista para a primeira quinzena de setembro de 2021. Cada município receberá 46 itens.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 421.1.04 - Expansão do fomento a atividades culturais com a parcerização com o privado.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PROJETO CULTURAL APOIADO

Definição: Refere-se ao apoio de projetos por meio do lançamento de Edital Mecenas do Ceará, e apoio por inexigibilidade com objetivo de fomentar atividades culturais por meio da conjugação de recursos do poder público estadual e de instituições privadas, por meio de renúncia fiscal, nas modalidades doação, patrocínio e investimento.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 |
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 100 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SECULT | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEC | 19.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 20.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|----------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA | 19.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 20.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SECULT

Apoio a 14 projetos culturais habilitados no XII Edital Mecenaz.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SECULT

O Mecenato Cultural referente a esta entrega é um mecanismo de fomento que conjuga recursos do poder público estadual e de particulares, por meio de renúncia fiscal, nos termos do Artigo 20 da Lei Estadual nº 13.811/2006.

De acordo com as fases que compõem o Mecenato Cultural cearense, primeiramente, o projeto é habilitado pela Secretaria da Cultura (SECULT) para captação de recursos junto à iniciativa privada e logo em seguida o proponente fica encarregado de entregar à SECULT a declaração de incentivo emitida pelo patrocinador, para que a Secretaria da Fazenda (SEFAZ) emita o Certificado de Incentivo Fiscal à Cultura (CEFIC), que garante o repasse de até 2% do ICMS do incentivador ao proponente do projeto habilitado no Edital Mecenas. Portanto, para os fins deste monitoramento, a SECULT considera como apoiado os projetos contemplados com o CEFIC.

Atualmente, 165 projetos referentes aos Editais Mecenas estão com vigência ativa e com recurso em processo de liberação, conforme os seguintes quantitativos, divididos por edição: VIII - 1 projeto, IX - 4 projetos, XI - 70 projetos; XII - 90 projetos.

No entanto, o monitoramento do Mecenato Cultural requer atenção ao fato de que um mesmo projeto pode ter vários CEFICs emitidos no decorrer do ano, em razão da divisão do valor total em parcelas mensais e em razão de que um mesmo projeto pode ter mais de um incentivador.

Dessa forma, para saber a quantidade de projetos apoiados no mês, a SECULT considera somente o primeiro CEFIC emitido, tendo em vista que é bastante recorrente que um mesmo projeto tenha vários CEFICs emitidos no decorrer do ano.

Considerando as observações anteriores, no ano de 2021, até o presente momento, entre fevereiro e março foram apoiados 5 projetos e entre abril e junho foram apoiados 9 projetos. Todos os projetos apoiados em 2021 foram habilitados no XII Edital Mecenas.

Vale ressaltar ainda que o período para captação e recebimento de declaração de incentivo referente ao XII Edital Mecenas foi encerrado em 27/01/2021. Contudo, entre 03 de fevereiro e 31 de março de 2021, estiveram abertas as inscrições do XIII Edital Mecenas, que atualmente se encontra em fase de análise da habilitação documental dos proponentes.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 421.1.05 - Promoção da Política Estadual de Acessibilidade Cultural.

ENTREGA PRIORITÁRIA: EVENTO REALIZADO

Definição: Refere-se a eventos realizados com o objetivo estimular e valorizar o protagonismo de pessoas com deficiência (PcDs), por meio de palestras, vivências, compartilhamento de experiências, tecnologias acessíveis e processos criativos voltados para pessoa com deficiência (PcDs), no âmbito das políticas culturais do Governo do Estado do Ceará.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SECULT | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SECULT

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SECULT

Refere-se a eventos realizados com o objetivo estimular e valorizar o protagonismo de pessoas com deficiência (PcDs), por meio de palestras, vivências, compartilhamento de experiências, tecnologias acessíveis e processos criativos voltados para pessoa com deficiência (PcDs), no âmbito das políticas culturais do Governo do Estado do Ceará.

As reuniões do Grupo de Trabalho (GT) em Acessibilidade Cultural retornaram no mês de janeiro, no modo virtual, abrindo o retorno das discussões sobre III Seminário Cultura do Acesso, planejamento e envolvimento com a Rede de Equipamento da SECULT-CE, visando aproximá-los para uma realização conjunta.

Por conta dessa aproximação foi realizada uma pesquisa, através de um formulário online (google forms), no período de 10/02 a 18/03/2021, para levantar as condições de acessibilidade dos diversos equipamentos (estrutural, atitudinal, comunicacional e programação acessível). Além disso, o GT avançou na proposição da programação do III Seminário Cultura do Acesso, colaborando na elaboração do escopo do Termo de Referência que servirá de base para a chamada pública que será lançada em agosto. O cronograma previsto para iniciar em outubro foi alterado para novembro. Também pensando no Seminário está sendo elaborado um Relatório sobre atividades acessíveis na SECULT no período de 2016 a 2020, a partir da criação do GT de Acessibilidade Cultural que contará com outras atividades desenvolvidas sem envolvimento do GT.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

422 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE CONHECIMENTO E FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA

ÓRGÃO GESTOR: SECULT

OBJETIVO: Formar profissionais para atuar no campo das artes e da cultura, desenvolvendo capacidades e competências criativas, técnicas, de gestão e do pensamento crítico.

PÚBLICO ALVO: Profissional da cultura, professores, estudantes de artes, artistas, agentes culturais, técnicos, gestores e demais atores do campo artístico-cultural.

INICIATIVA: 422.1.01 - Implantação da política formativa para a juventude.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PESSOA BENEFICIADA

Definição: A entrega refere-se à oferta de cursos de caráter técnico e artístico voltados para distintas funções do fazer artístico-cultural para jovens de 15 a 29 anos, em vários territórios de Fortaleza, com a finalidade de gerar oportunidade de geração de renda e desenvolvimento pessoal.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 01 - CARIRI | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| SECULT | 2.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 2.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SECULT

0 pessoas beneficiadas

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SECULT

O Programa Superação foi substituído na SECULT, em caráter emergencial e em formato menor, pelo Programa de Formação e Qualificação para o Setor Artístico/Criativo do Ceará, realizado com recurso da Lei Aldir Blanc - Ceará . A ações que compõem o Programa (Ateliês de Criação, Agências de Futuro e Janelas Abertas) visam, além de fomentar um processo de capacitação de jovens e adultos, a realização de ações que venham a gerar impacto de forma emergencial na geração de renda no setor cultural. Para fins de monitoramento desta nova ação, foi criada uma nova iniciativa (422.1.07) e entrega que contemplava estas ações de formação. Desta forma, a presente entrega não foi realizada no período correspondente, e não será realizada em 2021, por uma inexistência do recurso esperado e uma reorientação das prioridades por parte da administração. Para o ano de 2022 e 2023 a meta também foi reajustada.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|---------------------|--|---------|---------|-------|
| SECULT | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 422.1.02 - Expansão da formação em arte e cultura nas instituições de ensino do Estado.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PRODUTOR BENEFICIADO

Definição: Refere-se aos artistas credenciados pelo Governo do Estado para ministrar disciplinas eletivas voltadas para Arte e Cultura, no contexto do projeto Artista, Presente!, e os Mestres e Mestras da Cultura, no âmbito da Escola com Mestres e Mestras da Cultura, projetos voltados à formação artística e vivência e produção cultural no cotidiano das Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SECULT | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SECULT
0 produtores beneficiados

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SECULT

As ações do Projeto Artista Presente e Escola com Mestres e Mestras da Cultura não foram retomadas desde o início da Pandemia, pois as aulas presenciais nas Escolas de Tempo Integral permanecem paralisadas. Para 2021, a SEDUC sinalizou a inclusão da previsão de recurso para pagamento das bolsas e possível retomada do projeto para o segundo semestre de 2021. Desta forma, a presente entrega não foi realizada no período correspondente a este monitoramento. Mesmo com a previsão de recursos para bolsas, até o presente momento, a retomada das aulas nas escolas de ensino médio esta acontecendo de forma híbrida e apenas com a retomada das disciplinas do currículo comum, não sendo incluídas ainda as atividades eletivas, onde se enquadram as atividades do Projeto Artista Presente e Escola com Mestres e Mestras da Cultura.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|----------------|---------|---------|-------|
| SECULT | Atual | FATORES EXÓGENOS | Outro | Alta | Alto | |

ENTREGA PRIORITÁRIA: ALUNO BENEFICIADO

Definição: Refere-se aos alunos beneficiados pela ação de extensão Formação Básica em Música da UECE, curso de extensão de longa duração, de caráter permanente, a ser implantado por meio de parceria entre a SECULT e a SECITECE através da UECE.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| - | | | | | | |
| TOTAL | - | - | - | - | - | |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SECULT | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SECULT

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SECULT

A descrição da entrega será reajustada, pois esta ação trata-se da Escola Pública de Formação Básica em Música da UECE e não apenas de uma Formação Básica. Ação de extensão Escola Pública de Formação Básica em Música da UECE, trata-se de um curso de extensão de longa duração, de caráter permanente, a ser implantado por meio de parceria entre a SECULT e a SECITECE através da UECE. A realização da Formação Básica em Música da UECE está previsto como meta do Acordo de Cooperação Técnica que está sendo firmado entre SECULT e UECE. A formalização do processo para efetivação da parceria foi iniciada no mês de maio, mas as reuniões para construção da parceria estão acontecendo desde março de 2021. A previsão é de que o planejamento para realização desta entrega tenha início no segundo semestre de 2021, mas sua realização deve acontecer efetivamente apenas em 2022, por isso, para o ano de 2021 a meta está zerada.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 422.1.03 - Expansão da formação em arte e cultura promovida por organizações da sociedade civil.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PROJETO CULTURAL APOIADO

Definição: Apoio a projetos de formação em arte e cultura desenvolvidos por instituições da sociedade civil por meio dos seguintes modalidades do Projeto Escolas da Cultura: Escolas Livres de Formação Artística e Cultural e Espaços Híbridos de Mediação Cultural e de Formação de Público.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| - | | | | | | |
| TOTAL | - | - | - | - | - | |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| SECULT | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEC | 510.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 19,61 | 0,00 |
| TOTAL | 720.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 13,89 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|---------------------|-------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 510.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 19,60 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 720.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 13,89 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SECULT

0 projetos culturais apoiados

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SECULT

Entrega não tem previsão de meta para o ano de 2021. Um novo Edital para seleção de novas Escolas Livres de Formação Artística e Cultural está previsto para ser lançado ainda em 2021, mas com efetivação do apoio aos projetos aprovados apenas em 2022. A ação de apoio à Espaços Híbridos de Mediação Cultural e de Formação de Público está sendo retirada da descrição da entrega, e a meta da entrega está sendo reestruturada para 2022 e 2023, levando em conta a superestimação da meta e não previsão de recursos para a realização destas ações no momento.

O Fundo Estadual de Cultura (FEC) é a entidade financiadora dos projetos englobados nesta entrega.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

423 - PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL CEARENSE

ÓRGÃO GESTOR: SECULT

OBJETIVO: Garantir a política de salvaguarda e sustentabilidade do patrimônio cultural e da memória cearense por meio da qualificação e ampliação de ações de pesquisa, educação patrimonial, comunicação e acessibilidade aos bens culturais.

PÚBLICO ALVO: Mestres da Cultura diplomados pelo Estado (Tesouros Vivos); Mestres de Tradição, pesquisadores, professores, estudantes, agentes culturais, gestores públicos, produtores culturais, instituições ligadas a política de patrimônio, povos e comunidades tradicionais.

INICIATIVA: 423.1.05 - Promoção do reconhecimento e salvaguarda do patrimônio cultural.

ENTREGA PRIORITÁRIA: TÍTULO ENTREGUE

Definição: Título de reconhecimento oficial do bem como patrimônio cultural material do Ceará, através da inscrição em um dos livros de Tombo, conforme estabelece a Lei nº 13.465; e reconhecimento oficial do bem como patrimônio cultural imaterial do Ceará, através da inscrição em um dos livros de Registro conforme estabelece a Lei nº. 13.427, de forma que os bens reconhecidos venham a ser inseridos nas políticas de preservação e salvaguarda do Estado do Ceará.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SECULT | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SECULT

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SECULT

Tendo em vista a necessidade de complementar a instrução processual relativa ao tombamento do Sítio Bebida Nova, no município do Crato, de autoria do arquiteto João Lucas Vieira Nogueira e da jornalista Síria Mapurunga Bonfim, e contemplar os pontos trazidos pelo Parecer Preliminar do COEPA de 12/02/2020, realizado pela Comissão Relatora do Processo de Tombamento, faz-se necessário ser acrescentados à instrução os aspectos históricos da casa, o panorama da arquitetura rural no Estado, o estado de conservação do bem, e a redefinição da poligonal de entorno.

É mister para a conclusão da instrução, a contratação de pesquisadores e demais outros profissionais, pois não foi possível contar com Termo de Cooperação junto à Prefeitura do Crato.

Salienta-se que os referidos serviços demandam competências que estão além da capacitação e expertise da atual equipe de servidores da Célula de Patrimônio Material da COPAM, motivo pelo qual entende-se como necessárias as contratações dos serviços desses profissionais externos para, inclusive, dar celeridade ao processo.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|-----------|---|---------|---------|-------|
| SECULT | Futuro | PROCESSOS | Aprovação/autorização junto ao Conselho da Política | Média | Alto | |

TEMA

4.3 - EDUCAÇÃO BÁSICA

PROGRAMA

431 - INCLUSÃO E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO

ÓRGÃO GESTOR: SEDUC

OBJETIVO: Garantir a escola como espaço educador sustentável, inclusivo, acolhedor, que respeite as diversidades e promova a equidade no padrão de acesso, nas condições de oferta, de permanência e nos resultados de aprendizagem, atendendo adequadamente aos educandos com necessidades especiais, com características diferenciadas e/ou àqueles pertencentes às populações vulneráveis em articulação intersetorial.

PÚBLICO ALVO: Segmentos pertencentes às populações vulneráveis e/ou com características diferenciadas, alunos da Educação Básica que necessitem de formação em inclusão e temas da diversidade e profissionais da Educação.

INICIATIVA: 431.1.01 - Qualificação das propostas pedagógicas e curriculares específicas e diferenciadas.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ALUNO BENEFICIADO

Definição: Refere-se aos alunos que serão beneficiados com a produção de material estruturado de apoio complementar para atender as especificidades das/os educandos indígenas, quilombolas, afro-brasileiros, do campo, LGBT, em situação de privação de liberdade e pessoas com deficiência, altas habilidades e superdotação.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 992 | 270 | 630 | 630 | 630 | 63,51 |
| 02 - CENTRO SUL | 574 | 120 | 420 | 420 | 420 | 73,17 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 3.281 | 270 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 35,66 |
| 04 - LITORAL LESTE | 34 | 120 | 120 | 120 | 120 | 352,94 |
| 05 - LITORAL NORTE | 1.594 | 210 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 63,99 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 786 | 150 | 510 | 510 | 510 | 64,89 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 687 | 150 | 510 | 510 | 510 | 74,24 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 647 | 60 | 330 | 330 | 330 | 51,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 516 | 120 | 390 | 390 | 390 | 75,58 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 399 | 240 | 380 | 380 | 380 | 95,24 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 580 | 240 | 460 | 460 | 460 | 79,31 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 882 | 240 | 660 | 660 | 660 | 74,83 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 251 | 60 | 213 | 213 | 213 | 84,86 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 174 | 150 | 187 | 187 | 187 | 107,47 |
| TOTAL | 11.397 | 2.400 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 61,42 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| SEDUC | 310.410,00 | 8.592,00 | 8.592,00 | 2,77 | 2,77 |
| TOTAL | 310.410,00 | 8.592,00 | 8.592,00 | 2,77 | 2,77 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 300.000,00 | 8.592,00 | 8.592,00 | 2,86 | 2,86 |
| TOTAL | 310.410,00 | 8.592,00 | 8.592,00 | 2,77 | 2,77 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

De janeiro a junho 7.000 alunas/os foram beneficiados com ações relacionadas à Busca Ativa, Acolhimento, material de apoio aos Estudos Domiciliares com guias, plataformas e produções.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega Aluno Beneficiado refere-se aos alunos que serão beneficiados com a produção de material de apoio complementar para atender as especificidades dos educandos indígenas, quilombolas, afro-brasileiros, do campo, LGBT, em situação de privação de liberdade e pessoas com deficiência, altas habilidades e superdotação. A perspectiva é readequar e implementar propostas pedagógicas, curriculares e específicas para públicos específicos, além de possibilitar oportunidades de aprendizagem e de escolarização para esses educandos.

Em 2021 está previsto o atendimento a 11.397 alunos, sendo que, no período de janeiro a julho, cerca de 7.000 estudantes foram atendidos a partir das seguintes ações:

1. Orientações Pedagógicas Específicas, elaboradas pela Coordenadoria da Diversidade e Inclusão Educacional (Codin), considerando as especificidades dos educandos indígenas, quilombolas, afro-brasileiros, do campo, LGBT, em situação de privação de liberdade e pessoas com deficiência, altas habilidades e superdotação, na perspectiva de fortalecimento do ensino remoto.

As referidas orientações foram elaboradas para fortalecer a manutenção do vínculo dos estudantes com base nos aspectos positivos que a escola oferece, seja no acolhimento, no atendimento e no desenvolvimento das suas potencialidades e garantia da continuidade de suas aprendizagens. Além das Orientações, foram disponibilizados aos alunos material de apoio pedagógico como o Guia de Apoio aos Estudos Domiciliares, suportes tecnológicos para interação professor/aluno e projetos e serviços virtuais de parceiros da Seduc. Também foram distribuídos kit material escolar (lápis, caneta, borracha, caderno) para estudantes privados de liberdade matriculados nas escolas da rede estadual.

Outras ações foram desenvolvidas na perspectiva do fortalecimento do currículo dos estudantes, considerando temáticas específicas, tais como:

Colóquio: O papel da escola no combate à Transfobia: Cotidiano, subjetividades e resistências; Escola Espaço de Reflexão: Resistências de vidas: Paremos a violências de gênero;

Prevê-se, ainda, realização de outras ações para os estudantes, no segundo semestre de 2021, visando fortalecer o ensino híbrido, o vínculo dos estudantes com a escola e o desenvolvimento de sua aprendizagem.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| SEDUC | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Médio | |

INICIATIVA: 431.1.02 - Qualificação dos serviços educacionais de apoio à inclusão e ao atendimento das pessoas com deficiência, com altas habilidades/superdotação e com transtorno com hiperatividade e pessoas surdas nas escolas da rede estadual de ensino.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ALUNO ATENDIDO

Definição: Refere-se ao atendimento dos alunos, público-alvo da educação especial, em Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) e Núcleos de Atendimento Pedagógico Especializado (Napes), Atendimento Educacional Especializado (AEE), localizadas em unidades escolares da rede estadual de ensino matriculados na rede pública de ensino, atendidos com os serviços de apoio à inclusão.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 880 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 123,86 |
| 02 - CENTRO SUL | 397 | 430 | 430 | 430 | 430 | 108,31 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 3.062 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 98,17 |
| 04 - LITORAL LESTE | 108 | 101 | 101 | 101 | 101 | 93,52 |
| 05 - LITORAL NORTE | 300 | 322 | 322 | 322 | 322 | 107,33 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 220 | 225 | 225 | 225 | 225 | 102,27 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 240 | 150 | 150 | 150 | 150 | 62,50 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 100,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 450 | 483 | 483 | 483 | 483 | 107,33 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 160 | 179 | 179 | 179 | 179 | 111,88 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 578 | 598 | 598 | 598 | 598 | 103,46 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 367 | 386 | 386 | 386 | 386 | 105,18 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 294 | 401 | 401 | 401 | 401 | 136,39 |
| TOTAL | 7.346 | 7.661 | 7.661 | 7.661 | 7.661 | 104,29 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SEDUC | 501.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 501.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 501.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a março, 7.661 estudantes público da educação especial foram matriculados no Atendimento Educacional Especializado (AEE)

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega Aluno Atendido refere-se a serviços a serem ofertados ao público da Educação Especial, entre os quais o Atendimento Educacional Especializado (AEE). O AEE, em sua função complementar ou suplementar disponibiliza ao aluno serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem.

Para este ano de 2021, foi previsto ofertar o AEE para 7.346 estudantes. Sendo que no período de janeiro a junho, 7.661 estudantes estavam matriculados para serem atendidos com este serviço. O AEE, na rede pública de ensino, é ofertado nas escolas que dispõem de Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), nas escolas que dispõem de Núcleos de Atendimento Pedagógico Especializado (Napes), no Centro de Referência em Educação e Atendimento Especializado do Ceará (Creace) e nas Organizações Não Governamentais (ONG), conveniadas com a Seduc.

O AEE é um serviço para ser realizado de forma presencial, no turno inverso da escolarização, individualizado ou em pequenos grupos. Porém, considerando ainda a situação da pandemia do Coronavírus, o ensino nas escolas da rede pública estadual continua sendo ofertado no formato remoto, tornando o serviço do AEE também remoto. O atendimento está sendo mediado por recursos tecnológicos, atividades impressas, por meio das redes sociais e por outras formas de alcance dos estudantes que os professores e as escolas têm encontrado.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| SEDUC | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Médio | |

INICIATIVA: 431.1.04 - Expansão da oferta de vagas voltadas à educação indígena, do campo e quilombola.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ESCOLA IMPLANTADA

Definição: Refere-se às unidades escolares da rede pública de ensino construída e equipada para atender às comunidades indígenas, do campo e quilombola.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| SEDUC | 7.918.639,00 | 2.400.111,63 | 2.386.383,45 | 30,31 | 30,14 |
| TOTAL | 7.918.639,00 | 2.400.111,63 | 2.386.383,45 | 30,31 | 30,14 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.118.639,00 | 1.386.067,68 | 1.386.067,68 | 65,42 | 65,42 |
| 07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 5.600.000,00 | 1.014.043,95 | 1.000.315,77 | 18,10 | 17,86 |
| TOTAL | 7.918.639,00 | 2.400.111,63 | 2.386.383,45 | 30,31 | 30,14 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a junho de 2021, não houve implantação de escola

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

Expansão dos espaços de aprendizagem que garantam a acessibilidade dos alunos das escolas da rede pública de ensino, bem como dos espaços pedagógicos das escolas diferenciadas (campo, indígenas e quilombolas), com construção de novos espaços e e aparelhamento das escolas tanto nos aspectos infraestruturais como atualização dos ambientes pedagógicos (equipamentos, mobiliários e utensílios), ou seja, unidades escolares da rede pública de ensino construída e equipada para atender às comunidades indígenas, do campo e quilombola.

No período de janeiro a junho não houve implantação de escola. Porém, foram concluídas 03 construções de escolas, localizadas nas regiões: 03 - Grande Fortaleza, 02 -Centro Sul, 04 - Litoral leste, nos respectivos municípios: Beberibe - Parajuru, Caucaia - Cumbuco e Icó - Icozinho.

Ainda no citado período, encontram-se em execução encontrava-se em execução 07 Escolas, sendo 03 no Sertão do Canindé, 02 no Sertão do Crateús, 01 Litoral Norte e 01 na Região do Cariri, nos respectivos municípios: Canindé - Assentamento Conceição, Canindé - Assentamento Logradouro, Itatira - Lagoa do Mato, Santa Quitéria - Trapiá, Santa Quitéria - Santa Rita, Cruz - Caiçara, Mauriti - Buritizinho.

Em decorrência do aumento inesperado da demanda e em consequência da paralisação temporária da economia, a cadeia de aquisição de insumos da construção civil foi prejudicada levando à elevação de preços e dificuldade de aquisição de insumos no mercado, ocasionado pela pandemia - COVID-19, as empresas que apresentam propostas no período à pandemia, têm encontrado dificuldades em assegurar abastecimento de insumos com preços exequíveis levando ao atraso e descumprimento do cronograma.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| SEDUC | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

PROGRAMA

432 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM GARANTIA DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

ÓRGÃO GESTOR: SEDUC

OBJETIVO: Elevar o nível de alfabetização e de aprendizagem das crianças e jovens na idade adequada, da Educação Infantil ao Ensino Fundamental, com garantia de igualdade de acesso , permanência e a reinserção das crianças e jovens em estado de vulnerabilidade social.

PÚBLICO ALVO: População de 0 a 17 anos e profissionais da educação

INICIATIVA: 432.1.01 - Qualificação do processo de ensino e aprendizagem na oferta municipal de educação infantil.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PROFISSIONAL QUALIFICADO

Definição: Profissionais da educação que receberão formações com objetivo de melhorar o desempenho e contribuir para a elevação da qualidade do ensino das crianças das redes municipais dos 184 municípios.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 3.817 | 0 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 85,15 |
| 02 - CENTRO SUL | 1.436 | 0 | 1.067 | 1.067 | 1.067 | 74,30 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 4.344 | 0 | 4.237 | 4.237 | 4.237 | 97,54 |
| 04 - LITORAL LESTE | 750 | 0 | 540 | 540 | 540 | 72,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 1.244 | 0 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 118,89 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 1.869 | 0 | 1.471 | 1.471 | 1.471 | 78,71 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 971 | 0 | 897 | 897 | 897 | 92,38 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 1.508 | 0 | 1.211 | 1.211 | 1.211 | 80,31 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 1.371 | 0 | 1.194 | 1.194 | 1.194 | 87,09 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 529 | 0 | 676 | 676 | 676 | 127,79 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 1.410 | 0 | 1.373 | 1.373 | 1.373 | 97,38 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 1.468 | 0 | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 94,69 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 609 | 0 | 518 | 518 | 518 | 85,06 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 1.536 | 0 | 1.168 | 1.168 | 1.168 | 76,04 |
| TOTAL | 22.862 | 0 | 20.471 | 20.471 | 20.471 | 89,54 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| SEDUC | 5.880.981,00 | 1.304.136,03 | 1.304.045,20 | 22,18 | 22,17 |
| TOTAL | 5.880.981,00 | 1.304.136,03 | 1.304.045,20 | 22,18 | 22,17 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000.000,00 | 1.304.136,03 | 1.304.045,20 | 43,47 | 43,46 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 2.880.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.880.981,00 | 1.304.136,03 | 1.304.045,20 | 22,18 | 22,17 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a Junho foram qualificados 20.471 profissionais, professores e Gestores da educação Infantil, como também Supervisores e os Agentes do Desenvolvimento Infantil do programa PADIN.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega profissional qualificado refere-se a profissionais da Educação Infantil que receberão formações com objetivo de melhorar o desempenho e contribuir para o desenvolvimento integral e integrado das crianças, contemplando também ações de acompanhamento técnico e pedagógico, bem como produção de materiais, em apoio às redes municipais dos 184 municípios. No período de janeiro a junho foi realizado o módulo 01 do Ciclo de Formação Continuada da Educação Infantil em formato remoto, qualificação profissional que atingiu mais de 80% dos docentes e 100% dos gestores previstos para o módulo. Também foi realizada, em formato EaD, qualificação para 498 profissionais (Supervisores, Agentes de Desenvolvimento Infantil- ADIs e Técnicos das Credes) do PADIN.

No referido período também foram pagas 49 bolsas para os Supervisores e 405 bolsas para os Agentes de Desenvolvimento Infantil-ADIs, totalizando 454 bolsas.

Buscando amenizar o impacto da pandemia de Covid-19 nas creches e pré-escolas e das crianças atendidas pelo PADIN, possibilitando atividades remotas com a orientação dos professores, foram produzidas ferramentas de apoio pedagógico, tais como cards, podcasts, cadernos, contendo orientação para construção de brinquedos e jogos às famílias, com passo a passo de atividades a serem desenvolvidas com bebês e crianças, conforme a faixa etária. Essas orientações estão disponíveis no site da SEDUC (Idade certa). Foram realizadas ainda reuniões de alinhamento com os 49 Supervisores dos municípios atendidos pelo PADIN, para que esses orientassem os ADIs (Agente de Desenvolvimento Infantil) quanto à utilização do material postado mensalmente no site Idade Certa da SEDUC, composto de 03(três) kits de materiais (3 cartilhas e 11 CARDS). Além disso, também foram produzidos materiais de orientação aos profissionais da Educação Infantil no âmbito da docência e da gestão.

Manteve-se a parceria com as entidades que desenvolvem pesquisa e estudos para a Primeira Infância (Maria Cecília Souto Vidigal, LEPES, United Way, Porticus), a fim de finalizar o documento de Parâmetros para a Qualidade e Equidade da Educação Infantil, de construir os instrumentais para Avaliação das Aprendizagens da Educação Infantil e de implementar o Programa Crescer Aprendendo. Bem como, manteve-se a articulação com a Associação Nova Escola para a produção, impressão e entrega de material educacional da Educação Infantil, a fim de orientar os professores no trabalho com as famílias. Também foi ofertada formação virtual para melhor utilização deste material aos profissionais.

Ademais, planejamos e desenhamos o novo produto pedagógico da CADIN, abordando a temática da transição pedagógica entre a primeira e a segunda da Educação Básica, com vistas a nortear as ações de professoras de crianças pequenas, especialmente as de 5 anos. Além disso, continuamos com as transmissões semanais do programa Vamos Aprender, em parceria com a TVC e com a TV Assembleia. Cabe salientar que as formações tiveram que sofrer essa alteração quanto à modalidade, devido à pandemia causada pelo novo Coronavírus, uma vez que foi decretado isolamento social, não sendo possível, assim, aglomerações.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|----------------|---------|---------|-------|
| SEDUC | Atual | FATORES EXÓGENOS | Outro | Alta | Médio | |

INICIATIVA: 432.1.02 - Expansão da oferta de vagas de educação infantil na rede pública municipal.

ENTREGA PRIORITÁRIA: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IMPLANTADO

Definição: Refere-se à construção de Centro de Educação Infantil, aquisição de equipamentos, mobiliários e material didático e de consumo para expansão do atendimento na faixa etária de 0 a 3 anos e a universalização do atendimento da faixa de 4 e 5 anos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,17 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| SEDUC | 10.315.925,00 | 4.648.031,81 | 3.708.850,24 | 45,06 | 35,95 |
| TOTAL | 10.315.925,00 | 4.648.031,81 | 3.708.850,24 | 45,06 | 35,95 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.050.000,00 | 3.876.887,69 | 3.047.314,60 | 76,77 | 60,34 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 29.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 136.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - TESOURO/BNDES | 4.000.000,00 | 279.728,01 | 279.728,01 | 6,99 | 6,99 |
| 86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 1.100.000,00 | 491.416,11 | 381.807,63 | 44,67 | 34,70 |
| TOTAL | 10.315.925,00 | 4.648.031,81 | 3.708.850,24 | 45,06 | 35,95 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a junho de 2021 houve implantação de um Centro de Educação Infantil na cidade de Sobral.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

Para ampliação da oferta Municipal da Educação Infantil a Secretaria da Educação investe em ações de formação dos profissionais da educação, o acompanhamento técnico pedagógico, produção e impressão de materiais, construção de Centro de Educação Infantil, aquisição de equipamentos, mobiliários e material didático e de consumo, visando a expansão do atendimento na faixa etária de 0 a 3 anos e a universalização do atendimento da faixa de 4 e 5 anos na rede municipal de ensino através de convênios ou termo de cooperação.

No período de janeiro a junho de 2021 houve implantação de 01(um) Centro de Educação Infantil Darcy Ribeiro, na cidade de Sobral-Região 11-Sertão de Sobral(inaugurado em 15/05/2021) . Foram concluídas obras de construção de 12(doze) Centros de Educação Infantil, nos seguintes municípios: Mauriti - Senhora Santana (Região do Cariri), Beberibe - Parajuru (Região Litoral Leste), Tianguá - Pindoguaba (Região Serra da Ibiapaba), Tejuçuoca- Centro (Região Litoral Oeste/Vale do Curu), Croatá(Região - Serra da Ibiapaba), Orós (Região Centro Sul), Coreau (Região Sertão de Sobral), Santa Quitéria (Região Sertão do Crateús) Horizonte (Região Grande Fortaleza), Campo dos Velhos- Região (11- Sertão de Sobral), Ibiapina- (Região08-Serra da Ibiapaba) e Barbalha (Região 01- Cariri). No mesmo período foram entregues materiais e equipamentos pra 15(quinze) CEIs em diferentes regiões orçamentária.

No mesmo período encontra-se em andamento as seguintes obras: em fase de conclusão 03 (seis) CEIs: 1. CEI de P. Ibiapina-Sobral-Região 11-Sertão de Sobral (com 91,89%), 2. CEI de Jucás-Região 02- Centro Sul(com 94,09%), 3. CEI de Pentecoste- Região 06-Litoral Oeste/Vale do Curu (com 91,06%). Em fase de execução 05(cinco) CEIs: 1. CEI de Sobral Dom Expedito-Região 11-Sertão de Sobral 2. CEI de Itatira Cachoeira-Região 10-Sertão de Canindé 3. CEI de Juazeiro Betolândia- Região 01-Cariri 4.CEI de Reriutaba- Região 11-Sertão de Sobral 5. CEI de Tejuçuoca Caxitore- Região 06- Litoral Oeste/Vale do Curu. Paralisada, 01 (um) - CEI Independência, região Sertão do Crateús, com meta de conclusão até dezembro de 2021, considerando que o objeto encontra-se paralisado, aguardando replanejamento para conclusão dos serviços. Em relicitação para a conclusão de acabamentos de 07 (sete) CEI, sendo eles: 1. CEI Tamboril, Região 12- Sertão de Crateús, executado 96,08%; 2. CEI Juazeiro do Norte, Região 01- Cariri, executado 85,33%; 3. CEI São Gonçalo do Amarante, Região 03-Grande Fortaleza, executado 95,00% .Ambos com meta prevista de conclusão até dezembro de 2022; 4. CEI Ipueriras, Região 12-Sertão de Crateús, 0,0%; 5. CEI Acopiara, Região 02-Centro Sul, 67,90%; 6. CEI Mauriti- Buritizinho, Região 01-Cariri 7. CEI Barbalha-Santo Antônio, Região01-Cariri.

No período de referência, a entrega apresentou dificuldades em virtude da paralisação das obras, em decorrência da pandemia do novo Coronavírus - COVID 19.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------------|---|---------|---------|-------|
| SEDUC | Atual | CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES | Aditivo de valor | Alta | Alto | |
| SEDUC | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 432.1.03 - Qualificação do processo de ensino e aprendizagem na idade adequada no Ensino Fundamental.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PRÊMIO CONCEDIDO

Definição: Refere se à premiação de até 150 escolas públicas com melhores resultados no IDE Alfa (Índice de Desempenho Escolar no 2º Ano do EF), IDE 5 (Índice de Desempenho Escolar do 5º Ano do EF) e IDE 9 (Índice de Desempenho Escolar do 9º Ano do EF) do Ensino Fundamental nas avaliações do SPAECE, e apoio financeiro às escolas públicas em igual número das premiadas de 5º e 9º anos que obtiverem os menores resultados (escolas apoiadas) que totaliza o máximo de 750.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

Para o desenvolvimento de ações focadas na redução da distorção idade e série dos estudantes municipais cearenses, não foi concedido prêmio a nenhuma escola durante o período de janeiro a junho de 2021, pois não foi aplicado o SPAECE no ano de 2020. Essa medida teve como justificativa o momento pandêmico enfrentado em 2020 e o respeito ao decreto cearense nº 33.574, que prorrogava a suspensão das atividades dos órgãos públicos, salvo os serviços considerados essenciais, como medida de enfrentamento ao novo Coronavírus. Entretanto, para o ano corrente está previsto o pagamento de 386 prêmios referentes ao ano de 2017, e 22 prêmios referentes ao ano de 2018, totalizando 408 prêmios. Até o período analisado não foi pago nenhum prêmio. Essas escolas tem previsão de serem pagas em 2021 em um total de R\$ 13.000.000,00 (MAPP 1341), já estando empenhado R\$ 6.500.000,00 com previsão de pagamento em setembro e o restante até dezembro do corrente ano.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------------|--|---------|---------|-------|
| SEDUC | Atual | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA | Liberação de limite financeiro pelo Cogerf | Alta | Médio | |

INICIATIVA: 432.1.04 - Expansão da oferta de vagas da rede municipal de Ensino Fundamental.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ESCOLA AMPLIADA

Definição: Refere-se à ampliação dos espaços escolares da rede escolar municipal para aumentar a oferta de vagas, que consiste em construir salas de aula e outros espaços, adquirir equipamentos e materiais didáticos, visando a equidade dos padrões básicos de funcionamento.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| SEDUC | 965.000,00 | 842.149,53 | 692.149,53 | 87,27 | 71,73 |
| TOTAL | 965.000,00 | 842.149,53 | 692.149,53 | 87,27 | 71,73 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 965.000,00 | 842.149,53 | 692.149,53 | 87,26 | 71,72 |
| TOTAL | 965.000,00 | 842.149,53 | 692.149,53 | 87,27 | 71,73 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a junho foram adquiridos 02 (dois) ônibus escolares para o município de Missão Velha.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

Para melhor atender aos alunos do ensino fundamental da rede pública municipal do Ceará, são realizados ao longo do ano nos 184 municípios cearenses serviços de ampliação dos parques educacionais. No período de janeiro a junho foi realizado uma qualificação na escolas municipais no município de Missão velha referente a aquisição de 02 (dois) ônibus escolares. Mais duas escolas estão em processos avançados ou próximos de conclusão nos municípios de Nova Olinda e Crato), a principal dificuldade detectada é a liberação de limites solicitadas pelo órgão e articuladas entre prefeitos e secretários junto ao COGERF.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|--|---|---------|---------|-------|
| SEDUC | Atual | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA | Liberação de limite financeiro pelo Cogerf | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 432.1.06 - Promoção da integração social no âmbito educacional com foco na garantia do acesso e da permanência dos alunos na escola.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PROFISSIONAL QUALIFICADO

Definição: Profissionais da educação e outros agentes qualificados por meio da realização de eventos formativos, além da impressão de materiais didáticos e Concessão de Bolsas de Extensão de Pesquisa Tecnológicas para os eventos e acompanhamento dos alunos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 01 - CARIRI | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SEDUC | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega refere-se a profissionais da educação e outros agentes qualificados por meio da realização de eventos formativos, além da impressão de materiais didáticos e Concessão de Bolsas de Extensão de Pesquisa Tecnológicas para os eventos e acompanhamento dos alunos. No período de janeiro a junho, não foi realizada qualificação profissional para o atendimento à criança e ao adolescente, pois o programa Nem 1 Aluno Fora da Escola está em processo de reformulação. No entanto, foram desenvolvidas atividades de planejamento e construção de documentos diretrizes, com também foram desenvolvidas atividades de planejamento para ampliação do programa Nem 1 Aluno Fora da Escola, por meio de reuniões de alinhamento com a Vice-Governadoria e consultoria do Banco BID, planejamento orçamentário da ampliação do programa para os 10 municípios mais populosos do Ceará, dentro do escopo do Programa de Prevenção à Violência-PRéVio e elaboração de instrumental para busca ativa e prevenção do abandono escolar. Além disso, devido à reorganização do Programa dentro da estrutura da Seduc, está em transição a responsabilidade sobre essa ação da COEPS para a Secretaria do Ensino Médio e Profissional da SEDUC. Tendo em vista o contexto de distanciamento social, imposto pela pandemia do novo Corona vírus, entende-se que houve grande impacto no desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, junto ao combate a evasão e fortalecimento da permanência na escola.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|----------------|---------|---------|-------|
| SEDUC | Atual | FATORES EXÓGENOS | Outro | Alta | Médio | |

PROGRAMA

433 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO

ÓRGÃO GESTOR: SEDUC

OBJETIVO: Assegurar a efetiva aprendizagem no Ensino Médio, com equanimidade e qualidade, preparando o jovem para o acesso ao ensino superior e oportunizando experiência profissional como preparação prática para o trabalho.

PÚBLICO ALVO: Todos os alunos matriculados nas diversas modalidades do ensino médio e EJA (ensino fundamental anos finais e ensino médio), alunos egressos de escolas públicas estaduais selecionados pela SEDUC e profissionais da Educação.

INICIATIVA: 433.1.01 - Qualificação curricular do Ensino Médio contextualizado com as realidades regionais e internacionais, e ao dinamismo socioeconômico e ambiental.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ALUNO BENEFICIADO

Definição: Aluno do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Pública Estadual, beneficiado com apoio logístico, impressão de material, passagens, concessão de bolsas e premiação visando a participação no Enem, em eventos científico-artístico-culturais, em intercâmbios, em projetos escolares e em projetos da Secretaria da Educação.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 34.670 | 30.763 | 30.763 | 30.763 | 30.763 | 88,73 |
| 02 - CENTRO SUL | 10.626 | 9.368 | 9.368 | 9.368 | 9.368 | 88,16 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 116.978 | 130.165 | 130.165 | 130.165 | 130.165 | 111,27 |
| 04 - LITORAL LESTE | 5.951 | 7.169 | 7.169 | 7.169 | 7.169 | 120,47 |
| 05 - LITORAL NORTE | 15.294 | 13.916 | 13.916 | 13.916 | 13.916 | 90,99 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 14.905 | 15.002 | 15.002 | 15.002 | 15.002 | 100,65 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 8.620 | 7.993 | 7.993 | 7.993 | 7.993 | 92,73 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 13.055 | 14.223 | 14.223 | 14.223 | 14.223 | 108,95 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 12.561 | 10.643 | 10.643 | 10.643 | 10.643 | 84,73 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 6.559 | 7.027 | 7.027 | 7.027 | 7.027 | 107,14 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 17.981 | 14.532 | 14.532 | 14.532 | 14.532 | 80,82 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 12.113 | 9.662 | 9.662 | 9.662 | 9.662 | 79,77 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 4.537 | 3.627 | 3.627 | 3.627 | 3.627 | 79,94 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 34.670 | 12.780 | 12.780 | 12.780 | 12.780 | 36,86 |
| TOTAL | 308.520 | 286.870 | 286.870 | 286.870 | 286.870 | 92,98 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| SEDUC | 7.856.493,21 | 6.135.442,00 | 2.167.372,00 | 78,09 | 27,59 |
| TOTAL | 7.856.493,21 | 6.135.442,00 | 2.167.372,00 | 78,09 | 27,59 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.337.965,21 | 5.940.000,00 | 1.980.000,00 | 93,72 | 31,24 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 18.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 500.000,00 | 195.442,00 | 187.372,00 | 39,08 | 37,47 |
| 51 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AOS RECURSOS DO FUNDEB | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 7.856.493,21 | 6.135.442,00 | 2.167.372,00 | 78,09 | 27,59 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a junho foram beneficiados 286.870 alunos matriculados nas escolas da rede estadual de ensino com programas e projetos visam à diversificação de práticas pedagógicas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

O desenvolvimento dos alunos do ensino médio regular se dá através de programas e projetos de fortalecimento de ações curriculares partindo do princípio da equidade com foco na aprendizagem e da intensificação de ações de preparação para o ingresso no ensino superior. No período de janeiro a março foram beneficiados 286.270 alunos matriculados nas escolas da rede estadual de ensino com programas e projetos visam à diversificação de práticas pedagógicas, à flexibilização curricular, à avaliação contínua da aprendizagem e ao desenvolvimento cognitivo e socioemocional dos alunos. No momento encontra-se em andamento as seguintes ações:

Coordenadoria de Protagonismo Estudantil - COPEs: No período de janeiro a junho alguns projetos e ações foram planejadas e implantadas visando a qualificação curricular dos alunos:

Projeto: Gaivotas Literárias do Ceará: Participação nos Encontros Semanais de continuação de Imersão a Metodologia com as(os) Educadoras(es) Sociais da equipe do Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial - IFBE; Projeto: GCAPE - Grupos Cooperativos de Apoio a Escola: Construído um cronograma de ações; Jovens Embaixadores: Acompanhamento da participação da finalista que passou no intercâmbio online da embaixada dos Estados Unidos; Jovem Senador: Apresentação da plataforma e-cidadania e do curso ofertado; Reuniões de ajustes do Festival Alunos que Inspiram edição virtual; Projeto Enem Chego Junto, Chego Bem: Mobilização dos estudantes no processo de isenção da taxa do Enem 2021, pagamento de boletos da taxa do Enem para os estudantes que tiveram o pedido negado, aulas virtuais para o Exame Nacional do Ensino Médio e Enem. Oferta para os estudantes do Ensino Médio noturno os componentes da qualificação profissional PTPS, Técnicas de administrativas e vendas, Organizador de eventos e Informática que são inseridas na matriz curricular.

Coordenadoria Estadual de Formação Docente e Educação a Distância - CODED: Essa iniciativa engloba alunos do ensino médio visando o desenvolvimento de ações voltadas para a articulação do Ensino Médio contextualizada com as realidades regionais e internacionais, e ao dinamismo socioeconômico e ambiental. Nos meses de janeiro a março as formações estavam em período de planejamento e devido a isso não houve entrega.

CODED: Essa iniciativa engloba alunos do ensino médio visando o desenvolvimento de ações voltadas para a articulação do Ensino Médio contextualizada com as realidades regionais e internacionais, e ao dinamismo socioeconômico e ambiental. As formações para alunos começaram no mês de julho e estão com previsão de certificação a partir do mês de agosto.

Eventuais dificuldade: Instabilidade na internet dos usuários o que impacta diretamente nas formações e ações desenvolvidas com os alunos beneficiados.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------------|--|---------|---------|-------|
| SEDUC | Atual | EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL | Interferências externas (telefonía, rede elétrica, Internet, água, esgoto, etc.) | Alta | Médio | |
| SEDUC | Futuro | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA | Aporte da contrapartida em tempo hábil | Baixa | Alto | |

INICIATIVA: 433.1.02 - Qualificação da oferta de Educação de Jovens e Adultos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ALUNO BENEFICIADO

Definição: Jovens e adultos regularmente matriculados na rede estadual de ensino, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), nas escolas regulares, nos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), nos assentamentos e comunidades rurais, e os internos nos Centros de Medidas Socioeducativas e nas Unidades Prisionais, beneficiados com a oferta de escolarização, nos formatos presencial, semipresencial e a distância.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 7.002 | 7.002 | 7.002 | 7.002 | 7.002 | 100,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 1.521 | 1.521 | 1.521 | 1.521 | 1.521 | 100,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 25.544 | 25.544 | 25.544 | 25.544 | 25.544 | 100,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 100,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 2.608 | 2.608 | 2.608 | 2.608 | 2.608 | 100,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 1.623 | 1.623 | 1.623 | 1.623 | 1.623 | 100,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 1.367 | 1.367 | 1.367 | 1.367 | 1.367 | 100,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 1.754 | 1.754 | 1.754 | 1.754 | 1.754 | 100,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 1.759 | 1.759 | 1.759 | 1.759 | 1.759 | 100,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 100,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 2.726 | 2.726 | 2.726 | 2.726 | 2.726 | 100,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 1.523 | 1.523 | 1.523 | 1.523 | 1.523 | 100,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 100,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 1.769 | 1.769 | 1.769 | 1.769 | 1.769 | 100,00 |
| TOTAL | 51.292 | 51.292 | 51.292 | 51.292 | 51.292 | 100,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SEDUC | 2.014.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.014.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 14.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS - OUTRAS | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.014.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a junho foram beneficiados 51.292 alunos com a oferta de escolarização, nos formatos presencial, semipresencial e a distância na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

Para o desenvolvimento do Ensino Médio no estado do Ceará estão sendo ofertadas cursos de escolarização na modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA), curso de nível médio nas escolas regulares da rede estadual de ensino - formatos presencial dentro do ano letivo e nos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), cursos de nível fundamental - anos finais e de médio no formato semipresencial em qualquer período do ano, para jovens e adultos a partir de 18 anos de idade; escolarização para os internos nos Centros de Medidas Socioeducativas e nas Unidades Prisionais, estão sendo atendidos 51.292 educandos. Seguem, abaixo, as ações realizadas de janeiro a junho:

A 1a. etapa da formação para os Professores da EJA + Qualificação Profissional, os quais atendem 8.689 jovens e adultos matriculados, e fornecer subsídios para que os educadores desenvolvam habilidades que qualificam a prática pedagógica em sala de aula nos cursos de Preparação para o Trabalho e Prática Social (PTPS), Técnicas Administrativas e Vendas (TAV), Informática, Agente de Informações Turísticas e Organizador de Eventos. Esta formação está ocorrendo de forma remota, por meio de recursos tecnológicos (Google Meet e Classroom), permitindo aos estudantes com o auxílio virtual dos professores, uma oportunidade de prosseguir os estudos nas áreas específicas. Para os alunos que não tiveram acesso às atividades remotas por vias tecnológicas, foram disponibilizados materiais impressos e digitais para que os mesmos continuassem os estudos em domicílio. Esta ação tem como objetivo atender a Meta 10 dos Planos Nacional e Estadual de Educação, tendo em vista a urgência social que exige melhores condições para a escolarização e a qualificação profissional.

Foram realizadas nesse período reuniões de planejamento, a fim de readequar e implementar propostas pedagógicas e curriculares para atender de forma específica e diferenciada os 2.315 educandos, sendo 331 dos centros Socioeducativos e 1.984 nas unidades prisionais.

Concluído : O Projovem Campo beneficiou 380 jovens agricultores familiares, entre 18 e 29 anos, que desenvolveram atividades de maneira prática seguindo as orientações do decreto de distanciamento até dezembro de 2020. Neste trimestre foram realizadas apenas atividades operacionais administrativas para o encerramento do programa. Além disso, foram entregues 3.000 coleções (3 livros por área do conhecimento) Viver, Aprender para os estudantes da EJA nas escolas regulares e os Cejas.

Em andamento: Os Fóruns (mensais) com os gestores e coordenadores dos Cejas e Grupos de Trabalho com o intuito de proporcionar reflexões e trocas de experiências sobre o atendimento nos Cejas e (Re)pensar práticas pedagógicas, com o uso das tecnologias digitais para a melhor interação professor e aluno . Ademais, está em elaboração material didático Alfabetização e Letramento (Língua Portuguesa e Matemática) com 8 temas, em cada 3 unidades e a transposição desde material para a plataforma Luz do Saber, que tem como objetivo reinserir jovens entre 14 a 17 anos que estejam com dois anos ou mais de abandono escolar e/ou três anos de defasagem idade série, desses jovens com 15 anos ou mais na EJA, considerando a etapa adequada.

Eventuais dificuldades na execução

Por conta da 2a. onda pandemia e obedecendo o Decreto do Governador do Estado, as aulas sofreram alteração quanto à modalidade deixando de ser híbrida/semipresencial e passando a ser de forma remota. Diante da dificuldade com o uso das tecnologias e o acesso a internet os estudantes da EJA utilizam apenas materiais impressos e digitais para que os mesmos continuem os estudos em domicílio.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|----------------|---------|---------|-------|
| SEDUC | Atual | FATORES EXÓGENOS | Outro | Alta | Médio | |

PROGRAMA

434 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E COMPLEMENTAR NO ENSINO MÉDIO

ÓRGÃO GESTOR: SEDUC

OBJETIVO: Ampliar a formação integral dos jovens, com respeito a seus direitos de aprendizagem, colaborando com a melhoria de seu desempenho escolar no Ensino Médio e com sua inserção no Ensino Superior.

PÚBLICO ALVO: População de 15 a 17 anos, apta ao Ensino Médio e demandante de Educação em Tempo Integral e Educação Complementar e comunidade escolar (professores, gestores e funcionários) em formação continuada.

INICIATIVA: 434.1.01 - Expansão da oferta de vagas de tempo integral nas escolas estaduais de Educação Básica.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ESCOLA IMPLANTADA

Definição: Refere-se à ampliação de oferta de vagas através da construção de prédios novos e integralização do tempo pedagógico, além de aquisições de equipamentos, mobiliários, laboratórios e acervos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| SEDUC | 31.488.460,00 | 10.470.931,11 | 7.704.547,28 | 33,25 | 24,47 |
| TOTAL | 31.488.460,00 | 10.470.931,11 | 7.704.547,28 | 33,25 | 24,47 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.488.460,00 | 2.891.119,71 | 567.000,00 | 52,67 | 10,33 |
| 07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AOS RECURSOS DO FUNDEB | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS - OUTRAS | 21.000.000,00 | 7.579.811,40 | 7.137.547,28 | 36,09 | 33,98 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 31.488.460,00 | 10.470.931,11 | 7.704.547,28 | 33,25 | 24,47 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

De janeiro a junho de 2021, não houve implantação de Escolas em Tempo Integral.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

Para expandir o número de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) para toda a rede estadual, faz-se necessário estruturá-las com condições básicas de funcionamento por meio de construção de novas escolas e adequação das escolas existentes, equipando-as para garantir a educação com equidade e foco no aprendizado dos alunos, conforme as suas necessidades a fim de garantir o acesso e permanência com qualidade dos estudantes.

A entrega escola implantada refere-se à ampliação de oferta de vagas através da construção de prédios novos e integralização do tempo pedagógico, além de aquisições de equipamentos, mobiliários, laboratórios e acervos.

Para o ano de 2021 estava previsto a implantação de somente 2 escolas, contudo para cumprir a meta 6 do Plano Nacional de Educação - PNE, que trata da oferta de educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas até 2024. No período de janeiro a junho não houve implementação de nenhuma escola em tempo integral mas há a previsão da criação de 46 novas E.E.M.T.I.

Para o início da conversão das atividades para o tempo integral, no período de janeiro a junho, as 46 escolas contempladas com a integralização devem receber, cada uma, os seguintes equipamentos nas respectivas quantidades:

- ¿ Conjunto refeitório (10)
- ¿ Balcão térmico (1)
- ¿ Armário aluno - tipo roupeiro- (15)
- ¿ Geladeira (1)
- ¿ Freezer (2)
- ¿ Liquidificador Industrial (2)
- ¿ Bebedouro (2)
- ¿ Projetor (2)
- ¿ TV (2)
- ¿ Computadores (10)
- ¿ Fogão 6 bocas (1).

Estes equipamentos serão entregues pela COGEA, de acordo com a necessidade de cada escola e as adequações aos prédios das novas E.E.M.T.I. estão sendo analisadas pela COINT, também de forma individualizada e de acordo com a necessidade de cada escola.

A meta para essa ação era de somente 2 escolas para 2021, contudo, devido a um maior aporte de recursos provenientes do Fomento MEC, ao controle parcial da pandemia de covid-19 e à demanda crescente por esta modalidade de escolas, foi decidido que seriam implementadas 46 novas E.E.M.T.I.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------------|-------------------------------|---------|---------|-------|
| SEDUC | Futuro | EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL | Execução de serviços diversos | Alta | Alto | |

ENTREGA PRIORITÁRIA: ESCOLA READEQUADA

Definição: Rrefere-se a tornar um espaço com condições básicas de funcionamento escolar adequando os espaços existentes, reforma dos prédios em funcionamento e ampliação no número de salas. Está ainda incorporado a entrega escola readequada a aquisições de equipamentos, mobiliários, laboratórios, materiais didáticos e acervos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 14 | 6 | 15 | 15 | 15 | 107,14 |
| 02 - CENTRO SUL | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 100,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 57 | 26 | 73 | 73 | 73 | 128,07 |
| 05 - LITORAL NORTE | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 100,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 100,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 200,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 80,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 100,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 44,44 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 100,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 200,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 100,00 |
| TOTAL | 112 | 48 | 125 | 125 | 125 | 111,61 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| SEDUC | 7.098.514,00 | 176.332,19 | 168.986,44 | 2,48 | 2,38 |
| TOTAL | 7.098.514,00 | 176.332,19 | 168.986,44 | 2,48 | 2,38 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 14.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AOS RECURSOS DO FUNDEB | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS - OUTRAS | 5.000.000,00 | 176.332,19 | 168.986,44 | 3,52 | 3,37 |
| TOTAL | 7.098.514,00 | 176.332,19 | 168.986,44 | 2,48 | 2,38 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

No período de jan a jun de 2021, foram readequadas 125 escolas, sendo 36 unidades com reforma e 89 unidades com equipamentos.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

A readequação dos espaços das escolas em tempo integral refere-se a tornar um espaço com condições básicas de funcionamento escolar, adequando os espaços existentes, reforma dos prédios em funcionamento e ampliação no número de salas. Ainda está incorporado a essa entrega, a aquisições de equipamentos, mobiliários, laboratórios, materiais didáticos e acervos.

No período de janeiro a junho foram concluídas obras de reforma e adequação em 75 EEMTI, em diferentes regiões orçamentárias: 08 no Cariri; 01 no Centro Sul; 49 na Grande Fortaleza; 01 no Litoral Norte; 02 no Litoral Oeste; 02 na Serra da Ibiapaba; 03 no Sertão Central; 01 no Sertão de Canindé; 05 no Sertão de Sobral; 02 no Sertão de Crateús e 01 no Vale do Jaguaribe. Dentre essas unidades, 36 receberam materiais e equipamentos juntamente com mais 89 unidades escolares. Foram entregues 1.469 itens de materiais e equipamentos dentre eles: termômetros digitais infravermelhos; centrais de ar condicionado; kit de robótica, notebooks; refrigeradores; móveis; eletrodomésticos entre outros, conforme planilha em anexo.

No mesmo período, encontram-se 40 obras em execução sendo: 09 no Cariri; 01 no Centro Sul; 15 na Grande Fortaleza; 03 no Litoral Norte; 01 no Litoral Oeste/Vale do Curu; 01 no Batirité; 02 na Serra da Ibiapaba; 04 no Sertão de Sobral; 03 no Sertão de Crateús e 01 no Sertão do Inhamuns.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------|---|---------|---------|-------|
| SEDUC | Atual | EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL | Execução de obra | Alta | Alto | |
| SEDUC | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 434.1.02 - Expansão da oferta de vagas nos Centros Cearenses de Idiomas.

ENTREGA PRIORITÁRIA: CENTRO DE IDIOMAS IMPLANTADO

Definição: Centro Cearense de Idioma - CCI implantado, que oferta cursos de línguas estrangeiras para alunos matriculados no ensino médio da rede pública estadual de ensino do Ceará como oportunidade de diversificação das experiências curriculares dos alunos. Para implantação é necessário adequar o ambiente através de locação ou reforma/construção e equipar os ambientes, além de aquisição de fardamento e material didático para os alunos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 04 - LITORAL LESTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| SEDUC | 2.624.000,00 | 352.295,06 | 213.074,06 | 13,43 | 8,12 |
| TOTAL | 2.624.000,00 | 352.295,06 | 213.074,06 | 13,43 | 8,12 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS PARA PROJETOS PRIORITÁRIOS | 2.624.000,00 | 352.295,06 | 213.074,06 | 13,42 | 8,12 |
| TOTAL | 2.624.000,00 | 352.295,06 | 213.074,06 | 13,43 | 8,12 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

Centro Cearense de Idioma implantado, para oferta de cursos de línguas estrangeiras para alunos matriculados no ensino médio da rede pública estadual de ensino do Ceará como oportunidade de diversificação das experiências curriculares dos alunos. Para implantação é necessário adequar o ambiente através de locação ou reforma/construção e equipar os ambientes, além de aquisição de fardamento e material didático para os alunos.

Com o intuito de promover a educação complementar aos alunos do ensino médio, visando melhorias na proficiência de idiomas e na preparação para o mercado de trabalho, bem como na abertura de possibilidades rumo ao ensino superior, o número de Centro Cearense de Idiomas (CCI) será ampliado para mais 7 novas unidades. Neste sentido, em relação ao período de janeiro a junho de 2021 não foi implantado nenhum Centro de Línguas, mas encontra-se em andamento 7 CCI:

- ¿ 1 ARACATI - CONCLUÍDO E EQUIPADO
- ¿ 2 BATURITÉ - EM FASE DE CONTRATAÇÃO
- ¿ 3 CAMOCIM - EM EXECUÇÃO
- ¿ 4 QUIXADÁ - EM FASE DE CONTRATAÇÃO
- ¿ 5 RUSSAS - CONCLUÍDO E EQUIPAMENTOS REQUISITADOS
- ¿ 6 HORIZONTE - EM EXECUÇÃO
- ¿ 7 TIANGUÁ - AGUARDANDO DEFINIÇÃO DE NOVO IMÓVEL

Importante salientar que os CCI Unidade Aracati e Russas ainda não foram inaugurados devido a Lei Complementar Federal 173/20, que proíbe o Estado de criar novos cargos de gestores para as unidades. A SEDUC está analisando outras possibilidades junto a SEPLAG, mas ainda sem solução.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|---------------------|---|---------|---------|-------|
| SEDUC | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 434.1.03 - Qualificação curricular do Ensino Médio em Tempo Integral e da Educação Complementar.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ALUNO BENEFICIADO

Definição: Aluno beneficiado com educação em tempo integral, material didático, intercâmbio (nacional e internacional) e educação complementar.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 6.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 21.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 1.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 1.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 1.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 1.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 41.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SEDUC | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a Julho de 2021 os alunos das E.E.M.T.I. e dos C.C.I. não foram beneficiados efetivamente com materiais didáticos, intercâmbios e/ou educação complementar. Essas ações estão em andamento como descrito abaixo:

¿ Fardamento para alunos dos CCI: Processo finalizado e estamos aguardando a entrega das fardas no almoxarifado da SEDUC para encaminhar aos C.C.I.

¿ Livros de Língua Inglesa: Foi finalizado o processo de licitação para a compra de Livros de Língua Inglesa para os C.C.I. e estamos aguardando a entrega no almoxarifado da SEDUC para encaminhar aos C.C.I.

¿ Livros de Espanhol: Foi finalizado o processo de licitação para a compra de Livros Espanhol para os C.C.I. e estamos aguardando a entrega no almoxarifado da SEDUC para encaminhar aos C.C.I.

¿ Livros de Francês: O processo inicial de licitação fracassou e já foi elaborado novo termo de referência e o processo está em fase de elaboração de edital para licitação.

¿ Materiais de apoio pedagógico: Foi elaborado termo de referência para dar início ao processo licitatório para a compra de dicionários, gramáticas e livros paradidáticos de Língua Inglesa, Espanhol e Francês para os C.C.I. Este processo está em fase de elaboração de edital.

¿ Material de apoio pedagógico para as E.E.M.T.I.: Foi elaborado termo de Referência para a contratação de empresa gráfica para impressão e distribuição de materiais de apoio pedagógico e preparação para o ENEM e SAEB a ser distribuído para os alunos das E.E.M.T.I. Este processo ainda não foi iniciado pois o MAPP (21143) criado para custear essa ação ainda não teve limite liberado pelo COGERF.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| SEDUC | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Média | Médio | |

TEMA

4.4 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

PROGRAMA

441 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ARTICULADA AO ENSINO MÉDIO

ÓRGÃO GESTOR: SEDUC

OBJETIVO: Garantir educação profissional articulada nos seus mais diversos formatos e ingresso no ensino superior.

PÚBLICO ALVO: População de 14 anos ou mais, apta a cursar o ensino médio regular articulado ao ensino técnico.

INICIATIVA: 441.1.01 - Expansão da oferta de vagas de Ensino Integrado à Educação Profissional.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ESCOLA IMPLANTADA

Definição: Refere-se à construção de escolas, aquisição de equipamentos, mobiliários e material de consumo, para expansão do atendimento dentro dos padrões necessários a implementação da proposta de ensino médio integrado à educação profissional, com funcionamento em tempo integral.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| SEDUC | 14.060.431,00 | 5.759.497,38 | 5.499.639,07 | 40,96 | 39,11 |
| SOP | 3.558.000,00 | 188.333,53 | 188.333,53 | 5,29 | 5,29 |
| TOTAL | 17.618.431,00 | 5.947.830,91 | 5.687.972,60 | 33,76 | 32,28 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 8.818.431,00 | 5.093.527,16 | 4.833.668,85 | 57,76 | 54,81 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 8.800.000,00 | 854.303,75 | 854.303,75 | 9,70 | 9,70 |
| TOTAL | 17.618.431,00 | 5.947.830,91 | 5.687.972,60 | 33,76 | 32,28 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a junho de 2021, não houve implantação de Escolas Estaduais de Educação Profissional - EEEP.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega escola implantada refere-se à ampliação da oferta de cursos técnicos articulados ao ensino médio para todas as regiões do Estado, que se materializa através da construção de prédios novos e aquisições de bens móveis - equipamentos, mobiliários, laboratórios e acervos, para expansão do atendimento dentro dos padrões necessários a implementação da proposta de ensino médio integrado Educação Profissional, com funcionamento em tempo integral. No período de janeiro a junho de 2021, não houve implantação de Escola de Educação Profissional no Estado. No mesmo período, encontra-se em fase de execução com entregas previstas para o segundo semestre de 2021, 09 unidades escolares sendo:

01 na Região 03-Grande Fortaleza; 01 na Região 4-Litoral Leste; 01 na Região 5-Litoral Norte; 01 na Região 06-Litoral Oeste/Vale do Curu; 01 na Região 09-Sertão Central; 01 na Região 11-Sertão de Sobral; 02 na Região 12-Sertão de Crateús e 01 na Região 14- Vale do Jaguaribe.

No período de referência, a entrega apresentou dificuldades em virtude da paralisação das obras, em decorrência da pandemia do novo Coronavírus - COVID 19.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------|---|---------|---------|-------|
| SEDUC | Atual | EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL | Execução de obra | Alta | Alto | |
| SEDUC | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 441.1.05 - Promoção das atividades de formação profissional dos alunos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ALUNO ATENDIDO

Definição: Alunos inseridos em campos de estágio, conforme a natureza dos cursos realizados, possibilitando a esses a primeira experiência no mundo do trabalho, onde desenvolvem uma visão mais ampliada de futuro, garantindo a logística de realização do estágio: bolsa-estágio, equipamento de proteção individual, seguro contra acidentes pessoais, apoio logístico, deslocamento e roteiro turístico. Além disso, vincula-se a participação dos alunos em eventos científico-tecnológicos, feiras e intercâmbios.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 2.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 5.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 17.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| SEDUC | 32.410.000,00 | 12.107.712,82 | 11.964.186,64 | 37,36 | 36,92 |
| TOTAL | 32.410.000,00 | 12.107.712,82 | 11.964.186,64 | 37,36 | 36,92 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 32.410.000,00 | 12.107.712,82 | 11.964.186,64 | 37,35 | 36,91 |
| TOTAL | 32.410.000,00 | 12.107.712,82 | 11.964.186,64 | 37,36 | 36,92 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega refere-se a alunos inseridos em campos de estágio, conforme a natureza dos cursos realizados, possibilitando a esses a primeira experiência no mundo do trabalho, onde desenvolvem uma visão mais ampliada de futuro, garantindo a logística de realização do estágio: bolsa-estágio, equipamento de proteção individual, seguro contra acidentes pessoais, apoio logístico, deslocamento e roteiro turístico. Além disso, vincula-se a participação dos alunos em eventos científico-tecnológicos, feiras e intercâmbios.

Para atender aos alunos com o cumprimento do estágio curricular obrigatório da educação profissional e outras atividades que contribuam para o incremento de sua aprendizagem a secretaria oportuniza a esses a primeira experiência no mundo do trabalho, onde desenvolvem uma visão mais ampliada de futuro, garantindo a logística de realização do estágio como: bolsa estágio, equipamento de proteção individual, seguro contra acidentes pessoais e deslocamento. Por meio deste estágio os educandos têm a oportunidade de melhor se preparar para o mundo laboral, tendo por vertentes a associação entre estudo e o trabalho. O estágio curricular obrigatório é constituído de 400h ou 600h, de acordo com o eixo tecnológico de formação profissional, cujos os objetivos são:

- Possibilitar o aprendizado de competências da atividade laboral;
- Proporcionar aos educandos complementação da formação escolar e o desenvolvimento de suas potencialidades;
- Garantir a proteção individual do educando de acordo com atividade por ele desenvolvida em campo de estágio.

No período em questão, houve execução financeira no valor de R\$ 10.954.488,90, referente a concessão de bolsa estágio e R\$ 458.815,05, para deslocamento dos estudantes para o campo de estágio. A execução refere-se a 14.906 beneficiários de 2020, distribuídos pelos municípios de: ARARIPE, ASSARÉ, AURORA, BARBALHA, BARRO, BREJO SANTO, CAMPOS SALES, CRATO, JARDIM, JUAZEIRO DO NORTE, LAVRAS DA MANGABEIRA, MAURITI, MILAGRES, NOVA OLINDA, VARZEA ALEGRE, ACOPIARA, CEDRO, ICÓ, IGUATU, JUCAS, AQUIRAZ, CASCAVEL, CAUCAIA, EUSÉBIO, FORTALEZA, GUAIBUBA, HORIZONTE, ITAITINGA, MARACANAÚ, MARANGUAPE, PACAJUS, PACATUBA, PARACURU, PARAIPABA, SÃO GONÇALO DO AMARANTE, TRAIRI, ARACATI, BEBERIBE, JAGUARUANA, ACARAÚ, BELA CRUZ, CAMOCIM, GRANJA, ITAREMA, MARCO, AMONTADA, ITAPAJÉ, ITAPIPOCA, PENTECOSTE, URUBURETAMA, ARACOIABA, BATUTITÉ, PALMÁCIA, REDENÇÃO, GUARACIABA DO NORTE, IPU, SÃO BENEDITO, TINAGUÁ, UBAJARA, VIÇOSA DO CEARÁ, MOMBAÇA, PEDRA BRANCA, QUIXADÁ, QUIXERAMOBIM, SENADOR POMPEU, BOA VIAGEM, CANINDÉ, CARIDADE, CARIRÉ, MASSAPÊ, PACUJÁ, SOBRAL, CRATEUS, HIDROLÂNDIA, INDEPENDÊNCIA, IPUEIRAS, NOVA RUSSAS, NOVO ORIENTE, SANTA QUITÉRIA, TAMBORIL, PARAMBU, TAUÁ, JAGUARIBE, MORADA NOVA, PEREIRO, RUSSAS, TABULEIRO DO NORTE.

Por conta da pandemia do Covid-19, novo Decreto voltou a restringir as atividades presenciais e o estágio foi novamente paralisado no mês de março de 2021. Para 2021, a meta é atender 18.458 beneficiários.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| SEDUC | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

PROGRAMA

442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO

ÓRGÃO GESTOR: SECITECE

OBJETIVO: Ampliar a oferta de educação profissional em áreas necessárias ao desenvolvimento socioeconômico, alinhada às demandas dos setores produtivos e vocacionais locais e das regiões do Ceará.

PÚBLICO ALVO: População economicamente ativa demandante de educação profissional.

INICIATIVA: 442.1.02 - Promoção da qualificação profissional em nível de formação inicial e continuada.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PESSOA CAPACITADA

Definição: Pessoas capacitadas nos diversos cursos ofertados nas Unidades de Educação Profissional, em nível de formação inicial e continuada.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 263 | 444 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 427,38 |
| 02 - CENTRO SUL | 213 | 281 | 754 | 754 | 754 | 353,99 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 2.467 | 595 | 1.209 | 1.209 | 1.209 | 49,01 |
| 04 - LITORAL LESTE | 103 | 516 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.211,65 |
| 05 - LITORAL NORTE | 817 | 155 | 475 | 475 | 475 | 58,14 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 153 | 259 | 578 | 578 | 578 | 377,78 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 446 | 43 | 190 | 190 | 190 | 42,60 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 792 | 70 | 288 | 288 | 288 | 36,36 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 792 | 79 | 195 | 195 | 195 | 24,62 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 421 | 53 | 148 | 148 | 148 | 35,15 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 421 | 51 | 305 | 305 | 305 | 72,45 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 300 | 264 | 532 | 532 | 532 | 177,33 |
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 13.184 | 2.810 | 7.046 | 7.046 | 7.046 | 53,44 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| SEDUC | 5.000.000,00 | 158.647,87 | 112.002,72 | 3,17 | 2,24 |
| SECITECE | 10.335.614,00 | 4.271.117,55 | 4.271.117,55 | 41,32 | 41,32 |
| FUNECE | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 15.835.614,00 | 4.429.765,42 | 4.383.120,27 | 27,97 | 27,68 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.335.614,00 | 4.271.117,55 | 4.271.117,55 | 41,32 | 41,32 |
| 73 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS - OUTRAS | 5.000.000,00 | 158.647,87 | 112.002,72 | 3,17 | 2,24 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 15.835.614,00 | 4.429.765,42 | 4.383.120,27 | 27,97 | 27,68 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: FUNECE

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SECITECE

Capacitadas 7.046 pessoas nos cursos FIC.

Órgão Responsável: SEDUC

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: FUNECE

A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC/MEC autorizou o início das aulas para o mês de Setembro/2021 conforme novo planejamento. Informamos ainda que o SETEC/MEC repassou novo recurso de 2021, e que mediante este recurso, iremos capacitar a mais, 296 pessoas do programado de 340, com previsão de capacitação para dezembro 2021.

Órgão Responsável: SECITECE

A entrega refere-se ao número de pessoas capacitadas nos diversos cursos ofertados nas Unidades de Educação Profissional, em nível de formação inicial e continuada. Nesse primeiro semestre foram capacitadas 7.046 pessoas. Os cursos são disponibilizados à população por meio de Contratos de Gestão firmados entre a Secitece/Centec, e Secitece/CTTC. Os cursos ministrados são realizados utilizando a plataforma remota (google meet e google classroom), e foram criados, possibilitando a manutenção dessas atividades educacionais devido ao isolamento social causado pela COVID-19, desde março de 2020.

Órgão Responsável: SEDUC

Pessoas capacitadas consiste em qualificar e profissionalizar pessoas nos diversos cursos ofertados nas Unidades de Educação Profissional, em nível de formação inicial e continuada. Esta capacitação acontecerá através da parceria SEDUC e Programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação (MEC). Inicialmente a previsão era capacitar 1.200 pessoas em 2020, mas essa meta foi ampliada para beneficiar 2650 alunos, distribuídos em 106 turmas, nos cursos: Agricultura Familiar, Agricultor Orgânico, Assistente Administrativo, Assistente de Secretaria Escolar, Assistente de Logística, Montador e Reparador de Computador, Operador de Computador e Representante Comercial. Municípios contemplados: Guaiuba, Maranguape, Itaitinga, Pacatuba, Maracanaú, Eusébio, Caucaia, Aquiraz, Itapajé, Paraipaba, Pentecoste, Uruburetama, São Gonçalo do Amarante, Amontada, Trairi, Paracuru, Itapipoca, Bela Cruz, Acaraú, Itarema, Chaval, Granja, Camocim, Viçosa, Guaraciaba do Norte, Tinguá, Ubajara, Ipu, São Benedito, Pacujá, Sobral, Forquilha, Reriutaba, Hidrolândia, Cariré, Massapê, Santana do Acaraú, Santa Quitéria, Itatira, General Sampaio, Caridade, Canindé, Aracoiaba, Redenção, Palmácia, Baturité, Ocara, Pacajus, Horizonte, Beberibe, Cascavel, Aracati, Russas, Jaguaruana, Tabuleiro do Norte, Morada Nova, Pereiro, Jaguaribe, Jaguaratama, Quixadá, Boa Viagem, Madalena, Quixeramobim, Crateus, Novo Oriente, Ipueiras, Tamboril, Nova Russas, Monsenhor Tabosa, Pedra Branca, Senador Pompeu, Mombaça, Parambú, Tauá, Acopiara, Iguatu, Jucás, Cedro, Varzea Alegre, Icó, Lavras da Mangabeira, Campos Sales, Crato, Assaré, Araripe, Nova Olinda, Juazeiro do Norte, Jardim, Caririçu, Barbalha, Brejo Santo, Milagres, Aurora, Barro, Mauriti e Fortaleza. No período em questão, não houve execução da atividade, mas ocorreu todo o planejamento para início das aulas. Para tanto, toda a infraestrutura das escolas está sendo preparada, com os protocolos necessários ao recebimento dos alunos com segurança e mantendo o distanciamento. Todo o material pedagógico e de segurança, está sendo adquirido, para que as aulas possam transcorrer bem e dentro da normalidade, buscando atingir os objetivos de formação, mas sem trazer nenhum dano a vida.

Devido a manutenção da suspensão das atividades educacionais presenciais, o início das aulas está previsto para o segundo trimestre de 2021, com 96 novas turmas. As aulas serão divididas em presenciais e domiciliares: enquanto metade da turma estará em atividade presencial, a outra metade estará em atividades domiciliares, revezando as turmas semanalmente.

No mês de janeiro de 2021, houve a conclusão das 10 turmas do Curso de Formação inicial e Continuada FIC, iniciadas em novembro e dezembro de 2020, nos cursos de Assistente de Logística, Assistente de Secretaria Escolar e Operador de Computador, tendo concluído 211 alunos, dos 242 matriculados.

Neste período ocorreu o desembolso de R\$ 37.400,00 (trinta e sete mil e quatrocentos reais), referentes ao pagamento de bolsa dos alunos, professores e equipe de colaboradores envolvidos.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| SEDUC | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

TEMA

4.5 - EDUCAÇÃO SUPERIOR

PROGRAMA

451 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

ÓRGÃO GESTOR: SECITECE

OBJETIVO: Ampliar a oferta e o desempenho da educação superior, no que tange ensino, pesquisa e extensão, alinhada às demandas sociais e vocações regionais, contribuindo para a elevação do nível de escolaridade da população cearense.

PÚBLICO ALVO: Instituições de Ensino Superior, comunidades acadêmicas, organizações de formação tecnológica .

INICIATIVA: 451.1.01 - Promoção do acesso da população ao Sistema Estadual de Educação Superior.

ENTREGA PRIORITÁRIA: VAGA OFERTADA

Definição: Vagas ofertadas anualmente na graduação pelas IES Estaduais, via concurso vestibular, processo seletivo e programa de primeira e segunda licenciatura.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 2.180 | 0 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 50,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 632 | 96 | 256 | 256 | 256 | 40,51 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 2.410 | 1.246 | 1.246 | 1.246 | 1.246 | 51,70 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 260 | 120 | 120 | 120 | 120 | 46,15 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 462 | 290 | 290 | 290 | 290 | 62,77 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 2.135 | 0 | 500 | 500 | 500 | 23,42 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 292 | 146 | 146 | 146 | 146 | 50,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 618 | 362 | 362 | 362 | 362 | 58,58 |
| TOTAL | 9.109 | 2.380 | 4.130 | 4.130 | 4.130 | 45,34 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|
| FUNECE | 60.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UVA | 607.696,21 | 116.887,99 | 73.361,20 | 19,23 | 12,07 |
| URCA | 166.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 834.893,21 | 116.887,99 | 73.361,20 | 14,00 | 8,79 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 251.822,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 533.071,00 | 116.887,99 | 73.361,20 | 21,92 | 13,76 |
| TOTAL | 834.893,21 | 116.887,99 | 73.361,20 | 14,00 | 8,79 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: FUNECE

No período de janeiro a junho de 2021, foram ofertadas 2.380 vagas nos cursos de graduação da UECE, 1.246 vagas para a capital e 1.134 vagas para o interior.

Órgão Responsável: URCA

Foram ofertadas 1.250 vagas no Processo Seletivo 2020.1 da URCA nos 28 cursos de graduação, sendo 160 vaga para o Centro Sul, e 1.090 vagas para o Cariri. Portanto 50% da meta alcançada.

Órgão Responsável: UVA

Oferta de 500 vagas para ingresso em cursos de graduação da UVA

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: FUNECE

Atualmente, a UECE conta com 17.657 alunos matriculados em seus diversos cursos de graduação, incluindo os cursos presenciais nos campi da capital e do interior, cursos na modalidade a distância oferecidos pela UAB e cursos de oferta especial (PARFOR). A UECE manteve suas 2 unidades de ensino de graduação na capital (Campus do Itaperi e Campus de Fátima) e 8 unidades no interior do estado (Quixadá um Campus), (Iguatu com três Campi, Campus Multi-Institucional, Campus Humberto Teixeira e o novo Campus avançado de Mombaça), (Cratêus um Campus), (Tauá um Campus), (Limoeiro do Norte um Campus), (Itapipoca um Campus), desenvolvendo, além do ensino, atividades de pesquisa e extensão.

Órgão Responsável: URCA

Foram ofertadas 1.250 vagas no Processo Seletivo 2020.1 da URCA nos 28 cursos de graduação, sendo 160 vaga para o Centro Sul, e 1.090 vagas para o Cariri. Portanto 50% da meta alcançada.

Órgão Responsável: UVA

Foram ofertadas 500 vagas através do Edital nº 17/2021 - PROGRAD, publicado em 22 de junho de 2021, que rege o PROCESSO SELETIVO 2021.2, para ingresso em cursos de graduação da UVA, a serem ministrados na modalidade EaD, em convênio com o Programa Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB)

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| UVA | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 451.1.03 - Expansão da oferta de formação em nível de pós-graduação stricto sensu.

ENTREGA PRIORITÁRIA: VAGA OFERTADA

Definição: Vagas ofertadas anualmente para mestrado e doutorado, objetivando elevar o nível de escolarização da população cearense.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 160 | 16 | 60 | 60 | 60 | 37,50 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 1.830 | 1.857 | 2.022 | 2.022 | 2.022 | 110,49 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 89 | 137 | 137 | 137 | 137 | 153,93 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 102,13 |
| TOTAL | 2.196 | 2.058 | 2.267 | 2.267 | 2.267 | 103,23 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| SECITECE | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNECE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UVA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| URCA | 710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA | 710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: FUNECE

Foram ofertadas 2.177 vagas nos cursos de Pós-graduação stricto sensu

Órgão Responsável: SECITECE

30 vagas ofertadas

Órgão Responsável: URCA

De janeiro a Junho foram ofertadas 60 vagas nos programas de pós-graduação da URCA, em abril ofertamos 16 são do Mestrado Profissional em Saúde da Família, 9 do Mestrado em Economia Regional e Urbana

Órgão Responsável: UVA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: FUNECE

Foram ofertadas 2.177 vagas nos cursos de Pós-graduação stricto sensu para mestrado e doutorado considerando o período de janeiro a junho de 2021, sendo 1.992 para a região 03 (Fortaleza), 137 para a região 09 (Quixadá), e 48 vagas para a 14 (Limoeiro do Norte).

Órgão Responsável: SECITECE

Foram ofertadas 30 vagas na turma 03 do Mestrado profissional do ITA no até período 08/21.

Órgão Responsável: URCA

De janeiro a Junho foram ofertadas 60 vagas nos programas de pós-graduação da URCA, em abril ofertamos 16 são do Mestrado Profissional em Saúde da Família, 9 do Mestrado em Economia Regional e Urbana e 1 do Doutorado em Saúde da Família. Perfazendo 37,5 % da meta anual foi realizada.

Órgão Responsável: UVA

NÃO FORAM OFERTADAS VAGAS NA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DURANTE O PERÍODO JANEIRO A MARÇO DE 2021

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|---------------------|--|---------|---------|-------|
| UVA | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 451.1.13 - Expansão da oferta de Pós-Graduação na Educação à Distância no Ensino Superior.

ENTREGA PRIORITÁRIA: VAGA OFERTADA

Definição: Vagas na modalidade Educação à Distância ofertadas anualmente na pós-graduação pela Universidade Aberta do Ceará -UACe, via processo seletivo.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 100 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 200 | 120 | 120 | 120 | 120 | 60,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 90 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33,33 |
| 05 - LITORAL NORTE | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 80 | 61 | 61 | 61 | 61 | 76,25 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 40 | 24 | 24 | 24 | 24 | 60,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37,50 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 80 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22,50 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60,00 |
| TOTAL | 1.250 | 505 | 505 | 505 | 505 | 40,40 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| UVA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| URCA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SECITECE

Oferta de 505 vagas na pós-graduação, beneficiando 36 municípios.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SECITECE

A Universidade Aberta do Ceará- UACE, contempla vagas ofertadas com recurso federal por meio dos Pólos UAB e recursos estaduais. No ano de 2021, foram ofertadas 505 vagas na pós graduação, oriundas do Edital CAPES 05/2019. Beneficiando 36 municípios (1. Acaraú, 2.Aracati, 3.Aracoiaba, 4.Barbalha, 5.Beberibe, 6.Brejo Santo, 7.Boa Viagem, 8.Canindé, 9.Caucaia, 10.Camocim, 11. Fortaleza, 12. Iguatu, 13. Itapipoca, 14.Ipueiras, 15. Jaguaribe, 16.Lavras da Mangabeira, 17.Limoeiro do Norte, 18.Maranguape, 19.Mauriti, 20.Meruoca, 21.Maracanaú, 22.Missão Velha, 23. Madalena, 24. Orós, 25. Piquet Carneiro, 26. Pedra Branca, 27. Quixadá, 28. Quixeramobim, 29. Quiterianópolis, 30. Russas, 31. Redenção, 32. São Gonçalo do Amarante, 33. Sobral, 34. Tauá, 35. Ubajara, 36. Campus Sales, 37. Crateús e 38. Itarema) em todo Estado do Ceará.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

TEMA

5.1 - JUSTIÇA

PROGRAMA

511 - PROMOÇÃO DO ACESSO GRATUITO À JUSTIÇA

ÓRGÃO GESTOR: DPGE

OBJETIVO: Ampliar o acesso gratuito à Justiça como garantia dos direitos da população em todos os municípios cearenses.

PÚBLICO ALVO: Pessoas em situação de vulnerabilidade e hipossuficientes que necessitam de assistência jurídica gratuita no Estado do Ceará.

INICIATIVA: 511.1.02 - Ampliação da prestação dos serviços de assistência jurídica integral e gratuita.

ENTREGA PRIORITÁRIA: UNIDADE DE ATENDIMENTO IMPLANTADA

Definição: Implantação de unidade da Defensoria Pública situada dentro dos fóruns da justiça estadual, onde é prestada assistência jurídica integral e gratuita à população cearense.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 40,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| DPGE | 206.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 206.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 6.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 206.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: DPGE

4ª Unidade do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Fortaleza

8ª Unidade do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Fortaleza

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: DPGE

No Período, houve o retorno das atividades na 4ª e na 8ª Unidade do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Fortaleza e o fechamento da unidade de atendimento jurídico de Mombaça.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: NÚCLEO DE ATENDIMENTO JURÍDICO IMPLANTADO

Definição: Implantação de núcleo da Defensoria Pública, em espaço próprio ou alugado, descentralizado ou especializado, onde será prestada assistência jurídica integral e gratuita à população cearense, supervisionada por Defensor Público.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| DPGE | 555.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 555.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 548.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 6.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 555.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: DPGE

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: DPGE

No Período, não houve inauguração de nenhum novo núcleo de atendimento jurídico. A previsão é que a meta seja atingida no próximo semestre com a inauguração dos núcleos de Camocim e Quixeramobim que passaram a funcionar em espaço cedido pela SEFAZ.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| DPGE | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Médio | |

PROGRAMA

512 - EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

ÓRGÃO GESTOR: TJ

OBJETIVO: Ampliar a eficiência e a eficácia na promoção da Justiça.

PÚBLICO ALVO: Partes nos processos judiciais, advogados, defensores públicos, promotores, procuradores, órgãos do sistema de justiça e sociedade em geral.

INICIATIVA: 512.1.03 - Qualificação da estrutura física e tecnológica da oferta dos serviços judiciais.

ENTREGA PRIORITÁRIA: UNIDADE JUDICIÁRIA ESTRUTURADA

Definição: Unidade judiciária construída, ou reformada, ou que recebeu renovação de equipamentos ou migração de um sistema judicial antigo para um novo.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14,29 |
| 02 - CENTRO SUL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 203 | 64 | 75 | 75 | 75 | 36,95 |
| 04 - LITORAL LESTE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 300,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,29 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33,33 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,00 |
| TOTAL | 259 | 75 | 86 | 86 | 86 | 33,20 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| FERMOJU | 7.786.450,00 | 5.542.135,63 | 551.513,44 | 71,18 | 7,08 |
| FUNSEG | 2.541.000,00 | 288.265,98 | 127.756,21 | 11,34 | 5,03 |
| TOTAL | 10.327.450,00 | 5.830.401,61 | 679.269,65 | 56,46 | 6,58 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 10.327.450,00 | 5.830.401,61 | 679.269,65 | 56,45 | 6,57 |
| TOTAL | 10.327.450,00 | 5.830.401,61 | 679.269,65 | 56,46 | 6,58 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: TJ

1. Reforma das guaritas de estacionamento do FCB;
10. Aprimoramento da rede de dados;
11. Projeto FCB10
2. Substituição de microcomputadores antigos por novos na Comarca de Fortaleza, contemplando um total de 58 unidades;
3. Substituição de sistema judicial em 12 novas unidades: Senador Pompeu; Aquiraz; Baturité; Barbalha; Canindé; Eusébio; Maranguape;
4. Padronização das rotinas relacionadas às custas judiciais;
5. Digitalização do acervo processual físico das comarcas do interior do Estado;
6. Construção do novo Fórum de Várzea Alegre;
7. Implantação da Reestruturação Judiciária 2019-2021.
8. Substituição de microcomputadores antigos por novos na Comarca de Fortaleza, em um total de 8 unidades
9. Implantação de ferramentas gerenciais para monitoramento da produtividade judiciária no Sistema de Estatística e Informação (SEI)

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: TJ

* As seguintes entregas, que totalizam 86 novas unidades judiciárias estruturadas, foram concluídas no período de janeiro a junho de 2021:

1. Substituição de microcomputadores antigos por novos na Comarca de Fortaleza, em um total de 8 unidades: 5ª vara da família, 8ª vara da fazenda pública, 18ª vara de família, 30ª vara cível, 11ª vara da fazenda pública, 35ª vara cível, 14ª vara criminal e 7ª vara da fazenda pública;
2. Implantação de ferramentas gerenciais para monitoramento da produtividade judiciária no Sistema de Estatística e Informação (SEI);
3. Aprimoramento da rede de dados;
4. FCB 10.
5. Reforma das guaritas de estacionamento do FCB;
6. Substituição de microcomputadores antigos por novos na Comarca de Fortaleza, contemplando um total de 58 unidades;
7. Substituição de sistema judicial em 12 novas unidades: Senador Pompeu; Aquiraz; Baturité; Barbalha; Canindé; Eusébio; Maranguape;
8. Padronização das rotinas relacionadas às custas judiciais;
9. Digitalização do acervo processual físico das comarcas do interior do Estado;
10. Construção do novo Fórum de Várzea Alegre;
11. Implantação da Reestruturação Judiciária 2019-2021.

* Cabe destacar que se encontram em andamento os seguintes serviços e obras:

1. Construção do novo fórum de Senador Pompeu;
2. Construção do novo fórum de Uruburetama;
3. Reforma do fórum de Crato;
4. Reforma e ampliação do fórum de Pacatuba;
5. Reforma e ampliação do fórum de Morada Nova;
6. Substituição de 04 elevadores no Fórum Clóvis Beviláqua na comarca de Fortaleza-CE.

* Principais dificuldades: não houve relato acerca de dificuldades.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| TJ | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Médio | |

PROGRAMA

513 - INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL (INTEGRA)

ÓRGÃO GESTOR: TJ

OBJETIVO: Melhorar a segurança, a qualidade, a confiabilidade e a celeridade das informações intercambiadas entre o Poder Judiciário do Estado do Ceará, a Secretaria da Administração Penitenciária e a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social e vinculadas.

PÚBLICO ALVO: Órgãos da administração compartilhada do sistema de Justiça criminal (Secretaria da Administração Penitenciária, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social e vinculadas, Poder Judiciário do Estado do Ceará, Ministério Público, Defensoria Pública etc)

INICIATIVA: 513.1.01 - Qualificação da comunicação entre os órgãos do Sistema de Justiça Criminal.

ENTREGA PRIORITÁRIA: SERVIÇO TECNOLÓGICO INTEGRADO

Definição: Integração dos sistemas será realizada por meio de tecnologia Web Service.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| FERMOJU | 76.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 76.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 76.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 76.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: TJ

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: TJ

Acerca da integração do mandado de prisão: Nenhuma entrega efetiva foi realizada até o 2º trimestre/2021, sendo 00,00% seu percentual de execução. Cabe destacar que, embora ainda não tenha sido concluída nenhuma integração de sistemas, o Projeto de Padronização e Integração do Mandado de Prisão encontra-se atualmente com 97% de progresso e data de término estimada em 13/09/2021, apresentando a seguinte situação geral: 1- A Softplan realizou as correções previstas para julho; 2- O ciclo de homologação será finalizado no dia 20/08; 3- Ainda foram detectadas falhas não impeditivas no SAJ; 4- Aguardando prazo para correção desse residual por parte da fornecedora; e 5- Aguardando finalização da entrega da integração do mandado de prisão para publicar os processos relacionados. Além disso, cabe destacar que a integração do mandado de prisão com a SSPDS-CE encontra-se na fase final de homologação por parte do TJCE. Nesse sentido, há uma necessidade urgente de definição de um cronograma de implantação entre as instituições, tendo em vista as definições que dependem da SSPDS. Nesse sentido, foi escalado um grupo de trabalho do Integra entre as duas instituições, pois a implantação em produção precisa ser sincronizada entre as instituições.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

514 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

ÓRGÃO GESTOR: SAP

OBJETIVO: Promover a reintegração social e a inserção profissional de pessoas presas e egressos do Sistema Penitenciário.

PÚBLICO ALVO: Pessoas presas em regime fechado (provisório e sentenciado) semiaberto, aberto, egressos do sistema penitenciário e suas famílias.

INICIATIVA: 514.1.01 - Expansão da oferta de vagas no Sistema Penitenciário.

ENTREGA PRIORITÁRIA: UNIDADE PRISIONAL IMPLANTADA

Definição: Construção de unidades prisionais regionalizadas, com vistas a redistribuições dos internos de forma a equilibrar a capacidade / ocupação dos espaços prisionais, com o objetivo de reduzir o excedente carcerário, propiciando ambientes seguros e focados na ressocialização dos internos via educação e trabalho.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| SAP | 5.223.950,00 | 2.087.290,15 | 2.087.290,15 | 39,96 | 39,96 |
| FUNPEN/CE | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOP | 3.493.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 12.717.942,00 | 2.087.290,15 | 2.087.290,15 | 16,41 | 16,41 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 7.186.192,00 | 867.560,00 | 867.560,00 | 12,07 | 12,07 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 1.531.750,00 | 1.219.730,15 | 1.219.730,15 | 79,62 | 79,62 |
| 92 - REPASSE FUNDO A FUNDO - FUNPEN | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 12.717.942,00 | 2.087.290,15 | 2.087.290,15 | 16,41 | 16,41 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SAP

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SAP

Refere-se a construção de unidades prisionais regionalizadas, com vistas a redistribuições dos internos de forma a equilibrar a capacidade / ocupação dos espaços prisionais, com o objetivo de reduzir o excedente carcerário, propiciando ambientes seguros e focados na ressocialização dos internos via educação e trabalho.

Obras em Execução:

- 1) Em construção, a nova Unidade Prisional localizada no município de Tianguá, com capacidade para 153 vagas.
- 2) Em construção, a nova Unidade Prisional de Segurança Máxima, no município de Aquiraz, com capacidade inicial para 168 vagas.
- 3) Em construção, a nova Unidade Prisional localizada no município de Horizonte, com capacidade para 525 vagas.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------------|--|---------|---------|-------|
| SAP | Atual | EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL | Execução de obra | Média | Médio | |
| SAP | Futuro | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

ENTREGA PRIORITÁRIA: UNIDADE PRISIONAL AMPLIADA

Definição: Ampliação e readequação das unidades prisionais, com o objetivo de tornar o ambiente de cumprimento da pena adequado e humanizado, bem como, gerador de renda através da implantação de galpões industriais.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| SAP | 798.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNPEN/CE | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 868.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 798.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 - REPASSE FUNDO A FUNDO - FUNPEN | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 868.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SAP

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SAP

Refere-se a ampliação e readequação das unidades prisionais, com o objetivo de tornar o ambiente de cumprimento da pena adequado e humanizado, bem como, gerador de renda através da implantação de galpões industriais.

1) A reforma da CPPL (Unidade Prisional Desembargador Francisco Adalberto de Oliveira Barros Leal), em CAUCAIA, concluiu 86,88% da execução total da reforma, até dezembro/2020. Já foram ampliadas 252 novas vagas. O contrato foi subrogado da SAP para Superintendência de Obras Públicas (SOP/CE), passando a ser detentora de todos os direitos, deveres e obrigações do mesmo. A SOP publicou um Aditivo de Prazo ao Contrato nº 034/2019 SM AMBIENTAL E CONSTRUÇÃO LTDA, prorrogando o prazo de execução para 03/06/2021 e o prazo de vigência para 12/06/2021. No primeiro semestre de 2021, a obra continuou em andamento, alcançando 94,09% de conclusão da obra.

2) A reforma da CPPL I em ITAITINGA (Unidade Prisional Agente Luciano Andrade Lima) continua em andamento, com 42,14% da obra concluída até dezembro. Já foram ampliadas 112 novas vagas. Dos serviços previstos no projeto, foram entregues: recuperação do sistema elétrico, substituição de toda tubulação hidráulica, sistema de drenagem das águas pluviais e de esgoto, acréscimo de cobertura com estrutura metálica no pátio de banho de sol, recuperação das grades, abertura de janelas para supervisão dos apenados, substituição da cobertura existente, impermeabilização e pintura. O contrato referente a obra que era da SAP foi subrogado para a Superintendência de Obras Públicas (SOP/CE), passando a ser detentora de todos os direitos, deveres e obrigações do mesmo. A SOP publicou um Aditivo de Prazo ao Contrato nº 041/2019 SM AMBIENTAL E CONSTRUÇÃO LTDA, prorrogando o prazo de execução para 06/04/2021 e o prazo de vigência para 12/06/2021. Em junho de 2021, a obra atingiu 63,11% de conclusão.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| SAP | Futuro | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Média | Alto | |

INICIATIVA: 514.1.06 - Promoção da execução das Alternativas Penais no Estado do Ceará.

ENTREGA PRIORITÁRIA: RÉU E CONDENADO BENEFICIADO

Definição: Através de convênio estabelecido com o Sistema de Justiça, acompanhar os indivíduos que estejam em cumprimento de alternativas penais (1- Penas restritivas de direito, 2- Transação penal e suspensão condicional do processo, 3- Suspensão condicional da pena privativa de liberdade, 4- Conciliação, mediação e técnica de justiça restaurativa, 5- Medidas cautelares diversas da prisão, 6- Medidas protetivas de urgência que obrigam homens autores de violência contra mulheres, 7- monitoramento eletrônico), sejam acompanhados pela Coordenadoria de Alternativas Penais do Estado do Ceará ou mesmo em parceria com outras instituições, cuja finalidade visa a redução da população carcerária através de diversos instrumentos com foco na ressocialização e redução de danos, tendo como referência os princípios e diretrizes apontados pela Coordenadoria de Alternativas Penais do DEPEN/MJ.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 1.011 | 875 | 904 | 904 | 904 | 89,42 |
| 02 - CENTRO SUL | 157 | 225 | 338 | 338 | 338 | 215,29 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 10.237 | 6.101 | 7.041 | 7.041 | 7.041 | 68,78 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 548 | 427 | 452 | 452 | 452 | 82,48 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 126 | 70 | 130 | 130 | 130 | 103,17 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 405 | 444 | 585 | 585 | 585 | 144,44 |
| TOTAL | 12.484 | 8.142 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 75,70 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| SAP | 1.700.300,00 | 474.928,11 | 474.928,11 | 27,93 | 27,93 |
| FUNPEN/CE | 47.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.747.851,00 | 474.928,11 | 474.928,11 | 27,17 | 27,17 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 132.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 1.568.000,00 | 474.928,11 | 474.928,11 | 30,28 | 30,28 |
| 92 - RÉPASSE FUNDO A FUNDO - FUNPEN | 47.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.747.851,00 | 474.928,11 | 474.928,11 | 27,17 | 27,17 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SAP

No primeiro semestre, 9.450 pessoas foram beneficiadas em Alternativas Penais

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SAP

Refere-se às pessoas em cumprimento de medidas cautelares e penas alternativas ao aprisionamento provisório, acompanhadas pela Coordenadoria de Alternativas Penais (CAP).

No primeiro semestre, 9.450 pessoas foram beneficiadas em Alternativas Penais, sendo 7.350 pessoas em cumprimento de medidas cautelares (réu, aguardando decisão judicial) e 2.100 pessoas em cumprimento de outras alternativas penais (condenados, cumprindo pena alternativa à reclusão).

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 514.1.07 - Promoção da ressocialização de pessoas presas e egressas do Sistema Penitenciário.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PESSOA PRESA CAPACITADA

Definição: Capacitar as pessoas privadas de liberdade, que encontram-se intramuros nas unidades prisionais, por meio de cursos profissionalizantes, no intuito de prepará-las para a volta ao convívio social, dirimindo a taxa de reincidência. Entendemos que o binário educação/trabalho é a maneira mais eficaz para promoção da ressocialização.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 500 | 60 | 125 | 125 | 125 | 25,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 6.000 | 741 | 1.383 | 1.383 | 1.383 | 23,05 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 500 | 119 | 119 | 119 | 119 | 23,80 |
| TOTAL | 7.000 | 920 | 1.627 | 1.627 | 1.627 | 23,24 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| SAP | 12.311.184,76 | 6.241.851,50 | 3.595.941,47 | 50,70 | 29,21 |
| FUNPEN/CE | 264.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 12.575.282,76 | 6.241.851,50 | 3.595.941,47 | 49,64 | 28,60 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS PARA PROJETOS PRIORITÁRIOS | 1.985.361,60 | 1.168.199,77 | 56.369,19 | 58,84 | 2,83 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 3.278.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 7.046.831,16 | 5.073.651,73 | 3.539.572,28 | 71,99 | 50,22 |
| 92 - REPASSE FUNDO A FUNDO - FUNPEN | 264.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 12.575.282,76 | 6.241.851,50 | 3.595.941,47 | 49,64 | 28,60 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SAP

No primeiro semestre, foram capacitados 1.627 presos nas áreas de Costura, Padaria, Marcenaria, Serralheria de Metais Ferrosos.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SAP

Refere-se à capacitação profissionalizante das pessoas privadas de liberdade, que se encontram intramuros nas unidades prisionais. As capacitações são realizadas por meio de cursos no intuito de prepará-los ao retorno ao convívio social, contribuindo para redução da taxa de reincidência criminal. Entendemos que o binário educação/trabalho é a maneira mais eficaz para promoção da ressocialização.

No primeiro semestre, foram capacitados 1.627 presos nas áreas de Costura, Padaria, Marcenaria, Serralheria de Metais Ferrosos, realizadas no interior de nove Unidades Prisionais (IPPOO II, IPF, CEPIS, UPPJSA, PIRS, PIRC, PFHVA, CDP e CTOC). De forma regionalizada, temos: 125 presos capacitados no Cariri, 1.383 na Grande Fortaleza e 119 no Sertão de Sobral.

O binário educação/trabalho é a maneira mais eficaz para promoção da ressocialização.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS

ÓRGÃO GESTOR: PGJ

OBJETIVO: Ampliar a eficiência e a eficácia na prestação dos serviços de tutela de interesses sociais e individuais indisponíveis dos cidadãos, contribuindo para o resguardo da ordem jurídica.

PÚBLICO ALVO: Cidadãos cearenses atingidos pelo descumprimento de políticas públicas, da ordem jurídica pelos gestores e dos seus interesses sociais e individuais indisponíveis.

INICIATIVA: 515.1.03 - Expansão da atuação ministerial.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PROMOTORIA IMPLANTADA

Definição: Instalação de nova sede para promotoria que atua em espaços cedidos, quer seja pelo poder judiciário, quer seja pelas prefeituras.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 200,00 |
| TOTAL | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 200,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| PGJ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FRMMP/CE | 2.149.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.249.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 2.149.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.249.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: PGJ

02 (duas) Promotorias de Justiça de Mombaça implantadas em sedes próprias. (1o. Semestre 2021)

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: PGJ

A oferta é da implantação de Promotorias de Justiça em espaços próprios do MPCE (próprios ou alugados). No período em referência (Abril-Junho 2021), não foram realizadas mudanças em Promotorias de Justiça. Há projetos de melhorias futuras nas sedes de Tauá, Sobral e Quixadá.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

TEMA

5.2 - SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA

521 - SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA COM A SOCIEDADE

ÓRGÃO GESTOR: SSPDS

OBJETIVO: Fomentar a integração com a Sociedade, em ações estratégicas e operacionais, e ampliar a realização de ações preventivas na área da Segurança Pública.

PÚBLICO ALVO: Sociedade cearense

INICIATIVA: 521.1.01 - Expansão da prestação dos serviços de Segurança Pública.

ENTREGA PRIORITÁRIA: DELEGACIA IMPLANTADA

Definição: Delegacias de Polícia Civil implantadas em todo território do Estado (Novas unidades distritais, Delegacias 24h, Especializadas de Homicídios, Combate ao Tráfico de Drogas, Roubos e Furtos, Delegacia de Combate a Crimes de Lavagem de Dinheiro, Delegacia de Combate a Corrupção e Delegacia de Combate a Crimes Cibernéticos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|
| PC | 1.488.287,00 | 111.862,74 | 69.600,00 | 7,52 | 4,68 |
| FSPDS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOP | 20.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.533.858,00 | 111.862,74 | 69.600,00 | 7,29 | 4,54 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.508.858,00 | 111.862,74 | 69.600,00 | 7,41 | 4,61 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.533.858,00 | 111.862,74 | 69.600,00 | 7,29 | 4,54 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: PC

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: PC

1- Entrega o que está sendo ofertado:

Delegacias de Polícia Civil implantadas em todo território do Estado (Novas unidades distritais, Delegacias 24h, Especializadas de Homicídios, Combate ao Tráfico de Drogas, Roubos e Furtos, Delegacia de Combate a Crimes de Lavagem de Dinheiro, Delegacia de Combate a Corrupção e Delegacia de Combate a Crimes Cibernéticos;

2 - O que já foi concluído no período:

Nenhuma nova unidade ou delegacia foi concluída durante o período de janeiro a junho de 2021;

3 - O que está em andamento:

Obras e Licitação de compra de equipamentos para a Implantação da Delegacia de Combate aos Crimes Cibernéticos, Delegacia do Aeroporto, 2ºDP de Sobral, Núcleo de Homicídios e Departamento de Polícia do Interior Norte;

4 - Eventuais dificuldades na execução:

* Resultados fracassados em licitações por conta da grande variação de preços de mercado dos equipamentos;

* Baixo efetivo;

* Obras lentas;

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|----------------|---------|---------|-------|
| PC | Atual | FATORES EXÓGENOS | Outro | Alta | Alto | |

ENTREGA PRIORITÁRIA: QUARTEL IMPLANTADO

Definição: Quartéis da Polícia Militar e Unidades Especializadas implantadas em todo território do Estado, com planejamento de implantação a ser definido pela gestão, para ampliação da rede de proteção ao cidadão.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33,33 |
| 04 - LITORAL LESTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,56 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: PM

Base do policiamento Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas - RAI0 no município de Itaitinga

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: PM

A entrega trata-se de Quartéis da Polícia Militar e Unidades Especializadas implantadas em todo território do Estado. No período de janeiro a junho de 2021 foi implantado 1 (um) quartel (Base do policiamento Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas - RAI0 no município de Itaitinga). Está em execução a implantação de bases do BPRAIO nos municípios de Mauriti, Paracuru, Varzea Alegre. A implantação das bases depende dos municípios em que há previsão de implantação, pois o mesmo deve providenciar sede e mobília. Somente 01 (um) município cumpriu o que foi acordado. É importante destacar que essa meta de 18 unidades é do Governo do Estado.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|----------------|---------|---------|-------|
| PM | Atual | FATORES EXÓGENOS | Outro | Alta | Médio | |

INICIATIVA: 521.1.03 - Expansão dos serviços de monitoramento remoto das áreas de Segurança Integrada.

ENTREGA PRIORITÁRIA: SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO AMPLIADO

Definição: Sistema de videomonitoramento, composto com câmeras, softwares e hardwares implantado nos municípios para possibilitar atendimento rápido, contínuo, com melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, além de ampliar os canais de proteção e fiscalização pelo Estado.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SSPDS | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SSPDS

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SSPDS

Refere-se a implantação do sistema de videomonitoramento urbano nos municípios do Estado do Ceará.

A SSPDS permanece aguardando a conclusão do processo licitatório a cargo da ETICE, cujo objeto é a contratação de serviço para solução de videomonitoramento urbano. Após o término do processo licitatório será realizada a contratação dos serviços para a expansão do sistema.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------|--|---------|---------|-------|
| SSPDS | Futuro | EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL | Interferências externas (telefonia, rede elétrica, Internet, água, esgoto, etc.) | Média | Médio | |
| SSPDS | Futuro | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Baixa | Baixo | |
| SSPDS | Futuro | PROCESSOS | Licitação | Média | Alto | |

INICIATIVA: 521.1.04 - Expansão da oferta de serviços voltados à preservação dos direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade social.

ENTREGA PRIORITÁRIA: DELEGACIA IMPLANTADA

Definição: Implantação de novas unidades de Proteção a Grupos Vulneráveis da Polícia Civil, com enfoque a Delegacias de Defesa da Mulher em municípios com população acima de 60.000 habitantes conforme estabelecido pela Constituição Estadual - Art. 185.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| PC | 156.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FSPDS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 181.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 156.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 181.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: PC

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: PC

1- Entrega o que está sendo ofertado:

Implantação de novas unidades de Proteção a Grupos Vulneráveis da Polícia Civil, com enfoque a Delegacias de Defesa da Mulher em municípios com população acima de 60.000 habitantes conforme estabelecido pela Constituição Estadual - Art. 185.

2 - O que já foi concluído no período:

Nenhuma nova unidade ou delegacia foi concluída durante o período de janeiro a junho de 2021;

3 - O que está em andamento:

Implantação da Delegacia de Repressão aos crimes de Intolerância Racial, Religiosa, por Identidade de Gênero ou Orientação Sexual - DECRIN;

4 - Eventuais dificuldades na execução:

* Aprovação da Minuta de Lei para a Criação da Delegacia

* Aprovação do MAPP Proposta 200 - PCCE

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|-----------|--|---------|---------|-------|
| PC | Atual | PROCESSOS | Aprovação de lei / decreto / instruções normativas | Alta | Alto | |

PROGRAMA

523 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA

ÓRGÃO GESTOR: SSPDS

OBJETIVO: Melhorar a qualidade do serviço de segurança pública prestado de forma integrada e efetiva ao cidadão.

PÚBLICO ALVO: Profissionais operadores de Segurança Pública

INICIATIVA: 523.1.04 - Promoção da qualificação inicial para a prestação dos serviços de Segurança Pública.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PROFISSIONAL FORMADO

Definição: Profissional que ingressará nos órgãos de segurança pública formado e pronto para atuar no serviço prestado a sociedade.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 1.543 | 279 | 250 | 250 | 250 | 16,20 |
| TOTAL | 1.543 | 279 | 250 | 250 | 250 | 16,20 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| PC | 2.000.000,00 | 124.234,39 | 116.600,57 | 6,21 | 5,83 |
| PM | 676.004,00 | 656.300,00 | 656.300,00 | 97,09 | 97,09 |
| CBMCE | 5.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AESP-CE | 1.070.000,00 | 494.612,55 | 494.612,55 | 46,23 | 46,23 |
| FSPDS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.776.685,00 | 1.275.146,94 | 1.267.513,12 | 33,76 | 33,56 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.751.685,00 | 1.275.146,94 | 1.267.513,12 | 33,98 | 33,78 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.776.685,00 | 1.275.146,94 | 1.267.513,12 | 33,76 | 33,56 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: AESP-CE

250 candidatos aptos a serem nomeados referentes ao Curso Profissional para o cargo de 1º Tenente da Polícia Militar do Ceará

279 candidatos do Curso de Formação Profissional para o cargo de 1º Tenente da Polícia Militar do Ceará concluíram a formação.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: AESP-CE

Em fevereiro de 2021, foi concluído o Curso de Formação Profissional para o cargo de 1º Tenente da Polícia Militar do Ceará, com 250 candidatos aptos a nomeação, conforme Edital nº 127-SSPDS/AESP. Ressalte-se que a redução de 279 candidatos para 250 ocorreu em virtude de candidatos sub judices não se encontrarem aptos para nomeação.

Ainda, em 03/05/2021 foi iniciado o Curso de Formação para Delegado da Polícia Civil, com 49 candidatos e está previsto para 06/08/2021 o início do Curso de Formação Profissional para Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, com 190 matriculados.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| AESP-CE | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Média | Alto | |

TEMA

6.1 - ESPORTE E LAZER

PROGRAMA

611 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO

ÓRGÃO GESTOR: SEJUV

OBJETIVO: Promover de forma democrática o esporte e o lazer como exercício da cidadania e vetores para a saúde e a integração dos cidadãos na convivência social.

PÚBLICO ALVO: Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência.

INICIATIVA: 611.1.01 - Promoção da democratização do esporte como meio de integração da população na convivência social.

ENTREGA PRIORITÁRIA: EVENTO APOIADO

Definição: Eventos esportivos e de lazer realizados indiretamente pela Secretaria por meio de parcerias com outras entidades para promover a integração da população cearense na convivência social.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|
| SEJUV | 253.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEJ | 460.000,00 | 17.155,50 | 0,00 | 3,73 | 0,00 |
| TOTAL | 713.029,00 | 17.155,50 | 0,00 | 2,41 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|-------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 1.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 460.000,00 | 17.155,50 | 0,00 | 3,72 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 713.029,00 | 17.155,50 | 0,00 | 2,41 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEJUV

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEJUV

Em função do distanciamento social imposto para contenção da pandemia, não houve eventos esportivos apoiados pela Sejuv nos seis primeiros meses de 2021.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: EVENTO REALIZADO

Definição: Eventos esportivos e de lazer realizados diretamente pela Secretaria para promover a integração da população cearense na convivência social.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| FUNDEJ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOP | 227.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 727.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 227.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 727.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEJUV

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEJUV

Em função do distanciamento social imposto para contenção da pandemia, não houve eventos realizados pela Sejuv nos primeiros seis meses de 2021

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 611.1.02 - Expansão da oferta de espaços adequados à prática de esporte e lazer.

ENTREGA PRIORITÁRIA: EQUIPAMENTO DE ESPORTE E LAZER IMPLANTADO

Definição: Equipamento de esporte e lazer implantado refere-se à construção de um novo equipamento esportivo que pode ser realizado diretamente pela Secretaria ou por meio de convênio/ termo de ajuste com prefeituras para que as crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência tenham espaços públicos apropriados para a prática esportiva.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 04 - LITORAL LESTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| SEJUV | 4.151.863,53 | 1.432.857,95 | 1.432.857,95 | 35,55 | 35,55 |
| FUNDEJ | 475.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOP | 36.970.084,87 | 25.661.811,11 | 6.686.302,60 | 69,41 | 18,09 |
| TOTAL | 41.597.282,40 | 27.094.669,06 | 8.119.160,55 | 65,14 | 19,52 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS PARA PROJETOS PRIORITÁRIOS | 38.754.975,87 | 27.094.669,06 | 8.119.160,55 | 69,91 | 20,94 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 1.240.256,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 5.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 465.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 41.597.282,40 | 27.094.669,06 | 8.119.160,55 | 65,14 | 19,52 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEJUV

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEJUV

Obras das Praças da Juventude seguem em fase de finalização.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: NÚCLEO DE ESPORTE IMPLANTADO

Definição: Núcleo de Esporte Implantado pela Secretaria nas regiões do Estado do Ceará para promover a realização de atividades regulares de esporte e de lazer com a finalidade de melhorar a qualidade de vida, motivar a inclusão social e a integração da população cearense na convivência social.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| SEJUV | 888.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEJ | 700.167,00 | 316.000,00 | 316.000,00 | 45,13 | 45,13 |
| TOTAL | 1.588.279,00 | 316.000,00 | 316.000,00 | 19,90 | 19,90 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 8.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 378.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 700.167,00 | 316.000,00 | 316.000,00 | 45,13 | 45,13 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.588.279,00 | 316.000,00 | 316.000,00 | 19,90 | 19,90 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEJUV

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEJUV

Há 41 núcleos esportivos em funcionamento, sendo que estamos aguardando aprovação do mapp para ampliação para 195 núcleos esportivos do projeto Esporte em 3 Tempos contemplando todos os municípios cearenses.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 611.1.03 - Qualificação física dos espaços destinados à prática esportiva.

ENTREGA PRIORITÁRIA: EQUIPAMENTO DE ESPORTE E LAZER ESTRUTURADO

Definição: Equipamento de esporte e lazer estruturado refere-se a melhorias nas estruturas dos equipamentos esportivos já existentes que pode ser realizado diretamente pela Secretaria ou por meio de convênio/ termo de ajuste com prefeituras para que as crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência tenham espaços públicos apropriados para a prática esportiva.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| SEJUV | 4.593.467,00 | 3.750.473,00 | 0,00 | 82,37 | 0,00 |
| FUNDEJ | 93.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOP | 3.209.828,00 | 994.258,60 | 994.258,60 | 30,98 | 30,98 |
| TOTAL | 7.897.294,00 | 4.744.731,60 | 994.258,60 | 60,08 | 12,59 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS PARA PROJETOS PRIORITÁRIOS | 6.958.375,00 | 4.744.731,60 | 994.258,60 | 68,18 | 14,28 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 4.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 93.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 7.897.294,00 | 4.744.731,60 | 994.258,60 | 60,08 | 12,59 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEJUV

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEJUV

Melhorias no Estádio Inaldão, em Barbalha, quase completas.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 611.1.05 - Promoção do acesso à iniciação esportiva.

ENTREGA PRIORITÁRIA: BOLSA CONCEDIDA

Definição: Bolsa Concedida pela Secretaria em todas as regiões do Estado do Ceará para incentivo financeiro da prática esportiva.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 428 | 0 | 989 | 989 | 989 | 231,07 |
| 02 - CENTRO SUL | 244 | 0 | 435 | 435 | 435 | 178,28 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 616 | 0 | 546 | 546 | 546 | 88,64 |
| 04 - LITORAL LESTE | 64 | 0 | 62 | 62 | 62 | 96,88 |
| 05 - LITORAL NORTE | 96 | 0 | 58 | 58 | 58 | 60,42 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 338 | 0 | 269 | 269 | 269 | 79,59 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 184 | 0 | 258 | 258 | 258 | 140,22 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 135 | 0 | 29 | 29 | 29 | 21,48 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 371 | 0 | 228 | 228 | 228 | 61,46 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 279 | 0 | 135 | 135 | 135 | 48,39 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 251 | 0 | 218 | 218 | 218 | 86,85 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 123 | 0 | 471 | 471 | 471 | 382,93 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 6 | 0 | 74 | 74 | 74 | 1.233,33 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 281 | 0 | 228 | 228 | 228 | 81,14 |
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 1.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 4.935 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 81,05 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| SEJUV | 5.642.125,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 1,06 | 1,06 |
| FUNDEJ | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.790.125,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 1,04 | 1,04 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 5.614.125,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 1,06 | 1,06 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.790.125,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 1,04 | 1,04 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEJUV
Bolsa Concedida - 4020

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEJUV

Iniciado o pagamento do programa Ceará Atleta, por meio da concessão de 4000 bolsas da modalidade Bolsa-Esporte e 20 da modalidade Bolsa-Monitoramento, totalizando 4020 bolsas concedidas. Importante ressaltar que a concessão das bolsas é realizada por meio de edital de seleção pública, estando condicionada à adesão e regularização da documentação por parte dos beneficiados.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

612 - CEARÁ NO ESPORTE DE RENDIMENTO

ÓRGÃO GESTOR: SEJUV

OBJETIVO: Projetar o esporte cearense nos cenários regional, nacional e internacional.

PÚBLICO ALVO: Atletas, delegações e entidades participantes de competições esportivas de rendimento.

INICIATIVA: 612.1.01 - Expansão do incentivo a atletas de rendimento, entidades e delegações.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ATLETA APOIADO

Definição: Atleta apoiado refere-se tanto ao apoio a atletas e a paratletas que já apresentam performance na sua modalidade esportiva, conferindo-lhes contribuição sob forma de subsídio mensal destinada a promover a regularidade de treinamentos e a melhoria contínua de seus desempenhos nas competições de que participarem quanto a entrega de passagens aéreas que possibilitem o acesso dos atletas e paratletas em competições nacionais e internacionais.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SEJUV | 301.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEJ | 315.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 616.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 315.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 616.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEJUV

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEJUV

Não houve apoio a atletas nos seis primeiros meses de 2021, em função das medidas de controle à pandemia.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

TEMA

6.2 - SANEAMENTO BÁSICO

PROGRAMA

621 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA

ÓRGÃO GESTOR: SCIDADES

OBJETIVO: Ampliar o acesso da população cearense aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem em condições adequadas.

PÚBLICO ALVO: População residente no meio urbano

INICIATIVA: 621.1.01 - Expansão do serviço de abastecimento de água.

ENTREGA PRIORITÁRIA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AMPLIADO

Definição: Sistemas de abastecimento de água que se integram a sistemas já existentes. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos. Devem ser enquadradas como ampliação, ações que gerarem novas ligações.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12,50 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| SETUR | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SCIDADES | 27.681.875,76 | 10.052.286,82 | 10.052.286,82 | 36,31 | 36,31 |
| CAGECE | 41.319.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FESB | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 69.461.350,76 | 10.052.286,82 | 10.052.286,82 | 14,47 | 14,47 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.230.310,38 | 2.352.805,84 | 2.352.805,84 | 22,99 | 22,99 |
| 46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTRAS FONTES | 32.213.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/CAF | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 9.185.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 17.731.565,38 | 7.699.480,98 | 7.699.480,98 | 43,42 | 43,42 |
| TOTAL | 69.461.350,76 | 10.052.286,82 | 10.052.286,82 | 14,47 | 14,47 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: CAGECE

Conclusão da obra de ampliação do SAA Jaibaras em Sobral (Região 11)

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SETUR

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: CAGECE

Na Região Cariri (01)

» Execução em Juazeiro do Norte, MAPP 189, obra com execução financeira global do contrato em 75,28%. No período foram executados 8,50 m da adutora de água tratada (EE-3.1 ao RAP), parte das metas área de reservação-reservatório elevado e apoiado, estação elevatória (EEAT-3.1), poço tubular existente (PT-23_melhorias).

Na Região Grande Fortaleza (03)

» Ampliação em Caucaia, MAPP 187, obra concluída fisicamente em 04/01/20, financeiramente encontra-se com percentual acumulado de 84,05%. há pendências de medição final (depende de aprovação de cadastro de rede e outros). Não houve execução financeira no período;

» Execução em Cascavel, MAPP 195, apesar da obra ter sido concluída fisicamente em 12/06/2019, apenas em janeiro de 2021 foi realizada a medição final. No período, foram medidos 8,56 metros da adequação da adutora de água tratada, além de parte dos serviços da instalação da obra, adequação da adutora de água bruta, ETA, laboratório/casa de química, área de reservação;

» Execução de obra em Itaitinga, MAPP 250, obra contratada. Não iniciada, uma vez que foi detectada a necessidade de readequação do projeto.

Na Região Litoral Leste (04)

» Execução de obra em Aracati, MAPP 188, apesar da obra ter sido concluída fisicamente em 13/08/2020, apenas em outubro de 2020, após recebimento da medição final, foi considerada financeiramente concluída;

» Execução de obra em Aracati, MAPP 190, obra com execução física concluída em 13/03/2020 e aguardando medição final. No período, foram executados 8,75% da instalação de obra, 4,14% da rede de distribuição, 7,50% da sub-adutora de água tratada, 18,43% das ligações prediais, 5,40% da melhoria no reservatório elevado de 50 m³ e 100% do cadastro técnico;

» Execução de obra em Beberibe, MAPP 307. Execução financeira do contrato de obra acumulado em 94,10%. No período foram executados parte dos serviços de captação, adutora de água bruta, aerador, filtro fluxo descendente, casa de química, reservatório apoiado CAP=100m³, interligação, casa de bombas, urbanização, 1.087m de adutora de água tratada, reservatório elevado, rede de distribuição, 60 unid de ligação predial, casa de química.

Na Região Litoral Oeste / Vale do Curu (06)

» Ampliação em Umirim, MAPP 179, obra com execução financeira global do contrato em 64,49%. No período, foram executados 898 m da adutora de água tratada e parte das metas estação de tratamento de água, estação elevatória e reservatório, através das medições 19^a, 20^a, 21^a, 22^a e 23^a.

Na Região Sertão Central (09)

» Execução de obra em Quixadá, MAPP 191, obra paralisada, ordem de paralisação emitida em 01/02/2021. Motivo: aguardando fornecimento de materiais e equipamentos, nova OP em 01/05/2021. Execução financeira do contrato de obra acumulado em 82,44%. No período foram executados parte dos serviços da estação de tratamento de água, casa química, leito drenante, interligação e drenagem.

Na Região Sertão de Canindé (10)

» Execução de obra em Caridade, MAPP 162, obra com execução física concluída em 07/12/2018 e realizando as prestações de contas finais.

Na Região Sertão de Sobral (11)

» Execução de obra em Sobral, MAPP 186, obra com execução física concluída em 10/06/2021. No período, foram executados 18,45% de instalação obras, 1,35% da captação, 11,42% da adutora de água tratada, 6,95% da estação de tratamento de água, 4,95% da rede de distribuição, 52,17% do cadastro técnico.

Na Região Sertão dos Inhamuns (13)

» Execução de obra em Tauá, MAPP 194, obra com execução financeira acumulada em 86,89%, no período foi executado parte das metas estação de tratamento de água, estação elevatória e leito drenante através das 28^a, 29^a, 30^a e 31^a medições.

Na Região Vale do Jaguaribe (14)

» Execução de obra em Russas, MAPP 193, obra com execução financeira acumulada em 81,36%. No período foram executados 30 m de adutora de água tratada, 85 m de rede de distribuição de água e parte das metas da estação de tratamento de água, área de captação.

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Sistema de Abastecimento de Água Ampliado se refere aos Sistemas de abastecimento de água que se integram a sistemas já existentes. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos. Devem ser enquadradas como ampliação, ações que gerarem novas ligações. A Secretaria das Cidades não programou nenhuma obra dessa entrega para esse PPA. O Sistemas programados se referem à Cagece e à Setur.

Órgão Responsável: SETUR

No período de janeiro a março de 2021, A SETUR concluiu os serviços relacionados ao canteiro de obra e teste hidrostáticos estando a obra com 6% de execução. Já a obra de ampliação de sistema de saneamento básico de Jericoacoara não mais será executada pela SETUR. A CAGECE executará a obra.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|--|------------------|---------|---------|-------|
| CAGECE | Atual | CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES | Aditivo de valor | Alta | Alto | |
| CAGECE | Atual | EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL | Execução de obra | Alta | Alto | |

ENTREGA PRIORITÁRIA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO

Definição: Sistemas de abastecimento de água que não se integram a sistemas já existentes. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos. Sua implantação gera novas ligações.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| - | | | | | | |
| TOTAL | - | - | - | - | - | |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SETUR | 9.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SCIDADES | 264.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAGECE | 6.533.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FESB | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 16.177.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|----------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 545.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTRAS FONTES | 5.513.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/CAF | 8.805.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 1.099.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 214.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 16.177.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: CAGECE

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SETUR

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: CAGECE

Na Região Grande Fortaleza (03)

» Implantação do SIAA nas sedes dos municípios Cascavel, Beberibe e distrito de Guanacés, MAPP 373, obra a iniciar.

Atualmente a Cagece está providenciando atualização de projeto e orçamento para envio e aprovação da Caixa e posterior licitação.

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Sistema de Abastecimento de Água Implantado se refere aos Sistemas de abastecimento de água que não se integram a sistemas já existentes. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos. Sua implantação gera novas ligações. Não há metas para o PPA 2020-2023. As entregas serão realizadas por meio da Cagece e Setur.

Órgão Responsável: SETUR

No período de janeiro a junho de 2021, não houve execução da referida entrega, estando a obra do Saneamento da Taiba - SAA encontra-se paralisada, com execução física de 1,32%.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|-----------|----------------|---------|---------|-------|
| CAGECE | Atual | PROCESSOS | Outro | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 621.1.02 - Qualificação do serviço de abastecimento de água.

ENTREGA PRIORITÁRIA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MELHORADO

Definição: Sistema de abastecimento de água que sofreu intervenção visando redução de perdas, melhoria da qualidade de água ou da prestação de serviço sem incremento de ligações totais.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| SCIDADES | 1.531.080,93 | 375.126,93 | 375.126,93 | 24,50 | 24,50 |
| CAGECE | 67.426.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FESB | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 69.117.551,93 | 375.126,93 | 375.126,93 | 0,54 | 0,54 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 00 - DIVIDENDOS - CAGECE | 197.913,00 | 197.913,00 | 197.913,00 | 100,00 | 100,00 |
| 46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTRAS FONTES | 35.699.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - IPF/BIRD | 1.155.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 31.887.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 177.213,93 | 177.213,93 | 177.213,93 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL | 69.117.551,93 | 375.126,93 | 375.126,93 | 0,54 | 0,54 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: CAGECE

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: CAGECE

Na Região Fortaleza (03)

» Execução de obra em Fortaleza, MAPP 197, obra em execução, com 92,89% de execução financeira global do empreendimento, no período foram executados 9,72% da estação elevatória de água tratada, 17,11% das tubulações externas, 5,30% do reservatório apoiado (V=40.000m³), 65,07% das instalações elétricas, 29,42% de automação e controle, 8,08% da instalação elétrica estação elevatória, 9,71% da interligação com o reservatório do Ancuri, 457,43 m de adutora de água tratada em aço 1600mm, 15,50% da travessia método não destrutivo - TMND - 4º anel viário, 12,94% de obras de drenagem e 51,58% de sinalização do sistema viário, através das 51ª, 52ª, 53ª, 54ª, 55ª e 56ª medições.

Na Região Serra da Ibiapaba (08)

» Execução de obra na Serra da Ibiapaba, MAPP 161, obra em execução, com 70,52% de execução financeira global do empreendimento. No período, foram executados 2.060,00 m de adutora de água tratada (da EE-3A (Caruatai) até EE-4A (Ubajara), 2.540,00 m de adutora de água tratada da estação elevatória EE-4A(Ubajara) até estação elevatória EE-5A (Ibiapina), 60,00 m de adutora de água tratada (AAT) - trecho: EE-5A (Ibiapina) - RAP500M3 (São Benedito) e 1,26% de administração local, através da 40ª, 41ª, 42ª e 43ª medições.

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega se refere ao Sistema de abastecimento de água que sofreu intervenção visando redução de perdas, melhoria da qualidade de água ou da prestação de serviço sem incremento de ligações totais. Não há metas programadas pela Secretaria das Cidades para o PPA 2020-2023, as entregas serão realizadas pela Cagece. O recurso utilizado para execução da entrega foi destinado ao ressarcimento da Cagece, tendo em vista que a Companhia executa as obras com recursos próprios e posteriormente são ressarcidas pelo Governo do Estado por meio da Secretaria das Cidades.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------------|--|---------|---------|-------|
| CAGECE | Atual | CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES | Plano de trabalho (revisão, reformulação, aprovação, etc.) | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 621.1.03 - Expansão do serviço de esgotamento sanitário.

ENTREGA PRIORITÁRIA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO AMPLIADO

Definição: Sistemas de esgotamento sanitário que se integram a sistemas já existentes. Devem ser enquadradas como ampliação, ações que gerarem novas ligações. São compostos por coletor tronco, estação de tratamento de esgoto, estação elevatória, rede coletora, poços de visita, emissário, interceptor, ligações prediais, entre outros equipamentos. A ampliação.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33,33 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| SETUR | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SCIDADES | 14.717.390,57 | 5.685.662,21 | 5.685.662,21 | 38,63 | 38,63 |
| CAGECE | 92.312.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FESB | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 107.490.142,57 | 5.685.662,21 | 5.685.662,21 | 5,29 | 5,29 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.787.099,88 | 1.985.613,75 | 1.985.613,75 | 41,47 | 41,47 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 41.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - TESOURO/CEF | 50.831.363,00 | 47.339,28 | 47.339,28 | 0,09 | 0,09 |
| 48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/CAF | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 42.415.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 9.364.762,69 | 3.652.709,18 | 3.652.709,18 | 39,00 | 39,00 |
| TOTAL | 107.490.142,57 | 5.685.662,21 | 5.685.662,21 | 5,29 | 5,29 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: CAGECE

CONCLUSÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJ. HABITACIONAL SÃO CRISTÓVÃO EM FORTALEZA (REGIÃO 03)

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SETUR

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: CAGECE

Na Região Grande Fortaleza (03)

- » Execução de obra em Fortaleza, MAPP 26, obra com execução financeira global em 45,66%. O empreendimento encontra-se em atividades preparatórias para a licitação dos serviços remanescentes. Licitação nº 20210009 - marcada para o dia 02 de agosto de 2021 às 9:30h. Não houve execução no período;
- » Execução de obra em Itaitinga, MAPP 128, obra com execução financeira global em 46,90%. No período foram executados 6.131,37 metros de rede e 250 ligações prediais, distribuídas entre as sub-bacias 2 e 4, através das medições 7, 8 e 9, totalizando o valor montante de R\$ 3.670.114,83, correspondendo a 21,93% do valor do contrato atual.
- » Execução de obra em Horizonte, MAPP 125, obra com execução financeira global do contrato em 67,90%, no período foram executados 1.104,86 m de rede coletora de esgoto, através da 40ª medição, que nesse período totaliza o valor de R\$ 186.101,86, correspondendo a 0,79% da execução financeira do total do contrato de obra. Este contrato aguarda apenas a realização da medição final e resolução de pendências relacionadas a cadastro. Obra paralisada;
- » Execução de obra em Fortaleza, MAPP 133, obra concluída fisicamente, data do TRO: 28/05/2021. Aguardando emissão da medição final, que ocorrerá após a aprovação do cadastro final. No período foram executados 150,74 m de rede coletora e 310 ligações prediais de esgoto, 395 ligações intradomiciliares e parte das metas da estação elevatória de esgoto, linha de recalque, caixa de queda de pressão, projeto elétrico e automação, através da 21ª medição, que nesse período totalizou o valor de R\$ 1.640.507,80, correspondendo a 9,41% da execução financeira do total do contrato atual;
- » Execução de obra em Fortaleza, MAPP 183, obra com execução financeira em 81,49%. No período foi executado 9,12% da estação de tratamento - reatores UASB e 1,80% da administração local, totalizando o valor montante de R\$54.392,33, correspondendo a 0,59% da execução financeira do total do contrato. Atualmente encontra-se paralisada, em virtude de está aguardando laudo técnico a respeito de vazamento nos reatores UASB.

Na Região Serra da Ibiapaba (08)

- » Execução de obra em Tianguá, MAPP 95, obra com execução financeira global em 84,23%. No período foram executados 121,35 m de emissário final e parte das metas estação de tratamento de esgoto, através das medições 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª e 16ª, que nesse período totalizaram o valor de R\$ 1.879.895,19, correspondendo a 31,72% da execução financeira do total do contrato de obra atual;
- » Execução de obra em Viçosa do Ceará, MAPP 142, execução física concluída (data da inauguração: 13/08/2020). Apesar da obra estar concluída fisicamente, financeiramente encontra-se com percentual acumulado de 92,13%, aguardando elaboração da medição final.

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Sistema de Esgotamento Sanitário Ampliado consiste na integração a sistemas já existentes. Devem ser enquadradas como ampliação, ações que gerarem novas ligações. São compostos por coletor tronco, estação de tratamento de esgoto, estação elevatória, rede coletora, poços de visita, emissário, interceptor, ligações prediais, entre outros equipamentos. Não há meta prevista para o ano de 2021, apenas para 2022. A Ordem de Serviço das obras dos sistemas de esgotamento sanitário de Milagres e Mauriti, foram dadas depois do período em análise, em julho e agosto. O Projeto Farol Novo (PRO-MORADIA) apesar de ter sido informado a 18,31% de execução e que a obra foi reiniciada, terá seu contrato rescindido. As principais dificuldades estão relacionadas ao atraso na execução física e à aprovação de aditivos e ao repasse de recursos pelo agente financiador.

Órgão Responsável: SETUR

No período de janeiro a junho de 2021, não houve execução física, orçamentária e financeira para a referida entrega, ressalte-se que a obra dos sistemas de esgotamento sanitário de Jericoacoara passará a ser executada pela CAGECE.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------------|--|---------|---------|-------|
| CAGECE | Atual | CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES | Aditivo de valor | Alta | Alto | |
| CAGECE | Atual | EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL | Execução de obra | Alta | Alto | |
| CAGECE | Atual | PROCESSOS | Licitação | Alta | Alto | |
| CAGECE | Futuro | CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES | Aditivo de valor | Alta | Alto | |
| SCIDADES | Atual | CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES | Aditivo de valor | Alta | Alto | |
| SCIDADES | Atual | CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES | Rescisão de contrato / convênio / congêneres | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 621.1.04 - Qualificação do serviço de esgotamento sanitário.

ENTREGA PRIORITÁRIA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MELHORADO

Definição: Sistema de esgotamento sanitário que sofreu intervenção visando melhoria da qualidade do efluente sanitário ou da prestação de serviço, sem incremento de ligações totais.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| - | | | | | | |
| TOTAL | - | - | - | - | - | |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-----------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SCIDADES | 986.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAGECE | 187.775.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FESB | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 188.842.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|-----------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 103.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTRAS FONTES | 106.869.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 80.985.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 883.167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 188.842.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: CAGECE

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: CAGECE

Na Região Grande Fortaleza (03)

» Execução de obra em Fortaleza, MAPP 268, em execução, com 26,65% da execução financeira global. Para concluir a execução do escopo do empreendimento pactuado foi necessário a contratação de uma nova empresa para execução dos serviços remanescentes. Licitação teve como ganhadora do certame a Cível Engenharia. Ordem de serviço do contrato foi emitida em 25/02/2021. No período foram executados 2.113,59 metros de rede coletora, 1.530,00 metros de linha de recalque e 230 ligações prediais através da medição 1ª, 2ª 3ª, totalizando o valor de R\$ 986.342,64, correspondendo a 10,72% da execução financeira do total do contrato atual;

» Aquisições de peneiras rotativas, MAPP 333, empreendimento ainda não iniciado. Edital de licitação concluído e enviado a PGE em 12/06/2020, porém a licitação foi suspensa para esclarecimentos, e em seguida foi adiada "até data posterior" por motivo de correção de edital;

» Recuperação do canal de acesso, MAPP 337, em Fortaleza, com 97,44% de execução financeira do contrato de obra acumulado. A obra foi reiniciada em 17/05/2021. No período foram executado parte das metas de recuperação estrutural do desarenador, dos canais principais da chegada de efluente da EE01, dos canais principais - canis de acesso as peneiras 1-2-3 e 4-5-6-7, através da medição 29ª, que nesse período totaliza o valor de R\$ 272.320,14, correspondendo a 3,09% da execução financeira do total do contrato de obra.

Na Região Litoral Norte (05)

- Execução de obra em Marco, MAPP 17, concluída fisicamente em 13/08/2020. Aguardando repasse de recurso após a conclusão do aditivo de valor ao termo de compromisso com a FUNASA, em tramitação e, posteriormente, prestações de contas finais.

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Sistema de esgotamento sanitário melhorado se refere ao Sistema de esgotamento sanitário que sofreu intervenção visando melhoria da qualidade do efluente sanitário ou da prestação de serviço, sem incremento de ligações totais. Não há metas previstas para o PPA 2020-2023. A meta será entregue pela Cagece.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------------|---|---------|---------|-------|
| CAGECE | Atual | CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES | Aditivo de valor | Alta | Alto | |
| CAGECE | Atual | EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL | Execução de obra | Alta | Alto | |
| CAGECE | Atual | PROCESSOS | Desapropriação; aquisição de terreno/imóvel | Alta | Alto | |

PROGRAMA

622 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MEIO RURAL

ÓRGÃO GESTOR: SCIDADES

OBJETIVO: Ampliar o acesso da população rural cearense aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

PÚBLICO ALVO: População residente no meio rural.

INICIATIVA: 622.1.01 - Expansão do acesso a abastecimento de água no meio rural.

ENTREGA PRIORITÁRIA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AMPLIADO

Definição: Sistemas de abastecimento de água que se integram a sistemas já existentes. Devem ser enquadradas como ampliação, ações que gerarem novas ligações. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| - | | | | | | |
| TOTAL | - | - | - | - | - | |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SCIDADES | 146.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FESB | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 646.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 15.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/KFW | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 646.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Sistema de Abastecimento de Água Ampliado consiste na ampliação de sistemas existentes com ações que gerem novas ligações. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos. Não há meta prevista para o ano de 2021, apenas para 2022. Os processos para iniciar as licitações estão em andamento, como preparação de termos de referências, editais, solicitação de licenças, entre outros. Porém, por conta do atraso da assinatura do contrato de empréstimo, prevista para 2018, que ocorreu apenas em jun/2019, todos os processos que dependiam deste ato atrasaram.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO

Definição: São sistemas simplificados de abastecimento de água em comunidades rurais do Estado do Ceará. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| SDA | 19.619.275,00 | 1.680.077,01 | 1.380.077,01 | 8,56 | 7,03 |
| SCIDADES | 13.111.000,00 | 2.158.261,84 | 2.023.635,07 | 16,46 | 15,43 |
| FESB | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 32.810.275,00 | 3.838.338,85 | 3.403.712,08 | 11,70 | 10,37 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 636.265,00 | 6.793,39 | 6.793,39 | 1,06 | 1,06 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 2.410.010,00 | 800.000,00 | 500.000,00 | 33,19 | 20,74 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/KFW | 18.203.000,00 | 880.077,01 | 880.077,01 | 4,83 | 4,83 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 11.475.000,00 | 2.151.468,45 | 2.016.841,68 | 18,74 | 17,57 |
| TOTAL | 32.810.275,00 | 3.838.338,85 | 3.403.712,08 | 11,70 | 10,37 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SDA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Sistema de Abastecimento de Água Implantado são sistemas simplificados de abastecimento de água em comunidades rurais do Estado do Ceará. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos. No período de janeiro a junho/2021 não houve entrega.

Por meio do Programa Águas do Sertão não haverá nenhuma entrega em 2021 pois os dois sistemas previstos (São José/Palhano e Capim Grosso/Russas) para serem entregues tiveram seus processos licitatórios fracassados pois não houverem empresas habilitadas para atender as exigências do Edital e serão relicitadas.

Por meio do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF), encontram-se em execução os Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) de Barra de Santana com execução total de 96,85%; SAA Complexo Beleza com execução total de 97,96%; SAA de Gentil com execução total de 93,37%; SAA de Cipó com execução total de 58,33%; SAA de Malhada, com execução de 18,22%. Além dessas foram licitadas as obras do SAA Palestina do Cariri e SAA de Quatro Baraúnas. O SAA de Balança em Jati foi entregue no ano de 2019 mas ainda há pendências financeiras. Os percentuais de Barra de Santana e Complexo Beleza foram alterados em ciclos anteriores pois estavam contando com aditivo.

Os principais problemas que podem afetar a entrega estão relacionados aos processos de licitação, licenciamento ambiental, ligação de energia elétrica por parte da Enel e readequação dos projetos para adequar às exigências do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

Órgão Responsável: SDA

A entrega trata-se de sistemas simplificados de abastecimento de água em comunidades rurais do Estado do Ceará, compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos. Para o período não foram realizadas entregas. Está sendo realizado o processo de adesão de ata de registro de preços da FUNASA, o contrato já foi publicado e ordem de serviço expedida para início das obras com previsão de conclusão no segundo semestre.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------------|---|---------|---------|-------|
| SCIDADES | Atual | EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL | Interferências externas (telefonias, rede elétrica, Internet, água, esgoto, etc.) | Alta | Alto | |
| SCIDADES | Futuro | EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL | Interferências externas (telefonias, rede elétrica, Internet, água, esgoto, etc.) | Alta | Alto | |
| SDA | Atual | CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES | Aditivo de prazo | Alta | Alto | |
| SDA | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

TEMA

6.3 - SAÚDE

PROGRAMA

631 - ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO

ÓRGÃO GESTOR: SESA

OBJETIVO: Melhorar a resolutividade e a eficiência das ações de saúde, de forma integrada, equânime e regionalmente bem distribuída.

PÚBLICO ALVO: População usuária do SUS.

INICIATIVA: 631.1.02 - Expansão da oferta de serviços das Redes de Atenção à Saúde.

ENTREGA PRIORITÁRIA: UNIDADE DE SAÚDE AMPLIADA

Definição: Unidade de saúde já existente no território que apresente necessidades de realização de obras de reforma e/ou ampliação de estrutura física nos serviços de saúde, visando a melhoria da assistência à população.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| FUNDES | 19.959.034,80 | 15.413.612,36 | 13.418.121,78 | 77,23 | 67,23 |
| TOTAL | 19.959.034,80 | 15.413.612,36 | 13.418.121,78 | 77,23 | 67,23 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS PARA PROJETOS PRIORITÁRIOS | 14.959.703,33 | 13.281.701,89 | 11.390.254,62 | 88,78 | 76,13 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 2.874.136,47 | 2.131.910,47 | 2.027.867,16 | 74,17 | 70,55 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 1.549.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS | 15.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 19.959.034,80 | 15.413.612,36 | 13.418.121,78 | 77,23 | 67,23 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SESA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SESA

A entrega corresponde a unidade de saúde já existente no território que apresente necessidades de realização de obras de reforma e/ou ampliação de estrutura física nos serviços de saúde, visando a melhoria da assistência à população.

Não foram apresentadas execuções referente a realização de obras, reformas ou ampliação da estrutura física da Atenção Ambulatorial e Hospitalar.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE EXPANDIDA

Definição: Estruturação física e tecnológica, com obras de reformas e aquisição de equipamentos e material permanente, inclusive os de tecnologia da informação e comunicação, da Rede de Atenção, que se constitui em uma estratégia de organização de ações e serviços nas áreas temáticas materno infantil, urgência e emergência, atenção as pessoas com doenças crônicas, cuidado as pessoas com deficiência e atenção psicossocial. Tem uma abrangência regional que inclui mais de uma Região Administrativa do Estado, que levou a Secretaria de Saúde do Estado - SESA a estabelecer uma meta para o Estado.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 80,00 |
| TOTAL | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 80,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| FUNDES | 4.363.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.363.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 12.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 383.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 3.967.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.363.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SESA

Expansão das 4 redes de atenção.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SESA

A entrega consiste na estruturação física e tecnológica, com obras de reformas e aquisição de equipamentos e material permanente, inclusive os de tecnologia da informação e comunicação, da Rede de Atenção, que se constitui em uma estratégia de organização de ações e serviços nas áreas temáticas materno infantil, urgência e emergência, atenção as pessoas com doenças crônicas, cuidado as pessoas com deficiência e atenção psicossocial. Tem uma abrangência regional que inclui mais de uma Região Administrativa do Estado, que levou a Secretaria de Saúde do Estado - SESA a estabelecer uma meta para o Estado.

A expansão ocorreu segundo a SRFOR (Rede de Atenção a Urgência e Emergência- RUE; Rede de Atenção no Cuidado da Pessoa com Deficiência - RPCD); SRNOR (RUE e Rede de Atenção Psicossocial - RAPS); SRSUL (Rede de Atenção Materna- infantil; RUE; RAPS e RPCD) e SRLES (Rede de Atenção Materna infantil; RPCD e RUE). Sobral (Foram Implementadas com aumento da cobertura do SAMU e Leitos de UTI Geral a Rede de Atenção a Urgência e Emergência, Expandida com implantação de mais pontos de atenção com a criação de novos CAPS a Rede de Atenção psicossocial.) Litoral leste (Rede Materno- Infantil- pela construção do Hospital Regional com centro de parto, centro cirúrgico, enfermaria pediátrica, Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) neonatal e UTIs neonatal, pediátrica e adulta. Rede de Cuidados à Pessoas com Deficiência- pelos pleitos pactuados e aprovados com a construção de CER, Oficina Ortopédica e habilitação de novos Serviços na Região. Rede RUE - com habilitação de Leitos de Suporte Ventilatório e leitos de UTI's em alguns municípios)

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 631.1.03 - Qualificação física e tecnológica dos serviços de saúde.

ENTREGA PRIORITÁRIA: UNIDADE DE SAÚDE ESTRUTURADA

Definição: Unidade de Saúde que passa por uma estruturação, seja física e/ou tecnológica, contemplando a aquisição e instalação de material permanente, como mobiliário, veículos ou outros equipamentos que ampliam o patrimônio material da unidade.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|--------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 35,29 |
| 04 - LITORAL LESTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 28,57 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| FUNDES | 15.558.413,65 | 1.784.761,50 | 621.570,39 | 11,47 | 4,00 |
| TOTAL | 15.558.413,65 | 1.784.761,50 | 621.570,39 | 11,47 | 4,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 165.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 855.928,69 | 508.614,21 | 218.513,76 | 59,42 | 25,52 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 850.152,00 | 654.022,24 | 153.501,04 | 76,93 | 18,05 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 3.381.875,00 | 149.964,72 | 0,00 | 4,43 | 0,00 |
| 88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 247.787,96 | 78.246,84 | 13.900,00 | 31,57 | 5,60 |
| 91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS | 10.057.002,00 | 393.913,49 | 235.655,59 | 3,91 | 2,34 |
| TOTAL | 15.558.413,65 | 1.784.761,50 | 621.570,39 | 11,47 | 4,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SESA

Aquisição de equipamentos para as 8 Unidades Hospitalares

Aquisição de materiais permanente para o HGF, Hemoce. CIDH, HM, HSJ e HMJMA

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SESA

A entrega corresponde a unidade de Saúde que passa por uma estruturação, seja física e/ou tecnológica, contemplando a aquisição e instalação de material permanente, como mobiliário, veículos ou outros equipamentos que ampliam o patrimônio material da unidade.

- Aquisição de materiais permanentes; Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o ensino e pesquisa; Ampliação e modernização do parque tecnológico do HGF.
- Aquisição de materiais permanentes para o Hemoce.
- Parque Tecnológico - Aquisição de equipamentos médicos hospitalares e material permanentes para o CIDH, HM e HSJ.
- Aquisição e instalação de material permanente na atenção ambulatorial e hospitalar para o HMJMA

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 631.1.13 - Expansão da oferta de serviços relativos ao uso problemático de álcool e outras drogas.

ENTREGA PRIORITÁRIA: CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO

Definição: Centro de Referência Especializado em Saúde Mental, Álcool e outras drogas para o atendimento a população mais vulnerável ao uso problemático de drogas no Estado do Ceará.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| - | | | | | | |
| TOTAL | - | - | - | - | - | |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| FUNDES | 87.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 87.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 29.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 58.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 87.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SESA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SESA

A entrega corresponde a implantação do Centro de Referência Especializado em Saúde Mental, Álcool e outras drogas para o atendimento a população mais vulnerável ao uso problemático de drogas no Estado do Ceará.

Projeto paralisado. Não houve evolução das atividades e ações realizadas no período em análise. Esta entrega será reanalisada devido adaptações pós a crise da pandemia por COVID-19.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| SESA | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Baixo | |

PROGRAMA

632 - PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO CIDADÃO

ÓRGÃO GESTOR: SESA

OBJETIVO: Reduzir os agravos e doenças, bem como os riscos à saúde da população cearense.

PÚBLICO ALVO: Usuários do SUS, população flutuante e gestores municipais.

INICIATIVA: 632.1.06 - Promoção do incentivo ao autocuidado do cidadão.

ENTREGA PRIORITÁRIA: CERTIFICAÇÃO CONCEDIDA

Definição: Refere-se a certificação concedida a municípios chamada Selo Município Saudável, por promover ações intersetoriais que fortalece a cultura de paz, os direitos humanos e a cidadania, numa perspectiva comunitária de forma participativa e sustentável.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| FUNDES | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SESA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SESA

A entrega refere-se a certificação concedida a municípios chamada Selo Município Saudável, por promover ações intersetoriais que fortalece a cultura de paz, os direitos humanos e a cidadania, numa perspectiva comunitária de forma participativa e sustentável.

Esta entrega "paralisada" e será descontinuada. Assim, esclarecemos que será substituída pela entrega: "Município apoiado" que reflete melhor o objetivo e a estratégia adotada. Trata-se do estabelecer pacto de cooperação entre governo do estado, municípios e sociedade, por meio do Programa Cuidar Melhor Ceará, no desenvolvimento de políticas e estratégias de atenção integral e equitativa voltadas ao alcance de melhores resultados em saúde para a população do Ceará.

Esta adequação foi necessária devido os ajustes e estratégias de apoio aos municípios em ações e atividades de fomento pós a crise da pandemia por COVID-19.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

633 - GESTÃO E GOVERNANÇA DO SISTEMA DE SAÚDE COM TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE

ÓRGÃO GESTOR: SESA

OBJETIVO: Aprimorar os instrumentos e mecanismos gerenciais para qualificação da gestão e ampliação da participação dos atores sociais na governança do sistema de Saúde.

PÚBLICO ALVO: Gestores, técnicos, conselheiros de saúde, lideranças dos movimentos sociais e usuários do SUS.

INICIATIVA: 633.1.01 - Promoção da governança em rede integrada e regionalizada.

ENTREGA PRIORITÁRIA: UNIDADE DE SAÚDE MODERNIZADA

Definição: Implementação nas unidades de saúde dos sistemas VITAE-Almox 2019, VITAE-Paciente 2019, Sistema Integrado de Gestão em Saúde - SIGES, Registro Eletrônico de Saúde -RES, Picture Archiving and Communication System - PACS(Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens), novo sistema de regulação e software de acompanhamento orçamentário/financeiro. Os quais permitirão uma modernização, automação, integração e melhoria na gestão de todos os serviços ofertados pela secretaria da saúde, otimização do planejamento e execução financeira/orçamentaria, bem como, reestruturar a infraestrutura física/tecnológica das seguintes unidades hospitalares: Hospital Geral de Fortaleza (HGF), Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HM), Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS), Hospital Geral César Cals de Oliveira (HGCC), Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto (HSM), Hospital São José de Doenças Infecciosas (HSJ) e Hospital, Maternidade José Martiniano de Alencar (HMJMA), Hospital Geral Waldemar Alcântara (HGWA), Hospital Regional do Cariri (HRC), Hospital Regional Norte (HRN) e Hospital Regional do Sertão Central (HRSC).

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,00 |
| TOTAL | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33,33 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| FUNDES | 52.873.664,20 | 5.228.140,11 | 5.049.555,77 | 9,89 | 9,55 |
| TOTAL | 52.873.664,20 | 5.228.140,11 | 5.049.555,77 | 9,89 | 9,55 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.413.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 13.050.389,20 | 4.844.680,11 | 4.679.955,77 | 37,12 | 35,86 |
| 48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/BID | 38.409.279,00 | 383.460,00 | 369.600,00 | 0,99 | 0,96 |
| TOTAL | 52.873.664,20 | 5.228.140,11 | 5.049.555,77 | 9,89 | 9,55 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SESA

Realizado implantação de sistemas no Hospital Geral de Fortaleza.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SESA

A entrega corresponde a implementação nas unidades de saúde dos sistemas VITAE-Almox 2019, VITAE-Paciente 2019, Sistema Integrado de Gestão em Saúde - SIGES, Registro Eletrônico de Saúde -RES, Picture Archiving and Communication System - PACS(Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens), novo sistema de regulação e software de acompanhamento orçamentário/financeiro. Os quais permitirão uma modernização, automação, integração e melhoria na gestão de todos os serviços ofertados pela secretaria da saúde, otimização do planejamento e execução financeira/orçamentaria, bem como, reestruturar a infraestrutura física/tecnológica das seguintes unidades hospitalares: Hospital Geral de Fortaleza (HGF), Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HM), Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS), Hospital Geral César Cals de Oliveira (HGCC), Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto (HSM), Hospital São José de Doenças Infecciosas (HSJ) e Hospital, Maternidade José Martiniano de Alencar (HMJMA), Hospital Geral Waldemar Alcântara (HGWA), Hospital Regional do Cariri (HRC), Hospital Regional Norte (HRN) e Hospital Regional do Sertão Central (HRSC).

Realizado implantações de sistemas no Hospital Geral de Fortaleza.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|----------------|---------|---------|-------|
| SESA | Atual | FATORES EXÓGENOS | Outro | Baixa | Baixo | |

PROGRAMA

634 - GESTÃO DA REDE DE CONHECIMENTO, EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE

ÓRGÃO GESTOR: SESA

OBJETIVO: Ampliar a integração e a intersectorialidade nas áreas da gestão do conhecimento, da força de trabalho, da pesquisa, da educação, da inovação e da inteligência na política pública de saúde.

PÚBLICO ALVO: Trabalhadores de saúde, lideranças, Instituições de Ensino, Unidades de Saúde, Sociedade, Instituições de Pesquisa, Conselhos de Saúde, Setor Saúde, Setor Educação e o Cidadão.

INICIATIVA: 634.1.01 - Qualificação da gestão do conhecimento em saúde.

ENTREGA PRIORITÁRIA: SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DESENVOLVIDO

Definição: O Sistema de Inteligência em Saúde, o SISA, terá a finalidade de viabilizar análises, relatórios e diagnósticos em tempo presente que deem respostas às contínuas necessidades de promoção, proteção e cuidados da saúde, desde a prevenção, passando pelos cuidados, à reabilitação de agravos agudos e crônicos à saúde individual e coletiva. A produção do SISA deverá subsidiar o planejamento, a gestão, a implementação, o monitoramento e a avaliação de políticas públicas que impactam sobre a saúde individual e coletiva no Estado do Ceará. O SISA cumprirá sua missão através de sistemas e processos de análises avançadas e de caráter permanente, em tempo real, 24h por dia, 7 dias por semana, com base em técnicas e metodologias envolvendo big data, integração de sistemas e ciência de dados, machine learning, inteligência artificial e outras tecnologias afins que permitirão o acompanhamento e análise de dados, processos e indicadores.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| - | | | | | | |
| TOTAL | - | - | - | - | - | |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| ESP | 14.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDES | 2.332.702,00 | 698.051,75 | 683.740,73 | 29,92 | 29,31 |
| TOTAL | 2.347.216,00 | 698.051,75 | 683.740,73 | 29,74 | 29,13 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.799.546,00 | 698.051,75 | 683.740,73 | 38,79 | 37,99 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 14.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOUREO/BID | 513.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.347.216,00 | 698.051,75 | 683.740,73 | 29,74 | 29,13 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: ESP

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: ESP

A entrega tem a finalidade de viabilizar análises, relatórios e diagnósticos em tempo presente que deem respostas às contínuas necessidades de promoção, proteção e cuidados da saúde, desde a prevenção, passando pelos cuidados, à reabilitação de agravos agudos e crônicos à saúde individual e coletiva. A produção desse Sistema de Inteligência em Saúde (SISA) deverá subsidiar o planejamento, a gestão, a implementação, o monitoramento e a avaliação de políticas públicas que impactam sobre a saúde individual e coletiva no Estado do Ceará. O SISA cumprirá sua missão através de sistemas e processos de análises avançadas e de caráter permanente, em tempo real, 24h por dia, 7 dias por semana, com base em técnicas e metodologias envolvendo big data, integração de sistemas e ciência de dados, machine learning, inteligência artificial e outras tecnologias afins que permitirão o acompanhamento e análise de dados, processos e indicadores.

O desenvolvimento do Sistema de Inteligência em saúde é composto por etapas. No período de janeiro a junho, 2 bolsistas foram convocados e efetivados para compor o Centro, através do edital 06/2021. A etapa de desenho arquitetônico do Centro foi concluída. Iniciando o processo de instalação física e compra de equipamentos de trabalho. Além desses pontos, foram realizadas avaliações de processos e publicação de resultados buscando a melhoria dos processos e integração das bases de dados; Iniciado a elaboração de escopo do projeto intitulado como painel de alerta situacional, este um sistema capaz de integrar informações relevantes à saúde de forma tempestiva e acessível 24h por dia; Cruzamento e obtenção de acessos às bases de dados para a elaboração e automatização do painel de alerta situacional, com elaboração de protótipo do painel de alerta, buscando melhorar o desempenho das informações; Criação de um sistema para predição das vacinas e cobertura vacinal com base na eficácia de cada vacina disponível em território nacional.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------------|---|---------|---------|-------|
| ESP | Atual | EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL | Concessão de bolsas (estágio, estudos, pesquisas, etc.) | Alta | Alto | |
| ESP | Atual | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA | Liberação de limite financeiro pelo Cogerf | Alta | Alto | |
| ESP | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Média | Alto | |

INICIATIVA: 634.1.03 - Expansão da integração ensino - serviço na implementação das políticas de saúde.

ENTREGA PRIORITÁRIA: REDE SAÚDE ESCOLA IMPLANTADA

Definição: Refere-se a estruturação de Centros de Ensino e Serviço e Hospitais Escolas, potencializando os campos de práticas, a execução de ações necessárias ao planejamento, desenvolvimento e disseminação das estratégias de implantação da Rede Saúde Escola, qualificando a formação na área da saúde, com abrangência estadual.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| - | | | | | | |
| TOTAL | - | - | - | - | - | |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| FUNDES | 6.008.373,00 | 517.960,00 | 517.960,00 | 8,62 | 8,62 |
| TOTAL | 6.008.373,00 | 517.960,00 | 517.960,00 | 8,62 | 8,62 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 312.792,00 | 74.040,00 | 74.040,00 | 23,67 | 23,67 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 1.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 1.037.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 3.262.110,00 | 433.520,00 | 433.520,00 | 13,28 | 13,28 |
| 91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS | 36.200,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 28,72 | 28,72 |
| TOTAL | 6.008.373,00 | 517.960,00 | 517.960,00 | 8,62 | 8,62 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: ESP

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: ESP

A entrega refere-se a estruturação de Centros de Ensino e Serviço e Hospitais Escolas, potencializando os campos de práticas, a execução de ações necessárias ao planejamento, desenvolvimento e disseminação das estratégias de implantação da Rede Saúde Escola, qualificando a formação na área da saúde, com abrangência estadual. No período de janeiro a junho, visando entregar a oferta final, foram realizadas visitas a unidades hospitalares, formação de grupos de trabalhos, elaboração de fluxos e documentos, convocação de bolsistas, validação de fluxos, elaboração de manuais, entre diversas outras ações para viabilizar a entrega.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| ESP | Futuro | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Média | Alto | |

EIXO

7 - CEARÁ SUSTENTÁVEL

TEMA

7.1 - ENERGIAS

PROGRAMA

711 - MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ

ÓRGÃO GESTOR: SEINFRA

OBJETIVO: Promover a segurança e eficiência energética, com expansão da produção e incentivo ao consumo racional da energia disponível no Estado.

PÚBLICO ALVO: Empresas e demais instituições privadas dos setores agropecuário, industrial, comercial e de serviços, população residencial, rural e urbana, e órgãos/entidades do poder público estadual.

INICIATIVA: 711.1.01 - Implantação de geração distribuída renovável em prédios públicos estaduais.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PAINEL SOLAR INSTALADO

Definição: O painel solar é o principal componente de um sistema de energia solar e é formado por um conjunto de células fotovoltaicas que geram energia através da luz do sol.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 1.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 1.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SEINFRA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FIEE | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEASA | 7.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 8.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 8.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: CEASA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SEINFRA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: CEASA

Referente ao período solicitado:

Processo está sendo analisado pela Procuradoria Jurídica (PROJUR)

Observa-se como risco o período de pandemia que impossibilita a circulação, podendo ocasionar demora na instalação do mesmo.

Órgão Responsável: SEINFRA

- Entrega: refere-se à implantação de painel solar, que consiste num sistema de geração distribuída e é formado por um conjunto de células fotovoltaicas que geram energia através da luz do sol.

- Execução no período: foi firmado contrato nº 005/SEINFRA/2021 com a empresa ENATEC ENGENHARIA LTDA, para a execução da implantação, comissionamento, monitoramento, operação e manutenção dos sistemas fotovoltaicos conectados à rede para escolas do Governo do Estado do Ceará, em 15 /02/2021 no valor de R\$ 6.768.214,56.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 711.1.04 - Implantação de tecnologias de energias renováveis no meio rural.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PROJETO DE ENERGIA RENOVÁVEL IMPLANTADO

Definição: Consiste na implantação de projetos de sistemas de energia renováveis (solar, eólicas, etc) tendo por objetivo promover a geração e aumento da renda da população rural.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 04 - LITORAL LESTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SDA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SCIDADES | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FESB | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/KFW | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SDA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Projeto de Energia Renovável implantado consiste na implantação de placas solares nas Estações de Tratamento de Água no meio rural para fornecer energia para o funcionamento da mesma, barateando os custos, por meio do Projeto Águas do Sertão. Não há meta prevista para o ano de 2021. Há previsão de implantação como Projeto Piloto na localidade de São Felipe no município de Brejo Santo no ano de 2022.

Órgão Responsável: SDA

A entrega consiste na implantação de projetos de sistemas de energia renováveis (solar, eólicas, etc) tendo por objetivo promover a geração e aumento da renda da população rural. No período não foram implantados projetos de energia renovável. Não há entregas em andamento para o período. A entrega encontra-se sem financiabilidade.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------------|--|---------|---------|-------|
| SDA | Atual | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA | Captação de recursos de fontes externas (nacionais e internacionais) | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 711.1.05 - Expansão da rede de distribuição de gás natural.

ENTREGA PRIORITÁRIA: REDE DE GÁS NATURAL IMPLANTADA

Definição: Rede de gás natural se refere à infraestrutura de gasodutos destinados à distribuição de gás natural aos usuários finais.

Unidade de medida: quilômetro

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 39,20 | 8,97 | 20,71 | 20,71 | 20,71 | 52,83 |
| TOTAL | 51,20 | 8,97 | 20,71 | 20,71 | 20,71 | 40,45 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| CEGÁS | 40.101.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 40.101.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 40.101.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 40.101.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: CEGÁS

Até junho, a CEGÁS ampliou sua rede de distribuição em 20,71 km para atender novos usuários localizados no município de Fortaleza e Grande Fortaleza.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: CEGÁS

- 1 - No ano de 2021 está previsto, inicialmente, a construção de 51,2 km de rede de gasoduto de distribuição.
- 2 - De janeiro a junho foi concluída a construção de 20,71 km de rede na região da Grande Fortaleza.
- 3 - Está em andamento a execução de obras para ligação de clientes em vários bairros de Fortaleza, como os bairros Papicu, Fátima e Cambeba/Messejana e obras para atendimento ao Polo Industrial do Eusébio.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

TEMA

7.2 - MEIO AMBIENTE

PROGRAMA

721 - CEARÁ CONSCIENTE POR NATUREZA

ÓRGÃO GESTOR: SEMA

OBJETIVO: Ampliar a promoção da educação ambiental com foco na mudança de atitudes e valores e no fortalecimento da gestão ambiental municipal.

PÚBLICO ALVO: Gestores públicos, comunidade escolar, agricultores, comunidades tradicionais, usuários de unidades de conservação, sociedade civil organizada.

INICIATIVA: 721.1.01 - Promoção da Educação Ambiental nos municípios cearenses.

ENTREGA PRIORITÁRIA: CAPACITAÇÃO REALIZADA

Definição: Curso, palestras, oficinas na área de educação ambiental realizadas pela SEMA.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 30,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16,67 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14,29 |
| 04 - LITORAL LESTE | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 33,33 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 66,67 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 40,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33,33 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14,29 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33,33 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12,50 |
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| TOTAL | 74 | 0 | 22 | 22 | 22 | 29,73 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| SEMA | 3.114.081,85 | 836.000,00 | 143.000,00 | 26,85 | 4,59 |
| SEMACE | 12.273.600,00 | 1.765.200,00 | 1.765.200,00 | 14,38 | 14,38 |
| TOTAL | 15.387.681,85 | 2.601.200,00 | 1.908.200,00 | 16,90 | 12,40 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.834.081,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 1.000.000,00 | 836.000,00 | 143.000,00 | 83,60 | 14,30 |
| 16 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 12.273.600,00 | 1.765.200,00 | 1.765.200,00 | 14,38 | 14,38 |
| TOTAL | 15.387.681,85 | 2.601.200,00 | 1.908.200,00 | 16,90 | 12,40 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEMA

No período de Janeiro-Junho, foram realizadas 22 capacitações.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEMA

A presente entrega se refere a Curso, palestras, oficinas na área de educação ambiental realizadas pela SEMA. No período de Janeiro-Junho, foram realizadas 22 capacitações.

Finaliza-se o primeiro semestre do ano de 2021 com 29,7% da meta anual de 74 capacitações pactuadas.

Por conta da pandemia todas as capacitações foram adaptadas para o modelo EAD.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------|----------------|---------|---------|-------|
| SEMA | Atual | EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL | Outro | Alta | Alto | |

PROGRAMA

722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS

ÓRGÃO GESTOR: SCIDADES

OBJETIVO: Melhorar as condições socioambientais da população nas áreas urbanas degradadas.

PÚBLICO ALVO: População residente nas áreas das intervenções, priorizando as famílias em vulnerabilidade social.

INICIATIVA: 722.1.01 - Requalificação urbana e ambiental do Rio Maranguapinho.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ÁREA URBANIZADA

Definição: Área Urbanizada do Rio Maranguapinho compreende a implantação de via paisagística com ciclovia e áreas de esporte e lazer (praça) nos trechos : Trecho II (Av. Senador Fernandes Távora à Av. Osório de Paiva), Trecho III A, margem direita (Av. Osório de Paiva à Av. Jardim Fluminense), Trecho IIIB - Av. Jardim Fluminense ao 4º Anel Viário, Trecho IV, margem direita (4º Anel viário até as proximidades da Barragem Maranguapinho e Trecho Zero , margem direita (Av. Mister Hull à Av. independência).

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| SCIDADES | 20.350.000,00 | 13.089.748,76 | 12.593.878,36 | 64,32 | 61,89 |
| TOTAL | 20.350.000,00 | 13.089.748,76 | 12.593.878,36 | 64,32 | 61,89 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.960.000,00 | 681.024,22 | 679.696,13 | 23,00 | 22,96 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 8.700.000,00 | 6.000.248,50 | 6.000.248,50 | 68,96 | 68,96 |
| 46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CPAC MARANGUAPINHO | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 8.300.000,00 | 6.408.476,04 | 5.913.933,73 | 77,21 | 71,25 |
| TOTAL | 20.350.000,00 | 13.089.748,76 | 12.593.878,36 | 64,32 | 61,89 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega se refere a urbanização do Rio Maranguapinho que compreende a implantação de via paisagística com ciclovia e áreas de esporte e lazer (praça). Os seguintes trechos estão sendo executados:

Executado 98,44% da obra de urbanização do TRECHO II MD- AV. SENADOR FERNANDES TÁVORA À AV. OSÓRIO DE PAIVA

Iniciada em Maio/21 a obra de obra de urbanização do TRECHO II ME- AV. SENADOR FERNANDES TÁVORA À AV. OSÓRIO DE PAIVA, estando com 6,70% executado

Executado 69,93% da obra de urbanização do TRECHO IIIA - AV. OSÓRIO DE PAIVA À AV. JARDIM FLUMINENSE.

Obra paralisada em Janeiro /21. Secretaria não prorrogou prazo de execução.

A SOP irá concluir esse Trecho, conforme determinação do Governador.

Executado 91,63% da obra de urbanização do TRECHO IIIB - AV. JARDIM FLUMINENSE AO 4º ANEL VIÁRIO.

Executado 18,00% da obra de urbanização do TRECHO ZERO - AV. MISTER HULL À AV. INDEPENDÊNCIA.

Executado 16,32% da obra de Urbanização do Trecho IV, Margem Direita - ANEL VIÁRIO À BARRAGEM MARANGUAPINHO.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 722.1.02 - Requalificação urbana e ambiental do Rio Cocó.

ENTREGA PRIORITÁRIA: ÁREA URBANIZADA

Definição: Urbanização das margens do Rio Cocó compreendendo implantação de via paisagística com ciclovia e áreas de esporte e lazer (praça) nos trechos: Trecho I (Av. Presidente Costa e Silva à Av. Val Paraíso), Trecho II, margem esquerda (Av. Dep. Paulino Rocha à Av. Pompílio Gomes), Trecho Zero, margem Direita (Av. Val Paraíso à Barragem Cocó) e Trecho III , margem esquerda (Rua José Albino à Av. Dep. Paulino Rocha.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| SCIDADES | 15.167.105,95 | 3.760.979,57 | 3.760.979,57 | 24,80 | 24,80 |
| TOTAL | 15.167.105,95 | 3.760.979,57 | 3.760.979,57 | 24,80 | 24,80 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.833.245,15 | 336.933,76 | 336.933,76 | 18,37 | 18,37 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 4.500.000,00 | 3.279.652,26 | 3.279.652,26 | 72,88 | 72,88 |
| 46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - TESOURO/CEF | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 7.433.860,80 | 144.393,55 | 144.393,55 | 1,94 | 1,94 |
| TOTAL | 15.167.105,95 | 3.760.979,57 | 3.760.979,57 | 24,80 | 24,80 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega refere-se a urbanização das margens do Rio Cocó, compreendendo implantação de via paisagística com ciclovia e áreas de esporte e lazer (praça) nos trechos: Trecho I (Av. Presidente Costa e Silva à Av. Val Paraíso), Trecho II - margem esquerda (Av. Dep. Paulino Rocha à Av. Pompílio Gomes), Trecho Zero - margem direita (Av. Val Paraíso à Barragem Cocó) e Trecho III - margem esquerda (Rua José Albino à Av. Dep. Paulino Rocha).

Foi executado 71,14% do Contrato com o Consórcio PB/MEMP para a urbanização das margens do Rio Cocó no trecho II - margem direita (entre Av. Costa e Silva e Av. Paulino Rocha) e margem esquerda (Av. Costa e Silva à Av. Pompílio Gomes). A obra foi paralisada no final de dezembro de 2020, pois a Secretaria das Cidades resolveu não prorrogar o prazo de execução do contrato com o Consórcio PB/MEMP e este foi rescindido. O Governador decidiu que a Superintendência de Obras Públicas (SOP) irá concluir a obra, que corresponde ao restante da margem direita do Trecho II. Quanto à margem esquerda do Trecho II, a licitação para a contratação da nova empresa foi marcada para 12 de Agosto.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

724 - CEARÁ MAIS VERDE: CONSERVAR E PROTEGER OS RECURSOS NATURAIS E BIODIVERSIDADE DO CEARÁ

ÓRGÃO GESTOR: SEMA

OBJETIVO: Ampliar a conservação, recuperação e proteção dos recursos naturais e a biodiversidade do Ceará.

PÚBLICO ALVO: Grandes e pequenos produtores rurais do estado do Ceará, terceiro setor, gestores municipais, população residente no entorno das unidades de conservação do estado, sociedade civil em geral.

INICIATIVA: 724.1.04 - Expansão da prevenção, controle e combate aos incêndios florestais em Unidades de Conservação Estaduais.

ENTREGA PRIORITÁRIA: BRIGADA DE INCÊNDIO IMPLANTADA

Definição: A brigada de incêndio florestal consiste no agrupamento de técnicos qualificados para desenvolver ações de prevenção, controle e combate aos incêndios florestais em unidades de conservação estaduais.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| SEMA | 150.000,00 | 4.760,02 | 4.760,02 | 3,17 | 3,17 |
| TOTAL | 150.000,00 | 4.760,02 | 4.760,02 | 3,17 | 3,17 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 16 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL | 150.000,00 | 4.760,02 | 4.760,02 | 3,17 | 3,17 |
| TOTAL | 150.000,00 | 4.760,02 | 4.760,02 | 3,17 | 3,17 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEMA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEMA

A entrega encontra-se em atividades preparatórias. Atualmente o projeto de Lei Complementar específica para contratação de brigadistas florestais encontra-se em andamento por meio do SPU 09540993/2020, com previsão de publicação em agosto.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| SEMA | Atual | FATORES EXÓGENOS | Desastre natural (como seca, estiagem, enchente e outras) | Baixa | Baixo | |

INICIATIVA: 724.1.06 - Promoção da melhoria da gestão das Unidades de Conservação Estaduais.

ENTREGA PRIORITÁRIA: PLANO DE MANEJO IMPLANTADO

Definição: O Plano de Manejo é um instrumento técnico que norteia a gestão da Unidade de Conservação, ordenando o uso público.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 66,67 |
| 04 - LITORAL LESTE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 11 | 0 | 7 | 7 | 7 | 63,64 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEMA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEMA

As entregas encontram-se em execução e referem-se à implementação de 7 Planos de Manejo de Unidades de Conservação: APA da Lagoa de Jijoca, Estação Ecológica do Pecém, Parque Estadual Sítio Fundão, Monumento Natural das Falésias de Beberibe, Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio e Parque Estadual do Cocó) encontram-se em execução de 40% do planejado para 2021, pois estão em implantação durante 2021 a 2023, porém algumas atividades sofreram atraso no cronograma em função da pandemia causada pela Covid 19. Foi publicação de 1 Plano de Manejo: Parque Estadual Botânico do Ceará.

- As ações realizadas no período de janeiro a junho de 2021 de 4 Planos de Manejo (APA das Dunas da Lagoinha, APA das Dunas do Paracuru, APA do Estuário do Rio Curu e APA do Estuário do Rio Mundaú) encontram-se em execução de 50%, e previsão de conclusão em novembro/2021. A Comissão da SEMA realizou a análise técnica dos produtos referentes ao Diagnóstico Ambiental.

As ações realizadas no período de janeiro a junho de 2021 de 3 Planos de Manejo encontram-se em execução de 50%, conforme segue:

1. Articulação e revisão do zoneamento contido no Plano de Manejo das Unidades de Conservação: Área de Proteção Ambiental do Estuário do Rio Ceará e Área de Proteção Ambiental da Lagoa do Uruaú.
2. Revisão do zoneamento elaborado no Plano de Manejo da Unidade de Conservação Monumento Natural os Monólitos de Quixadá.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 724.1.07 - Promoção da regularização ambiental de propriedades e posses rurais no estado do Ceará.

ENTREGA PRIORITÁRIA: CADASTRO AMBIENTAL RURAL REALIZADO

Definição: A entrega refere-se à realização do cadastro ambiental dos imóveis rurais lançados no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 10.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 7.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 12.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 7.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 14.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 11.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 6.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 71.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SEMACE | 7.783.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 7.783.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 2.783.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 7.783.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: IDACE

não houve execução no período.

Órgão Responsável: SEMACE

Nenhum Cadastro Ambiental Rural (CAR) foi realizado entre janeiro e junho de 2021.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: IDACE

Não houve entrega de CAR - Cadastro Ambiental Rural no período. O TDCO - Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário que tramitava com a SEMACE/IDACE foi cancelado, não havendo recurso para tal ação. O IDACE enviou a Casa Civil o Projeto/Orçamento para a realização do CAR - Cadastro Ambiental Rural e aguarda o parecer e a disponibilização de recursos.

Esta dificuldade para cumprimento da Meta pode ser superada, caso a fonte do Mapp 97 (Projeto de ações de suporte do IDACE para o cadastro Ambiental Rural de Assentamentos e comunidades tradicionais no Estado do Ceará SICAR/CEARA) seja alterada e passe para a Fonte Tesouro, pois o IDACE não possui recursos próprio para o cumprimento da meta.

Órgão Responsável: SEMACE

O produto dessa iniciativa consiste no Cadastro Ambiental Rural (CAR). O CAR é um registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar informações ambientais das propriedades e posses rurais (dentre elas a Reserva Legal, Áreas de Preservação Permanente e/ou de Uso Restrito), compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico. Não há entregas entre janeiro e junho de 2021. Está em andamento o processo nº 03902550/2021 para licitação de uma empresa para realização dos cadastros.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------------|---|---------|---------|-------|
| IDACE | Atual | CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES | Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário (TDCO) | Alta | Alto | |
| IDACE | Atual | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA | Ajuste de recurso na programação financeira de projeto(s) | Alta | Alto | |
| SEMACE | Atual | PROCESSOS | Licitação | Alta | Alto | |

PROGRAMA

726 - RESÍDUOS SÓLIDOS

ÓRGÃO GESTOR: SEMA

OBJETIVO: Reduzir os impactos negativos da geração e da disposição inadequada de resíduos sólidos no meio ambiente e sobre a saúde humana.

PÚBLICO ALVO: População urbana, catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis e gestores municipais.

INICIATIVA: 726.1.02 - Expansão dos serviços de tratamento e disposição final adequada de resíduos sólidos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: UNIDADE DE TRATAMENTO IMPLANTADA

Definição: Refere-se à unidade de tratamento de resíduos sólidos implantada para executar pelo menos uma das seguintes etapas do processo: triagem, segregação, reciclagem, compostagem e armazenamento de resíduos sólidos urbanos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| CEASA | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SCIDADES | 10.405.039,00 | 558.999,22 | 558.999,22 | 5,37 | 5,37 |
| FESB | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEMA | 41.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 55.055.039,00 | 558.999,22 | 558.999,22 | 1,02 | 1,02 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA | 41.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/BID | 8.705.039,00 | 558.999,22 | 558.999,22 | 6,42 | 6,42 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 55.055.039,00 | 558.999,22 | 558.999,22 | 1,02 | 1,02 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: CEASA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SEMA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: CEASA

No período solicitado:

Não houve unidade de tratamento implantada.

Órgão Responsável: SCIDADES

No âmbito do Programa de Desenvolvimento Urbano de Polos Regionais do Ceará - Vale do Jaguaribe e Vale do Acaraú, para o ano de 2021 serão construídas as Centrais Municipais Reciclagem - CMRs (30 unidades em 28 municípios). A construção das CMRs está dividida em três contratações distintas, as quais serão apresentadas a seguir:

1) CMRs Vale do Acaraú - 16 unidades nos municípios: Alcântaras, Cariré, Coreaú, Forquilha, Frecheirinha, Graça, Groaíras, Massapê, Meruoca, Moraújo, Pacujá, Santana do Acaraú, Senador Sá, Reriutaba, Varjota e Pires Ferreira. Foram executados 8,25% das obras do Contrato nº 035/2018, com serviços iniciados nos municípios de Senador Sá, Forquilha e Cariré. Em função da lentidão identificada, foi formalizada a rescisão contratual em 09/09/2019 (DOE).

No ano de 2019 essa entrega foi pactuada para 13 municípios do Vale do Acaraú, mas foram incluídos no projeto mais 3 municípios (Reriutaba, Varjota e Pires Ferreira).

A nova licitação em 2020 - LPN Nº 20200002 foi concluída em Abril de 2021 e os contratos foram assinados em 03/05/2021. A empresa vencedora foi a mesma para os 4 (quatro) lotes. A concorrência foi realizada em 4 (quatro) lotes, que gerou 4 (quatro) contratos:

- Contrato 07/2021 - Execução das Obras Remanescentes das Centrais Municipais de Reciclagens - CMRs - Modelo 03, por lotes (LOTE Nº 01 - Municípios contemplados: Pacujá, Cariré, Graça e Frecheirinha);
- Contrato 08/2021 - Execução das Obras Remanescentes das Centrais Municipais de Reciclagens - CMRs - Modelo 03, por lotes (LOTE Nº 02 - Municípios contemplados: Moraújo, Senador Sá e Coreaú);
- Contrato 09/2021 - Execução das Obras Remanescentes das Centrais Municipais de Reciclagens - CMRs - Modelo 03, por lotes (LOTE Nº 03 - Municípios contemplados: Massapê, Santana do Acaraú, Forquilha e Meruoca);
- Contrato 10/2021 - Execução das Obras Remanescentes das Centrais Municipais de Reciclagens - CMRs - Modelo 03, por lotes (LOTE Nº 04 - Municípios contemplados: Pires Ferreira, Varjota, Reriutaba e Groaíras).

A licitação para a construção da CMR do município de Alcântaras foi postergado, pois o processo de licenciamento ambiental teve atrasos. De modo a não prejudicar a contratação das obras das demais CMRs da região, esse município saiu da LPN Nº 20200002. Será realizado processo licitatório em separado para a Central Municipal de Reciclagem do município.

A Ordem de Serviço (OS) para os Contratos 07/2021, 08/2021 e 09/2021 foi emitida em 01/06/2021. A OS do Contrato 010/2021 foi emitida em 15/06/2021. Para as devidas implantações destas CMRs serão adquiridos equipamentos, no entanto a entrega destes equipamentos somente será efetivada próximo à conclusão das obras.

2) CMR Vale do Jaguaribe - 08 unidades nos municípios: Alto Santo, Ererê, Iracema, Palhano, Potiretama, Quixeré, São João do Jaguaribe e Tabuleiro do Norte. O contrato nº 021/2019 foi formalizado no segundo semestre de 2019 e a Ordem de Serviço emitida em março de 2020, entretanto, devido à pandemia da COVID 19, os serviços só foram efetivamente iniciados em junho/2020.

Até junho de 2021, as obras vem sendo executadas nos municípios de Quixeré, Ererê, Potiretama, Iracema e São João do Jaguaribe. O contrato encontra-se com 59,21% de execução física.

Para as devidas implantações destas CMRs serão adquiridos equipamentos, no entanto a entrega destes equipamentos somente será efetivada próximo à conclusão das obras.

3) Ressaltamos que as 6 CMRs das Cidades Polo (3 unidades em Sobral, 1 unidade em Morada Nova, 1 unidade em Limoeiro do Norte e 1 unidade em Russas), foram concluídas em dezembro de 2020.

Órgão Responsável: SEMA

- 1- Unidade de tratamento de resíduos sólidos;
- 2- Atividades preparatórias (os consórcios estão em diferentes fases de implementação de equipamento: licenciamento, licitação, contratação de empresa);
- 3- Atividades preparatórias; (os consórcios estão em diferentes fases de implementação de equipamento: licenciamento, licitação, contratação de empresa);
- 4- Devido a pandemia os trabalhos tornaram-se restritos quanto as atividades de campo.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|--|--|---------|---------|-------|
| SCIDADES | Atual | CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES | Aditivo de valor | Alta | Médio | |
| SEMA | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 726.1.03 - Expansão da atividade econômica da reciclagem.

ENTREGA PRIORITÁRIA: CATADOR BENEFICIADO

Definição: Consiste no assessoramento da categoria de catadores com a finalidade de promover melhoria de qualidade de vida destes, incentivando-os a produzirem de forma associada, fomentando a inclusão destes na cadeia produtiva da reciclagem de resíduos sólidos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 300 | 0 | 319 | 319 | 319 | 106,33 |
| 02 - CENTRO SUL | 300 | 0 | 95 | 95 | 95 | 31,67 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 700 | 0 | 705 | 705 | 705 | 100,71 |
| 04 - LITORAL LESTE | 200 | 0 | 54 | 54 | 54 | 27,00 |
| 05 - LITORAL NORTE | 300 | 0 | 131 | 131 | 131 | 43,67 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 400 | 0 | 114 | 114 | 114 | 28,50 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 200 | 0 | 28 | 28 | 28 | 14,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 112 | 0 | 79 | 79 | 79 | 70,54 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 200 | 0 | 123 | 123 | 123 | 61,50 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 37 | 0 | 307 | 307 | 307 | 829,73 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 300 | 0 | 95 | 95 | 95 | 31,67 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 191 | 0 | 432 | 432 | 432 | 226,18 |
| TOTAL | 3.252 | 0 | 2.486 | 2.486 | 2.486 | 76,45 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| SCIDADES | 1.543.509,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FESB | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEMA | 29.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.622.899,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 329.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 1.243.509,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.622.899,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SEMA

No período janeiro a junho, foram beneficiados 2.486 Catadores

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Catador Beneficiado refere-se ao assessoramento da categoria de catadores com a finalidade de promover melhoria de qualidade de vida destes, incentivando-os a produzirem de forma associada, fomentando a inclusão destes na cadeia produtiva da reciclagem de resíduos sólidos.

No período de janeiro a junho/2021 não houve execução física e financeira. A Secretaria das Cidades, por meio da Coordenadoria de Saneamento (COSAN), está preparando alguns processos de contratação para execução de atividades que podem ser realizadas considerando as restrições de aglomeração em decorrência da pandemia: aquisição de equipamentos, realização de análise de mercado de recicláveis, definição de processos de sistematização da experiência e monitoramento dos indicadores de resultados e de execução.

Órgão Responsável: SEMA

No período janeiro a junho, foram beneficiados 2.486 Catadores. Estão sendo confeccionados cartões personalizados, para viabilizar os pagamentos pendentes; Dificuldade na resolução dos problemas operacionais de pagamentos.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------|----------------|---------|---------|-------|
| SEMA | Atual | EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL | Outro | Alta | Médio | |

TEMA

7.3 - RECURSOS HÍDRICOS

PROGRAMA

731 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS

ÓRGÃO GESTOR: SRH

OBJETIVO: Promover a utilização múltipla e eficiente dos recursos hídricos, numa perspectiva de sustentabilidade ambiental, contemplando a ampliação do conhecimento técnico-científico, o aperfeiçoamento do planejamento e da gestão integrada e participativa.

PÚBLICO ALVO: População das sedes municipais, dos distritos e das localidades rurais, entidades governamentais e não governamentais, universidades, institutos de pesquisa e setores produtivos do Estado do Ceará.

INICIATIVA: 731.1.01 - Qualificação do uso dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos.

ENTREGA PRIORITÁRIA: EQUIPAMENTO DE MACROMEDIÇÃO IMPLANTADO

Definição: Instalação de hidrômetros na captação dos usuários estratégicos de recursos hídricos distribuídos nas doze bacias hidrográficas, com vistas à quantificação da demanda hídrica, promovendo um maior controle e o uso mais eficiente dos recursos hídricos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - CENTRO SUL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 60 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1,67 |
| 04 - LITORAL LESTE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14,29 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 23 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8,70 |
| TOTAL | 123 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4,07 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| COGERH | 9.297.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 9.297.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 9.297.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 9.297.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: COGERH

Instalação de 5 medidores de vazão

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: COGERH

Foram instalados 5 medidores de vazão até junho. Distribuídos 1- Medidor Ultrassônico na Grande Fortaleza, 2- medidores Eletromagnéticos no Sertão de Sobral e 2- Medidores Ultrassônico no Vale do Jaguaribe. Como a maior parte da instalação dos equipamentos ainda está condicionada a processo licitatório, estimasse que este ano só será possível instalar em torno de 44 equipamentos.

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------------|----------------|---------|---------|-------|
| COGERH | Atual | CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES | Outro | Alta | Alto | |

INICIATIVA: 731.1.02 - Promoção do monitoramento e geração de informações hidrometeorológicas.

ENTREGA PRIORITÁRIA: INFORMAÇÃO HIDROMETEOROLÓGICA PUBLICADA

Definição: Contém as informações dos boletins diários de previsão de tempo, prognóstico mensal de clima, calendário de chuvas, monitoramento anual dos espelhos d'água e mapa mensal de monitoramento de secas disponibilizados na página da FUNCEME (www.funceme.br); Estas informações servem de subsídios para auxiliar na formulação do planejamento governamental, na definição de políticas e diretrizes de planejamento e gestão dos recursos hídricos, na definição de políticas de desenvolvimento rural e agrário, na implementação de ações de combate à degradação ambiental e na organização de atividades da defesa civil e a sociedade em geral.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 1.001 | 248 | 498 | 498 | 498 | 49,75 |
| TOTAL | 1.001 | 248 | 498 | 498 | 498 | 49,75 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| FUNCEME | 9.658.652,44 | 5.438.585,55 | 486.182,57 | 56,31 | 5,03 |
| TOTAL | 9.658.652,44 | 5.438.585,55 | 486.182,57 | 56,31 | 5,03 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.658.652,44 | 373.425,91 | 368.192,57 | 22,51 | 22,19 |
| 48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - IPF/BIRD | 8.000.000,00 | 5.065.159,64 | 117.990,00 | 63,31 | 1,47 |
| TOTAL | 9.658.652,44 | 5.438.585,55 | 486.182,57 | 56,31 | 5,03 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: FUNCEME

Total de 498 informações publicadas até Junho/2021 o equivalente a 49,75% . A entrega é para todo o Estado do Ceará.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: FUNCEME

Contém as informações dos boletins diários de previsão de tempo, prognóstico mensal de clima, calendário de chuvas, monitoramento anual dos espelhos d'água e mapa mensal de monitoramento de secas disponibilizados na página da FUNCEME (www.funceme.br); Estas informações servem de subsídios para auxiliar na formulação do planejamento governamental, na definição de políticas e diretrizes de planejamento e gestão dos recursos hídricos, na definição de políticas de desenvolvimento rural e agrário, na implementação de ações de combate à degradação ambiental e na organização de atividades da defesa civil e a sociedade em geral. Durante o período analisado a execução física ocorreu de forma satisfatória, visto que foi atingida a quantidade prevista de 498 informações publicadas até Junho/2021.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

PROGRAMA

732 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS

ÓRGÃO GESTOR: SRH

OBJETIVO: Garantir a oferta de água para o abastecimento humano, agropecuário, industrial e de empreendimentos turísticos para centros urbanos e rurais.

PÚBLICO ALVO: População dos municípios, distritos e localidades rurais e suas atividades produtivas em todo o Estado do Ceará.

INICIATIVA: 732.1.01 - Expansão da capacidade de acumulação hídrica.

ENTREGA PRIORITÁRIA: BARRAGEM CONSTRUÍDA

Definição: Barreira artificial feita em cursos de água para a retenção de grandes quantidades de água, para o atendimento das demandas relativas aos múltiplos usos das populações do Estado do Ceará.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,00 |
| 15 - ESTADO DO CEARÁ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33,33 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| SRH | 88.016.285,47 | 9.345.118,65 | 8.535.081,79 | 10,62 | 9,70 |
| SOHIDRA | 489.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 88.506.009,47 | 9.345.118,65 | 8.535.081,79 | 10,56 | 9,64 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS PARA PROJETOS PRIORITÁRIOS | 21.682.331,45 | 8.238.738,50 | 7.636.369,56 | 37,99 | 35,21 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 20.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 469.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 66.333.934,02 | 1.106.380,15 | 898.712,23 | 1,66 | 1,35 |
| TOTAL | 88.506.009,47 | 9.345.118,65 | 8.535.081,79 | 10,56 | 9,64 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SOHIDRA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SRH

Barragem Bom Princípio, no município Deputado Irapuan Pinheiro, a obra foi concluída no período, com 100% dos serviços executados;

Barragem Poço do Bento, no município de Solonópolis, a obra foi concluída no período, com 100% dos serviços executados;

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SOHIDRA

Entrega refere-se a Construção de Barragem. Nada realizado no período de referência. Construção de Barragem no município de Milhã encontra-se em fase de elaboração de projeto.

Órgão Responsável: SRH

Barreira artificial feita em cursos de água para a retenção de grandes quantidades de água, para o atendimento das demandas relativas aos múltiplos usos das populações do Estado do Ceará.

No período foram executados os serviços :

*Barragem Amarelas no município de Beberibe: A obra encontra-se com 82% dos serviços executados. No período estão sendo realizados serviços

*Barragem Melancia no município de São Luís do Curu: A obra encontra-se com 62% dos serviços executados. No período foi realizado serviços de desmatamento, execução de bueiro; Escavação e aterro da Barragem; Escavação do Vertedouro;

*Barragem Quinqueleré no município de Potengi : A obra encontra-se em fase de conclusão com cerca de 99, 95% dos serviços executados , restando alguns serviços de fundação e na tomada d'água;

*Barragem Bom Princípio no município Deputado Irapuan Pinheiro: A obra foi concluída no período, com 100% dos serviços executados;

*Barragem Poço do Bento, no município de Solonópolis A obra foi concluída no período, com 100% dos serviços executados;

Obs. Com fim da pandemia e o começo da vacinação , as obras foram retomadas , porém mais lentas e com previsão da normalidade nos próximos cíclicos !

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------|---|---------|---------|-------|
| SRH | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Médio | |

INICIATIVA: 732.1.03 - Expansão da capacidade de transferência hídrica - Cinturão das Águas do Ceará.

ENTREGA PRIORITÁRIA: CANAL CONSTRUÍDO

Definição: Construção de canal para beneficiar a população do Estado do Ceará, através da interligação de bacias, como também o aproveitamento das águas do PISF.

Unidade de medida: quilômetro

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 01 - CARIRI | 25,13 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 3,58 |
| TOTAL | 25,13 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 3,58 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| SRH | 216.061.466,72 | 611.605,00 | 592.536,35 | 0,28 | 0,27 |
| TOTAL | 216.061.466,72 | 611.605,00 | 592.536,35 | 0,28 | 0,27 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.045.540,72 | 363.592,42 | 344.523,77 | 8,98 | 8,51 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 212.015.926,00 | 248.012,58 | 248.012,58 | 0,11 | 0,11 |
| TOTAL | 216.061.466,72 | 611.605,00 | 592.536,35 | 0,28 | 0,27 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SRH

No período foram concluídos 0,90 km de canais e sifões.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SRH

Construção de canal para beneficiar a população do Estado do Ceará, através da interligação de bacias, como também o aproveitamento das águas do PISF.

No período forma executados

*As seções hidráulicas dos Lotes 01, 02 e 05 do CAC representando 79,50 km, compostas por trechos de canais revestidos, linhas de sifões e túneis, se encontram em sua totalidade plenamente concluídos, permanecendo somente um percentual de serviços suplementares referentes à micro drenagens, fornecimento de hidromecânicos, estradas de manutenção, proteção de taludes, inspeção, recuperação e acabamentos pontuais, já podendo receber as águas do rio São Francisco ;

*Os principais serviços realizados no Lote 3 foram na execução dos sifões Santana, Roncador 01, Roncador 02, Batoque e CE-060; execução dos canais 18 e 19.

* No lote 4 foram realizados serviços de desmatamento e expurgo na faixa de domínio, serviços de escavação, execução de aterro.

Lote 1: 97,00% executado; Lote 2: 98,25% executado; Lote 3: 34,51% executado; Lote 4: 11,63% executado; Lote 5: 100%

*No período foram concluídos 0,90 km de canais e sifões.

OBS. As adversidades presentes recaem sobre o fraco desempenho das contratadas, e da narrativa de dificuldades causadas pelas precipitações chuvosas periódica

Matriz de Problemas/Riscos

| Órgão Responsável | Momento | Âmbito | Problema/Risco | Probab. | Impacto | Farol |
|-------------------|---------|------------------------------------|---|---------|---------|-------|
| SRH | Atual | FATORES EXÓGENOS | Decretação de estado de emergência / calamidade pública | Alta | Médio | |
| SRH | Futuro | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA | Aporte da contrapartida em tempo hábil | Média | Médio | |
| SRH | Futuro | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA | Repasse de recursos pelo agente financiador | Média | Alto | |

INICIATIVA: 732.1.04 - Expansão da capacidade de transferência de água tratada - Malha d'Água.

ENTREGA PRIORITÁRIA: SISTEMA ADUTOR DE ÁGUA TRATADA IMPLANTADO

Definição: Construção de adutoras de água tratada, beneficiando diretamente os núcleos urbanos e comunidades rurais situadas ao longo dos sistemas adutores construídos.

Unidade de medida: quilômetro

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| - | | | | | | |
| TOTAL | - | - | - | - | - | |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| SRH | 44.182.528,00 | 162.674,28 | 162.674,28 | 0,37 | 0,37 |
| TOTAL | 44.182.528,00 | 162.674,28 | 162.674,28 | 0,37 | 0,37 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.392.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 10.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - IPF/BIRD | 42.779.705,00 | 162.674,28 | 162.674,28 | 0,38 | 0,38 |
| TOTAL | 44.182.528,00 | 162.674,28 | 162.674,28 | 0,37 | 0,37 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SRH

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SRH

Construção de adutoras de água tratada, beneficiando diretamente os núcleos urbanos e comunidades rurais situadas ao longo dos sistemas adutores construídos.

Sem meta programada para entrega no ano; No período encontra-se em fase de análise das propostas técnicas de Construção . na modalidade de Design Built e do Engenheiro

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

INICIATIVA: 732.1.06 - Expansão da captação e do aproveitamento de água subterrânea.

ENTREGA PRIORITÁRIA: POÇO INSTALADO

Definição: A instalação de poços é uma obra que gera uma oferta de água subterrânea e o seu aproveitamento está associado à instalação de chafariz, dessalinizador ou rede de distribuição. Esta é uma solução usada para o atendimento às comunidades difusas ou centros urbanos.

Unidade de medida: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

| Região | Programado do Ano (A) | Jan - Mar (B) | Jan - Jun (C) | Jan - Set (D) | Jan - Dez (E) | % Exec. Acumulado (E)/(A) |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 01 - CARIRI | 23 | 0 | 12 | 12 | 12 | 52,17 |
| 02 - CENTRO SUL | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03 - GRANDE FORTALEZA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - LITORAL LESTE | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16,67 |
| 05 - LITORAL NORTE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 18 | 6 | 11 | 11 | 11 | 61,11 |
| 07 - MACIÇO DO BATURITÉ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - SERRA DA IBIAPABA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09 - SERTÃO CENTRAL | 41 | 0 | 5 | 5 | 5 | 12,20 |
| 10 - SERTÃO DE CANINDÉ | 22 | 10 | 19 | 19 | 19 | 86,36 |
| 11 - SERTÃO DE SOBRAL | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - SERTÃO DOS CRATEÚS | 37 | 8 | 33 | 33 | 33 | 89,19 |
| 13 - SERTÃO DOS INHAMUNS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | 22 | 4 | 11 | 11 | 11 | 50,00 |
| TOTAL | 260 | 29 | 92 | 92 | 92 | 35,38 |

Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)

| Órgão Executor | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| SRH | 5.717.200,00 | 19.269,48 | 19.269,48 | 0,34 | 0,34 |
| SOHIDRA | 4.356.687,34 | 957.524,65 | 786.899,60 | 21,98 | 18,06 |
| TOTAL | 10.073.887,34 | 976.794,13 | 806.169,08 | 9,70 | 8,00 |

Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)

| Fonte | Lei+Créditos (A) | Empenhado (B) | Pago (C) | % Empenho (B/A) | % Pago (C/A) |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.210.686,34 | 957.524,65 | 786.899,60 | 43,31 | 35,59 |
| 01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS | 315.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP | 2.333.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 5.114.000,00 | 19.269,48 | 19.269,48 | 0,37 | 0,37 |
| 88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 10.073.887,34 | 976.794,13 | 806.169,08 | 9,70 | 8,00 |

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SOHIDRA

Foram realizadas 92 instalações de poços no período.

Órgão Responsável: SRH

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SOHIDRA

1- Entrega: Instalação de poços.

2- Foram instalados no total 92 poços nos seguintes municípios:

Assaré(12), Canindé(10), Choró(5), Crateús(13), Ererê(4), Hidrolândia(12), Iracema(3) Irauçuba(2), Ipaporanga, Itapajé, Itapipoca(3), Jaguaribara(3), Jaguaribe, Jaguaruana, Madalena(6), Miraíma(5), Mombaça(3) e Tamboril(7).

Órgão Responsável: SRH

A instalação de poços é uma obra que gera uma oferta de água subterrânea e o seu aproveitamento está associado à instalação de chafariz, dessalinizador ou rede de distribuição. Esta é uma solução usada para o atendimento às comunidades difusas ou centros urbanos.

Não houve execução no período pela SRH. A entrega é de responsabilidade da nossa vinculada SOHIDRA.

Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.