

**EIXO**

**1 - CEARÁ ACOLHEDOR**

**TEMA**

**1.1 - ACESSO A TERRA E MORADIA**

**PROGRAMA**

**111 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA**

**ÓRGÃO GESTOR:** SCIDADES

**OBJETIVO:** Proporcionar moradia digna à população, com segurança jurídica, para o enfrentamento do déficit habitacional urbano.

**PÚBLICO ALVO:** Famílias em situação de vulnerabilidade social residentes em domicílios considerados precários ou que não possuem moradia na área urbana e as famílias beneficiadas com unidade habitacional de interesse social sem título de propriedade urbana.

**INICIATIVA:** 111.1.02 - Expansão da oferta de habitação de interesse social na área urbana integrada com serviços públicos.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** UNIDADE HABITACIONAL IMPLANTADA

**Definição:** A entrega Unidade habitacional implantada corresponde à construção das unidades habitacionais, disponibilizadas à população urbana de baixa renda.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
03 - GRANDE FORTALEZA	3.236	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	33.366.776,90	3.111.581,40	2.577.621,54	37,19	30,81
<b>TOTAL</b>	<b>33.366.776,90</b>	<b>3.111.581,40</b>	<b>2.577.621,54</b>	<b>9,33</b>	<b>7,73</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS PARA PROJETOS PRIORITÁRIOS	5.981.635,90	2.516.251,75	2.034.822,11	42,06	34,01
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	145.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.200.000,00	595.329,65	542.799,43	27,06	24,67
<b>TOTAL</b>	<b>33.366.776,90</b>	<b>3.111.581,40</b>	<b>2.577.621,54</b>	<b>9,33</b>	<b>7,73</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SCIDADES

Executado até Setembro, 31,46% da obra de conclusão do Residencial Santo Sátiro, 128 U.H, no âmbito do Projeto Rio Maranguapinho.

O empreendimento ALTO DA PAZ II, com 317 unidades, cuja conclusão havia sido adiada para o mês de julho/2021, está com atraso na legalização, e a entrega foi novamente adiada. O encerramento das obras está previsto para o mês de outubro de 2021, ficando a entrega para os meses de novembro e dezembro de 2021.

A retomada da construção dos módulos III, IV e V do Residencial Cidade Jardim I, com, respectivamente, 416, 1.296 e 880 unidades, cujas obras estavam paralisadas, foi contratada. A entrega das unidades dos módulos III e IV está prevista para ocorrer no primeiro trimestre de 2022, e o módulo V no mês de janeiro de 2022.

A secretaria inscreveu em uma seleção da FUNASA - Fundação Nacional de Saúde, no mês de maio de 2020, um projeto para a construção de 1.000 casas populares, distribuídas em 10 municípios do estado, para substituição de casas de taipa. As unidades a substituir se localizam tanto na área urbana, quanto rural, dos municípios. Os quantitativos em cada área serão definidos após a seleção do projeto, que não ocorreu até o momento.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**INICIATIVA:** 111.1.04 - Expansão da regularização fundiária urbana.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: TÍTULO ENTREGUE**

**Definição:** Título entregue refere-se ao documento (registrado no cartório de imóveis competente) entregue à família beneficiada com unidade habitacional de interesse social.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	40	0	0	0	0	0,00
02 - CENTRO SUL	5	0	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	6.260	0	0	0	0	0,00
04 - LITORAL LESTE	15	0	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	5	0	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	5	0	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	5	0	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	15	0	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	125	0	0	0	0	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	5	0	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	200	0	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	5	0	0	0	0	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	5	0	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	5	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	10.187.553,85	5.034.607,87	5.034.607,87	49,42	49,42
<b>TOTAL</b>	<b>10.187.553,85</b>	<b>5.034.607,87</b>	<b>5.034.607,87</b>	<b>49,42</b>	<b>49,42</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.805.553,85	3.414.657,51	3.414.657,51	71,05	71,05
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	4.085.000,00	1.536.690,37	1.536.690,37	37,61	37,61
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - TESOURO/CEF	1.097.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	200.000,00	83.259,99	83.259,99	41,62	41,62
<b>TOTAL</b>	<b>10.187.553,85</b>	<b>5.034.607,87</b>	<b>5.034.607,87</b>	<b>49,42</b>	<b>49,42</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: COHAB

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: COHAB

Título entregue refere-se a escritura de propriedade dos imóveis construídos pelo SFH (Sistema Financeiro de Habitação), Mutirão Habitacional e IPEC (Carteira Imobiliária), os quais foram devidamente registrados nos cartórios de registro de imóveis para, posteriormente, serem entregues às famílias beneficiadas com unidades de interesse social. Assim, no período de Janeiro a Setembro/2021, a COHAB produziu 473 títulos, que aguardam definição de uma data para entrega, no evento "Papel da Casa", o qual é promovido pelo Governo do Estado, Prefeitura Municipal de Fortaleza e Tribunal de Justiça. Dificuldade de entrega dos títulos aos mutuários/mutirantes - pandemia.

Órgão Responsável: SCIDADES

De janeiro a setembro de 2021 foram realizados 2.279 cadastros multifinalitário no Crato. Desses cadastros aplicados 489, estão aptos a receber titulação, mais dependem de Acordos de Cooperação técnica entre Secretaria das Cidades e Prefeitura, para solucionar a questão financeira com os cartórios. Os municípios de Aracoiaba, Barbalha e uma nova localidade no Crato, foram contemplados com as ações da Regularização fundiária, onde já estão sendo realizados os novos cadastros. A equipe continua com os acompanhamentos e fiscalizações dos 4 contratos com as duas empresas, responsáveis dos Projetos Maranguapinho e Farol Novo.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**PROGRAMA**

**112 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL**

**ÓRGÃO GESTOR:** SDA

**OBJETIVO:** Contribuir com a promoção e execução da política agrária do estado do Ceará, através do atendimento a políticas de regularização fundiária e políticas de desenvolvimento das áreas de assentamentos e reassentamentos do estado, promovendo desta forma desenvolvimento nos aspectos da sustentabilidade social, ambiental e econômica.

**PÚBLICO ALVO:** Agricultores (as) familiares, assentados (as), reassentados(as) e beneficiários do Crédito Fundiário.

**INICIATIVA:** 112.1.01 - Promoção dos serviços de desenvolvimento fundiário e agrário.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: TÍTULO ENTREGUE**

**Definição:** Consiste na entrega de título de domínio através do reconhecimento pelo estado da posse mansa e pacífica do imóvel rural de propriedade do agricultor familiar.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	839	69	96	116	116	13,83
02 - CENTRO SUL	1.711	59	270	489	489	28,58
03 - GRANDE FORTALEZA	776	234	488	716	716	92,27
04 - LITORAL LESTE	83	6	47	78	78	93,98
05 - LITORAL NORTE	187	60	199	348	348	186,10
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1.040	113	275	589	589	56,63
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1	0	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	0	0	0	2	2	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	702	151	402	483	483	68,80
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	13	25	43	55	55	423,08
11 - SERTÃO DE SOBRAL	215	13	62	305	305	141,86
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	29	25	98	119	119	410,34
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	50	0	2	10	10	20,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	954	142	376	736	736	77,15
<b>TOTAL</b>	<b>6.600</b>	<b>897</b>	<b>2.358</b>	<b>4.046</b>	<b>4.046</b>	<b>61,30</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
IDACE	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>174.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>174.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: IDACE

O IDACE emitiu 4.046 títulos de domínio disponibilizados em 13 regiões do Estado, com destaque para os municípios de Trairi, Tabuleiro do Norte, Jucás, Itapipoca e Graça.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: IDACE

A entrega consiste de título de domínio através do reconhecimento pelo Estado da posse mansa e pacífica do imóvel rural de propriedade do agricultor familiar.

No período foram emitidos 4.046 títulos de domínio a serem disponibilizados aos detentores, distribuídos em 13 regiões da área de planejamento, destaque para Regiões: Vale do Jaguaribe com 18,24%; Grande Fortaleza com 17,70%; Litoral Oeste / Vale do Curu com 14,56% e Centro Sul com 12,04%. Com 101 municípios atendidos com a disponibilidade de Títulos de Domínio aos agricultores.

O IDACE retomou o trabalho interno do setor de Geoprocessamento (visando à elaboração de peças técnica) e o Setor de Titulação visando à emissão de Títulos de Domínio. Com a flexibilização das atividades em algumas regiões do Estado o órgão retornou de forma gradual as atividades de campo, seguindo a determinação dos Decretos Estadual. O IDACE tem realizado eventos municipais de entrega de títulos virtual e semipresencial e posterior entrega agendada aos demais beneficiários, conseguindo desta forma dar seguimento às ações do órgão.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
IDACE	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alta	Alto	

**PROGRAMA**

**113 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA RURAL**

**ÓRGÃO GESTOR:** SCIDADES

**OBJETIVO:** Proporcionar moradia digna à população para o enfrentamento do déficit habitacional rural.

**PÚBLICO ALVO:** Famílias em situação de vulnerabilidade social residentes em domicílios considerados precários ou que não possuem moradia na área rural.

**INICIATIVA:** 113.1.01 - Expansão da oferta de habitação de interesse social na área rural.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** UNIDADE HABITACIONAL IMPLANTADA

**Definição:** A entrega Unidade habitacional implantada corresponde a unidades habitacionais a serem construídas no meio rural e disponibilizadas à população rural de baixa renda.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	400	0	0	0	0	0,00
02 - CENTRO SUL	200	0	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	500	0	0	0	0	0,00
04 - LITORAL LESTE	100	0	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	100	0	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	100	0	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	100	0	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	75	0	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	100	0	0	0	0	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	50	0	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	500	0	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	75	0	0	0	0	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	100	0	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	100	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SCIDADES

O Programa Casa Verde e Amarela ainda não iniciou a produção de imóveis na área rural.

A secretaria inscreveu em uma seleção da FUNASA - Fundação Nacional de Saúde, no mês de maio, um projeto para a construção de 1.000 casas populares, distribuídas em 10 municípios do estado, para substituição de casas de taipa, que não foi efetivada em 2020. As unidades a substituir se localizam tanto na área urbana, quanto rural, dos municípios.

Não houve entrega na modalidade PNHR no ano de 2021. Ainda não foi lançada pelo Governo Federal operação que substitua esta modalidade, no novo programa Casa Verde e Amarela.

A Secretaria está realizando estudos para a elaboração de um programa próprio de habitação.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**INICIATIVA:** 113.1.02 - Promoção da melhoria das condições ambientais nas unidades habitacionais no meio rural.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: FOGÃO SUSTENTÁVEL INSTALADO**

**Definição:** A entrega Fogão Sustentável instalado consiste na doação e instalação do equipamento para famílias de baixa renda que residem nas áreas urbanizadas e/ou agrárias do meio rural, através de seleção realizada pela Secretaria das Cidades, no CADIB - Cadastro Individual de Beneficiários.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	454	0	0	0	0	0,00
02 - CENTRO SUL	338	0	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	287	0	0	0	0	0,00
04 - LITORAL LESTE	75	0	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	139	0	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	234	0	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	287	0	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	135	0	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	331	0	0	0	0	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	87	0	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	56	0	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	270	0	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	297	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	2.529.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.529.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	2.529.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.529.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SCIDADES

No período de janeiro a setembro de 2021 foram realizadas 602 atividades, sendo elas: 591 oficinas e 11 capacitações.

Não foram realizadas atividades no período de julho a setembro.

Não houve entrega de fogões sustentáveis no período em questão.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**TEMA**

**1.2 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**PROGRAMA**

**121 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**ÓRGÃO GESTOR: SPS**

**OBJETIVO:** Aperfeiçoar a gestão e o controle social da política de assistência social no estado e nos municípios, no tocante à proteção social, a vigilância socioassistencial e defesa de direitos.

**PÚBLICO ALVO:** Gestores, trabalhadores e Conselheiros Municipais e Estaduais da Política de Assistência Social.

**INICIATIVA:** 121.1.01 - Qualificação da implementação da política pública no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

**ENTREGA PRIORITÁRIA: PESSOA CAPACITADA**

**Definição:** Capacitação para gestores, trabalhadores e conselheiros dos 184 municípios do Estado com foco na gestão e implementação dos serviços, programas, projetos e benefícios do Suas e no exercício do controle social.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	174	102	117	157	157	90,23
02 - CENTRO SUL	78	46	52	68	68	87,18
03 - GRANDE FORTALEZA	114	67	80	104	104	91,23
04 - LITORAL LESTE	36	21	26	32	32	88,89
05 - LITORAL NORTE	78	46	55	70	70	89,74
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	72	42	51	63	63	87,50
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	78	46	54	68	68	87,18
08 - SERRA DA IBIAPABA	54	32	37	47	47	87,04
09 - SERTÃO CENTRAL	78	46	56	70	70	89,74
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	36	21	25	31	31	86,11
11 - SERTÃO DE SOBRAL	108	64	72	102	102	94,44
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	30	18	26	28	28	93,33
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	78	46	49	71	71	91,03
14 - VALE DO JAGUARIBE	90	53	60	83	83	92,22
<b>TOTAL</b>	<b>1.104</b>	<b>650</b>	<b>760</b>	<b>994</b>	<b>994</b>	<b>90,04</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
FEAS	427.852,00	946,24	0,00	0,22	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>427.852,00</b>	<b>946,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	12.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO - FNAS	410.500,00	946,24	0,00	0,23	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>427.852,00</b>	<b>946,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SPS

Capacitação de 994 profissionais da Assistência Social, dos quais: 184 Gestores, 448 Técnicos da Gestão do Suas e 362 representantes dos Controle Social/ Conselhos Municipais da Assistência Social.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SPS

A entrega consiste na oferta de capacitação para gestores, trabalhadores e conselheiros, dos 184 municípios do Estado, com foco na gestão e implementação dos serviços, programas, projetos e benefícios do Suas e no exercício do controle social.

De janeiro a setembro de 2021, foram capacitados 994 representantes da Política de Assistência Social dos 184 municípios, divididos entre: 184 gestores, 448 técnicos do SUAS e 362 representantes dos Controle Social/Conselhos Municipais da Assistência Social. As capacitações abordaram as temáticas voltadas ao fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social - Suas: Assistência Social, Planos de Assistência Social e de Educação Permanente (2022/2025), dos Planos de Contingência 2021, além do Relatório de Gestão 2020 e da Conferência de Assistência Social com tema "Assistência Social: Direito do povo e Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social".



**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**INICIATIVA:** 121.1.02 - Promoção do apoio à melhoria da gestão municipal na política de Assistência Social.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** ASSESSORIA REALIZADA

**Definição:** Serviço de assessoramento aos gestores municipais dos 184 municípios com foco na implementação e aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social e no cumprimento das normativas do SUAS.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	29	29	29	29	29	100,00
02 - CENTRO SUL	13	13	13	13	13	100,00
03 - GRANDE FORTALEZA	19	19	19	19	19	100,00
04 - LITORAL LESTE	6	6	6	6	6	100,00
05 - LITORAL NORTE	13	13	13	13	13	100,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	12	12	12	12	12	100,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	13	13	13	13	13	100,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	9	9	9	9	9	100,00
09 - SERTÃO CENTRAL	13	13	13	13	13	100,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	6	6	6	6	6	100,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	18	18	18	18	18	100,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	5	5	5	5	5	100,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	13	13	13	13	13	100,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	15	15	15	15	15	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>100,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
FEAS	188.698,00	15.000,06	15.000,06	7,95	7,95
<b>TOTAL</b>	<b>188.698,00</b>	<b>15.000,06</b>	<b>15.000,06</b>	<b>7,95</b>	<b>7,95</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	183.698,00	15.000,06	15.000,06	8,16	8,16
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO - FNAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>188.698,00</b>	<b>15.000,06</b>	<b>15.000,06</b>	<b>7,95</b>	<b>7,95</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SPS

Assessoramento individualizado aos 184 municípios para o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social na gestão e na oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SPS

A entrega consiste no assessoramento aos gestores municipais dos 184 municípios com foco na implementação e aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social e no cumprimento das normativas do SUAS. Embasada nas determinações, recomendações e orientações nacionais, do Governo do Estado do Ceará e da SPS e compreendendo a importância do apoio técnico a Gestão dos municípios para o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social - Suas na gestão e na oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, conforme a realidade dos territórios georreferenciados, nos meses de janeiro a setembro de 2021, a Coordenadoria de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - CGsuas realizou o assessoramento individualizado aos 184 municípios na estruturação das gestões municipais e Conselhos Municipais de Assistência Social - CMAS (recursos humanos, financeiros e físicos adequados); planejamentos das ações; Planos de Contingência Municipais para 2021; Cadastro Único da Assistência Social - CADSUAS; execução financeira e orçamentária; gestão e dos benefícios da Assistência Social (Benefícios de Prestação Continuada - BPC e Benefícios Eventuais - BE); Relatórios de Gestão 2020; Planos de Assistência Social e de Educação Permanente (2022/2025), Conferência de Assistência Social com tema "Assistência Social: Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social" e Preenchimento do Censo e Mapa de Riscos Pessoal e Social do Estado do Ceará - Cemarís 2021.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**PROGRAMA**

**122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

**ÓRGÃO GESTOR:** SPS

**OBJETIVO:** Garantir a proteção integral a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social com direitos violados e/ou rompimento dos vínculos familiares e comunitários.

**PÚBLICO ALVO:** Crianças, adolescentes, jovens, mulheres, idosos, pessoas com deficiência em situação de risco pessoal e social com direitos violados e/ou rompimento dos vínculos familiares e comunitários.

**INICIATIVA:** 122.1.01 - Implantação da oferta regionalizada da prestação de atendimento socioassistencial especializado de média complexidade no âmbito estadual.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO

**Definição:** Centro de referência regional construído e equipado para o atendimento socioassistencial especializado, contemplando 31 municípios de pequeno porte do Estado do Ceará, tendo como sede do serviço os seguintes municípios: Umirim, Pacujá, Saboeiro, Milhã, Iracema e Potengi.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
-						
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
FEAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SPS

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SPS

A entrega refere-se a implantação de Centro de Referência Regional, para o atendimento e a prestação de serviços socioassistenciais especializados destinados a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, com direitos violados de 31 municípios de pequeno porte do Estado do Ceará, tendo como sede do serviço os seguintes municípios: Umirim, Pacujá, Saboeiro, Milhã, Iracema e Potengi. Esta entrega não tem meta programada para 2021.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**INICIATIVA:** 122.1.03 - Promoção do apoio à prestação do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos no âmbito municipal.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: CENTRO DE REFERÊNCIA APOIADO**

**Definição:** Centro de referência apoiado com cofinanciamento para atendimento pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos para o enfrentamento e superação das situações de violação de direitos, com o apoio do cofinanciamento estadual, em conformidade com as determinações da PNAS, NOB/SUAS e a Lei Orgânica da Assistência Social LOAS (Lei nº8.472/93), no que tange as obrigações do Estado.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	7	7	7	7	7	100,00
02 - CENTRO SUL	3	3	3	3	3	100,00
03 - GRANDE FORTALEZA	1	1	1	1	1	100,00
04 - LITORAL LESTE	1	1	1	1	1	100,00
05 - LITORAL NORTE	5	5	5	5	5	100,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	4	4	4	4	4	100,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	2	2	2	2	2	100,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	4	4	4	4	4	100,00
09 - SERTÃO CENTRAL	3	3	3	3	3	100,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	3	3	3	3	3	100,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1	1	1	1	1	100,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	2	2	2	2	2	100,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	3	3	3	3	3	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>100,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
FEAS	2.551.454,33	1.310.257,72	1.310.257,72	51,35	51,35
<b>TOTAL</b>	<b>2.551.454,33</b>	<b>1.310.257,72</b>	<b>1.310.257,72</b>	<b>51,35</b>	<b>51,35</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	1.889.426,00	1.294.200,00	1.294.200,00	68,49	68,49
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO - FNAS	662.028,33	16.057,72	16.057,72	2,42	2,42
<b>TOTAL</b>	<b>2.551.454,33</b>	<b>1.310.257,72</b>	<b>1.310.257,72</b>	<b>51,35</b>	<b>51,35</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SPS

Cofinanciamento de 39 Centros de Referência para a prestação pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI) em 39 municípios.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SPS

Centro de Referência Apoiado são as unidades cofinanciadas para o atendimento pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI) para o enfrentamento e superação das situações de violação de direitos, com o apoio do cofinanciamento estadual, em conformidade com as determinações da PNAS, NOB/SUAS e a Lei Orgânica da Assistência Social LOAS (Lei nº 8.472/93), no que tange as obrigações do Estado.

No período de janeiro a setembro de 2021, o repasse dos recursos financeiros beneficiaram os CREAS dos 39 municípios: Umari, Acaraú, Penaforte, Baturité, Jucás, Marco, Apuiarés, Sobral, Viçosa do Ceará, Redenção, Aracati, Tabuleiro do Norte, Tianguá, Mauriti, Quiterianópolis, Jijoca de Jericoacoara, Pentecoste, Acopiara, Fortaleza, Barro, Crateús, Itarema, Uruburetama, Missão Velha, Santana do Acaraú, Carnaubal, Assaré, Banabuiú, Massapê, Senador Pompeu, Quixadá, Várzea Alegre, Ibiapina, Irauçuba, Russas, Limoeiro do Norte, Morrinhos, Caririçu e Tauá.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**INICIATIVA:** 122.1.06 - Qualificação da prestação dos serviços socioassistenciais de média e alta complexidade.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: PROFISSIONAL CAPACITADO**

**Definição:** Profissional da Assistência Social que recebeu capacitações e formações continuadas, contemplando uma metodologia de capacitação conjunta de profissionais de diversos serviços da rede e de atores do Sistema de Garantias de Direitos, de modo a promover conhecimentos, trocas de experiências e fortalecimento das articulações entre esses atores.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	522	0	51	51	51	9,77
02 - CENTRO SUL	234	0	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	399	0	193	589	589	147,62
04 - LITORAL LESTE	108	0	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	234	0	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	216	0	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	234	0	0	110	110	47,01
08 - SERRA DA IBIAPABA	162	0	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	234	0	0	0	0	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	108	0	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	324	0	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	234	20	151	151	151	64,53
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	87	0	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	270	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.366</b>	<b>20</b>	<b>395</b>	<b>901</b>	<b>901</b>	<b>26,77</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
FEAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO - FNAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SPS

Capacitação de 901 profissionais da Proteção Social Especial nos temas que envolvem os Serviços de Proteção Social Especial de Média e de Alta Complexidade.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SPS

A entrega consiste em ações de capacitação e formação continuada aos profissionais da assistência Social contemplando uma metodologia de capacitação conjunta de profissionais de diversos serviços da rede e de atores do Sistema de Garantias de Direitos, de modo a promover conhecimentos, trocas de experiências e fortalecimento das articulações entre esses atores.

De janeiro a setembro de 2021, 901 profissionais (trabalhadores do SUAS, gestores, técnicos, profissionais da rede socioassistencial e demais atores do Sistema de Garantias de Direitos) foram capacitados nos temas que envolvem os Serviços de Proteção Social Especial de Média e de Alta Complexidade, tais como: orientações técnicas sobre o Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, Curatela e Prestação de Contas, Interlocução do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI) e os serviços de acolhimento e sobre as Residências Inclusivas.

Em razão da pandemia, as capacitações dos profissionais da Proteção Social Especial foram reduzidas, gerando impactos no fortalecimento das equipes para o desenvolvimento de suas ações. Com a retomada das atividades de forma gradativa, estamos programando capacitações virtuais para abranger mais profissionais.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SPS	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alta	Médio	

**INICIATIVA:** 122.1.07 - Implantação da oferta regionalizada dos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes no Estado do Ceará.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: ABRIGO IMPLANTADO**

**Definição:** Abrigo regional implantado para o atendimento de crianças e adolescentes com direitos violados e vínculos familiares rompidos ou fragilizados, em seis regiões do Estado do Ceará.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1	1	1	1	1	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
FEAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SPS

Implantação do Abrigo Regionalizado para o acolhimento de crianças e adolescentes em Ararendá.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SPS

A entrega consiste na implantação de Abrigo Regional para o atendimento de crianças e adolescentes com direitos violados e vínculos familiares rompidos ou fragilizados em determinadas regiões do estado.

No primeiro trimestre, foi implantado o Abrigo Regional de Ararendá para o acolhimento institucional para crianças e adolescentes, com direitos violados e vínculos familiares rompidos. O serviço prestado pela unidade segue as orientações das normativas técnicas do SUAS, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA e demais legislações para o funcionamento adequado dos Serviços de Acolhimento e beneficiou os municípios de Ipueiras, Jucás, Tamboril, Santa Quitéria, Hidrolândia e Ipaporanga. Essa ação contempla o Plano de Reordenamento dos Serviços de Acolhimento de Gestão Estadual, que atualmente conta com 04 Abrigos Regionais implantados: Abrigo Regional de Itaitinga, Abrigo Regional de Jaguaruana, Abrigo Regional de Caririçu e Abrigo Regional de Ararendá, todos de acordo com as legislações existentes para o funcionamento adequado dos Serviços de Acolhimento.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SPS	Futuro	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Suplementação orçamentária	Média	Médio	

**PROGRAMA**

**123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

**ÓRGÃO GESTOR:** SPS

**OBJETIVO:** Prevenir situações de vulnerabilidade e risco social contemplando serviços, benefícios e programas socioassistenciais.

**PÚBLICO ALVO:** Indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social.

**INICIATIVA:** 123.1.01 - Promoção do atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social no âmbito do Mais Infância Ceará.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** CARTÃO MAIS INFÂNCIA CONCEDIDO

**Definição:** Benefício de transferência de renda concedido a famílias em situação de extrema pobreza, com crianças até 5 anos e 11 meses, cadastradas no CadÚnico, com cadastro atualizado nos últimos 24 meses e renda per capita familiar de até R\$ 89,00.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	6.689	8.787	13.767	19.762	19.762	295,44
02 - CENTRO SUL	2.648	3.658	4.963	6.099	6.099	230,32
03 - GRANDE FORTALEZA	8.616	12.167	20.626	26.722	26.722	310,14
04 - LITORAL LESTE	1.267	1.834	2.714	3.010	3.010	237,57
05 - LITORAL NORTE	4.977	6.724	10.269	11.201	11.201	225,06
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	4.172	5.606	11.292	13.220	13.220	316,87
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	2.042	2.855	5.187	5.900	5.900	288,93
08 - SERRA DA IBIAPABA	3.054	4.310	7.593	8.668	8.668	283,82
09 - SERTÃO CENTRAL	2.747	3.778	9.685	11.767	11.767	428,36
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1.796	2.660	3.450	4.225	4.225	235,24
11 - SERTÃO DE SOBRAL	2.669	3.593	6.076	9.035	9.035	338,52
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	2.325	3.232	6.561	7.885	7.885	339,14
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	907	1.382	2.575	2.898	2.898	319,51
14 - VALE DO JAGUARIBE	1.091	1.493	6.724	8.970	8.970	822,18
<b>TOTAL</b>	<b>45.000</b>	<b>62.079</b>	<b>111.482</b>	<b>139.362</b>	<b>139.362</b>	<b>309,69</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
FEAS	124.777.069,00	87.334.051,58	87.334.051,58	69,99	69,99
<b>TOTAL</b>	<b>124.777.069,00</b>	<b>87.334.051,58</b>	<b>87.334.051,58</b>	<b>69,99</b>	<b>69,99</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	124.777.069,00	87.334.051,58	87.334.051,58	69,99	69,99
<b>TOTAL</b>	<b>124.777.069,00</b>	<b>87.334.051,58</b>	<b>87.334.051,58</b>	<b>69,99</b>	<b>69,99</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SPS

O Projeto Cartão Mais Infância - CMIC realizou repasse de transferência de renda para 139.362 famílias distribuídas nos 184 municípios cearenses.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SPS

A entrega consiste na transferência de renda, por meio do Cartão mais Infância, a famílias em situação de extrema pobreza, com crianças até 5 anos e 11 meses, que estejam com cadastros atualizados nos últimos 24 meses, residentes nos 184 municípios. Em razão da permanência da pandemia do coronavírus e todas as suas consequências, como o agravamento da situação de pobreza, o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) identificou a existência de 22.947 famílias que atendiam aos critérios e que precisariam ser incluídos no Programa Cartão Mais Infância Ceará (CMIC). Desta forma, o governo resolveu, no início do ano, ampliar o programa para 68.247 famílias e reajustar o valor, a partir de março, para R\$ 100,00. A partir de maio, o número de beneficiários passou das 100.00 famílias. A variação no número de famílias beneficiadas pode ser em razão de saída das famílias do perfil CMIC. O número de famílias beneficiadas com o Cartão Mais Infância foi de 62.079 em janeiro, 62.010 em fevereiro, 62.075 em março, 62.063 em abril, 107.512 em maio, 111.482 em junho, 127.906 em julho, 129.306 em agosto e em setembro 139.362 distribuídas nos 184 municípios cearenses. O número de famílias do projeto não é acumulativo. A ação é continuada e não há relato nenhum de problema/risco até o momento.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**INICIATIVA:** 123.1.06 - Expansão da oferta de espaços lúdicos para a promoção do desenvolvimento infantil.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** BRINQUEDOPRAÇA INSTALADA

**Definição:** A entrega consiste na instalação de Brinquedopraças e Brinquedocreches, espaços lúdicos voltados para o desenvolvimento infantil.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	4	0	0	5	5	125,00
02 - CENTRO SUL	4	0	0	1	1	25,00
03 - GRANDE FORTALEZA	4	0	0	6	6	150,00
04 - LITORAL LESTE	3	0	0	1	1	33,33
05 - LITORAL NORTE	4	0	0	2	2	50,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	4	0	0	2	2	50,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	3	0	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	3	0	0	2	2	66,67
09 - SERTÃO CENTRAL	3	0	0	1	1	33,33
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	4	0	0	1	1	25,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	4	0	0	2	2	50,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	4	0	0	0	0	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	3	0	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	3	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>46,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	3.326.802,69	2.883.365,58	968.010,69	86,67	29,10
<b>TOTAL</b>	<b>3.326.802,69</b>	<b>2.883.365,58</b>	<b>968.010,69</b>	<b>86,67</b>	<b>29,10</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS PARA PROJETOS PRIORITÁRIOS	3.326.802,69	2.883.365,58	968.010,69	86,67	29,09
<b>TOTAL</b>	<b>3.326.802,69</b>	<b>2.883.365,58</b>	<b>968.010,69</b>	<b>86,67</b>	<b>29,10</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SPS

Instalação de 01 brinquedocreche na Unidade Abrigo Tia Júlia Primeira Infância em Fortaleza.

Instalação de 22 brinquedopraças nos municípios de Aurora, Farias Brito, Jucás, Lavras da Mangabeira, Antonina do Norte, Barbalha, São Benedito, Viçosa do Ceará, Paramoti, São Luís do Curu, Tururu,

Maranguape, Caucaia, Quixeramobim, Icapuí, Pacajus, Horizonte, Mucambo, Barroquinha, Chaval, Miraíma e Pires Ferreira.



**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SPS

A entrega consiste na instalação de Brinquedopraças e Brinquedocreches, espaços lúdicos voltados para o desenvolvimento infantil.

No período de janeiro a setembro de 2021, foram instaladas 3 (três) Brinquedopraças (Aurora, Farias Brito, Jucás) e de 1 (uma) Brinquedocreche (Unidade Abrigo Tia Júlia Primeira Infância) oriundas da SPS e 19 em parceria com a SOP (Lavras da Mangabeira, Antonina do Norte, Barbalha, São Benedito, Viçosa do Ceará, Paramoti, São Luís do Curu, Tururu, Maranguape, Caucaia, Quixeramobim, Icapuí, Pacajus, Horizonte, Mucambo, Barroquinha, Chaval, Miraíma e Pires Ferreira, totalizando 23 equipamentos infantis.

A execução física desta entrega foi prejudicada (46% da meta), em razão da dificuldade do fornecedor em cumprir o cronograma de entregas dos equipamentos, para montar as praças e as brinquedocreches, alegando falta de matéria-prima, decorrente do cenário de pandemia.

Pelo novo cronograma de entregas, espera-se executar a meta programada para 2021.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SPS	Atual	PROCESSOS	Outro	Alta	Médio	

**INICIATIVA:** 123.1.07 - Expansão da oferta na prestação de serviços socioassistenciais a crianças, adolescentes, jovens e suas famílias.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: EQUIPAMENTO SOCIOASSISTENCIAL IMPLANTADO**

**Definição:** Equipamento socioassistencial implantado corresponde à construção, aquisição de equipamentos e treinamento de equipes dos equipamentos socioassistenciais, pelo Programa de Apoio às Reformas Sociais, como Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), Centros de Educação Infantil (CEI); Centros de Esportes para Futebol - Areninhas e Centros de Esportes em Praças - Praça Mais Infância, e instrumental de bandas, corais e pequenas orquestras, e ainda o Complexo Social Mais Infância pelo Programa Mais Infância.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	18	0	0	1	1	5,56
02 - CENTRO SUL	1	0	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	1	0	0	0	0	0,00
04 - LITORAL LESTE	1	0	0	1	1	100,00
05 - LITORAL NORTE	8	0	0	1	1	12,50
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	6	0	0	1	1	16,67
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	4	0	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	4	0	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	6	0	0	0	0	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	7	0	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	8	0	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	11	0	0	0	0	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	4	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5,06</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	32.386.167,41	25.363.244,35	24.861.643,09	78,32	76,77
<b>TOTAL</b>	<b>32.386.167,41</b>	<b>25.363.244,35</b>	<b>24.861.643,09</b>	<b>78,32</b>	<b>76,77</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS PARA PROJETOS PRIORITÁRIOS	4.612.176,30	3.507.098,98	3.233.833,39	76,04	70,11
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	1.000.000,00	32.000,00	3.955,24	3,20	0,39
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/BID	24.368.991,11	20.486.616,49	20.286.325,58	84,06	83,24
86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.400.000,00	1.337.528,88	1.337.528,88	55,73	55,73
<b>TOTAL</b>	<b>32.386.167,41</b>	<b>25.363.244,35</b>	<b>24.861.643,09</b>	<b>78,32</b>	<b>76,77</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SPS

Implantação de 01 (um) Centro de Esportes para Futebol ç Areninha no município de Barbalha.

Implantação de 03 (três) Centros de Esportes em Praças - Praça Mais Infância nos municípios de Icapuí, Itarema e Itapipoca.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SPS

Equipamento socioassistencial implantado corresponde à construção, aquisição de equipamentos e treinamento de equipes dos equipamentos socioassistenciais como Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centros de Educação Infantil (CEI); Centros de Esportes para Futebol - Areninhas e Centros de Esportes em Praças - Praça Mais Infância e Planos Participativos Municipais (PPM).

No período de janeiro a setembro de 2021, foram implantados 04 equipamentos sociais, dos quais 03 (três) Centros de Esportes em Praças - Praça Mais Infância nos municípios de Icapuí, Itarema e Itapipoca e 01 (um) Centro de Esportes para Futebol ç Areninha, em Barbalha.

A execução física foi prejudicada por dificuldades em todas as etapas obra, principalmente pelo cenário de pandemia. Estão em construção os seguintes equipamentos sociais: Centros de Educação Infantil nos municípios de Aiuaba, Aurora, Barroquinha, Campos Sales, Canidé, Caririçu, Cascavel, Crateús, Crato (02 CEIs), Caridade, Catunda, Choró, Coreau, Cruz, General Sampaio, Ibicuitinga (2 CEIs), Independência, Icó, Icapuí, Itapipoca, Ipaporanga, Ipueiras (02 CEIs), Itatira (02 CEIs), Jardim, Lavras da Mangabeira, Maracanaú, Milagres, Madalena (02 CEIs), Martinópolis, Miraíma (02 CEIs), Moraújo, Ocara (02 CEIs), Parambu, Paramoti, Pires Ferreira, Poranga (02 CEIs), Quiterianópolis, Salitre (02 CEIs), Redenção, São benedito, Santana do Cariri (02 CEIs), Tamboril, Umirim, Uruoca. Desta forma, a meta foi reprogramada para 2022.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SPS	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de serviços diversos	Alta	Alto	

**TEMA**

**1.3 - INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS**

**PROGRAMA**

**131 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER**

**ÓRGÃO GESTOR:** SPS

**OBJETIVO:** Ampliar a promoção do empoderamento das mulheres e autonomia socioeconômica.

**PÚBLICO ALVO:** Mulheres em situação de risco e vulnerabilidade social.

**INICIATIVA:** 131.1.01 - Expansão da oferta regionalizada de atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: CASA DA MULHER IMPLANTADA**

**Definição:** A Casas da Mulher Cearense será implantada, mobiliada e mantida, a fim de garantir para as regiões do estado uma política de interiorização, dos serviços que compõem a rede de enfrentamento, implementando de maneira integrada serviços especializados para os mais diversos tipos de violência contra as mulheres, com acolhimento, apoio psicossocial, delegacia, Juizado, Ministério Público, Defensoria pública, promoção da autonomia econômica, alojamentos de passagem rompendo assim com o ciclo da violência.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	1	0	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	1	0	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	4.199.688,00	2.978.649,22	2.978.085,82	70,93	70,91
<b>TOTAL</b>	<b>4.199.688,00</b>	<b>2.978.649,22</b>	<b>2.978.085,82</b>	<b>70,93</b>	<b>70,91</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	109.688,00	563,40	0,00	0,51	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/BID	4.090.000,00	2.978.085,82	2.978.085,82	72,81	72,81
<b>TOTAL</b>	<b>4.199.688,00</b>	<b>2.978.649,22</b>	<b>2.978.085,82</b>	<b>70,93</b>	<b>70,91</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SPS

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SPS

A entrega consiste na implantação de unidades da Casa da Mulher Cearense, equipamento mobiliado e mantido, a fim de garantir para as regiões do estado uma política de interiorização dos serviços que compõem a rede de enfrentamento a violência contra as mulheres. As unidades contam com acolhimento, apoio psicossocial, delegacia, Juizado, Ministério Público, Defensoria pública, além de alojamentos de passagem e serviços de promoção da autonomia econômica. Até setembro de 2021, as unidades das Casas da Mulher Cearense foram iniciadas e encontram-se em andamento, com os seguintes percentuais de execução: a unidade de Juazeiro do Norte encontra-se com 63% da obra concluída, com 12 medições pagas; a unidade de Sobral, com 19%, tendo sido pagas 9 medições e a unidade de Quixadá teve suas obras iniciadas e já encontra-se com 11%, com 2 medições pagas. A previsão de entrega dessas unidades foi reprogramada para 2022.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SPS	Futuro	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Alta	Médio	

**INICIATIVA:** 131.1.05 - Promoção da caravana de enfrentamento à violência contra as mulheres.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** CAMPANHA REALIZADA

**Definição:** A campanha realizada é uma campanha de promoção dos direitos e dos serviços especializados para as mulheres em situação de violência, para as 14 regiões de planejamento.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	1	1	1	1	1	100,00
02 - CENTRO SUL	1	0	1	1	1	100,00
03 - GRANDE FORTALEZA	37	8	8	12	12	32,43
04 - LITORAL LESTE	1	0	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	1	0	1	1	1	100,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1	0	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1	0	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	1	0	1	1	1	100,00
09 - SERTÃO CENTRAL	1	0	0	0	0	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1	0	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1	1	1	1	1	100,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1	0	1	1	1	100,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1	0	1	1	1	100,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	1	0	1	1	1	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>40,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SPS

Realização de 20 campanhas promoção dos direitos e dos serviços especializados para as mulheres em situação de violência.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SPS

A campanha realizada é uma campanha de promoção dos direitos e dos serviços especializados para as mulheres em situação de violência, para as 14 regiões de planejamento.

No período janeiro a setembro, ocorreram 20 campanhas de promoção dos direitos e dos serviços especializados para as mulheres em situação de violência, com os seguintes temas: Mês da Visibilidade Trans - desafios e lutas, Dia Internacional da Mulher na Casa da Mulher Brasileira, lançamento da V Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres, Dia Internacional da Mulher: uma luta por direitos e pela equidade de gênero, a mulher, a diversidade e as organizações, o Pacto Colaborativo pela Não-Violência à Mulher, A mulher, a diversidade e as organizações e 3 Anos da Casa da Mulher Brasileira do Ceará, "Projeto Mais Mulher - Inclusão Socioprodutiva de Mulheres Vítimas de Violência", Aniversário de 15 anos da Lei Maria da Penha, Articulação Interinstitucional para Pactuação do Plano Estadual de Direitos Humanos e a Audiência Pública para combater os desdobramentos dos assassinatos de mulheres no Ceará.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**PROGRAMA**

**132 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL NO ÂMBITO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS**

**ÓRGÃO GESTOR:** SPS

**OBJETIVO:** Expandir a prevenção, cuidado e reinserção social de pessoas em uso ou em vulnerabilidade ao uso de álcool e outras drogas no Estado do Ceará.

**PÚBLICO ALVO:** Pessoas em uso ou em vulnerabilidade ao uso de álcool e outras drogas e suas famílias.

**INICIATIVA:** 132.1.02 - Promoção da prevenção aos problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: PESSOA CAPACITADA**

**Definição:** Pessoa que será contemplada com ações voltadas à promoção da prevenção aos problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	1.168	174	829	829	829	70,98
02 - CENTRO SUL	292	109	229	229	229	78,42
03 - GRANDE FORTALEZA	1.752	609	2.355	2.610	2.610	148,97
04 - LITORAL LESTE	0	57	57	257	257	0,00
05 - LITORAL NORTE	292	0	0	91	91	31,16
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	292	61	61	130	130	44,52
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	292	0	0	109	109	37,33
08 - SERRA DA IBIAPABA	0	0	0	91	91	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	292	45	45	259	259	88,70
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	0	0	49	49	49	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	0	0	457	457	457	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1.168	0	113	113	113	9,67
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	0	0	262	262	262	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	292	0	0	252	252	86,30
<b>TOTAL</b>	<b>5.840</b>	<b>1.055</b>	<b>4.457</b>	<b>5.738</b>	<b>5.738</b>	<b>98,25</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SPS

Capacitação de 5.738 pessoas com ações sobre prevenção e políticas sobre drogas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SPS

A entrega consiste na capacitação de pessoas com ações voltadas à promoção da prevenção aos problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas.

De janeiro a setembro de 2021, foram capacitadas 5.738 pessoas, das quais 675 em cursos EaD e 5.063 em ações voltadas à promoção e prevenção das políticas sobre drogas, em 58 ações integradas de prevenção, em 27 municípios: Altaneira, Quixelô, Várzea Alegre, Quixeramobim, Trairi, Itapipoca, Beberibe, Juazeiro do Norte, Barbalha, Acopiara, Canindé, Nova Russas, Monsenhor Tabosa, Granjeiro, Cascavel, Paramoti, Campos Sales, Crato, Tauá, Horizonte, Ibaretama, Banabuiú, Ocara, Alto Santo, Iracema, Aracati e Fortim.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**PROGRAMA**

**133 - PROTEÇÃO À VIDA E ACESSO À JUSTIÇA SOCIAL E CIDADANIA**

**ÓRGÃO GESTOR:** SPS

**OBJETIVO:** Ampliar a proteção a vítimas de violência e violações de direitos humanos e o acesso dos cidadãos aos documentos básicos

**PÚBLICO ALVO:** Pessoas vítimas de violência e violação de direitos humanos; pessoas que necessitem do acesso aos documentos básicos.

**INICIATIVA:** 133.1.04 - Qualificação do atendimento às vítimas diretas e indiretas da violência urbana.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** CAPACITAÇÃO REALIZADA

**Definição:** Capacitações que proporcionem análise das metodologias vigentes e o desenvolvimento de novas abordagens, com intuito de melhorar a prestação do atendimento as vítimas de violência.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
03 - GRANDE FORTALEZA	8	1	3	6	6	75,00
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>75,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SPS

Realização de 06 capacitações para analisar as metodologias e desenvolver novas abordagens, visando melhorar a prestação dos serviços de atendimentos às vítimas diretas e indiretas de violência.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SPS

Realização de capacitações que proporcionem análise das metodologias vigentes e o desenvolvimento de novas abordagens, com intuito de melhorar a prestação do atendimento as vítimas de violência.

No período de Janeiro a setembro de 2021, foram realizadas 06 capacitações, com a presença de 109 pessoas para analisar as metodologias e desenvolver novas abordagens, visando melhorar a prestação dos serviços de atendimentos às vítimas diretas e indiretas de violência. Os temas tratados foram: a Rede Especializada e as Abordagens Utilizadas no Atendimento às Vítimas de Violência e o Funcionamento do Centro de Referência e Apoio à Vítima de Violência - CRAVV e suas metodologias com a equipe de assessoramento e monitoramento dos Centro de Referência da Assistência Social - CRAS do estado do Ceará; Fluxos e atendimento humanizado através de apoio psicossocial e orientação jurídica às vítimas de violência do Estado do Ceará, voltada para a atuação da escola e da Rede no apoio às vítimas de violência; Articulação promovida em conjunto entre CRAVV e o Grupo de Apoio às Vítimas da Violência: GAVV (Batalhão da Polícia Militar) para o atendimento humanizado através de apoio psicossocial e orientação jurídica às vítimas de violência do Estado do Ceará; Fluxos e atendimento humanizado através de apoio psicossocial e orientação jurídica às vítimas de violência do Estado do Ceará. com membros da Câmara dos vereadores em Pindoretama e a rede de atendimento local e PEFOCE e IML e a Prevenção e o Combate ao Suicídio para a equipe do CRAVV, junto com as novas estagiárias de psicologia do setor e representantes dos programas de proteção que compõem o SEPP (Sistema Estadual de Proteção à Pessoa).

Não foi relato nenhum problema/risco e as capacitações seguem conforme o planejado para 2021.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**INICIATIVA:** 133.1.07 - Expansão da prestação de serviços de atendimento direto ao cidadão.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** ATENDIMENTO REALIZADO

**Definição:** Refere-se ao atendimento realizado por meio do Programa Vapt Vupt, Programa Caminhão do Cidadão e Casas do Cidadão na oferta de serviços de emissão de documentos conveniando parceiros públicos que são demandados pelos cidadãos objetivando aumentar o número de atendimento nos equipamentos móveis e fixos disponíveis.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	0	84.485	212.338	285.687	285.687	0,00
02 - CENTRO SUL	0	0	0	336	336	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	3.361.419	302.153	834.254	1.258.742	1.258.742	37,45
04 - LITORAL LESTE	0	0	0	672	672	0,00
05 - LITORAL NORTE	0	0	0	385	385	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	0	0	0	159	159	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	0	0	0	1.001	1.001	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	0	0	0	213	213	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	0	59.102	153.579	215.250	215.250	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	0	0	0	1.014	1.014	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	0	0	0	283	283	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	0	0	0	555	555	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.361.419</b>	<b>445.740</b>	<b>1.200.171</b>	<b>1.764.297</b>	<b>1.764.297</b>	<b>52,49</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	62.845.464,58	42.969.112,26	42.731.719,76	68,37	67,99
<b>TOTAL</b>	<b>62.845.464,58</b>	<b>42.969.112,26</b>	<b>42.731.719,76</b>	<b>68,37</b>	<b>67,99</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	62.645.684,87	42.969.112,26	42.731.719,76	68,59	68,21
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	199.779,71	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>62.845.464,58</b>	<b>42.969.112,26</b>	<b>42.731.719,76</b>	<b>68,37</b>	<b>67,99</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SPS

Realização de 1.764.297 atendimentos ao cidadão nas unidades Vapt Vupt, nas Casas do Cidadão, no Projeto Caminhão do Cidadão e pelo Chat de atendimento do Cidadão.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SPS

A entrega refere-se ao atendimento realizado ao cidadão por meio do Programa Vapt Vupt, do Caminhão do Cidadão e das Casas do Cidadão da Assembleia Legislativa e Shopping Benfica na oferta de serviços de emissão de documentos conveniando parceiros públicos que são demandados pelos cidadãos objetivando aumentar o número de atendimento nos equipamentos móveis e fixos disponíveis.

No período de janeiro a setembro de 2021, foram realizados 1.764.297 atendimentos, distribuídos nas seguintes unidades: 1.417.260 no VAPT VUPT (Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral), 191.830 nas unidades da Casas do Cidadão (Assembleia Legislativa e do Shopping Benfica), 21.407 no Caminhão do Cidadão e 133.800 pelo Chat de atendimento do Cidadão. Os atendimentos ao cidadão foram intensificados nesse trimestre e, espera-se que com a retomada das atividades econômicas, os atendimentos atinjam a meta programada para o ano de 2021.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**PROGRAMA**

**134 - INSTITUCIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE**

**ÓRGÃO GESTOR:** SEJUV

**OBJETIVO:** Promover o fortalecimento e a institucionalização das políticas públicas voltada à Juventude.

**PÚBLICO ALVO:** Jovens cearenses de 15 a 29 anos.

**INICIATIVA:** 134.1.02 - Expansão do engajamento da população jovem na implementação das políticas públicas voltadas à Juventude.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** EVENTO APOIADO

**Definição:** Eventos apoiados indiretamente pela Secretaria por meio de parcerias com outras entidades para promover o acesso as informações sobre as políticas públicas voltadas para a juventude com integração e interação social dos jovens.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
03 - GRANDE FORTALEZA	2	0	0	0	0	0,00
15 - ESTADO DO CEARÁ	14	0	0	1	1	7,14
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6,25</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEJUV	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEJUV

ECEJ 2021 - Encontro Cearense das Empresas Juniores

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEJUV

Apoiamos no mês de agosto a realização do ECEJ 2021 Encontro Cearense das Empresas Juniores

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: EVENTO REALIZADO**

**Definição:** Eventos realizados, diretamente pela Secretaria, com a finalidade de promover o acesso as informações sobre as políticas públicas voltadas para a juventude com integração e interação social dos jovens, incluindo a formação de mobilizadores de políticas públicas de juventude pelo Estado.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	1	0	0	0	0	0,00
02 - CENTRO SUL	1	0	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	2	0	0	0	0	0,00
04 - LITORAL LESTE	1	0	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	1	0	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1	0	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1	0	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	1	0	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	1	0	0	0	0	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1	0	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1	0	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1	0	0	0	0	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1	0	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	1	0	0	0	0	0,00
15 - ESTADO DO CEARÁ	5	1	2	2	2	40,00
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEJUV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEJUV

Webinar "Como a Pandemia tem Atingido a Juventude LGBTQI+"

Webinar de Acolhimento aos Novos Gestores do Esporte e Juventude

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEJUV

Durante o período realizamos o Webinar de Acolhimento aos Novos Gestores de Juventude, de forma remota, com os gestores assumiram a política dos seus municípios no início do ano. Além do Webinar "Como a pandemia tem Atingido a Juventude LGBTQI+", em alusão ao mês da Diversidade.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**PROGRAMA**

**135 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS**

**ÓRGÃO GESTOR:** SPS

**OBJETIVO:** Ampliar a promoção de direitos e a inclusão social dos povos, grupos e pessoas historicamente discriminadas e vulnerabilizadas.

**PÚBLICO ALVO:** Pessoa Idosa; Pessoa com Deficiência; População Negra; Povos Originários, indígenas; Povos e Comunidades Tradicionais, Quilombolas, Povos de Terreiro e Ciganos; Comunidade Africana; População LGBT (com enfoque nas travestis, mulheres e homens transsexuais); Trabalhadores em situação análoga à escravidão; Demais pessoas com direitos violados.

**INICIATIVA:** 135.1.01 - Qualificação do atendimento dos agentes públicos para superação do racismo institucional.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** AGENTE PÚBLICO CAPACITADO

**Definição:** A entrega consiste na qualificação no atendimento de agentes públicos (servidores, terceirizados e outros) por meio de formações sobre relações étnico-raciais, racismo estrutural e a transversalidade da política promoção da igualdade racial de forma a alcançarmos a universalização, melhoria, equidade e redução de casos de racismo no atendimento dos serviços públicos.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	0	0	80	107	107	0,00
02 - CENTRO SUL	0	0	60	60	60	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	300	0	382	525	525	175,00
04 - LITORAL LESTE	0	0	35	156	156	0,00
05 - LITORAL NORTE	0	0	34	34	34	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	0	0	70	70	70	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	0	0	72	72	72	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	0	0	78	78	78	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	0	0	66	66	66	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	0	0	34	34	34	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	0	0	156	156	156	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	0	0	78	131	131	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	0	0	71	112	112	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	0	0	78	78	78	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>1.294</b>	<b>1.679</b>	<b>1.679</b>	<b>559,67</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	176.985,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>176.985,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	168.172,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>176.985,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SPS

Capacitação de 1.679 agentes públicos por meio de formações sobre relações étnico-raciais, racismo estrutural e a transversalidade da Política de Promoção da Igualdade Racial .

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SPS

A entrega AGENTE PÚBLICO CAPACITADO consiste na qualificação no atendimento de agentes públicos (servidores, terceirizados e outros) por meio de formações sobre relações étnico-raciais, racismo estrutural e a transversalidade da política promoção da igualdade racial de forma a alcançarmos a universalização, melhoria, equidade e redução de casos de racismo no atendimento dos serviços públicos.

De janeiro a setembro de 2021, foram capacitados 1.679 agentes públicos, dos quais: 1.101 foram aprovados na formação para as Relações Étnico-Raciais Erer e 2021, em parceria com a Secretaria de Educação e SEDUC, direcionados para os/as servidores/as da área da educação, diretores/as e professores/as, com alcance das 20 CREDES e Sefor 1, 2 e 3; 361 servidores estaduais e municipais de Madalena, Jijoca de Jericoacoara, Sobral, Maracanaú, Icapuí e municípios do Litoral Leste no Módulo Linguagem Inclusiva na perspectiva da Igualdade Racial do curso Comunicação Inclusiva Em Direitos Humanos; 48 pessoas formadas sobre relações étnico-raciais, racismo estrutural e a transversalidade da política promoção da igualdade racial em parceria com a SECULT para os equipamentos de cultura do Estado em Fortaleza/CE; 27 agentes públicos de brejo Santo sobre Consultoria e Formação para Gestores da Educação, Assistência e Cultura; 124 agentes públicos sobre Relações Étnico-Raciais: racismo estrutural e a transversalidade da política promoção da igualdade racial, bem como o lançamento da Campanha Ceará Sem Racismo, para 30 agentes da Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (SEAS), 53 (Gestores, servidores e Assistentes Sociais) da Câmara Municipal cidade de Tamboril e 41 (gestores e servidores) na Câmara Municipal da cidade de Quiterianópolis; 10 agentes públicos no 1º Encontro do Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnico-Racial e Educação do Campo, em Caucaia e 08 agentes que compõem a equipe do CERLGBT+/SPS sobre Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial para o Centro de Referência LGBT+ Thiná Rodrigues.

A execução dessa entrega superou a meta em mais de 500% do programado para 2021, em razão da transversalidade e visibilidade da Política da Igualdade Racial executada pelo estado, bem como a utilização da tecnologia, com as capacitações remotas.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**INICIATIVA:** 135.1.02 - Promoção do controle social, participação democrática e visibilidade dos aspectos socioculturais para efetivação da Política de Promoção da Igualdade Racial.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: EVENTO REALIZADO**

**Definição:** Realização de eventos de participação cidadã da população cearense para o controle social e visibilidade dos aspectos socioculturais.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	0	0	0	1	1	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	10	1	6	6	6	60,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1	0	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	1	0	0	1	1	100,00
09 - SERTÃO CENTRAL	1	1	1	1	1	100,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	2	0	1	2	2	100,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	0	0	0	2	2	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	0	0	0	10	10	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>153,33</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SPS

Realização de 23 eventos de participação cidadã da população cearense para o controle social e visibilidade dos aspectos socioculturais.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SPS

A entrega EVENTO REALIZADO consiste na realização de eventos de participação cidadã da população cearense para o controle social e visibilidade dos aspectos socioculturais realizado de forma on line .  
De janeiro a Setembro, ocorreram 23 eventos de participação cidadã da população cearense para o controle social e visibilidade dos aspectos socioculturais sobre os temas: Racismo no Brasil ; Vidas Negras Importam; Marco Histórico da Abolição dos Escravos ; Data Magna 25 de março de 1884 ; Data instituída no Ceará desde 2011; Lançamento do curso: Educação para as Relações Étnico-Racial na Escola: Ceará sem Racismo; Divulgação da Campanha Ceará sem Racismo; Abril Indígena, Tempo de Lutar, Resistir e Mobiliza; Fórum Macrorregional Sertão de Sobral sobre as Políticas de Promoção da Igualdade Racial em parceria com Coordenadoria dos Direitos Humanos de Sobral; Webinar Curso Erer - Interseccionalidade: Raça e Gênero; Posse do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial; Live com o tema: Lei de cotas para concursos públicos e equidade racial com a mediação; Ciclo de diálogo com os povos de Terreiros; Ciclo de diálogo com os povos Indígenas; ciclos de diálogos com os povos quilombolas; Webnário Mulheres Negras: Ancestralidade e Futuro, em memória de Tereza de Benguela; Fórum da Macrorregião Metropolitana sobre a Política da Igualdade Racial; Marco Regulatório para Igualdade Racial; Ciclo de Diálogos com o conjunto dos movimentos negros do Estado do Ceará e 2º Seminário de Negras e Negros do Ceará: ações afirmativas, cotas e reexistências. A meta foi superada em 53,33% em razão da grande demanda e a facilidade da realização dos eventos de forma remota.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**INICIATIVA:** 135.1.06 - Implementação das Políticas da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência do Estado do Ceará.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: EVENTO REALIZADO**

**Definição:** Realização de eventos para promover ações integradas, intersetoriais e regionais, planejadas e executadas pela parceria de órgãos e instituições públicas, privadas e representações da sociedade civil, para assegurar a pessoa idosa e a pessoa com deficiência o direito ao pleno exercício da cidadania, considerando os objetivos e diretrizes estabelecidos na Política da Pessoa Idosa e da Política da Pessoa com Deficiência do Estado do Ceará.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	0	0	0	1	1	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	3	1	1	2	2	66,67
04 - LITORAL LESTE	2	0	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	2	0	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	1	1	1	1	1	100,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	0	0	0	1	1	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	1	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>55,56</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SPS

Realização de 05 eventos de sensibilização para assegurar a pessoa idosa e a pessoa com deficiência o direito ao pleno exercício da cidadania.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SPS

A entrega refere-se a realização de eventos para promover ações integradas, intersetoriais e regionais, planejadas e executadas pela parceria de órgãos e instituições públicas, privadas e representações da sociedade civil, para assegurar a pessoa idosa e a pessoa com deficiência o direito ao pleno exercício da cidadania, considerando os objetivos e diretrizes estabelecidos na Política da Pessoa Idosa e da Política da Pessoa com Deficiência do Estado do Ceará.

De janeiro a setembro, ocorreram 05 eventos para assegurar a pessoa idosa e a pessoa com deficiência o direito ao pleno exercício da cidadania, considerando os objetivos e diretrizes estabelecidos na Política da Pessoa Idosa e da Política da Pessoa com Deficiência do Estado do Ceará.

Os eventos realizados foram: 02 Oficinas de Sensibilização do Idoso e da Pessoa com Deficiência para assegurar a pessoa idosa e a pessoa com deficiência o direito ao pleno exercício da cidadania; a Certificação dos Municípios Promotores da Política das Pessoas Idosas e das Pessoas com Deficiência no Ceará - Aos municípios: Guaramiranga, Ocara, Itapiúna, Baturité, Mulungu, São Gonçalo do Amarante, Paracuru, Aquiraz, Tianguá, Maranguape e Ubajara; 02 de sensibilização para adesão a proposta Município Promotor da Política da Pessoa Idosa com 15 Municípios da Região do Cariri e para adesão a proposta Município Promotor da Política da Pessoa com Deficiência com os Municípios da Região do Sertão de Sobral. Estiveram presentes ao Evento 11 Municípios da Região do Sertão de Sobral e 04 de outras Regiões.

A execução física está em torno de 55,56% e espera-se até o final do ano, realizar os demais eventos programados para o período.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**INICIATIVA:** 135.1.07 - Promoção da formação e qualificação socio-político-cultural do Idoso e da Pessoa com Deficiência.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** PESSOA QUALIFICADA

**Definição:** Pessoas conscientes do seu papel na sociedade e dos seus direitos e deveres como cidadão.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	150	0	0	0	0	0,00
02 - CENTRO SUL	60	0	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	350	0	1.039	1.253	1.253	358,00
04 - LITORAL LESTE	90	0	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	90	0	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	90	0	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	90	0	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	50	0	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	50	0	0	0	0	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	140	0	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	140	0	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	140	0	0	0	0	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	140	0	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	140	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.720</b>	<b>0</b>	<b>1.039</b>	<b>1.253</b>	<b>1.253</b>	<b>72,85</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	157.952,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>157.952,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	157.952,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>157.952,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SPS

Formação e qualificação de 1.253 pessoas idosas e pessoas com deficiência com o objetivo de ampliar a participação e o senso crítico reflexivo sobre os direitos

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SPS

A entrega consiste em qualificar as pessoas da Política da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência como forma de ampliar a participação e o senso crítico sobre o seu papel na sociedade, seus direitos e deveres como cidadão.

No período de janeiro a setembro de 2021, 1.253 pessoas foram qualificadas nos seguintes temas: autismo suas diversidades em tempo de pandemia (direitos das pessoas autistas, Autismo e a pandemia e a igualdade racial e de gênero); Webinário sobre deficiência intelectual no Ceará;

Webnário: Pessoas com deficiência e a Pessoa Idosa precisam ser Protegidas com ou sem pandemia e o Webnar - IFPrM-Primeiras aproximações para pessoas com deficiências.

A execução física está de acordo com o programado para o período e até o final do ano a entrega será concluída.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**INICIATIVA:** 135.1.11 - Promoção da qualificação integrada voltada aos direitos da população Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT) para enfrentamento a LGBTfobia institucional no serviço público do estado do Ceará.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: PESSOA CAPACITADA**

**Definição:** Profissionais da rede e outros sujeitos sociais contemplados com seminários, palestras, oficinas e rodas de conversas e sobre promoção e defesa dos direitos da população LGBT, na busca da cidadania plena deste segmento.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	100	0	0	0	0	0,00
02 - CENTRO SUL	50	0	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	100	128	229	667	667	667,00
04 - LITORAL LESTE	50	0	18	18	18	36,00
05 - LITORAL NORTE	50	0	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	100	0	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	50	0	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	50	0	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	100	0	0	0	0	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	50	0	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	100	0	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	50	0	0	0	0	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	50	0	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	100	0	14	14	14	14,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.000</b>	<b>128</b>	<b>261</b>	<b>699</b>	<b>699</b>	<b>69,90</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SPS

Capacitação de 699 agentes públicos, pessoas LGBT+ e sociedade civil nas temáticas que visam a promoção e a defesa dos direitos da população LGBT+.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SPS

A entrega refere-se à capacitação de profissionais da rede e outros sujeitos sociais contemplados com seminários, palestras, oficinas e rodas de conversas e sobre promoção e defesa dos direitos da população LGBT, na busca da cidadania plena deste segmento.

Nos meses de janeiro a setembro de 2021, a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para LGBT+ capacitou 699 agentes públicos, pessoas LGBT+ e sociedade civil, dentro da iniciativa de promoção da qualificação integrada voltada aos direitos da população lésbica, gays, bissexuais, travestis e transexuais. A execução foi de 69,90% da meta para 2021. Os eventos ocorreram de forma on-line e presencial e a frequência foi disponibilizada no momento da transmissão do evento. As capacitações foram reprogramadas e até o final do ano, a execução física dessa entrega será concluída.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SPS	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Média	Médio	

**INICIATIVA:** 135.1.12 - Implantação de serviço de atendimento especializado à população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT).

**ENTREGA PRIORITÁRIA: CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO**

**Definição:** Trata-se de Centro de Referência LGBT implantado o qual terá um papel central na garantia dos direitos da população LGBT, assegurando o desenvolvimento, a cidadania e proteção desta população e o qual mediará os conflitos entre os pilares da sociedade, incluindo a família e a população LGBT.

**Unidade de medida:** Número Absoluto



**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
03 - GRANDE FORTALEZA	1	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	345.924,00	96.424,74	96.424,74	27,87	27,87
<b>TOTAL</b>	<b>345.924,00</b>	<b>96.424,74</b>	<b>96.424,74</b>	<b>27,87</b>	<b>27,87</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145.924,00	96.424,74	96.424,74	66,07	66,07
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>345.924,00</b>	<b>96.424,74</b>	<b>96.424,74</b>	<b>27,87</b>	<b>27,87</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SPS

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SPS

A entrega refere-se à implantação do Centro de Referência LGBT, o qual terá um papel central na garantia dos direitos da população LGBT, assegurando o desenvolvimento, a cidadania e proteção desta população e o qual mediará os conflitos entre os pilares da sociedade, incluindo a família e a população LGBT.

O projeto que trata da Implementação do Centro Estadual de Referência LGBT encontra-se aguardando celebração de convênio entre o Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos - SPS e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, devendo ser realizado o primeiro repasse nos idos do primeiro trimestre de 2022.

Tendo em vista a demora na celebração do referido convênio, impedindo o repasse para sua implementação, o Governo do Estado do Ceará teve a iniciativa de usar recursos próprios, oriundos da fonte Tesouro (00), na ordem de R\$ 820.094,28 (oitocentos e vinte mil, noventa e quatro reais e vinte e oito centavos), destinados para reforma predial, aquisição de materiais permanentes, contratação de serviços de terceiros e contratação de equipe técnica (terceirizados) que compõem o serviço do Centro Estadual de Referência LGBT+, com previsão de inauguração para a primeira quinzena de novembro de 2021.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SPS	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Captação de recursos de fontes externas (nacionais e internacionais)	Alta	Alto	

**INICIATIVA:** 135.1.14 - Qualificação do controle social sobre as Políticas da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** PESSOA CAPACITADA

**Definição:** Pessoas da sociedade civil, movimentos sociais e conselheiros conscientes e com qualificação realizada para o Controle Social.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
02 - CENTRO SUL	80	0	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	80	0	0	72	72	90,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	80	0	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	80	0	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	80	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>18,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	5.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SPS

Capacitação de 72 representantes do controle social com a formação de conselheiros em parceria com o Conselho Estadual dos Direitos do Idoso (Cedi-CE).

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SPS

A entrega consiste na capacitação de pessoas da sociedade civil, movimentos sociais e conselheiros conscientes e com qualificação realizada para o Controle Social.

No período de janeiro a setembro, 72 representantes do controle social foram capacitados com a formação de conselheiros em parceria com o Conselho Estadual dos Direitos do Idoso (Cedi-CE).

A execução da meta para 2021 encontra-se abaixo o programado para o período, mas espera-se avançar até o final do ano.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**PROGRAMA**

**136 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO**

**ÓRGÃO GESTOR:** SPS

**OBJETIVO:** Ampliar a eficiência e a eficácia do atendimento integral ao adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas, contribuindo para sua reinserção sociofamiliar e comunitária.

**PÚBLICO ALVO:** Adolescentes em conflito com a lei, de ambos os sexos, na faixa etária de 12 a 21 anos incompletos, sentenciados judicialmente.

**INICIATIVA:** 136.1.05 - Qualificação profissional de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** ADOLESCENTE CAPACITADO

**Definição:** Adolescentes que concluíram e foram certificados em cursos de capacitação profissional.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	320	119	153	153	153	47,81
02 - CENTRO SUL	120	3	14	14	14	11,67
03 - GRANDE FORTALEZA	2.400	425	775	775	775	32,29
11 - SERTÃO DE SOBRAL	520	65	148	148	148	28,46
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	120	4	14	14	14	11,67
<b>TOTAL</b>	<b>3.480</b>	<b>616</b>	<b>1.104</b>	<b>1.104</b>	<b>1.104</b>	<b>31,72</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEAS	1.193.778,50	472.174,89	472.174,89	39,55	39,55
<b>TOTAL</b>	<b>1.193.778,50</b>	<b>472.174,89</b>	<b>472.174,89</b>	<b>39,55</b>	<b>39,55</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	489.135,50	472.174,89	472.174,89	96,53	96,53
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOIRO/BID	704.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.193.778,50</b>	<b>472.174,89</b>	<b>472.174,89</b>	<b>39,55</b>	<b>39,55</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEAS

Certificação de 1.667 jovens e adolescentes em cursos de qualificação profissional.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEAS

No período de Janeiro a Setembro de 2021 foram certificados 1.667 jovens, sendo 1.171 em Fortaleza, 240 em Sobral, 221 em Juazeiro, 15 em Iguatu e 20 em Crateús. Durante esses nove meses, as ações de Qualificações Profissionais nos Centros Socioeducativos, acontecerão obedecendo os protocolos da pandemia em acordo com a equipe de Saúde da SEAS. As Parcerias com o SENAC e a SPS estão em pleno andamento, em cursos nas áreas de serviços como mecânico de motocicleta, eletricista, pizzaiolo, Pintor predial, entre outros. Em destaque a parceira com a ONG Rede Cidadã que vem desenvolvendo competências sócio emocional para auxiliar na inclusão produtiva dos adolescentes. As qualificações realizadas no plano de gestão das OSCS, estão em andamento, nas áreas de Barbearia, Cabeleireiro, básico em gastronomia, informática básica e avançada. Segue em anexo relatório detalhado das ações, que se somam aos períodos anteriores.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**TEMA**

**1.4 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**

**PROGRAMA**

**141 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**

**ÓRGÃO GESTOR:** SPS

**OBJETIVO:** Ampliar o acesso a alimentos em quantidade e qualidade adequada, contribuindo com a redução da insegurança alimentar e nutricional.

**PÚBLICO ALVO:** População em situação de vulnerabilidade alimentar e nutricional

**INICIATIVA:** 141.1.03 - Expansão da oferta e acesso a alimentos de qualidade.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** PESSOA BENEFICIADA

**Definição:** A iniciativa consiste na expansão da oferta e acesso a alimentos de qualidade, como forma de contribuir para a redução de pessoas em situação de Insegurança Alimentar e Nutricional (INSAN), no Ceará.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	0	0	0	6.847	6.847	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	20.000	15.939	15.939	24.329	24.329	121,65
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	0	100	100	100	100	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.000</b>	<b>16.039</b>	<b>16.039</b>	<b>31.276</b>	<b>31.276</b>	<b>156,38</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	36.586.695,00	5.250.938,00	5.250.938,00	14,35	14,35
<b>TOTAL</b>	<b>36.586.695,00</b>	<b>5.250.938,00</b>	<b>5.250.938,00</b>	<b>14,35</b>	<b>14,35</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	72.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	36.514.000,00	5.250.938,00	5.250.938,00	14,38	14,38
<b>TOTAL</b>	<b>36.586.695,00</b>	<b>5.250.938,00</b>	<b>5.250.938,00</b>	<b>14,35</b>	<b>14,35</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SPS

Programa Mais Nutrição beneficiou 31.276 pessoas, dentre crianças e adolescentes vinculados a 136 entidades credenciadas ao programa, com doações dos permissionários das Ceasas de Maracanaú e Barbalha

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SPS

A iniciativa consiste na expansão da oferta e acesso a alimentos de qualidade, como forma de contribuir para a redução de pessoas em situação de Insegurança Alimentar e Nutricional (INSAN), no Ceará.

No período de janeiro a setembro, 31.276 pessoas foram beneficiadas com o Programa Mais Nutrição, atendendo crianças e adolescentes vinculados a 136 entidades credenciadas ao programa, das quais 100 receberam doações dos permissionários das Ceasas de Maracanaú e 36 de Barbalha. O programa distribuiu 358.705 quilos de alimentos, dentre sopas, frutas e verduras in natura e polpas de frutas.

A execução física da entrega superou a meta estabelecida para 2021, em 56,38%, por conta da inauguração da unidade de beneficiamento da Ceasa de Barbalha e do aumento de doações pelos permissionários.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**INICIATIVA:** 141.1.05 - Promoção do acesso a alimentos oriundos da agricultura familiar para população em situação vulnerabilidade alimentar e nutricional.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: ALIMENTO DISTRIBUÍDO**

**Definição:** Distribuição de alimentos diversos, adquiridos da agricultura familiar, contribuindo com a segurança alimentar de pessoas, às quais estão inseridas em Entidades socioassistenciais.

**Unidade de medida:** quilograma

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	398.480,00	44.906,90	168.454,73	211.964,63	211.964,63	53,19
02 - CENTRO SUL	71.668,00	19.598,19	49.916,49	62.984,49	62.984,49	87,88
03 - GRANDE FORTALEZA	39.696,00	31.611,60	45.798,60	62.429,60	62.429,60	157,27
04 - LITORAL LESTE	20.485,00	12.027,00	20.408,00	26.730,60	26.730,60	130,49
05 - LITORAL NORTE	57.971,00	23.319,30	35.642,10	38.041,10	38.041,10	65,62
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	110.676,00	1.309,00	46.365,22	96.254,11	96.254,11	86,97
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	111.202,00	26.173,73	43.884,56	57.055,54	57.055,54	51,31
08 - SERRA DA IBIAPABA	39.391,00	0,00	24.637,20	34.646,41	34.646,41	87,96
09 - SERTÃO CENTRAL	109.093,00	26.744,00	48.151,58	83.261,42	83.261,42	76,32
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	34.911,00	9.982,50	33.567,50	40.491,28	40.491,28	115,98
11 - SERTÃO DE SOBRAL	116.233,00	11.688,02	45.236,02	86.422,99	86.422,99	74,35
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	82.538,00	27.306,80	41.569,58	53.741,10	53.741,10	65,11
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	36.425,00	8.384,94	27.548,47	33.648,95	33.648,95	92,38
14 - VALE DO JAGUARIBE	27.056,00	16.804,50	32.932,77	49.960,49	49.960,49	184,66
<b>TOTAL</b>	<b>1.255.825,00</b>	<b>259.856,48</b>	<b>664.112,82</b>	<b>937.632,71</b>	<b>937.632,71</b>	<b>74,66</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	8.964.204,18	2.222.158,92	1.893.952,76	46,99	40,05
<b>TOTAL</b>	<b>8.964.204,18</b>	<b>2.222.158,92</b>	<b>1.893.952,76</b>	<b>24,79</b>	<b>21,13</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	954.263,85	750.428,92	422.222,76	78,63	44,24
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	821.000,00	310.500,00	310.500,00	37,81	37,81
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	2.371.488,33	1.161.230,00	1.161.230,00	48,96	48,96
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	4.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	582.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.964.204,18</b>	<b>2.222.158,92</b>	<b>1.893.952,76</b>	<b>24,79</b>	<b>21,13</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SDA

compra com doação simultânea - PAA-CDS

Foram distribuídos 937.632,71Kg de alimentos, em 55 municípios, beneficiando 586 agricultores familiares, 77.140 pessoas e 411 entidades através do Programa de Aquisição de Alimentos - Modalidade

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SDA

A entrega consiste na distribuição de alimentos diversos, adquiridos da agricultura familiar, contribuindo com a segurança alimentar de pessoas, às quais estão inseridas em Entidades socioassistenciais.

No total de janeiro a setembro foram distribuídos 937.632,71Kg de alimentos, em 55 municípios, beneficiando 586 agricultores familiares, 77.140 pessoas e 411 entidades, através do Programa de Aquisição de Alimentos - Modalidade compra com doação simultânea - PAA-CDS.

Como desafios enfrentados para obtenção da meta estão: Descontinuidade nas políticas, escassez de recursos, processos burocráticos, ingovernança e etc...

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: LEITE DISTRIBUÍDO**

**Definição:** Distribuição de leite de bovino e caprino, adquiridos da agricultura familiar, contribuindo com a segurança alimentar de pessoas, às quais estão inseridas em Entidades socioassistenciais.

**Unidade de medida:** litro

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	557.333,00	196.029,00	354.759,00	440.909,00	440.909,00	79,11
02 - CENTRO SUL	437.249,00	123.968,00	218.423,00	275.263,00	275.263,00	62,95
03 - GRANDE FORTALEZA	2.158.839,00	528.101,00	932.339,00	1.275.020,00	1.275.020,00	59,06
04 - LITORAL LESTE	378.574,00	59.330,00	121.080,00	180.445,00	180.445,00	47,66
05 - LITORAL NORTE	766.281,00	226.418,00	390.040,00	536.427,00	536.427,00	70,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1.497.396,00	321.529,00	603.899,00	861.917,00	861.917,00	57,56
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	729.611,00	205.708,00	354.942,00	487.356,00	487.356,00	66,80
08 - SERRA DA IBIAPABA	476.460,00	95.919,00	135.921,00	194.541,00	194.541,00	40,83
09 - SERTÃO CENTRAL	1.022.796,00	284.532,00	474.445,00	621.397,00	621.397,00	60,75
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	495.047,00	171.672,00	285.424,00	390.377,00	390.377,00	78,86
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1.179.348,00	446.699,00	786.727,00	1.090.586,00	1.090.586,00	92,47
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	126.764,00	82.015,00	190.452,00	229.493,00	229.493,00	181,04
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	517.845,00	170.986,00	297.725,00	301.964,00	301.964,00	58,31
14 - VALE DO JAGUARIBE	154.358,00	53.404,00	112.970,00	172.418,00	172.418,00	111,70
<b>TOTAL</b>	<b>10.497.901,00</b>	<b>2.966.310,00</b>	<b>5.259.146,00</b>	<b>7.058.113,00</b>	<b>7.058.113,00</b>	<b>67,23</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	26.556.441,00	21.438.700,18	16.280.815,28	80,73	61,31
<b>TOTAL</b>	<b>26.556.441,00</b>	<b>21.438.700,18</b>	<b>16.280.815,28</b>	<b>80,73</b>	<b>61,31</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	8.017.500,00	3.434.023,10	3.434.019,13	42,83	42,83
82 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	18.538.941,00	18.004.677,08	12.846.796,15	97,11	69,29
<b>TOTAL</b>	<b>26.556.441,00</b>	<b>21.438.700,18</b>	<b>16.280.815,28</b>	<b>80,73</b>	<b>61,31</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SDA

Foram adquiridos e distribuído 7.058.113 litros de leite oriundos do PAA Leite, beneficiando 229.270 pessoas, e 2.247 entidades em 130 municípios.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SDA

A entrega consiste na distribuição de leite de bovino e caprino, adquiridos da agricultura familiar, contribuindo com a segurança alimentar de pessoas, às quais estão inseridas em Entidades socioassistenciais.

De janeiro a agosto foram adquiridos e distribuído 7.058.113 litros de leite oriundos do PAA Leite, beneficiando 229.270 pessoas, e 2.247 entidades em 130 municípios, ficando acima da média para o período com 67,23%, nesse caso, o desempenho encontrasse eficiente, pois foi possível a realização em tempo hábil, utilizando os recursos que estavam previstos.

Como desafios enfrentados para obtenção da meta estão: Preço defasado.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SDA	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia etc.)	Alta	Alto	

**EIXO**

**2 - CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA PARA RESULTADOS**

**TEMA**

**2.4 - PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO**

**PROGRAMA**

**241 - GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA DAS REGIÕES**

**ÓRGÃO GESTOR:** SCIDADES

**OBJETIVO:** Ampliar a capacidade da gestão dos municípios do Estado do Ceará em termos de organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum.

**PÚBLICO ALVO:** Gestões municipais, com ênfase em municípios das Regiões Metropolitanas de Fortaleza, Cariri e Sobral (RMF, RMC e RMS).

**INICIATIVA:** 241.1.02 - Promoção do planejamento municipal.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** PLANO PUBLICADO

**Definição:** O plano publicado refere-se à elaboração e/ou revisão dos Planos Diretores Participativos (PDPs) nas regiões do Cariri e Grande Fortaleza e os demais planos urbanísticos ambientais.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	1	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Plano Publicado refere-se à elaboração e/ou revisão dos Planos Diretores Participativos (PDPs) nas regiões do Cariri e Grande Fortaleza e os demais planos urbanísticos ambientais. Havia a previsão de entregar um plano diretor na região do Cariri, possivelmente no município de Missão Velha. No entanto, devido a dificuldade de contratação de pessoal e do problema de disseminação do COVID-19, no Estado, dos decretos publicados pelo Governo do Ceará, que restringem a circulação de pessoas e aglomerações, bem como a celebração de novos Contratos, impediram que as atividades para a elaboração do plano sejam realizadas ou retomadas. Embora tenha sido apresentado propostas de Termo de Referência (TR) para contratações de consultorias, ao longo desse período, de janeiro a setembro de 2021, não houve nenhuma contratação. Dessa forma, não haverá entrega no ano de 2021.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SCIDADES	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alta	Alto	

**TEMA**

**2.5 - TRANSPARÊNCIA, ÉTICA E CONTROLE**

**PROGRAMA**

**255 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL**

**ÓRGÃO GESTOR:** TCE

**OBJETIVO:** Ampliar a eficiência, a eficácia e a efetividade na prestação do Controle Externo, visando promover a melhoria na gestão dos recursos públicos estaduais e municipais

**PÚBLICO ALVO:** Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual, Municipal e Sociedade Civil.

**INICIATIVA:** 255.1.03 - Promoção do desenvolvimento e da qualificação de servidores, jurisdicionados e sociedade.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** PESSOA CAPACITADA

**Definição:** Corresponde à quantidade de pessoas capacitadas pela Escola de Contas Instituto Plácido Castelo, de forma presencial ou à distância, no âmbito do Estado e dos Municípios.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
15 - ESTADO DO CEARÁ	16.500	1.961	6.761	9.169	9.169	55,57
<b>TOTAL</b>	<b>16.500</b>	<b>1.961</b>	<b>6.761</b>	<b>9.169</b>	<b>9.169</b>	<b>55,57</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
TCE	1.292.496,00	828.126,26	89.134,46	64,07	6,90
<b>TOTAL</b>	<b>1.292.496,00</b>	<b>828.126,26</b>	<b>89.134,46</b>	<b>64,07</b>	<b>6,90</b>



**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.292.496,00	828.126,26	89.134,46	64,07	6,89
<b>TOTAL</b>	<b>1.292.496,00</b>	<b>828.126,26</b>	<b>89.134,46</b>	<b>64,07</b>	<b>6,90</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: TCE

A Escola de Contas do TCE Ceará, de janeiro a setembro de 2021 disponibilizou 9.169 oportunidades nas metodologias presencial e EAD.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: TCE

A Escola de Contas do TCE Ceará, no período de janeiro a setembro de 2021 disponibilizou um total de 9.169 oportunidades nas metodologias de ensino presencial e a distância, para servidores e membros do Tribunal, servidores da Administração pública e à sociedade em geral, o que representa 55,56% da meta anual.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
TCE	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Interferências externas (telefonias, rede elétrica, Internet, água, esgoto, etc.)	Média	Alto	
TCE	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Logística de suprimentos / abastecimento	Baixa	Alto	
TCE	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Recursos humanos	Baixa	Alto	

**EIXO**

**3 - CEARÁ DE OPORTUNIDADES**

**TEMA**

**3.1 - AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO**

**PROGRAMA**

**311 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR**

**ÓRGÃO GESTOR:** SDA

**OBJETIVO:** Melhorar as condições para a ampliação da produção, beneficiamento e comercialização dos produtos da agropecuária familiar, de modo a aumentar sua participação econômica e contribuir com o desenvolvimento territorial sustentável e a redução das desigualdades regionais.

**PÚBLICO ALVO:** Agricultores (as) Familiares e Povos originários e Comunidades Tradicionais; suas organizações econômicas e representações sociais.

**INICIATIVA:** 311.1.01 - Promoção do estímulo à produção agrícola sustentável.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** SEMENTE OFERTADA

**Definição:** Consiste na distribuição de sementes das principais culturas cultivadas sementes das principais culturas cultivadas pelos agricultores familiares, tais como: milho híbrido, milho variedade, feijão caupi, feijão Phaseolus, sorgo forrageiro e mamona, sementes essas de elevado poder genético que contribuem para a produtividade agrícola dessas culturas. O Governo subsidia a metade da aquisição da semente, sendo a outra metade paga pelo agricultor com a produção da semente após a colheita, sendo as oleaginosas totalmente subsidiadas.

**Unidade de medida:** tonelada

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	948,00	1.031,09	1.031,48	1.031,54	1.031,54	108,81
02 - CENTRO SUL	412,00	388,89	389,39	389,50	389,50	94,54
03 - GRANDE FORTALEZA	73,00	43,02	43,16	43,16	43,16	59,13
04 - LITORAL LESTE	42,00	36,57	36,57	36,57	36,57	87,07
05 - LITORAL NORTE	28,00	20,08	20,08	20,08	20,08	71,71
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	53,00	46,75	46,80	46,80	46,80	88,30
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	138,00	121,39	130,14	130,57	130,57	94,62
08 - SERRA DA IBIAPABA	74,00	71,66	71,78	71,78	71,78	96,99
09 - SERTÃO CENTRAL	487,00	467,35	468,47	468,67	468,67	96,24
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	112,00	115,07	116,29	116,58	116,58	104,09
11 - SERTÃO DE SOBRAL	69,00	59,46	59,76	59,76	59,76	86,61
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	441,00	406,05	421,84	422,16	422,16	95,73
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	232,00	259,94	259,94	259,94	259,94	112,04
14 - VALE DO JAGUARIBE	187,00	199,21	199,24	199,24	199,24	106,55
<b>TOTAL</b>	<b>3.296,00</b>	<b>3.266,50</b>	<b>3.294,91</b>	<b>3.296,34</b>	<b>3.296,34</b>	<b>100,01</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	20.401.187,90	8.382.640,95	8.332.467,45	41,09	40,84
<b>TOTAL</b>	<b>20.401.187,90</b>	<b>8.382.640,95</b>	<b>8.332.467,45</b>	<b>41,09</b>	<b>40,84</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.121.576,23	1.858.848,23	1.858.848,23	59,54	59,54
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	17.279.611,67	6.523.792,72	6.473.619,22	37,75	37,46
<b>TOTAL</b>	<b>20.401.187,90</b>	<b>8.382.640,95</b>	<b>8.332.467,45</b>	<b>41,09</b>	<b>40,84</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SDA

Foram distribuídas 3.296,342 toneladas de sementes das 3.296,81 toneladas que estavam previstos.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SDA

A entrega consiste na distribuição de sementes das principais culturas cultivadas sementes das principais culturas cultivadas pelos agricultores familiares, tais como: milho híbrido, milho variedade, feijão caupi, feijão Phaseolus, sorgo forrageiro e mamona, sementes essas de elevado poder genético que contribuem para a produtividade agrícola dessas culturas. O Governo subsidia a metade da aquisição da semente, sendo a outra metade paga pelo agricultor com a produção da semente após a colheita, sendo as oleaginosas totalmente subsidiadas. De janeiro a setembro foram distribuídas De janeiro a setembro foram distribuídas 3.296,342 toneladas de sementes das 3.296,81 toneladas que estavam previstos, ou seja, 99,98% demonstrando um ótimo desempenho.

Estão sendo realizados pedido de parcela, empenho dos contratos firmados e pagamento dos fornecedores para conclusão da meta no próximo semestre.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: MUDA OFERTADA**

**Definição:** São mudas das principais culturas cultivadas pelos agricultores familiares, tais como: cajueiro anão precoce e outras frutíferas, manivas de mandioca, raquetes de palma forrageira e mudas de essências florestais nativas e exóticas. O Governo subsidia a metade da aquisição das mudas, sendo a outra metade paga pelo agricultor com a produção da muda após a colheita, devolvendo o valor em sua totalidade no que se refere à cana-de-açúcar, mandioca, e palma no segundo ano e mudas de caju e outras frutíferas no quarto ano.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	1.627.605	830.307	1.777.891	1.777.891	1.777.891	109,23
02 - CENTRO SUL	538.829	772.259	1.635.795	1.635.795	1.635.795	303,58
03 - GRANDE FORTALEZA	1.271.510	42.966	367.521	367.521	367.521	28,90
04 - LITORAL LESTE	712.458	168.596	254.759	254.759	254.759	35,76
05 - LITORAL NORTE	25.889	98.000	119.162	119.162	119.162	460,28
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	174.107	207.254	289.790	289.790	289.790	166,44
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	572.779	125.455	256.149	256.149	256.149	44,72
08 - SERRA DA IBIAPABA	1.006.873	76.385	148.160	148.160	148.160	14,71
09 - SERTÃO CENTRAL	1.814.099	1.683.062	2.531.095	2.531.095	2.531.095	139,52
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	409.581	491.120	637.920	637.920	637.920	155,75
11 - SERTÃO DE SOBRAL	213.251	366.037	434.033	434.033	434.033	203,53
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	530.158	480.545	929.419	929.419	929.419	175,31
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	195.859	109.300	369.240	369.240	369.240	188,52
14 - VALE DO JAGUARIBE	2.407.002	1.055.846	1.650.409	1.650.409	1.650.409	68,57
<b>TOTAL</b>	<b>11.500.000</b>	<b>6.507.132</b>	<b>11.401.343</b>	<b>11.401.343</b>	<b>11.401.343</b>	<b>99,14</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	4.565.180,00	2.697.531,20	2.619.807,10	59,09	57,39
<b>TOTAL</b>	<b>4.565.180,00</b>	<b>2.697.531,20</b>	<b>2.619.807,10</b>	<b>59,09</b>	<b>57,39</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	3.359.315,00	2.697.531,20	2.619.807,10	80,30	77,98
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.205.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.565.180,00</b>	<b>2.697.531,20</b>	<b>2.619.807,10</b>	<b>59,09</b>	<b>57,39</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SDA

Foram distribuídas 11.401.343 mudas de cajueiro e outras frutíferas, palma forrageira, essências florestais e manivas, beneficiando 5.566 agricultores familiares.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SDA

São mudas das principais culturas cultivadas pelos agricultores familiares, tais como: cajueiro anão precoce e outras frutíferas, manivas de mandioca, raquetes de palma forrageira e mudas de essências florestais nativas e exóticas. O Governo subsidia a metade da aquisição das mudas, sendo a outra metade paga pelo agricultor com a produção da muda após a colheita, devolvendo o valor em sua totalidade no que se refere à cana-de-açúcar, mandioca, e palma no segundo ano e mudas de caju e outras frutíferas no quarto ano.

De janeiro a setembro foram distribuídas 11.401.343 mudas de cajueiro e outras frutíferas, palma forrageira, essências florestais e manivas, beneficiando 5.566 agricultores familiares.

Estão em andamento os pagamentos dos fornecedores.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**INICIATIVA:** 311.1.04 - Expansão da produção da agropecuária familiar com adoção de técnicas inovadoras e sustentáveis.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS IMPLANTADO

**Definição:** A entrega trata-se de projetos de desenvolvimento de negócios realizado por meio de uma entidade representativa dos beneficiários (associações de produtores e ou cooperativas) onde a mesma implantou todos os itens de seu plano de negócio: obra civil concluída; máquinas e equipamentos.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
03 - GRANDE FORTALEZA	1	0	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	1	0	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	2	0	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	15.494.128,00	1.300.636,66	1.300.636,66	9,54	9,54
<b>TOTAL</b>	<b>15.494.128,00</b>	<b>1.300.636,66</b>	<b>1.300.636,66</b>	<b>8,39</b>	<b>8,39</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.590.748,00	591.864,75	591.864,75	37,20	37,20
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	48.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	1.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/BIRD	12.000.000,00	708.771,91	708.771,91	5,90	5,90
<b>TOTAL</b>	<b>15.494.128,00</b>	<b>1.300.636,66</b>	<b>1.300.636,66</b>	<b>8,39</b>	<b>8,39</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SDA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SDA

A entrega trata-se de projetos de desenvolvimento de negócios realizado por meio de uma entidade representativa dos beneficiários (associações de produtores e ou cooperativas) onde a mesma implantou todos os itens de seu plano de negócio: Obra civil concluída; máquinas e equipamentos.

Para o período de janeiro a setembro não houve entregas.

Está em andamento os processos de seleção das OAF's (Organizações da Agricultura Familiar) a serem beneficiadas.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: PROJETO DE PRODUÇÃO IMPLANTADO**

**Definição:** A entrega consiste na implantação de projetos produtivos de suporte a produção nas diversas atividades do segmento da agricultura, pecuária e não agrícolas de acordo com a viabilidade socioeconômica e ambiental dos beneficiários em função das suas respectivas demandas através da distribuição de infraestrutura, equipamentos, máquinas, utensílios e sementes.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	49	0	0	21	21	42,86
02 - CENTRO SUL	29	0	21	31	31	106,90
03 - GRANDE FORTALEZA	9	0	0	0	0	0,00
04 - LITORAL LESTE	10	0	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	8	0	40	40	40	500,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	0	0	0	60	60	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	35	0	51	51	51	145,71
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	10	0	8	8	8	80,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	2	0	0	40	40	2.000,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	10	0	80	80	80	800,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	10	0	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	49	0	78	79	79	161,22
<b>TOTAL</b>	<b>221</b>	<b>0</b>	<b>278</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>185,52</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	23.806.223,48	5.673.031,40	5.061.832,92	23,83	21,26
FEDAF	1.962.378,79	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>25.768.602,27</b>	<b>5.673.031,40</b>	<b>5.061.832,92</b>	<b>22,02</b>	<b>19,64</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.803.554,00	4.251.621,42	4.251.621,42	54,48	54,48
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	1.682.323,48	309.211,50	309.211,50	18,38	18,38
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	1.449.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.962.378,79	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.870.459,00	1.112.198,48	501.000,00	8,64	3,89
<b>TOTAL</b>	<b>25.768.602,27</b>	<b>5.673.031,40</b>	<b>5.061.832,92</b>	<b>22,02</b>	<b>19,64</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SDA

Foram implantados 410 projetos de produção oriundos do Projeto Irrigação Minha Propriedade - PIMP e da cadeia produtiva da caprinocultura.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SDA

A entrega consiste na implantação de projetos produtivos de suporte a produção nas diversas atividades do segmento da agricultura, pecuária e não agrícolas de acordo com a viabilidade socioeconômica e ambiental dos beneficiários em função das suas respectivas demandas através da distribuição de infraestrutura, equipamentos, máquinas, utensílios e sementes.

No período de janeiro a setembro foram implantados 410 projetos de produção oriundos do Projeto Irrigação Minha Propriedade - PIMP e da cadeia produtiva da caprinocultura.

Como principais desafios tivemos o agravamento da pandemia, que comprometeu o andamento das atividades.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: PROJETO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO IMPLANTADO**

**Definição:** A entrega consiste na implantação de projetos de fortalecimento das capacidades dos beneficiários, reforçando as suas organizações para melhorar a gestão dos sistemas de produção e dos recursos naturais, gerindo de forma efetiva os empreendimentos associativos e os processos de desenvolvimento comunitário, acessando as políticas e programas públicos e participação no processo de desenvolvimento no âmbito territorial local.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	43	1	4	22	22	51,16
03 - GRANDE FORTALEZA	1	0	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	1	0	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	10	0	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	8	0	9	21	21	262,50
09 - SERTÃO CENTRAL	2	0	0	0	0	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1	0	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	36	1	9	33	33	91,67
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	34	0	0	0	0	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	33	1	7	47	47	142,42
<b>TOTAL</b>	<b>169</b>	<b>3</b>	<b>29</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>72,78</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	21.937.656,00	9.014.214,46	8.945.438,46	41,87	41,55
<b>TOTAL</b>	<b>21.937.656,00</b>	<b>9.014.214,46</b>	<b>8.945.438,46</b>	<b>41,09</b>	<b>40,78</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	13.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	13.506.123,00	9.007.828,50	8.939.052,50	66,69	66,18
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/BIRD	8.000.000,00	6.385,96	6.385,96	0,07	0,07
<b>TOTAL</b>	<b>21.937.656,00</b>	<b>9.014.214,46</b>	<b>8.945.438,46</b>	<b>41,09</b>	<b>40,78</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SDA

apicultura, suinocultura, fruticultura, mandiocultura, horticultura e artesanato nas Regiões Cariri, Sobral e Inhamuns que compõe o Projeto Paulo Freire.

Foram entregues 123 Planos de investimentos (projetos de desenvolvimento comunitários), Os mesmos foram implantados nas tipologias

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SDA

A entrega consiste na implantação de projetos de fortalecimento das capacidades dos beneficiários, reforçando as suas organizações para melhorar a gestão dos sistemas de produção e dos recursos naturais, gerindo de forma efetiva os empreendimentos associativos e os processos de desenvolvimento comunitário, acessando as políticas e programas públicos e participação no processo de desenvolvimento no âmbito territorial local.

De janeiro a setembro foram entregues 123 Planos de investimentos (projetos de desenvolvimento comunitários), Os mesmos foram implantados nas tipologias; quintais produtivos, reúso de água, avicultura caipira, ovinocaprinocultura, apicultura, suinocultura, fruticultura, mandiocultura, horticultura e artesanato nas Regiões Cariri, Sobral e Inhamuns que compõe o Projeto Paulo Freire nos municípios de Altaneira, Irauçuba e Parambu, beneficiando 140 famílias.

Estão em andamento a implementação de 46 Projetos de Investimentos (planos de desenvolvimento comunitário) nos 31 municípios apoiados pelo Projeto Paulo Freire com previsão de entrega final até dezembro de 2021.

Como desafios enfrentados para obtenção da meta estão: O aporte de recursos do Governo do Estado e elevação dos preços de insumos relevantes para a implementação dos projetos (como máquinas, equipamentos, ração animal e etc.).

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**INICIATIVA:** 311.1.08 - Expansão da capacidade de obtenção de água para produção de alimentos.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** TECNOLOGIA SOCIAL DE ACESSO A ÁGUA IMPLANTADA

**Definição:** A entrega consiste na implantação de sistemas (solução) de captação e armazenamento de água para produção de alimentos.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	66	0	0	0	0	0,00
02 - CENTRO SUL	25	0	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	6	0	0	0	0	0,00
04 - LITORAL LESTE	9	0	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	12	0	0	12	12	100,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	18	0	0	17	17	94,44
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	8	0	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	20	0	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	27	0	20	20	20	74,07
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	19	0	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	127	0	118	128	128	100,79
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	49	0	53	53	53	108,16
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	76	0	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	8	0	0	12	12	150,00
<b>TOTAL</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>191</b>	<b>242</b>	<b>242</b>	<b>51,49</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	8.579.262,00	1.668.179,27	1.482.071,27	19,44	17,28
<b>TOTAL</b>	<b>8.579.262,00</b>	<b>1.668.179,27</b>	<b>1.482.071,27</b>	<b>19,44</b>	<b>17,28</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	1.585.000,00	792.500,00	792.500,00	50,00	50,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.976.769,00	875.679,27	689.571,27	12,55	9,88
<b>TOTAL</b>	<b>8.579.262,00</b>	<b>1.668.179,27</b>	<b>1.482.071,27</b>	<b>19,44</b>	<b>17,28</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SDA

Foram implementadas 242 sistemas (solução) de captação e armazenamento de água para produção de alimentos.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SDA

A entrega consiste na implantação de sistemas (solução) de captação e armazenamento de água para produção de alimentos.

Foram implementadas 242 sistemas (solução) de captação e armazenamento de água para produção de alimentos. Estão em andamento a entrega de 228 tecnologias para produção no município de Hidrolândia, Apuiarés, Camocim, Massapê e Milhã.

Como desafios enfrentados para obtenção da meta estão a escassez de insumos necessários para implantação e alta dos preços de mercado.



**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SDA	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Aditivo de prazo	Alta	Médio	

**INICIATIVA:** 311.1.10 - Promoção da Assistência Técnica e Extensão Rural.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** PRODUTOR ASSISTIDO

**Definição:** Produtor assistido é aquele que recebe Assistência Técnico e Extensão Rural (Ater), contínua e sistemática através de visitas In Loco as comunidades/imóveis rurais, utilizando-se de metodologias tais como: visitas, reuniões, demonstrações práticas, excursões, intercâmbios técnicos dentre outras objetivando resultados na execução de todas as atividades desenvolvidas pelo produtor rural, durante o ano em curso com vistas a melhoria do desempenho da unidade produtiva.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	19.810	9.225	11.591	13.443	13.443	67,86
02 - CENTRO SUL	7.170	333	1.825	2.106	2.106	29,37
03 - GRANDE FORTALEZA	6.237	251	1.584	3.064	3.064	49,13
04 - LITORAL LESTE	2.444	496	706	873	873	35,72
05 - LITORAL NORTE	2.123	587	899	1.018	1.018	47,95
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	3.662	1.230	1.820	2.070	2.070	56,53
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	2.123	288	614	829	829	39,05
08 - SERRA DA IBIAPABA	3.433	149	1.007	1.515	1.515	44,13
09 - SERTÃO CENTRAL	4.599	872	1.974	2.785	2.785	60,56
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1.697	277	671	764	764	45,02
11 - SERTÃO DE SOBRAL	12.954	10.062	10.710	10.985	10.985	84,80
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	4.993	225	946	2.246	2.246	44,98
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	9.964	8.954	9.463	9.669	9.669	97,04
14 - VALE DO JAGUARIBE	6.836	487	2.098	2.841	2.841	41,56
<b>TOTAL</b>	<b>88.045</b>	<b>33.436</b>	<b>45.908</b>	<b>54.208</b>	<b>54.208</b>	<b>61,57</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	21.985.947,21	15.772.128,07	15.712.128,07	71,74	71,46
EMATERCE	34.051.215,68	7.253.341,52	7.104.171,04	36,20	35,46
<b>TOTAL</b>	<b>56.037.162,89</b>	<b>23.025.469,59</b>	<b>22.816.299,11</b>	<b>41,09</b>	<b>40,72</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.943.248,01	12.161.257,29	12.046.022,60	93,95	93,06
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	10.783.165,88	4.565.411,34	4.562.427,57	42,33	42,31
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	10.467.847,00	5.041.609,00	4.956.941,25	48,16	47,35
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	14.015.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	350.000,00	5.370,29	5.370,29	1,53	1,53
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	6.527.062,00	1.251.821,67	1.245.537,40	19,17	19,08
<b>TOTAL</b>	<b>56.037.162,89</b>	<b>23.025.469,59</b>	<b>22.816.299,11</b>	<b>41,09</b>	<b>40,72</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: EMATERCE

Foram assistidos 23.630 produtores rurais atingindo 44,15% do total previsto

Órgão Responsável: SDA

Foram beneficiados com assistência técnica 30.578 agricultores familiares.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: EMATERCE

No período de janeiro à setembro de 2021 foram assistidos 23.630 produtores rurais atingindo 44,15% do total previsto

Órgão Responsável: SDA

Produtor assistido é aquele que recebe Assistência Técnico e Extensão Rural (Ater), contínua e sistemática através de visitas In Loco as comunidades/imóveis rurais, utilizando-se de metodologias tais como: visitas, reuniões, demonstrações práticas, excursões, intercâmbios técnicos dentre outras objetivando resultados na execução de todas as atividades desenvolvidas pelo produtor rural, durante o ano em curso com vistas a melhoria do desempenho da unidade produtiva. De janeiro a setembro foram beneficiados com assistência técnica 30.578 agricultores familiares.

Como desafios enfrentados para obtenção da meta estão as implicações da covid-19 que requer protocolos de segurança para evitar o contágio, o que interfere na atuação através de contato direto, os trabalhos seguem sendo realizados de forma remota.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
EMATERCE	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de serviços diversos	Alta	Alto	
EMATERCE	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Liberação de limite financeiro pelo Cogerf	Alta	Alto	
EMATERCE	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alta	Alto	

**PROGRAMA**

**312 - ABASTECIMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E DEFESA NO SETOR AGROPECUÁRIO**

**ÓRGÃO GESTOR:** SEDET

**OBJETIVO:** Ampliar a comercialização e a defesa dos produtos agropecuários, bem como o abastecimento em quantidade e qualidade adequadas para a população do Estado do Ceará.

**PÚBLICO ALVO:** Produtores rurais, estabelecimentos de produtos de origem animal e vegetal, comerciantes e sociedade consumidora.

**INICIATIVA:** 312.1.01 - Promoção do combate ao uso indevido e inadequado de agrotóxicos em propriedades rurais.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** FISCALIZAÇÃO REALIZADA

**Definição:** Realização de fiscalizações quanto ao uso correto e adequado de agrotóxicos no campo.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	105	9	10	28	28	26,67
02 - CENTRO SUL	31	0	0	19	19	61,29
03 - GRANDE FORTALEZA	105	31	49	84	84	80,00
04 - LITORAL LESTE	105	11	18	25	25	23,81
05 - LITORAL NORTE	0	0	17	42	42	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	52	8	13	27	27	51,92
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	105	2	5	10	10	9,52
08 - SERRA DA IBIAPABA	105	7	9	30	30	28,57
09 - SERTÃO CENTRAL	0	0	0	2	2	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	22	0	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	105	22	46	81	81	77,14
<b>TOTAL</b>	<b>735</b>	<b>90</b>	<b>167</b>	<b>348</b>	<b>348</b>	<b>47,35</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: ADAGRI

Foram realizados 348 fiscalizações no combate ao uso indevido e inadequado de agrotóxicos no Estado do Ceará.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: ADAGRI

No período de janeiro a setembro de 2021 foram realizados 348 fiscalizações no combate ao uso indevido e inadequado de agrotóxicos no Estado do Ceará, as ações são desenvolvidas em parcerias com outros órgãos (SEMA, MP, PRF, SEFAZ entre outros) com isso ainda em decorrência da Pandemia as ações ficaram a baixo da meta para o período, que era de 551 ações, mais mesmo assim as fiscalizações foram realizadas com o objetivo de atuar nas áreas de maior utilização de agrotóxico, trazendo sanidade aos alimentos e produtores envolvidos nessas ações.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**INICIATIVA:** 312.1.03 - Promoção da prevenção, controle e erradicação de doenças dos animais.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA

**Definição:** Cobertura vacinal de bovinos e bubalinos contra febre aftosa relacionada a obrigatoriedade de vacinação de 90% do rebanho existente, não sendo possível definir número de animais a serem vacinados, considerando que o numero de animais cresce e diminui por fatores externos às ações da Adagri.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
15 - ESTADO DO CEARÁ	2	0	0	1	1	50,00
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>50,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
ADAGRI	200.000,00	67.173,33	49.217,66	33,59	24,61
<b>TOTAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>67.173,33</b>	<b>49.217,66</b>	<b>33,59</b>	<b>24,61</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00	37.727,89	35.802,89	37,72	35,80
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	100.000,00	29.445,44	13.414,77	29,44	13,41
<b>TOTAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>67.173,33</b>	<b>49.217,66</b>	<b>33,59</b>	<b>24,61</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: ADAGRI

Primeira Etapa da campanha de vacinação realizada no Estado do Ceará.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: ADAGRI

A primeira etapa da campanha de vacinação contra febre aftosa, teve seu início no dia 03 de maio de 2021 com seu final previsto para o dia 02 de junho de 2021, foi prorrogada seu final para 02 de julho e posteriormente para 03 de agosto devido a pandemia do Covid-19, o índice vacinal está em 88,93% bem perto da meta de 90%.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
ADAGRI	Atual	PROCESSOS	Outro	Baixa	Baixo	

**INICIATIVA:** 312.1.05 - Promoção do combate a irregularidades no trânsito de animais e vegetais, seus produtos e subprodutos nas rotas/vias de maior risco sanitário.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** BLITZ REALIZADA

**Definição:** Fiscalização realizada no trânsito de animais e vegetais, produtos e subprodutos.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	90	47	52	67	67	74,44
02 - CENTRO SUL	72	34	55	75	75	104,17
03 - GRANDE FORTALEZA	54	25	39	48	48	88,89
04 - LITORAL LESTE	36	66	160	196	196	544,44
05 - LITORAL NORTE	36	8	11	15	15	41,67
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	36	3	3	6	6	16,67
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	18	18	44	61	61	338,89
08 - SERRA DA IBIAPABA	54	18	65	109	109	201,85
09 - SERTÃO CENTRAL	72	6	15	27	27	37,50
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	36	8	13	18	18	50,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	36	5	7	10	10	27,78
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	72	6	8	12	12	16,67
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	18	3	5	9	9	50,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	90	82	232	260	260	288,89
<b>TOTAL</b>	<b>720</b>	<b>329</b>	<b>709</b>	<b>913</b>	<b>913</b>	<b>126,81</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
ADAGRI	108.481,84	58.784,65	58.784,65	54,19	54,19
<b>TOTAL</b>	<b>108.481,84</b>	<b>58.784,65</b>	<b>58.784,65</b>	<b>54,19</b>	<b>54,19</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	108.481,84	58.784,65	58.784,65	54,18	54,18
<b>TOTAL</b>	<b>108.481,84</b>	<b>58.784,65</b>	<b>58.784,65</b>	<b>54,19</b>	<b>54,19</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: ADAGRI

Foram realizadas 913 blitz de janeiro a setembro em vias de circulação no Estado do Ceará.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: ADAGRI

No período de janeiro a setembro de 2021 foram realizadas 913 blitz superior a meta em 26,80% isso devido a pandemia do Covid-19 onde tivemos que aumentar os números de blitz para inibir a entrada de produtos vinda de outros estados sem estar devidamente saneada, essa foi a forma mais segura de fazer as fiscalizações sem botar em risco os fiscais e produtores dentro do Estado.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**PROGRAMA**

**313 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO**

**ÓRGÃO GESTOR:** SEDET

**OBJETIVO:** Ampliar a produtividade e a competitividade do agronegócio do Ceará de forma sustentável explorando as vantagens estratégicas de todo o seu território.

**PÚBLICO ALVO:** Agricultores e pecuaristas com foco empresarial e profissionais da área, cooperativas e associações de produtores, indústria e demais setores da cadeia produtiva.

**INICIATIVA:** 313.1.01 - Implantação de Serviços de Consultoria Técnica.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: PRODUTOR BENEFICIADO**

**Definição:** Número de produtores beneficiados com os serviços de assistência técnica.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	55	0	0	29	29	52,73
02 - CENTRO SUL	33	0	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	33	0	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	0	0	0	46	46	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	44	0	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	33	0	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	11	0	0	0	0	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	33	0	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	88	0	0	50	50	56,82
15 - ESTADO DO CEARÁ	0	0	0	50	50	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>53,03</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDET	655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>655.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>655.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDET

- 05 produtores de lácteos beneficiados no município de Limoeiro do Norte com validação técnica do laticínio visando o diagnóstico inicial, em jul/21.
- 05 produtores de lácteos beneficiados no município de Limoeiro do Norte com validação técnica do laticínio visando o diagnóstico inicial, em jul/21.
- 10 produtores de lácteos na região do Vale do Jaguaribe receberam visitas de identificação e avaliação técnica, em ago/21.
- 03 produtores beneficiados com visitas técnica para validação de área para a implantação de Unidades de Observação com áreas experimental na cultura do Cacau, 02 no perímetro irrigado do Baixo Acar
- 30 produtores de algodão recebendo acompanhamento técnico sendo: 29 no Cariri e 01 no Vale do Jaguaribe.
- 13 produtores de lácteos beneficiados com capacitação prática de campo em técnica para Melhorias no Processo Produtivo em Limoeiro do Norte.
- 15 produtores de lácteos beneficiados com capacitação prática de campo em técnica para Melhorias no Processo Produtivo em Morada Nova.
- 44 produtores beneficiados com capacitação em campo sobre a cultura do cacau no semiárido no município de Marco.
- 50 produtores beneficiados com capacitação sobre cultivo da pitaia no estado.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDET

No período referente a esta análise foi dada continuidade as atividades dos projetos dentro do CG 011/2021 ADECE/CENTEC visando à referida entrega:

No projeto Cultivo Protegido, Mapeamento, Capacitação, Infraestrutura e Execução ç Horticultura: Em Julho de 2021 foi concluído o projeto arquitetônico do Centro de Tecnologia em Cultivo Protegido - CTCP que será implantado no município de Barbalha ç CE, para isso também foram elaborados os termos de referências para a aquisição de serviços, materiais e estruturas necessárias. Ainda neste período foi enviado o projeto arquitetônico básico à SOP visando o orçamento da estrutura do CTCP de Barbalha; foi iniciada a consultoria do Sebrae para a definição do modelo de negócio/gestão para o CTCP; Início do mapeamento de áreas de cultivo protegido no Ceará; Em AGO e SET 21 foi dado início ao mapeamento de área de produção em cultivo protegido nas regiões do Cariri e Ibiapaba; Contatos com as prefeituras de Barbalha e Farias Brita para a formação de grupos de produtores visando capacitação técnica dos mesmos, e contatos para desenvolver parceria com o IFCE Crato para realizar as capacitações na região do Cariri; Foi realizado ainda o serviço de sondagem geológica do solo do CTCP de Barbalha; Liberada a licença ambiental de produção agrícola na área do CTCP. No projeto Introdução de Culturas Alternativas ç Fruticultura: Em JUL 2021, foram feitas visitas aos municípios Crateús, Sobral e Marco com objetivo de identificar produtores, áreas e indicação de culturas para implantar unidades de observação, onde serão realizadas capacitações de técnicos e produtores das culturas indicadas. Em agosto de 2021, foram beneficiados 03 produtores com visitas técnica para validação de área para a implantação de Unidades de Observação com áreas experimental na cultura do Cacau, sendo, 02 produtores no perímetro irrigado do Baixo Acaraú e 01 no perímetro irrigado Tabuleiro de Russas. Em setembro 2021, ocorreu o acompanhamento da colheita de 1.200 ha de algodão na chapada do Apodi, beneficiando 01 produtor; colheita de área de 06 produtores na região do Cariri; 23 produtores beneficiados com orientação técnica para o cultivo do algodão na região do Cariri; e ainda foram realizadas as capacitações uma sobre a cultura do cacau no semiárido para 44 produtores no município de Marco. E, outra sobre o cultivo da pitia beneficiando 50 produtores do estado do Ceará. (127 produtores beneficiados). No Projeto Desenvolvimento da atividade leiteira no Estado do Ceará: Em julho de 2021, foram realizadas as visitas de campo para avaliação e identificação de potencialidades na cadeia produtiva da pecuária em Nova Russas ç CE e na região do Litoral Norte, no perímetro irrigado Baixo Acaraú; No mês de agosto de 2021, forma beneficiados 10 produtores de laticios com visita técnica para avaliação e validação dos laticínios visando à elaboração do diagnóstico inicial (T.O), sendo, 05 em Limoeiro do Norte e 05 em Morada Nova. Ainda no projeto do Leite foram beneficiados outros 10 produtores na região do Vale do Jaguaribe receberam visitas de identificação e avaliação técnica de enquadramento do perfil para o referido projeto, totalizando 20 produtores beneficiados no período. Em setembro de 2021, foi dada continuidade as ações de ATeG Agroindústria no projeto LEITE CEARÁ, com visitas técnicas individuais a cada produtor do grupo de 15 laticinistas do Vale do Jaguaribe; também foram realizadas 02 práticas de campo sobre novos processos de produção de laticios e de novos produtos laticios, esta ações atingiu 13 laticinistas em Limoeiro do Norte e 15 em Morada Nova, totalizando 28 produtores beneficiados no período.  
Total geral do período: 175 produtores.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**INICIATIVA:** 313.1.05 - Promoção da melhoria da eficiência do uso da água na agricultura irrigada.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** PRODUTOR BENEFICIADO

**Definição:** Irrigantes recebendo informações integradas de manejo de irrigação e modernização de sistemas de irrigação.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	22	0	0	0	0	0,00
02 - CENTRO SUL	11	0	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	22	0	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	22	0	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	22	0	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	11	0	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	33	0	0	9	9	27,27
<b>TOTAL</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>6,29</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDET	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDET

- 09 produtor beneficiado com levantamento para quantificar e indicar áreas para irrigação com águas de reuso na região do Vale do Jaguaribe.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDET

No período referente a presente análise foi realizada ações no âmbito do projeto Apoio à Melhoria da Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública do Estado do Ceará, denominado, Projeto de Segurança Hídrica e Governança (P165055), com suporte do Banco Mundial: Instalação de 01 Estação SR no perímetro irrigado Tabuleiros de Russas; Seleção de consultoria para realização de atividades relacionadas à governança hídrica; Seleção de Lista Curta de Empresas interessadas para seleção de consultoria para realização de atividades relacionadas à governança hídrica; Finalizado o termo de referência para contratação de consultoria para a realização de cursos de manejo e avaliação de sistemas de irrigação.

No mês de setembro e visando a referida entrega foi realizado um treinamento de 40 horas na Funceme, visando o nivelamento dos técnicos da Funceme (05) e Sedet (05) para montagem e instalação e coleta de dados das estações SR, ações do projeto de Apoio à Melhoria da Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública do Estado do Ceará, que tem suporte financeiro do Banco Mundial.

No projeto culturas alternativas irrigadas, dentro do CG 011/2021 ADECE/CENTEC, foi iniciado o trabalho de investigação junto as ETE's para indicar e quantificar áreas passíveis de irrigação com água de reuso, beneficiando 09 produtores da região Jaguaribana, sendo, 01 de Iguatu, 01 Icó, 01 Jaguaribe, 01 Jaguaribara, 01 Iracema, 01 Tabuleiro do Norte, 01 Limoeiro do Norte, 01 Russas, 01 Jaguaruana.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**INICIATIVA:** 313.1.08 - Promoção da ampliação da produção sustentável no agronegócio.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** PROJETO PRODUTIVO IMPLANTADO

**Definição:** Projetos produtivos sustentáveis implantados após elaboração de estudos/plano de viabilidade/necessidade.

**Unidade de medida:** Número Absoluto



**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	2	0	0	1	1	50,00
02 - CENTRO SUL	2	0	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	1	0	0	0	0	0,00
04 - LITORAL LESTE	2	0	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	2	0	0	1	1	50,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	3	0	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	2	0	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	2	0	0	0	0	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1	0	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	3	0	0	2	2	66,67
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>20,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDET	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDET

- 01 Unidade de produção com cacau implantada em Quixeré/CE.
- 01 Unidade de produção com cacau implantada no Baixo Acaraú em Marco/CE.
- 01 Unidade de produção implantada de algodão em Porteiras/CE.
- 01 Unidade de produção implantada com caju de mesa adensado em Limoeiro do Norte.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDET

No período referente a esta análise foram dados encaminhamentos para as ações dos projetos dentro do CG 011/2021 ADECE/CENTEC, que irá viabilizar as atividades dos projetos "Cultivo Protegido, Mapeamento, Capacitação, Infraestrutura e Execução - Horticultura; Introdução de Culturas Alternativas - Fruticultura e, Projeto de Culturas Alternativas da Secretaria Executiva do Agronegócio da Sedet, visando à referida entrega. No referido período foram realizadas visitas para definição de área para implantação de unidade de observação visando à referida entrega, sendo identificada uma área para culturas alternativas irrigada no município de Crateús - CE, e outra no Perímetro Irrigado Baixo Acaraú no município de Marco na região do Litoral Norte do Estado. Em Culturas Alternativa foram realizadas as seguintes atividades visando à referida entrega: Acompanhamento de áreas de observação sendo: 03 de cacau, 01 em Quixeré, 01 no Baixo Acaraú em Marco, e outra no Tabuleiro de Russas esta em fase de implantação, 01 de algodão em Porteiras, 01 de caju de mesa adensado em Limoeiro do Norte. Totalizando 04 projetos produtivos implantados e um em acompanhamento pelo projeto de Culturas Alternativas.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**TEMA**

**3.2 - COMÉRCIO E SERVIÇOS**

**PROGRAMA**

**321 - FORTALECIMENTO DO SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS**

**ÓRGÃO GESTOR:** SEDET

**OBJETIVO:** Aumentar o valor agregado do setor de serviços e contribuir para a melhor distribuição regional de renda.

**PÚBLICO ALVO:** Empresários, investidores e setor produtivo

**INICIATIVA:** 321.1.02 - Promoção da qualidade dos serviços ofertados para investidores dos setores prioritários de cada região.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** EMPREENDIMENTO ATRAÍDO

**Definição:** Empresas que decidiram vir investir no Ceará.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	1	0	0	2	2	200,00
02 - CENTRO SUL	1	0	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	4	0	8	14	14	350,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1	0	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	0	0	2	2	2	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	1	0	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1	0	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1	0	2	2	2	200,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	0	0	1	1	1	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>210,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDET	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDET

Foram atraídos 21 empreendimentos para o Estado no período de janeiro a setembro de 2021, sendo que 8 deles aconteceram no último trimestre.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDET

1- Entrega:

- Atração de empresas através da divulgação das vantagens competitivas do estado no intuito de atrair novos investimentos e geração de empregos.

2- O que já foi concluído no período:

- Total de 21 empreendimentos atraídos no período de janeiro a setembro de 2021, através de contatos e reuniões presenciais realizados a partir da identificação de sinergias entre as empresas e o Planejamento Estratégico do Estado (1- CD OIW Telecom Solutions; 2- CD Würth; 3- FITBANK; 4- Complexo Logístico Cordeiro; 5- FORMILINE; 6- INTERBIKE; 7- GM Comércio Importação e Exportação; 8- ELLALINK; 9- AeC; 10- Mix Atacarejo Grupo Mateus - Tianguá; 11- Ferreira Costa; 12- LASA Guaraciaba do Norte; 13- LASA Limoeiro do Norte; 14- Vonnix; 15- RL Mármore; 16 - Mix Atacarejo Grupo Mateus - Sobral; 17- Arplast; 18- Horus; 19- Grupo Cavalão Marinho; 20- CD Amazon; 21- Mobit ).

3- O que está em andamento

- Acompanhamento dos pleitos PCDM no sistema FDI e articulações com empresas prospectadas e em atração registrando follow ups periódicos apoiando os processos de atração de 25 empresas.

- Processo de capacitação de multiplicadores nas Secretarias Municipais de Desenvolvimento do estado.

4- Eventuais dificuldades na execução

- Sem dificuldades atuais.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**TEMA**

**3.3 - INDÚSTRIA**

**PROGRAMA**

**331 - ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL**

**ÓRGÃO GESTOR:** SEDET

**OBJETIVO:** Promover a diversificação e a interiorização da indústria cearense, com ampliação da competitividade.

**PÚBLICO ALVO:** Empreendedores do cenário nacional e internacional que atuem em setores industriais alinhados à cadeia produtiva do Estado, tais como: 1) Energias Renováveis; 2) Calçados, Componentes e Artefatos de Couro; 3) Saúde; 4) Mineral; 5) Recursos Hídricos; 6) Óleo&Gás, entre outros.

**INICIATIVA:** 331.1.04 - Expansão de cadeias produtivas estratégicas para o desenvolvimento econômico do Estado consideradas prioritárias no âmbito da Plataforma Ceará 2050.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: EMPREENDIMENTO ATRAÍDO**

**Definição:** Empreendimentos atraídos para potencializar setores estratégicos para o desenvolvimento econômico do Estado, considerados prioritários pela Plataforma Ceará 2050, sendo eles: setor têxtil e de confecções; setor de calçados, componentes e afins; cadeia produtiva da saúde; cadeia produtiva das energias renováveis; cadeia produtiva de mineração; e cadeia produtiva do setor de recursos hídricos.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	0	0	7	8	8	0,00
02 - CENTRO SUL	0	0	6	6	6	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	2	0	12	14	14	700,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	0	0	2	2	2	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	0	0	1	1	1	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	0	0	1	1	1	0,00
15 - ESTADO DO CEARÁ	7	0	0	1	1	14,29
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>366,67</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDET	669.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FDI	19.099.553,00	11.687.574,21	11.687.574,21	61,19	61,19
<b>TOTAL</b>	<b>19.768.817,00</b>	<b>11.687.574,21</b>	<b>11.687.574,21</b>	<b>59,12</b>	<b>59,12</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.768.817,00	11.687.574,21	11.687.574,21	59,12	59,12
<b>TOTAL</b>	<b>19.768.817,00</b>	<b>11.687.574,21</b>	<b>11.687.574,21</b>	<b>59,12</b>	<b>59,12</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDET

Até o terceiro trimestre de 2021, 33 pleitos de implantação de empreendimentos industriais foram aprovados no CONDEC.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDET

Até o terceiro trimestre, ocorreram três reuniões CONDEC (Conselho de Desenvolvimento Econômico), totalizando 33 pleitos de implantação de empreendimentos industriais. Os empreendimentos buscaram, principalmente, a região da Grande Fortaleza (14 pleitos). No entanto, a maior parte dos empregos estão voltados para o interior do estado (77%). Dentre os setores industriais, destaque para energias renováveis, calçados e indústrias do setor químico.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**INICIATIVA:** 331.1.05 - Promoção do conhecimento técnico-científico sobre o setor industrial.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS**

**Definição:** O produto está relacionado aos estudos e as pesquisas necessários para o amplo conhecimento das oportunidades e potencialidades do setor industrial no estado do Ceará, a fim de favorecer a ambiência de negócios e alavancar setores produtivos.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
15 - ESTADO DO CEARÁ	1	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
ADECE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: ADECE

Nenhum estudo ou pesquisa realizados no período.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: ADECE

O produto está relacionado aos estudos e as pesquisas necessários para o amplo conhecimento das oportunidades e potencialidades do setor industrial no estado do Ceará, a fim de favorecer a ambiência de negócios e alavancar setores produtivos.

Em virtude das restrições impostas pela pandemia, nenhum estudo ou pesquisa foram realizados no período.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**TEMA**

**3.4 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE**

**PROGRAMA**

**341 - PROMOÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA**

**ÓRGÃO GESTOR:** SCIDADES

**OBJETIVO:** Requalificar espaços públicos para a melhoria da convivência social, desenvolvimento econômico e melhoria dos serviços públicos, com foco em áreas de maior vulnerabilidade.

**PÚBLICO ALVO:** População cearense, priorizando as áreas com maior vulnerabilidade social e os municípios com deficiências em espaços e equipamentos urbanos e vias de acesso.

**INICIATIVA:** 341.1.01 - Expansão da requalificação de espaços públicos urbanos.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** ESPAÇO URBANO REQUALIFICADO

**Definição:** O Espaço urbano requalificado refere-se às áreas beneficiadas com construção, reforma, melhoria e reestruturação de edificações, a exemplo de mercados, bibliotecas, creches, galpões, centros de comercialização, abrigos, salas de cinema, auditórios, centros de velório, cemitérios, estádios, quadras poliesportivas e praças, como também ao imóvel para desenvolvimento de atividades meio da Administração municipal destinadas à oferta de serviço público, incluindo elementos de paisagismo, acessibilidade, urbanismo, quiosques, playground, caramanchão, academias ao ar livre, entre outros.

**Unidade de medida:** metro quadrado

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	26.701,27	17.839,93	27.592,39	28.025,85	28.025,85	104,96
02 - CENTRO SUL	3.066,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	14.104,76	534,23	534,23	9.607,28	9.607,28	68,11
05 - LITORAL NORTE	9.589,84	0,00	1.499,55	1.499,55	1.499,55	15,64
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1.915,96	440,32	440,32	440,32	440,32	22,98
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	40.038,66	0,00	1.678,18	1.678,18	1.678,18	4,19
08 - SERRA DA IBIAPABA	13.439,37	0,00	0,00	11.940,80	11.940,80	88,85
11 - SERTÃO DE SOBRAL	175.754,32	2.361,74	3.878,58	10.879,57	10.879,57	6,19
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	29.058,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	8.992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	6.633,90	0,00	2.919,26	3.392,41	3.392,41	51,14
<b>TOTAL</b>	<b>329.295,93</b>	<b>21.176,22</b>	<b>38.542,51</b>	<b>67.463,96</b>	<b>67.463,96</b>	<b>20,49</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEINFRA	2.119.541,87	0,00	0,00	0,00	0,00
SCIDADES	21.489.758,09	8.055.201,21	7.023.192,57	37,48	32,68
<b>TOTAL</b>	<b>23.609.299,96</b>	<b>8.055.201,21</b>	<b>7.023.192,57</b>	<b>34,12</b>	<b>29,75</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS PARA PROJETOS PRIORITÁRIOS	11.929.758,09	7.183.195,87	6.451.187,23	60,21	54,07
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	8.820.020,00	500.000,00	200.000,00	5,66	2,26
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/BID	1.000.000,00	372.005,34	372.005,34	37,20	37,20
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.859.521,87	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>23.609.299,96</b>	<b>8.055.201,21</b>	<b>7.023.192,57</b>	<b>34,12</b>	<b>29,75</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SCIDADES

- Construção da praça da localidade de Riacho Fundo no município de Massapê com 623,34 m<sup>2</sup>
- Construção da Praça da Várzea Redonda no município de São Gonçalo do Amarante com 7.039,80 m<sup>2</sup>
- Construção da Praça do CVT no município de Ipu com 11.940,80 m<sup>2</sup>
- Construção da praça na localidade de Santa Tereza no município de Pires Ferreira com 693,92 m<sup>2</sup>
- Construção da Praça Pública do Jabuti, município de Itaitinga com 534,23 m<sup>2</sup>
- Construção de 02 Quadras Poliesportivas no Município de Redenção com 1.678,18 m<sup>2</sup>
- Construção de Praça na localidade de Bela Vista no município de Alcântaras com 657,32 m<sup>2</sup>
- Construção de Praça no bairro Cruzeiro no município de Itapipoca com 242,89 m<sup>2</sup>
- Construção de Praça no município de Farias Brito com 433,46 m<sup>2</sup>
- Construção dos Pórticos e Revitalização das principais Entradas da Sede do Município de Jaguaribe com 2.919,26 m<sup>2</sup>
- Instalação de Iluminação no Monumento de Nossa Senhora da Penha no município de Campos Sales com 4.775,86 m<sup>2</sup>
- Reconstrução da Praça da Matriz de São João Batista localizada na sede do município de Pacujá com 1.654,69 m<sup>2</sup>
- Reforma da praça corredor turístico no município de Nova Olinda com 4.976,60 m<sup>2</sup>
- Reforma da Praça Padre Cicero no bairro Centro, no Município de Juazeiro do Norte com 17.839,93 m<sup>2</sup>
- Reforma de Lavanderia Pública no Distrito de Mapuá no município de Jaguaribe com 473,15 m<sup>2</sup>
- Reforma de praças no município de Moraújo com 2.538,23 m<sup>2</sup>
- Reforma do Centro Comercial na sede do Município de Coreaú com 2.808,07 m<sup>2</sup>
- Reforma do Centro Comunitário da localidade de Vila Soares no município Apuiarés com 197,43 m<sup>2</sup>
- Reforma e revitalização da Praça do Coreto no município de Camocim 1.499,55 m<sup>2</sup>
- Reforma e Urbanização do Entorno do Ginásio de Acende Candeia e urbanização da Praça UBS Siupé no município de São Gonçalo do Amarante com 2.033,25 m<sup>2</sup>

Órgão Responsável: SEINFRA

A execução no período corresponde a cerca de 1.904 m<sup>2</sup> do projeto de internalização da rede aérea do Sítio Histórico de Sobral.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Espaço urbano requalificado refere-se às áreas beneficiadas com construção, reforma, melhoria e reestruturação de edificações, a exemplo de mercados, bibliotecas, creches, galpões, centros de comercialização, abrigos, salas de cinema, auditórios, centros de velório, cemitérios, estádios, quadras poliesportivas e praças, como também ao imóvel para desenvolvimento de atividades meio da Administração municipal destinadas à oferta de serviço público, incluindo elementos de paisagismo, acessibilidade, urbanismo, quiosques, playground, caramanchão, academias ao ar livre, entre outros.

No período de janeiro a setembro foram entregues 20 obras em 18 municípios e 8 regiões de planejamento com um total de 65.559,96 m<sup>2</sup>. Está sendo executado, por meio do Programa Desenvolvimento Urbano de Polos Regionais do Estado do Ceará, nos Vale do Jaguaribe e Acaraú, a obra de Urbanização da Lagoa do Pontal no município de Quixeré - Vale do Jaguaribe - com uma extensão total de 97.000 m<sup>2</sup>. A parte de urbanização já se encontra concluída e inaugurada, estando pendente apenas a execução da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE. Até setembro de 2021, foram executados os serviços de conclusão do reboco do muro do Sistema de Tratamento de Efluentes (STE), externo e interno. Percentual do contrato está 85,89% executado e pago.

Órgão Responsável: SEINFRA

- Entrega: refere-se ao projeto de internalização da rede aérea do Sítio Histórico de Sobral.
- Execução no período: o empreendimento apresenta execução acumulada de 24,5% e está sendo executado em duas frentes:
  - a) Pela empresa Eletrind, por meio do contrato 023/SEINFRA/2017; e
  - b) Pela Enel Distribuição Ceará, por meio do Programa de Investimentos Especiais - PIE.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SCIDADES	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Alta	Alto	
SCIDADES	Futuro	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Média	Alto	

**INICIATIVA:** 341.1.02 - Expansão da requalificação viária em espaços urbanos.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: VIA PAVIMENTADA**

**Definição:** A via pavimentada refere-se à pavimentação de caminho ou estrada já existentes, destinado ao pedestre, transporte de passageiros e/ou cargas. Pode ser pavimentada em: Pedra tosca; Paralelepípedo; Bloquete; Pedras decorativas ou Asfalto.

**Unidade de medida:** quilômetro

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	222.420,65	6.311,71	8.648,65	88.391,68	88.391,68	39,74
02 - CENTRO SUL	32.910,08	3.634,30	3.634,30	13.149,00	13.149,00	39,95
03 - GRANDE FORTALEZA	215.390,29	164.430,68	189.469,55	245.862,55	245.862,55	114,15
04 - LITORAL LESTE	1.988,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - LITORAL NORTE	141.107,54	9.815,59	41.583,55	41.583,55	41.583,55	29,47
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	10.314,97	3.066,23	3.066,23	3.066,23	3.066,23	29,73
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	28.658,27	14.066,27	19.428,90	19.428,90	19.428,90	67,80
08 - SERRA DA IBIAPABA	82.427,04	0,00	0,00	9.749,30	9.749,30	11,83
09 - SERTÃO CENTRAL	15.041,56	0,00	7.870,40	56.283,63	56.283,63	374,19
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	36.817,92	0,00	1.682,93	1.682,93	1.682,93	4,57
11 - SERTÃO DE SOBRAL	119.865,14	11.274,95	30.938,30	36.389,21	36.389,21	30,36
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	28.285,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	67.521,54	5.006,00	32.705,83	45.964,69	45.964,69	68,07
<b>TOTAL</b>	<b>1.002.749,39</b>	<b>217.605,73</b>	<b>339.028,64</b>	<b>561.551,67</b>	<b>561.551,67</b>	<b>56,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	45.893.929,67	37.343.006,95	28.467.597,27	81,37	62,03
<b>TOTAL</b>	<b>45.893.929,67</b>	<b>37.343.006,95</b>	<b>28.467.597,27</b>	<b>81,37</b>	<b>62,03</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.893.929,67	25.265.518,79	20.195.669,94	90,57	72,40
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	18.000.000,00	12.077.488,16	8.271.927,33	67,09	45,95
<b>TOTAL</b>	<b>45.893.929,67</b>	<b>37.343.006,95</b>	<b>28.467.597,27</b>	<b>81,37</b>	<b>62,03</b>



**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SCIDADES

- Pavimentação asfáltica em diversas ruas no município de Eusébio com 108.444,83 m<sup>2</sup>
- Pavimentação Asfáltica no município de Horizonte com 46.187,00 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em diversas ruas do município de Massapê com 19.663,35 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em paralelepípedo com rejuntamento em diversas ruas do sítio Cascudo em Icó com 5.869,00 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em Paralelepípedo e Urbanização no entorno do Hospital Municipal no município de Campos Sales com 2.336,94 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas da sede do município de Ibicuitinga com 41.242,07 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do município de Milagres com 4.911,33 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas nos Bairros Centro (Emboque) e Renê Lucena no município de Brejo Santo com 61.189,13 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em paralelepípedo em trechos das Ruas Projetadas, localizadas no Distrito de Santo de André, no município de Penaforte com 2.170,09 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em Paralelepípedo na Avenida Joaquim de Sousa Barreto no Bairro Várzea Alegre no município de Russas com 8.816,00 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em Paralelepípedo na Comunidade de Boqueirão no Município de Quixeré com 4.400,00 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em Paralelepípedo na Comunidade de Ilha no Município de Quixeré com 6.947,13 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em Paralelepípedo na Rua Felipe Santiago Trecho I e II no Bairro Cidade Universitária, no município de Russas com 1.626,79 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em Paralelepípedo nas Ruas Justo Alexandre, Francisco Laison Pinto e Rua João Ivo Xavier, nos Bairros Nossa Sra. de Fátima e Vila Gonçalves, Município de Russas com 6.797,88 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em paralelepípedo no Sítio Contendas no município de Pereiro com 1.847,02 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em paralelo rejuntado nas ruas da sede do município de Quixelô com 3.634,30 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em pedra tosca com rejuntamento no bairro Acampamento, na sede do município de Cariús com 3.645,70 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em Pedra Tosca com rejunte na localidade de Alto São Luís e Canto da Cruz, no município de Palhano com 1.911,73 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em pedra tosca da Estrada Murara no município de Aquiraz com 4.648,90 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em Pedra Tosca de Diversas Ruas do Município de Piquet Carneiro com 7.171,16 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em pedra tosca de diversas ruas nos distritos de Vista Alegre, Santa Tereza e na sede do município de Croatá com 929,30 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da cidade de Palmácia com 2.965,83 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da sede do município de Mauriti com 9.082,57 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da sede e no distrito de Amarelas, no município de Camocim com 16.873,00 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do distrito de Benilândia e Nenelândia no município de Quixeramobim com 7.870,40 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Distrito de São José, no município de Palhano com 1.560,82 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em Pedra Tosca em diversas ruas do Município de Chorozinho com 24.195,16 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em Pedra Tosca em diversas ruas do município de Itapajé com 2.014,10 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em Pedra Tosca em Diversas Ruas no Município de Chorozinho com 9.125,93 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em Pedra Tosca em Diversas Ruas no Município de Chorozinho com 909,16 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas situadas nas localidades de Celsolândia, Mucunã e na Sede do município de Acaraú com 6.115,05 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em Pedra Tosca na Estrada para o Sítio Canto Alegre município de Ibiapina com 8.820,00 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em Pedra Tosca na localidade Caiçara 1 no Município de Tejuçuoca com 1.052,13 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em pedra tosca na localidade de Fazenda Velha no município de Moraújo com 3.886,87 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em pedra tosca na Localidade de Iguaçu no município de Canindé com 1.682,93 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em pedra tosca na localidade denominada Sítio Areias no município de Abaiara com 1.240,85 m<sup>2</sup>
- Pavimentação em pedra tosca na localidade denominada Sítio Olho D'Água de Pedra no município de Abaiara com 2.900,77 m<sup>2</sup>

Pavimentação em pedra tosca na localidade Sítio Ventura, no município de Marco com 4.720,91 m<sup>2</sup>

Pavimentação em pedra tosca na rua Mariano Pereira da Costa, Distrito de Aningas, no município de Horizonte com 10.206,00 m<sup>2</sup>

Pavimentação em pedra tosca na rua Mariano Pereira da Costa, Distrito de Aningas, no município de Horizonte com 9.765,10 m<sup>2</sup>

Pavimentação em pedra tosca na sede do município de Acaraú com 9.815,59 m<sup>2</sup>

Pavimentação em Pedra Tosca nas localidades de Caetano e Volta no município de Graça com 7.388,08 m<sup>2</sup>

Pavimentação em pedra tosca nas localidades de Morada Nova e Sítio Buriti em Acaraú com 4.059,00 m<sup>2</sup>

Pavimentação em pedra tosca nas localidades Sítio Macaco ao Sítio Silva, Sítio Livramento ao Sítio Lanchinha e Sítio Penha ao Sítio Prata, no município de Alcântaras com 5.450,91 m<sup>2</sup>

Pavimentação em Pedra Tosca nas Ruas Alexandre Joca, Luís Ribeiro da Silva, Pio Rodrigues e José Boa Ventura no Município de Barreira com 2.850,57 m<sup>2</sup>

Pavimentação em Pedra Tosca nas ruas Mestre Julião, Odete Julião e Martins Torres da Gama no Bairro Mearim I no município de Barreiras com 2.512,06 m<sup>2</sup>

Pavimentação em pedra tosca no acesso ao Sítio Besouro no município de Porteirias com 4.560,00 m<sup>2</sup>

Pavimentação em Pedra tosca no município de Horizonte com 11.990,50 m<sup>2</sup>

Pavimentação em piso intertravado em diversas ruas do município de Trairi com 20.389,97 m<sup>2</sup>

Pavimentação paralelepípedo no município de Ererê com 5.006 m<sup>2</sup>

Requalificação urbana da Rua Padre Zacarias Ramalho no município de Russas com 7.051,32 m<sup>2</sup>

Urbanização da entrada do município de Aratuba com 11.100,44 m<sup>2</sup>

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

A via pavimentada refere-se à pavimentação de caminho ou estrada já existentes, destinado ao pedestre, transporte de passageiros e/ou cargas. Pode ser pavimentada em: Pedra tosca; Paralelepípedo; Bloquete; Pedras decorativas ou Asfalto. No período de Janeiro a setembro foram entregues 52 obras em 38 municípios e 11 regiões de planejamento, perfazendo um total de 561.551,67 m<sup>2</sup>. As principais dificuldades e riscos estão relacionadas à pandemia no que se refere suspensão das atividades de fiscalizações para preservar a saúde e contágio da COVID 19 e uma possível nova onda de casos. Além disso, a situação de adimplência dos municípios atrasa o repasse de recursos.

#### Matriz de Problemas/Riscos

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SCIDADES	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Alta	Alto	
SCIDADES	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alta	Alto	
SCIDADES	Futuro	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alta	Alto	

#### PROGRAMA

##### 342 - INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

**ÓRGÃO GESTOR:** SEINFRA

**OBJETIVO:** Assegurar infraestrutura e logística adequada e diversificada para o desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará

**PÚBLICO ALVO:** Usuários do setor de transportes de passageiros, de cargas e demais setores econômicos.

**INICIATIVA:** 342.1.04 - Qualificação da infraestrutura de transporte rodoviário estadual.

#### ENTREGA PRIORITÁRIA: RODOVIA RESTAURADA

**Definição:** Conforme Manual de Terminologias Rodoviárias do DNIT, Obras de Restauração é o conjunto de operações destinadas a restabelecer o perfeito funcionamento de um bem deteriorado ou avariado, e restabelecer na íntegra, suas características técnicas originais. As obras de restauração são caracterizadas pela adição e/ou substituição total ou parcial de camadas de revestimento, recomposição e/ou substituição de camadas estruturais em pontos localizados, de tal forma que a estrutura resultante restabeleça as condições originais da rodovia como segurança e conforto para o usuário. Dessa forma, o Indicador de Rodovia Restaurada mede, em quilômetros, a quantidade de restaurações realizadas nas estradas estaduais.

**Unidade de medida:** quilômetro

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	53,87	8,61	9,51	80,92	80,92	150,21
02 - CENTRO SUL	48,19	0,00	0,00	22,47	22,47	46,63
03 - GRANDE FORTALEZA	7,34	26,62	32,91	146,06	146,06	1.989,92
04 - LITORAL LESTE	24,85	0,00	0,00	19,11	19,11	76,90
05 - LITORAL NORTE	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	13,84	1,70	1,70	1,70	1,70	12,28
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	6,06	0,00	0,00	36,35	36,35	599,83
08 - SERRA DA IBIAPABA	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	7,94	0,58	0,58	0,58	0,58	7,30
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	7,60	13,30	23,84	23,84	23,84	313,68
11 - SERTÃO DE SOBRAL	51,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	43,58	0,00	0,00	16,43	16,43	37,70
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	26,04	0,00	0,00	48,16	48,16	184,95
14 - VALE DO JAGUARIBE	24,80	3,58	3,57	13,99	13,99	56,41
<b>TOTAL</b>	<b>350,39</b>	<b>54,39</b>	<b>72,11</b>	<b>409,61</b>	<b>409,61</b>	<b>116,90</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
DETRAN	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETUR	7.760.000,00	4.680.752,26	4.194.369,15	60,32	54,05
SOP	4.964.228,00	4.041.200,27	4.041.200,27	81,41	81,41
<b>TOTAL</b>	<b>12.766.228,00</b>	<b>8.721.952,53</b>	<b>8.235.569,42</b>	<b>68,32</b>	<b>64,51</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.467.547,00	4.090.532,29	4.069.690,24	74,81	74,43
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	256.681,00	152.190,27	152.190,27	59,29	59,29
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/CAF	7.000.000,00	4.479.229,97	4.013.688,91	63,98	57,33
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.766.228,00</b>	<b>8.721.952,53</b>	<b>8.235.569,42</b>	<b>68,32</b>	<b>64,51</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SETUR

No período de janeiro a Setembro de 2021 foram entregues 25,86Km de pista pronta e sinalizada

Órgão Responsável: SOP

Foram concluídos no período de análise 74,44 Km de rodovias restauradas e 309,31 Km de obras de recuperação funcional, totalizando 383,75 de Km de rodovias recuperados no Estado.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SETUR

No 3º trimestre deste ano (julho a setembro) foram executados 18,04 km de reciclagem e 21,45 km de tratamento superficial duplo (3º banho), o que totalizou durante o período de janeiro a setembro de 2021 a execução de 25,86 km de reciclagem e 25,86 km de tratamento superficial duplo, representando um percentual físico de execução de 58,61% na obra de restauração da rodovia CE-341, trecho Paracuru/Croatá Entr. BR-222 (Croatá), com extensão de 28,57 km.

Órgão Responsável: SOP

A entrega refere-se as Obras de Restauração e de Recuperação Funcional que são o conjunto de operações destinadas a restabelecer o perfeito funcionamento de um bem deteriorado ou avariado, e restabelecer na íntegra, suas características técnicas originais. Foram concluídos no período de análise 74,44 Km de rodovias restauradas que é produto da execução, por parte da SOP, de 8 obras de restauração. Das quais, 2 estão ainda em andamento com aproximadamente 15 Km a serem executados em 2021. Os municípios beneficiados com as obras foram: Crateús, Barro, Fortaleza, Paracuru, São Gonçalo do Amarante, Canindé, Santa Quitéria, Varjota, Reriutaba, Quixadá, Tururu, Limoeiro do Norte e Mauriti. Ainda no mesmo período, foram concluídos 309,31 Km de Recuperação Funcional, atendendo os seguintes municípios: PACATUBA, ITAITINGA, FORTALEZA, MARANGUAPE, CAPISTRANO, ARACOIBA, SÃO GONÇALO DO AMARANTE, PARACURU, PALHANO, JAGUARUANA, HIDROLÂNDIA, IPUEIRAS, LAVRAS DA MANGABEIRA, VÁRZEA ALEGRE, GRANJEIRO, IGUATU, JUCÁS, FARIAS BRITO, CRATO, CARIRIAÇU, MISSÃO VELHA, AURORA, ANTONINA DO NORTE, E QUITERIANÓPOLIS.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**INICIATIVA:** 342.1.05 - Expansão da infraestrutura de transporte rodoviário estadual.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: RODOVIA PAVIMENTADA**

**Definição:** Conforme definição do Sistema Rodoviário Estadual - S.R.E da SOP, Rodovia Pavimentada são aquelas que apresentam sua superfície de rolamento com pavimento asfáltico, de concreto, ou de alvenaria de pedra e que possuam uma pista com duas faixas de rolamento ou duas pistas separadas por sinalização horizontal e/ou tachões. A estrutura é constituída de camadas, tais como: sub-base, base e revestimento, destinada a resistir e distribuir ao subleito os esforços verticais oriundos dos veículos.

**Unidade de medida:** quilômetro

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	42,68	22,17	29,29	40,78	40,78	95,55
02 - CENTRO SUL	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	12,31	5,85	7,26	9,08	9,08	73,76
04 - LITORAL LESTE	10,89	9,24	14,51	14,51	14,51	133,24
05 - LITORAL NORTE	26,89	12,03	13,00	13,00	13,00	48,35
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	40,68	6,11	6,11	8,33	8,33	20,48
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	7,53	0,02	0,02	0,09	0,09	1,20
08 - SERRA DA IBIAPABA	6,28	7,34	7,84	8,01	8,01	127,55
09 - SERTÃO CENTRAL	13,76	11,87	16,81	17,67	17,67	128,42
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	19,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	17,52	5,83	7,10	11,90	11,90	67,92
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	20,34	10,71	12,24	12,24	12,24	60,18
14 - VALE DO JAGUARIBE	33,98	5,57	8,28	9,56	9,56	28,13
<b>TOTAL</b>	<b>278,13</b>	<b>96,74</b>	<b>122,46</b>	<b>145,17</b>	<b>145,17</b>	<b>52,20</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEINFRA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOP	327.461.008,40	126.742.544,13	124.788.071,53	38,70	38,11
<b>TOTAL</b>	<b>327.661.008,40</b>	<b>126.742.544,13</b>	<b>124.788.071,53</b>	<b>38,68</b>	<b>38,08</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS PARA PROJETOS PRIORITÁRIOS	77.371.678,40	56.876.222,51	55.876.489,23	73,51	72,21
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	16.020.020,00	5.482.099,53	5.482.099,53	34,22	34,22
44 - INDENIZAÇÃO PELA EXTRAÇÃO DO PETRÓLEO, XISTO E GÁS	150.000,00	149.914,83	149.914,83	99,94	99,94
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/BID	164.119.310,00	62.720.418,25	61.765.678,93	38,21	37,63
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	70.000.000,00	1.513.889,01	1.513.889,01	2,16	2,16
<b>TOTAL</b>	<b>327.661.008,40</b>	<b>126.742.544,13</b>	<b>124.788.071,53</b>	<b>38,68</b>	<b>38,08</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEINFRA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SOP

Conclusão de 145,17 Km de rodovias pavimentadas referentes a execução, por parte da SOP, de 37 obras de pavimentação/duplicação.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEINFRA

- Entrega: Essa iniciativa consiste em ações para ampliação da infraestrutura de transporte rodoviário estadual. ( quantidade de quilômetros pavimentados nas rodovias, isto é, estradas asfaltadas em boas condições.)
- Execução no período: não há meta para a Seinfra neste ano e, portanto, não houve execução.

Órgão Responsável: SOP

A entrega refere-se a Rodovia Pavimentada que são aquelas que apresentam sua superfície de rolamento com pavimento asfáltico, de concreto, ou de alvenaria de pedra e que possuam uma pista com duas faixas de rolamento ou duas pistas separadas por sinalização horizontal e/ou tachões. Foram concluídos 145,17 Km de rodovias pavimentadas referentes a execução, por parte da SOP, de 37 obras de pavimentação/duplicação, sendo 27 ainda em andamento com aproximadamente 244 Km a serem realizados durante o ano de 2021/2022. Os municípios beneficiados com as obras foram: Quiterianópolis, Parambu, Jati, Aurora, Jardim, Penaforte, Juazeiro do Norte, Farias Brito, Brejo Santo, Caucaia, Aquiraz, Maranguape, Fortaleza, São Gonçalo do Amarante, Quixadá, Irauçuba, Itarema, Acaraú, Limoeiro do Norte, Jaguaruana, Piquet Carneiro, Monsenhor Tabosa, Ipú, Guaraciaba do Norte, Crateús, Campos Sales, Acaraú, Jijoca de Jericoacoara, Aracoíaba, Ibiapina, Missão Velha, Barbalha, Eusébio, Itapipoca, Aracati, Itaigaba, Crato, Mauriti, Uruburetama, Itapajé, Trairi, Itaitinga e Porteiras.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**INICIATIVA:** 342.1.09 - Expansão da capacidade de transporte aeroviário.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: AEROPORTO IMPLANTADO**

**Definição:** Considera-se Aeroporto Implantado, as instalações e infraestrutura (denominadas de Lado "A" e Lado "Terra") finalizadas.

Lado A: Pátio de Estacionamento, Taxiway e pista de pouso/decolagem.

Lado Terra: Terminal de Passageiros e Acessos.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
-						
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEINFRA	26.100.000,00	4.850.844,78	3.005.091,22	18,59	11,51
SOP	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>26.350.000,00</b>	<b>4.850.844,78</b>	<b>3.005.091,22</b>	<b>18,41</b>	<b>11,40</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS PARA PROJETOS PRIORITÁRIOS	26.350.000,00	4.850.844,78	3.005.091,22	18,40	11,40
<b>TOTAL</b>	<b>26.350.000,00</b>	<b>4.850.844,78</b>	<b>3.005.091,22</b>	<b>18,41</b>	<b>11,40</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEINFRA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SOP

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEINFRA

- Entrega: refere-se à construção do Novo Aeroporto Regional de Sobral.

- Execução no período:

a) Implantação da pista de pouso/decolagem e acessos: 48.84%;

b) Construção do terminal de passageiros: 32.97%.

Órgão Responsável: SOP

A entrega refere-se a implantação de aeroportos. Não houve entrega no período de análise.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**INICIATIVA:** 342.1.11 - Qualificação da segurança viária nas rodovias estaduais.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: SINALIZAÇÃO RESTAURADA**

**Definição:** A entrega contempla a restauração da sinalização vertical, horizontal, semafórica e dispositivos de segurança viária (tachinhas, colunas cônicas, defensas metálicas, porticos, semi-pórticos etc).

**Unidade de medida:** quilômetro

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
15 - ESTADO DO CEARÁ	2.367,00	506,35	960,61	1.662,64	1.662,64	70,24
<b>TOTAL</b>	<b>2.367,00</b>	<b>506,35</b>	<b>960,61</b>	<b>1.662,64</b>	<b>1.662,64</b>	<b>70,24</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
DETRAN	52.600.000,00	48.308.012,18	43.428.465,39	91,84	82,56
<b>TOTAL</b>	<b>52.600.000,00</b>	<b>48.308.012,18</b>	<b>43.428.465,39</b>	<b>91,84</b>	<b>82,56</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - MULTAS DE TRÂNSITO	52.600.000,00	48.308.012,18	43.428.465,39	91,84	82,56
<b>TOTAL</b>	<b>52.600.000,00</b>	<b>48.308.012,18</b>	<b>43.428.465,39</b>	<b>91,84</b>	<b>82,56</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: DETRAN

PERÍODO - JAN/SET/2021- Sinalização horizontal : 1.662,64 KM - Sinalização vertical 11.105,79 M2. - Defensas Metálicas : 7.164,27 m - TACHAS : 502.263 Un - Pórticos - 05 Un.- colunas - 72 Un.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: DETRAN

1560 - SINALIZAÇÃO RESTAURADA - RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO ( VERTICAL - HORIZONTAL - SEMAFÓRICA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA/ DEFENSAS / TACHAS/PÓRTICOS/COLUNAS CÔNICAS)  
Ação Orçamentária vinculada ao projeto - 10819-Requalificação e Recuperação de Sinalização de Trânsito nas Rodovias Estaduais.

DESEMPENHO DO PERÍODO DE JANEIRO/SETEMBRO/20201. - Neste periodo foram executadas diversas demanda de sinalização de trânsito nas rodovias estaduais do Ceará.

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PERÍODO:

- 1) Sinalização horizontal(pintura asfáltica) : 1.662,64 KM ( Equivalente à 788.965,55 M2) .
- 02) Sinalização vertical(placas): 11.105,79 M2.
- 03) Defensas Metálicas : 7.164,27 metros de defensas ( Equivalente à 7,16 km)
- 04) TACHAS : 502.263 Unidades ( Equivalente à 1.727,68 KM) .
- 05) Colunas Cônicas - 72 Unidades.
- 06) Pórticos - 05 Unidades

- Observamos que , no período de JANEIRO/SETEMBRO/2021, foram beneficiadas todas as 14 Macro Regiões do Estado , com RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO nas Rodovias Estaduais.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**PROGRAMA**

**343 - MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE**

**ÓRGÃO GESTOR:** SEINFRA

**OBJETIVO:** Ampliar o atendimento da necessidade de deslocamento da população cearense, com qualidade e segurança.

**PÚBLICO ALVO:** Usuários dos sistemas de trânsito, condutores de veículos automotores, pedestres, ciclistas e a população em geral.

**INICIATIVA:** 343.1.01 - Expansão da oferta de serviços de transporte metroferroviário - Linha Leste.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** LINHA METROFERROVIÁRIA IMPLANTADA

**Definição:** Obras da 1ª etapa de implantação da Linha Leste do Metrô de Fortaleza, no trecho Chico da Silva - Papicu, no município de Fortaleza.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
03 - GRANDE FORTALEZA	38	2,60	5,68	6,70	6,70	17,63
<b>TOTAL</b>	<b>38</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>17,63</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEINFRA	642.106.424,39	44.913.119,62	43.984.038,67	6,99	6,85
<b>TOTAL</b>	<b>642.106.424,39</b>	<b>44.913.119,62</b>	<b>43.984.038,67</b>	<b>6,99</b>	<b>6,85</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS PARA PROJETOS PRIORITÁRIOS	44.169.382,77	17.338.839,66	17.254.587,62	39,25	39,06
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - LINHA LESTE/BNDES	200.000.000,00	27.574.279,96	26.729.451,05	13,78	13,36
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	397.937.041,62	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>642.106.424,39</b>	<b>44.913.119,62</b>	<b>43.984.038,67</b>	<b>6,99</b>	<b>6,85</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEINFRA

Obras civis com execução de 6,70% no período de janeiro a julho/2021 (22,62% execução acumulada do projeto)

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEINFRA

- Entrega: refere-se às obras da 1ª etapa de implantação da Linha Leste do Metrô de Fortaleza.
- Execução no período: serviços de Implantação das Obras Civis e Sistemas de Alimentação de Energia Elétrica Catenária, Telecomunicações, Sinalização e Controle, Bilhetagem, Ventilação e Equipamentos de Oficina da Linha Leste do Metrô de Fortaleza Fase 1, com 6,70% executados no período de janeiro a março de 2021 (22,62% execução acumulada).

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SEINFRA	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de obra	Alta	Alto	

**INICIATIVA:** 343.1.02 - Expansão da oferta de serviços de transporte metroferroviário - Linha Sul.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: LINHA METROFERROVIÁRIA IMPLANTADA**

**Definição:** O aumento da capacidade de transporte da Linha Sul do Metrô de Fortaleza dar-se-á através do reforço do fornecimento de energia elétrica, dos equipamentos de Oficina da Linha Sul, aumento do número de material rodante em operação - Trens de Unidade Elétrica (TUE) e recursos humanos.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
-						
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	



**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEINFRA	11.391.326,00	4.781.376,04	4.781.376,04	41,97	41,97
METROFOR	26.495.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>37.886.740,00</b>	<b>4.781.376,04</b>	<b>4.781.376,04</b>	<b>12,62</b>	<b>12,62</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.238.000,00	4.178.969,28	4.178.969,28	98,60	98,60
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - TESOURO/CEF	7.153.326,00	602.406,76	602.406,76	8,42	8,42
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	26.495.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>37.886.740,00</b>	<b>4.781.376,04</b>	<b>4.781.376,04</b>	<b>12,62</b>	<b>12,62</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: METROFOR

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: METROFOR

A operação comercial funciona 05h30min às 23h00min, desde 01 de outubro de 2014 e está sendo realizada em toda extensão da linha, entre o Centro de Manutenção em Vila das Flores /Pacatuba e a Estação Chico da Silva no centro de Fortaleza.

Para esta linha estão totalmente implantados as obras civis e os sistemas de Energia, Rede Aérea, Telecomunicações, o Centro de Controle Operacional e Bilhetagem Eletrônica.

A fabricação do Material rodante foi concluída e entregue ao METROFOR 25 unidades.

As Obras Civis das Estação Padre Cícero e Estação Juscelino Kubitschek foram concluídas, restando a execução das Escadas Rolantes e placas fotovoltaicas e a escada rolante de Padre Cícero.

Avanço Físico do 1º Estágio do Projeto Metrô de Fortaleza - Linha Sul: 98,69%, Sendo: 99,96% de Obras Civis; 94,29% de Sistemas Fixos; (Realizado Acumulado até setembro/21).

Para o período considerado os resultados não foram realizados conforme cronograma previsto em função da pandemia de COVID -19 e uma vez que não houve repasse de recursos por parte da União e Estado para execução plena da implantação dos Sistemas Fixos. As principais dificuldades para execução deste produto são retratadas pela falta de repasse de recursos por parte da União para execução plena da implantação dos Sistemas Fixos.

Foram solicitados os recursos para a continuidade e conclusão da Linha Sul.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
METROFOR	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Repasse de recursos pelo agente financiador	Alta	Alto	

**INICIATIVA:** 343.1.20 - Promoção do cadastramento e habilitação de condutores de veículos automotores do Estado do Ceará.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: HABILITAÇÃO CONCEDIDA**

**Definição:** Cadastramento nos sistemas da Instituição da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) concedida aos condutores de veículos automotores do Estado do Ceará. ( Implantação de novos condutores habilitados - Renovação de condutores habilitados - Expedição de 2a.vias/outros serviços - carteiras (Emissão de 2a.vias e Outros serviços de Habilitação / Reabilitação de motoristas - Registro de habilitações estrangeiras Registros de CNHs com adições de categorias A/B).

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
15 - ESTADO DO CEARÁ	422.000	87.522	195.724	361.284	361.284	85,61
<b>TOTAL</b>	<b>422.000</b>	<b>87.522</b>	<b>195.724</b>	<b>361.284</b>	<b>361.284</b>	<b>85,61</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
DETRAN	78.453.040,00	27.117.036,74	27.117.036,74	34,56	34,56
<b>TOTAL</b>	<b>78.453.040,00</b>	<b>27.117.036,74</b>	<b>27.117.036,74</b>	<b>34,56</b>	<b>34,56</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - MULTAS DE TRÂNSITO	78.453.040,00	27.117.036,74	27.117.036,74	34,56	34,56
<b>TOTAL</b>	<b>78.453.040,00</b>	<b>27.117.036,74</b>	<b>27.117.036,74</b>	<b>34,56</b>	<b>34,56</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: DETRAN

DESEMPENHO PERÍODO DE JANEIRO/SETEMBRO/2021 - TOTAL DO PERÍODO - 361.284 Habilitações expedidas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: DETRAN

268 - HABILITAÇÃO CONCEDIDA - Consiste no registro e expedição de CNH ( Carteira Nacional de Habilitação) cadastradas no sistema do Estado do Ceará.O produto registra o cadastramento de novos condutores habilitados e a renovação da CNH de condutores já habilitados, expedição de 2a.vias de CNHs. PPDsn (Permissão Para Dirigir, no sistema de Habilitação do DETRAN, objetivando a atualização do cadastro do número de habilitados no Estado do Ceará. DESEMPENHO PERÍODO DE JANEIRO/SETEMBRO/2021 - TOTAL DO PERÍODO - 361.284 Habilitações expedidas. - META PROGRAMADA - 2021 : 422.000 Habilitações - ( Estágio de Execução 85,61%)  
DETALHAMENTO : 1) Implantação de novos habilitados - .28.577 motoristas. 2) Renovação condutores habilitados - 257.164 CNHs.RENOVADAS. - 3) Expedição de 2a.vias de CNHs - 18.929 carteiras Expedidas -Outros Serviços de Habilitação - 56.614 Expedições de CNH.( Reabilitação de motoristas - Registro de habilitações estrangeiras Registros de CNHs com adições de categorias A/B - Permissão Para Dirigir/PPD - Cat A/B)

OBS - EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE HABILITADOS NO ESTADO DO CEARÁ( 2019/2020 - ( 1,43%)  
- NÚMERO DE HABILITADOS EM 2019(POSIÇÃO DE 31.12.2019) - 2.201.604 HABILITADOS - NÚMERO DE HABILITADOS EM 2020(POSIÇÃO DE 31.12..2020) - 2.233.088 HABILITADOS.

OBS - EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE HABILITADOS NO ESTADO DO CEARÁ( 2020/2021( JAN/SETEMBRO) - (2,48%).  
- NÚMERO DE HABILITADOS EM 2020(POSIÇÃO DE 31.12.2020) 2.233.088 HABILITADOS. NÚMERO DE HABILITADOS EM 2021(POSIÇÃO DE 30.09..2021) -2.288.477,00 HABILITADOS.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**PROGRAMA**

**344 - DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM**

**ÓRGÃO GESTOR:** SEDET

**OBJETIVO:** Potencializar a utilização do Complexo Industrial e Portuário do Pecém como estratégia de desenvolvimento econômico do Ceará.

**PÚBLICO ALVO:** Clientes que movimentam mercadorias através do Porto do Pecém e indústrias instaladas na área do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

**INICIATIVA:** 344.1.01 - Qualificação tecnológica do Terminal Portuário do Pecém.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA MODERNIZADA**

**Definição:** É um conjunto de ações necessárias à modernização do Terminal Portuário do Pecém de forma a permitir melhor capacidade tecnológica, visando atingir a máxima eficiência operacional e o maior benefício para seus clientes.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
03 - GRANDE FORTALEZA	36	9	9	9	9	25,00
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>25,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
CIPP S.A	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: CIPP S.A

Construção GATE 2 concluído

Defensas dos Berços do Píer 1 finalizadas

Recuperação da proteção catódica dos berços 5 e 6 do TMUT concluídas

Órgão Responsável: SEDET

Foram adquiridas 5 novos equipamentos/sistemas para melhoria de TI

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: CIPP S.A

Construção GATE 2 (CEARÁPORTOS 31) CONCLUÍDO

Reforma e Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas Prediais (CEARÁPORTOS 32) - Em andamento de acordo com a necessidade

Contratação de Empresa de Infraestrutura e Superestrutura TPP (CEARÁPORTOS 33) - Em andamento a execução

Defensas dos Berços do Píer 1 (CEARÁPORTOS 36) - concluída

Recuperação da proteção catódica dos berços 5 e 6 do TMUT (CEARÁPORTOS 37) - concluída

Aquisição de Guindastes Placas de Aço (CEARÁPORTOS 38) - finalização da operação assistida do 1º equipamento, o 2º em fase de montagem e o 3º em fase de fabricação das peças

Órgão Responsável: SEDET

Até o terceiro trimestre de 2021, as entregas das melhorias de TIC seguem o cronograma normal conforma o planejado para o ano. Foram entregues até o momento as seguintes melhorias de TIC: o Retrofit dos Data Centers Container; Implantação Solução de Firewall Corporativo + ANTIVIRUS; Evolução e sustentação da TI corporativa; Notebooks para gestores; Implantação Solução de Backup Corporativo.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**TEMA**

**3.5 - PESCA E AQUICULTURA**

**PROGRAMA**

**351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INTEGRADO DA PESCA E AQUICULTURA**

**ÓRGÃO GESTOR:** SEDET

**OBJETIVO:** Promover, de forma sustentável e inovadora, o incremento da produção pesqueira e aquícola cearense, contribuindo para o aumento do consumo per capita de pescados.

**PÚBLICO ALVO:** Pescadores industriais, aquicultores marinhos e de águas continentais (água doce), indústria de processamento e beneficiamento de pescados, indústria naval, técnicos em pesca e aquicultura.

**INICIATIVA:** 351.1.02 - Promoção de inspeção sanitária e fiscalização da indústria pesqueira do Estado.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** FISCALIZAÇÃO REALIZADA

**Definição:** Refere-se a fiscalizações efetuadas na indústria com vistas ao controle da qualidade do pescado.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
03 - GRANDE FORTALEZA	46	0	25	58	58	126,09
04 - LITORAL LESTE	12	0	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	12	0	2	5	5	41,67
14 - VALE DO JAGUARIBE	0	0	0	3	3	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>94,29</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDET	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>505.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>505.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDET

1. Fortaleza = 40 monitoramentos
2. Cascavel = 08 monitoramentos
3. Beberibe = 04 monitoramentos
4. Pindoretama = 06 monitoramentos
5. Camocim = 05 monitoramentos
6. Jaguaribara = 02 monitoramentos
7. Jaguaruana = 01 monitoramento

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDET

No período de referência foram realizados, o total de 66 fiscalizações no período janeiro-setembro(segundo consta no quadro da Execução Regionalizada e no Resumo para Consulta Pública): - Realização de 66 monitoramentos a estabelecimentos registrados, e em registro, no SIE/ADAGRI, nos municípios de Fortaleza, Cascavel, Beberibe, Pindoretama, Camocim, Jaguaribara e Jaguaruana

As atividades estão sendo realizadas dentro do cronograma estabelecidos e não há riscos de atrasos e/ou não conclusão das atividades programadas.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**INICIATIVA:** 351.1.04 - Promoção do incentivo ao aumento consumo de pescados e seus derivados.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** CAPACITAÇÃO REALIZADA

**Definição:** A entrega consiste em realizar capacitações voltadas para o desenvolvimento profissional nos processos de beneficiamentos e culinária de produtos oriundos da pesca e aquicultura.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
02 - CENTRO SUL	1	0	0	0	0	0,00
04 - LITORAL LESTE	2	0	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	2	0	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	2	0	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	2	0	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	2	0	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	1	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDET	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDET

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDET

Está programado para ser realizado no mês de novembro de 2021, um curso de capacitação em processamento de moluscos bivalves direcionado para mulheres marisqueiras da região de Acaraú/CE

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**PROGRAMA**

**352 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA PESCA ARTESANAL E AQUICULTURA FAMILIAR**

**ÓRGÃO GESTOR:** SDA

**OBJETIVO:** Promover de forma sustentável e inovadora o incremento da produção pesqueira artesanal e aquícola familiar cearense, contribuindo com o aumento da geração de emprego e renda.

**PÚBLICO ALVO:** Pescadores (as) artesanais, marisqueiras, aquicultores familiares, (piscicultores, carcinicultores, malacultores, ostreicultores, algicultores), catraieiros, carpinteiros artesanais, confeccionadores de apetrechos (rede, manzuá, espinhel, curral, velas, pinturas e calafetes, etc), comunidades pesqueiras e tra-dicionais aquícolas litorânea e interiores.

**INICIATIVA:** 352.1.01 - Expansão da produção pesqueira e aquícola com adoção de técnicas inovadoras e sustentáveis.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** KIT DE PESCA ARTESANAL ENTREGUE

**Definição:** A entrega dos Kits de pesca artesanal compreende: rede, anzol, entre outros, para utilização na atividade de pesca em comunidades rurais, realizadas por pescadores artesanais continentais.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	150	0	0	21	21	14,00
02 - CENTRO SUL	500	0	78	160	160	32,00
03 - GRANDE FORTALEZA	500	0	29	52	52	10,40
04 - LITORAL LESTE	15	0	0	13	13	86,67
05 - LITORAL NORTE	175	175	175	175	175	100,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	600	0	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	40	40	40	40	40	100,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	31	31	31	31	31	100,00
09 - SERTÃO CENTRAL	480	55	129	370	370	77,08
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	250	0	0	116	116	46,40
11 - SERTÃO DE SOBRAL	350	252	252	252	252	72,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	450	204	204	204	204	45,33
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	180	0	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	279	162	224	224	224	80,29
<b>TOTAL</b>	<b>4.000</b>	<b>919</b>	<b>1.162</b>	<b>1.658</b>	<b>1.658</b>	<b>41,45</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	788.180,00	11.600,00	0,00	1,47	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>788.180,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,47</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	124.600,00	11.600,00	0,00	9,30	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	663.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>788.180,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,47</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SDA

Foram entregues 1.658 kits em doze regiões de planejamento.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SDA

A entrega dos Kits de pesca artesanal compreende: rede, anzol, entre outros, para utilização na atividade de pesca em comunidades rurais, realizadas por pescadores artesanais continentais.

No período de janeiro a setembro foram entregues 1.658 kits, nos municípios de Forquilha, Granja, Itapiuna, Jaguaribara, Ipu, Choro, Varjota, Santa Quitéria, Hidrolândia, Jaguaratama, Alto Santo, Cedro, Quixeramobim, Horizonte, Banabuiú e Boa Viagem. Estão em andamento a entrega de outros Kits com previsão de conclusão até o final do ano.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**INICIATIVA:** 352.1.02 - Promoção do apoio à produção pesqueira.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** RESERVATÓRIO REPOVOADO

**Definição:** A entrega Reservatórios Repovoados refere se a cada unidade de lagoa, açude ou barragem os quais foram contemplados com a inserção de peixes alevinos (filhotes) e juvenis, o qual consiste na atividade de repovoamento de coleções d'agua ou comumente chamada "peixamento".

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	95	63	63	64	64	67,37
02 - CENTRO SUL	70	11	11	24	24	34,29
03 - GRANDE FORTALEZA	90	75	75	90	90	100,00
04 - LITORAL LESTE	54	45	45	46	46	85,19
05 - LITORAL NORTE	35	12	12	17	17	48,57
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	30	11	11	11	11	36,67
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	27	26	26	26	26	96,30
08 - SERRA DA IBIAPABA	25	5	5	8	8	32,00
09 - SERTÃO CENTRAL	100	19	19	24	24	24,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	107	5	5	6	6	5,61
11 - SERTÃO DE SOBRAL	105	15	15	29	29	27,62
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	104	16	16	18	18	17,31
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	101	5	5	11	11	10,89
14 - VALE DO JAGUARIBE	57	27	27	27	27	47,37
<b>TOTAL</b>	<b>1.000</b>	<b>335</b>	<b>335</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>40,10</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	3.130.466,64	669.000,00	669.000,00	21,37	21,37
<b>TOTAL</b>	<b>3.130.466,64</b>	<b>669.000,00</b>	<b>669.000,00</b>	<b>21,37</b>	<b>21,37</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	866.251,74	475.283,02	475.283,02	54,86	54,86
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	264.214,90	193.716,98	193.716,98	73,31	73,31
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.130.466,64</b>	<b>669.000,00</b>	<b>669.000,00</b>	<b>21,37</b>	<b>21,37</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SDA

Foram entregues 4.111.150 alevinos em 401 reservatórios do estado do Ceará.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SDA

A entrega Reservatórios Repovoados refere se a cada unidade de lagoa, açude ou barragem os quais foram contemplados com a inserção de peixes alevinos (filhotes) e juvenis, o qual consiste na atividade de repovoamento de coleções d'água ou comumente chamada "peixamento". No período foram entregues 4.111.150 alevinos em 401 reservatórios do Estado do Ceará, ficando na média para o período com 40,10% dos reservatórios povoados com alevinos. Como desafios enfrentados para obtenção da meta estão a descontinuidade nas políticas, escassez de recursos, processos burocráticos, aquisição de alevinos suficientes para a distribuição, busca da melhoria na logística para a devida distribuição dos alevinos.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**TEMA**

**3.6 - TRABALHO E EMPREENDEDORISMO**

**PROGRAMA**

**361 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO DO ARTESANATO**

**ÓRGÃO GESTOR:** SPS

**OBJETIVO:** Promover o artesanato como uma atividade econômica, sustentável e de inclusão social, integrada ao Turismo e à Cultura, contribuindo para a valorização da identidade cultural cearense.

**PÚBLICO ALVO:** Artesãos, grupos produtivos e entidades artesanais.

**INICIATIVA:** 361.1.03 - Promoção da divulgação e comercialização de produtos artesanais cearenses.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** PEÇA ARTESANAL COMERCIALIZADA

**Definição:** A entrega consiste na comercialização das peças artesanais adquiridas dos artesãos e vendidas nas lojas Ceart, feiras e eventos.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	9.000	2.838	4.932	9.725	9.725	108,06
02 - CENTRO SUL	750	147	350	715	715	95,33
03 - GRANDE FORTALEZA	17.850	2.043	4.977	10.400	10.400	58,26
04 - LITORAL LESTE	1.750	571	1.214	3.076	3.076	175,77
05 - LITORAL NORTE	550	251	309	533	533	96,91
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1.350	146	350	845	845	62,59
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	2.000	258	466	1.249	1.249	62,45
08 - SERRA DA IBIAPABA	1.500	446	576	803	803	53,53
09 - SERTÃO CENTRAL	525	31	84	168	168	32,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	350	4	28	51	51	14,57
11 - SERTÃO DE SOBRAL	3.250	434	689	1.253	1.253	38,55
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	800	72	244	375	375	46,88
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	325	235	336	489	489	150,46
14 - VALE DO JAGUARIBE	2.000	338	622	1.158	1.158	57,90
<b>TOTAL</b>	<b>42.000</b>	<b>7.814</b>	<b>15.177</b>	<b>30.840</b>	<b>30.840</b>	<b>73,43</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	1.742.831,75	921.994,81	763.997,44	52,90	43,84
FUNDART	1.000.000,00	620.906,71	595.879,93	62,09	59,59
<b>TOTAL</b>	<b>2.742.831,75</b>	<b>1.542.901,52</b>	<b>1.359.877,37</b>	<b>56,25</b>	<b>49,58</b>



**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.499.700,00	921.994,81	763.997,44	61,47	50,94
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	134.131,75	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.000.000,00	620.906,71	595.879,93	62,09	59,58
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.742.831,75</b>	<b>1.542.901,52</b>	<b>1.359.877,37</b>	<b>56,25</b>	<b>49,58</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SPS

Comercialização de 30.840 peças artesanais adquiridas dos artesãos e vendidas nas lojas Ceart, feiras e eventos.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SPS

A entrega consiste na comercialização das peças artesanais adquiridas dos artesãos e vendidas nas lojas Ceart, feiras e eventos.

No período de janeiro a setembro, foram comercializadas 30.840 (trinta mil, oitocentos e quarenta) peças, 12.032 (doze mil e trinta e dois) produtos adquiridos nas Lojas CEART foram adquiridos dos artesãos de 14 regiões do planejamento e 18.808 (dezoito mil, oitocentos e oito) peças foram vendidas nas Lojas CEART. De julho a setembro, houve um incremento na comercialização das peças e o percentual de execução ficou conforme a meta planejada para o período de 73,43%. Credita-se esse aumento a abertura de novos pontos comerciais (Loja CeArt Aeroporto) e a intensificação de vendas on-line. A Coordenadoria do programa realiza várias atividades de promoção do artesanato para incrementar a comercialização das peças até o final do ano. Não houve relato de problema/risco.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**PROGRAMA**

**362 - EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS**

**ÓRGÃO GESTOR:** SEDET

**OBJETIVO:** Ampliar a promoção do empreendedorismo e dos arranjos produtivos locais, estimulando as vocações e potencialidades econômicas dos territórios e contribuindo para o crescimento da geração de emprego e renda.

**PÚBLICO ALVO:** Empreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, empreendimentos produtivos e trabalhador autônomo.

**INICIATIVA:** 362.1.02 - Promoção do apoio ao desenvolvimento de potenciais empreendedores, microempreendedores individuais, micro e pequenos empreendimentos.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** EMPREENDIMENTO APOIADO

**Definição:** Empreendimento apoiado trata-se de empreendimentos alcançados por ações de marketing, capacitação, palestras, articulação com parceiros, inclusive para estimular o aumento da participação das MPE, EPP e MEI nas Compras Públicas do Estado do Ceará.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	20	0	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	50	0	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	30	0	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	30	0	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	20	0	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	30	0	0	0	0	0,00
15 - ESTADO DO CEARÁ	1.200	214	403	5.499	5.499	458,25
<b>TOTAL</b>	<b>1.380</b>	<b>214</b>	<b>403</b>	<b>5.499</b>	<b>5.499</b>	<b>398,48</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDET	18.655.029,54	0,00	0,00	0,00	0,00
CODECE	853.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FET	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIMPC	100.000.000,00	27.268.000,00	27.268.000,00	27,27	27,27
<b>TOTAL</b>	<b>119.813.209,54</b>	<b>27.268.000,00</b>	<b>27.268.000,00</b>	<b>22,76</b>	<b>22,76</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	118.343.029,54	27.268.000,00	27.268.000,00	23,04	23,04
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	853.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO - FET	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>119.813.209,54</b>	<b>27.268.000,00</b>	<b>27.268.000,00</b>	<b>22,76</b>	<b>22,76</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDET

- 2.086 Clientes com operação de crédito analisada e aprovada de julho/2021 a setembro/2021 no Programa Ceará Credi;
- 283 cadastros novos na Plataforma fique no Lar;
- 3.130 empreendedores capacitados:

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDET

De janeiro a setembro de 2021 foram 5.499 empreendimentos apoiados.

Este apoio refere-se ao número de cadastros novos na Plataforma fique no Lar; aos empreendedores capacitados e aos empreendedores que acessaram crédito.

Segue especificação:

a) 283 cadastros novos na Plataforma fique no Lar;

b) 3.130 empreendedores capacitados:

- 129 empreendedores participaram do curso EAd: Como Vender para a Administração Pública, realizado de maio a junho, por meio da parceria entre: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará (EGPCE) e Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag);

- 148 empreendedores participaram de palestra intitulada: Nova Lei de Licitações e seus impactos para as micro e pequenas empresas e;

- 210 empreendedores participaram pela Jornada de Crédito, do Programa Crédito Orientado (Adece/Sebrae) de agosto a setembro;

- 2.643 empreendedores participaram de cursos oferecidos pelo Programa de Microcrédito Ceará Credi (FIMPC/ADECE) de julho a setembro.

c) 2.086 Clientes com operação de crédito analisada e aprovada de julho/2021 a setembro/2021 no Programa Ceará Credi;

Cabe salientar que, neste acompanhamento, passou a ser inserido informações/entregas do Programa de Microcrédito Produtivo do Ceará - Ceará Credi, criado durante a Pandemia de Covid-19 com o objetivo de ampliar oportunidades de trabalho e renda para empreendedores informais, trabalhadores autônomos, Microempreendedores Individuais (MEI) e agricultores familiares, por meio do acesso ao crédito, capacitação empreendedora e educação financeira em comunidades urbanas e rurais do Estado do Ceará.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**INICIATIVA:** 362.1.05 - Expansão da promoção e da intersetorialidade na política de Empreendedorismo e Desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: EVENTO REALIZADO**

**Definição:** São exemplos de ação de promoção: eventos, fóruns e feiras. E são exemplos de intersetorialidade: convênios com instituições parceiras, reativar Fórum da MPE, reativar Fundo de Fomento, rever legislação, dentre outros.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
15 - ESTADO DO CEARÁ	5	1	3	4	4	80,00
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>80,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDET	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>136.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>136.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDET

- A 41ª Reunião Ordinária do Fórum Estadual das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Ceará (fevereiro/2021);
- A 42ª Reunião Ordinária do Fórum Estadual das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Ceará (abril/2021);
- A 43ª Reunião Ordinária do Fórum Estadual das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Ceará (Junho/2021).
- A 44ª Reunião Ordinária do Fórum Estadual das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Ceará (agosto/2021).

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDET

De janeiro a setembro de 2021 foram realizados 4 (quatro) eventos, referentes às Reuniões Ordinárias do Fórum Estadual das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Ceará. Ocorreram nos meses de fevereiro, abril, junho, agosto e, trataram sobre diversos assuntos, como: o Regimento Interno do Fórum, Programa Brasil Mais (Ministério da Economia), Programa Cidades Empreendedoras (Sebrae), Programa Impulsiona Ceará: fortalecendo os Arranjos Produtivos Locais (ADECE/SEDET) e, Crédito Orientado para os pequenos negócios (Sebrae/ADECE/SEDET).

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**PROGRAMA**

**363 - CONEXÃO TRABALHO E RENDA CEARÁ**

**ÓRGÃO GESTOR:** SEDET

**OBJETIVO:** Ampliar a inserção dos trabalhadores no mercado de trabalho, pela adoção de melhorias no atendimento ao empregador, ao trabalhador e pela elevação da renda média dos cearenses.

**PÚBLICO ALVO:** Trabalhadores à procura de emprego formal, pessoas com deficiência (PCD), jovens à procura do primeiro emprego, trabalhadores autônomos, empregadores.

**INICIATIVA:** 363.1.01 - Promoção do atendimento integrado aos trabalhadores pelo Sistema Público de Emprego.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** TRABALHADOR ATENDIDO COM ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL

**Definição:** Trabalhadores atendidos pelo Sistema Público de emprego viabilizando oportunidades de colocação/recolocação do trabalhador no mercado de trabalho e assegurando o atendimento na obtenção do Seguro Desemprego.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
15 - ESTADO DO CEARÁ	600.000	162.860	345.351	541.918	541.918	90,32
<b>TOTAL</b>	<b>600.000</b>	<b>162.860</b>	<b>345.351</b>	<b>541.918</b>	<b>541.918</b>	<b>90,32</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDET	19.534.223,00	12.275.778,06	12.275.778,06	62,84	62,84
FET	905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.439.223,00</b>	<b>12.275.778,06</b>	<b>12.275.778,06</b>	<b>60,06</b>	<b>60,06</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.534.223,00	12.275.778,06	12.275.778,06	62,84	62,84
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO - FET	905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.439.223,00</b>	<b>12.275.778,06</b>	<b>12.275.778,06</b>	<b>60,06</b>	<b>60,06</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDET

Atendimento de 541.918 pessoas para a colocação/recolocação no mercado de trabalho.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDET

Até setembro de 2021, foram atendidos nas unidades do Sistema Público de Emprego, no estado do Ceará, de maneira presencial e remota, 541.918 trabalhadores, o que compreendeu 93% da meta (504.772). Esse número é resultado dos atendimentos realizados de janeiro a março (162.860), sob a competência do Contrato de Gestão nº 02/2020, de abril a junho (182.491) e de julho a setembro (196.567), do Contrato de Gestão nº 01/2021, em vigor.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**PROGRAMA**

**364 - INOVAÇÃO PARA MELHORIA DE OPORTUNIDADES**

**ÓRGÃO GESTOR:** SEDET

**OBJETIVO:** Aumentar a competitividade das regiões pelo incremento da produtividade das atividades que forem analisadas como as de maior potencial, criando uma nova economia baseada nas startups de inovação do estado e gerando aumento da riqueza nas regiões.

**PÚBLICO ALVO:** Empresários, empreendedores, acadêmicos, empresas médio e grande porte, Poder Público Estadual e Municipais, Startups, Instituições de Ensino Superior.

**INICIATIVA:** 364.1.03 - Implantação de ambientes regionais de inovação do Sistema de CT&I.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: AMBIENTE DE INOVAÇÃO IMPLANTADO**

**Definição:** Consiste na formação de equipes regionais de trabalho de inovação para cada setor econômico priorizado com representantes de todo o ecossistema de inovação da região que sejam relevantes àquele setor. Além disso, também é composta pelo aporte financeiro destinado ao fortalecimento dos ambientes de inovação de cada região.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	1	0	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	1	0	0	0	0	0,00
04 - LITORAL LESTE	1	0	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	1	0	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	1	0	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	1	0	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1	0	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1	0	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	1	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDET	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDET

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDET

A situação se mantém. Os ambientes de inovação estão estabelecidos, no sentido de que já existem equipes dedicadas e atuantes para as regiões priorizadas no ciclo 2021 do programa; a rede de partes interessadas no programa está ativa e sendo utilizada para divulgação e contribuição ao programa; empresas que foram contatadas pelos pesquisadores regionais selecionados para validação dos problemas priorizados; dentre outras ações locais.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**TEMA**

**3.7 - TURISMO**

**PROGRAMA**

**371 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CONSOLIDADO DO DESTINO TURÍSTICO CEARÁ**

**ÓRGÃO GESTOR:** SETUR

**OBJETIVO:** Consolidar o Ceará como um destino turístico nacional e internacional de excelência, contribuindo para a promoção do desenvolvimento econômico, da inclusão social e da responsabilidade ambiental.

**PÚBLICO ALVO:** Turistas, entidades de classe, profissionais da cadeia produtiva, organizações não governamentais, associações comunitárias, estudantes, professores, entre outros.

**INICIATIVA:** 371.1.01 - Promoção da divulgação do destino turístico Ceará.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: DIVULGAÇÃO TURÍSTICA REALIZADA**

**Definição:** A entrega se refere a realização de ações promocionais com a finalidade de atrair turistas locais, nacionais e internacionais em todos os segmentos de produtos turísticos, por meio da realização de famtour, fampress, workshop, receptivos a cruzeiros, ações em shoppings e aeroportos e etc. No intuito de fortalecer a imagem do Ceará nos mercados, para assim gerar uma maior clareza entre os interesses turísticos e os diferentes mercados.

**Unidade de medida:** %

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
15 - ESTADO DO CEARÁ	16,00	0,00	8,00	13,00	13,00	81,25
<b>TOTAL</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>81,25</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SETUR	2.548.148,00	2.194.250,00	2.194.250,00	86,11	86,11
<b>TOTAL</b>	<b>2.548.148,00</b>	<b>2.194.250,00</b>	<b>2.194.250,00</b>	<b>86,11</b>	<b>86,11</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.548.148,00	2.194.250,00	2.194.250,00	86,11	86,11
<b>TOTAL</b>	<b>2.548.148,00</b>	<b>2.194.250,00</b>	<b>2.194.250,00</b>	<b>86,11</b>	<b>86,11</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SETUR

- 01 Ação Promocional com 07 Portais de Turismo
- 01 Ceara Road show Internacional dividido em 05 etapas
- 01 Roadshow Brazil Travel Market - BTM nacional dividido em 04 Etapas
- 02 Ações promocionais com Companhias
- 03 - Ações promocionais em Aeroportos;
- 05 - Ações promocionais em shoppings

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SETUR

No período de janeiro a setembro de 2021 foram realizadas:

1. Ações promocionais nos Aeroportos de Brasília, Santos Dumont e Viracopos - Rio de Janeiro;
2. Ações promocionais em shoppings nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Rio Grande do Sul e Belo Horizonte
3. Ações Promocionais com Portais de Turismo: Tripadvisor, Submarino, Melhores Destinos, Trivago, Decolar, Airbnb e Booking
4. Ações promocionais com Companhias Aéreas: Azul e LATAM;
5. Roadshow Brazil Travel Market - BTM nacional:
  - Etapa 1 - Natal/RN, João Pessoa/PB e Recife/PE
  - Etapa 2 - Maceió/AL e Aracaju/SE
  - Etapa 3 - Natal/RN, Recife/PE e João Pessoa/PB
  - Etapa 4 - Maceió/AL e Curuaru/PE
6. Ceara Road show Internacional:
  - Etapa 1 - Cidade do Leste/Paraguai, Assunção/Paraguai, Cidade do Panamá-/Panamá, Cali/Colômbia e Medellin/Colômbia
  - Etapa 2 - Cidade do México/México, Cidade do México II/México, Nova York/EUA, Nova Jersey/EUA e Boston/EUA
  - Etapa 3 - Washington, Atlanta, Orlando, Boca Raton, Fort Lauderdale e Miami/EUA
  - Cia Aéreas - Nova York, Nova Jersey, Washington, Orlando, Fort Lauderdale e Miami/EUA
  - Europa - Madri, Valencia e Barcelona/Espanha

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**INICIATIVA:** 371.1.06 - Qualificação profissional para a melhoria na prestação dos serviços turísticos.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: PROFISSIONAL CAPACITADO**

**Definição:** A entrega consiste na qualificação dos profissionais envolvidos nas atividades tipificadas como do segmento turístico, de modo a promover a melhoria na prestação dos serviços visando ampliar a satisfação do turista.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	20	0	0	0	0	0,00
04 - LITORAL LESTE	20	0	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	25	0	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	20	0	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	20	0	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	20	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SETUR	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SETUR

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SETUR

No período de janeiro a setembro de 2021, não houve execução física, orçamentária e financeira para a referida entrega, visto ter ocorrido a necessidade de readequações de necessidades/metapas por conta do período de pandemia que nos encontramos.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SETUR	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alta	Alto	

**INICIATIVA:** 371.1.14 - Expansão da atividade de Turismo Cultural no Ceará.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: ROTEIRO TURISTICO IMPLANTADO**

**Definição:** A entrega refere-se à criação de roteiros que utilizam a Cultura como potencial de atrativo turístico.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
04 - LITORAL LESTE	1	0	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1	0	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	1	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SECULT	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETUR	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SETUR

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SETUR

No período de janeiro a setembro de 2021, não ocorreu entrega para esta iniciativa, visto ter ocorrido a necessidade de readequações de necessidades/metapas por conta do período de pandemia que nos encontramos.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**EIXO**

**4 - CEARÁ DO CONHECIMENTO**

**TEMA**

**4.1 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

**PROGRAMA**

**411 - CEARÁ CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**ÓRGÃO GESTOR:** SECITECE

**OBJETIVO:** Ampliar a disseminação da pesquisa, difusão científica e tecnológica para o desenvolvimento economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto alcançando o interior do Estado.

**PÚBLICO ALVO:** Instituições públicas, estudantes, pesquisadores, produtores rurais, empresas do setor da indústria, entidades corporativas (cooperativas e associações), micro, pequenas e médias empresas.

**INICIATIVA:** 411.1.01 - Promoção da difusão, popularização e interiorização da Ciência e Tecnologia no Estado do Ceará.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: EVENTO REALIZADO**

**Definição:** Refere-se a eventos científicos e de popularização da Ciência realizados pelo Sistema Secitece nas macrorregiões administrativas do Ceará.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	3	0	4	5	5	166,67
02 - CENTRO SUL	1	0	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	76	34	72	102	102	134,21
04 - LITORAL LESTE	1	0	3	3	3	300,00
05 - LITORAL NORTE	0	0	3	6	6	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1	0	0	1	1	100,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	5	3	1	5	5	100,00
09 - SERTÃO CENTRAL	2	0	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	3	3	2	2	2	66,67
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	2	0	1	1	1	50,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1	0	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	1	5	3	6	6	600,00
15 - ESTADO DO CEARÁ	1	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>97</b>	<b>45</b>	<b>89</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	<b>135,05</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SECITECE	1.019.000,00	271.690,00	271.690,00	26,66	26,66
FUNECE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NUTEC	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.084.000,00</b>	<b>271.690,00</b>	<b>271.690,00</b>	<b>25,06</b>	<b>25,06</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	183.000,00	21.690,00	21.690,00	11,85	11,85
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT	800.000,00	250.000,00	250.000,00	31,25	31,25
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.084.000,00</b>	<b>271.690,00</b>	<b>271.690,00</b>	<b>25,06</b>	<b>25,06</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: FUNECE

No período de janeiro a setembro, o NIT e a INCUBAUECE, realizaram 55 eventos.

Órgão Responsável: NUTEC

28 eventos realizados

Órgão Responsável: SECITECE

Foram realizados 34 eventos de Popularização da Ciência no período de análise.

## Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: FUNECE

Durante os meses de janeiro a setembro, o NIT realizou 18 eventos sobre propriedade intelectual nos cursos de graduação em administração e mestrado profissional em saúde e em transplantes da UECE. Outros eventos sobre inovação, empreendedorismo e propriedade intelectual foram realizados em outras Instituições parceiras, como a UNIFAMETRO, UNIATENEU, faculdade Vidal de limoeiro do Norte e faculdade Metropolitana de Horizonte, Universidade Regional do Cariri (URCA) e Workshop em parceria com a Axonal consultoria tecnológica.

A Incubadora de Empresas da UECE (INCUBAUECE) realizou 37 eventos: 01 Reunião sobre a metodologia CERNE/ANPROTEC para coordenação de fisioterapia da FAMETRO, 10 Palestras e O papel da Incubadora para o empreendedorismo, 05 Apresentações do Edital do Ambiente de Empreendedorismo e Inovação para potenciais empreendedores, 01 Palestra "Ambiente de Empreendedorismo e Inovação - Foco mentoria e desenvolvimento de startups", 01 Oficina de Modelagem de Projeto, 01 Palestra e Modelo de Negócios para os pré-selecionados do processo seletivo da incubadora de empresas do IFCE Campus Fortaleza, 01 Palestra de apresentação da incubadora para os alunos da Disciplina "Administração e Empreendedorismo para computação", 01 Visita técnica da UFPI (Campus Floriano), 01 Visita técnica da comitiva de Itapipoca, 01 Palestra e Transforme o seu projeto de pesquisa em negócio. Esses eventos com foco nos estudantes, professores e pesquisadores. Além de 13 Webinar: Webinar "Evento de Boas Vindas do Ambiente de Empreendedorismo e Inovação da UECE", Webinar Análise de Mercado, Webinar Validação da Ideia, Webinar de Modelo de Negócios, Webinar de Monetização, Webinar de Governança Corporativa, Webinar de Aspectos jurídicos e memorando de Entendimento, Webinar de Master Pitch, Webinar de Design Sprint, Webinar de User Experience e UX, Webinar de Branding, Webinar de Inbound Marketing e Webinar de Growth Hacking, além de 01 Pitch Day e Ambiente de Empreendedorismo e Inovação da UECE, todos voltados para empreendedores/startups participantes do Ambiente de empreendedorismo e inovação da UECE.

Para as próximas ações, realizar capacitações e mentorias para 14 projetos de startups selecionados no Ambiente de Empreendedorismo e Inovação da UECE, além de dar continuidade às ações de disseminação do conhecimento empreendedor. Além de Realização do Concurso de Modelo de Negócios e 02 palestras dentro da 1ª Semana de Inovação do Ceará.

Órgão Responsável: NUTEC

A entrega refere-se a eventos científicos e de popularização da Ciência realizados pelo Sistema Secitece.

O Nutec realizou 28 eventos até o momento em 2021, nas áreas de:

Compostagem(1) no Sertão de Sobral (1) Fortaleza, (1) Serra da Ibiapaba;

Metrologia (1) na Grande Fortaleza,

Meio Ambiente(1) em Jaguaribe, (3) em Fortaleza;

Agroecologia (2) em Fortaleza;

Prototipagem e Automação(3) na Grande Fortaleza;

Inovação & Empreendedorismo (10) na Grande Fortaleza;

Rochas e materiais (4) na Grande Fortaleza;

Microbiologia (1) na Grande Fortaleza.

Com a realização destes eventos foi possível atingir 68 municípios do Ceará com ações de popularização da Ciência nas regiões da Grande Fortaleza, V.do Jaguaribe e S. de Sobral.

Órgão Responsável: SECITECE

A Popularização da Ciência vem realizando ações no formato online devido a Pandemia. Em Julho, Agosto e Setembro, foram realizadas 14 ações para os municípios de Itarema, Itapipoca, São Benedito, Lavras da Mangabeira, Carnaubal, Fortaleza, Cascavel, Ipu, Granja, Jaguaribara, Guaiúba, Marco e Limoeiro do Norte.

## Matriz de Problemas/Riscos

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**INICIATIVA:** 411.1.04 - Expansão do fomento à pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação.

## ENTREGA PRIORITÁRIA: BOLSA CONCEDIDA

**Definição:** Refere-se à concessão de bolsas para fixação de pesquisadores (mestres e doutores) que desenvolvem pesquisa científica e tecnológica.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
15 - ESTADO DO CEARÁ	300	499	499	499	499	166,33
<b>TOTAL</b>	<b>300</b>	<b>499</b>	<b>499</b>	<b>499</b>	<b>499</b>	<b>166,33</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
FUNCAP	37.774.660,00	14.638.601,45	14.329.821,45	45,36	44,40
<b>TOTAL</b>	<b>37.774.660,00</b>	<b>14.638.601,45</b>	<b>14.329.821,45</b>	<b>38,75</b>	<b>37,94</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.305.225,00	13.216.955,04	13.013.375,04	45,10	44,40
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT	2.549.435,00	1.411.616,91	1.306.416,91	55,36	51,24
86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	420.000,00	10.029,50	10.029,50	2,38	2,38
<b>TOTAL</b>	<b>37.774.660,00</b>	<b>14.638.601,45</b>	<b>14.329.821,45</b>	<b>38,75</b>	<b>37,94</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: FUNCAP

572 bolsas concedidas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: FUNCAP

Neste período tivemos 572 bolsas concedidas nos projetos/programas Cientista Chefe, Acordo FIOCRUZ, Acordo CAPES-FUNCAP de Apoio ao Desenvolvimento de Programas de Pós-graduação Stricto sensu em Áreas estratégicas para o Estado, IRIS - Plataforma de Transformação Digital, Elaboração de Dossiê para candidatura da Chapada do Araripe como Patrimônio da Humanidade (UNESCO): natureza, tradição e formação de um território encantado, Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS) - Gestão compartilhada em saúde (PPSUS/2020) e Financiamento de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento - PRONEX.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**PROGRAMA**

**412 - INOVA CEARÁ**

**ÓRGÃO GESTOR:** SECITECE

**OBJETIVO:** Aumentar a competitividade do Estado e suas macrorregiões pelo incremento da produtividade e inovação tecnológica.

**PÚBLICO ALVO:** Instituições de ensino, acadêmicos, empreendedores, empresários, empresas públicas e privadas; ambientes de inovação, incubadoras e startups.

**INICIATIVA:** 412.1.01 - Promoção do fomento à criação de negócios nascentes (startups) e à competitividade das empresas e qualidade de seus produtos.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** STARTUP APOIADA

**Definição:** Refere-se ao apoio técnico e de gestão para o surgimento de novos negócios (startups).

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	10	10	10	10	10	100,00
02 - CENTRO SUL	2	0	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	86	43	43	43	43	50,00
04 - LITORAL LESTE	5	4	4	4	4	80,00
05 - LITORAL NORTE	5	0	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	2	0	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	5	1	1	1	1	20,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	5	0	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	25	6	6	6	6	24,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	5	0	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	20	5	5	5	5	25,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	10	4	4	4	4	40,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	10	0	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	10	5	5	5	5	50,00
<b>TOTAL</b>	<b>200</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>39,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
NUTEC	21.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>21.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	21.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>21.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SECITECE

78 Startups apoiadas no período em análise.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SECITECE

No período de janeiro-setembro:

- 78 startups por meio de formação em validação de negócios digitais ;
- Lançamento de produtos digitais;
- Testes beta de produtos no mercado.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**TEMA**

**4.2 - CULTURA E ARTE**

**PROGRAMA**

**421 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ARTE E CULTURA CEARENSE**

**ÓRGÃO GESTOR:** SECULT

**OBJETIVO:** Ampliar e democratizar a produção e o acesso à arte e a cultura com base no desenvolvimento da economia dos setores criativos, no fortalecimento da diversidade e da cidadania cultural em todas as regiões do Estado do Ceará.

**PÚBLICO ALVO:** Artistas, produtores, agentes culturais, jovens, pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica (LGBTs, Crianças, Pessoas com Deficiência e Idosos), professores, alunos e empreendedores culturais.

**INICIATIVA:** 421.1.01 - Implantação da política estadual de Economia da Cultura.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** EQUIPAMENTO CULTURAL IMPLANTADO

**Definição:** Refere-se à implantação de equipamento cultural voltado ao desenvolvimento do Ecossistema das artes, à fruição cultural, formação técnica e inovação, na economia criativa do Ceará.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
-						
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SECULT

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SECULT

A entrega refere-se a implantação do Centro Cultural Porto Dragão, que funciona desde o início de 2020 por meio de um contrato de gestão celebrado com o Instituto Dragão do Mar. Dessa forma, esta entrega é considerada concluída, já que desde o primeiro semestre de 2020 o equipamento funciona remotamente, oferecendo diversas programações por meio de plataformas digitais.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**INICIATIVA:** 421.1.02 - Expansão do Sistema Estadual de Cultura.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** ESCRITÓRIO REGIONAL IMPLANTADO

**Definição:** Refere-se à implantação dos Escritórios Regionais da SECULT nas macrorregiões do Ceará, que contribuirá para o fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura, promovendo a descentralização da estrutura administrativa da secretaria, possibilitando maior proximidade com as gestões municipais e maior capilaridade nos diversos territórios do estado.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	1	0	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	1	0	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1	0	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	1	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SECULT	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SECULT

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SECULT

A implantação dos Escritórios Regionais da Secretaria de Cultura (SECULT) faz parte dos esforços do Governo do Estado de promover a descentralização da estrutura administrativa do Estado para uma maior aproximação das gestões municipais e para expansão do Sistema Estadual de Cultura (Lei 13.811/2006).

Para o ano de 2021 a SECULT planejou a implantação de quatro Escritórios Regionais. A partir do início dos novos mandatos municipais, a SECULT tem promovido diferentes ações de apresentação das estruturas estaduais e municipais de políticas culturais e desenvolvido estratégias de mapeamento das novas gestões e suas capacidades institucionais. Outro aspecto importante que está sendo avaliado refere-se aos equipamentos culturais existentes e previstos nas regiões para definição das localizações dos Escritórios Regionais no território estadual. Ao mesmo tempo, a SECULT tem realizado estudos para construção de um instrumento jurídico e administrativo para efetivar as parcerias que institucionalizam a existência dos Escritórios Regionais dentro de sua estrutura organizacional.

Destaca-se que embora os Escritórios Regionais das macrorregiões Sertão Central e Cariri não tenham sido implantados, essas regiões contam com o funcionamento de equipamentos culturais da SECULT por meio de contratos de gestão celebrados com o Instituto Dragão do Mar: a Casa de Saberes Cego Aderaldo em Quixadá e a Vila da Música no Crato. Ademais, a Região Sertão de Sobral e a Região Vale do Jaguaribe estavam caminhando favoravelmente para a implantação dos Escritórios até o advento da pandemia e das medidas restritivas. O Escritório da Região Sertão de Sobral estava na fase inicial de construção das propostas de implantação, já o Escritório da Região do Vale do Jaguaribe encontrava-se em fase de análise do município que sediará o Escritório Regional, uma vez que três cidades estão candidatas, Limoeiro do Norte, Jaguaribe e Tabuleiro do Norte.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SECULT	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alta	Alto	

**INICIATIVA:** 421.1.03 - Promoção do fomento, difusão e circulação das iniciativas artísticas e culturais.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** PROJETO CULTURAL APOIADO

**Definição:** Apoio a projetos selecionados nos editais de fomento às artes e políticas afirmativas: Incentivo às Artes (Prêmio Alberto Nepomuceno e Prêmio Pedro Boca Rica), Edital Cinema e Vídeo; Prêmio Chico Albuquerque de Fotografia; Cultura Infância e Cultura LGBT, Toda Banda de Música é uma Escola, Edital Cultura Acessível e projetos apoiados nos editais dos Ciclos de Tradição Popular: Carnaval do Ceará; Ceará da Paixão; Festejos Ceará Junino e Ciclo Natalino, Prêmio Coletivos de Arte e Cultura das Periferias do Ceará, assim como pagamento das despesas administrativas dos referidos editais.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	28	0	0	0	0	0,00
02 - CENTRO SUL	12	0	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	181	0	0	0	0	0,00
04 - LITORAL LESTE	12	0	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	5	0	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	12	0	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	12	0	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	12	0	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	23	0	0	0	0	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	12	0	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	12	0	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	5	0	0	0	0	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	21	0	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	12	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SECULT	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEC	26.798.260,00	256.779,60	214.996,32	0,96	0,80
<b>TOTAL</b>	<b>28.798.260,00</b>	<b>256.779,60</b>	<b>214.996,32</b>	<b>0,89</b>	<b>0,75</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	23.198.260,00	256.779,60	214.996,32	1,10	0,92
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO - AUXILIO AO SETOR CULTURAL - ALDIR BLANC	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>28.798.260,00</b>	<b>256.779,60</b>	<b>214.996,32</b>	<b>0,89</b>	<b>0,75</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SECULT

Nenhum registro de Entregas Efetivas.



**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SECULT

Esta entrega tem o objetivo de apoiar projetos culturais por meio dos instrumentos de fomento, como os editais dos Ciclos da Cultura Tradicional Popular (Carnaval, Paixão de Cristo, Junino e Natal), o Edital de Cinema e Vídeo e o Edital de Incentivo às Artes. Atualmente, todos os editais de fomento da Secretaria da Cultura referentes à esta entrega são financiados por meio do Fundo Estadual da Cultura, exceto o Edital Toda Banda de Música é uma Escola, lançado em 2018.

Durante o período janeiro-setembro de 2021 foi dado encaminhamento na execução do Edital de Fomento para Grupos dos Ciclos da Cultura Tradicional Popular do Ceará, que deverá apoiar efetivamente 356 projetos artísticos culturais a partir de novembro. O Edital Toda Banda de Música é uma Escola também teve avanços significativos, foram iniciados contatos com os gestores municipais a fim de atualizar documentação necessária para a elaboração dos Termos de Cessão e das Declarações de Compromisso e Contrapartida e recebimento dos 46 itens para cada município, da mesma forma que foi agenda uma solenidade de entrega dos instrumentos musicais para o mês de outubro com a presença do Governador.

No entanto, os editais Cinema e Vídeo, Incentivo às Artes e Cultura Infância foram revogados em decorrência da Resolução 5305-2020 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE) que determinou que todas entidades públicas estaduais se abstenham de utilizar a Lei Complementar 119/2012 para firmar convênios com Pessoas Físicas até que se procedam as alterações legislativas no regimento nacional.

Por outro lado, o Governo do Estado lançou no começo de agosto de 2021, o Plano Ceará das Artes e da Cidadania Cultural, estabelecendo o total de R\$ 30.000.000,00 para um conjunto de ações, dentre elas o pagamento, no primeiro semestre de 2022, dos editais de fomento revogados pela Resolução 5305/2020 do TCE: o XIV Edital Ceará de Cinema e Vídeo e o XII Edital Ceará de Incentivo às Artes. Tal Plano dispõe também sobre a realização de um edital dividido em categorias estratégicas, que permitirão contemplar ações de fomento interrompidas pela crise da pandemia. Trata-se do Edital Ceará de Cidadania e Diversidade Cultural, que estabelece um investimento total de R\$ 6.000.000,00, dividido conforme as seguintes categorias e valores: Cultura Infância; Culturas Indígenas; Expressões Culturais Afro-brasileiras; Bibliotecas e Museus Comunitários e Populares; Cultura LGBT; Territórios Artísticos e Criativos de Periferias do Ceará; e Cultura Viva.

Além disso, no segundo trimestre, foi elaborado um Plano de Ação da Lei Aldir Blanc no Ceará, junto às instâncias de participação popular, para o uso dos recursos remanescentes da Lei Aldir Blanc (Lei Federal 14.017/2020), tendo em vista que no dia 1º de junho o Congresso Nacional derrubou os vetos parciais apresentados pelo Presidente da República ao Projeto de Lei 795/2021 que vetavam a prorrogação do prazo de execução para o saldo remanescente. O Plano de Ação retromencionado foi aprovado em reunião extraordinária do Conselho Estadual de Políticas Culturais (CEPC), realizada no dia 7 de julho de 2021, ocasião na qual foi aprovada a proposta de convocação dos classificáveis, que começarão a ser pagos no último trimestre deste ano.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**INICIATIVA:** 421.1.04 - Expansão do fomento a atividades culturais com a parcerização com o privado.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** PROJETO CULTURAL APOIADO

**Definição:** Refere-se ao apoio de projetos por meio do lançamento de Edital Mecenas do Ceará, e apoio por inexigibilidade com objetivo de fomentar atividades culturais por meio da conjugação de recursos do poder público estadual e de instituições privadas, por meio de renúncia fiscal, nas modalidades doação, patrocínio e investimento.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
03 - GRANDE FORTALEZA	0	0	0	15	15	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	0	0	1	1	1	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	0	0	1	1	1	0,00
15 - ESTADO DO CEARÁ	100	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
FEC	19.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>19.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	19.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>19.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SECULT

Apoio a 17 projetos culturais habilitados no XII Edital Mecenas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SECULT

O Mecenato Cultural referente a esta entrega é um mecanismo de fomento que conjuga recursos do poder público estadual e de particulares por meio de renúncia fiscal, nos termos do Artigo 20 da Lei Estadual nº 13.811/2006.

De acordo com as fases que compõem o Mecenato Cultural cearense, primeiramente, o projeto é habilitado pela Secretaria da Cultura (SECULT) para captação de recursos junto à iniciativa privada e logo em seguida o proponente fica encarregado de entregar à SECULT a declaração de incentivo emitida pelo patrocinador, para que a Secretaria da Fazenda (SEFAZ) emita o Certificado de Incentivo Fiscal à Cultura (CEFIC), que garante o repasse de de até 2% do ICMS do incentivador ao proponente do projeto habilitado no Edital Mecenas. Portanto, para os fins deste monitoramento, a SECULT considera como apoiado os projetos contemplados com o CEFIC.

Atualmente, 165 projetos referentes aos Editais Mecenas estão com vigência ativa e com recurso em processo de liberação, conforme os seguintes quantitativos, divididos por edição: VIII - 1 projeto, IX - 4 projetos, XI - 70 projetos; XII - 90 projetos.

No entanto, o monitoramento do Mecenato Cultural requer atenção ao fato de que um mesmo projeto pode ter vários CEFICs emitidos no decorrer do ano, em razão da divisão do valor total em parcelas mensais e em razão de que um mesmo projeto pode ter mais de um incentivador.

Dessa forma, para saber a quantidade de projetos apoiados no mês, a SECULT considera somente o primeiro CEFIC emitido, tendo em vista que é bastante recorrente que um mesmo projeto tenha vários CEFICs emitidos no decorrer do ano.

Considerando as observações anteriores, no ano de 2021, até o presente momento foram apoiados os projetos habilitados no XII Edital Mecenas: entre fevereiro e março foram apoiados 5 projetos, entre abril e junho foram apoiados 9 projetos e entre julho e setembro foram apoiados 3 projetos.

Vale ressaltar ainda que o período para captação e recebimento de declaração de incentivo referente ao XII Edital Mecenas foi encerrado em 27/01/2021. Contudo, entre 03 de fevereiro e 31 de março de 2021, estiveram abertas as inscrições do XIII Edital Mecenas, que teve a fase de habilitação documental concluída e em 17/09/2021 teve o resultado Resultado Preliminar divulgado, sendo o Resultado Final divulgado aos 21/10/2021 e estando o período de captação previsto para iniciar no último trimestre de 2021.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**INICIATIVA:** 421.1.05 - Promoção da Política Estadual de Acessibilidade Cultural.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: EVENTO REALIZADO**

**Definição:** Refere-se a eventos realizados com o objetivo estimular e valorizar o protagonismo de pessoas com deficiência (PcDs), por meio de palestras, vivências, compartilhamento de experiências, tecnologias acessíveis e processos criativos voltados para pessoa com deficiência (PcDs), no âmbito das políticas culturais do Governo do Estado do Ceará.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
15 - ESTADO DO CEARÁ	1	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SECULT	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SECULT

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SECULT

Refere-se a eventos realizados com o objetivo estimular e valorizar o protagonismo de pessoas com deficiência por meio de palestras, vivências, compartilhamento de experiências, tecnologias acessíveis e processos criativos voltados para pessoa com deficiência no âmbito das políticas culturais do Governo do Estado do Ceará.

As reuniões do Grupo de Trabalho (GT) em Acessibilidade Cultural retornaram no mês de janeiro, no modo virtual, abrindo o retorno das discussões sobre III Seminário Cultura do Acesso, planejamento e envolvimento com a Rede de Equipamento da SECULT-CE, visando aproximá-los para uma realização conjunta. Por conta dessa aproximação foi realizada uma pesquisa, através de um formulário online (google forms), no período de 10/02 a 18/03/2021, para levantar as condições de acessibilidade dos diversos equipamentos (estrutural, atitudinal, comunicacional e programação acessível). A pesquisa está em fase de finalização.

Além disso, o GT avançou na proposição da programação do III Seminário Cultura do Acesso, que contará com as seguintes atividades: - Palestras (05) e oficinas (06) - Mesas e Painéis (06) - Grupos de Trabalho (03) com a Rede de Equipamento da SECULT pretendendo alcançar gestores, artistas, dirigentes municipais, servidores e pessoas com deficiência de uma forma geral. O GT também contribuiu com a confecção do Termo de Referência do Chamamento Público para realização do Seminário Cultura do Acesso. As inscrições para o certame ficaram abertas de 04 a 18 de outubro de 2021. Parte das atividades do Seminário devem iniciar em dezembro e o restante acontecerá em janeiro de 2022.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**PROGRAMA**

**422 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE CONHECIMENTO E FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA**

**ÓRGÃO GESTOR:** SECULT

**OBJETIVO:** Formar profissionais para atuar no campo das artes e da cultura, desenvolvendo capacidades e competências criativas, técnicas, de gestão e do pensamento crítico.

**PÚBLICO ALVO:** Profissional da cultura, professores, estudantes de artes, artistas, agentes culturais, técnicos, gestores e demais atores do campo artístico-cultural.

**INICIATIVA:** 422.1.01 - Implantação da política formativa para a juventude.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: PESSOA BENEFICIADA**

**Definição:** A entrega refere-se à oferta de cursos de caráter técnico e artístico voltados para distintas funções do fazer artístico-cultural para jovens de 15 a 29 anos, em vários territórios de Fortaleza, com a finalidade de gerar oportunidade de geração de renda e desenvolvimento pessoal.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	1.000	0	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	4.000	0	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1.000	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SECULT	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SECULT

0 pessoas beneficiadas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SECULT

O Programa Superação foi substituído na SECULT, em caráter emergencial e em formato menor, pelo Programa de Formação e Qualificação para o Setor Artístico/Criativo do Ceará, realizado com recurso da Lei Aldir Blanc - Ceará. As ações que compõem o Programa (Ateliês de Criação, Agências de Futuro e Janelas Abertas) visam, além de fomentar um processo de capacitação de jovens e adultos, a realização de ações que venham a gerar impacto de forma emergencial na geração de renda no setor cultural. Para fins de monitoramento desta nova ação, foi criada uma nova iniciativa (422.1.07) e entrega que contemplava estas ações de formação. Desta forma, a presente entrega não foi realizada no período correspondente, e não será realizada em 2021, por uma inexistência do recurso esperado e uma reorientação das prioridades por parte da administração. Para o ano de 2022 e 2023 a meta também foi reajustada.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SECULT	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alta	Alto	

**INICIATIVA:** 422.1.02 - Expansão da formação em arte e cultura nas instituições de ensino formal presentes no Estado.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: PRODUTOR BENEFICIADO**

**Definição:** Refere-se aos artistas credenciados pelo Governo do Estado para ministrar disciplinas eletivas voltadas para Arte e Cultura, no contexto do projeto Artista, Presente!, e os Mestres e Mestras da Cultura, no âmbito da Escola com Mestres e Mestras da Cultura, projetos voltados à formação artística e vivência e produção cultural no cotidiano das Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	16	0	0	0	0	0,00
02 - CENTRO SUL	6	0	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	37	0	0	0	0	0,00
04 - LITORAL LESTE	6	0	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	3	0	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	4	0	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	2	0	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	2	0	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	6	0	0	0	0	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	2	0	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	3	0	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	3	0	0	0	0	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	8	0	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	5	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SECULT	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SECULT  
0 produtores beneficiados

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SECULT

As ações do Projeto Artista Presente e Escola com Mestres e Mestras da Cultura não foram retomadas desde o início da Pandemia, pois, mesmo com a retomada das aulas presenciais nas Escolas de Tempo Integral, algumas atividades eletivas não retornaram, pois as escolas estão focando na recuperação das disciplinas do currículo base para o encerramento do ano letivo.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: ALUNO BENEFICIADO**

**Definição:** Refere-se aos alunos beneficiados pela ação de extensão Formação Básica em Música da UECE, curso de extensão de longa duração, de caráter permanente, a ser implantado por meio de parceria entre a SECULT e a SECITECE através da UECE.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
-						
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SECULT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SECULT

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SECULT

A Ação de extensão Escola Pública de Formação Básica em Música da UECE, trata-se de um curso de extensão de longa duração, de caráter permanente, a ser implantado por meio de parceria entre a SECULT e a SECITECE através da UECE. A realização da Formação Básica em Música da UECE está previsto como meta do Acordo de Cooperação Técnica que está sendo firmado entre SECULT e UECE. O Termo do Acordo de Cooperação foi assinado no último dia 21 de outubro no Theatro José de Alencar. A entrega aguarda ainda a disponibilização de recurso para seu efetivo planejamento e realização. A previsão é de que a sua realização deve acontecer efetivamente apenas em 2022, por isso, para o ano de 2021 a meta está zerada.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**INICIATIVA:** 422.1.03 - Expansão da formação em arte e cultura promovida por organizações da sociedade civil.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** PROJETO CULTURAL APOIADO

**Definição:** Apoio a projetos de formação em arte e cultura desenvolvidos por instituições da sociedade civil por meio dos seguintes modalidades do Projeto Escolas da Cultura: Escolas Livres de Formação Artística e Cultural e Espaços Híbridos de Mediação Cultural e de Formação de Público.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
-						
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SECULT	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEC	510.000,00	100.000,00	100.000,00	19,61	19,61
<b>TOTAL</b>	<b>720.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>13,89</b>	<b>13,89</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	510.000,00	100.000,00	100.000,00	19,60	19,60
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>720.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>13,89</b>	<b>13,89</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SECULT

0 projetos culturais apoiados

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SECULT

Entrega não tem previsão de meta para o ano de 2021. A ação de apoio à Espaços Híbridos de Mediação Cultural e de Formação de Público está sendo retirada da descrição da entrega, e a meta da entrega está sendo reestruturada para 2022 e 2023, levando em conta a superestimação da meta e não previsão de recursos para a realização destas ações no momento.

O Fundo Estadual de Cultura (FEC) é a entidade financiadora dos projetos englobados nesta entrega.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**PROGRAMA**

**423 - PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL CEARENSE**

**ÓRGÃO GESTOR:** SECULT

**OBJETIVO:** Garantir a política de salvaguarda e sustentabilidade do patrimônio cultural e da memória cearense por meio da qualificação e ampliação de ações de pesquisa, educação patrimonial, comunicação e acessibilidade aos bens culturais.

**PÚBLICO ALVO:** Mestres da Cultura diplomados pelo Estado (Tesouros Vivos); Mestres de Tradição, pesquisadores, professores, estudantes, agentes culturais, gestores públicos, produtores culturais, instituições ligadas a política de patrimônio, povos e comunidades tradicionais.

**INICIATIVA:** 423.1.05 - Promoção do reconhecimento e salvaguarda do patrimônio cultural.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: TÍTULO ENTREGUE**

**Definição:** Título de reconhecimento oficial do bem como patrimônio cultural material do Ceará, através da inscrição em um dos livros de Tombo, conforme estabelece a Lei nº 13.465; e reconhecimento oficial do bem como patrimônio cultural imaterial do Ceará, através da inscrição em um dos livros de Registro conforme estabelece a Lei nº. 13.427, de forma que os bens reconhecidos venham a ser inseridos nas políticas de preservação e salvaguarda do Estado do Ceará.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	1	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SECULT	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SECULT

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SECULT

A entrega será realizada tão logo o sítio cratense denominado Bebida Nova (o Casarão dos Esmeraldo) seja devidamente tombado como patrimônio cultural pelo Estado do Ceará, por meio da finalização de instrução processual conduzida pela COEPA (Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural) e na sequência aprovação pela Assembleia Legislativa (ALECE).

Foi promovida visita técnica ao local e seu entorno pela equipe da Coordenadoria de Patrimônio Cultural e Memória (COPAM) da Secult no mês de setembro de 2021, objetivando colher fotografias da área do entorno e das fachadas, além de detalhes topográficos, o histórico da casa e do panorama da arquitetura rural no estado, o estado de conservação do bem e a redefinição da poligonal de entorno. Houve o suporte do fotógrafo e do topógrafo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do Idace. Foram levantados dados sobre georreferenciamento e regularização fundiária.

A previsão é de que ainda em 2021 os pontos indicados em parecer Preliminar do COEPA de 12/02/2020 sejam atendidos e que no início de 2022 haja a titulação almejada.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SECULT	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Interlocução entre os atores envolvidos no processo desde a celebração à comprovação	Média	Médio	

**TEMA**

**4.3 - EDUCAÇÃO BÁSICA**

**PROGRAMA**

**431 - INCLUSÃO E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO**

**ÓRGÃO GESTOR:** SEDUC

**OBJETIVO:** Garantir a escola como espaço educador sustentável, inclusivo, acolhedor, que respeite as diversidades e promova a equidade no padrão de acesso, nas condições de oferta, de permanência e nos resultados de aprendizagem, atendendo adequadamente aos educandos com necessidades especiais, com características diferenciadas e/ou àqueles pertencentes às populações vulneráveis em articulação intersetorial.

**PÚBLICO ALVO:** Segmentos pertencentes às populações vulneráveis e/ou com características diferenciadas, alunos da Educação Básica que necessitem de formação em inclusão e temas da diversidade e profissionais da Educação.

**INICIATIVA:** 431.1.01 - Qualificação das propostas pedagógicas e curriculares específicas e diferenciadas.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: ALUNO BENEFICIADO**

**Definição:** Refere-se aos alunos que serão beneficiados com a produção de material estruturado de apoio complementar para atender as especificidades das/os educandos indígenas, quilombolas, afro-brasileiros, do campo, LGBT, em situação de privação de liberdade e pessoas com deficiência, altas habilidades e superdotação.



Unidade de medida: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	992	270	630	930	930	93,75
02 - CENTRO SUL	574	120	420	598	598	104,18
03 - GRANDE FORTALEZA	3.281	270	1.170	2.450	2.450	74,67
04 - LITORAL LESTE	34	120	120	120	120	352,94
05 - LITORAL NORTE	1.594	210	1.020	1.380	1.380	86,57
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	786	150	510	710	710	90,33
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	687	150	510	680	680	98,98
08 - SERRA DA IBIAPABA	647	60	330	391	391	60,43
09 - SERTÃO CENTRAL	516	120	390	510	510	98,84
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	399	240	380	400	400	100,25
11 - SERTÃO DE SOBRAL	580	240	460	590	590	101,72
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	882	240	660	900	900	102,04
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	251	60	213	243	243	96,81
14 - VALE DO JAGUARIBE	174	150	187	187	187	107,47
<b>TOTAL</b>	<b>11.397</b>	<b>2.400</b>	<b>7.000</b>	<b>10.089</b>	<b>10.089</b>	<b>88,52</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	310.410,00	71.108,40	67.327,20	22,91	21,69
<b>TOTAL</b>	<b>310.410,00</b>	<b>71.108,40</b>	<b>67.327,20</b>	<b>22,91</b>	<b>21,69</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	300.000,00	71.108,40	67.327,20	23,70	22,44
<b>TOTAL</b>	<b>310.410,00</b>	<b>71.108,40</b>	<b>67.327,20</b>	<b>22,91</b>	<b>21,69</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDUC

De janeiro a setembro 10.089 alunos/os foram beneficiados com ações relacionadas à Busca Ativa, Acolhimento, material de apoio aos Estudos Domiciliares com guias, plataformas e produções.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega Aluno Beneficiado refere-se aos alunos que serão beneficiados com a produção de material de apoio complementar para atender as especificidades dos educandos indígenas, quilombolas, afro-brasileiros, do campo, LGBT, em situação de privação de liberdade e pessoas com deficiência, altas habilidades e superdotação. A perspectiva é readequar e implementar propostas pedagógicas, curriculares e específicas para públicos específicos, além de possibilitar oportunidades de aprendizagem e de escolarização para esses educandos.

Em 2021 está previsto o atendimento a 11.397 alunos, sendo que, no período de janeiro a setembro, cerca de 10.089 estudantes foram atendidos a partir das seguintes ações:

1. Orientações Pedagógicas Específicas, elaboradas pela Coordenadoria da Diversidade e Inclusão Educacional (Codin), considerando as especificidades dos educandos indígenas, quilombolas, afro-brasileiros, do campo, LGBT, em situação de privação de liberdade e pessoas com deficiência, altas habilidades e superdotação, na perspectiva de fortalecimento do ensino remoto.

As referidas orientações foram elaboradas para fortalecer a manutenção do vínculo dos estudantes com base nos aspectos positivos que a escola oferece, seja no acolhimento, no atendimento e no desenvolvimento das suas potencialidades e garantia da continuidade de suas aprendizagens. Além das Orientações, foram disponibilizados aos alunos material de apoio pedagógico como o Guia de Apoio aos Estudos Domiciliares, suportes tecnológicos para interação professor/aluno e projetos e serviços virtuais de parceiros da Seduc. Também foram distribuídos kit material escolar (lápiz, caneta, borracha, caderno) para estudantes privados de liberdade matriculados nas escolas da rede estadual.

Outras ações foram desenvolvidas na perspectiva do fortalecimento do currículo dos estudantes, considerando temáticas específicas, tais como:

Colóquio: O papel da escola no combate à Transfobia: Cotidiano, subjetividades e resistências; Escola Espaço de Reflexão: Resistências de vidas: Paremos a violências de gênero; Seminário Interestadual sobre Currículo Diferenciado - CE/BA: Apresentação da Ementa do Componente Artes, Cultura, Expressão Corporal e Espiritualidade para atender os estudantes Indígena; Apresentação de informações sobre as Orientações Curriculares Prioritárias do Ceará - OCPC e compartilhamento das boas práticas que foram realizadas visando fortalecer a aprendizagem nos estudantes das Escolas Indígenas.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alta	Médio	

**INICIATIVA:** 431.1.02 - Qualificação dos serviços educacionais de apoio à inclusão e ao atendimento das pessoas com deficiência, com altas habilidades/superdotação, com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e pessoas surdas nas escolas da rede estadual de ensino.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: ALUNO ATENDIDO**

**Definição:** Refere-se ao atendimento dos alunos, público-alvo da educação especial, em Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) e Núcleos de Atendimento Pedagógico Especializado (Napes), Atendimento Educacional Especializado (AEE), localizadas em unidades escolares da rede estadual de ensino matriculados na rede pública de ensino, atendidos com os serviços de apoio à inclusão.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	880	1.090	1.090	1.090	1.090	123,86
02 - CENTRO SUL	397	430	430	430	430	108,31
03 - GRANDE FORTALEZA	3.062	3.006	3.015	3.015	3.015	98,47
04 - LITORAL LESTE	108	101	101	101	101	93,52
05 - LITORAL NORTE	300	322	322	322	322	107,33
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	220	225	225	225	225	102,27
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	240	150	150	150	150	62,50
08 - SERRA DA IBIAPABA	170	170	170	170	170	100,00
09 - SERTÃO CENTRAL	450	483	483	483	483	107,33
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	160	179	179	179	179	111,88
11 - SERTÃO DE SOBRAL	578	598	598	598	598	103,46
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	367	386	386	386	386	105,18
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	120	120	120	120	120	100,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	294	401	401	401	401	136,39
<b>TOTAL</b>	<b>7.346</b>	<b>7.661</b>	<b>7.670</b>	<b>7.670</b>	<b>7.670</b>	<b>104,41</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	501.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>501.639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>501.639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a setembro 7.670 estudantes público da educação especial foram matriculados no Atendimento Educacional Especializado (AEE)

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega Aluno Atendido refere-se a serviços a serem ofertados ao público da Educação Especial, entre os quais o Atendimento Educacional Especializado (AEE). O AEE, em sua função complementar ou suplementar disponibiliza ao aluno serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem.

Para este ano de 2021, foi previsto ofertar o AEE para 7.346 estudantes. Sendo que no período de janeiro a setembro, 7.670 estudantes estavam matriculados para serem atendidos com este serviço. O AEE, na rede pública de ensino, é ofertado nas escolas que dispõem de Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), nas escolas que dispõem de Núcleos de Atendimento Pedagógico Especializado (Napes), no Centro de Referência em Educação e Atendimento Especializado do Ceará (Creace) e nas Organizações Não Governamentais (ONG), conveniadas com a Seduc.

O AEE é um serviço para ser realizado de forma presencial, no turno inverso da escolarização, individualizado ou em pequenos grupos. Porém, considerando ainda a situação da pandemia do Coronavírus, o ensino nas escolas da rede pública estadual continua sendo ofertado no formato remoto, tornando o serviço do AEE também remoto. O atendimento está sendo mediado por recursos tecnológicos, atividades impressas, por meio das redes sociais e por outras formas de alcance dos estudantes que os professores e as escolas têm encontrado.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alta	Médio	

**INICIATIVA:** 431.1.04 - Expansão da oferta de vagas voltadas à educação indígena, do campo e quilombola.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** ESCOLA IMPLANTADA

**Definição:** Refere-se às unidades escolares da rede pública de ensino construída e equipada para atender às comunidades indígenas, do campo e quilombola.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	2	0	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	7.618.749,84	3.546.843,03	3.353.500,77	46,55	44,02
<b>TOTAL</b>	<b>7.618.749,84</b>	<b>3.546.843,03</b>	<b>3.353.500,77</b>	<b>46,55</b>	<b>44,02</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.118.639,00	2.004.878,49	2.004.878,49	94,63	94,63
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	1.600.110,84	200.403,58	40.868,72	12,52	2,55
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	200.000,00	67.435,53	33.628,13	33,71	16,81
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.700.000,00	1.274.125,43	1.274.125,43	34,43	34,43
<b>TOTAL</b>	<b>7.618.749,84</b>	<b>3.546.843,03</b>	<b>3.353.500,77</b>	<b>46,55</b>	<b>44,02</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a setembro não houve implantação de escolas voltadas à educação indígena, do campo e quilombola.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDUC

Expansão dos espaços de aprendizagem que garantam a acessibilidade dos alunos das escolas da rede pública de ensino, bem como dos espaços pedagógicos das escolas diferenciadas (campo, indígenas e quilombolas), com construção de novos espaços e e aparelhamento das escolas tanto nos aspectos infraestruturais como atualização dos ambientes pedagógicos (equipamentos, mobiliários e utensílios), ou seja, unidades escolares da rede pública de ensino construída e equipada para atender às comunidades indígenas, do campo e quilombola.

No período de janeiro a setembro não houve implantação de escolas voltadas à educação indígena, do campo e quilombola. Porém, foram construídas 04 und escolares que estão aguardando serem equipadas, localizadas nas regiões: 01 na Grande Fortaleza- Caucaia ; 01 no Centro Sul-Icó - Icozinho; 01 no Litoral leste- Beberibe - Parajuru; e 01 no Sertão do Crateús-anta Quitéria (Trapiá).

No mesmo período, encontrava-se em execução 06 Escolas, sendo 03 no Sertão do Canindé, 01 no Sertão do Crateús, 01 Litoral Norte e 01 na Região do Cariri, nos respectivos municípios:

Canindé - Assentamento Conceição, Canindé - Assentamento Logradouro, Itatira - Lagoa do Mato, Santa Quitéria - Santa Rita, Cruz - Caiçara, Mauriti - Buritizinho.

No período de referência, a entrega apresentou dificuldades em virtude da paralisação das obras, em decorrência da pandemia do novo Coronavírus - COVID 19.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alta	Alto	

**PROGRAMA**

**432 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM GARANTIA DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES**

**ÓRGÃO GESTOR:** SEDUC

**OBJETIVO:** Elevar o nível de alfabetização e de aprendizagem das crianças e jovens na idade adequada, da Educação Infantil ao Ensino Fundamental, com garantia de igualdade de acesso , permanência e a reinserção das crianças e jovens em estado de vulnerabilidade social.

**PÚBLICO ALVO:** População de 0 a 17 anos e profissionais da educação

**INICIATIVA:** 432.1.01 - Qualificação do processo de ensino e aprendizagem na oferta municipal de educação infantil.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** PROFISSIONAL QUALIFICADO

**Definição:** Profissionais da educação que receberão formações com objetivo de melhorar o desempenho e contribuir para a elevação da qualidade do ensino das crianças das redes municipais dos 184 municípios.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	3.817	0	3.250	3.250	3.250	85,15
02 - CENTRO SUL	1.436	0	1.067	1.067	1.067	74,30
03 - GRANDE FORTALEZA	4.344	0	4.237	4.237	4.237	97,54
04 - LITORAL LESTE	750	0	540	540	540	72,00
05 - LITORAL NORTE	1.244	0	1.479	1.479	1.479	118,89
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1.869	0	1.471	1.471	1.471	78,71
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	971	0	897	897	897	92,38
08 - SERRA DA IBIAPABA	1.508	0	1.211	1.211	1.211	80,31
09 - SERTÃO CENTRAL	1.371	0	1.194	1.194	1.194	87,09
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	529	0	676	676	676	127,79
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1.410	0	1.373	1.373	1.373	97,38
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1.468	0	1.390	1.390	1.390	94,69
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	609	0	518	518	518	85,06
14 - VALE DO JAGUARIBE	1.536	0	1.168	1.168	1.168	76,04
<b>TOTAL</b>	<b>22.862</b>	<b>0</b>	<b>20.471</b>	<b>20.471</b>	<b>20.471</b>	<b>89,54</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	6.915.696,00	2.389.879,64	2.387.320,36	34,56	34,52
<b>TOTAL</b>	<b>6.915.696,00</b>	<b>2.389.879,64</b>	<b>2.387.320,36</b>	<b>34,56</b>	<b>34,52</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000.000,00	2.389.879,64	2.387.320,36	79,66	79,57
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	1.034.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	2.880.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.915.696,00</b>	<b>2.389.879,64</b>	<b>2.387.320,36</b>	<b>34,56</b>	<b>34,52</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDUC

De janeiro a setembro foram qualificados 20.471 profissionais, professores e Gestores da educação Infantil, como também Supervisores e os Agentes do Desenvolvimento Infantil do programa PADIN.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega profissional qualificado refere-se a profissionais da Educação Infantil que receberão formações com objetivo de melhorar o desempenho e contribuir para o desenvolvimento integral e integrado das crianças, contemplando também ações de acompanhamento técnico e pedagógico, bem como produção de materiais, em apoio às redes municipais dos 184 municípios. Neste período, foram realizados dois módulos do Ciclo de Formação Continuada da Educação Infantil em formato remoto, qualificação profissional que atingiu mais de 80% dos docentes e 100% dos gestores previstos. Também foi realizada, em formato EaD, qualificação para 498 profissionais (Supervisores, Agentes de Desenvolvimento Infantil- ADIs e Técnicos das Credes) do PADIN, impactando na disponibilização de, a partir de abril, 49 bolsas para os Supervisores e 412 para os Agentes de Desenvolvimento Infantil - ADIs, totalizando 461 bolsas.

No PADIN, houve dois momentos síncronos, uma palestra Magna via Youtube seguida por oficinas realizadas em 9 salas de aula virtuais, utilizando a plataforma Google Meet. Em seguida, uma série de atividades assíncronas (fóruns, avaliações e leituras complementares) foram realizadas, por meio da plataforma Google Sala de Aula. Para além da formação, a equipe realizou visitas técnicas presenciais e reuniões de alinhamento com os 49 Supervisores dos municípios atendidos pelo PADIN e os técnicos das respectivas CREDES, objetivando a disponibilização de estratégias e diretrizes a serem estudadas e implementadas pelos ADIs, quando da realização das visitas domiciliares. A elaboração de Cartilhas Orientadoras, Cards com atividades e vídeos compete à equipe CIEFP, em parceria com CREDES e municípios, por meio do projeto #construindo juntos.

Para a Educação Infantil, possibilitando atividades remotas com a orientação dos professores, foram produzidas ferramentas de apoio pedagógico, tais como cards, podcasts, cadernos, contendo orientação para construção de brinquedos e jogos às famílias, com passo a passo de atividades a serem desenvolvidas com bebês e crianças, conforme a faixa etária, disponíveis no site da SEDUC (Idade certa). Manteve-se a parceria com as entidades que desenvolvem pesquisa e estudos para a Primeira Infância (Maria Cecília Souto Vidigal, LEPES, United Way, Porticus), a fim de finalizar e publicar o documento de Parâmetros para a Promoção da Qualidade e Equidade da Educação Infantil Cearense, de construir os instrumentais para Avaliação das Aprendizagens da Educação Infantil e de implementar o Programa Crescer Aprendendo. Manteve-se também a articulação com a Associação Nova Escola para a impressão e entrega de material educacional da Educação Infantil, a fim de orientar os professores no trabalho com as famílias. Além disso, foi ofertada formação virtual para melhor utilização deste material aos profissionais.

Neste período, também desenhamos e publicamos os primeiros fascículos e episódios do projeto Transição pedagógica: da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, com vistas a nortear as ações de professoras de crianças pequenas, especialmente as de 5 anos. Além disso, continuamos com as transmissões semanais do programa Vamos Aprender, em parceria com a TVC e com a TV Assembleia.

Durante o mês de setembro a equipe da CIEFP realizou pesquisa situacional com as famílias atendidas pelo PADIN e com supervisores e ADIs para elaborar estratégias de retorno às visitas domiciliares de maneira presencial. Por meio de visitas técnicas às CREDES in loco, para encontro com os secretários municipais de educação e supervisores PADIN, impulsionou-se o retorno às atividades presenciais de maneira gradual e responsável, nos municípios, e entregaram-se equipamentos de proteção individual - EPIs para supervisores e ADIs. Cabe salientar que as formações tiveram que sofrer essa alteração quanto à modalidade, devido à pandemia causada pelo novo Coronavírus, uma vez que foi decretado isolamento social, não sendo possível, assim, aglomerações.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alta	Médio	

**INICIATIVA:** 432.1.02 - Expansão da oferta de vagas de educação infantil na rede pública municipal.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IMPLANTADO

**Definição:** Refere-se à construção de Centro de Educação Infantil, aquisição de equipamentos, mobiliários e material didático e de consumo para expansão do atendimento na faixa etária de 0 a 3 anos e a universalização do atendimento da faixa de 4 e 5 anos.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	5	0	0	2	2	40,00
02 - CENTRO SUL	2	0	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	2	0	0	0	0	0,00
04 - LITORAL LESTE	1	0	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	1	0	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	3	0	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	2	0	0	0	0	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1	0	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	4	0	1	4	4	100,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	3	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>25,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	14.338.274,20	6.737.437,64	6.026.916,99	46,99	42,03
<b>TOTAL</b>	<b>14.338.274,20</b>	<b>6.737.437,64</b>	<b>6.026.916,99</b>	<b>46,99</b>	<b>42,03</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.910.000,00	4.535.630,83	4.199.976,42	92,37	85,53
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	4.191.377,20	1.116.362,92	785.521,48	26,63	18,74
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	136.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - TESOURO/BNDES	4.000.000,00	279.728,01	279.728,01	6,99	6,99
86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.100.000,00	805.715,88	761.691,08	73,24	69,24
<b>TOTAL</b>	<b>14.338.274,20</b>	<b>6.737.437,64</b>	<b>6.026.916,99</b>	<b>46,99</b>	<b>42,03</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDUC

De jan a set de 2021, foram implantados 06(cinco) CEI- 04 na Região 11- Sertão de Sobral e 02 na Região 1- Cariri.



**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDUC

Para ampliação da oferta Municipal da Educação Infantil a Secretaria da Educação investe em ações de formação dos profissionais da educação, o acompanhamento técnico pedagógico, produção e impressão de materiais, construção de Centro de Educação Infantil, aquisição de equipamentos, mobiliários e material didático e de consumo, visando a expansão do atendimento na faixa etária de 0 a 3 anos e a universalização do atendimento da faixa de 4 e 5 anos na rede municipal de ensino através de convênios ou termo de cooperação.

De jan a set de 2021, foram implantados 06(cinco) CEI: 04 na Região 11- Sertão de Sobral: CEI Campo do Velhos; CEI Padre Ibiapina-Sobral; CEI Dom Expedito- todos em Sobral e 02 na Região 1- Cariri: CEI de Barbalha e CEI de Missão Velha;

Ainda no período, foram concluídas obras em 11(onze) CEI:

- 1-CEI MAURITI - SENHORA SANTANA- Reg 1-Cariri
- 2-CEI BEBERIBE e PARAJURU- Reg. 4- Litoral Leste
- 3-CEI TIANGUA-PINDOGUABA- Região 8-Serra da Ibiapaba
- 4-CEI TEJUÇUOCA-CENTRO-Reg. 06-Litoral Oeste/Vale do Curu
- 5-CEI CROATA- Reg.8-Serra da Ibiapaba
- 6-CEI OROS- Reg. 2-Centro Sul
- 7-CEI COREAU- Reg. 11- Sertão de Sobral
- 8-CEI SANTA QUITÉRIA- Reg. 12-Sertão de Crateús
- 9-CEI IBIAPINA- Reg. 8- Serra da Ibiapaba
- 10-CEI JUCÁS- Reg. 2-Centro Sul
- 11-CEI de Sobral-Pe. Ibiapina- Reg.11- Sertão de Sobral

No mesmo período, encontram-se em execução 06 CEI, sendo :

- 01 Região do Cariri: CEI JUAZEIRO BETOLANDIA
- 02 Litoral Oeste/Vale do Curu: CEI TEJUÇUOCA CAXITORE e CEI PENTECOSTE
- 01 Sertão do Canindé: CEI ITATIRA CACHOEIRA
- 01 Sertão de Sobral: CEI RERIUTABA
- 01 na região de Crateús: CEI Independência.

Ainda neste período, encontra-se em processo de relicitação 05 CEI, sendo: 01 Centro Sul(CEI ACOPIARA); 01 Grande Fortaleza(CEI SÃO GONÇALO DO AMARANTE); 02 Sertão do Cratéus (CEI IPUEIRAS e CEI TAMBORIL - MONTE CASTELO); e 01 no Litoral Norte(CEI DE MARCO). Os referidos objetos tiveram seus contratos rescindidos ou em rescisão fato que ocasionará a relicitação para finalizar sua execução.

Existência de 02(dois) Contratos em fase de publicação para construção dos CEI: BARBALHA - SANTO ANTONIO e MAURITI-BURITIZINHO.

Informamos que, de jan a set foram entregues 98 itens de materiais e equipamentos para 15 CEI, salientando que destes, 08(oito) CEI ainda estão em fase de implantação.

No período de referência, a entrega apresentou dificuldades em virtude da paralisação das obras, em decorrência da pandemia do novo Coronavírus - COVID 19.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SEDUC	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Aditivo de valor	Alta	Alto	
SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alta	Alto	

**INICIATIVA:** 432.1.03 - Qualificação do processo de ensino e aprendizagem na idade adequada no Ensino Fundamental.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: PRÊMIO CONCEDIDO**

**Definição:** Refere se à premiação de até 150 escolas públicas com melhores resultados no IDE Alfa (Índice de Desempenho Escolar no 2º Ano do EF), IDE 5 (Índice de Desempenho Escolar do 5º Ano do EF) e IDE 9 (Índice de Desempenho Escolar do 9º Ano do EF) do Ensino Fundamental nas avaliações do SPAECE, e apoio financeiro às escolas públicas em igual número das premiadas de 5º e 9º anos que obtiverem os menores resultados (escolas apoiadas) que totaliza o máximo de 750.

Unidade de medida: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	0	0	0	31	31	0,00
02 - CENTRO SUL	0	0	0	9	9	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	0	0	0	28	28	0,00
04 - LITORAL LESTE	0	0	0	5	5	0,00
05 - LITORAL NORTE	0	0	0	11	11	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	0	0	0	4	4	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	0	0	0	10	10	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	0	0	0	21	21	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	0	0	0	5	5	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	0	0	0	38	38	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	0	0	0	11	11	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	0	0	0	1	1	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	0	0	0	3	3	0,00
15 - ESTADO DO CEARÁ	664	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177</b>	<b>177</b>	<b>26,66</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	6.500.000,00	6.479.500,00	5.659.000,00	99,68	87,06
<b>TOTAL</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.479.500,00</b>	<b>5.659.000,00</b>	<b>99,68</b>	<b>87,06</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	6.500.000,00	6.479.500,00	5.659.000,00	99,68	87,06
<b>TOTAL</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.479.500,00</b>	<b>5.659.000,00</b>	<b>99,68</b>	<b>87,06</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a setembro foi realizada a aprovação dos planos de recursos financeiros das escolas e efetuado o pagamento de 177 escolas premiadas e apoiadas referentes ao ano de 2017.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDUC

Para o desenvolvimento de ações focadas na redução da distorção idade e série dos estudantes municipais cearenses, garantindo a permanência dos alunos e o desenvolvimento de ações de enfrentamento ao abandono escolar, é concedido o prêmio escola nota 10. Esse prêmio é entregue para 150 escolas públicas com os melhores resultados no IDE em cada uma das séries do 2º, 5º e 9º anos, nas avaliações do SPAECE. Além disso, são beneficiadas em igual número as escolas do 5º e também do 9º ano, que apresentarem os piores resultados no IDE. Neste ano de 2021, durante o período de Janeiro a Setembro, foram pagos R\$ 5.780.500,00 referentes ao prêmio concedido no ano de 2017 a 177 escolas do ensino fundamental, valor correspondente a 17, 62% da meta. Desse quantitativo, 80 escolas são premiadas e 97 são escolas apoiadas, distribuídos nas seguintes regiões orçamentárias

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SEDUC	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Liberação de limite financeiro pelo Cogerf	Alta	Alto	
SEDUC	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Liberação de limite financeiro pelo Cogerf	Alta	Médio	

**INICIATIVA:** 432.1.04 - Expansão da oferta de vagas da rede municipal de Ensino Fundamental.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** ESCOLA AMPLIADA

**Definição:** Refere-se à ampliação dos espaços escolares da rede escolar municipal para aumentar a oferta de vagas, que consiste em construir salas de aula e outros espaços, adquirir equipamentos e materiais didáticos, visando a equidade dos padrões básicos de funcionamento.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	4	0	1	1	1	25,00
02 - CENTRO SUL	1	0	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	3	0	0	0	0	0,00
04 - LITORAL LESTE	1	0	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	1	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	1.238.000,00	842.149,53	842.149,53	68,03	68,03
<b>TOTAL</b>	<b>1.238.000,00</b>	<b>842.149,53</b>	<b>842.149,53</b>	<b>68,03</b>	<b>68,03</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	965.000,00	842.149,53	842.149,53	87,26	87,26
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.238.000,00</b>	<b>842.149,53</b>	<b>842.149,53</b>	<b>68,03</b>	<b>68,03</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a setembro para ampliar a oferta das escolas foram adquiridos 02 ônibus escolares para o município de Missão Velha.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDUC

Para melhor atender aos alunos do ensino fundamental da rede pública municipal do Ceará, são realizados ao longo do ano nos 184 municípios cearenses, serviços de construção de salas de aula e outros espaços, adquirir equipamentos e materiais didáticos, visando a equidade dos padrões básicos de funcionamento. No período de janeiro a setembro de 2021, foi ampliada 1 escola na região orçamentária 1, o que corresponde a 10% da meta prevista para este ano. Missão Velha - aquisição de 2 ônibus escolares.

Encontram-se em execução, os seguintes MAPP:

Nova Olinda - aquisição de 2 ônibus escolares (20,86%);

Crato - Aquisição de kits de gravação para as escolas municipais (50,00%);

Várzea Alegre - Aquisição de equipamentos de material de informática (25,00%).

A principal dificuldade detectada nesse período é a liberação de limites solicitadas pelo órgão e articuladas entre prefeitos e secretários junto ao COGERF.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SEDUC	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Liberação de limite financeiro pelo Cogerf	Alta	Alto	
SEDUC	Futuro	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Liberação de limite financeiro pelo Cogerf	Alta	Alto	

**INICIATIVA:** 432.1.06 - Promoção da integração social no âmbito educacional com foco na garantia do acesso e da permanência dos alunos na escola.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: PROFISSIONAL QUALIFICADO**

**Definição:** Profissionais da educação e outros agentes qualificados por meio da realização de eventos formativos, além da impressão de materiais didáticos e Concessão de Bolsas de Extensão de Pesquisa Tecnológicas para os eventos e acompanhamento dos alunos.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	19	0	0	0	0	0,00
02 - CENTRO SUL	6	0	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	16	0	0	0	0	0,00
04 - LITORAL LESTE	4	0	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	8	0	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	7	0	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	6	0	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	9	0	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	8	0	0	0	0	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	4	0	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	9	0	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	9	0	0	0	0	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	3	0	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	7	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDUC

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega refere-se a profissionais da educação e outros agentes qualificados por meio da realização de eventos formativos, além da impressão de materiais didáticos e Concessão de Bolsas de Extensão de Pesquisa Tecnológicas para os eventos e acompanhamento dos alunos. No período de janeiro a setembro, não foi realizada qualificação profissional para o atendimento à criança e ao adolescente, pois o programa Nem 1 Aluno Fora da Escola está em processo de reformulação. No entanto, foram desenvolvidas atividades de planejamento e construção de documentos diretrizes, com também foram desenvolvidas atividades de planejamento para ampliação do programa Nem 1 Aluno Fora da Escola, por meio de reuniões de alinhamento com a Vice-Governadoria e consultoria do Banco BID, planejamento orçamentário da ampliação do programa para os 10 municípios mais populosos do Ceará, dentro do escopo do Programa de Prevenção à Violência-PRéVio e elaboração de instrumental para busca ativa e prevenção do abandono escolar. Além disso, devido à reorganização do Programa dentro da estrutura da Seduc, está em transição a responsabilidade sobre essa ação da COEPS para a Secretaria do Ensino Médio e Profissional da SEDUC. Tendo em vista o contexto de distanciamento social, imposto pela pandemia do novo Corona vírus, entende-se que houve grande impacto no desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, junto ao combate a evasão e fortalecimento da permanência na escola.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alta	Médio	

**PROGRAMA**

**433 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO**

**ÓRGÃO GESTOR:** SEDUC

**OBJETIVO:** Assegurar a efetiva aprendizagem no Ensino Médio, com equanimidade e qualidade, preparando o jovem para o acesso ao ensino superior e oportunizando experiência profissional como preparação prática para o trabalho.

**PÚBLICO ALVO:** Todos os alunos matriculados nas diversas modalidades do ensino médio e EJA (ensino fundamental anos finais e ensino médio), alunos egressos de escolas públicas estaduais selecionados pela SEDUC e profissionais da Educação.

**INICIATIVA:** 433.1.01 - Qualificação curricular do Ensino Médio contextualizado com as realidades regionais e internacionais, e ao dinamismo socioeconômico e ambiental.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: ALUNO BENEFICIADO**

**Definição:** Aluno do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Pública Estadual, beneficiado com apoio logístico, impressão de material, passagens, concessão de bolsas e premiação visando a participação no Enem, em eventos científico-artístico-culturais, em intercâmbios, em projetos escolares e em projetos da Secretaria da Educação.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	34.670	30.763	30.763	30.763	30.763	88,73
02 - CENTRO SUL	10.626	9.368	9.368	9.368	9.368	88,16
03 - GRANDE FORTALEZA	116.978	130.165	130.165	130.165	130.165	111,27
04 - LITORAL LESTE	5.951	7.169	7.169	7.169	7.169	120,47
05 - LITORAL NORTE	15.294	13.916	13.916	13.916	13.916	90,99
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	14.905	15.002	15.002	15.002	15.002	100,65
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	8.620	7.993	7.993	7.993	7.993	92,73
08 - SERRA DA IBIAPABA	13.055	14.223	14.223	14.223	14.223	108,95
09 - SERTÃO CENTRAL	12.561	10.643	10.643	10.643	10.643	84,73
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	6.559	7.027	7.027	7.027	7.027	107,14
11 - SERTÃO DE SOBRAL	17.981	14.532	14.532	14.532	14.532	80,82
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	12.113	9.662	9.662	9.662	9.662	79,77
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	4.537	3.627	3.627	3.627	3.627	79,94
14 - VALE DO JAGUARIBE	34.670	12.780	12.780	12.780	12.780	36,86
<b>TOTAL</b>	<b>308.520</b>	<b>286.870</b>	<b>286.870</b>	<b>286.870</b>	<b>286.870</b>	<b>92,98</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	37.337.189,38	33.585.524,09	10.365.622,00	89,95	27,76
<b>TOTAL</b>	<b>37.337.189,38</b>	<b>33.585.524,09</b>	<b>10.365.622,00</b>	<b>89,95</b>	<b>27,76</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.337.965,21	6.167.050,00	6.167.050,00	97,30	97,30
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	29.499.224,17	27.152.270,00	3.960.000,00	92,04	13,42
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	500.000,00	266.204,09	238.572,00	53,24	47,71
51 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AOS RECURSOS DO FUNDEB	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>37.337.189,38</b>	<b>33.585.524,09</b>	<b>10.365.622,00</b>	<b>89,95</b>	<b>27,76</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a setembro foram beneficiados 286.870 alunos matriculados nas escolas da rede estadual de ensino com programas e projetos visam à diversificação de práticas pedagógicas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDUC

O desenvolvimento dos alunos do ensino médio regular se dá através de programas e projetos de fortalecimento de ações curriculares partindo do princípio da equidade com foco na aprendizagem e da intensificação de ações de preparação para o ingresso no ensino superior. Todos esses programas e projetos visam à diversificação de práticas pedagógicas, à flexibilização curricular, à avaliação contínua da aprendizagem e ao desenvolvimento cognitivo e socioemocional dos 286.870 alunos matriculados nas escolas da rede estadual de ensino. No período de janeiro a setembro alguns projetos e ações foram planejadas e implantadas visando a qualificação curricular dos alunos:

Coordenadoria de Protagonismo Estudantil - COPEs. Projeto: Gaivotas Literárias do Ceará: Leitura e da discussão dos temas de obras clássicas e contemporâneas da literatura universal como forma de estimular o protagonismo estudantil. Encontro periódicos com as Escolas das Crede/Sefor; Projeto: GCAPE - Grupos Cooperativos de Apoio a Escola: através da leitura e da discussão dos temas de obras clássicas e contemporâneas da literatura universal como forma de estimular o protagonismo estudantil. Encontro periódicos com as Escolas das Crede/Sefor; Jovens Embaixadores: Acompanhamento da participação da finalista que passou no intercâmbio online da embaixada dos Estados Unidos; Jovem Senador: Apresentação da plataforma e-cidadania e do curso ofertado; Reuniões de ajustes do Festival Alunos que Inspiram edição virtual; Projeto Enem Chego Junto, Chego Bem: aulas em formato virtual que incluem áreas específicas, redação e motivacional voltados para o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM; Busca Ativa Escolar - Nem 1 Aluno Fora da Escola: Planejamento do projeto de monitoria: Aluno Monitor da Busca Ativa Escolar - Nem 1 Aluno Fora da Escola, para estudantes da rede pública escolar que visa a busca ativa e permanência estudantil na escola, afim de diminuir a evasão escolar; II Fórum Estadual do Grêmios Estudantis: Com os objetivos de desenvolvimento sustentável para a educação protagonista. Oferta para os estudantes do Ensino Médio noturno os componentes da qualificação profissional PTPS, Técnicas de administrativas e vendas, Organizador de eventos e Informática que são inseridas na matriz curricular. Coordenadoria Estadual de Formação Docente e Educação a Distância - CODED: Essa iniciativa engloba alunos do ensino médio visando o desenvolvimento de ações voltadas para a articulação do Ensino Médio contextualizada com as realidades regionais e internacionais, e ao dinamismo socioeconômico e ambiental. As formações para alunos começaram no mês de julho e estão com previsão de certificação a partir do mês de agosto. No período indicado os projetos encontram-se em andamento. Caso não há garantia financeira futura para execução financeira os projetos poderão ser prejudicados.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SEDUC	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Interferências externas (telefonias, rede elétrica, Internet, água, esgoto, etc.)	Média	Médio	
SEDUC	Futuro	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Aporte da contrapartida em tempo hábil	Baixa	Alto	

**INICIATIVA:** 433.1.02 - Qualificação da oferta de Educação de Jovens e Adultos.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: ALUNO BENEFICIADO**

**Definição:** Jovens e adultos regularmente matriculados na rede estadual de ensino, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), nas escolas regulares, nos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), nos assentamentos e comunidades rurais, e os internos nos Centros de Medidas Socioeducativas e nas Unidades Prisionais, beneficiados com a oferta de escolarização, nos formatos presencial, semipresencial e a distância.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	7.002	7.002	7.002	7.002	7.002	100,00
02 - CENTRO SUL	1.521	1.521	1.521	1.521	1.521	100,00
03 - GRANDE FORTALEZA	25.544	25.544	25.544	25.544	25.544	100,00
04 - LITORAL LESTE	362	362	362	362	362	100,00
05 - LITORAL NORTE	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	100,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	100,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1.367	1.367	1.367	1.367	1.367	100,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	1.754	1.754	1.754	1.754	1.754	100,00
09 - SERTÃO CENTRAL	1.759	1.759	1.759	1.759	1.759	100,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	966	966	966	966	966	100,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	2.726	2.726	2.726	2.726	2.726	100,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1.523	1.523	1.523	1.523	1.523	100,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	768	768	768	768	768	100,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	1.769	1.769	1.769	1.769	1.769	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>51.292</b>	<b>51.292</b>	<b>51.292</b>	<b>51.292</b>	<b>51.292</b>	<b>100,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	2.014.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.014.514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	14.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS - OUTRAS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.014.514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a setembro foram beneficiados 51.292 alunos com a oferta de escolarização, nos formatos presencial, semipresencial e a distância na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA).



**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDUC

Para o desenvolvimento do Ensino Médio no estado do Ceará são ofertados cursos de escolarização na modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA), nas escolas de oferta regular da rede estadual de ensino, em nível de ensino médio - formato presencial dentro do ano letivo e semipresencial nos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), estes em nível fundamental - anos finais, para os jovens com 15 anos de idade completos e de ensino médio, para os jovens com 18 anos de idade completos, em qualquer período do ano; Nessa perspectiva ocorre ainda a escolarização para os internos nos Centros de Medidas Socioeducativas e nas Unidades Prisionais, estão sendo atendidos 51.292 educandos.

Seguem, abaixo, as ações realizadas de janeiro a setembro:

Ressalte-se ainda a estratégia de CEJA Itinerante, oportunidade em que os centros de educação de jovens e adultos, em parceria com outras instituições e/ou órgãos governamentais, ONGs ou entidades privadas, disponibiliza matrícula e momento para atendimento aos estudantes com seus professores e equipe pedagógica.

Novas propostas como a implementação do componente Qualificação Profissional no ensino semipresencial e a possibilidade de estágios - com ou sem remuneração - para estudantes que estejam cursando esse componente, estão sendo elaboradas e serão submetidas à gestão superior da SEDUC.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alta	Médio	

**PROGRAMA**

**434 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E COMPLEMENTAR NO ENSINO MÉDIO**

**ÓRGÃO GESTOR:** SEDUC

**OBJETIVO:** Ampliar a formação integral dos jovens, com respeito a seus direitos de aprendizagem, colaborando com a melhoria de seu desempenho escolar no Ensino Médio e com sua inserção no Ensino Superior.

**PÚBLICO ALVO:** População de 15 a 17 anos, apta ao Ensino Médio e demandante de Educação em Tempo Integral e Educação Complementar e comunidade escolar (professores, gestores e funcionários) em formação continuada.

**INICIATIVA:** 434.1.01 - Expansão da oferta de vagas de tempo integral nas escolas estaduais de Educação Básica.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** ESCOLA IMPLANTADA

**Definição:** Refere-se à ampliação de oferta de vagas através da construção de prédios novos e integralização do tempo pedagógico, além de aquisições de equipamentos, mobiliários, laboratórios e acervos.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	0	0	0	7	7	0,00
02 - CENTRO SUL	0	0	0	5	5	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	0	0	0	10	10	0,00
04 - LITORAL LESTE	0	0	0	2	2	0,00
05 - LITORAL NORTE	0	0	0	5	5	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	0	0	0	2	2	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	0	0	0	3	3	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	0	0	0	1	1	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	0	0	0	4	4	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	0	0	0	1	1	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	0	0	0	3	3	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	0	0	0	2	2	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	0	0	0	1	1	0,00
15 - ESTADO DO CEARÁ	2	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>2.300,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	37.638.460,00	15.995.349,29	12.226.151,92	42,50	32,48
<b>TOTAL</b>	<b>37.638.460,00</b>	<b>15.995.349,29</b>	<b>12.226.151,92</b>	<b>42,50</b>	<b>32,48</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.488.460,00	4.372.532,71	3.347.812,85	79,66	60,99
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AOS RECURSOS DO FUNDEB	6.000.000,00	1.856.829,50	120.859,06	30,94	2,01
73 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS - OUTRAS	21.000.000,00	9.765.987,08	8.757.480,01	46,50	41,70
<b>TOTAL</b>	<b>37.638.460,00</b>	<b>15.995.349,29</b>	<b>12.226.151,92</b>	<b>42,50</b>	<b>32,48</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDUC

De janeiro a setembro de 2021 foram implantadas 46 novas E.E.M.T.I. a partir do mês de agosto de 2021.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDUC

Para expandir o número de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) para toda a rede estadual, faz-se necessário estruturá-las com condições básicas de funcionamento por meio de construção de novas escolas e adequação das escolas existentes, equipando-as para garantir a educação com equidade e foco no aprendizado dos alunos, conforme as suas necessidades a fim de garantir o acesso e permanência com qualidade dos estudantes.

A entrega escola implantada refere-se à ampliação de oferta de vagas através da construção de prédios novos e integralização do tempo pedagógico, além de aquisições de equipamentos, mobiliários, laboratórios e acervos.

Para o ano de 2021 estava previsto a implantação de somente 2 escolas, contudo para cumprir a meta 6 do Plano Nacional de Educação - PNE, que trata da oferta de educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas até 2024. No período de janeiro a setembro, foram implantadas 46 novas E.E.M.T.I. a partir do mês de agosto de 2021.

Para a conversão das atividades para o tempo integral, no período de janeiro a setembro, as 46 escolas contempladas com a integralização receberam, cada uma, os seguintes equipamentos nas respectivas quantidades:

- Conjunto refeitório (10)
- Balcão térmico (1)
- Armário aluno - tipo roupeiro- (15)
- Geladeira (1)
- Freezer (2)
- Liquidificador Industrial (2)
- Bebedouro (2)
- Projektor (2)
- TV (2)
- Computadores (10)
- Fogão 6 bocas (1).

Estes equipamentos foram entregues pela COGEA, de acordo com a necessidade de cada escola e as adequações aos prédios das novas E.E.M.T.I. estão sendo analisadas pela COINT, também de forma individualizada e de acordo com a necessidade de cada escola.

A meta para essa ação era de somente 2 escolas para 2021, contudo, devido a um maior aporte de recursos provenientes do Fomento MEC, ao controle parcial da pandemia de covid-19 e à demanda crescente por esta modalidade de escolas, foi decidido que seriam implementadas 46 novas E.E.M.T.I.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SEDUC	Futuro	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de serviços diversos	Alta	Alto	

**ENTREGA PRIORITÁRIA: ESCOLA READEQUADA**

**Definição:** Refere-se a tornar um espaço com condições básicas de funcionamento escolar adequando os espaços existentes, reforma dos prédios em funcionamento e ampliação no número de salas. Está ainda incorporado a entrega escola readequada a aquisições de equipamentos, mobiliários, laboratórios, materiais didáticos e acervos.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	14	6	15	15	15	107,14
02 - CENTRO SUL	4	2	4	4	4	100,00
03 - GRANDE FORTALEZA	57	26	73	73	73	128,07
05 - LITORAL NORTE	4	1	4	4	4	100,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	4	6	4	4	4	100,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1	1	2	2	2	200,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	5	1	4	4	4	80,00
09 - SERTÃO CENTRAL	5	2	5	5	5	100,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	2	0	2	2	2	100,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	9	1	4	4	4	44,44
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	3	1	3	3	3	100,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1	0	2	2	2	200,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	3	1	3	3	3	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>112</b>	<b>48</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>111,61</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	8.098.514,00	2.328.431,61	682.803,04	28,75	8,43
<b>TOTAL</b>	<b>8.098.514,00</b>	<b>2.328.431,61</b>	<b>682.803,04</b>	<b>28,75</b>	<b>8,43</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	14.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AOS RECURSOS DO FUNDEB	3.000.000,00	1.587.572,70	110.000,00	52,91	3,66
73 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS - OUTRAS	5.000.000,00	740.858,91	572.803,04	14,81	11,45
<b>TOTAL</b>	<b>8.098.514,00</b>	<b>2.328.431,61</b>	<b>682.803,04</b>	<b>28,75</b>	<b>8,43</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDUC

No mesmo período 82 obras de reforma e adequação em 44 EEMTI, em diferentes regiões orçamentária.

No período de janeiro a junho foram concluídas obras de reforma e adequação em 75 EEMTI, em diferentes regiões orçamentárias.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDUC

A readequação dos espaços das escolas em tempo integral refere-se a tornar um espaço com condições básicas de funcionamento escolar, adequando os espaços existentes, reforma dos prédios em funcionamento e ampliação no número de salas. Ainda está incorporado a essa entrega, a aquisições de equipamentos, mobiliários, laboratórios, materiais didáticos e acervos.

No período de janeiro a junho foram concluídas obras de reforma e adequação em 75 EEMTI, em diferentes regiões orçamentárias: 08 no Cariri; 01 no Centro Sul; 49 na Grande Fortaleza; 01 no Litoral Norte; 02 no Litoral Oeste; 02 na Serra da Ibiapaba; 03 no Sertão Central; 01 no Sertão de Canindé; 05 no Sertão de Sobral; 02 no Sertão de Crateús e 01 no Vale do Jaguaribe. Dentre essas unidades, 36 receberam materiais e equipamentos juntamente com mais 89 unidades escolares. Foram entregues 1.469 itens de materiais e equipamentos dentre eles: termômetros digitais infravermelhos; centrais de ar condicionado; kit de robótica, notebooks; refrigeradores; móveis; eletrodomésticos entre outros, conforme planilha em anexo.

No mesmo período, encontram-se 40 obras em execução sendo: 09 no Cariri; 01 no Centro Sul; 15 na Grande Fortaleza; 03 no Litoral Norte; 01 no Litoral Oeste/Vale do Curu; 01 no Batirité; 02 na Serra da Ibiapaba; 04 no Sertão de Sobral; 03 no Sertão de Crateús e 01 no Sertão do Inhamuns.

No período de janeiro a setembro foram concluídas 36 reformas na região da Grande Fortaleza, 14 na região do Cariri, 02 no centro sul, 02 no Litoral norte, 04 no litoral oeste, 02 na serra da Ibiapaba, 04 no sertão central, 02 no sertão de Canindé, 10 no sertão de sobral, 05 no sertão de Crateús, e 01 no vale do Jaguaribe. Destas, 44 receberam obras e equipamentos e 82 receberam equipamentos a citar: laboratórios de química, biologia, física e matemática, notebook, conjunto aluno, conj. professor, kit de robótica, eletrodomésticos, móveis entre outros.

No mesmo período encontram-se 09 obras em execução na região do Cariri, 14 na Grande Fortaleza, 02 no litoral norte, 01 no baturité, 02 na serra da ibiapaba, 02 no sertão de canindé, 04 no sertão de sobral, 01 no sertão dos inhamuns, 01 no vale do jaguaribe, 01 no centro sul, 03 no litoral norte, 01 no litoral oeste, 03 no sertão central.

A entrega apresentou dificuldades em virtude da paralisação das obras, em decorrência da pandemia do novo Coronavírus - COVID 19.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alta	Alto	

**INICIATIVA:** 434.1.02 - Expansão da oferta de vagas nos Centros Cearenses de Idiomas.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: CENTRO DE IDIOMAS IMPLANTADO**

**Definição:** Centro Cearense de Idioma - CCI implantado, que oferta cursos de línguas estrangeiras para alunos matriculados no ensino médio da rede pública estadual de ensino do Ceará como oportunidade de diversificação das experiências curriculares dos alunos. Para implantação é necessário adequar o ambiente através de locação ou reforma/construção e equipar os ambientes, além de aquisição de fardamento e material didático para os alunos.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
04 - LITORAL LESTE	1	0	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	1	0	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	1	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	2.797.374,50	1.971.409,69	350.942,95	70,47	12,55
<b>TOTAL</b>	<b>2.797.374,50</b>	<b>1.971.409,69</b>	<b>350.942,95</b>	<b>70,47</b>	<b>12,55</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS PARA PROJETOS PRIORITÁRIOS	2.624.000,00	1.971.409,69	350.942,95	75,12	13,37
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	173.374,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.797.374,50</b>	<b>1.971.409,69</b>	<b>350.942,95</b>	<b>70,47</b>	<b>12,55</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDUC

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDUC

Centro Cearense de Idioma implantado, para oferta de cursos de línguas estrangeiras para alunos matriculados no ensino médio da rede pública estadual de ensino do Ceará como oportunidade de diversificação das experiências curriculares dos alunos. Para implantação é necessário adequar o ambiente através de locação ou reforma/construção e equipar os ambientes, além de aquisição de fardamento e material didático para os alunos.

Com o intuito de promover a educação complementar aos alunos do ensino médio, visando melhorias na proficiência de idiomas e na preparação para o mercado de trabalho, bem como na abertura de possibilidades rumo ao ensino superior, o número de Centro Cearense de Idiomas (CCI) será ampliado para mais 7 novas unidades. Neste sentido, em relação ao período de janeiro a setembro de 2021 não foi implantado nenhum Centro de Línguas, mas encontra-se em andamento 7 CCI:

- 1 ARACATI - CONCLUÍDO E EQUIPADO
- 2 BATURITÉ - EM FASE DE CONTRATAÇÃO
- 3 CAMOCIM - EM EXECUÇÃO
- 4 QUIXADÁ - EM FASE DE CONTRATAÇÃO
- 5 RUSSAS - CONCLUÍDO E EQUIPAMENTOS REQUISITADOS
- 6 HORIZONTE - EM EXECUÇÃO
- 7 TIANGUÁ - AGUARDANDO DEFINIÇÃO DE NOVO IMÓVEL

Importante salientar que os CCI Unidade Aracati e Russas ainda não foram inaugurados devido a Lei Complementar Federal 173/20, que proíbe o Estado de criar novos cargos de gestores para as unidades. A SEDUC está analisando outras possibilidades junto a SEPLAG, mas ainda sem solução.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alta	Alto	

**INICIATIVA:** 434.1.03 - Qualificação curricular do Ensino Médio em Tempo Integral e da Educação Complementar.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** ALUNO BENEFICIADO

**Definição:** Aluno beneficiado com educação em tempo integral, material didático, intercâmbio (nacional e internacional) e educação complementar.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	6.808	0	0	860	860	12,63
02 - CENTRO SUL	1.609	0	0	444	444	27,59
03 - GRANDE FORTALEZA	21.273	0	0	4.774	4.774	22,44
05 - LITORAL NORTE	1.322	0	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1.510	0	0	1.095	1.095	72,52
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	428	0	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	1.210	0	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	1.881	0	0	0	0	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	660	0	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1.959	0	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1.609	0	0	558	558	34,68
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	606	0	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	649	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>41.524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.731</b>	<b>7.731</b>	<b>18,62</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a setembro, 7731 alunos dos C.C.I. foram atendidos com a distribuição de livros e cadernos de atividades de língua inglesa.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a setembro de 2021 os alunos das E.E.M.T.I. e dos C.C.I. os alunos foram beneficiados efetivamente com materiais didáticos, intercâmbios e/ou educação complementar como descrito abaixo:

Fardamento para alunos dos CCI: Processo finalizado e estamos aguardando a entrega das fardas no almoxarifado da SEDUC para encaminhar aos C.C.I.

Livros de Língua Inglesa: Foi finalizado o processo de licitação para a compra de Livros de Língua Inglesa para os C.C.I. os livros foram entregues na SEDUC e estamos em processo de entrega para os C.C.I.

Livros de Espanhol: Foi finalizado o processo de licitação para a compra de Livros Espanhol para os C.C.I. e estamos aguardando a entrega no almoxarifado da SEDUC para encaminhar aos C.C.I.

Livros de Francês: O processo inicial de licitação fracassou e já foi elaborado novo termo de referência e o processo de licitação está em andamento.

Materiais de apoio pedagógico: Foi elaborado termo de referência para dar início ao processo licitatório para a compra de dicionários, gramáticas e livros paradidáticos de Língua Inglesa, Espanhol e Francês para os C.C.I. Este processo está em fase de licitação.

Material de apoio pedagógico para as E.E.M.T.I.: Foi elaborado termo de Referência para a contratação de empresa gráfica para impressão e distribuição de materiais de apoio pedagógico e preparação para o ENEM e SAEB a ser distribuído para os alunos das E.E.M.T.I. Este processo foi iniciado e está em processo de elaboração do edital de licitação.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SEDUC	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Outro	Média	Alto	

**TEMA**

**4.4 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**

**PROGRAMA**

**441 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ARTICULADA AO ENSINO MÉDIO**

**ÓRGÃO GESTOR:** SEDUC

**OBJETIVO:** Garantir educação profissional articulada nos seus mais diversos formatos e ingresso no ensino superior.

**PÚBLICO ALVO:** População de 14 anos ou mais, apta a cursar o ensino médio regular articulado ao ensino técnico.

**INICIATIVA:** 441.1.01 - Expansão da oferta de vagas de Ensino Integrado à Educação Profissional.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** ESCOLA IMPLANTADA

**Definição:** Refere-se à construção de escolas, aquisição de equipamentos, mobiliários e material de consumo, para expansão do atendimento dentro dos padrões necessários a implementação da proposta de ensino médio integrado à educação profissional, com funcionamento em tempo integral.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	2	0	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	2	0	0	1	1	50,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1	0	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	2	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>14,29</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	23.054.287,01	12.476.046,46	9.639.983,95	54,12	41,81
SOP	3.358.000,00	188.333,53	188.333,53	5,61	5,61
<b>TOTAL</b>	<b>26.412.287,01</b>	<b>12.664.379,99</b>	<b>9.828.317,48</b>	<b>47,95</b>	<b>37,21</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.163.431,00	5.862.555,31	5.862.555,31	63,97	63,97
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	2.448.856,01	2.385.378,50	1.876.455,23	97,40	76,62
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14.800.000,00	4.416.446,18	2.089.306,94	29,84	14,11
<b>TOTAL</b>	<b>26.412.287,01</b>	<b>12.664.379,99</b>	<b>9.828.317,48</b>	<b>47,95</b>	<b>37,21</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDUC

De jan a set de 2021, houve a implantação de 01 Escola Estadual de Educação Profissional -EEEP no município de Horizonte, na Região 03- Grande Fortaleza.



**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega escola implantada refere-se à ampliação da oferta de cursos técnicos articulados ao ensino médio para todas as regiões do Estado, que se materializa através da construção de prédios novos e aquisições de bens móveis - equipamentos, mobiliários, laboratórios e acervos, para expansão do atendimento dentro dos padrões necessários a implementação da proposta de ensino médio integrado Educação Profissional, com funcionamento em tempo integral.

No período de janeiro a setembro de 2021, houve a implantação de 01 Escola Estadual de Educação Profissional -EEEP no município de Horizonte, na Região 03- Grande Fortaleza.

No mesmo período, encontrava-se em execução 03 Escolas na Região da Grande Fortaleza, 02 Região do Cariri, 01 no Litoral Leste, 01 no Litoral Norte, 01 no Litoral Oeste/Vale do Curu, 01 na Serra da Ibiapaba, 01 Sertão Central, 01 no Sertão de Sobral, 02 no Sertão do Crateús, 01 no Vale do Jaguaribe, conforme especificações abaixo:  
EEEP COREAÚ - EEEP GENERAL SAMPAIO - EEEP MONSENHOR TABOSA - EEEP SOLONOPOLE - EEEP JIJOCA DE JERICOACOARA - EEEP CRATEÚS - EEEP LIMOEIRO DO NORTE - EEEP ICAPUÍ - EEEP SÃO BENEDITO - EEEP MARWIN FORTALEZA - EEEP PARAIPABA - EEEP SÃO LUIS DO CURU - EEEP FARIAS BRITO - EEEP MISSÃO VELHA. Ainda no período, encontra-se em processo de licitação 01 obra na região do Centro Sul e em fase de contratação, 01 obra na Região do Sertão do Crateús, nas quais seguem : EEEP CEDRO E EEEP ARARENDÁ.  
Em virtude da atual situação pandêmica em que se encontra o país, a construção civil vem sofrendo reduções da equipe operária, em cumprimento aos protocolos sanitários decretados pelo estado, ocasionando lentidão nas execuções.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SEDUC	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de obra	Alta	Alto	
SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alta	Alto	

**INICIATIVA:** 441.1.05 - Promoção das atividades de formação profissional dos alunos.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: ALUNO ATENDIDO**

**Definição:** Alunos inseridos em campos de estágio, conforme a natureza dos cursos realizados, possibilitando a esses a primeira experiência no mundo do trabalho, onde desenvolvem uma visão mais ampliada de futuro, garantindo a logística de realização do estágio: bolsa-estágio, equipamento de proteção individual, seguro contra acidentes pessoais, apoio logístico, deslocamento e roteiro turístico. Além disso, vincula-se a participação dos alunos em eventos científico-tecnológicos, feiras e intercâmbios.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	2.753	0	0	2.624	2.624	95,31
02 - CENTRO SUL	796	0	0	703	703	88,32
03 - GRANDE FORTALEZA	5.596	0	0	5.337	5.337	95,37
04 - LITORAL LESTE	473	0	0	462	462	97,67
05 - LITORAL NORTE	1.073	0	0	1.428	1.428	133,08
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	716	0	0	676	676	94,41
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	810	0	0	597	597	73,70
08 - SERRA DA IBIAPABA	802	0	0	997	997	124,31
09 - SERTÃO CENTRAL	749	0	0	865	865	115,49
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	477	0	0	427	427	89,52
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1.384	0	0	1.223	1.223	88,37
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1.246	0	0	1.650	1.650	132,42
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	319	0	0	296	296	92,79
14 - VALE DO JAGUARIBE	744	0	0	688	688	92,47
<b>TOTAL</b>	<b>17.938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.973</b>	<b>17.973</b>	<b>100,20</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	20.268.624,46	19.017.210,90	18.368.754,45	93,83	90,63
<b>TOTAL</b>	<b>20.268.624,46</b>	<b>19.017.210,90</b>	<b>18.368.754,45</b>	<b>93,83</b>	<b>90,63</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	13.168.624,46	12.331.999,64	12.260.238,33	93,64	93,10
51 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AOS RECURSOS DO FUNDEB	7.100.000,00	6.685.211,26	6.108.516,12	94,15	86,03
<b>TOTAL</b>	<b>20.268.624,46</b>	<b>19.017.210,90</b>	<b>18.368.754,45</b>	<b>93,83</b>	<b>90,63</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a setembro foram beneficiados 17.973 estudantes.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega refere-se aos estudantes em cumprimento do estágio curricular obrigatório da educação profissional e outras atividades que contribuam para o incremento de sua aprendizagem. A secretaria oportuniza a esses a primeira experiência no mundo do trabalho, onde desenvolvem uma visão mais ampliada de futuro, garantindo a logística de realização do estágio como: bolsa estágio, equipamento de proteção individual, seguro contra acidentes pessoais, deslocamento e roteiro turístico. Por meio deste estágio os educandos têm a oportunidade de melhor se preparar para o mundo laboral, tendo por vertentes a associação entre estudo e o trabalho.

No período de janeiro a setembro, houve execução financeira no valor de R\$ 17.024.296,78, referente a concessão de bolsa estágio e R\$ 1.345.650,28, para aquisição e distribuição dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI, contratação de empresas para o fornecimento de alimentação aos estudantes em campo de estágio e pagamento das empresas que realizaram o deslocamento. A execução refere-se a 17.973 beneficiários, sendo 16.765 matrículas de 2020 e 1.208 matrículas de 2021, distribuídos pelo Estado. Por conta do período pandêmico os estudantes de 2020 estão concluindo o estágio em 2021. Os estudantes de 2021 iniciaram o estágio no 2o semestre.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alta	Alto	

**PROGRAMA**

**442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO**

**ÓRGÃO GESTOR: SECITECE**

**OBJETIVO:** Ampliar a oferta de educação profissional em áreas necessárias ao desenvolvimento socioeconômico, alinhada às demandas dos setores produtivos e vocacionais locais e das regiões do Ceará.

**PÚBLICO ALVO:** População economicamente ativa demandante de educação profissional.

**INICIATIVA:** 442.1.02 - Promoção da qualificação profissional em nível de formação inicial e continuada.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: PESSOA CAPACITADA**

**Definição:** Pessoas capacitadas nos diversos cursos ofertados nas Unidades de Educação Profissional, em nível de formação inicial e continuada.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	263	444	1.124	2.260	2.260	859,32
02 - CENTRO SUL	213	281	754	1.398	1.398	656,34
03 - GRANDE FORTALEZA	2.467	595	1.209	2.369	2.369	96,03
04 - LITORAL LESTE	103	516	1.248	2.498	2.498	2.425,24
05 - LITORAL NORTE	817	155	475	1.141	1.141	139,66
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	421	0	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	75	0	0	40	40	53,33
08 - SERRA DA IBIAPABA	153	259	578	1.065	1.065	696,08
09 - SERTÃO CENTRAL	446	43	190	344	344	77,13
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	792	70	288	664	664	83,84
11 - SERTÃO DE SOBRAL	792	79	195	342	342	43,18
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	421	53	148	315	315	74,82
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	421	51	305	518	518	123,04
14 - VALE DO JAGUARIBE	300	264	532	982	982	327,33
15 - ESTADO DO CEARÁ	5.500	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.184</b>	<b>2.810</b>	<b>7.046</b>	<b>13.936</b>	<b>13.936</b>	<b>105,70</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	5.000.000,00	468.101,47	373.765,47	9,36	7,48
SECITECE	10.200.614,00	7.382.522,34	7.382.522,34	72,37	72,37
FUNECE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.700.614,00</b>	<b>7.850.623,81</b>	<b>7.756.287,81</b>	<b>50,00</b>	<b>49,40</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.200.614,00	7.382.522,34	7.382.522,34	72,37	72,37
73 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS - OUTRAS	5.000.000,00	468.101,47	373.765,47	9,36	7,47
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.700.614,00</b>	<b>7.850.623,81</b>	<b>7.756.287,81</b>	<b>50,00</b>	<b>49,40</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: FUNECE

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SECITECE

Capacitadas 13.725 pessoas nos cursos FIC.

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a setembro foram concluídas 211 pessoas capacitadas iniciadas em outubro e dezembro de 2020.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: FUNECE

A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC/MEC autorizou o início das aulas para o mês de Setembro/2021 conforme novo planejamento.

Informamos ainda que o SETEC/MEC repassou novo recurso em 2021, e que mediante este recurso, iremos capacitar a mais, 296 pessoas do programado de 340, com previsão de capacitação para dezembro de 2021.

Órgão Responsável: SECITECE

A entrega refere-se ao número de pessoas capacitadas nos diversos cursos ofertados nas Unidades de Educação Profissional, em nível de formação inicial e continuada. No período em análise, janeiro a setembro, foram capacitadas 13.725 pessoas. Os cursos são disponibilizados à população por meio de Contratos de Gestão firmados entre a Secitece/Centec, e Secitece/CTTC. Os cursos ministrados são realizados utilizando a plataforma remota (google meet e google classroom), possibilitando a manutenção dessas atividades educacionais devido ao isolamento social causado pela COVID-19.

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega refere-se a qualificar e profissionalizar pessoas nos diversos cursos ofertados nas Unidades de Educação Profissional, em nível de Formação Inicial e Continuada/FIC. Esta capacitação acontecerá através da parceria Seduc e Programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação (MEC).

No período de janeiro a setembro foram beneficiadas 1.161 pessoas, sendo: 38 turmas iniciadas em agosto e setembro de 2021 (previsão para conclusão novembro), com 950 alunos beneficiados e 10 turmas iniciadas em novembro e dezembro de 2020, concluídas em janeiro de 2021, atendendo 211 alunos beneficiários. Estando em execução 51 turmas iniciadas em outubro e novembro de 2021, com previsão de conclusão entre dezembro 2021 e janeiro de 2022.

Neste período de janeiro a setembro ocorreu o desembolso de R\$ 358.969,47 (trezentos e cinquenta e oito mil, novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos), referentes ao pagamento das bolsas dos meses de janeiro/2021 a agosto/2021, dos alunos, professores e equipe de colaboradores, bem como para aquisição de material.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SEDUC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alta	Alto	

**TEMA**

**4.5 - EDUCAÇÃO SUPERIOR**

**PROGRAMA**

**451 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR**

**ÓRGÃO GESTOR:** SECITECE

**OBJETIVO:** Ampliar a oferta e o desempenho da educação superior, no que tange ensino, pesquisa e extensão, alinhada às demandas sociais e vocações regionais, contribuindo para a elevação do nível de escolaridade da população cearense.

**PÚBLICO ALVO:** Instituições de Ensino Superior, comunidades acadêmicas, organizações de formação tecnológica .

**INICIATIVA:** 451.1.01 - Promoção do acesso da população ao Sistema Estadual de Educação Superior.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** VAGA OFERTADA

**Definição:** Vagas ofertadas anualmente na graduação pelas IES Estaduais, via concurso vestibular, processo seletivo e programa de primeira e segunda licenciatura.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	2.180	0	1.090	2.228	2.228	102,20
02 - CENTRO SUL	632	96	256	572	572	90,51
03 - GRANDE FORTALEZA	2.410	1.246	1.246	2.462	2.462	102,16
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	260	120	120	270	270	103,85
09 - SERTÃO CENTRAL	462	290	290	580	580	125,54
11 - SERTÃO DE SOBRAL	2.135	0	500	580	580	27,17
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	292	146	146	292	292	100,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	120	120	120	240	240	200,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	618	362	362	694	694	112,30
<b>TOTAL</b>	<b>9.109</b>	<b>2.380</b>	<b>4.130</b>	<b>7.918</b>	<b>7.918</b>	<b>86,93</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
FUNECE	60.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UVA	2.307.696,21	1.786.547,51	1.758.133,61	77,42	76,19
URCA	166.300,00	2.647,00	0,00	1,59	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.534.893,21</b>	<b>1.789.194,51</b>	<b>1.758.133,61</b>	<b>70,58</b>	<b>69,36</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	251.822,21	99,00	99,00	0,03	0,03
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.216.071,00	1.789.095,51	1.758.034,61	80,73	79,33
<b>TOTAL</b>	<b>2.534.893,21</b>	<b>1.789.194,51</b>	<b>1.758.133,61</b>	<b>70,58</b>	<b>69,36</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: FUNECE

No período de janeiro a setembro de 2021, foram ofertadas 4.790 vagas nos cursos de graduação da UECE, 2.462 vagas para a capital e 2.328 vagas para o interior.

Órgão Responsável: URCA

De janeiro a Setembro, 2548 vagas nos dois Processos Seletivos da URCA, sendo: 320 para o Centro Sul e 2228 para o Cariri, destas 18 são do PARFOR (Julho). Portanto 101,92 % da meta.

Órgão Responsável: UVA

Oferta de 500 vagas para ingresso em cursos de graduação da UVA

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: FUNECE

Atualmente, a UECE conta com 17.657 alunos matriculados em seus diversos cursos de graduação, incluindo os cursos presenciais nos campi da capital e do interior, cursos na modalidade a distância oferecidos pela UAB e cursos de oferta especial (PARFOR). A UECE manteve suas 2 unidades de ensino de graduação na capital (Campus do Itaperi e Campus de Fátima) e 8 unidades no interior do estado (Quixadá um Campus), (Iguatu com três Campi, Campus Multi-Institucional, Campus Humberto Teixeira e o novo Campus avançado de Mombaça), (Cratêus um Campus), (Tauá um Campus), (Limoeiro do Norte um Campus), (Itapipoca um Campus), desenvolvendo, além do ensino, atividades de pesquisa e extensão.

Órgão Responsável: URCA

De Janeiro a Setembro, foram ofertadas 2548 vagas nos dois Processos Seletivos da URCA, sendo: 320 para o Centro Sul e 2228 para o Cariri, destas 18 são do PARFOR (Julho).  
Portanto 101,92 % da meta.

Órgão Responsável: UVA

580 VAGAS OFERTADAS NA GRADUAÇÃO, DISTRIBUÍDAS DA SEGUINTE FORMA:

- PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR EaD 2021.2 (EDITAL N° 17/2021 ç PROGRAD, publicado em 22 de junho de 2021) UVA em convênio com o Programa Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB): 500 vagas
- PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR 2021.2 (EDITAL N° 04/2021, publicado em 12 de agosto de 2021) Campus Ibiapaba, em São Benedito-CE : 80 vagas

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
UVA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alta	Alto	

**INICIATIVA:** 451.1.03 - Expansão da oferta de formação em nível de pós-graduação stricto sensu.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: VAGA OFERTADA**

**Definição:** Vagas ofertadas anualmente para mestrado e doutorado, objetivando elevar o nível de escolarização da população cearense.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	160	16	60	156	156	97,50
03 - GRANDE FORTALEZA	1.830	1.857	2.022	2.022	2.022	110,49
09 - SERTÃO CENTRAL	89	137	137	147	147	165,17
11 - SERTÃO DE SOBRAL	70	0	12	12	12	17,14
14 - VALE DO JAGUARIBE	47	48	48	53	53	112,77
<b>TOTAL</b>	<b>2.196</b>	<b>2.058</b>	<b>2.279</b>	<b>2.390</b>	<b>2.390</b>	<b>108,83</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SECITECE	400.000,00	200.000,00	200.000,00	50,00	50,00
FUNECE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UVA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URCA	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>17,09</b>	<b>17,09</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT	400.000,00	200.000,00	200.000,00	50,00	50,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>17,09</b>	<b>17,09</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: FUNECE

Foram ofertadas 2.192 vagas nos cursos de Pós-graduação stricto sensu

Órgão Responsável: SECITECE

30 vagas ofertadas

Órgão Responsável: URCA

De janeiro a Setembro foram ofertadas 156 vagas nos programas de pós-graduação stricto sensu da URCA, perfazendo um total de 97,5% .

Órgão Responsável: UVA

Total de 12 vagas para o semestre 2021.1 ofertadas no edital do Mestrado Acadêmico em Zootecnia - PUBLICADO EM 25/01/2021.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: FUNECE

Considerando o período de janeiro a setembro de 2021, foram ofertadas 2.192 vagas nos cursos de Pós-graduação stricto sensu para mestrado e doutorado, objetivando elevar o nível de escolarização da população cearense, sendo 1.992 para a região 03 (Fortaleza), 147 para a região 09 (Quixadá), e 53 vagas para a 14 (Limoeiro do Norte). O número de vagas em algumas regiões é superior ao programado para o ano de 2021.

Órgão Responsável: SECITECE

Vagas ofertadas anualmente para mestrado e doutorado, objetivando elevar o nível de escolarização da população cearense.

Foram ofertadas 30 vagas na turma 03 do Mestrado profissional do ITA no até período 08/21.

Órgão Responsável: URCA

De janeiro a Setembro foram ofertadas 156 vagas nos programas de pós-graduação stricto sensu da URCA, ( mestrados e Doutorados) perfazendo um total de 97,5% .

Órgão Responsável: UVA

Vagas ofertadas anualmente para mestrado e doutorado, objetivando elevar o nível de escolarização da população cearense. Total de 12 vagas para o semestre 2021.1 ofertadas no edital do Mestrado Acadêmico em Zootecnia - PUBLICADO EM 25/01/2021.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
UVA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alta	Alto	

**INICIATIVA:** 451.1.13 - Expansão da oferta de Pós-Graduação na Educação à Distância no Ensino Superior.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** VAGA OFERTADA

**Definição:** Vagas na modalidade Educação à Distância ofertadas anualmente na pós-graduação pela Universidade Aberta do Ceará -UACe, via processo seletivo.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	100	12	12	394	394	394,00
02 - CENTRO SUL	80	40	40	145	145	181,25
03 - GRANDE FORTALEZA	200	120	120	235	235	117,50
04 - LITORAL LESTE	90	30	30	30	30	33,33
05 - LITORAL NORTE	80	40	40	40	40	50,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	40	0	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	80	61	61	158	158	197,50
08 - SERRA DA IBIAPABA	40	24	24	24	24	60,00
09 - SERTÃO CENTRAL	100	50	50	61	61	61,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	100	20	20	20	20	20,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	80	30	30	30	30	37,50
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	80	18	18	18	18	22,50
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	80	0	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	100	60	60	60	60	60,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.250</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>1.215</b>	<b>1.215</b>	<b>97,20</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
UVA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URCA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SECITECE

Oferta de 505 vagas na pós-graduação, beneficiando 36 municípios.



**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SECITECE

A Universidade Aberta do Ceará- UACE, contempla vagas ofertadas com recurso federal por meio dos Pólos UAB e recursos estaduais. No ano de 2021, foram ofertadas 1.215 vagas no período de janeiro a setembro na pós graduação, oriundas do Edital CAPES 05/2019. Beneficiando 38 municípios (1. Acaraú, 2. Aracati, 3. Aracoiaba, 4. Barbalha, 5. Beberibe, 6. Brejo Santo, 7. Boa Viagem, 8. Canindé, 9. Caucaia, 10. Camocim, 11. Fortaleza, 12. Iguatu, 13. Itapipoca, 14. Ipueiras, 15. Jaguaribe, 16. Lavras da Mangabeira, 17. Limoeiro do Norte, 18. Maranguape, 19. Mauriti, 20. Meruoca, 21. Maracanaú, 22. Missão Velha, 23. Madalena, 24. Orós, 25. Piquet Carneiro, 26. Pedra Branca, 27. Quixadá, 28. Quixeramobim, 29. Quiterianópolis, 30. Russas, 31. Redenção, 32. São Gonçalo do Amarante, 33. Sobral, 34. Tauá, 35. Ubajara, 36. Campus Sales, 37. Crateús e 38. Itarema) em todo Estado do Ceará. Novos projetos encaminhados para expansão em 2022.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**EIXO**

**5 - CEARÁ PACÍFICO**

**TEMA**

**5.1 - JUSTIÇA**

**PROGRAMA**

**511 - PROMOÇÃO DO ACESSO GRATUITO À JUSTIÇA**

**ÓRGÃO GESTOR:** DPGE

**OBJETIVO:** Ampliar o acesso gratuito à Justiça como garantia dos direitos da população em todos os municípios cearenses.

**PÚBLICO ALVO:** Pessoas em situação de vulnerabilidade e hipossuficientes que necessitam de assistência jurídica gratuita no Estado do Ceará.

**INICIATIVA:** 511.1.02 - Ampliação da prestação dos serviços de assistência jurídica integral e gratuita.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** UNIDADE DE ATENDIMENTO IMPLANTADA

**Definição:** Implantação de unidade da Defensoria Pública situada dentro dos fóruns da justiça estadual, onde é prestada assistência jurídica integral e gratuita à população cearense.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
03 - GRANDE FORTALEZA	0	0	0	1	1	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	0	0	0	1	1	0,00
15 - ESTADO DO CEARÁ	5	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>40,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
DPGE	203.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>203.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	3.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>203.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: DPGE

Implantação de 2 novas unidades nos municípios de Fortaleza e Aracoiaba

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: DPGE

No Período, houve a implantação da 9ª Unidade do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Fortaleza e da unidade de Aracoiaba. Além disso, houve o retorno das atividades na 4ª, 7ª, 8ª, 11ª e na 14ª Unidade do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Fortaleza e das unidade de Amontada, Aurora, Chaval, Farias Brito, Mauriti, Redenção, Tabuleiro do Norte e Várzea Alegre. Totalizando 2 novas unidades de atendimento.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: NÚCLEO DE ATENDIMENTO JURÍDICO IMPLANTADO**

**Definição:** Implantação de núcleo da Defensoria Pública, em espaço próprio ou alugado, descentralizado ou especializado, onde será prestada assistência jurídica integral e gratuita à população cearense, supervisionada por Defensor Público.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
03 - GRANDE FORTALEZA	2	0	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	0	0	0	1	1	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>50,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
DPGE	542.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>542.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	539.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	3.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>542.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: DPGE

Núcleo de Tianguá

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: DPGE

No Período, houve a inauguração do novo núcleo de Tianguá. As comarcas de Camocim e Quixeramobim já contavam com um núcleo de atendimento, mas passaram a funcionar e outros locais, maiores e mais modernos, configurando assim um modernização e não uma implantação como previsto anteriormente.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
DPGE	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alta	Médio	

**PROGRAMA**

**512 - EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL**

**ÓRGÃO GESTOR:** TJ

**OBJETIVO:** Ampliar a eficiência e a eficácia na promoção da Justiça.

**PÚBLICO ALVO:** Partes nos processos judiciais, advogados, defensores públicos, promotores, procuradores, órgãos do sistema de justiça e sociedade em geral.

**INICIATIVA:** 512.1.03 - Qualificação da estrutura física e tecnológica da oferta dos serviços judiciais.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** UNIDADE JUDICIÁRIA ESTRUTURADA

**Definição:** Unidade judiciária construída, ou reformada, ou que recebeu renovação de equipamentos ou migração de um sistema judicial antigo para um novo.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	14	2	2	2	2	14,29
02 - CENTRO SUL	7	0	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	203	64	75	76	76	37,44
04 - LITORAL LESTE	6	0	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	3	0	0	1	1	33,33
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1	0	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1	3	3	5	5	500,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	6	0	0	1	1	16,67
09 - SERTÃO CENTRAL	7	1	1	2	2	28,57
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	3	1	1	1	1	33,33
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1	0	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	5	0	0	2	2	40,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1	0	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	1	0	0	0	0	0,00
15 - ESTADO DO CEARÁ	0	4	4	7	7	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>259</b>	<b>75</b>	<b>86</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>37,45</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
FERMOJU	13.538.626,44	9.383.914,08	1.768.782,45	69,31	13,06
FUNSEG	2.541.000,00	451.386,45	310.154,91	17,76	12,21
<b>TOTAL</b>	<b>16.079.626,44</b>	<b>9.835.300,53</b>	<b>2.078.937,36</b>	<b>61,17</b>	<b>12,93</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	16.079.626,44	9.835.300,53	2.078.937,36	61,16	12,92
<b>TOTAL</b>	<b>16.079.626,44</b>	<b>9.835.300,53</b>	<b>2.078.937,36</b>	<b>61,17</b>	<b>12,93</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: TJ

1. Reforma das guaritas de estacionamento do FCB;
10. Aprimoramento da rede de dados;
11. Projeto FCB10
12. Substituição de microcomputadores antigos em 6 unidades judiciárias: Comarca de Baturité; Vara única da Comarca de Chaval; Vara única da Comarca de Capistrano; Vara Criminal da Comarca de Canindé;
13. Entrega do Fórum novo de Santa Quitéria;
14. Substituição dos elevadores do FCB
15. Implantação do Plano Estratégico TJCE 2030;
16. Adequação da área administrativa;
17. Saneamento de dados para o DataJud.
2. Substituição de microcomputadores antigos por novos na Comarca de Fortaleza, contemplando um total de 58 unidades;
3. Substituição de sistema judicial em 12 novas unidades: Senador Pompeu; Aquiraz; Baturité; Barbalha; Canindé; Eusébio; Maranguape;
4. Padronização das rotinas relacionadas às custas judiciais;
5. Digitalização do acervo processual físico das comarcas do interior do Estado;
6. Construção do novo Fórum de Várzea Alegre;
7. Implantação da Reestruturação Judiciária 2019-2021.
8. Substituição de microcomputadores antigos por novos na Comarca de Fortaleza, em um total de 8 unidades
9. Implantação de ferramentas gerenciais para monitoramento da produtividade judiciária no Sistema de Estatística e Informação (SEI)

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: TJ

\* As seguintes entregas, que totalizam 97 novas unidades judiciárias estruturadas, foram concluídas no período de janeiro a setembro de 2021:

1. Substituição de microcomputadores antigos por novos na Comarca de Fortaleza, em um total de 8 unidades: 5ª vara da família, 8ª vara da fazenda pública, 18ª vara de família, 30ª vara cível, 11ª vara da fazenda pública, 35ª vara cível, 14ª vara criminal e 7ª vara da fazenda pública;
2. Implantação de ferramentas gerenciais para monitoramento da produtividade judiciária no Sistema de Estatística e Informação (SEI);
3. Aprimoramento da rede de dados;
4. FCB 10.
5. Reforma das guaritas de estacionamento do FCB;
6. Substituição de microcomputadores antigos por novos na Comarca de Fortaleza, contemplando um total de 58 unidades;
7. Substituição de sistema judicial em 12 novas unidades: Senador Pompeu; Aquiraz; Baturité; Barbalha; Canindé; Eusébio; Maranguape;
8. Padronização das rotinas relacionadas às custas judiciais;
9. Digitalização do acervo processual físico das comarcas do interior do Estado;
10. Construção do novo Fórum de Várzea Alegre;
11. Implantação da Reestruturação Judiciária 2019-2021.
12. Entrega do Fórum novo de Santa Quitéria;
13. Substituição dos elevadores do FCB;
14. Substituição de microcomputadores antigos em 6 unidades judiciárias: Comarca de Baturité; Vara única da Comarca de Chaval; Vara única da Comarca de Capistrano; Vara Criminal da Comarca de Canindé; Comarca de Nova Russas; 1ª Vara da Comarca de Tiangué;
15. Implantação do Plano Estratégico TJCE 2030;
16. Adequação da área administrativa;
17. Saneamento de dados para o DataJud.

\* Cabe destacar que se encontram em andamento os seguintes serviços e obras:

1. Construção do novo fórum de Senador Pompeu;
2. Construção do novo fórum de Uruburetama;
3. Reforma do fórum de Crato;
4. Reforma e ampliação do fórum de Pacatuba;
5. Reforma e ampliação do fórum de Morada Nova;
6. Reforma e ampliação do fórum de Tauá.

\* Principais dificuldades: Restrições na distribuição de computadores devidos aos efeitos da Pandemia (Isolamento social; Unidades em Teletrabalho; Grupos de risco e outros) e ao incêndio do TJCE.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
TJ	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alta	Médio	

**PROGRAMA**

**513 - INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL (INTEGRA)**

**ÓRGÃO GESTOR:** TJ

**OBJETIVO:** Melhorar a segurança, a qualidade, a confiabilidade e a celeridade das informações intercambiadas entre o Poder Judiciário do Estado do Ceará, a Secretaria da Administração Penitenciária e a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social e vinculadas.

**PÚBLICO ALVO:** Órgãos da administração compartilhada do sistema de Justiça criminal (Secretaria da Administração Penitenciária, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social e vinculadas, Poder Judiciário do Estado do Ceará, Ministério Público, Defensoria Pública etc )

**INICIATIVA:** 513.1.01 - Qualificação da comunicação entre os órgãos do Sistema de Justiça Criminal.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: SERVIÇO TECNOLÓGICO INTEGRADO**

**Definição:** Integração dos sistemas será realizada por meio de tecnologia Web Service.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
15 - ESTADO DO CEARÁ	2	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
FERMOJU	76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>76.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>76.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: TJ

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: TJ

Acerca da integração do mandado de prisão: Nenhuma entrega efetiva foi realizada no período, sendo 00,00% seu percentual de execução. No entanto, cabe destacar que, embora ainda não tenha sido concluída nenhuma integração de sistemas, as atividades de desenvolvimento, teste e homologação previstas no Projeto de Padronização e Integração do Mandado de Prisão já foram finalizadas por parte do TJCE, sendo aguardada apenas a finalização da SSPDS para dar início à implantação do piloto.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
TJ	Futuro	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Alta	Alto	

**PROGRAMA**

**514 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO**

**ÓRGÃO GESTOR:** SAP

**OBJETIVO:** Promover a reintegração social e a inserção profissional de pessoas presas e egressos do Sistema Penitenciário.

**PÚBLICO ALVO:** Pessoas presas em regime fechado (provisório e sentenciado) semiaberto, aberto, egressos do sistema penitenciário e suas famílias.

**INICIATIVA:** 514.1.01 - Expansão da oferta de vagas no Sistema Penitenciário.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** UNIDADE PRISIONAL IMPLANTADA

**Definição:** Construção de unidades prisionais regionalizadas, com vistas a redistribuições dos internos de forma a equilibrar a capacidade / ocupação dos espaços prisionais, com o objetivo de reduzir o excedente carcerário, propiciando ambientes seguros e focados na ressocialização dos internos via educação e trabalho.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
03 - GRANDE FORTALEZA	0	0	0	1	1	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	1	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SAP	5.206.950,00	2.660.754,11	2.523.124,41	51,10	48,46
FUNPEN/CE	2.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOP	2.830.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.002.934,00</b>	<b>2.660.754,11</b>	<b>2.523.124,41</b>	<b>24,18</b>	<b>22,93</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.506.184,00	1.374.128,39	1.303.394,26	21,12	20,03
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.531.750,00	1.286.625,72	1.219.730,15	83,99	79,62
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO - FUNPEN	2.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.002.934,00</b>	<b>2.660.754,11</b>	<b>2.523.124,41</b>	<b>24,18</b>	<b>22,93</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SAP

Inaugurada pelo Exmo. Sr. Governador a nova Unidade Prisional de Segurança Máxima, no dia 04 de agosto de 2021, no município de Aquiraz, com capacidade inicial para 168 vagas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SAP

Refere-se à construção de unidades prisionais regionalizadas, com vistas a redistribuições dos internos de forma a equilibrar a capacidade / ocupação dos espaços prisionais, com o objetivo de reduzir o excedente carcerário, propiciando ambientes seguros e focados na ressocialização dos internos por meio da educação e do trabalho.

1) Inaugurada pelo Exmo. Sr. Governador a nova Unidade Prisional de Segurança Máxima, no dia 04 de agosto de 2021, no município de Aquiraz, com capacidade inicial para 168 vagas. A nova unidade já está em funcionamento.

2) Em construção, a nova Unidade Prisional localizada no município de Tianguá, com capacidade para 153 vagas. A obra ficou paralisada vários meses em 2020, por dificuldades na liberação das medições junto a Caixa Econômica Federal. Terminou o ano de 2020 com 81,08% da obra concluída. Em 2021, a obra foi retomada e até setembro apresentava 86,41% dos serviços executados. Foi publicado um aditivo de prazo e vigência ao Contrato Nº 073/2014, com a empresa Construtora Concreto LTDA ME, com prazo de encerramento para o dia 27 de setembro de 2022.

3) Em construção, a nova Unidade Prisional localizada no município de Horizonte, com capacidade para 525 vagas. Em 2020, a obra completou 72,40% de conclusão, por meio do contrato Nº 017/2018 com a empresa FORTEKS Engenharia e Serviços Especiais LTDA, com prazo de encerramento em 10 de março de 2022. A obra avançou em 2021 e apresentou 84,54% dos serviços concluídos até setembro.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SAP	Futuro	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alta	Alto	

**ENTREGA PRIORITÁRIA: UNIDADE PRISIONAL AMPLIADA**

**Definição:** Ampliação e readequação das unidades prisionais, com o objetivo de tornar o ambiente de cumprimento da pena adequado e humanizado, bem como, gerador de renda através da implantação de galpões industriais.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
03 - GRANDE FORTALEZA	2	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SAP	222.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNPEN/CE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>292.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	222.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO - FUNPEN	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>292.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SAP

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SAP

Refere-se a ampliação e readequação das unidades prisionais, com o objetivo de tornar o ambiente de cumprimento da pena adequado e humanizado.

1) Até setembro de 2021, a reforma da CPPL (Unidade Prisional Desembargador Francisco Adalberto de Oliveira Barros Leal), em Caucaia/Ce, alcançou 94,10% dos serviços executados. Já foram ampliadas 252 novas vagas na Unidade. O contrato nº 034/2019 com a empresa SM AMBIENTAL E CONSTRUÇÃO LTDA foi subrogado da SAP para Superintendência de Obras Públicas (SOP/CE), passando a ser detentora de todos os direitos, deveres e obrigações do mesmo. A SOP publicou Aditivo ao Contrato, prorrogando o prazo de vigência para 07/02/2022. A obra é acompanhada no Projeto MAPP 795 da SOP/CE. Ao final de 2020, a obra tinha 86,88% da execução total da reforma.

2) A reforma da CPPL I (Unidade Prisional Agente Luciano Andrade Lima), em Itaitinga-Ce continua em andamento, com 79,58% dos serviços executados. Já foram ampliadas 112 novas vagas. Dos serviços previstos no projeto, foram entregues: recuperação do sistema elétrico, substituição de toda tubulação hidráulica, sistema de drenagem das águas pluviais e de esgoto, acréscimo de cobertura com estrutura metálica no pátio de banho de sol, recuperação das grades, abertura de janelas para supervisão dos apenados, substituição da cobertura existente, impermeabilização e pintura. O contrato nº 041/2019 com a empresa SM AMBIENTAL E CONSTRUÇÃO LTDA que era da SAP foi subrogado para a Superintendência de Obras Públicas (SOP/CE), passando a ser detentora de todos os direitos, deveres e obrigações do mesmo. A SOP publicou o 4º Aditivo ao Contrato, prorrogando o prazo de execução para 22/11/2021 e o prazo de vigência para 08/01/2022. A obra é acompanhada no Projeto MAPP 796 da SOP/CE. Ao final de 2020, a obra tinha 42,14% da execução total da reforma.



**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SAP	Futuro	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Média	Alto	

**INICIATIVA:** 514.1.06 - Promoção da execução das Alternativas Penais no Estado do Ceará.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: RÉU E CONDENADO BENEFICIADO**

**Definição:** Através de convênio estabelecido com o Sistema de Justiça, acompanhar os indivíduos que estejam em cumprimento de alternativas penais (1- Penas restritivas de direito, 2- Transação penal e suspensão condicional do processo, 3- Suspensão condicional da pena privativa de liberdade, 4- Conciliação, mediação e técnica de justiça restaurativa, 5- Medidas cautelares diversas da prisão, 6- Medidas protetivas de urgência que obrigam homens autores de violência contra mulheres, 7- monitoramento eletrônico), sejam acompanhados pela Coordenadoria de Alternativas Penais do Estado do Ceará ou mesmo em parceria com outras instituições, cuja finalidade visa a redução da população carcerária através de diversos instrumentos com foco na ressocialização e redução de danos, tendo como referência os princípios e diretrizes apontados pela Coordenadoria de Alternativas Penais do DEPEN/MJ.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	1.011	875	904	1.033	1.033	102,18
02 - CENTRO SUL	157	225	338	431	431	274,52
03 - GRANDE FORTALEZA	10.237	6.101	7.041	8.017	8.017	78,31
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	548	427	452	494	494	90,15
09 - SERTÃO CENTRAL	126	70	130	238	238	188,89
11 - SERTÃO DE SOBRAL	405	444	585	716	716	176,79
<b>TOTAL</b>	<b>12.484</b>	<b>8.142</b>	<b>9.450</b>	<b>10.929</b>	<b>10.929</b>	<b>87,54</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SAP	1.700.300,00	988.522,90	988.522,90	58,14	58,14
FUNPEN/CE	47.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.747.851,00</b>	<b>988.522,90</b>	<b>988.522,90</b>	<b>56,56</b>	<b>56,56</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	132.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.568.000,00	988.522,90	988.522,90	63,04	63,04
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO - FUNPEN	47.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.747.851,00</b>	<b>988.522,90</b>	<b>988.522,90</b>	<b>56,56</b>	<b>56,56</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SAP

No período de janeiro a setembro, 10.929 pessoas foram beneficiadas em Alternativas Penais

No primeiro semestre, 9.450 pessoas foram beneficiadas em Alternativas Penais

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SAP

Refere-se às pessoas em cumprimento de medidas cautelares e penas alternativas ao aprisionamento provisório, acompanhadas pela Coordenadoria de Alternativas Penais (CAP).

No período de janeiro a setembro, 10.929 pessoas foram beneficiadas em Alternativas Penais, sendo 8.384 pessoas em cumprimento de medidas cautelares (réu, aguardando decisão judicial) e 2.545 pessoas em cumprimento de outras alternativas penais (condenados, cumprindo pena alternativa à reclusão).

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**INICIATIVA:** 514.1.07 - Promoção da ressocialização de pessoas presas e egressas do Sistema Penitenciário.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** PESSOA PRESA CAPACITADA

**Definição:** Capacitar as pessoas privadas de liberdade, que encontram-se intramuros nas unidades prisionais, por meio de cursos profissionalizantes, no intuito de prepará-las para a volta ao convívio social, diruindo a taxa de reincidência. Entendemos que o binário educação/trabalho é a maneira mais eficaz para promoção da ressocialização.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	500	60	125	284	284	56,80
03 - GRANDE FORTALEZA	6.000	741	1.383	2.211	2.211	36,85
11 - SERTÃO DE SOBRAL	500	119	119	315	315	63,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.000</b>	<b>920</b>	<b>1.627</b>	<b>2.810</b>	<b>2.810</b>	<b>40,14</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SAP	12.659.184,76	7.356.921,50	5.073.308,96	58,12	40,08
FUNPEN/CE	264.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.923.282,76</b>	<b>7.356.921,50</b>	<b>5.073.308,96</b>	<b>56,93</b>	<b>39,26</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS PARA PROJETOS PRIORITÁRIOS	2.333.361,60	1.170.149,77	360.207,91	50,14	15,43
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	3.278.992,00	1.113.120,00	0,00	33,94	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.046.831,16	5.073.651,73	4.713.101,05	71,99	66,88
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO - FUNPEN	264.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.923.282,76</b>	<b>7.356.921,50</b>	<b>5.073.308,96</b>	<b>56,93</b>	<b>39,26</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SAP

No período de janeiro a setembro, foram capacitados 2.810 presos nas áreas de Costura, Padaria, Marcenaria, Serralheria de Metais Ferrosos, Pedreiro, Eletricista, Saboaria com embalagens.

No primeiro semestre, foram capacitados 1.627 presos nas áreas de Costura, Padaria, Marcenaria, Serralheria de Metais Ferrosos.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SAP

Refere-se à capacitação profissionalizante das pessoas privadas de liberdade, que se encontram intramuros nas unidades prisionais. As capacitações são realizadas por meio de cursos no intuito de prepará-los ao retorno ao convívio social, contribuindo para redução da taxa de reincidência criminal. Entendemos que o binário educação/trabalho é a maneira mais eficaz para promoção da ressocialização.

No período de janeiro a setembro, foram capacitados 2.810 presos nas áreas de Costura, Padaria, Marcenaria, Serralheria de Metais Ferrosos, Pedreiro, Eletricista, Saboaria com embalagens. Os cursos aconteceram no interior de nove Unidades Prisionais (IPPOO II, IPF, CEPIS, UPPJSA, PIRS, PIRC, PFHVA, CDP e CTOC).

O binário educação/trabalho é a maneira mais eficaz para promoção da ressocialização.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SAP	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alta	Médio	

**PROGRAMA**

**515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS**

ÓRGÃO GESTOR: PGJ

**OBJETIVO:** Ampliar a eficiência e a eficácia na prestação dos serviços de tutela de interesses sociais e individuais indisponíveis dos cidadãos, contribuindo para o resguardo da ordem jurídica.

**PÚBLICO ALVO:** Cidadãos cearenses atingidos pelo descumprimento de políticas públicas, da ordem jurídica pelos gestores e dos seus interesses sociais e individuais indisponíveis.

**INICIATIVA:** 515.1.03 - Expansão da atuação ministerial.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: PROMOTORIA IMPLANTADA**

**Definição:** Instalação de nova sede para promotoria que atua em espaços cedidos, quer seja pelo poder judiciário, quer seja pelas prefeituras.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
15 - ESTADO DO CEARÁ	1	2	2	6	6	600,00
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>600,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
PGJ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRMMP/CE	2.949.521,00	2.949.521,00	740.177,65	100,00	25,09
<b>TOTAL</b>	<b>3.049.521,00</b>	<b>2.949.521,00</b>	<b>740.177,65</b>	<b>96,72</b>	<b>24,27</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.949.521,00	2.949.521,00	740.177,65	100,00	25,09
<b>TOTAL</b>	<b>3.049.521,00</b>	<b>2.949.521,00</b>	<b>740.177,65</b>	<b>96,72</b>	<b>24,27</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: PGJ

02 (duas) Promotorias de Justiça de Mombaça implantadas em sedes próprias. (1o. Semestre 2021)

04 (quatro) sedes de Promotorias de Justiça implantadas no 3.Semestre 2021: São Benedito, Eusébio, Alto Santo e Brejo Santo.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: PGJ

A oferta é da implantação de Promotorias de Justiça em espaços próprios do MPCE (próprios ou alugados).

No período de Janeiro a Setembro de 2021, foram realizadas mudanças em 06 (seis) sedes Promotorias de Justiça. São elas: Mombaça (2), São Benedito(1), Eusébio(1), Alto Santo (1)e Brejo Santo(1).

Há projetos de melhorias futuras nas sedes de Tauá, Sobral e Quixadá.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**TEMA**

**5.2 - SEGURANÇA PÚBLICA**

**PROGRAMA**

**521 - SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA COM A SOCIEDADE**

**ÓRGÃO GESTOR:** SSPDS

**OBJETIVO:** Fomentar a integração com a Sociedade, em ações estratégicas e operacionais, e ampliar a realização de ações preventivas na área da Segurança Pública.

**PÚBLICO ALVO:** Sociedade cearense

**INICIATIVA:** 521.1.01 - Expansão da prestação dos serviços de Segurança Pública.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** DELEGACIA IMPLANTADA

**Definição:** Delegacias de Polícia Civil implantadas em todo território do Estado (Novas unidades distritais, Delegacias 24h, Especializadas de Homicídios, Combate ao Tráfico de Drogas, Roubos e Furtos, Delegacia de Combate a Crimes de Lavagem de Dinheiro, Delegacia de Combate a Corrupção e Delegacia de Combate a Crimes Cibernéticos.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	1	0	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	1	0	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	1	0	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1	0	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	1	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
PC	1.347.500,00	223.705,60	222.173,17	16,60	16,49
FSPDS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOP	20.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.393.071,00</b>	<b>223.705,60</b>	<b>222.173,17</b>	<b>16,06</b>	<b>15,95</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.368.071,00	223.705,60	222.173,17	16,35	16,23
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.393.071,00</b>	<b>223.705,60</b>	<b>222.173,17</b>	<b>16,06</b>	<b>15,95</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: PC

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: PC

1- Entrega o que está sendo ofertado:

Delegacias de Polícia Civil implantadas em todo território do Estado (Novas unidades distritais, Delegacias 24h, Especializadas de Homicídios, Combate ao Tráfico de Drogas, Roubos e Furtos, Delegacia de Combate a Crimes de Lavagem de Dinheiro, Delegacia de Combate a Corrupção e Delegacia de Combate a Crimes Cibernéticos;

2 - O que já foi concluído no período:

Nenhuma nova unidade ou delegacia foi concluída durante o período de janeiro a setembro de 2021;

3 - O que está em andamento:

Obras e Licitação de compra de equipamentos para a Implantação da Delegacia de Combate aos Crimes Cibernéticos, Delegacia do Aeroporto, 2ºDP de Sobral, Núcleo de Homicídios e Departamento de Polícia do Interior Norte;

4 - Eventuais dificuldades na execução:

\* Resultados fracassados em licitações por conta da grande variação de preços de mercado dos equipamentos;

\* Baixo efetivo;

\* Obras lentas;

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
PC	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alta	Alto	

**ENTREGA PRIORITÁRIA: QUARTEL IMPLANTADO**

**Definição:** Quartéis da Polícia Militar e Unidades Especializadas implantadas em todo território do Estado, com planejamento de implantação a ser definido pela gestão, para ampliação da rede de proteção ao cidadão.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	3	0	0	1	1	33,33
03 - GRANDE FORTALEZA	3	0	1	2	2	66,67
04 - LITORAL LESTE	1	0	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	3	0	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	3	0	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	1	0	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	2	0	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1	0	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	1	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>16,67</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: PM

Base do policiamento Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas - RAI0 nos municípios de Itaitinga, Mauriti e Paracuru.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: PM

A entrega trata-se de Quartéis da Polícia Militar e Unidades Especializadas implantadas em todo território do Estado. No período de janeiro a setembro de 2021 foram implantados 3 (três) quartéis (Base do policiamento Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas - RAI0) nos municípios de Itaitinga, Mauriti e Paracuru. Está em execução a implantação de uma base do BPRAIO no município de Várzea Alegre. A implantação das bases depende dos municípios em que há previsão de implantação, pois o mesmo deve providenciar sede e mobília. Somente 03 (três) municípios cumpriram o que foi acordado. É importante destacar que essa meta de 18 unidades é do Governo do Estado.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
PM	Atual	FATORES EXÓGENOS	Outro	Alta	Médio	

**INICIATIVA:** 521.1.03 - Expansão dos serviços de monitoramento remoto das áreas de Segurança Integrada.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO AMPLIADO

**Definição:** Sistema de videomonitoramento, composto com câmeras, softwares e hardwares implantado nos municípios para possibilitar atendimento rápido, contínuo, com melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, além de ampliar os canais de proteção e fiscalização pelo Estado.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	1	0	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	1	0	0	2	2	200,00
04 - LITORAL LESTE	1	0	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	1	0	0	1	1	100,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1	0	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	1	0	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	1	0	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1	0	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1	0	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	1	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>30,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SSPDS	562.912,00	517.052,40	23.815,63	91,85	4,23
<b>TOTAL</b>	<b>562.912,00</b>	<b>517.052,40</b>	<b>23.815,63</b>	<b>91,85</b>	<b>4,23</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	532.032,00	490.133,92	23.815,63	92,12	4,47
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	30.880,00	26.918,48	0,00	87,17	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>562.912,00</b>	<b>517.052,40</b>	<b>23.815,63</b>	<b>91,85</b>	<b>4,23</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SSPDS

Implantação do Sistema de Videomonitoramento no Município de Itaitinga

Implantação do Sistema de Videomonitoramento no Município de Itarema

Implantação do Sistema de Videomonitoramento no Município de Paracuru

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SSPDS

Implantação do Sistema de Videomonitoramento nas cidades de Paracuru, Itaitinga e Itarema. Previsão de novas implantações até o fim do exercício, com perspectiva de atingimento da meta estabelecida.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SSPDS	Futuro	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Interferências externas (telefonía, rede elétrica, Internet, água, esgoto, etc.)	Baixa	Baixo	

**INICIATIVA:** 521.1.04 - Expansão da oferta de serviços voltados à preservação dos direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade social.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: DELEGACIA IMPLANTADA**

**Definição:** Implantação de novas unidades de Proteção a Grupos Vulneráveis da Polícia Civil, com enfoque a Delegacias de Defesa da Mulher em municípios com população acima de 60.000 habitantes conforme estabelecido pela Constituição Estadual - Art. 185.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
03 - GRANDE FORTALEZA	1	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
PC	138.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSPDS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>163.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	138.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>163.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: PC

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: PC

1- Entrega o que está sendo ofertado:

Implantação de novas unidades de Proteção a Grupos Vulneráveis da Polícia Civil, com enfoque a Delegacias de Defesa da Mulher em municípios com população acima de 60.000 habitantes conforme estabelecido pela Constituição Estadual - Art. 185.

2 - O que já foi concluído no período:

Nenhuma nova unidade ou delegacia foi concluída durante o período de janeiro a setembro de 2021;

3 - O que está em andamento:

Implantação da Delegacia de Repressão aos crimes de Intolerância Racial, Religiosa, por Identidade de Gênero ou Orientação Sexual - DECRIN;

4 - Eventuais dificuldades na execução:

\* Aprovação da Minuta de Lei para a Criação da Delegacia

\* Aprovação do MAPP Proposta 200 - PCCE

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
PC	Atual	PROCESSOS	Aprovação de lei / decreto / instruções normativas	Alta	Alto	

**PROGRAMA**

**523 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA**

**ÓRGÃO GESTOR:** SSPDS

**OBJETIVO:** Melhorar a qualidade do serviço de segurança pública prestado de forma integrada e efetiva ao cidadão.

**PÚBLICO ALVO:** Profissionais operadores de Segurança Pública

**INICIATIVA:** 523.1.04 - Promoção da qualificação inicial para a prestação dos serviços de Segurança Pública.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: PROFISSIONAL FORMADO**

**Definição:** Profissional que ingressará nos órgãos de segurança pública formado e pronto para atuar no serviço prestado a sociedade.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
15 - ESTADO DO CEARÁ	1.543	279	250	250	250	16,20
<b>TOTAL</b>	<b>1.543</b>	<b>279</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>16,20</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
PC	2.000.000,00	482.909,26	479.092,35	24,15	23,95
PM	676.004,00	656.300,00	656.300,00	97,09	97,09
CBMCE	1.285.681,00	181.229,22	181.229,22	14,10	14,10
AESP-CE	1.288.778,30	866.595,40	866.595,40	67,24	67,24
FSPDS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.275.463,30</b>	<b>2.187.033,88</b>	<b>2.183.216,97</b>	<b>41,46</b>	<b>41,38</b>



**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.031.685,00	2.007.969,39	2.004.152,48	39,90	39,83
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	218.778,30	179.064,49	179.064,49	81,84	81,84
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.275.463,30</b>	<b>2.187.033,88</b>	<b>2.183.216,97</b>	<b>41,46</b>	<b>41,38</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: AESP-CE

250 candidatos concluíram o Curso Profissional para o cargo de 1º Tenente da Polícia Militar do Ceará e 47 candidatos concluíram o Curso Profissional para o cargo de Delegado da Polícia Civil

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: AESP-CE

Em fevereiro de 2021, foi concluído o Curso de Formação Profissional para o cargo de 1º Tenente da Polícia Militar do Ceará, com 250 candidatos aptos a nomeação, conforme Edital nº 127-SSPDS/AESP. Ressalte-se que a redução de 279 candidatos para 250 ocorreu em virtude de candidatos sub judices não se encontrarem aptos para nomeação.

Em agosto de 2021, foi concluído o Curso de Formação para Delegado da Polícia Civil com 47 candidatos aptos a nomeação, conforme Edital nº 13-SSPDS/SEPLAG.

Em andamento o Curso de Formação Profissional para Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, com 190 candidatos matriculados.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
AESP-CE	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Média	Alto	
AESP-CE	Atual	PROCESSOS	Outro	Alta	Médio	

**EIXO**

**6 - CEARÁ SAUDÁVEL**

**TEMA**

**6.1 - ESPORTE E LAZER**

**PROGRAMA**

**611 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO**

**ÓRGÃO GESTOR:** SEJUV

**OBJETIVO:** Promover de forma democrática o esporte e o lazer como exercício da cidadania e vetores para a saúde e a integração dos cidadãos na convivência social.

**PÚBLICO ALVO:** Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência.

**INICIATIVA:** 611.1.01 - Promoção da democratização do esporte como meio de integração da população na convivência social.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** EVENTO APOIADO

**Definição:** Eventos esportivos e de lazer realizados indiretamente pela Secretaria por meio de parcerias com outras entidades para promover a integração da população cearense na convivência social.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
03 - GRANDE FORTALEZA	5	0	0	0	0	0,00
15 - ESTADO DO CEARÁ	21	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEJUV	1.197.291,70	107.100,00	0,00	8,95	0,00
FUNDEJ	1.047.000,00	90.895,50	90.895,50	8,68	8,68
<b>TOTAL</b>	<b>2.244.291,70</b>	<b>197.995,50</b>	<b>90.895,50</b>	<b>8,82</b>	<b>4,05</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	164.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	781.262,70	107.100,00	0,00	13,70	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	1.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.047.000,00	90.895,50	90.895,50	8,68	8,68
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.244.291,70</b>	<b>197.995,50</b>	<b>90.895,50</b>	<b>8,82</b>	<b>4,05</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEJUV

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEJUV

Em virtude das dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19, não houve apoio a nenhum evento esportivo por parte da Sejuv no presente período de referência.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: EVENTO REALIZADO**

**Definição:** Eventos esportivos e de lazer realizados diretamente pela Secretaria para promover a integração da população cearense na convivência social.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	6	0	0	0	0	0,00
02 - CENTRO SUL	6	0	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	6	0	0	0	0	0,00
04 - LITORAL LESTE	6	0	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	6	0	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	6	0	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	6	0	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	6	0	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	6	0	0	0	0	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	6	0	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	6	0	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	6	0	0	0	0	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	6	0	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	6	0	0	0	0	0,00
15 - ESTADO DO CEARÁ	6	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDEJ	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOP	227.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>320.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	227.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>320.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEJUV

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEJUV

Foi dado início aos Jogos Escolares do Ceará no período de referência, tendo já sido concluídas todas as suas etapas na categoria de 12 a 14 anos e faltando apenas a etapa estadual da categoria 15 a 17 anos.

Etapas Macro Regionais 12 a 14 anos: MACRO A ζ (HORIZONTE) | MACRO B ζ (ITAPIPOCA) | MACRO C ζ (SOBRAL) | MACRO D ζ (JAGUARIBE) | MACRO E ζ (CRATEÚS) | MACRO F ζ (MOMBAÇA) | MACRO G ζ (CRATO)

Etapas Macro Regionais 15 a 17 anos: MACRO A ζ (HORIZONTE) | MACRO B ζ (ITAPIPOCA) | MACRO C ζ (SOBRAL) | MACRO D ζ (JAGUARIBE) | MACRO E ζ (CRATEÚS) | MACRO F ζ (MOMBAÇA) | MACRO G ζ (CRATO)

Importante ressaltar que a os impactos da pandemia da Covid-19 ainda resvalam nas atividades esportivas, o que recai diretamente sobre o resultado da entrega.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**INICIATIVA:** 611.1.02 - Expansão da oferta de espaços adequados à prática de esporte e lazer.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** EQUIPAMENTO DE ESPORTE E LAZER IMPLANTADO

**Definição:** Equipamento de esporte e lazer implantado refere-se à construção de um novo equipamento esportivo que pode ser realizado diretamente pela Secretaria ou por meio de convênio/ termo de ajuste com prefeituras para que as crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência tenham espaços públicos apropriados para a prática esportiva.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
04 - LITORAL LESTE	1	0	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1	0	0	0	0	0,00
15 - ESTADO DO CEARÁ	1	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEJUV	5.703.372,29	3.032.257,51	2.882.661,51	54,32	51,64
FUNDEJ	255.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOP	36.970.084,87	30.835.984,61	17.729.835,09	83,41	47,96
<b>TOTAL</b>	<b>42.928.791,16</b>	<b>33.868.242,12</b>	<b>20.612.496,60</b>	<b>78,89</b>	<b>48,02</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS PARA PROJETOS PRIORITÁRIOS	38.591.975,87	32.563.348,45	19.457.198,93	84,37	50,41
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	2.544.420,58	1.304.893,67	1.155.297,67	51,28	45,40
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	5.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	245.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.410.344,71	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>42.928.791,16</b>	<b>33.868.242,12</b>	<b>20.612.496,60</b>	<b>78,89</b>	<b>48,02</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEJUV

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEJUV

obras das Praças da juventude de Juazeiro do Norte, Iguatu, Quixeramobim e Tauá seguem em andamento.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** NÚCLEO DE ESPORTE IMPLANTADO

**Definição:** Núcleo de Esporte Implantado pela Secretaria nas regiões do Estado do Ceará para promover a realização de atividades regulares de esporte e de lazer com a finalidade de melhorar a qualidade de vida, motivar a inclusão social e a integração da população cearense na convivência social.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	29	0	0	0	0	0,00
02 - CENTRO SUL	13	0	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	19	0	0	24	24	126,32
04 - LITORAL LESTE	6	0	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	13	0	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	12	0	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	13	0	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	9	0	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	13	0	0	0	0	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	6	0	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	18	0	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	13	0	0	0	0	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	5	0	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	15	0	0	0	0	0,00
15 - ESTADO DO CEARÁ	10	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>12,37</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEJUV	477.767,29	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEJ	920.167,00	549.300,00	498.850,00	59,70	54,21
<b>TOTAL</b>	<b>1.397.934,29</b>	<b>549.300,00</b>	<b>498.850,00</b>	<b>39,29</b>	<b>35,68</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	8.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	378.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	920.167,00	549.300,00	498.850,00	59,69	54,21
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	89.655,29	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.397.934,29</b>	<b>549.300,00</b>	<b>498.850,00</b>	<b>39,29</b>	<b>35,68</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEJUV

24 núcleos implantados pelo projeto Futpaz nas Areninhas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEJUV

24 núcleos implantados pelo projeto Futpaz nas Areninhas. Aguardando encaminhamentos para ampliação do projeto Esporte em 3 Tempos e renovação das Redes de Esporte Comunitário.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**INICIATIVA:** 611.1.03 - Qualificação física dos espaços destinados à prática esportiva.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** EQUIPAMENTO DE ESPORTE E LAZER ESTRUTURADO

**Definição:** Equipamento de esporte e lazer estruturado refere-se a melhorias nas estruturas dos equipamentos esportivos já existentes que pode ser realizado diretamente pela Secretaria ou por meio de convênio/ termo de ajuste com prefeituras para que as crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência tenham espaços públicos apropriados para a prática esportiva.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	0	0	1	1	1	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	1	0	0	0	0	0,00
15 - ESTADO DO CEARÁ	1	0	1	1	1	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEJUV	4.950.467,00	3.750.473,00	999.984,00	76,38	20,36
FUNDEJ	93.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOP	13.209.828,00	5.278.267,19	5.278.267,19	39,96	39,96
<b>TOTAL</b>	<b>18.254.294,00</b>	<b>9.028.740,19</b>	<b>6.278.251,19</b>	<b>49,46</b>	<b>34,39</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS PARA PROJETOS PRIORITÁRIOS	9.658.375,00	8.418.047,67	5.667.558,67	87,15	58,68
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	7.661.920,00	610.692,52	610.692,52	7,97	7,97
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	93.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.254.294,00</b>	<b>9.028.740,19</b>	<b>6.278.251,19</b>	<b>49,46</b>	<b>34,39</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEJUV

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEJUV

Obras de estruturação do Inaldão em Barbalha em curso.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**INICIATIVA:** 611.1.05 - Promoção do acesso à iniciação esportiva.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** BOLSA CONCEDIDA

**Definição:** Bolsa Concedida pela Secretaria em todas as regiões do Estado do Ceará para incentivo financeiro da prática esportiva.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	428	0	989	989	989	231,07
02 - CENTRO SUL	244	0	435	435	435	178,28
03 - GRANDE FORTALEZA	616	0	546	546	546	88,64
04 - LITORAL LESTE	64	0	62	62	62	96,88
05 - LITORAL NORTE	96	0	58	58	58	60,42
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	338	0	269	269	269	79,59
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	184	0	258	258	258	140,22
08 - SERRA DA IBIAPABA	135	0	29	29	29	21,48
09 - SERTÃO CENTRAL	371	0	228	228	228	61,46
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	279	0	135	135	135	48,39
11 - SERTÃO DE SOBRAL	251	0	218	218	218	86,85
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	123	0	471	471	471	382,93
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	6	0	74	74	74	1.233,33
14 - VALE DO JAGUARIBE	281	0	228	228	228	81,14
15 - ESTADO DO CEARÁ	1.519	0	0	20	20	1,32
<b>TOTAL</b>	<b>4.935</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.020</b>	<b>4.020</b>	<b>81,46</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEJUV	5.642.125,00	1.951.880,00	1.951.880,00	34,59	34,59
FUNDEJ	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.790.125,00</b>	<b>1.951.880,00</b>	<b>1.951.880,00</b>	<b>33,71</b>	<b>33,71</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	5.614.125,00	1.951.880,00	1.951.880,00	34,76	34,76
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.790.125,00</b>	<b>1.951.880,00</b>	<b>1.951.880,00</b>	<b>33,71</b>	<b>33,71</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEJUV  
Bolsa Concedida - 4020

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEJUV

Programa Ceará Atleta segue regularmente com o pagamento das 4000 bolsas da modalidade Bolsa-Esporte e 20 bolsas da modalidade Bolsa-Monitoramento.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**PROGRAMA**

**612 - CEARÁ NO ESPORTE DE RENDIMENTO**

**ÓRGÃO GESTOR:** SEJUV

**OBJETIVO:** Projetar o esporte cearense nos cenários regional, nacional e internacional.

**PÚBLICO ALVO:** Atletas, delegações e entidades participantes de competições esportivas de rendimento.

**INICIATIVA:** 612.1.01 - Expansão do incentivo a atletas de rendimento, entidades e delegações.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** ATLETA APOIADO

**Definição:** Atleta apoiado refere-se tanto ao apoio a atletas e a paratletas que já apresentam performance na sua modalidade esportiva, conferindo-lhes contribuição sob forma de subsídio mensal destinada a promover a regularidade de treinamentos e a melhoria contínua de seus desempenhos nas competições de que participarem quanto a entrega de passagens aéreas que possibilitem o acesso dos atletas e paratletas em competições nacionais e internacionais.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	44	0	0	0	0	0,00
02 - CENTRO SUL	4	0	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	236	0	0	0	0	0,00
04 - LITORAL LESTE	40	0	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	7	0	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	42	0	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	29	0	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	5	0	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	28	0	0	0	0	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	19	0	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	27	0	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	8	0	0	0	0	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	7	0	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	21	0	0	0	0	0,00
15 - ESTADO DO CEARÁ	20	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEJUV	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEJ	215.500,00	23.956,77	23.956,77	11,12	11,12
<b>TOTAL</b>	<b>516.500,00</b>	<b>23.956,77</b>	<b>23.956,77</b>	<b>4,64</b>	<b>4,64</b>



**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	215.500,00	23.956,77	23.956,77	11,11	11,11
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>516.500,00</b>	<b>23.956,77</b>	<b>23.956,77</b>	<b>4,64</b>	<b>4,64</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEJUV

42 atletas apoiados com passagens aéreas; 81 atletas apoiados pelo projeto Sejuv + HGF.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEJUV

42 atletas apoiados com passagens aéreas; 81 atletas apoiados pelo projeto Sejuv + HGF.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**TEMA**

**6.2 - SANEAMENTO BÁSICO**

**PROGRAMA**

**621 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA**

**ÓRGÃO GESTOR:** SCIDADES

**OBJETIVO:** Ampliar o acesso da população cearense aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem em condições adequadas.

**PÚBLICO ALVO:** População residente no meio urbano

**INICIATIVA:** 621.1.01 - Expansão do serviço de abastecimento de água.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AMPLIADO

**Definição:** Sistemas de abastecimento de água que se integram a sistemas já existentes. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos. Devem ser enquadradas como ampliação, ações que gerarem novas ligações.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	1	0	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	1	0	0	0	0	0,00
04 - LITORAL LESTE	1	0	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1	0	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	1	0	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1	0	1	1	1	100,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1	0	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	1	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>12,50</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SETUR	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCIDADES	29.683.147,42	14.156.709,94	14.156.709,94	47,69	47,69
CAGECE	41.319.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FESB	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>71.462.622,42</b>	<b>14.156.709,94</b>	<b>14.156.709,94</b>	<b>19,81</b>	<b>19,81</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.034.982,72	4.910.487,51	4.910.487,51	48,93	48,93
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTRAS FONTES	32.213.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/CAF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	9.185.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	19.928.164,70	9.246.222,43	9.246.222,43	46,39	46,39
<b>TOTAL</b>	<b>71.462.622,42</b>	<b>14.156.709,94</b>	<b>14.156.709,94</b>	<b>19,81</b>	<b>19,81</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: CAGECE

Conclusão da obra de ampliação do SAA Jaibaras em Sobral (Região 11)

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SETUR

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: CAGECE

Na Região Cariri (01)

»MAPP 189 - Sistema de Abastecimento de Água Aeroporto, Triângulo e São José em Juazeiro do Norte, execução global de 75,28%, no período foram executados 8,50m de adutora de água tratada, parte dos serviços referente ao reservatório elevado, reservatório apoiado e estação elevatória .

Na Região Grande Fortaleza (03)

»MAPP 187 - Sistema de Abastecimento de Água Capuan em Caucaia, obra concluída fisicamente em 04/01/20, aguardando finalização dos procedimentos de repasses de recursos para concluir financeiramente. Execução no período: reservatório elevado e 49 ligações prediais;

»MAPP 195 - Sistema de Abastecimento de Água Açude Mal Cozinhado em Cascavel, obra concluída fisicamente em 12/06/2019, aguardando o repasse de recursos pendentes para a conclusão financeira;

»MAPP 250 - Sistema de Abastecimento de Água do Complexo Penitenciário do Município de Itaitinga, apesar de contratado o empreendimento encontra-se em processo de rescisão amigável para posterior relicitação.

Na Região Litoral Leste (04)

»MAPP 188 - Sistema de Abastecimento de Água Canoa Quebrada em Aracati, apesar da obra ter sido concluída fisicamente em 13/08/2020, para conclusão financeira está pendente a finalização dos procedimentos de repasse de recursos;

»MAPP 190 - Sistema de Abastecimento de Água Rodrigues, Pontal, Majorlândia e Quixaba em Aracati, obra com execução física concluída em 13/03/2020 e aguardando medição final e repasse de recurso. Execução no período: melhorias no reservatório elevado de 163m<sup>3</sup>, 375 ligações prediais, melhoria no reservatório elevado de 50m<sup>3</sup> e cadastro técnico;

»MAPP 307 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Parajuru em Beberibe. Execução financeira do contrato de obra acumulado em 94,09%. No período foram executados parte dos serviços de adutora de água bruta, aerador, filtro fluxo descendente, casa de química, reservatório apoiado CAP=100m<sup>3</sup>, interligação, casa de bombas, urbanização, 1.087m de adutora de água tratada, reservatório elevado, rede de distribuição, 60 unidades de ligação predial.

Na Região Litoral Oeste / Vale do Curu (06)

»MAPP 179 - Sistema de Abastecimento de Água de Umirim, Oiticica e Caxitoré, obra com execução financeira global do contrato em 67,66%. No período, foram executados 946m da adutora de água tratada e parte das metas estação de tratamento de água, estação elevatória e reservatório.

Na Região Sertão Central (09)

»MAPP 191 - Sistema de Abastecimento de Água em Quixadá, obra em execução, ordem de reinício emitida em 05/08/2021. Execução financeira global acumulado em 95,20%. No período foram executados parte dos serviços da estação de tratamento de água, casa química, leito drenante, interligação e drenagem, instalações elétricas e administração local.

Na Região Sertão de Canindé (10)

»MAPP 162 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da Sede de Caridade, obra com execução física concluída em 07/12/2018, aguardando o repasse de recursos pendentes para a conclusão financeira.

Na Região Sertão de Sobral (11)

»MAPP 186 - Sistema de Abastecimento de Água Jaibaras em Sobral, obra com execução física concluída em 10/06/2021, aguardando o repasse de recursos pendentes para a conclusão financeira. No período foram executado parte da instalação obra, captação, estação de tratamento de água, 338,08 metros de rede de distribuição, cadastro técnico e administração local.

Na Região Sertão dos Inhamuns (13)

»MAPP 194 - Sistema de Abastecimento em Tauá, obra com execução financeira acumulada em 87,51%. Em execução, com ordem de reinício emitida em 13/09/2021. Execução no período: parte dos serviços da estação de tratamento de água, estação elevatória e leito drenante.

Na Região Vale do Jaguaribe (14)

»MAPP 193 - Sistema de Abastecimento de Água em Russas, obra com execução financeira acumulada em 91,84%. Execução no período: parte dos serviços da área de captação, 90,38m de rede de distribuição.

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Sistema de Abastecimento de Água Ampliado se refere aos Sistemas de abastecimento de água que se integram a sistemas já existentes. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos. Devem ser enquadradas como ampliação, ações que gerarem novas ligações. A Secretaria das Cidades não programou nenhuma obra dessa entrega para esse PPA. O Sistemas programados se referem à Cagece e à Setur.

Órgão Responsável: SETUR

No período de janeiro a setembro de 2021, não houve execução física, orçamentária e financeira para a referida entrega, ressalte-se que a obra relacionada ao sistema de abastecimento de água de Jericoacoara passará a ser executada pela CAGECE, assim como o Saneamento do Porto das Dunas.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
CAGECE	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Aditivo de prazo	Alta	Alto	
CAGECE	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Aditivo de valor	Alta	Alto	
CAGECE	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Outro	Alta	Alto	
CAGECE	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Rescisão de contrato / convênio / congênere	Alta	Alto	

**ENTREGA PRIORITÁRIA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO**

**Definição:** Sistemas de abastecimento de água que não se integram a sistemas já existentes. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos. Sua implantação gera novas ligações.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
-						
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SETUR	9.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCIDADES	264.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAGECE	6.533.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FESB	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>16.127.742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTRAS FONTES	5.513.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOUREIRO/CAF	8.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.099.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	214.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>16.127.742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: CAGECE

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SETUR

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: CAGECE

Na Região Grande Fortaleza (03)

» MAPP 373 - Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água para atender as sedes dos Municípios de Cascavel, Beberibe e o Distrito de Guanacés, obra a iniciar.

Atualmente a Cagece está providenciando atualização de projeto e orçamento para envio e aprovação da Caixa e posterior licitação. No momento estão sendo elaborados os projetos elétrico e estrutural.

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Sistema de Abastecimento de Água Implantado se refere aos Sistemas de abastecimento de água que não se integram a sistemas já existentes. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos. Sua implantação gera novas ligações. Não há metas para o PPA 2020-2023. As entregas serão realizadas por meio da Cagece e Setur.

Órgão Responsável: SETUR

No período de janeiro a setembro de 2021, não houve execução da referida entrega, estando a obra do Saneamento da Taiba - SAA encontra-se paralisada, com execução física de 1,32%.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**INICIATIVA:** 621.1.02 - Qualificação do serviço de abastecimento de água.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MELHORADO

**Definição:** Sistema de abastecimento de água que sofreu intervenção visando redução de perdas, melhoria da qualidade de água ou da prestação de serviço sem incremento de ligações totais.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
03 - GRANDE FORTALEZA	1	0	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	1	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	1.531.080,93	375.126,93	375.126,93	24,50	24,50
CAGECE	67.426.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FESB	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>69.117.551,93</b>	<b>375.126,93</b>	<b>375.126,93</b>	<b>0,54</b>	<b>0,54</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - DIVIDENDOS - CAGECE	197.913,00	197.913,00	197.913,00	100,00	100,00
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTRAS FONTES	35.699.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - IPF/BIRD	1.155.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	31.887.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	177.213,93	177.213,93	177.213,93	100,00	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>69.117.551,93</b>	<b>375.126,93</b>	<b>375.126,93</b>	<b>0,54</b>	<b>0,54</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: CAGECE

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: CAGECE

Na Região Fortaleza (03)

» MAPP 197 - Sistema de Abastecimento de Água Taquarão em Fortaleza, obra em execução, com 93,69% de execução financeira global do empreendimento. Execução no período: foram executados partes dos serviços da estação de água tratada, das tubulações externas, do reservatório apoiado (v=40.000m³), das instalações elétricas, da automação e controle, da instalação elétrica da estação elevatória, da interligação com o reservatório do Ancuri, da travessia de método não destrutivo sob o 4º anel viário, do injetamento da adutora na avenida perimetral, da pavimentação do sistema viário, da sinalização do sistema viário e 495,58 metros de adutora de água tratada em aço 1600mm.

Na Região Serra da Ibiapaba (08)

» MAPP 161 - Ampliação do Sistema Adutor da Ibiapaba - Ramal Sul, obra em execução, com 82,90% de execução financeira global do empreendimento. Execução no período: foram executadas partes dos serviços da estação elevatória de água tratada 3A, da estação elevatória de água tratada 4A, da estação elevatória de água tratada 5A, do reservatório apoiado de 300m³ em são benedito e 5.949,00 metros de adutora de água tratada.

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega se refere ao Sistema de abastecimento de água que sofreu intervenção visando redução de perdas, melhoria da qualidade de água ou da prestação de serviço sem incremento de ligações totais. Não há metas programadas pela Secretaria das Cidades para o PPA 2020-2023, as entregas serão realizadas pela Cagece. O recurso utilizado para execução da entrega foi destinado ao ressarcimento da Cagece, tendo em vista que a Companhia executa as obras com recursos próprios e posteriormente são ressarcidas pelo Governo do Estado por meio da Secretaria das Cidades.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
CAGECE	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Plano de trabalho (revisão, reformulação, aprovação, etc.)	Alta	Alto	

**INICIATIVA:** 621.1.03 - Expansão do serviço de esgotamento sanitário.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO AMPLIADO**

**Definição:** Sistemas de esgotamento sanitário que se integram a sistemas já existentes. Devem ser enquadradas como ampliação, ações que gerarem novas ligações. São compostos por coletor tronco, estação de tratamento de esgoto, estação elevatória, rede coletora, poços de visita, emissário, interceptor, ligações prediais, entre outros equipamentos. A ampliação.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
03 - GRANDE FORTALEZA	3	0	1	1	1	33,33
08 - SERRA DA IBIAPABA	1	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>25,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SETUR	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCIDADES	12.695.118,91	5.685.662,21	5.685.662,21	44,79	44,79
CAGECE	92.312.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FESB	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>105.467.870,91</b>	<b>5.685.662,21</b>	<b>5.685.662,21</b>	<b>5,39</b>	<b>5,39</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.961.427,54	1.985.613,75	1.985.613,75	40,02	40,02
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	41.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - TESOURO/CEF	50.831.363,00	47.339,28	47.339,28	0,09	0,09
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/CAF	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	42.415.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.168.163,37	3.652.709,18	3.652.709,18	50,95	50,95
<b>TOTAL</b>	<b>105.467.870,91</b>	<b>5.685.662,21</b>	<b>5.685.662,21</b>	<b>5,39</b>	<b>5,39</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: CAGECE

CONCLUSÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJ. HABITACIONAL SÃO CRISTÓVÃO EM FORTALEZA (REGIÃO 03)

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SETUR

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

## Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: CAGECE

Na Região Grande Fortaleza (03)

- » MAPP 26 - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia CE-5 em Fortaleza, obra com execução financeira global em 45,66%. O empreendimento encontra-se em atividades preparatórias para a licitação dos serviços remanescentes. A licitação ocorrida em 02/08/2021 resultou como fracassada. Atualmente o empreendimento encontra-se aguardando o parecer jurídico do edital para realizar a nova licitação. Não houve execução no período;
- » MAPP 128 - Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Itaitinga, obra com execução financeira global em 60,05%. No período foram executados 7.278,66 metros de rede e 250 ligações prediais, distribuídas entre as sub-bacias 2 e 4, através das medições 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15;
- » MAPP 125 - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede de Horizonte, obra com execução financeira global do contrato em 68,69%, no período foram executados 1.104,86 m de rede coletora de esgoto, através da 40ª medição do CTR 0098/2013. Este contrato foi concluído, com emissão de termo de recebimento operacional, no entanto, a finalização do referido empreendimento depende da execução da travessia sob a BR-116, cujo objeto será executado através do CTR 0152/2021, atualmente já contratado e em fase de coleta de assinaturas do contrato;
- » MAPP 133 - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do bairro São Cristóvão em Fortaleza, obra concluída fisicamente, data do TRO: 28/05/2021. No período de Janeiro a Setembro foram executados 150,74m de rede coletora e 310 ligações prediais de esgoto, 395 ligações intradomiciliares e parte das metas da estação elevatória de esgoto, linha de recalque, caixa de queda de pressão, projeto elétrico e automação, através da 21ª medição, medição final do contrato;
- » MAPP 183 - Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário Residencial Cidade Jardim em Fortaleza, obra com execução financeira em 81,49%. Obra paralisada, com ordem emitida em 01/05/2021, em virtude de está aguardando laudo técnico a respeito de vazamento nos reatores UASB. Execução no período: parte da estação de tratamento - reatores UASB e da administração local através da 28ª medição.

Na Região Serra da Ibiapaba (08)

- » MAPP 95 - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Tianguá (Palmeira Comprida), obra com execução financeira global em 90,48%. Obra paralisado, com ordem emitida em 01/09/2021, pois aguarda a finalização do processo de aditivo. Execução no período: foram executados 121,35 metros de Emissário Final (concluído), 26,25 metros de Rede Coletora de Esgoto (concluído) e parte das metas Estação de Tratamento de Esgoto, através das medições 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª e 18ª;
- » MAPP 142 - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Viçosa do Ceará, execução física concluída (data da inauguração: 13/08/2020). Apesar da obra estar concluída fisicamente, financeiramente encontra-se com percentual acumulado de 92,13%, aguardando elaboração da medição final.

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Sistema de Esgotamento Sanitário Ampliado consiste na integração a sistemas já existentes. Devem ser enquadradas como ampliação, ações que gerarem novas ligações. São compostos por coletor tronco, estação de tratamento de esgoto, estação elevatória, rede coletora, poços de visita, emissário, interceptor, ligações prediais, entre outros equipamentos. Não há meta prevista para o ano de 2021, apenas para 2022.

A Ordem de Serviço das obras dos sistemas de esgotamento sanitário de Mauriti e Milagres, foram dadas depois do período em análise, em julho e agosto, respectivamente. O Projeto Farol Novo (PRO-MORADIA) apesar de ter sido informado a 18,31% de execução teve seu contrato rescindido e está em fase de readequação de projeto pela Cagece.

Os recursos já executados na entrega são utilizados para ressarcimento da Cagece, executora das obras.

As principais dificuldades estão relacionadas ao atraso na execução física, rescisão do contrato e readequação do projeto pela Cagece, além da demora no repasse de recursos pelo agente financiador.

Órgão Responsável: SETUR

No período de janeiro a setembro de 2021, não houve execução física, orçamentária e financeira para a referida entrega, ressalte-se que a obra dos sistemas de esgotamento sanitário de Jericoacoara passará a ser executada pela CAGECE, assim como o Saneamento do Porto das Dunas.



**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
CAGECE	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Aditivo de valor	Alta	Alto	
CAGECE	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Outro	Alta	Alto	
CAGECE	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de obra	Alta	Alto	
CAGECE	Atual	PROCESSOS	Licitação	Alta	Alto	
SCIDADES	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Aditivo de valor	Alta	Alto	

**INICIATIVA:** 621.1.04 - Qualificação do serviço de esgotamento sanitário.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MELHORADO**

**Definição:** Sistema de esgotamento sanitário que sofreu intervenção visando melhoria da qualidade do efluente sanitário ou da prestação de serviço, sem incremento de ligações totais.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
03 - GRANDE FORTALEZA	0	0	0	1	1	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	996.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAGECE	187.775.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FESB	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>188.852.229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	113.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTRAS FONTES	106.869.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	80.985.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	883.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>188.852.229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: CAGECE

CONCLUSÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DO CANAL DE ACESSO E LAJE DAS PENEIRAS ROTATIVAS E ESTRUTURA DE DESASSOREAMENTO (REGIÃO 03) - ESTAVA PROGRAMADA PARA 2020, MAS DEVIDO A PANDEMIA FOI CONCLUÍDO EM 2021.

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: CAGECE

Na Região Grande Fortaleza (03)

» MAPP 268 - Readequação do Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário da Urbanização do Dendê em Fortaleza, em execução, com 28,53% da execução financeira global. No período janeiro a setembro foram executados 4.273,22 metros de rede coletora, 1.530,00 metros de linha de recalque e 387 ligações prediais através das medições 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª;

» MAPP 333 - Aquisição de 7 Peneiras Rotativas Mecanizadas e com Interface para o CECOE (Centro de Controle Operacional), em licitação. Documentação de licitação foi enviada a PGE em 17/09/2021. Licitação está marcada para 26/10/2021 as 10:00;

» MAPP 337 - Recuperação do Canal de Acesso e Laje das Peneiras Rotativas e Estrutura de Desassoreamento, em Fortaleza. Execução física concluída em 28/09/2021. No período janeiro a setembro foram executados partes dos serviços das metas de recuperação estrutural do desarenador, dos canais principais da chegada de efluente da EE01, dos canais principais - canais de acesso as peneiras 1-2-3 e 4-5-6-7, através das medições 29ª, 30ª e 31ª. Obs.: A obra estava programada para entrega no final de 2020 e por isso não tem registro de programação dessa entrega para o ano de 2021, mas devido a pandemia de COVID-19 e, conseqüentemente, a paralisação da empresas, o empreendimento só pode ser concluído agora em 2021, com a retomada gradual das atividades econômicas.

Na Região Litoral Norte (05)

- MAPP 17 - Sistema de Esgotamento Sanitário em Marco, concluída fisicamente em 13/08/2020. Para conclusão financeira está pendente repasse de recurso do empreendimento.

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Sistema de esgotamento sanitário melhorado se refere ao Sistema de esgotamento sanitário que sofreu intervenção visando melhoria da qualidade do efluente sanitário ou da prestação de serviço, sem incremento de ligações totais. Não há metas previstas para o PPA 2020-2023. A meta será entregue pela Cagece.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
CAGECE	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Aditivo de valor	Alta	Alto	
CAGECE	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Outro	Alta	Alto	
CAGECE	Futuro	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Aditivo de valor	Alta	Alto	

**PROGRAMA**

**622 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MEIO RURAL**

**ÓRGÃO GESTOR:** SCIDADES

**OBJETIVO:** Ampliar o acesso da população rural cearense aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

**PÚBLICO ALVO:** População residente no meio rural.

**INICIATIVA:** 622.1.01 - Expansão do acesso a abastecimento de água no meio rural.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AMPLIADO

**Definição:** Sistemas de abastecimento de água que se integram a sistemas já existentes. Devem ser enquadradas como ampliação, ações que gerarem novas ligações. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
-						
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	146.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FESB	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>646.162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	15.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/KFW	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>646.162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Sistema de Abastecimento de Água Ampliado consiste na ampliação de sistemas existentes com ações que gerem novas ligações. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos. Não há meta prevista para o ano de 2021, apenas para 2022. Os processos para iniciar as licitações estão em andamento, como preparação de termos de referências, editais, solicitação de licenças, entre outros. Porém, por conta do atraso da assinatura do contrato de empréstimo, prevista para 2018, que ocorreu apenas em jun/2019, todos os processos que dependiam deste ato atrasaram.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO**

**Definição:** São sistemas simplificados de abastecimento de água em comunidades rurais do Estado do Ceará. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	6	0	0	0	0	0,00
02 - CENTRO SUL	2	0	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	4	0	0	0	0	0,00
04 - LITORAL LESTE	2	0	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	3	0	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	8	0	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1	0	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	2	0	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	5	0	0	0	0	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	12	0	0	3	3	25,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	11	0	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	2	0	0	0	0	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	2	0	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	5	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4,62</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	22.708.556,39	5.990.178,66	5.452.216,58	26,38	24,01
SCIDADES	13.214.000,00	4.301.959,11	3.962.386,88	32,56	29,99
FESB	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>36.002.556,39</b>	<b>10.292.137,77</b>	<b>9.414.603,46</b>	<b>28,59</b>	<b>26,15</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.069.869,00	304.873,01	173.313,06	28,49	16,19
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	5.468.687,39	4.458.677,39	4.052.275,26	81,53	74,09
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/KFW	18.203.000,00	1.234.639,32	1.234.639,32	6,78	6,78
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.175.000,00	4.293.948,05	3.954.375,82	38,42	35,38
<b>TOTAL</b>	<b>36.002.556,39</b>	<b>10.292.137,77</b>	<b>9.414.603,46</b>	<b>28,59</b>	<b>26,15</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SDA

Foram entregues 03 Sistemas de Abastecimento de Água

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Sistema de Abastecimento de Água Implantado são sistemas simplificados de abastecimento de água em comunidades rurais do Estado do Ceará. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos. No período de janeiro a setembro/2021 não houve entrega.

Por meio do Programa Águas do Sertão não haverá nenhuma entrega em 2021 pois os dois sistemas previstos (São José/Palhano e Capim Grosso/Russas) para serem entregues tiveram seus processos licitatórios fracassados pois não houverem empresas habilitadas para atender as exigências do Edital e serão relicitadas.

Por meio do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF), encontram-se em execução os Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) de Barra de Santana com execução total de 96,85%; SAA Complexo Beleza com execução total de 97,96%; SAA de Gentil com execução total de 93,37%; SAA de Cipó com execução total de 77,37%; SAA de Malhada, com execução de 18,22%. Além dessas foram licitadas as obras do SAA Palestina do Cariri e SAA de Quatro Baraúnas. O SAA de Balança em Jati foi entregue no ano de 2019 mas ainda há pendências financeiras. Os percentuais de Barra de Santana e Complexo Beleza foram alterados em ciclos anteriores pois estavam contando com aditivo.

Os principais problemas que podem afetar a entrega estão relacionados aos processos de licitação, licenciamento ambiental, ligação de energia elétrica por parte da Enel e readequação dos projetos para adequar às exigências do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

Houve execução financeira (64,10% do previsto) nas ação orçamentária referente às obras do Projeto de Integração do São Francisco (PISF). Ainda não houve execução do Programa Águas do Sertão - PAS.

Órgão Responsável: SDA

A entrega trata-se de sistemas simplificados de abastecimento de água em comunidades rurais do Estado do Ceará, compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos.

De janeiro a setembro foram entregues 3 sistemas de abastecimento de água, sendo 2 em Canindé, 1 em Boa Viagem, beneficiando aproximadamente 191 famílias em 1 região do Estado. Estão em andamento a entrega de 18 sistemas de abastecimento de água nos municípios de Ipú, Marco, Russas, São Luis do Curu, General Sampaio, Quixelô, Tejuçuoca e Viçosa através da COAGUA e 11 sistemas, em fase inicial das obras seguindo cronograma de execução, sendo 1 em Crateús, 3 em Jaguaruana, 1 em Iguatu, 1 em Jardim, 1 em Quiterianópolis, 1 em Cascavel, 1 em Chorozinho, 1 em Tabuleiro do Norte e 1 em Jucás.

Como desafios enfrentados para obtenção da meta estão: Descontinuidade nas políticas e escassez de recursos pelo agente financiador, bem como o cumprimento do cronograma de obras.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SCIDADES	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Interferências externas (telefonias, rede elétrica, Internet, água, esgoto, etc.)	Alta	Alto	
SCIDADES	Futuro	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Interferências externas (telefonias, rede elétrica, Internet, água, esgoto, etc.)	Alta	Alto	
SDA	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Aditivo de prazo	Alta	Alto	

**TEMA**

**6.3 - SAÚDE**

**PROGRAMA**

**631 - ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO**

**ÓRGÃO GESTOR:** SESA

**OBJETIVO:** Melhorar a resolutividade e a eficiência das ações de saúde, de forma integrada, equânime e regionalmente bem distribuída.

**PÚBLICO ALVO:** População usuária do SUS.

**INICIATIVA:** 631.1.02 - Expansão da oferta de serviços das Redes de Atenção à Saúde.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** UNIDADE DE SAÚDE AMPLIADA

**Definição:** Unidade de saúde já existente no território que apresente necessidades de realização de obras de reforma e/ou ampliação de estrutura física nos serviços de saúde, visando a melhoria da assistência à população.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
03 - GRANDE FORTALEZA	4	0	0	3	3	75,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>60,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDES	23.092.090,83	20.014.211,83	17.684.503,83	86,67	76,58
<b>TOTAL</b>	<b>23.092.090,83</b>	<b>20.014.211,83</b>	<b>17.684.503,83</b>	<b>86,67</b>	<b>76,58</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS PARA PROJETOS PRIORITÁRIOS	16.459.522,44	15.878.858,00	14.773.009,08	96,47	89,75
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	4.507.373,39	4.135.353,83	2.911.494,75	91,74	64,59
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.549.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	15.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>23.092.090,83</b>	<b>20.014.211,83</b>	<b>17.684.503,83</b>	<b>86,67</b>	<b>76,58</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SESA

Ampliação e modernização do Parque Tecnológico do Hemoce e HGF

Ampliação e reforma da emergência do Hospital Infantil Albert Sabin - HIAS

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SESA

A entrega corresponde a unidade de saúde já existente no território que apresente necessidades de realização de obras de reforma e/ou ampliação de estrutura física nos serviços de saúde, visando a melhoria da assistência à população.

No período de janeiro a setembro de 2021 foi apresentado empenho com ação referente:

Ampliação e reforma da emergência do hospital Infantil Albert Sabin (HIAS),

Ampliação e modernização do Parque Tecnológico do Hemoce e HGF

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE EXPANDIDA**

**Definição:** Estruturação física e tecnológica, com obras de reformas e aquisição de equipamentos e material permanente, inclusive os de tecnologia da informação e comunicação, da Rede de Atenção, que se constitui em uma estratégia de organização de ações e serviços nas áreas temáticas materno infantil, urgência e emergência, atenção as pessoas com doenças crônicas, cuidado as pessoas com deficiência e atenção psicossocial. Tem uma abrangência regional que inclui mais de uma Região Administrativa do Estado, que levou a Secretaria de Saúde do Estado - SESA a estabelecer uma meta para o Estado.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
15 - ESTADO DO CEARÁ	5	0	4	4	4	80,00
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>80,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDES	4.100.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.100.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	120.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	3.967.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.100.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SESA

Expansão das 4 redes de atenção Rede de Atenção Materno infantil, urgência e emergência, atenção as pessoas com doenças crônicas, cuidado as pessoas com deficiência e atenção psicossocial.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SESA

A entrega consiste na estruturação física e tecnológica, com obras de reformas e aquisição de equipamentos e material permanente, inclusive os de tecnologia da informação e comunicação, da Rede de Atenção, que se constitui em uma estratégia de organização de ações e serviços nas áreas temáticas materno infantil, urgência e emergência, atenção as pessoas com doenças crônicas, cuidado as pessoas com deficiência e atenção psicossocial. Tem uma abrangência regional que inclui mais de uma Região Administrativa do Estado, que levou a Secretaria de Saúde do Estado - SESA a estabelecer uma meta para o Estado.

A expansão ocorreu segundo:

**SRFOR**

Rede de Atenção a Urgência e Emergência- RUE;

Rede de Atenção no Cuidado da Pessoa com Deficiência - RPCD

Rede de Atenção Psicossocial - RAPS), Desenho da RPCD em CIB e Habilitação e qualificação de CAPS;

**SRNOR**

(RUE e Rede de Atenção Psicossocial e RAPS):

Sobral (Foram Implementadas com aumento da cobertura do SAMU e Leitos de UTI Geral a Rede de Atenção a Urgência e Emergência, Expandida com implantação de mais pontos de atenção com a criação de novos CAPS a Rede de Atenção psicossocial);

**SRSUL**

(Rede de Atenção Materna- infantil; RUE; RAPS e RPCD)

Elaborado o Plano Regional da Rede de Urgência e Emergência e encaminhado para aprovação em CIB;

**SRLES**

(Rede de Atenção Materna infantil; RPCD e RUE Litoral leste

(Rede Materno- Infantil pela construção do Hospital Regional com centro de parto, centro cirúrgico, enfermaria pediátrica, Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) neonatal e UTIs neonatal, pediátrica e adulta.

Rede de Cuidados à Pessoas com Deficiência - pelos pleitos pactuados e aprovados com a construção de CER, Oficina Ortopédica e habilitação de novos Serviços na Região.

Rede RUE - com habilitação de Leitos de Suporte Ventilatório e leitos de UTI's em alguns municípios).

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**INICIATIVA:** 631.1.03 - Qualificação física e tecnológica dos serviços de saúde.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** UNIDADE DE SAÚDE ESTRUTURADA

**Definição:** Unidade de Saúde que passa por uma estruturação, seja física e/ou tecnológica, contemplando a aquisição e instalação de material permanente, como mobiliário, veículos ou outros equipamentos que ampliam o patrimônio material da unidade.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
03 - GRANDE FORTALEZA	17	6	6	8	8	47,06
04 - LITORAL LESTE	1	0	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1	0	0	0	0	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	2	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>38,10</b>



**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDES	20.591.942,89	4.730.857,89	4.157.049,59	22,97	20,19
<b>TOTAL</b>	<b>20.591.942,89</b>	<b>4.730.857,89</b>	<b>4.157.049,59</b>	<b>22,97</b>	<b>20,19</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	956.605,41	464.850,00	464.850,00	48,59	48,59
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	3.210.921,53	2.905.548,51	2.504.558,06	90,48	78,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	850.152,00	740.997,29	686.454,64	87,16	80,74
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.381.875,00	149.964,72	149.964,72	4,43	4,43
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	271.637,96	99.693,88	47.635,16	36,70	17,53
91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	11.920.750,99	369.803,49	303.587,01	3,10	2,54
<b>TOTAL</b>	<b>20.591.942,89</b>	<b>4.730.857,89</b>	<b>4.157.049,59</b>	<b>22,97</b>	<b>20,19</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SESA

Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para HGCC e HGF

Aquisição de equipamentos para apoio de ações para o HMJMA

Aquisição de materiais permanentes para HEMOCE e HIAS

Parque Tecnológico - Aquisição de equipamentos médicos hospitalares e material permanentes prioritários para as unidades de saúde da rede SESA (PROJETO GASBSEC) para o CIDH, HM e HSJ

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SESA

A entrega corresponde a unidade de Saúde que passa por uma estruturação, seja física e/ou tecnológica, contemplando a aquisição e instalação de material permanente, como mobiliário, veículos ou outros equipamentos que ampliam o patrimônio material da unidade.

Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para HGCC e HGF

Aquisição de equipamentos para apoio de ações para o HMJMA

Aquisição de materiais permanentes para HEMOCE e HIAS

Parque Tecnológico - Aquisição de equipamentos médicos hospitalares e material permanentes prioritários para as unidades de saúde da rede SESA (PROJETO GASBSEC) para o CIDH, HM e HSJ

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**INICIATIVA:** 631.1.13 - Expansão da oferta de serviços relativos ao uso problemático de álcool e outras drogas.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO**

**Definição:** Centro de Referência Especializado em Saúde Mental, Álcool e outras drogas para o atendimento a população mais vulnerável ao uso problemático de drogas no Estado do Ceará.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
-						
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SESA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SESA

A entrega refere-se a implantação do Centro de Referência Especializado em Saúde Mental, Álcool e outras drogas para o atendimento a população mais vulnerável ao uso problemático de drogas no Estado do Ceará.

O Projeto encontra-se paralisado. Não houve evolução das atividades e ações realizadas no período em análise. Esta entrega será reanalisada devido adaptações pós a crise da pandemia por COVID-19.

Esta entrega será descontinuada em 2022.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SESA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alta	Baixo	

**PROGRAMA**

**632 - PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO CIDADÃO**

**ÓRGÃO GESTOR:** SESA

**OBJETIVO:** Reduzir os agravos e doenças, bem como os riscos à saúde da população cearense.

**PÚBLICO ALVO:** Usuários do SUS, população flutuante e gestores municipais.

**INICIATIVA:** 632.1.06 - Promoção do incentivo ao autocuidado do cidadão.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: CERTIFICAÇÃO CONCEDIDA**

**Definição:** Refere-se a certificação concedida a municípios chamada Selo Município Saudável, por promover ações intersetoriais que fortalece a cultura de paz, os direitos humanos e a cidadania, numa perspectiva comunitária de forma participativa e sustentável.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	1	0	0	0	0	0,00
02 - CENTRO SUL	1	0	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	1	0	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1	0	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1	0	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	1	0	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	1	0	0	0	0	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1	0	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1	0	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDES	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SESA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SESA

Esta entrega "paralisada" e será descontinuada. Assim, esclarecemos que será substituída pela entrega: "Município apoiado" que reflete melhor o objetivo e a estratégia adotada. Trata-se do estabelecer pacto de cooperação entre governo do estado, municípios e sociedade, por meio do Programa Cuidar Melhor Ceará, no desenvolvimento de políticas e estratégias de atenção integral e equitativa voltadas ao alcance de melhores resultados em saúde para a população do Ceará.

Esta adequação foi necessária devido os ajustes e estratégias de apoio aos municípios em ações e atividades de fomento pós a crise da pandemia por COVID-19.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**PROGRAMA**

**633 - GESTÃO E GOVERNANÇA DO SISTEMA DE SAÚDE COM TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE**

**ÓRGÃO GESTOR:** SESA

**OBJETIVO:** Aprimorar os instrumentos e mecanismos gerenciais para qualificação da gestão e ampliação da participação dos atores sociais na governança do sistema de Saúde.

**PÚBLICO ALVO:** Gestores, técnicos, conselheiros de saúde, lideranças dos movimentos sociais e usuários do SUS.

**INICIATIVA:** 633.1.01 - Promoção da governança em rede integrada e regionalizada.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: UNIDADE DE SAÚDE MODERNIZADA**

**Definição:** Implementação nas unidades de saúde dos sistemas VITAE-Almox 2019, VITAE-Paciente 2019, Sistema Integrado de Gestão em Saúde - SIGES, Registro Eletrônico de Saúde -RES, Picture Archiving and Communication System - PACS(Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens), novo sistema de regulação e software de acompanhamento orçamentário/financeiro. Os quais permitirão uma modernização, automação, integração e melhoria na gestão de todos os serviços ofertados pela secretaria da saúde, otimização do planejamento e execução financeira/orçamentaria, bem como, reestruturar a infraestrutura física/tecnológica das seguintes unidades hospitalares: Hospital Geral de Fortaleza (HGF), Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HM), Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS), Hospital Geral César Cals de Oliveira (HGCC), Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto (HSM), Hospital São José de Doenças Infecciosas (HSJ) e Hospital, Maternidade José Martiniano de Alencar (HMJMA), Hospital Geral Waldemar Alcântara (HGWA), Hospital Regional do Cariri (HRC), Hospital Regional Norte (HRN) e Hospital Regional do Sertão Central (HRSC).

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	1	0	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	2	0	1	2	2	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>66,67</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDES	30.049.979,90	11.541.414,68	11.514.082,70	38,41	38,32
<b>TOTAL</b>	<b>30.049.979,90</b>	<b>11.541.414,68</b>	<b>11.514.082,70</b>	<b>38,41</b>	<b>38,32</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.223.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	19.417.654,90	11.157.954,68	11.130.622,70	57,46	57,32
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/BID	8.409.279,00	383.460,00	383.460,00	4,55	4,55
<b>TOTAL</b>	<b>30.049.979,90</b>	<b>11.541.414,68</b>	<b>11.514.082,70</b>	<b>38,41</b>	<b>38,32</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SESA

Implantação do Sistema AlmoX Vitae no Hospital Infantil Albert Sabin

Realizado implantação de sistemas no Hospital Geral de Fortaleza.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SESA

A entrega corresponde a implementação nas unidades de saúde através das implantações de sistemas.

No período em análise houve a implantação de sistemas no Hospital Geral de Fortaleza e no Hospital Infantil Albert Sabin (Sistema AlmoX Vitae).

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**PROGRAMA**

**634 - GESTÃO DA REDE DE CONHECIMENTO, EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE**

**ÓRGÃO GESTOR:** SESA

**OBJETIVO:** Ampliar a integração e a intersectorialidade nas áreas da gestão do conhecimento, da força de trabalho, da pesquisa, da educação, da inovação e da inteligência na política pública de saúde.

**PÚBLICO ALVO:** Trabalhadores de saúde, lideranças, Instituições de Ensino, Unidades de Saúde, Sociedade, Instituições de Pesquisa, Conselhos de Saúde, Setor Saúde, Setor Educação e o Cidadão.

**INICIATIVA:** 634.1.01 - Qualificação da gestão do conhecimento em saúde.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DESENVOLVIDO**

**Definição:** O Sistema de Inteligência em Saúde, o SISA, terá a finalidade de viabilizar análises, relatórios e diagnósticos em tempo presente que deem respostas às contínuas necessidades de promoção, proteção e cuidados da saúde, desde a prevenção, passando pelos cuidados, à reabilitação de agravos agudos e crônicos à saúde individual e coletiva. A produção do SISA deverá subsidiar o planejamento, a gestão, a implementação, o monitoramento e a avaliação de políticas públicas que impactam sobre a saúde individual e coletiva no Estado do Ceará. O SISA cumprirá sua missão através de sistemas e processos de análises avançadas e de caráter permanente, em tempo real, 24h por dia, 7 dias por semana, com base em técnicas e metodologias envolvendo big data, integração de sistemas e ciência de dados, machine learning, inteligência artificial e outras tecnologias afins que permitirão o acompanhamento e análise de dados, processos e indicadores.

Unidade de medida: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
-						
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
ESP	14.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDES	3.096.158,95	1.296.471,50	1.246.971,87	41,87	40,27
<b>TOTAL</b>	<b>3.110.672,95</b>	<b>1.296.471,50</b>	<b>1.246.971,87</b>	<b>41,68</b>	<b>40,09</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.789.546,00	1.142.651,50	1.115.351,87	63,85	62,32
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	787.970,95	153.820,00	131.620,00	19,52	16,70
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/BID	513.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.110.672,95</b>	<b>1.296.471,50</b>	<b>1.246.971,87</b>	<b>41,68</b>	<b>40,09</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: ESP

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: ESP

A entrega tem a finalidade de viabilizar análises, relatórios e diagnósticos em tempo presente que deem respostas às contínuas necessidades de promoção, proteção e cuidados da saúde, desde a prevenção, passando pelos cuidados, à reabilitação de agravos agudos e crônicos à saúde individual e coletiva. A produção desse Sistema de Inteligência em Saúde (SISA) deverá subsidiar o planejamento, a gestão, a implementação, o monitoramento e a avaliação de políticas públicas que impactam sobre a saúde individual e coletiva no Estado do Ceará. O SISA cumprirá sua missão através de sistemas e processos de análises avançadas e de caráter permanente, em tempo real, 24h por dia, 7 dias por semana, com base em técnicas e metodologias envolvendo big data, integração de sistemas e ciência de dados, machine learning, inteligência artificial e outras tecnologias afins que permitirão o acompanhamento e análise de dados, processos e indicadores.

O desenvolvimento do Sistema de Inteligência em saúde é composto por etapas. No período de janeiro a junho, 2 bolsistas foram convocados e efetivados para compor o Centro, através do edital 06/2021. A etapa de desenho arquitetônico do Centro foi concluída, iniciando o processo de instalação física e compra de equipamentos de trabalho. Além desses pontos, foram realizadas avaliações de processos e publicação de resultados buscando a melhoria dos processos e integração das bases de dados; Iniciado a elaboração de escopo do projeto intitulado como painel de alerta situacional, este um sistema capaz de integrar informações relevantes à saúde de forma tempestiva e acessível 24h por dia; Realizado cruzamento e obtenção de acessos às bases de dados para a elaboração e automatização do painel de alerta situacional, com elaboração de protótipo do painel de alerta, buscando melhorar o desempenho das informações; Criado sistema para predição das vacinas e cobertura vacinal com base na eficácia de cada vacina disponível em território nacional.

Até setembro de 2021, ocorreram grandes avanços nos produtos do Centro de Inteligência em Saúde do Ceará (CISEC), através do desenvolvimento e refinamento da qualidade do Painel de alerta, Panorama das Upas, Cobertura vacinal, Simulador de pandemia, Variantes no Ceará e o ambiente de análise de letalidade dos estados. Integração a novas bases de dados em Saúde (base do GAL, base da Fiocruz - Variantes Covid-19, IntegraSH e Vitta).

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
ESP	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Concessão de bolsas (estágio, estudos, pesquisas, etc.)	Alta	Alto	
ESP	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Liberação de limite financeiro pelo Cogerf	Baixa	Alto	
ESP	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Média	Médio	

**INICIATIVA:** 634.1.03 - Expansão da integração ensino-serviço na implementação das políticas de saúde.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: REDE SAÚDE ESCOLA IMPLANTADA**

**Definição:** Refere-se a estruturação de Centros de Ensino e Serviço e Hospitais Escolas, potencializando os campos de práticas, a execução de ações necessárias ao planejamento, desenvolvimento e disseminação das estratégias de implantação da Rede Saúde Escola, qualificando a formação na área da saúde, com abrangência estadual.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
-						
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
ESP	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDES	5.828.373,00	978.518,08	940.878,08	16,79	16,14
<b>TOTAL</b>	<b>6.508.373,00</b>	<b>978.518,08</b>	<b>940.878,08</b>	<b>15,03</b>	<b>14,46</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	812.792,00	124.080,00	122.640,00	15,26	15,08
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.037.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.262.110,00	844.038,08	807.838,08	25,87	24,76
91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	36.200,00	10.400,00	10.400,00	28,72	28,72
<b>TOTAL</b>	<b>6.508.373,00</b>	<b>978.518,08</b>	<b>940.878,08</b>	<b>15,03</b>	<b>14,46</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: ESP

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: ESP

A entrega refere-se a estruturação de Centros de Ensino e Serviço e Hospitais Escolas, potencializando os campos de práticas, a execução de ações necessárias ao planejamento, desenvolvimento e disseminação das estratégias de implantação da Rede Saúde Escola, qualificando a formação na área da saúde, com abrangência estadual. Até setembro de 2021, visando entregar a oferta final, foram realizadas visitas a unidades hospitalares, formação de grupos de trabalhos, elaboração de fluxos e documentos, convocação de bolsistas, validação de fluxos, elaboração de manuais, Elaboração de edital para chamamento de professor visitante; Participação na reunião na Comissão de Intergoios Regional (CIR) Sobral, Sertão Central e Litoral Leste/Jaguaribe, entre diversas outras ações.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
ESP	Futuro	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Média	Médio	

**EIXO**

**7 - CEARÁ SUSTENTÁVEL**

**TEMA**

**7.1 - ENERGIAS**

**PROGRAMA**

**711 - MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ**

**ÓRGÃO GESTOR:** SEINFRA

**OBJETIVO:** Promover a segurança e eficiência energética, com expansão da produção e incentivo ao consumo racional da energia disponível no Estado.

**PÚBLICO ALVO:** Empresas e demais instituições privadas dos setores agropecuário, industrial, comercial e de serviços, população residencial, rural e urbana, e órgãos/entidades do poder público estadual.

**INICIATIVA:** 711.1.01 - Implantação de geração distribuída renovável em prédios públicos estaduais.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: PAINEL SOLAR INSTALADO**

**Definição:** O painel solar é o principal componente de um sistema de energia solar e é formado por um conjunto de células fotovoltaicas que geram energia através da luz do sol.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
03 - GRANDE FORTALEZA	1.501	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEINFRA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIEE	6.800.000,00	6.768.214,56	0,00	99,53	0,00
CEASA	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.950.000,00</b>	<b>6.768.214,56</b>	<b>0,00</b>	<b>48,52</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	6.900.000,00	6.768.214,56	0,00	98,09	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.950.000,00</b>	<b>6.768.214,56</b>	<b>0,00</b>	<b>48,52</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: CEASA

No período de janeiro a setembro não foi instalado nenhum painel solar.

Órgão Responsável: SEINFRA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: CEASA

Referente ao período solicitado:

Processo está sendo analisado pela Procuradoria Jurídica (PROJUR)

Observa-se como risco o período de pandemia que impossibilita a circulação, podendo ocasionar demora na instalação do mesmo.

Órgão Responsável: SEINFRA

- Entrega: refere-se à implantação de painel solar, que consiste num sistema de geração distribuída e é formado por um conjunto de células fotovoltaicas que geram energia através da luz do sol.

- Execução no período:

a) Foi firmado contrato nº 005/SEINFRA/2021 com a empresa ENATEC ENGENHARIA LTDA, para a execução da implantação, comissionamento, monitoramento, operação e manutenção dos sistemas fotovoltaicos conectados à rede para escolas do Governo do Estado do Ceará, em 15 /02/2021 no valor de R\$ 6.768.214,56;

b) Em julho a empresa ENATEC realizou visitas em todas as escolas com o objetivo de conhecer e mapear a área de intervenção, levantar dados tanto para elaboração dos projetos como também para elaboração do cronograma de execução dos serviços; e

c) Em setembro a ENATEC trabalhou na elaboração dos projetos, iniciando os serviços de infraestrutura em duas escolas: EEFM Doutor Gentil Barreira no município de Fortaleza e EEEP de Ocara.



**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**INICIATIVA:** 711.1.04 - Implantação de tecnologias de energias renováveis no meio rural.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** PROJETO DE ENERGIA RENOVÁVEL IMPLANTADO

**Definição:** Consiste na implantação de projetos de sistemas de energia renováveis (solar, eólicas, etc) tendo por objetivo promover a geração e aumento da renda da população rural.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
04 - LITORAL LESTE	1	0	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	1	0	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1	0	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1	0	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCIDADES	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FESB	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/KFW	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SDA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Projeto de Energia Renovável implantado consiste na implantação de placas solares nas Estações de Tratamento de Água no meio rural para fornecer energia para o funcionamento da mesma, barateando os custos, por meio do Projeto Águas do Sertão. Não há meta prevista para o ano de 2021. Há previsão de implantação como Projeto Piloto na localidade de São Felipe no município de Brejo Santo no ano de 2022.

Órgão Responsável: SDA

A entrega consiste na implantação de projetos de sistemas de energia renováveis (solar, eólicas, etc) tendo por objetivo promover a geração e aumento da renda da população rural. No período não foram implantados projetos de energia renovável. Não há entregas em andamento para o período. A entrega encontra-se sem financiabilidade.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SDA	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Captação de recursos de fontes externas (nacionais e internacionais)	Alta	Alto	

**INICIATIVA:** 711.1.05 - Expansão da rede de distribuição de gás natural.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** REDE DE GÁS NATURAL IMPLANTADA

**Definição:** Rede de gás natural se refere à infraestrutura de gasodutos destinados à distribuição de gás natural aos usuários finais.

**Unidade de medida:** quilômetro

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	39,20	8,97	20,71	40,11	40,11	102,32
<b>TOTAL</b>	<b>51,20</b>	<b>8,97</b>	<b>20,71</b>	<b>40,11</b>	<b>40,11</b>	<b>78,34</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
CEGÁS	40.101.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>40.101.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	40.101.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>40.101.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: CEGÁS

Até setembro, a CEGÁS ampliou sua rede de distribuição em 40,11 km para atender novos usuários localizados no município de Fortaleza e Grande Fortaleza.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: CEGÁS

- 1 - No ano de 2021 está previsto, inicialmente, a construção de 51,2 km de rede de gasoduto de distribuição.
- 2 - De janeiro a setembro foi concluída a construção de 40,11 km de rede na região da Grande Fortaleza.
- 3 - Está em andamento a execução de obras para ligação de clientes em vários bairros de Fortaleza, como os bairros Fátima e Cambéa/Messejana.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**TEMA**

**7.2 - MEIO AMBIENTE**

**PROGRAMA**

**721 - CEARÁ CONSCIENTE POR NATUREZA**

**ÓRGÃO GESTOR:** SEMA

**OBJETIVO:** Ampliar a promoção da educação ambiental com foco na mudança de atitudes e valores e no fortalecimento da gestão ambiental municipal.

**PÚBLICO ALVO:** Gestores públicos, comunidade escolar, agricultores, comunidades tradicionais, usuários de unidades de conservação, sociedade civil organizada.

**INICIATIVA:** 721.1.01 - Promoção da Educação Ambiental nos municípios cearenses.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** CAPACITAÇÃO REALIZADA

**Definição:** Curso, palestras, oficinas na área de educação ambiental realizadas pela SEMA.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	10	0	3	4	4	40,00
02 - CENTRO SUL	6	0	1	1	1	16,67
03 - GRANDE FORTALEZA	7	0	1	2	2	28,57
04 - LITORAL LESTE	2	0	2	2	2	100,00
05 - LITORAL NORTE	5	0	1	1	1	20,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	4	0	1	1	1	25,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	6	0	2	2	2	33,33
08 - SERRA DA IBIAPABA	3	0	2	2	2	66,67
09 - SERTÃO CENTRAL	5	0	2	2	2	40,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	3	0	1	1	1	33,33
11 - SERTÃO DE SOBRAL	7	0	1	1	1	14,29
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	5	0	1	1	1	20,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	3	0	1	1	1	33,33
14 - VALE DO JAGUARIBE	8	0	1	1	1	12,50
15 - ESTADO DO CEARÁ	0	0	2	10	10	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>43,24</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEMA	3.449.095,85	2.654.095,85	1.712.048,00	76,95	49,64
SEMACE	12.276.032,50	5.189.209,50	5.189.209,50	42,27	42,27
<b>TOTAL</b>	<b>15.725.128,35</b>	<b>7.843.305,35</b>	<b>6.901.257,50</b>	<b>49,88</b>	<b>43,89</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.169.095,85	1.818.095,85	909.048,00	83,81	41,90
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	1.000.000,00	836.000,00	803.000,00	83,60	80,30
16 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	12.276.032,50	5.189.209,50	5.189.209,50	42,27	42,27
<b>TOTAL</b>	<b>15.725.128,35</b>	<b>7.843.305,35</b>	<b>6.901.257,50</b>	<b>49,88</b>	<b>43,89</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEMA

No período de Janeiro-Junho, foram realizadas 22 capacitações.

No período de Janeiro-Setembro, foram realizadas 32 capacitações.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEMA

No período de JULHO-SETEMBRO 2021, foram realizadas 10 capacitações, sendo:

-AGOSTO:

4 palestras online para o Programa AJA (Objetivos do Desenv. Sustentavel; Revisão Módulos 1,2,3; Revisão Módulos 4,5,6; Juventude e a diversidade de gênero e étnico-racial);

-SETEMBRO:

1 Curso de Educação Ambiental voltado para Gestores e Operadores do Projeto *¿Teleférico do Caldas¿*, em Barbalha/CE  
1 Curso de Multiplicadores em Educação Ambiental direcionado aos Servidores da Polícia municipal da Caucaia e Medica veterinária do IMAC.

4 palestras online para o Programa AJA (1-Encontro técnico regiões Cariri, Centro-Sul, Inhamuns; 2-Encontro técnico regiões Sertão de Sobral, Litoral Norte, Ibiapaba, Litoral Oeste; 3-Encontro técnico regiões Sertão de Canindé, Sertão de Crateús, Sertão Central, Vale do Jaguaribe; 4-Encontro técnico regiões Grade Fortaleza, Maciço de Baturité, Litoral Leste).

O percentual de execução de JAN-SET de 2021 é de 43% (32 capacitações) da meta anual.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SEMA	Atual	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Outro	Alta	Médio	

**PROGRAMA**

**722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS**

**ÓRGÃO GESTOR:** SCIDADES

**OBJETIVO:** Melhorar as condições socioambientais da população nas áreas urbanas degradadas.

**PÚBLICO ALVO:** População residente nas áreas das intervenções, priorizando as famílias em vulnerabilidade social.

**INICIATIVA:** 722.1.01 - Requalificação urbana e ambiental do Rio Maranguapinho.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: ÁREA URBANIZADA**

**Definição:** Área Urbanizada do Rio Maranguapinho compreende a implantação de via paisagística com ciclovia e áreas de esporte e lazer (praça) nos trechos : Trecho II (Av. Senador Fernandes Távora à Av. Osório de Paiva ), Trecho III A, margem direita (Av. Osório de Paiva à Av. Jardim Fluminense), Trecho IIIB - Av. Jardim Fluminense ao 4º Anel Viário, Trecho IV, margem direita (4º Anel viário até as proximidades da Barragem Maranguapinho e Trecho Zero , margem direita (Av. Mister Hull à Av. independência).

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
03 - GRANDE FORTALEZA	3	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	40.385.000,00	28.950.087,46	28.539.476,04	71,69	70,67
<b>TOTAL</b>	<b>40.385.000,00</b>	<b>28.950.087,46</b>	<b>28.539.476,04</b>	<b>71,69</b>	<b>70,67</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS PARA PROJETOS PRIORITÁRIOS	8.526.708,00	4.257.770,21	3.958.735,85	49,93	46,42
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	1.368.292,00	606.595,76	495.019,00	44,33	36,17
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	16.000.000,00	13.099.750,38	13.099.750,38	81,87	81,87
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CPAC MARANGUAPINHO	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14.100.000,00	10.985.971,11	10.985.970,81	77,91	77,91
<b>TOTAL</b>	<b>40.385.000,00</b>	<b>28.950.087,46</b>	<b>28.539.476,04</b>	<b>71,69</b>	<b>70,67</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega se refere a urbanização do Rio Maranguapinho que compreende a implantação de via paisagística com ciclovia e áreas de esporte e lazer (praça). Os seguintes trechos estão sendo executados:

Executado 98,98% da obra de urbanização do TRECHO II MD- AV. SENADOR FERNANDES TÁVORA À AV. OSÓRIO DE PAIVA

Iniciada em Maio/21 a obra de obra de urbanização do TRECHO II ME- AV. SENADOR FERNANDES TÁVORA À AV. OSÓRIO DE PAIVA, estando com 19,50% executado

Executado 69,93% da obra de urbanização do TRECHO IIIA - AV. OSÓRIO DE PAIVA À AV. JARDIM FLUMINENSE. Obra paralisada em Janeiro /21. Secretaria não prorrogou prazo de execução. A SOP irá concluir esse Trecho, conforme determinação do Governador.

Executado 95,81% da obra de urbanização do TRECHO IIIB - AV. JARDIM FLUMINENSE AO 4º ANEL VIÁRIO.

Executado 27,30% da obra de urbanização do TRECHO ZERO - AV. MISTER HULL À AV. INDEPENDÊNCIA.

Executado 41,85% da obra de Urbanização do Trecho IV, Margem Direita - ANEL VIÁRIO À BARRAGEM MARANGUAPINHO.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**INICIATIVA:** 722.1.02 - Requalificação urbana e ambiental do Rio Cocó.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: ÁREA URBANIZADA**

**Definição:** Urbanização das margens do Rio Cocó compreendendo implantação de via paisagística com ciclovia e áreas de esporte e lazer (praça) nos trechos: Trecho I (Av. Presidente Costa e Silva à Av. Val Paraíso), Trecho II, margem esquerda (Av. Dep. Paulino Rocha à Av. Pompílio Gomes), Trecho Zero, margem Direita (Av. Val Paraíso à Barragem Cocó) e Trecho III, margem esquerda (Rua José Albino à Av. Dep. Paulino Rocha).

Unidade de medida: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
03 - GRANDE FORTALEZA	1	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	13.797.105,95	6.748.101,47	6.628.384,47	48,91	48,04
<b>TOTAL</b>	<b>13.797.105,95</b>	<b>6.748.101,47</b>	<b>6.628.384,47</b>	<b>48,91</b>	<b>48,04</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.833.245,15	356.490,69	351.523,69	19,44	19,17
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	7.130.000,00	6.247.217,23	6.132.467,23	87,61	86,00
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - TESOURO/CEF	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.433.860,80	144.393,55	144.393,55	4,20	4,20
<b>TOTAL</b>	<b>13.797.105,95</b>	<b>6.748.101,47</b>	<b>6.628.384,47</b>	<b>48,91</b>	<b>48,04</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega refere-se a urbanização das margens do Rio Cocó, compreendendo implantação de via paisagística com ciclovia e áreas de esporte e lazer (praça) nos trechos: Trecho I (Av. Presidente Costa e Silva à Av. Val Paraíso), Trecho II - margem esquerda (Av. Dep. Paulino Rocha à Av. Pompílio Gomes), Trecho Zero - margem direita (Av. Val Paraíso à Barragem Cocó) e Trecho III - margem esquerda (Rua José Albino à Av. Dep. Paulino Rocha).

Foi executado 71,14% do Contrato com o Consórcio PB/MEMP para a urbanização das margens do Rio Cocó no trecho II - margem direita (entre Av. Costa e Silva e Av. Paulino Rocha) e margem esquerda (Av. Costa e Silva à Av. Pompílio Gomes). A obra foi paralisada no final de dezembro de 2020, pois a Secretaria das Cidades resolveu não prorrogar o prazo de execução do contrato com o Consórcio PB/MEMP e este foi rescindido. O Governador decidiu que a Superintendência de Obras Públicas (SOP) irá concluir a obra, que corresponde ao restante da margem direita do Trecho II. Contratada no final de setembro/21, a Empresa DOMO para execução da obra de urbanização do Trecho II Margem esquerda, entre Av. Paulino Rocha e Av. Pompílio Gomes, serviços iniciados em 14 de outubro/21.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**PROGRAMA**

**724 - CEARÁ MAIS VERDE: CONSERVAR E PROTEGER OS RECURSOS NATURAIS E BIODIVERSIDADE DO CEARÁ**

**ÓRGÃO GESTOR:** SEMA

**OBJETIVO:** Ampliar a conservação, recuperação e proteção dos recursos naturais e a biodiversidade do Ceará.

**PÚBLICO ALVO:** Grandes e pequenos produtores rurais do estado do Ceará, terceiro setor, gestores municipais, população residente no entorno das unidades de conservação do estado, sociedade civil em geral.

**INICIATIVA:** 724.1.04 - Expansão da prevenção, controle e combate aos incêndios florestais em Unidades de Conservação Estaduais.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: BRIGADA DE INCÊNDIO IMPLANTADA**

**Definição:** A brigada de incêndio florestal consiste no agrupamento de técnicos qualificados para desenvolver ações de prevenção, controle e combate aos incêndios florestais em unidades de conservação estaduais.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
03 - GRANDE FORTALEZA	0	0	0	1	1	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1	0	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	1	0	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>33,33</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEMA	54.000,00	4.760,02	4.760,02	8,81	8,81
<b>TOTAL</b>	<b>54.000,00</b>	<b>4.760,02</b>	<b>4.760,02</b>	<b>8,81</b>	<b>8,81</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
16 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	54.000,00	4.760,02	4.760,02	8,81	8,81
<b>TOTAL</b>	<b>54.000,00</b>	<b>4.760,02</b>	<b>4.760,02</b>	<b>8,81</b>	<b>8,81</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEMA

1 Brigada de incêndio florestal implantada

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEMA

No período de janeiro a setembro, a SEMA abriu processo seletivo simplificado para provimento de vagas de Brigadistas Florestais por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do Inciso XIV do artigo 145 da Constituição Estadual. Foram disponibilizadas 20 vagas, mas após as 3 etapas ficaram os 19 brigadistas florestais que foram contratados para atuar nas Unidades de Conservação Estaduais.

O Termo de admissão é fundamentado no Art. 37, inciso IX da CF, a Lei Complementar nº 175/2017, a Lei Complementar nº 253/2021, a Portaria ministerial 78/2021, o Edital SEMA 04/2021 e a Lei 9.826/74, sancionada pelo Governador Camilo santana, publicada no Diário Oficial do estado do Ceará em 09/09/2021.

Assim, a SEMA formou e contratou 19 brigadistas florestais, compondo a primeira Brigada Florestal do PREVINA contratada pelo governo estadual.

Ocorreram capacitações para a formação de brigadistas voluntários nos municípios de Sobral e Ipu e as brigadas estarão oficialmente implantadas até o final do ano.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**INICIATIVA:** 724.1.06 - Promoção da melhoria da gestão das Unidades de Conservação Estaduais.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: PLANO DE MANEJO IMPLANTADO**

**Definição:** O Plano de Manejo é um instrumento técnico que norteia a gestão da Unidade de Conservação, ordenando o uso público.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	1	0	1	1	1	100,00
03 - GRANDE FORTALEZA	6	0	4	4	4	66,67
04 - LITORAL LESTE	2	0	1	1	1	50,00
05 - LITORAL NORTE	1	0	1	1	1	100,00
09 - SERTÃO CENTRAL	1	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>63,64</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Esta entrega não possui recursos financeiros programados e executados no período de referência.

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEMA

7 planos de manejo de Unidades de Conservação implantados

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEMA

Serão entregues 11 Planos de Manejo implementados até o final de 2021. No período de janeiro a setembro foram entregues 7 planos de manejo implantados. Em função de cada plano ter sua peculiaridade e tempos de elaboração diferentes, serão descritos de maneira agrupada a seguir:

- As ações realizadas no período de janeiro a setembro de 2021 de 4 Planos de Manejo ( APA das Dunas da Lagoinha, APA das Dunas do Paracuru, APA do Estuário do Rio Curu e APA do Estuário do Rio Mundaú) encontram-se em execução de 70%, e previsão de conclusão em novembro/2021. A Comissão da SEMA realizou a análise técnica dos produtos referentes ao Zoneamento ambiental e está as devidas correções a serem realizadas pela empresa contratada.

As ações executadas no período de janeiro a setembro de 2021 de 7 Planos de Manejo das UCs (APA da Lagoa de Jijoca, Estação Ecológica do Pecém, Parque Estadual Sítio Fundão, Monumento Natural das Falésias de Beberibe, Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio, Parque Estadual do Cocó e Parque Estadual Botânico do Ceará) encontram-se em execução de 50% do planejado para 2021, pois estão em implantação durante 2021 a 2023, porém algumas atividades sofreram atraso no cronograma em função da pandemia causada pela Covid 19.

- As ações realizadas no período de janeiro a setembro de 2021 de 4 Planos de Manejo encontram-se em execução de 50%, conforme segue:

1. Articulação e revisão do zoneamento contido no Plano de Manejo das Unidades de Conservação: Área de Proteção Ambiental do Estuário do Rio Ceará e Área de Proteção Ambiental da Lagoa do Uruaú.
2. Revisão Final pela Comissão Técnica de 1 Plano de Manejo: Parque Estadual Botânico do Ceará.
3. Revisão do zoneamento elaborado no Plano de Manejo da Unidade de Conservação Monumento Natural os Monólitos de Quixadá.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**INICIATIVA:** 724.1.07 - Promoção da regularização ambiental de propriedades e posses rurais no estado do Ceará.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: CADASTRO AMBIENTAL RURAL REALIZADO**

**Definição:** A entrega refere-se à realização do cadastro ambiental dos imóveis rurais lançados no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural.

**Unidade de medida:** Número Absoluto



**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	10.709	0	0	0	0	0,00
02 - CENTRO SUL	7.191	0	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	12.533	0	0	0	0	0,00
04 - LITORAL LESTE	9	0	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	7.313	0	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	533	0	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	14.411	0	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	11.917	0	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	67	0	0	0	0	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	37	0	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	26	0	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	53	0	0	0	0	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	21	0	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	6.713	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>71.533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SEMACE	7.783.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.783.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.783.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.783.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: IDACE

não houve execução no período.

Órgão Responsável: SEMACE

Nenhum Cadastro Ambiental Rural (CAR) foi realizado entre janeiro e setembro de 2021.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: IDACE

Não houve entrega de CAR - Cadastro Ambiental Rural no período.

O TDCO - Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário que tramitava com a SEMACE/IDACE foi cancelado, não havendo recurso para tal ação.

O IDACE enviou a Casa Civil o Projeto/Orçamento para a realização do CAR - Cadastro Ambiental Rural e aguarda o parecer e a disponibilização de recursos .

Esta dificuldade para cumprimento da Meta pode ser superada, caso a fonte do Mapp 97 (Projeto de ações de suporte do IDACE para o cadastro Ambiental Rural de Assentamentos e comunidades tradicionais no Estado do Ceará SICAR/CEARA) seja alterada e passe para a Fonte Tesouro, pois o IDACE não possui recursos próprio para o cumprimento da meta.

Órgão Responsável: SEMACE

O produto dessa iniciativa consiste no Cadastro Ambiental Rural (CAR). O CAR é um registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar informações ambientais das propriedades e posses rurais (dentre elas a Reserva Legal, Áreas de Preservação Permanente e/ou de Uso Restrito), compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico.

Não há entregas entre janeiro e setembro de 2021. Está em andamento o processo nº 03902550/2021 para licitação de uma empresa para realização dos cadastros.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
IDACE	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário (TDCO)	Alta	Alto	
IDACE	Atual	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Ajuste de recurso na programação financeira de projeto(s)	Alta	Alto	
SEMACE	Atual	PROCESSOS	Licitação	Alta	Alto	

**PROGRAMA**

**726 - RESÍDUOS SÓLIDOS**

**ÓRGÃO GESTOR:** SEMA

**OBJETIVO:** Reduzir os impactos negativos da geração e da disposição inadequada de resíduos sólidos no meio ambiente e sobre a saúde humana.

**PÚBLICO ALVO:** População urbana, catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis e gestores municipais.

**INICIATIVA:** 726.1.02 - Expansão dos serviços de tratamento e disposição final adequada de resíduos sólidos.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** UNIDADE DE TRATAMENTO IMPLANTADA

**Definição:** Refere-se à unidade de tratamento de resíduos sólidos implantada para executar pelo menos uma das seguintes etapas do processo: triagem, segregação, reciclagem, compostagem e armazenamento de resíduos sólidos urbanos.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	10	0	0	0	0	0,00
02 - CENTRO SUL	7	0	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	3	0	0	0	0	0,00
04 - LITORAL LESTE	4	0	0	0	0	0,00
05 - LITORAL NORTE	7	0	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	5	0	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1	0	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	5	0	0	0	0	0,00
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1	0	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	25	0	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	3	0	0	0	0	0,00
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1	0	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	16	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
CEASA	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCIDADES	10.105.039,00	2.238.414,14	1.849.782,20	22,15	18,31
FESB	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEMA	41.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>54.755.039,00</b>	<b>2.238.414,14</b>	<b>1.849.782,20</b>	<b>4,09</b>	<b>3,38</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.400.000,00	711.292,17	711.292,17	50,80	50,80
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	41.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/BID	8.705.039,00	1.527.121,97	1.138.490,03	17,54	13,07
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>54.755.039,00</b>	<b>2.238.414,14</b>	<b>1.849.782,20</b>	<b>4,09</b>	<b>3,38</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: CEASA

No período de janeiro a setembro/2021 não houve unidade de tratamento implantada.

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SEMA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: CEASA

Refere-se à unidade de tratamento de resíduos sólidos implantada para executar pelo menos uma das seguintes etapas do processo: triagem, segregação, reciclagem, compostagem e armazenamento de resíduos sólidos urbanos. Não houve unidade de tratamento implantada.

Órgão Responsável: SCIDADES

No âmbito do Programa de Desenvolvimento Urbano de Polos Regionais do Ceará - Vale do Jaguaribe e Vale do Acaraú, para o ano de 2021 serão construídas as Centrais Municipais Reciclagem - CMRs (30 unidades em 28 municípios). A construção das CMRs está dividida em três contratações distintas, as quais serão apresentadas a seguir:

1) CMRs Vale do Acaraú - 16 unidades nos municípios: Alcântaras, Cariré, Coreaú, Forquilha, Frecheirinha, Graça, Groaíras, Massapê, Meruoca, Moraújo, Pacujá, Santana do Acaraú, Senador Sá, Reriutaba, Varjota e Pires Ferreira. Foram executados 8,25% das obras do Contrato nº 035/2018, com serviços iniciados nos municípios de Senador Sá, Forquilha e Cariré. Em função da lentidão identificada, foi formalizada a rescisão contratual em 09/09/2019 (DOE).

No ano de 2019 essa entrega foi pactuada para 13 municípios do Vale do Acaraú, mas foram incluídos no projeto mais 3 municípios (Reriutaba, Varjota e Pires Ferreira).

A nova licitação em 2020 - LPN Nº 20200002 foi concluída em Abril de 2021 e os contratos foram assinados em 03/05/2021. A empresa vencedora foi a mesma para os 4 (quatro) lotes. A concorrência foi realizada em 4 (quatro) lotes, que gerou 4 (quatro) contratos:

- Contrato 07/2021 - Execução das Obras Remanescentes das Centrais Municipais de Reciclagens - CMRs - Modelo 03, por lotes (LOTE Nº 01 - Municípios contemplados: Pacujá, Cariré, Graça e Frecheirinha);
- Contrato 08/2021 - Execução das Obras Remanescentes das Centrais Municipais de Reciclagens - CMRs - Modelo 03, por lotes (LOTE Nº 02 - Municípios contemplados: Moraújo, Senador Sá e Coreaú);
- Contrato 09/2021 - Execução das Obras Remanescentes das Centrais Municipais de Reciclagens - CMRs - Modelo 03, por lotes (LOTE Nº 03 - Municípios contemplados: Massapê, Santana do Acaraú, Forquilha e Meruoca);
- Contrato 10/2021 - Execução das Obras Remanescentes das Centrais Municipais de Reciclagens - CMRs - Modelo 03, por lotes (LOTE Nº 04 - Municípios contemplados: Pires Ferreira, Varjota, Reriutaba e Groaíras).

A licitação para a construção da CMR do município de Alcântaras foi postergado, pois o processo de licenciamento ambiental teve atrasos. De modo a não prejudicar a contratação das obras das demais CMRs da região, esse município saiu da LPN Nº 20200002. Será realizado processo licitatório em separado para a Central Municipal de Reciclagem do Município.

A Ordem de Serviço (OS) para os Contratos 07/2021, 08/2021 e 09/2021 foi emitida em 01/06/2021. A OS do Contrato 010/2021 foi emitida em 15/06/2021. Para as devidas implantações destas CMRs serão adquiridos equipamentos, no entanto a entrega destes equipamentos somente será efetivada próximo à conclusão das obras.

Até Setembro de 2021, esse são os percentuais de avanço físico dos contratos das CMRs do Vale do Acaraú: Contrato 07/2021 - 31,91%; Contrato 08/2021 - 13,76%; Contrato 09/2021 - 32,82%; e Contrato 010/2021 - 30,71%.

2) CMR Vale do Jaguaribe - 08 unidades nos municípios: Alto Santo, Ererê, Iracema, Palhano, Potiretama, Quixeré, São João do Jaguaribe e Tabuleiro do Norte. O contrato nº 021/2019 no segundo semestre de 2019 e a Ordem de Serviço emitida em março de 2020, entretanto, devido à pandemia da COVID 19, os serviços só foram efetivamente iniciados em junho/2020.

Até setembro de 2021, as obras vem sendo executadas nos municípios de Quixeré, Ererê, Potiretama, Iracema e São João do Jaguaribe. O contrato encontra-se com 59,21% de execução física.

Para as devidas implantações destas CMRs serão adquiridos equipamentos, no entanto a entrega destes equipamentos somente será efetivada próximo à conclusão das obras.

3) Ressaltamos que as 6 CMRs das Cidades Polo (3 unidades em Sobral, 1 unidade em Morada Nova, 1 unidade em Limoeiro do Norte e 1 unidade em Russas), foram concluídas em dezembro de 2020.

Órgão Responsável: SEMA

Está em fase de atividades preparatórias. Os consórcios estão em diferentes estágios de planejamento para construção das Centrais Municipais de Resíduos - CMRs nos seus respectivos municípios, tendo em vista a questão da PANDEMIA, ocorreu descontinuidade relativo a mudança da gestão municipal, e nesse ano a lentidão no certame licitatório, bem como o licenciamento ambiental das CMRs, impactando sobretudo na contratação das empresas para início da obras.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SCIDADES	Futuro	EXECUÇÃO FÍSICA/ OPERACIONAL	Execução de obra	Média	Alto	
SEMA	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alta	Alto	

**INICIATIVA:** 726.1.03 - Expansão da atividade econômica da reciclagem.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: CATADOR BENEFICIADO**

**Definição:** Consiste no assessoramento da categoria de catadores com a finalidade de promover melhoria de qualidade de vida destes, incentivando-os a produzirem de forma associada, fomentando a inclusão destes na cadeia produtiva da reciclagem de resíduos sólidos.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	300	0	319	319	319	106,33
02 - CENTRO SUL	300	0	95	95	95	31,67
03 - GRANDE FORTALEZA	700	0	705	705	705	100,71
04 - LITORAL LESTE	200	0	54	54	54	27,00
05 - LITORAL NORTE	300	0	131	131	131	43,67
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	400	0	114	114	114	28,50
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	12	0	0	0	0	0,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	200	0	28	28	28	14,00
09 - SERTÃO CENTRAL	112	0	79	79	79	70,54
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	200	0	123	123	123	61,50
11 - SERTÃO DE SOBRAL	37	0	307	307	307	829,73
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	300	0	95	95	95	31,67
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	0	0	4	4	4	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	191	0	432	432	432	226,18
<b>TOTAL</b>	<b>3.252</b>	<b>0</b>	<b>2.486</b>	<b>2.486</b>	<b>2.486</b>	<b>76,45</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	1.543.509,01	0,00	0,00	0,00	0,00
FESB	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.593.509,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.243.509,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.593.509,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SEMA

No período janeiro a junho, foram beneficiados 2.486 Catadores

No período janeiro a setembro, foram beneficiados 2.486 Catadores

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Catador Beneficiado refere-se ao assessoramento da categoria de catadores com a finalidade de promover melhoria de qualidade de vida destes, incentivando-os a produzirem de forma associada, fomentando a inclusão destes na cadeia produtiva da reciclagem de resíduos sólidos.

No período de janeiro a setembro/2021 não houve execução física e financeira. A Secretaria das Cidades, por meio da Coordenadoria de Saneamento (COSAN), está preparando alguns processos de contratação para execução de atividades que podem ser realizadas considerando as restrições de aglomeração em decorrência da pandemia: aquisição de equipamentos (realização de chamada de Manifestação de Interesse para conhecer a demanda), realização de análise de mercado de recicláveis (elaboração de Termo de Referência), avaliação da viabilidade de elaboração de sistema de gestão para negócios de associações de catadores.

Órgão Responsável: SEMA

No período janeiro a setembro, foram beneficiados 2.486 Catadores. Quanto a essa entrega, que consiste na promoção de melhoria de qualidade de vida destes, por meio de benefícios financeiros. Desta forma, nforma-se que se trata realmente de CATADOR BENEFICIADO.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SCIDADES	Atual	PROCESSOS	Atividades preparatórias (projeto básico, projeto executivo, TR etc.)	Alta	Baixo	

**TEMA**

**7.3 - RECURSOS HÍDRICOS**

**PROGRAMA**

**731 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS**

**ÓRGÃO GESTOR:** SRH

**OBJETIVO:** Promover a utilização múltipla e eficiente dos recursos hídricos, numa perspectiva de sustentabilidade ambiental, contemplando a ampliação do conhecimento técnico-científico, o aperfeiçoamento do planejamento e da gestão integrada e participativa.

**PÚBLICO ALVO:** População das sedes municipais, dos distritos e das localidades rurais, entidades governamentais e não governamentais, universidades, institutos de pesquisa e setores produtivos do Estado do Ceará.

**INICIATIVA:** 731.1.01 - Qualificação do uso dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** EQUIPAMENTO DE MACROMEDIÇÃO IMPLANTADO

**Definição:** Instalação de hidrômetros na captação dos usuários estratégicos de recursos hídricos distribuídos nas doze bacias hidrográficas, com vistas à quantificação da demanda hídrica, promovendo um maior controle e o uso mais eficiente dos recursos hídricos.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	3	0	0	0	0	0,00
02 - CENTRO SUL	5	0	0	2	2	40,00
03 - GRANDE FORTALEZA	60	0	1	1	1	1,67
04 - LITORAL LESTE	9	0	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	3	0	0	0	0	0,00
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1	0	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	4	0	0	0	0	0,00
11 - SERTÃO DE SOBRAL	14	0	2	2	2	14,29
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1	0	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	23	0	2	2	2	8,70
<b>TOTAL</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>5,69</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
COGERH	9.297.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.297.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	9.297.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.297.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: COGERH

Instalação de 7 medidores de vazão

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: COGERH

Foram instalados 7 medidores de vazão até setembro. Distribuídos 1- Medidor Ultrassônico na Grande Fortaleza, 2- medidores Eletromagnéticos no Sertão de Sobral, 2- Medidores Ultrassônico no Vale do Jaguaribe e 2- medidores Eletromagnéticos no Centro Sul. Como a maior parte da instalação dos equipamentos ainda está condicionada a processo licitatório, estimasse que este ano só será possível instalar em torno de 44 equipamentos.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
COGERH	Atual	CONTRATOS / CONVÊNIOS / CONGÊNERES	Outro	Alta	Alto	

**INICIATIVA:** 731.1.02 - Promoção do monitoramento e geração de informações hidrometeorológicas.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** INFORMAÇÃO HIDROMETEOROLÓGICA PUBLICADA

**Definição:** Contém as informações dos boletins diários de previsão de tempo, prognóstico mensal de clima, calendário de chuvas, monitoramento anual dos espelhos d'água e mapa mensal de monitoramento de secas disponibilizados na página da FUNCEME ([www.funceme.br](http://www.funceme.br)); Estas informações servem de subsídios para auxiliar na formulação do planejamento governamental, na definição de políticas e diretrizes de planejamento e gestão dos recursos hídricos, na definição de políticas de desenvolvimento rural e agrário, na implementação de ações de combate à degradação ambiental e na organização de atividades da defesa civil e a sociedade em geral.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
15 - ESTADO DO CEARÁ	1.001	248	498	750	750	74,93
<b>TOTAL</b>	<b>1.001</b>	<b>248</b>	<b>498</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>74,93</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
FUNCEME	9.658.652,44	5.971.486,60	1.825.140,35	61,83	18,90
<b>TOTAL</b>	<b>9.658.652,44</b>	<b>5.971.486,60</b>	<b>1.825.140,35</b>	<b>61,83</b>	<b>18,90</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.658.652,44	898.183,96	686.250,35	54,15	41,37
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - IPF/BIRD	8.000.000,00	5.073.302,64	1.138.890,00	63,41	14,23
<b>TOTAL</b>	<b>9.658.652,44</b>	<b>5.971.486,60</b>	<b>1.825.140,35</b>	<b>61,83</b>	<b>18,90</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: FUNCEME

Total de 498 informações publicadas até Junho/2021 o equivalente a 49,75% . A entrega é para todo o Estado do Ceará.

Total de 750 informações publicadas até Setembro/2021 o equivalente a 74,93% . A entrega é para todo o Estado do Ceará.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: FUNCEME

Contém as informações dos boletins diários de previsão de tempo, prognóstico mensal de clima, calendário de chuvas, monitoramento anual dos espelhos d'água e mapa mensal de monitoramento de secas disponibilizados na página da FUNCEME ([www.funceme.br](http://www.funceme.br)); Estas informações servem de subsídios para auxiliar na formulação do planejamento governamental, na definição de políticas e diretrizes de planejamento e gestão dos recursos hídricos, na definição de políticas de desenvolvimento rural e agrário, na implementação de ações de combate à degradação ambiental e na organização de atividades da defesa civil e a sociedade em geral. Durante o período analisado a execução física ocorreu de forma satisfatória, visto que foi atingida a quantidade prevista de 750 informações publicadas até Setembro/2021, conforme detalhamento a seguir: 1. Boletim diário de previsão de Tempo divulgado - 461 ( 74,72%);2.Prognóstico mensal de Clima do primeiro semestre divulgado - 6 (100,00%);3.Calendário de chuvas divulgado - 273 (74,79%);4.Monitoramento anual dos espelhos d'água divulgado - 1 (100%) e 5. Mapa mensal de monitoramento de secas - 9 (75,00%).

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.



**PROGRAMA**

**732 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS**

**ÓRGÃO GESTOR:** SRH

**OBJETIVO:** Garantir a oferta de água para o abastecimento humano, agropecuário, industrial e de empreendimentos turísticos para centros urbanos e rurais.

**PÚBLICO ALVO:** População dos municípios, distritos e localidades rurais e suas atividades produtivas em todo o Estado do Ceará.

**INICIATIVA:** 732.1.01 - Expansão da capacidade de acumulação hídrica.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** BARRAGEM CONSTRUÍDA

**Definição:** Barreira artificial feita em cursos de água para a retenção de grandes quantidades de água, para o atendimento das demandas relativas aos múltiplos usos das populações do Estado do Ceará.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	1	0	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	1	0	0	0	0	0,00
04 - LITORAL LESTE	1	0	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	2	2	2	2	2	100,00
15 - ESTADO DO CEARÁ	1	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>33,33</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SRH	97.602.348,09	18.242.906,90	18.227.773,88	18,69	18,68
SOHIDRA	52.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>97.654.672,09</b>	<b>18.242.906,90</b>	<b>18.227.773,88</b>	<b>18,68</b>	<b>18,67</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS PARA PROJETOS PRIORITÁRIOS	31.268.394,07	15.014.215,39	14.999.082,37	48,01	47,96
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	20.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	32.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	66.333.934,02	3.228.691,51	3.228.691,51	4,86	4,86
<b>TOTAL</b>	<b>97.654.672,09</b>	<b>18.242.906,90</b>	<b>18.227.773,88</b>	<b>18,68</b>	<b>18,67</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SOHIDRA

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

Órgão Responsável: SRH

Barragem Bom Princípio, no município Deputado Irapuan Pinheiro, a obra foi concluída no período, com 100% dos serviços executados;

Barragem Poço do Bento, no município de Solonópolis, a obra foi concluída no período, com 100% dos serviços executados;

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SOHIDRA

Entrega refere-se a Construção de Barragem executada pela Sohidra.

Nada realizado no período de referência.

Construção da barragem de Milhã, em fase preparatória (aguardando documentação da Prefeitura).

Órgão Responsável: SRH

Barreira artificial feita em cursos de água para a retenção de grandes quantidades de água, para o atendimento das demandas relativas aos múltiplos usos das populações do Estado do Ceará.

No período foram executados os serviços :

\*Barragem Amarelas no município de Beberibe: A obra encontra-se com 96% dos serviços executados. A barragem Amarelas possui atualmente 20 pessoas trabalhando e 08 equipamento em uso. A execução da obra apresenta uma tendência favorável, mas devido a proximidade de conclusão das obras, as atividades de acabamento tem ritmo mais lento.

\*Barragem Melancia no município de São Luís do Curu: A obra encontra-se com 92% dos serviços executados. A barragem Melancia possui atualmente 56 pessoas trabalhando e 13 equipamento em uso. A execução da obra apresenta uma tendência favorável, mas devido a proximidade de conclusão das obras, as atividades de acabamento tem ritmo mais lento.

\*Barragem Quinqueleré no município de Potengi : A obra encontra-se em fase de conclusão com cerca de 99, 98% dos serviços executados , restando alguns serviços de fundação e na tomada d'água;

\*Barragem Bom Princípio no município Deputado Irapuan Pinheiro: A obra foi concluída no período, com 100% dos serviços executados;

\*Barragem Poço do Bento, no município de Solonópolis A obra foi concluída no período, com 100% dos serviços executados;

Obs. Com fim da pandemia e o começo da vacinação , as obras foram retomadas , porém mais lentas e com previsão da normalidade nos próximos ciclos !

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SRH	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alta	Médio	

**INICIATIVA:** 732.1.03 - Expansão da capacidade de transferência hídrica - Cinturão das Águas do Ceará.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: CANAL CONSTRUÍDO**

**Definição:** Construção de canal para beneficiar a população do Estado do Ceará, através da interligação de bacias, como também o aproveitamento das águas do PISF.

**Unidade de medida:** quilômetro

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	25,13	0,00	0,90	2,10	2,10	8,36
<b>TOTAL</b>	<b>25,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>	<b>2,10</b>	<b>2,10</b>	<b>8,36</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SRH	216.061.466,72	2.845.148,17	2.107.176,83	1,32	0,98
<b>TOTAL</b>	<b>216.061.466,72</b>	<b>2.845.148,17</b>	<b>2.107.176,83</b>	<b>1,32</b>	<b>0,98</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.045.540,72	2.432.980,02	1.695.008,68	60,13	41,89
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	212.015.926,00	412.168,15	412.168,15	0,19	0,19
<b>TOTAL</b>	<b>216.061.466,72</b>	<b>2.845.148,17</b>	<b>2.107.176,83</b>	<b>1,32</b>	<b>0,98</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SRH

No período foram concluídos 2,10 km de canais e sifões.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SRH

Construção de canal para beneficiar a população do Estado do Ceará, através da interligação de bacias, como também o aproveitamento das águas do PISF.

No período foram concluídos 2,10 km de canais e sifões.

\*As seções hidráulicas dos Lotes 01, 02 e 05 do CAC representando 79,50 km, compostas por trechos de canais revestidos, linhas de sifões e túneis, se encontram em sua totalidade plenamente concluídos, permanecendo somente um percentual de serviços suplementares referentes à micro drenagens, fornecimento de hidromecânicos, estradas de manutenção, proteção de taludes, inspeção, recuperação e acabamentos pontuais. Apresentando assim, o percentual de execução física de 98,6%, 98,90% e 100% respectivamente.

o Lote 3 encontra-se com 39,13% de avanço físico, sendo desenvolvidos de forma razoável com perceptíveis melhoras. No período as principais atividades realizadas foram os serviços de terraplenagem de canais, assentamento da tubulação do sifão Crato, dentre outros.

O lote 4 encontra-se com 14,48% de avanço físico. No período as principais atividades realizadas foram os serviços de desmatamento, expurgo de material vegetal e escavações dos canais.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Órgão Responsável	Momento	Âmbito	Problema/Risco	Probab.	Impacto	Farol
SRH	Atual	FATORES EXÓGENOS	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alta	Médio	
SRH	Futuro	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Aporte da contrapartida em tempo hábil	Média	Médio	
SRH	Futuro	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA	Repasse de recursos pelo agente financiador	Média	Alto	

**INICIATIVA:** 732.1.04 - Expansão da capacidade de transferência de água tratada - Malha d'Água.

**ENTREGA PRIORITÁRIA:** SISTEMA ADUTOR DE ÁGUA TRATADA IMPLANTADO

**Definição:** Construção de adutoras de água tratada, beneficiando diretamente os núcleos urbanos e comunidades rurais situadas ao longo dos sistemas adutores construídos.

**Unidade de medida:** quilômetro

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
-						
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SRH	44.182.528,00	162.724,67	162.724,67	0,37	0,37
<b>TOTAL</b>	<b>44.182.528,00</b>	<b>162.724,67</b>	<b>162.724,67</b>	<b>0,37</b>	<b>0,37</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.392.813,00	50,39	50,39	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	10.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - IPF/BIRD	42.779.705,00	162.674,28	162.674,28	0,38	0,38
<b>TOTAL</b>	<b>44.182.528,00</b>	<b>162.724,67</b>	<b>162.724,67</b>	<b>0,37</b>	<b>0,37</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SRH

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SRH

Construção de adutoras de água tratada, beneficiando diretamente os núcleos urbanos e comunidades rurais situadas ao longo dos sistemas adutores construídos.

Sem meta programada para entrega no ano; No período encontra-se em fase de análise das propostas técnicas de Construção . na modalidade de Design Built e do Engenheiro

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.

**INICIATIVA:** 732.1.06 - Expansão da captação e do aproveitamento de água subterrânea.

**ENTREGA PRIORITÁRIA: POÇO INSTALADO**

**Definição:** A instalação de poços é uma obra que gera uma oferta de água subterrânea e o seu aproveitamento está associado à instalação de chafariz, dessalinizador ou rede de distribuição. Esta é uma solução usada para o atendimento às comunidades difusas ou centros urbanos.

**Unidade de medida:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado do Ano (A)	Jan - Mar (B)	Jan - Jun (C)	Jan - Set (D)	Jan - Dez (E)	% Exec. Acumulado (E)/(A)
01 - CARIRI	23	0	12	37	37	160,87
02 - CENTRO SUL	17	0	0	0	0	0,00
03 - GRANDE FORTALEZA	20	0	0	0	0	0,00
04 - LITORAL LESTE	6	1	1	1	1	16,67
05 - LITORAL NORTE	6	0	0	0	0	0,00
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	18	6	11	14	14	77,78
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	17	0	0	68	68	400,00
08 - SERRA DA IBIAPABA	4	0	0	0	0	0,00
09 - SERTÃO CENTRAL	41	0	5	11	11	26,83
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	22	10	19	25	25	113,64
11 - SERTÃO DE SOBRAL	17	0	0	0	0	0,00
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	37	8	33	59	59	159,46
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	10	0	0	0	0	0,00
14 - VALE DO JAGUARIBE	22	4	11	31	31	140,91
<b>TOTAL</b>	<b>260</b>	<b>29</b>	<b>92</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>94,62</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
SRH	5.717.200,00	39.036,74	39.036,74	0,68	0,68
SOHIDRA	4.152.069,34	3.260.729,04	2.520.215,23	78,53	60,70
<b>TOTAL</b>	<b>9.869.269,34</b>	<b>3.299.765,78</b>	<b>2.559.251,97</b>	<b>33,43</b>	<b>25,93</b>

**Execução orçamentária/financeira (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.210.686,34	1.758.004,58	1.731.650,11	79,52	78,33
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	2.115.641,00	1.502.724,46	788.565,12	71,02	37,27
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	328.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.114.000,00	39.036,74	39.036,74	0,76	0,76
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.869.269,34</b>	<b>3.299.765,78</b>	<b>2.559.251,97</b>	<b>33,43</b>	<b>25,93</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SOHIDRA

Foram realizadas 92 instalações de poços no período.

Órgão Responsável: SRH

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SOHIDRA

Entrega refere-se a Instalação de poços pela Sohidra.

Foram instalados 246 poços com chafariz/dessalinizador, no período de referência.

Órgão Responsável: SRH

A instalação de poços é uma obra que gera uma oferta de água subterrânea e o seu aproveitamento está associado à instalação de chafariz, dessalinizador ou rede de distribuição. Esta é uma solução usada para o atendimento às comunidades difusas ou centros urbanos.

Não houve execução no período pela SRH. A entrega é de responsabilidade da nossa vinculada SOHIDRA.

**Matriz de Problemas/Riscos**

Nenhum registro de Problemas/Riscos.