

## EIXO

### 1 - CEARÁ ACOLHEDOR

#### TEMA

#### 1.1 - ACESSO A TERRA E MORADIA

#### PROGRAMA

#### 111 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

ÓRGÃO GESTOR: SCIDADES

OBJETIVO: Proporcionar moradia digna à população, com segurança jurídica, para o enfrentamento do déficit habitacional urbano.

PÚBLICO ALVO: Famílias em situação de vulnerabilidade social residentes em domicílios considerados precários ou que não possuem moradia na área urbana e as famílias beneficiadas com unidade habitacional de interesse social sem título de propriedade urbana.

#### INICIATIVA

#### 111.1.02 - Expansão da oferta de habitação de interesse social na área urbana integrada com serviços públicos.

#### ENTREGA: 1646 - UNIDADE HABITACIONAL IMPLANTADA

DEFINIÇÃO: A entrega Unidade habitacional implantada corresponde à construção das unidades habitacionais, disponibilizadas à população urbana de baixa renda.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	80,00	0,00	0,00	0,00	0
02 - CENTRO SUL	10,00	0,00	0,00	0,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	838,00	128,00	1.008,00	0,00	120.29
04 - LITORAL LESTE	10,00	0,00	0,00	0,00	0
05 - LITORAL NORTE	10,00	0,00	0,00	0,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	10,00	0,00	0,00	0,00	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	10,00	0,00	0,00	0,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	10,00	0,00	0,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	120,00	0,00	0,00	0,00	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	10,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	96,00	0,00	0,00	0,00	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	10,00	0,00	0,00	0,00	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	10,00	0,00	0,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	10,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>1.234,00</b>	<b>128,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.69</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	19.570.987,81	14.698.503,40	14.662.943,40	75.1	74.92
<b>Total</b>	<b>19.570.987,81</b>	<b>14.698.503,40</b>	<b>14.662.943,40</b>	<b>75.1</b>	<b>74.92</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	16.075.987,81	14.127.374,51	14.091.814,51	87.88	87.66
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1.278.000,00	114.044,36	114.044,36	8.92	8.92
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	2.217.000,00	457.084,53	457.084,53	20.62	20.62
<b>Total</b>	<b>19.570.987,81</b>	<b>14.698.503,40</b>	<b>14.662.943,40</b>	<b>75.1</b>	<b>74.92</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SCIDADES

Entrega de 128 unidades do Residencial Santo Sátiro para famílias do Projeto Rio Mapinguinho e 880 unidades habitacionais do Residencial Cidade Jardim V.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Unidade habitacional implantada corresponde à construção das unidades habitacionais, disponibilizadas à população urbana de baixa renda. A entrega pode ser realizada pela Coordenadoria de Desenvolvimento do Habitação de Interesse Social - CDHIS e Coordenadoria de Revitalização de Áreas Degradadas e Drenagem - RMF - COREV. No período de janeiro a Agosto de 2023 foram entregues 1008 unidades do Residencial Santo Sátiro para famílias do Projeto Rio Maranguinho, e habitacionais do Residencial Cidade Jardim V. E foi realizado aporte financeiro para a retomada da obra dos empreendimentos do Cidade Jardim Módulo III e Módulo IV. A entrega e o aporte foram realizados através da secretaria das Cidades /CDHIS.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**111.1.04 - Expansão da regularização fundiária urbana.**

**ENTREGA: 1829 - CADASTRO DE IMÓVEL GEORREFERENCIADO**

**DEFINIÇÃO:** O processo de regularização fundiária do imóvel começa no cadastro dos imóveis a ser regularizados, em seguida passa pelo georreferenciamento dos imóveis, a composição das peças técnicas e finaliza com a solicitação ao cartório. O georreferenciamento é o esforço da Secretaria das Cidades e é realizado através de contrato de gestão.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	1.000,00	723,00	1.415,00	0,00	141.5
03 - GRANDE FORTALEZA	1.853,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>3.853,00</b>	<b>723,00</b>	<b>1.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.72</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	5.629.593,04	1.218.425,97	1.218.425,97	21.64	21.64
<b>Total</b>	<b>5.629.593,04</b>	<b>1.218.425,97</b>	<b>1.218.425,97</b>	<b>21.64</b>	<b>21.64</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)

500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.462.391,86	1.218.425,97	1.218.425,97	35.19	35.19
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1.037.229,18	0,00	0,00	0	0
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	1.129.972,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>5.629.593,04</b>	<b>1.218.425,97</b>	<b>1.218.425,97</b>	<b>21.64</b>	<b>21.64</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SCIDADES

De janeiro a agosto de 2023 foram realizados 1.415 geocadastros, sendo 955 no bairro Pantanal no município do Crato-Ce e 460 no bairro Morada Cysne em Barbalha.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SCIDADES

O processo de regularização fundiária do imóvel começa no cadastro dos imóveis a ser regularizados, em seguida passa pelo georreferenciamento dos imóveis, a composição das peças técnicas e finaliza com a solicitação ao cartório. O georreferenciamento é o esforço da Secretaria das Cidades e é realizado através de contrato de gestão. De janeiro a agosto de 2023, foram realizados 1.415 geocadastros, sendo 955 no bairro Pantanal no município do Crato-Ce e 460 no bairro Morada Cysne em Barbalha.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**PROGRAMA**

**112 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL**

ÓRGÃO GESTOR: SDA

OBJETIVO: Contribuir com a promoção e execução da política agrária do estado do Ceará, através do atendimento a políticas de regularização fundiária e políticas de desenvolvimento das áreas de assentamentos e reassentamentos do estado, promovendo desta forma desenvolvimento nos aspectos da sustentabilidade social, ambiental e econômica.

PÚBLICO ALVO: Agricultores (as) familiares, assentados (as), reassentados(as) e beneficiários do Credito Fundiário.

**INICIATIVA**

**112.1.01 - Promoção dos serviços de desenvolvimento fundiário e agrário.**

**ENTREGA: 1335 - TÍTULO ENTREGUE**

DEFINIÇÃO: Consiste na entrega de título de domínio através do reconhecimento pelo estado da posse mansa e pacífica do imóvel rural de propriedade do agricultor familiar.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	671,00	0,00	63,00	0,00	9.39
02 - CENTRO SUL	1.369,00	0,00	231,00	0,00	16.87
03 - GRANDE FORTALEZA	620,00	0,00	200,00	0,00	32.26
04 - LITORAL LESTE	66,00	0,00	72,00	0,00	109.09
05 - LITORAL NORTE	150,00	0,00	306,00	0,00	204
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	832,00	0,00	356,00	0,00	42.79
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1,00	0,00	41,00	0,00	4100
08 - SERRA DA IBIAPABA	0,00	0,00	15,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	562,00	0,00	102,00	0,00	18.15

10 - SERTÃO DE CANINDÉ	10,00	0,00	63,00	0,00	630
11 - SERTÃO DE SOBRAL	172,00	0,00	136,00	0,00	79.07
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	23,00	0,00	184,00	0,00	800
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	40,00	0,00	10,00	0,00	25
14 - VALE DO JAGUARIBE	763,00	0,00	316,00	0,00	41.42
<b>Total</b>	<b>5.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.69</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
IDACE	14.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: IDACE

Foram 2.095 títulos entregues, no meses de Janeiro a Agosto de 2023, distribuídos em 14 regiões, atendendo 114 municípios, com destaque para os municípios de Cariús, Acopiara, Amantada e Itaipococa.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: IDACE

Foram 2.095 títulos entregues, que consiste na entrega de título de domínio através do reconhecimento pelo estado da posse mansa e pacífica do imóvel rural de propriedade do agricultor familiar. No período de Janeiro a Agosto de 2023, com 2.095 títulos, perfazendo 39,686% da meta prevista no ano, distribuídos em 14 regiões, atendendo 114 municípios, beneficiando 8.212 pessoas.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
IDACE	Processos	Outro	Alto

**PROGRAMA**

**113 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA RURAL**

ÓRGÃO GESTOR: SCIDADES

OBJETIVO: Proporcionar moradia digna à população para o enfrentamento do déficit habitacional rural.

PÚBLICO ALVO: Famílias em situação de vulnerabilidade social residentes em domicílios considerados precários ou que não possuem moradia na área rural.

**INICIATIVA**

**113.1.01 - Expansão da oferta de habitação de interesse social na área rural.**

**ENTREGA: 1646 - UNIDADE HABITACIONAL IMPLANTADA**

**DEFINIÇÃO:** A entrega Unidade habitacional implantada corresponde a unidades habitacionais a serem construídas no meio rural e disponibilizadas à população rural de baixa renda.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
--------	----------------	---------------	----------------	------------------	-------------



01 - CARIRI	22,00	0,00	0,00	0,00	0
02 - CENTRO SUL	22,00	0,00	0,00	0,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	22,00	0,00	0,00	0,00	0
04 - LITORAL LESTE	22,00	0,00	0,00	0,00	0
05 - LITORAL NORTE	22,00	0,00	0,00	0,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	22,00	0,00	0,00	0,00	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	22,00	0,00	0,00	0,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	22,00	0,00	0,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	21,00	0,00	0,00	0,00	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	21,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	21,00	0,00	0,00	0,00	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	21,00	0,00	0,00	0,00	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	20,00	0,00	0,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	20,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	1.280.700,00	139.200,00	139.200,00	10.87	10.87
<b>Total</b>	<b>1.280.700,00</b>	<b>139.200,00</b>	<b>139.200,00</b>	<b>10.87</b>	<b>10.87</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	1.135.500,00	0,00	0,00	0	0
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	145.200,00	139.200,00	139.200,00	95.87	95.87
<b>Total</b>	<b>1.280.700,00</b>	<b>139.200,00</b>	<b>139.200,00</b>	<b>10.87</b>	<b>10.87</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SCIDADES

De janeiro a agosto de 2023, não houve entrega de casas habitacionais, teve a entrega da última medição na Região de Sobral no período de janeiro a abril de 2023, onde foram realizado cadastros socioeconômicos . Nesse período teve também a entrega do relatório final com a conclusão dos serviços onde houve o último pagamento no valor de R\$ 139.200,00.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SCIDADES

De Janeiro a Agosto de 2023, não houve entrega de casas habitacionais, foram realizados a Contratação de serviços técnicos de Georreferenciamento e aplicação de questionários para cadastros socioeconômicos nos domicílios inadequados das famílias do Programa CARTÃO MAIS INFÂNCIA na zona rural dos municípios do Estado do Ceará , de janeiro a Abril teve a entrega da ultima medição na Região de Sobral onde foram realizado cadastros socioeconômicos . Nesse período teve também a entrega do relatório final com a conclusão dos serviços onde houve o último pagamento no valor de R\$ 139.200,00. Encontram-se em andamento a elaboração de um novo contrato com a Fundação ASTEF para mais 2.638 Cadastros para famílias do Programa Mais Infância em 28 municípios da região do Cariri, conforme relacionados: Abaiara, Altaneira, Antonina do Norte, Araripe, Assaré, Aurora, Barbalha,Barro, Brejo Santo, Campos Sales, Caririáçu, Crato, Farias Brito, Granjeiro, Jardim, Jati, Juazeiro do Norte, Lavras da Mangabeira, Mauriti, Milagres, Missão Velha, Nova Olinda, Penaforte, Porteiras, Potengi, Santana do Cariri, Tarrafas e Várzea Alegre.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas



**INICIATIVA**

**113.1.02 - Promoção da melhoria das condições ambientais nas unidades habitacionais no meio rural.**

**ENTREGA: 1334 - FOGÃO SUSTENTÁVEL INSTALADO**

DEFINIÇÃO: A entrega Fogão Sustentável instalado consiste na doação e instalação do equipamento para famílias de baixa renda que residem nas áreas urbanizadas e/ou agrárias do meio rural, através de seleção realizada pela Secretaria das Cidades, no CADIB - Cadastro Individual de Beneficiários.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	472,00	0,00	200,00	0,00	42.37
02 - CENTRO SUL	372,00	0,00	120,00	0,00	32.26
03 - GRANDE FORTALEZA	70,00	0,00	120,00	0,00	171.43
04 - LITORAL LESTE	470,00	0,00	240,00	0,00	51.06
05 - LITORAL NORTE	72,00	0,00	160,00	0,00	222.22
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	72,00	0,00	160,00	0,00	222.22
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	371,00	0,00	120,00	0,00	32.35
08 - SERRA DA IBIAPABA	171,00	0,00	160,00	0,00	93.57
09 - SERTÃO CENTRAL	422,00	0,00	40,00	0,00	9.48
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	121,00	0,00	200,00	0,00	165.29
11 - SERTÃO DE SOBRAL	372,00	0,00	280,00	0,00	75.27
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	172,00	0,00	0,00	0,00	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	372,00	0,00	0,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	471,00	0,00	300,00	0,00	63.69
<b>Total</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.5</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	10.117.528,00	3.872.711,20	3.872.711,20	38.28	38.28
SDA	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>10.117.528,00</b>	<b>3.872.711,20</b>	<b>3.872.711,20</b>	<b>38.28</b>	<b>38.28</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	10.117.528,00	3.872.711,20	3.872.711,20	38.28	38.28
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>10.117.528,00</b>	<b>3.872.711,20</b>	<b>3.872.711,20</b>	<b>38.28</b>	<b>38.28</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SCIDADES

Entrega no período de janeiro a agosto de 2023, foram entregues e instalados 2.100 fogões , nos Municípios de Acopiara, Alto Santo, Amontada, Aracati,

Morrinhos , Mulungu, Nova Olinda ,Palhano, Paramoti,Paraipaba, Potiretama ,Quixeramobim, Russas, Salitre, Santana do Acaraú, São Benedito, Senador Sá , Trairi, Tabuleiro do Norte,Ubajara e Várzea Alegre.

Órgão Responsável: SDA

Não houve entrega

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Fogão Sustentável instalado consiste na doação e instalação do equipamento para famílias de baixa renda que residem nas áreas urbanizadas e/ou agrárias do meio rural, através de seleção realizada pela Secretaria das Cidades, no CADIB - Cadastro Individual de Beneficiários. De janeiro a Abril foi assinado o Contrato 019/2023 para a Aquisição de 2.100 Fogões , em abril foi realizado a Compra dos fogões , tivemos um pequeno atraso por causa de ajustes nos sistemas de pagamentos , o que só foi possível realizar a partir de maio. De janeiro a Agosto , após sanado o problema com os sistemas foi realizado , a entrega dos 2.100 Fogões. Os fogões Foram entregues e instalados nos Municípios de Acopiara, Alto Santo,Amontada, Aracati, Aracoiaba, Boa Viagem , Beberibe , Cedro , , Fortim , Graça, Guaraciaba do Norte, Itarema, Itatira, Irauçuba, Jati, Jaguaruana, Massapê , Milagres, Morrinhos , Mulungu, Nova Olinda , Palhano, Paramoti, Paraipaba, Potiretama ,Quixeramobim, Russas, Salitre, Santana do Acaraú, São Benedito, Senador Sá Trairi, Tabuleiro do Norte, Ubajara e Várzea Alegre. Ainda em julho foi aprovado nova solicitação para aquisição de mais 3.500 fogões que serão feitas a partir de outubro de 2023.

Órgão Responsável: SDA

A entrega Fogão Sustentável instalado consiste na doação e instalação do equipamento para famílias de baixa renda que residem nas áreas urbanizadas e/ou agrárias do meio rural, através de seleção realizada pela Secretaria das Cidades, no CADIB - Cadastro Individual de Beneficiários. No período de janeiro a agosto não foram implantados fogões sustentáveis através da SDA, a execução encontra-se desfavorável tendo em vista que ainda está no processo de definição da tipologia do projeto. Aguardando governo federal publicar portaria para definição dos fogões ecológicos como tecnologia social.

#### Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SDA	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Plano de trabalho (revisão, reformulação, aprovação, etc.)	Médio

## TEMA

### 1.2 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### PROGRAMA

#### 121 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Aperfeiçoar a gestão e o controle social da política de assistência social no estado e nos municípios, no tocante à proteção social, a vigilância socioassistencial e defesa de direitos.

PÚBLICO ALVO: Gestores, trabalhadores e Conselheiros Municipais e Estaduais da Política de Assistência Social.

#### INICIATIVA

#### 121.1.01 - Qualificação da implementação da política pública no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

#### ENTREGA: 409 - PESSOA CAPACITADA

DEFINIÇÃO: Capacitação para gestores, trabalhadores e conselheiros dos 184 municípios do Estado com foco na gestão e implementação dos serviços, programas, projetos e benefícios do Suas e no exercício do controle social.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	196,00	151,00	203,00	0,00	103.57
02 - CENTRO SUL	88,00	75,00	95,00	0,00	107.95
03 - GRANDE FORTALEZA	129,00	103,00	135,00	0,00	104.65
04 - LITORAL LESTE	41,00	34,00	47,00	0,00	114.63
05 - LITORAL NORTE	88,00	71,00	96,00	0,00	109.09
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	81,00	68,00	87,00	0,00	107.41

07 - MACIÇO DO BATURITÉ	88,00	83,00	93,00	0,00	105.68
08 - SERRA DA IBIAPABA	61,00	53,00	69,00	0,00	113.11
09 - SERTÃO CENTRAL	88,00	65,00	92,00	0,00	104.55
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	41,00	36,00	47,00	0,00	114.63
11 - SERTÃO DE SOBRAL	122,00	108,00	126,00	0,00	103.28
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	88,00	65,00	92,00	0,00	104.55
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	33,00	25,00	39,00	0,00	118.18
14 - VALE DO JAGUARIBE	101,00	81,00	114,00	0,00	112.87
<b>Total</b>	<b>1.245,00</b>	<b>1.018,00</b>	<b>1.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.23</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FEAS	804.600,00	361.023,66	360.773,66	44.87	44.84
SPS	20.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>824.600,00</b>	<b>361.023,66</b>	<b>360.773,66</b>	<b>43.78</b>	<b>43.75</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	370.000,00	350.000,00	350.000,00	94.59	94.59
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	454.600,00	11.023,66	10.773,66	2.42	2.37
<b>Total</b>	<b>824.600,00</b>	<b>361.023,66</b>	<b>360.773,66</b>	<b>43.78</b>	<b>43.75</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SPS

Capacitação de 1.335 profissionais da Assistência Social, dentre Gestores, Técnicos da Gestão do Suas e representantes dos Controle Social/Conselhos Municipais da Assistência Social, para a implementação da Política Pública no âmbito do SUAS, dos 184 municípios (primeiro quadrimestre foram capacitados 1.018 profissionais da Assistência Social).

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SPS

No quadrimestre de janeiro a abril, foram capacitados 1.018 Gestores, Técnicos da Gestão dos Suas e Representantes do Controle Social, dos 184 municípios, pela equipe da Coordenadoria por meio de capacitações remotas e presenciais e entre os meses de maio a agosto, 317, totalizando nos 2 quadrimestre de 2023, 1.335 Gestores, Técnicos da Gestão dos Suas e Representantes do Controle Social por meio de capacitações remotas e presenciais. As temáticas tratadas foram voltadas ao fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social - Suas: interface entre as Políticas Públicas; fortalecimento dos espaços de controle social; início do processo conferencial; Vigilância Socioassistencial; Censo e Mapa de Riscos Pessoal e Social - Cemaris (Resultados 2023; Relatório de Gestão 2022; Portaria MDS Nº 884/2023, que dispõe sobre a reprogramação e utilização dos saldos dos recursos financeiros extraordinários das portarias MC N.º 369 e 378/2020; Encontro Regional do Fórum Nacional de Secretários/as de Estado de Assistência Social; Povos Originários e Comunidades Tradicionais; e Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social - CNEAS.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**PROGRAMA****122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Garantir a proteção integral a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social com direitos violados e/ou rompimento dos vínculos familiares e comunitários.

PÚBLICO ALVO: Crianças, adolescentes, jovens, mulheres, idosos, pessoas com deficiência em situação de risco pessoal e social com direitos violados e/ou





rompimento dos vínculos familiares e comunitários.

## INICIATIVA

### 122.1.03 - Promoção do apoio à prestação do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos no âmbito municipal.

#### ENTREGA: 1430 - CENTRO DE REFERÊNCIA APOIADO

**DEFINIÇÃO:** Centro de referência apoiado com cofinanciamento para atendimento pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos para o enfrentamento e superação das situações de violação de direitos, com o apoio do cofinanciamento estadual, em conformidade com as determinações da PNAS, NOB/SUAS e a Lei Orgânica da Assistência Social LOAS (Lei nº8.472/93), no que tange as obrigações do Estado.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	19,00	7,00	7,00	0,00	36.84
02 - CENTRO SUL	7,00	3,00	3,00	0,00	42.86
03 - GRANDE FORTALEZA	22,00	1,00	1,00	0,00	4.55
04 - LITORAL LESTE	4,00	1,00	1,00	0,00	25
05 - LITORAL NORTE	9,00	5,00	5,00	0,00	55.56
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	7,00	4,00	4,00	0,00	57.14
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	5,00	2,00	2,00	0,00	40
08 - SERRA DA IBIAPABA	8,00	4,00	4,00	0,00	50
09 - SERTÃO CENTRAL	7,00	3,00	3,00	0,00	42.86
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	4,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	5,00	3,00	3,00	0,00	60
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	8,00	1,00	1,00	0,00	12.5
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	3,00	2,00	2,00	0,00	66.67
14 - VALE DO JAGUARIBE	6,00	3,00	3,00	0,00	50
<b>Total</b>	<b>114,00</b>	<b>39,00</b>	<b>39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.21</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FEAS	2.116.702,64	1.150.400,00	1.143.900,00	54.35	54.04
<b>Total</b>	<b>2.116.702,64</b>	<b>1.150.400,00</b>	<b>1.143.900,00</b>	<b>54.35</b>	<b>54.04</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	1.725.600,00	1.150.400,00	1.143.900,00	66.67	66.29
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	391.102,64	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>2.116.702,64</b>	<b>1.150.400,00</b>	<b>1.143.900,00</b>	<b>54.35</b>	<b>54.04</b>

#### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)



Órgão Responsável: SPS

Cofinanciamento de 39 Centros de Referência para a prestação pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI) em 39 municípios.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SPS

Até agosto de 2023, foram repassados recursos financeiros destinados ao cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI), assegurando que 39 municípios mantenham, de forma contínua e ininterrupta, a oferta do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) a famílias e indivíduos com direitos violados ou ameaçados, contemplando os municípios de Umari, Acaraú, Penaforte, Baturité, Jucás, Marco, Apuiarés, Sobral, Viçosa do Ceará, Redenção, Aracati, Tabuleiro do Norte, Tianguá, Mauriti, Quiterianópolis, Jijoca de Jericoacoara, Pentecoste, Acopiara, Fortaleza, Barro, Crateús, Itarema, Uruburetama, Missão Velha, Santana do Acaraú, Carnaubal, Assaré, Banabuiú, Massapê, Senador Pompeu, Quixadá, Várzea Alegre, Ibiapina, Irauçuba, Russas, Limoeiro do Norte, Morrinhos, Caririçu e Tauá. O Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI) realiza o enfrentamento e a superação das situações de violação de direitos. A partir do terceiro quadrimestre, conforme o programado, haverá a expansão do cofinanciamento do PAEFI para 75 (setenta e cinco) CREAS municipais, garantindo a ampliação e universalização da oferta desse Serviço aos 114 equipamentos municipais. Dessa forma, o estado do Ceará estará em consonância com as diretrizes em conformidade com as determinações da Política Nacional de Assistência Social - PNAS com a Norma Operacional - NOB/SUAS (Sistema Único de Assistência Social) e a Lei Orgânica da Assistência Social LOAS (Lei nº8.472/93), no que diz respeito aos para sua implementação pelo Estado.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**122.1.07 - Implantação da oferta regionalizada dos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes no Estado do Ceará.**

**ENTREGA: 1094 - ABRIGO IMPLANTADO**

**DEFINIÇÃO:** Abrigo regional implantado para o atendimento de crianças e adolescentes com direitos violados e vínculos familiares rompidos ou fragilizados, em seis regiões do Estado do Ceará.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
05 - LITORAL NORTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1,00	0,00	0,00	0,00	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FEAS	50.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SPS

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

Entre os meses de janeiro a agosto de 2023, não houve a implantação dos Abrigos Institucionais Regionalizados destinados ao atendimento integral de crianças e adolescentes. Encontra-se iniciada a implantação do Abrigo Regionalizado de Baturité, com as seguintes ações: visita da equipe da SPS e do engenheiro para verificar a estrutura física do prédio cedido pelo município para o Abrigo Regionalizado; Publicação do Edital de Chamamento Público (20/09/2023) para a seleção de Organização da Sociedade Civil para executar os Serviços do Abrigo Institucional de Baturité, através do firmamento de Termo de Colaboração. Referido Edital encontra-se na fase de divulgação para recebimento das propostas.

Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SPS	Execução Orçamentária/ Financeira	Outro	Alto

INICIATIVA

122.1.11 - Implantação da oferta de serviços socioassistenciais de acolhimento à pessoa idosa em situação de risco ou de abandono.

ENTREGA: 1094 - ABRIGO IMPLANTADO

DEFINIÇÃO: Abrigo construído e equipado para atendimento integral ao idoso em situação de risco ou abandono.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	1,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	4.857.947,86	1.815.739,55	1.750.408,55	37.38	36.03
<b>Total</b>	<b>4.857.947,86</b>	<b>1.815.739,55</b>	<b>1.750.408,55</b>	<b>37.38</b>	<b>36.03</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	857.947,86	444.360,39	444.360,39	51.79	51.79
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.000.000,00	1.371.379,16	1.306.048,16	34.28	32.65
<b>Total</b>	<b>4.857.947,86</b>	<b>1.815.739,55</b>	<b>1.750.408,55</b>	<b>37.38</b>	<b>36.03</b>

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega consiste na oferta de abrigo construído e equipado para atendimento integral ao idoso em situação de risco ou abandono. A implantação da Unidade de Longa Permanência para Acolhimento ao idoso, localizada no município de Brejo Santo, encontra-se em fase final de execução (Contrato nº 041/2020, OS nº 148), os equipamentos já foram adquiridos em sua grande maioria, aguardando para realizar a capacitação da equipe, com previsão de entrega em novembro de 2023.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

PROGRAMA

## 123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Prevenir situações de vulnerabilidade e risco social contemplando serviços, benefícios e programas socioassistenciais.

PÚBLICO ALVO: Indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social.

### INICIATIVA

#### 123.1.01 - Promoção do atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social no âmbito do Mais Infância Ceará.

##### ENTREGA: 1583 - CARTÃO MAIS INFÂNCIA CONCEDIDO

DEFINIÇÃO: Benefício de transferência de renda concedido a famílias em situação de extrema pobreza, com crianças até 5 anos e 11 meses, cadastradas no CadÚnico, com cadastro atualizado nos últimos 24 meses e renda per capita familiar de até R\$ 89,00.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

##### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	21.947,00	22.396,00	22.396,00	0,00	102.05
02 - CENTRO SUL	6.208,00	6.308,00	6.308,00	0,00	101.61
03 - GRANDE FORTALEZA	29.732,00	30.381,00	30.381,00	0,00	102.18
04 - LITORAL LESTE	2.850,00	3.272,00	3.272,00	0,00	114.81
05 - LITORAL NORTE	11.483,00	11.779,00	11.779,00	0,00	102.58
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	13.517,00	13.515,00	13.515,00	0,00	99.99
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	5.999,00	5.994,00	5.994,00	0,00	99.92
08 - SERRA DA IBIAPABA	9.275,00	9.403,00	9.403,00	0,00	101.38
09 - SERTÃO CENTRAL	12.544,00	11.980,00	11.980,00	0,00	95.5
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	4.255,00	4.288,00	4.288,00	0,00	100.78
11 - SERTÃO DE SOBRAL	10.868,00	10.036,00	10.036,00	0,00	92.34
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	8.027,00	8.059,00	8.059,00	0,00	100.4
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	3.280,00	3.087,00	3.087,00	0,00	94.12
14 - VALE DO JAGUARIBE	10.015,00	9.502,00	9.502,00	0,00	94.88
<b>Total</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>

##### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FEAS	188.373.733,78	120.167.208,33	120.167.208,33	63.79	63.79
<b>Total</b>	<b>188.373.733,78</b>	<b>120.167.208,33</b>	<b>120.167.208,33</b>	<b>63.79</b>	<b>63.79</b>

##### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	188.373.733,78	120.167.208,33	120.167.208,33	63.79	63.79
<b>Total</b>	<b>188.373.733,78</b>	<b>120.167.208,33</b>	<b>120.167.208,33</b>	<b>63.79</b>	<b>63.79</b>

##### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Concessão do Cartão Mais Infância a 150.000 famílias com crianças até 5 anos e 11 meses, distribuídas nos 184 municípios cearenses.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SPS

O Projeto Cartão Mais Infância Ceará consiste na transferência estadual de renda ou apoio financeiro de caráter temporário, no âmbito do Programa Mais Infância Ceará, no valor de R\$ 100,00 (cem reais), para as famílias em situação de extrema pobreza, com crianças até 5 anos e 11 meses, cadastradas no CadÚnico, com dados atualizados nos últimos 24 meses e renda per capita familiar de até R\$ 89,00. As famílias são eleitas conforme critérios de elegibilidade pré estabelecidos, a partir de estudos realizados pelo IPECE, com acompanhamento familiar, ações complementares do Estado e Municípios e participação das famílias. No período de janeiro a agosto de 2023, foi realizado repasse para 150.000 famílias com crianças até 5 anos e 11 meses, distribuídas nos 184 municípios cearenses. O número de famílias do projeto não é acumulativo. A entrega foi executada conforme o programado para o período. Não foram relatados problemas/riscos.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**123.1.03 - Promoção do apoio à implementação do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF).**

**ENTREGA: 242 - FAMÍLIA ATENDIDA**

**DEFINIÇÃO:** Famílias atendidas corresponde ao número de famílias referenciadas no território dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS que podem ser elegíveis para atendimento no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF. O cofinanciamento estadual é ofertado conforme o porte do município, parâmetro definido pela legislação que fundamenta a execução da Política Nacional de Assistência Social respaldado ainda pelo Pacto Federativo Brasileiro. Com base nessa legislação, cabe à União, Estados e Municípios cofinanciar o PAIF, serviço ofertado obrigatoriamente pela rede CRAS, transferindo recursos financeiros do Fundo Estadual da Assistência Social (FEAS) para os Fundos Municipais da Assistência Social.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	232.000,00	77.333,00	154.664,00	0,00	66.67
02 - CENTRO SUL	103.500,00	34.500,00	69.000,00	0,00	66.67
03 - GRANDE FORTALEZA	495.765,00	165.255,00	330.512,00	0,00	66.67
04 - LITORAL LESTE	41.500,00	13.833,00	27.664,00	0,00	66.66
05 - LITORAL NORTE	75.500,00	25.167,00	50.336,00	0,00	66.67
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	75.500,00	25.167,00	50.336,00	0,00	66.67
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	59.000,00	20.833,00	41.664,00	0,00	70.62
08 - SERRA DA IBIAPABA	85.000,00	28.333,00	56.664,00	0,00	66.66
09 - SERTÃO CENTRAL	78.500,00	26.167,00	52.336,00	0,00	66.67
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	47.000,00	15.667,00	31.336,00	0,00	66.67
11 - SERTÃO DE SOBRAL	97.000,00	32.333,00	64.664,00	0,00	66.66
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	67.500,00	22.500,00	45.000,00	0,00	66.67
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	34.500,00	13.167,00	26.336,00	0,00	76.34
14 - VALE DO JAGUARIBE	79.000,00	26.333,00	52.664,00	0,00	66.66
<b>Total</b>	<b>1.571.265,00</b>	<b>526.588,00</b>	<b>1.053.176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.03</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FEAS	17.071.467,00	11.220.826,70	11.220.826,70	65.73	65.73

SPS	10.500,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>17.081.967,00</b>	<b>11.220.826,70</b>	<b>11.220.826,70</b>	<b>65.69</b>	<b>65.69</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	17.061.467,00	11.220.826,70	11.220.826,70	65.77	65.77
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.500,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>17.081.967,00</b>	<b>11.220.826,70</b>	<b>11.220.826,70</b>	<b>65.69</b>	<b>65.69</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SPS

Atendimento a 1.053.176 famílias no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família- PAIF dos Centros de referência da Assistência Social - CRAS em 184 municípios. (526.588 famílias no primeiro quadrimestre).

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SPS

A entrega corresponde ao número de famílias referenciadas no território dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS que podem ser elegíveis para atendimento no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF. Entre os meses de janeiro a agosto de 2023, foi repassado recurso para o cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, sendo referenciadas 1.053.176 famílias, o que corresponde a 67,03% da meta. A partir de setembro de 2021 o Serviço PAIF foi universalizado para todos os CRAS dos 184 municípios e em 2023, foram cofinanciados o serviço para 405 CRAS, nos 184 municípios. O cofinanciamento estadual é ofertado conforme o porte do município, parâmetro definido pela legislação que fundamenta a execução da Política Nacional de Assistência Social e respaldado ainda pelo Pacto Federativo Brasileiro.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**123.1.06 - Expansão da oferta de espaços lúdicos para a promoção do desenvolvimento infantil.**

**ENTREGA: 1856 - ESPAÇO LÚDICO IMPLANTADO**

**DEFINIÇÃO:** A entrega consiste na instalação de Brinquedopraças e Brinquedocreches, espaços lúdicos voltados para o desenvolvimento infantil.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	9,00	1,00	3,00	0,00	33.33
02 - CENTRO SUL	5,00	0,00	0,00	0,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	10,00	3,00	6,00	0,00	60
04 - LITORAL LESTE	5,00	0,00	0,00	0,00	0
05 - LITORAL NORTE	5,00	0,00	1,00	0,00	20
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	5,00	1,00	2,00	0,00	40
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	5,00	1,00	3,00	0,00	60
08 - SERRA DA IBIAPABA	5,00	0,00	1,00	0,00	20
09 - SERTÃO CENTRAL	5,00	0,00	0,00	0,00	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	4,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	5,00	0,00	2,00	0,00	40
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	6,00	0,00	0,00	0,00	0

13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	5,00	0,00	1,00	0,00	20
14 - VALE DO JAGUARIBE	6,00	0,00	3,00	0,00	50
<b>Total</b>	<b>80,00</b>	<b>6,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.5</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	3.393.520,48	1.989.136,70	1.959.947,90	58.62	57.76
SOP	13.121.500,00	7.260.384,67	6.816.895,44	55.33	51.95
<b>Total</b>	<b>16.515.020,48</b>	<b>9.249.521,37</b>	<b>8.776.843,34</b>	<b>56.01</b>	<b>53.14</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.609.500,00	9.249.521,37	8.776.843,34	59.26	56.23
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	905.520,48	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>16.515.020,48</b>	<b>9.249.521,37</b>	<b>8.776.843,34</b>	<b>56.01</b>	<b>53.14</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SPS

Implantação de 22 Espaços Lúdicos, sendo 05 Brinquedocreches, nos municípios de Fortaleza (2), Baturité, Campo Sales e Barbalha, e 17 Brinquedopraças, nos municípios de Fortaleza (3), Pacatuba, Crato, Itapipoca, Forquilha, Acaraú, Baturité, Tauá, Russas, São João do Jaguaribe, Carnaubal, Mucambo, Irauçuba, Ocara e Pereiro, beneficiando um total de 62.241 cearenses. (06 Espaços Lúdicos : 2 Brinquedocreches e 4 Brinquedopraças no primeiro quadrimestre).

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SPS

No período de janeiro a agosto, foram implantados 22 espaços lúdicos, sendo 05 brinquedocreches, nos municípios de Fortaleza (Curió, Luciano Carneiro e Albert Sabin), Baturité, Campo Sales e Barbalha, e 17 brinquedopraças, nos municípios de Fortaleza (Tapioqueiras, Jangurussu e Zona Viva, Grupo da Paz), Pacatuba, Crato, Itapipoca, Forquilha, Acaraú, Baturité, Tauá, Russas, São João do Jaguaribe, Carnaubal, Mucambo, Irauçuba, Ocara e Pereiro, beneficiando um total de 62.241 cearenses. Nesse período a execução física foi de 27,5%, com previsão de entregar mais 40 brinquedocreches e 17 brinquedopraças até o final do ano.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**123.1.07 - Expansão da oferta na prestação de serviços socioassistenciais a crianças, adolescentes, jovens e suas famílias.**

**ENTREGA: 1585 - EQUIPAMENTO SOCIOASSISTENCIAL IMPLANTADO**

**DEFINIÇÃO:** Equipamento socioassistencial implantado corresponde à construção, aquisição de equipamentos e treinamento de equipes dos equipamentos socioassistenciais como Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centros de Educação Infantil (CEI); Centros de Esportes para Futebol - Areninhas e Centros de Esportes em Praças - Praça Mais Infância e Planos Participativos Municipais (PPM).

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	9,00	2,00	5,00	0,00	55.56
03 - GRANDE FORTALEZA	2,00	1,00	1,00	0,00	50
04 - LITORAL LESTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0

05 - LITORAL NORTE	8,00	0,00	1,00	0,00	12.5
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	2,00	2,00	3,00	0,00	150
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	4,00	0,00	1,00	0,00	25
08 - SERRA DA IBIAPABA	2,00	1,00	1,00	0,00	50
09 - SERTÃO CENTRAL	3,00	0,00	0,00	0,00	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	6,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	3,00	0,00	2,00	0,00	66.67
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	4,00	1,00	3,00	0,00	75
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	2,00	2,00	3,00	0,00	150
<b>Total</b>	<b>46,00</b>	<b>9,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.48</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	47.117.172,92	11.717.295,73	11.655.008,79	24.87	24.74
SOP	30.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>47.147.172,92</b>	<b>11.717.295,73</b>	<b>11.655.008,79</b>	<b>24.85</b>	<b>24.72</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.769.431,12	5.889.637,43	5.843.217,81	67.16	66.63
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.227.741,80	622.226,28	619.771,29	14.72	14.66
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	34.150.000,00	5.205.432,02	5.192.019,69	15.24	15.2
<b>Total</b>	<b>47.147.172,92</b>	<b>11.717.295,73</b>	<b>11.655.008,79</b>	<b>24.85</b>	<b>24.72</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SPS

Implantação de 20 Equipamentos Sociais: 14 Centros de Educação Infantil ζ CEI, nos municípios de Maracanaú, Aiuaba, São Benedito, Salitre (sede e na Serra dos Nogueiras), General Sampaio, Crateús, Crato (Alto da Penha), Araripe, Ocara, Barroquinha, Independência, Umirim e Pires Ferreira e 06 Centros de Referência da Assistência Social ζ CRAS, nos municípios de Aiuaba, Coreaú, General Sampaio, Lavras da Mangabeira, Parambu e Independência, pelo Programa de Apoio às Reformas Sociais ζ PROARES.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SPS

No período de janeiro a agosto de 2023, foram implantados 20 Equipamentos Sociais, sendo: 14 Centros de Educação Infantil - CEI e 06 Centros de Referência da Assistência Social ζ CRAS pelo Programa de Apoio às Reformas Sociais ζ PROARES. Os 14 Centros de Educação Infantil - CEI foram implantados nos Municípios de Maracanaú, Aiuaba, São Benedito, Salitre (sede) Salitre (Serra dos Nogueiras), General Sampaio, Crateús, Crato (Alto da Penha), Araripe, Ocara, Barroquinha, Independência, Umirim e Pires Ferreira. Os 06 Centros de Referência da Assistência Social - CRAS foram implantados nos municípios de Aiuaba, Coreaú, General Sampaio, Lavras da Mangabeira, Parambu e Independência. Os demais equipamentos socioassistenciais estão com programação de entrega até o final do ano.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**123.1.08 - Promoção da prestação dos serviços de Proteção Social Básica em unidades estaduais.**

**ENTREGA: 956 - PESSOA ATENDIDA**



**DEFINIÇÃO:** Refere-se ao somatório de pessoas atendidas nas Unidades Operacionais com ações socioeducativas e atividades complementares nas áreas de arte, cultura, esporte, jardinagem e lazer.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	400
03 - GRANDE FORTALEZA	6.240,00	12.117,00	13.231,00	0,00	212.04
<b>Total</b>	<b>6.740,00</b>	<b>14.117,00</b>	<b>15.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.98</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	27.291.961,95	15.543.009,86	15.255.300,80	56.95	55.9
FEAS	1.880.150,00	1.021.104,37	835.130,43	54.31	44.42
<b>Total</b>	<b>29.172.111,95</b>	<b>16.564.114,23</b>	<b>16.090.431,23</b>	<b>56.78</b>	<b>55.16</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.102.111,95	12.151.151,02	11.803.021,21	54.98	53.4
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	7.070.000,00	4.412.963,21	4.287.410,02	62.42	60.64
<b>Total</b>	<b>29.172.111,95</b>	<b>16.564.114,23</b>	<b>16.090.431,23</b>	<b>56.78</b>	<b>55.16</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SPS

Atendimento realizado a 15.231 pessoas, entre crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosas e familiares, nas Unidades Operacionais com ações socioeducativas e atividades complementares nas áreas de arte, cultura, esporte, jardinagem e lazer, distribuídos nos seguintes equipamentos da Proteção Social Básica:

2.688 crianças e adolescentes atendidas no Projeto Ceará Espaço de Vida, Arte e Educação (ABC's e Circos) com atividades de arte, cultura, esporte, circenses, inclusão digital e atividades socioeducativas para crianças e adolescentes, em (05) cinco ABCs e (02) dois Circos Escola;

1.781 pessoas atendidas no Projeto Famílias - Desafios e Inclusão Social, realizado nos (04) quatro Centros Comunitários, em atividades socioeducativas para pessoas idosas, atendimento individualizado, visitas domiciliares, atividades de esporte, arte e cultura.

718 pessoas atendidas pelo Projeto de Inclusão Social com Arte, Esporte e Educação no Espaço Viva Gente, com atividades de arte, cultura, esporte, jardinagem/horto, inclusão digital e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, dentre outras ações, para crianças, adolescentes, jovens e familiares.

10.044 pessoas atendidas, entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e seus familiares, nos 04 Complexos Sociais Mais Infância, com ações de esporte, arte e cultura, dos quais 8.044 foram de Barbalha e os demais em Fortaleza.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SPS

No período de janeiro a agosto, foram atendidas 15.231 pessoas, entre crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosas e familiares, nas dezesseis unidades operacionais, com os seguintes Projetos: 1. Ceará Espaço de Vida, Arte e Educação (05 ABC's e 02 Circos Escola), com atividades de arte, cultura, esporte, circenses, inclusão digital e atividades socioeducativas para crianças e adolescentes; 2. Famílias - Desafios e Inclusão Social, com serviços socioassistenciais, atividades socioeducativas para pessoas idosas, atendimento individualizado, visitas domiciliares, atividades de esporte, arte e cultura, realizados em (04) quatro Centros Comunitários; 3. Inclusão Social com Arte, Esporte e Educação, com atividades de arte, cultura, esporte, jardinagem/horto, inclusão digital e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, dentre outras ações, para crianças, adolescentes, jovens e familiares, no Espaço Viva Gente e 4. em ações de esporte, arte e cultura, nos 04 Complexos Sociais Mais Infância: 03 em Fortaleza e 01 em Barbalha. As atividades são contínuas e ocorrem durante todo ano. Os Complexos Mais Infância vêm desenvolvendo um trabalho visando ampliação da participação de crianças, adolescentes e seus familiares, desta forma, passou a desenvolver atividades no horário noturno e nos finais de semana e está realizando programações especiais com atividades complementares como: realização da 1º Copa de Futsal do João XXIII, Programação de Férias, Projeto Vem Brincar, Pausa Mental, Setembro Amarelo, entre outras. Além disso, está trabalhando com grupos de mulheres visando o desenvolvimento e acolhimento desse público, em especial participantes do Cartão Ceará sem Fome e Cartão Mais Infância.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

TEMA

1.3 - INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA

131 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Ampliar a promoção do empoderamento das mulheres e autonomia socioeconômica.

PÚBLICO ALVO: Mulheres em situação de risco e vulnerabilidade social.

INICIATIVA

131.1.01 - Expansão da oferta regionalizada de atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

ENTREGA: 1591 - CASA DA MULHER IMPLANTADA

DEFINIÇÃO: A Casa da Mulher Cearense será implantada, mobiliada e mantida, a fim de garantir para as regiões do estado uma política de interiorização, dos serviços que compõem a rede de enfrentamento, implementando de maneira integrada serviços especializados para os mais diversos tipos de violência contra as mulheres, com acolhimento, apoio psicossocial, delegacia, Juizado, Ministério Público, Defensoria pública, promoção da autonomia econômica, alojamentos de passagem rompendo assim com o ciclo da violência.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
09 - SERTÃO CENTRAL	1,00	1,00	1,00	0,00	100
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	3.650.000,00	234.802,41	234.802,41	6.43	6.43
SOP	997.142,64	597.463,40	553.053,70	59.92	55.46
SEM	130.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>4.777.142,64</b>	<b>832.265,81</b>	<b>787.856,11</b>	<b>17.42</b>	<b>16.49</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.227.142,64	692.231,11	647.821,41	56.41	52.79
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.550.000,00	140.034,70	140.034,70	3.94	3.94
<b>Total</b>	<b>4.777.142,64</b>	<b>832.265,81</b>	<b>787.856,11</b>	<b>17.42</b>	<b>16.49</b>

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Implantação da Casa da Mulher no município de Quixadá

Órgão Responsável: SEM

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega consiste na implantação de unidades da Casa da Mulher Cearense, equipamento mobiliado e mantido, a fim de garantir para as regiões do estado uma política de interiorização dos serviços que compõem a rede de enfrentamento a violência contra as mulheres. As unidades contam com acolhimento, apoio psicossocial, delegacia, Juizado, Ministério Público, Defensoria pública, além de alojamentos de passagem e serviços de promoção da autonomia econômica. A casa da mulher no município de Quixadá foi inaugurada em dezembro de 2022, passando a funcionar em janeiro de 2023, de maneira integrada serviços especializados para os mais diversos tipos de violência contra as mulheres, com acolhimento, apoio psicossocial, delegacia, Juizado, Ministério Público, Defensoria pública, promoção da autonomia econômica, alojamentos de passagem rompendo assim com o ciclo da violência.

Órgão Responsável: SEM

Informamos que não houve entrega no período de janeiro-agosto de 2023.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA****131.1.03 - Qualificação profissional no âmbito estadual voltada ao enfrentamento à violência contra as mulheres.****ENTREGA: 409 - PESSOA CAPACITADA**

**DEFINIÇÃO:** Pessoa capacitada refere-se à população que atua ou tem interesse na rede de Enfrentamento à Violência, além do servidor e da servidora que será público de capacitações contínuas, com o objetivo de promover no enfrentamento à violência contra as mulheres.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	50,00	0,00	0,00	0,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	100,00	0,00	0,00	0,00	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	50,00	0,00	0,00	0,00	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	50,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	50,00	0,00	0,00	0,00	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	50,00	0,00	0,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	50,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	774.904,50	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>774.904,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0	0
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	661.765,00	0,00	0,00	0	0
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	113.139,50	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>774.904,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SPS

Nada a informar no período

Órgão Responsável: SEM

Nenhum registro de Entregas Efetivas

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

De acordo com a Reforma Administrativa do governo do Ceará esta entrega passou para a Secretaria das Mulheres.

Órgão Responsável: SEM

Não houve entrega no período de janeiro-agosto de 2023.

#### Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

## PROGRAMA

### 132 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL NO ÂMBITO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Expandir a prevenção, cuidado e reinserção social de pessoas em uso ou em vulnerabilidade ao uso de álcool e outras drogas no Estado do Ceará.

PÚBLICO ALVO: Pessoas em uso ou em vulnerabilidade ao uso de álcool e outras drogas e suas famílias.

#### INICIATIVA

##### 132.1.02 - Promoção da prevenção aos problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas.

#### ENTREGA: 409 - PESSOA CAPACITADA

DEFINIÇÃO: Pessoa que atue ou tenha interesse na política sobre drogas contempladas com ações de capacitação voltadas à temática do uso de álcool e outras drogas.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	50,00	27,00	37,00	0,00	74
02 - CENTRO SUL	50,00	1,00	6,00	0,00	12
03 - GRANDE FORTALEZA	50,00	161,00	299,00	0,00	598
04 - LITORAL LESTE	50,00	37,00	45,00	0,00	90
05 - LITORAL NORTE	50,00	47,00	49,00	0,00	98
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	50,00	20,00	22,00	0,00	44
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	50,00	19,00	19,00	0,00	38
08 - SERRA DA IBIAPABA	50,00	38,00	46,00	0,00	92
09 - SERTÃO CENTRAL	50,00	26,00	31,00	0,00	62
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	50,00	15,00	15,00	0,00	30
11 - SERTÃO DE SOBRAL	50,00	23,00	34,00	0,00	68
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	50,00	6,00	7,00	0,00	14
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	50,00	17,00	18,00	0,00	36
14 - VALE DO JAGUARIBE	50,00	34,00	37,00	0,00	74
<b>Total</b>	<b>700,00</b>	<b>471,00</b>	<b>665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
----------------	-----------------	--------------	---------	-------------------	--------------

SPS	1.953.751,20	1.383.750,00	1.383.750,00	70.83	70.83
<b>Total</b>	<b>1.953.751,20</b>	<b>1.383.750,00</b>	<b>1.383.750,00</b>	<b>70.83</b>	<b>70.83</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100	100
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	1.053.751,20	483.750,00	483.750,00	45.91	45.91
<b>Total</b>	<b>1.953.751,20</b>	<b>1.383.750,00</b>	<b>1.383.750,00</b>	<b>70.83</b>	<b>70.83</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SPS

Capacitação de 665 pessoas, das quais 32 foram pelo Projeto + Papo + Atitude e 633 pelo Projeto Resenha da Prevenção sobre prevenção, Promoção de Esporte e Prevenção, nos municípios de Barbalha, Brejo Santo, Crato, Juazeiro do Norte, Aquiraz, Caucaia, Fortaleza, Horizonte, Maracanaú, Pacatuba, Trairi, Aracati, Beberibe, Acaraú, Camocim, Granja, Itapajé, Itapipoca, Baturité, Tianguá, Viçosa do Ceará, Quixadá, Quixeramobim, Boa Viagem, Canindé, Sobral, Crateús, Tauá e Limoeiro do Norte.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SPS

A entrega consiste na capacitação de pessoas com ações voltadas à promoção da prevenção aos problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas. No período de janeiro a agosto, foram capacitadas 665 pessoas em 29 municípios, dos quais 32 pessoas receberam capacitação do Projeto + Papo + Atitude, na metodologia do Projeto e nos Temas de interesse do público beneficiado, nos municípios de Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte e Quixadá e 633 pessoas no Projeto Resenha da Prevenção, tanto na metodologia do Projeto como em Práticas Sistêmicas Restaurativas, que ocorreram nos municípios de Barbalha, Brejo Santo, Crato, Juazeiro do Norte, Aquiraz, Caucaia, Fortaleza, Horizonte, Maracanaú, Pacatuba, Trairi, Aracati, Beberibe, Acaraú, Camocim, Granja, Itapajé, Itapipoca, Baturité, Tianguá, Viçosa do Ceará, Quixadá, Quixeramobim, Boa Viagem, Canindé, Sobral, Crateús, Tauá e Limoeiro do Norte.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**PROGRAMA**

**133 - PROTEÇÃO À VIDA E ACESSO À JUSTIÇA SOCIAL E CIDADANIA**

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Ampliar a proteção a vítimas de violência e violações de direitos humanos e o acesso dos cidadãos aos documentos básicos

PÚBLICO ALVO: Pessoas vítimas de violência e violação de direitos humanos; pessoas que necessitem do acesso aos documentos básicos.

**INICIATIVA**

**133.1.01 - Promoção da atenção aos migrantes, refugiados e pessoas em situação de tráfico.**

**ENTREGA: 407 - PESSOA BENEFICIADA**

**DEFINIÇÃO:** Refere-se a migrantes, refugiados e pessoas em situação de tráfico beneficiadas com atendimentos psicossociais e orientação jurídica de modo a contribuir com a superação das vulnerabilidades no contexto da mobilidade humana.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	0,00	1,00	1,00	0,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	800,00	334,00	516,00	0,00	64.5
04 - LITORAL LESTE	0,00	5,00	10,00	0,00	0
05 - LITORAL NORTE	0,00	3,00	5,00	0,00	0



06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	0,00	1,00	2,00	0,00	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	0,00	7,00	10,00	0,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	0,00	1,00	1,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	0,00	2,00	2,00	0,00	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	0,00	1,00	1,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	0,00	1,00	1,00	0,00	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	0,00	2,00	5,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	0,00	1,00	2,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>800,00</b>	<b>359,00</b>	<b>556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.5</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	0,00	0,00	0,00	0	0
SEDIH	34.725,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>34.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	34.725,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>34.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SPS

Nada a informar no período

Órgão Responsável: SEDIH

556 pessoas beneficiadas com atendimentos psicossociais e orientação jurídica

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SPS

De acordo com a Reforma Administrativa do governo do Ceará esta entrega passou para a Secretaria dos Direitos Humanos.

Órgão Responsável: SEDIH

A entrega refere-se as pessoas beneficiadas com atendimentos definidos a partir de nossos canais de atendimento: Presencial na Sede do Programa; Remoto através do Telefone, WhatsApp ou E-mail; Pastoral dos Migrantes; Casa do Migrante; Polícia Federal, Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializado (CREAS) e Assistência Social In Loco (Exemplo: Casa Grupo Warao no Centro e na Maraponga). De janeiro a abril de 2023, foram beneficiadas 359 (trezentas e cinquenta e nove) pessoas; e de janeiro a agosto de 2023, foram 556 (quinhentas e cinquenta e seis) pessoas, distribuídas em quase todas as regiões do estado do Ceará.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**133.1.07 - Expansão da prestação de serviços de atendimento direto ao cidadão.**

**ENTREGA: 58 - ATENDIMENTO REALIZADO**

**DEFINIÇÃO:** Refere-se ao atendimento realizado por meio do Programa Vapt Vupt, Programa Caminhão do Cidadão e Casas do Cidadão na oferta de serviços de emissão de documentos conveniando parceiros públicos que são demandados pelos cidadãos objetivando aumentar o número de atendimento nos equipamentos móveis e fixos disponíveis.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	419.180,00	183.411,00	356.794,00	0,00	85.12
02 - CENTRO SUL	200,00	1.235,00	1.596,00	0,00	798
03 - GRANDE FORTALEZA	2.774.615,00	808.623,00	1.832.383,00	0,00	66.04
04 - LITORAL LESTE	1.000,00	143,00	1.098,00	0,00	109.8
05 - LITORAL NORTE	1.000,00	362,00	2.450,00	0,00	245
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1.500,00	148,00	5.316,00	0,00	354.4
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	500,00	1.035,00	1.854,00	0,00	370.8
08 - SERRA DA IBIAPABA	500,00	263,00	2.062,00	0,00	412.4
09 - SERTÃO CENTRAL	500,00	123,00	1.675,00	0,00	335
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	200,00	205,00	424,00	0,00	212
11 - SERTÃO DE SOBRAL	361.048,00	146.256,00	304.737,00	0,00	84.4
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1.300,00	283,00	1.353,00	0,00	104.08
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	1.800,00	635,00	1.248,00	0,00	69.33
<b>Total</b>	<b>3.564.343,00</b>	<b>1.142.722,00</b>	<b>2.512.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.5</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	87.553.593,10	53.538.144,07	50.947.096,01	61.15	58.19
<b>Total</b>	<b>87.553.593,10</b>	<b>53.538.144,07</b>	<b>50.947.096,01</b>	<b>61.15</b>	<b>58.19</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	87.553.593,10	53.538.144,07	50.947.096,01	61.15	58.19
<b>Total</b>	<b>87.553.593,10</b>	<b>53.538.144,07</b>	<b>50.947.096,01</b>	<b>61.15</b>	<b>58.19</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SPS

Realização de 2.512.990 atendimentos ao cidadão, dos quais 1.993.611 nas 06 unidades do Vapt Vupt (Sobral, Juazeiro do Norte e Fortaleza, nos bairros de Antonio Bezerra, Messejana, Papicu e Centro), 468.6474 nas 04 Casas do Cidadão (Maracanaú, Assembleia Legislativa, Shopping Iguatemi e Benfica) e Central do Cidadão e 50.732 Projeto Caminhão do Cidadão, nas 14 Regiões do Planejamento.

Órgão Responsável: SEDIH

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SPS

Refere-se ao atendimento realizado por meio do Programa Vapt Vupt, Programa Caminhão do Cidadão e Casas do Cidadão na oferta de serviços de emissão de documentos conveniando parceiros públicos que são demandados pelos cidadãos objetivando aumentar o número de atendimento nos equipamentos móveis e fixos disponíveis. Entre os meses de janeiro a agosto de 2023, realização de 2.512.990 atendimentos ao cidadão, dos quais 1.993.611 nas 06 unidades do Vapt Vupt (Sobral, Juazeiro do Norte e Fortaleza, nos bairros de Antonio Bezerra, Messejana, Papicu e Centro), 468.6474 nas 04 Casas do Cidadão (Maracanaú, Assembleia Legislativa, Shopping Iguatemi e Benfica) e Central do Cidadão e 50.732 Projeto Caminhão do Cidadão, nas 14 Regiões do Planejamento.

Órgão Responsável: SEDIH

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

## PROGRAMA

### 134 - INSTITUCIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

ÓRGÃO GESTOR: SESPORTE

OBJETIVO: Promover o fortalecimento e a institucionalização das políticas públicas voltada à Juventude.

PÚBLICO ALVO: Jovens cearenses de 15 a 29 anos.

## INICIATIVA

### 134.1.01 - Expansão do controle social e participação cidadã na política pública voltada à Juventude.

#### ENTREGA: 1590 - CONSELHO CONSTITUÍDO

DEFINIÇÃO: Conselho implantado pela Secretaria voltada para auxiliar a criação, implementação e avaliação das políticas iniciativas direcionadas a juventude do Estado do Ceará.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	1,00	0,00	0,00	0,00	0
02 - CENTRO SUL	1,00	0,00	0,00	0,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1,00	0,00	0,00	0,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	1,00	0,00	0,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1,00	0,00	0,00	0,00	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1,00	0,00	0,00	0,00	0
15 - ESTADO DO CEARÁ	1,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDEJ	60.000,00	0,00	0,00	0	0
SESPORTE	0,00	0,00	0,00	0	0
SEJUV	70.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	60.000,00	0,00	0,00	0	0
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	70.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SESPORTE

A nova estrutura do estado separou a Secretaria do Esporte da Secretaria da Juventude. Portanto as acompanhamentos referente a juventude não são feitos pela a SESPORTE.



Órgão Responsável: SEJUV

Não houve entregas neste período.

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SESPORTE

A nova estrutura do estado separou a Secretaria do Esporte da Secretaria da Juventude. Portanto as acompanhamentos referente a juventude não são feitos pela a SESPORTE.

Órgão Responsável: SEJUV

Referidos dados não serão apresentados pela Secretaria da Juventude neste período. CONSIDERANDO que a Lei nº 18.310, de 17 de fevereiro de 2023, que alterou a Lei nº 16.710, de 21 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o modelo de gestão do Poder Executivo e sobre a estrutura da Administração Estadual, e a Lei nº 16.880, de 23 de maio de 2019, criou a Secretaria da Juventude (SEJUV) e renomeou a Secretaria do Esporte (SEPORTE), fixando suas competências diante da cisão da antiga Secretaria do Esporte e Juventude (SEJUV). Considerando que como órgão recém criado, a SEJUV ainda está em fase de estruturação e contando com reduzida equipe, fator que dificulta o levantamento de dados fiéis a realidade e necessários para monitoramento da política de juventude no estado.

#### Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

## INICIATIVA

### 134.1.02 - Expansão do engajamento da população jovem na implementação das políticas públicas voltadas à Juventude.

#### ENTREGA: 237 - EVENTO REALIZADO

**DEFINIÇÃO:** Eventos realizados, diretamente pela Secretaria, com a finalidade de promover o acesso as informações sobre as políticas públicas voltadas para a juventude com integração e interação social dos jovens, incluindo a formação de mobilizadores de políticas públicas de juventude pelo Estado.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	1,00	0,00	0,00	0,00	0
02 - CENTRO SUL	1,00	0,00	0,00	0,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	3,00	0,00	4,00	0,00	133.33
04 - LITORAL LESTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0
05 - LITORAL NORTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1,00	0,00	0,00	0,00	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1,00	0,00	0,00	0,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	1,00	0,00	0,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1,00	0,00	0,00	0,00	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1,00	0,00	0,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	1,00	0,00	0,00	0,00	0
15 - ESTADO DO CEARÁ	5,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.05</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
----------------	-----------------	--------------	---------	-------------------	--------------

SESPORTE	0,00	0,00	0,00	0	0
FUNDEJ	10.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0	0
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0	0
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	10.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SESPORTE

A nova estrutura do estado separou a Secretaria do Esporte da Secretaria da Juventude. Portanto as acompanhamentos referente a juventude não são feitos pela a SESPORTE.

Órgão Responsável: SEJUV

MEIA JOVEM CEARÁ (06/08/2023), SEMINÁRIO DE PROTAGONISMO DAS JUVENTUDES (18/08/2023), ATO DE LANÇAMENTO DO ESCRITÓRIO POPULAR DA JUVENTUDE (30/08/2023) E CALOURADA DA JUVENTUDE (31/08/2023)

Órgão Responsável: VICEGOV

Não iniciado

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SESPORTE

A nova estrutura do estado separou a Secretaria do Esporte da Secretaria da Juventude. Portanto as acompanhamentos referente a juventude não são feitos pela a SESPORTE.

Órgão Responsável: SEJUV

MEIA JOVEM CEARÁ (06/08/2023), evento que garantiu meia entrada para jovens em jogo do Ceará realizado no Castelão válido pela série B do campeonato brasileiro. SEMINÁRIO DE PROTAGONISMO DAS JUVENTUDES (18/08/2023). O evento teve como foco a população jovem negra, indígena e quilombola. O evento ocorreu em forma de cine-debate. ATO DE LANÇAMENTO DO ESCRITÓRIO POPULAR DA JUVENTUDE (30/08/2023). Lançamento do escritório popular da juventude que atenderá jovens do sistema socioeducativo com apoio da Defensoria e UFC. CALOURADA DA JUVENTUDE (31/08/2023). Evento voltado para juventude cearense, ocorrendo uma série de atrações na concha acústica da UFC.

Órgão Responsável: VICEGOV

No período de Janeiro a Agosto, o projeto encontra-se em atividades preparatórios e em processo de contratação de entidade executora. Foram realizadas visitas institucionais, nos 10 (dez) municípios atendidos pelo PReVio, com a finalidade de conhecer a rede de serviços de atendimento de jovens e para o pactuações técnicas que viabilizem a implementação do projeto.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**PROGRAMA**

**135 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS**

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Ampliar a promoção de direitos e a inclusão social dos povos, grupos e pessoas historicamente discriminadas e vulnerabilizadas.

PÚBLICO ALVO: Pessoa Idosa; Pessoa com Deficiência; População Negra; Povos Originários, indígenas; Povos e Comunidades Tradicionais, Quilombolas, Povos de Terreiro e Ciganos; Comunidade Africana; População LGBT (com enfoque nas travestis, mulheres e homens transsexuais); Trabalhadores em situação análoga à escravidão; Demais pessoas com direitos violados.

**INICIATIVA**

**135.1.01 - Qualificação do atendimento dos agentes públicos para superação do racismo institucional.**

**ENTREGA: 1658 - AGENTE PÚBLICO CAPACITADO**

**DEFINIÇÃO:** A entrega consiste na qualificação no atendimento de agentes públicos (servidores, terceirizados e outros) por meio de formações sobre relações étnico-raciais, racismo estrutural e a transversalidade da política promoção da igualdade racial de forma a alcançarmos a universalização, melhoria, equidade e redução de casos de racismo no atendimento dos serviços públicos.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	200,00	0,00	90,00	0,00	45
02 - CENTRO SUL	100,00	0,00	0,00	0,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	500,00	39,00	191,00	0,00	38.2
04 - LITORAL LESTE	200,00	0,00	0,00	0,00	0
05 - LITORAL NORTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	150,00	17,00	17,00	0,00	11.33
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	50,00	0,00	0,00	0,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	50,00	0,00	0,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	50,00	0,00	0,00	0,00	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	50,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	150,00	0,00	45,00	0,00	30
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	80,00	0,00	0,00	0,00	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	80,00	0,00	0,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	70,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>1.830,00</b>	<b>56,00</b>	<b>343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.74</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	278.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>278.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0	0
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	268.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>278.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SPS

Nada a informar no período

Órgão Responsável: SEIR

Janeiro a Abril : Formações na Cidade de Fortaleza com 39 agentes públicos e na Cidade de Itapipoca com 17 agentes públicos . Registra-se atividades nas Regiões da Grandes Fortaleza e Região do Litoral Leste/Vale do curu.

Janeiro a Agosto: Formações na Cidade de Sobral com 45 agentes públicos, na Cidade de Fortaleza 191 agentes públicos, na cidade do Crato com 40 agentes públicos, na Cidade de Araripe com 50 agentes públicos e na Cidade de Itapipoca com 17 agentes públicos. Registra-se formações nas Regiões da Grandes Fortaleza, Litoral Leste/Vale do curu, Sertão de Sobral e Cariri.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SPS

De acordo com a Reforma Administrativa do governo do Ceará esta entrega passou para a Secretaria da Igualdade Racial.

Órgão Responsável: SEIR

A entrega consiste na qualificação no atendimento de agentes públicos ( servidores, terceirizados, e outros) essa qualificação pode ser dada por meio de cursos, formações, rodas de debate para o entendimento e execução das públicas públicas no ambito da Igualdade racial. No período de Janeiro a Abril, foram feitas formações na Cidade de Fortaleza com a participação de 39 agentes públicos e na Cidade de Itapipoca com 17 agentes públicos, totalizando 56 agentes públicos/servidores públicos capacitadas durante os meses supracitados. No período de Maio a Agosto foram feitos formações na Cidade de Sobral com 45 agentes públicos, na Cidade de Fortaleza 152 agentes públicos, na cidade do Crato com 40 agentes públicos, na Cidade de Araripe com 50 agentes públicos, nesse sentido, totalizando 287 no período dos meses supracitados. Diante dos dados apresentados, a Secretaria da Igualdade Racial capacitou durante os meses de Janeiro a Agosto, 343 servidores públicos do Estado do Ceará, dividos nas regiões da Grandes Fortaleza, Litoral Leste/Vale do curu, Sertão de Sobral e Cariri.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**135.1.06 - Implementação das Políticas da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência do Estado do Ceará.**

**ENTREGA: 1412 - PESSOA QUALIFICADA**

**DEFINIÇÃO:** Pessoas Idosas, Pessoas com deficiência, Agentes Públicos, Controle Social e a Sociedade Civil conscientes do seu papel na sociedade e dos seus direitos e deveres como cidadão

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	50,00	0,00	0,00	0,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	50,00	0,00	0,00	0,00	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	50,00	0,00	0,00	0,00	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	50,00	0,00	0,00	0,00	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	40,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>1.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	0,00	0,00	0,00	0	0
SEDIH	10.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SPS

Nada a informar no período

Órgão Responsável: SEDIH

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SPS

De acordo com a Reforma Administrativa do governo do Ceará esta entrega passou para a Secretaria dos Direitos Humanos.

Órgão Responsável: SEDIH

Trata-se de uma entrega que foi finalizada ainda em 2022 e está sendo revista para sua continuidade após o desmembramento da Coordenadoria em políticas separadas (Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência), conforme a Lei Nº18.310, de 17 de fevereiro de 2023.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SEDIH	Fatores Exogenos	Interferência política	Médio

**INICIATIVA**

**135.1.11 - Promoção da qualificação integrada voltada aos direitos da população Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT) para enfrentamento a LGBTfobia institucional no serviço público do estado do Ceará.**

**ENTREGA: 409 - PESSOA CAPACITADA**

**DEFINIÇÃO:** Profissionais da rede e outros sujeitos sociais contemplados com seminários, palestras, oficinas e rodas de conversas e sobre promoção e defesa dos direitos da população LGBT, na busca da cidadania plena deste segmento.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	495,00	0,00	0,00	0,00	0
02 - CENTRO SUL	44,00	0,00	0,00	0,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	220,00	0,00	0,00	0,00	0
04 - LITORAL LESTE	44,00	0,00	0,00	0,00	0
05 - LITORAL NORTE	44,00	0,00	0,00	0,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	44,00	0,00	0,00	0,00	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	44,00	0,00	0,00	0,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	44,00	0,00	0,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	44,00	0,00	0,00	0,00	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	44,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	220,00	0,00	0,00	0,00	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	88,00	0,00	0,00	0,00	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	44,00	0,00	0,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	44,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>1.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	0,00	0,00	0,00	0	0
SEDIV	10.000,00	0,00	0,00	0	0



Total	10.000,00	0,00	0,00	0	0
-------	-----------	------	------	---	---

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SPS

Nada a informar no período

Órgão Responsável: SEDIV

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SPS

De acordo com a Reforma Administrativa do governo do Ceará esta entrega passou para Secretaria da Diversidade.

Órgão Responsável: SEDIV

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**135.1.17 - Expansão de ações para inclusão social e redução da violência.**

**ENTREGA: 407 - PESSOA BENEFICIADA**

**DEFINIÇÃO:** A entrega se refere a ações realizadas em benefício de crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas LGBT, idosos e pessoas com deficiência por meio do acesso gratuito a políticas públicas de promoção da cidadania.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	7.800,00	5.360,00	5.360,00	0,00	68.72
11 - SERTÃO DE SOBRAL	700,00	630,00	630,00	0,00	90
<b>Total</b>	<b>8.500,00</b>	<b>5.990,00</b>	<b>5.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.47</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	7.020.687,00	5.773.609,95	5.773.609,95	82.24	82.24
SEDIH	10.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>7.030.687,00</b>	<b>5.773.609,95</b>	<b>5.773.609,95</b>	<b>82.12</b>	<b>82.12</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	922.000,00	759.620,34	759.620,34	82.39	82.39
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	6.108.687,00	5.013.989,61	5.013.989,61	82.08	82.08

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SPS

5.990 jovens beneficiados com atividades de Ballet, futsal, futebol, futebol de areia, capoeira, ritmos, judô, jiu-jitsu, muay thai, duathlon, karatê e natação, por meio dos 111 núcleos do Projeto Esporte & Superação, nos localizados em bairros dos municípios Fortaleza e Sobral. (5.990 jovens beneficiados com as atividades do Projeto Esporte e Superação no primeiro quadrimestre).

Órgão Responsável: SEDIH

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SPS

A entrega consiste em beneficiar a população em situação de vulnerabilidade com atividades de esporte e lazer por meio do programa Esporte Superação. No período de janeiro a agosto de 2023, foram beneficiados 5.990 jovens, em atividades de Ballet, futsal, futebol, futebol de areia, capoeira, ritmos, judô, jiu-jitsu, muay thai, duathlon, karatê e natação, por meio dos 111 núcleos do Projeto Esporte & Superação, nos localizados em bairros dos municípios Fortaleza e Sobral.

Órgão Responsável: SEDIH

A entrega está sendo acompanhada pela secretaria de Proteção Social - SPS.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**PROGRAMA****136 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO**

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Ampliar a eficiência e a eficácia do atendimento integral ao adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas, contribuindo para sua reinserção sociofamiliar e comunitária.

PÚBLICO ALVO: Adolescentes em conflito com a lei, de ambos os sexos, na faixa etária de 12 a 21 anos incompletos, sentenciados judicialmente.

**INICIATIVA****136.1.05 - Qualificação profissional de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.****ENTREGA: 1701 - ADOLESCENTE CAPACITADO**

DEFINIÇÃO: Adolescentes que concluíram e foram certificados em cursos de capacitação profissional.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	229,00	272,00	272,00	0,00	118.78
02 - CENTRO SUL	12,00	16,00	16,00	0,00	133.33
03 - GRANDE FORTALEZA	1.230,00	1.076,00	1.076,00	0,00	87.48
11 - SERTÃO DE SOBRAL	204,00	172,00	172,00	0,00	84.31
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	34,00	32,00	32,00	0,00	94.12
<b>Total</b>	<b>1.709,00</b>	<b>1.568,00</b>	<b>1.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.75</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEAS	4.477.335,00	1.493.168,89	1.172.086,27	33.35	26.18
<b>Total</b>	<b>4.477.335,00</b>	<b>1.493.168,89</b>	<b>1.172.086,27</b>	<b>33.35</b>	<b>26.18</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.459.059,00	1.393.718,14	1.172.086,27	56.68	47.66
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.018.276,00	99.450,75	0,00	4.93	0
<b>Total</b>	<b>4.477.335,00</b>	<b>1.493.168,89</b>	<b>1.172.086,27</b>	<b>33.35</b>	<b>26.18</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEAS

No período de janeiro a agosto foram concedidos 1.568 certificados a adolescentes e jovens em cursos profissionalizantes, com destaque para a Gastronomia, Informática, Barbearia, Edulivre, manutenção de celular, Pintura básica em parede, dentre outros.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEAS

No período de janeiro a agosto foram concedidos 1.568 certificados a adolescentes e jovens em cursos profissionalizantes, com destaque para a Gastronomia, Informática, Barbearia, Edulivre, manutenção de celular, Pintura básica em parede, dentre outros.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**TEMA**

**1.4 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**

**PROGRAMA**

**141 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Ampliar o acesso a alimentos em quantidade e qualidade adequada, contribuindo com a redução da insegurança alimentar e nutricional.

PÚBLICO ALVO: População em situação de vulnerabilidade alimentar e nutricional

**INICIATIVA**

**141.1.03 - Expansão da oferta e acesso a alimentos de qualidade.**

**ENTREGA: 1581 - ALIMENTO DISTRIBUÍDO**

DEFINIÇÃO: A entrega refere-se a quantidade de alimentos distribuídos pelo Programa Mais Nutrição, oriundos do Banco de Alimentos e da Fábrica de Sopas e de Polpas, instalados no entreposto da Ceasa-CE, em Maracanaú e na Ceasa - Cariri/Barbalha, como forma de contribuir para a redução da Insegurança Alimentar, das pessoas das Organizações da Sociedade Civil (OSCs), projetos e ações que participam desse programa de acesso a alimentação saudável.

UNIDADE DE MEDIDA: quilograma

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	82.800,00	40.161,30	81.049,40	0,00	97.89
03 - GRANDE FORTALEZA	277.200,00	173.904,90	346.008,83	0,00	124.82
<b>Total</b>	<b>360.000,00</b>	<b>214.066,20</b>	<b>427.058,23</b>	<b>0,00</b>	<b>118.63</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	1.673.492,50	125.000,00	125.000,00	7.47	7.47
FEMIC	200.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>1.873.492,50</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>6.67</b>	<b>6.67</b>



**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.287.173,00	125.000,00	125.000,00	9.71	9.71
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	436.319,50	0,00	0,00	0	0
669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	0	0
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	50.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>1.873.492,50</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>6.67</b>	<b>6.67</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SPS

Distribuição de 427.058,23 kg de alimentos, oriundos do Banco de Alimentos e da Fábrica de Sopas e de Polpas, instalados no entreposto da Ceasa-CE, em Maracanaú e na Ceasa - Cariri/Barbalha, beneficiando 28.575 pessoas de 124 Organizações da Sociedade Civil (OSCs) participantes do programa de acesso a alimentação saudável. (214.066,20 kg de alimentos distribuídos, atendendo a 134 entidades e beneficiando 29.882 pessoas no primeiro quadrimestre).

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SPS

A iniciativa consiste na expansão da oferta e acesso a alimentos de qualidade, como forma de contribuir para a redução de pessoas em situação de Insegurança Alimentar e Nutricional (INSAN), no Ceará. Entre os meses de janeiro a agosto de 2023, foram distribuídos 427.058,23 kg de alimentos, oriundos do Banco de Alimentos e da Fábrica de Sopas e de Polpas, instalados no entreposto da Ceasa-CE, em Maracanaú e na Ceasa - Cariri/Barbalha, atendendo a 124 entidades, beneficiando 28.575 pessoas proporcionando o acesso à alimentação saudável. A entrega ocorre de forma contínua e não foram relatados problemas e riscos no período.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**141.1.05 - Promoção do acesso a alimentos oriundos da agricultura familiar para população em situação vulnerabilidade alimentar e nutricional.**

**ENTREGA: 1581 - ALIMENTO DISTRIBUÍDO**

**DEFINIÇÃO:** Distribuição de alimentos diversos, adquiridos da agricultura familiar, contribuindo com a segurança alimentar de pessoas, às quais estão inseridas em Entidades socioassistenciais.

**UNIDADE DE MEDIDA:** quilograma

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	482.161,00	9.224,10	35.185,43	0,00	7.3
02 - CENTRO SUL	86.718,00	1.260,00	4.157,00	0,00	4.79
03 - GRANDE FORTALEZA	48.032,00	4.812,50	22.134,40	0,00	46.08
04 - LITORAL LESTE	24.787,00	3.131,85	18.112,10	0,00	73.07
05 - LITORAL NORTE	70.145,00	0,00	3.609,99	0,00	5.15
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	133.917,00	406,00	7.405,70	0,00	5.53
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	134.555,00	4.312,60	18.313,61	0,00	13.61
08 - SERRA DA IBIAPABA	47.663,00	1.965,20	12.306,65	0,00	25.82
09 - SERTÃO CENTRAL	132.003,00	0,00	8.084,62	0,00	6.12



10 - SERTÃO DE CANINDÉ	42.243,00	1.975,00	6.390,00	0,00	15.13
11 - SERTÃO DE SOBRAL	140.642,00	1.365,25	2.820,69	0,00	2.01
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	99.871,00	3.098,50	13.408,60	0,00	13.43
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	44.074,00	1.954,70	7.839,30	0,00	17.79
14 - VALE DO JAGUARIBE	32.738,00	3.210,00	11.705,00	0,00	35.75
<b>Total</b>	<b>1.519.549,00</b>	<b>36.715,70</b>	<b>171.473,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11.28</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	3.457.535,00	2.070.000,00	2.070.000,00	59.87	59.87
<b>Total</b>	<b>3.457.535,00</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>59.87</b>	<b>59.87</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	884.135,00	850.000,00	850.000,00	96.14	96.14
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	2.573.400,00	1.220.000,00	1.220.000,00	47.41	47.41
<b>Total</b>	<b>3.457.535,00</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>59.87</b>	<b>59.87</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SDA

Foram distribuídos 171.473,09 quilos de alimentos em 127 municípios, beneficiando 112 agricultores familiares e 132.766 pessoas em 787 entidades socioassistenciais.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SDA

A entrega trata-se da distribuição de alimentos diversos, adquiridos da agricultura familiar, contribuindo com a segurança alimentar de pessoas, às quais estão inseridas em Entidades socioassistenciais. No período de janeiro a agosto foram distribuídos 171.473,09 quilos de alimentos em 127 municípios, beneficiando 112 agricultores familiares e 132.766 pessoas em 787 entidades socioassistenciais. Está em andamento a distribuição 1.348.075,91 de alimentos em 127 municípios com previsão de conclusão em 6 meses conforme convênio.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**ENTREGA: 1582 - LEITE DISTRIBUÍDO**

**DEFINIÇÃO:** Distribuição de leite de bovino e caprino, adquiridos da agricultura familiar, contribuindo com a segurança alimentar de pessoas, às quais estão inseridas em Entidades socioassistenciais.

**UNIDADE DE MEDIDA:** litro

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	525.919,00	265.608,00	685.040,00	0,00	130.26
02 - CENTRO SUL	479.772,00	115.780,00	245.348,00	0,00	51.14
03 - GRANDE FORTALEZA	2.368.786,00	246.368,00	823.929,00	0,00	34.78
04 - LITORAL LESTE	415.390,00	27.660,00	116.560,00	0,00	28.06
05 - LITORAL NORTE	840.802,00	71.234,00	336.122,00	0,00	39.98
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1.643.017,00	110.690,00	483.848,00	0,00	29.45



07 - MACIÇO DO BATURITÉ	749.161,00	104.104,00	337.492,00	0,00	45.05
08 - SERRA DA IBIAPABA	522.796,00	48.108,00	130.905,00	0,00	25.04
09 - SERTÃO CENTRAL	1.122.262,00	82.620,00	267.952,00	0,00	23.88
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	502.594,00	44.129,00	159.389,00	0,00	31.71
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1.294.040,00	180.698,00	627.964,00	0,00	48.53
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	129.576,00	127.008,00	409.406,00	0,00	315.96
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	568.206,00	133.363,00	336.695,00	0,00	59.26
14 - VALE DO JAGUARIBE	166.642,00	92.535,00	323.087,00	0,00	193.88
<b>Total</b>	<b>11.328.963,00</b>	<b>1.649.905,00</b>	<b>5.283.737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.64</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	44.111.786,52	25.062.837,28	21.562.091,19	56.82	48.88
<b>Total</b>	<b>44.111.786,52</b>	<b>25.062.837,28</b>	<b>21.562.091,19</b>	<b>56.82</b>	<b>48.88</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	33.949.429,21	18.950.584,81	15.862.178,24	55.82	46.72
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	10.162.357,31	6.112.252,47	5.699.912,95	60.15	56.09
<b>Total</b>	<b>44.111.786,52</b>	<b>25.062.837,28</b>	<b>21.562.091,19</b>	<b>56.82</b>	<b>48.88</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SDA

Foram adquiridos e distribuídos 5.283.737 litros de leite, beneficiando em torno de 200.00 mil pessoas em 1.500 entidades socioassistenciais de 149 municípios.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SDA

A entrega trata-se de Distribuição de leite de bovino e caprino, adquiridos da agricultura familiar, contribuindo com a segurança alimentar de pessoas, às quais estão inseridas em Entidades socioassistenciais. No período de janeiro a agosto foram adquiridos e distribuídos 5.283.737 litros de leite, beneficiando em torno de 200.00 mil pessoas em 1.500 entidades socioassistenciais de 149 municípios. Como dificuldade está a falta de recurso para a continuidade das ações. Aguardando a sinalização de um aditivo de valor do Governo Federal.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SDA	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Aditivo de valor	Alto

**EIXO**

**3 - CEARÁ DE OPORTUNIDADES**

**TEMA**

**3.1 - AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO**

**PROGRAMA**

**311 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR**

ÓRGÃO GESTOR: SDA

OBJETIVO: Melhorar as condições para a ampliação da produção, beneficiamento e comercialização dos produtos da agropecuária familiar, de modo a aumentar sua participação econômica e contribuir com o desenvolvimento territorial sustentável e a redução das desigualdades regionais.

PÚBLICO ALVO: Agricultores (as) Familiares e Povos originários e Comunidades Tradicionais; suas organizações econômicas e representações sociais.

## INICIATIVA

### 311.1.03 - Promoção de garantia em caso de perda da produção em razão de estiagem ou excesso hídrico.

#### ENTREGA: 1447 - ADESÃO REALIZADA

**DEFINIÇÃO:** A adesão realizada é o processo ao qual passa o agricultor familiar até de fato ser beneficiado com o seguro da sua adesão, que se inicia com a Inscrição ao Garantia Safra - IGS. Na continuação vem à seleção, feita pelo Sistema Garantia Safra e, em seguida, vem à homologação da competência do CMDS (Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável), responsável pelo controle social do Programa, sendo efetivada a adesão do agricultor quando o mesmo realiza o pagamento do boleto bancário referente à sua contribuição.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	29.620,00	27.491,00	27.491,00	0,00	92.81
02 - CENTRO SUL	20.558,00	18.263,00	18.263,00	0,00	88.84
03 - GRANDE FORTALEZA	6.643,00	5.334,00	5.334,00	0,00	80.3
04 - LITORAL LESTE	6.655,00	3.274,00	3.274,00	0,00	49.2
05 - LITORAL NORTE	7.029,00	3.627,00	3.627,00	0,00	51.6
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	16.234,00	11.716,00	11.716,00	0,00	72.17
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	10.201,00	7.729,00	7.729,00	0,00	75.77
08 - SERRA DA IBIAPABA	11.752,00	10.828,00	10.828,00	0,00	92.14
09 - SERTÃO CENTRAL	22.150,00	19.239,00	19.239,00	0,00	86.86
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	13.043,00	12.578,00	12.578,00	0,00	96.43
11 - SERTÃO DE SOBRAL	13.651,00	11.141,00	11.141,00	0,00	81.61
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	18.319,00	16.507,00	16.507,00	0,00	90.11
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	8.908,00	7.911,00	7.911,00	0,00	88.81
14 - VALE DO JAGUARIBE	15.237,00	12.212,00	12.212,00	0,00	80.15
<b>Total</b>	<b>200.000,00</b>	<b>167.850,00</b>	<b>167.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.92</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	20.425.000,00	14.927.240,00	14.927.240,00	73.08	73.08
<b>Total</b>	<b>20.425.000,00</b>	<b>14.927.240,00</b>	<b>14.927.240,00</b>	<b>73.08</b>	<b>73.08</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	425.000,00	425.000,00	425.000,00	100	100
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	20.000.000,00	14.502.240,00	14.502.240,00	72.51	72.51
<b>Total</b>	<b>20.425.000,00</b>	<b>14.927.240,00</b>	<b>14.927.240,00</b>	<b>73.08</b>	<b>73.08</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SDA

Foram efetivadas 167.850 adesões, nas 14 regiões de planejamento, contemplando 181 municípios das 14 Regiões.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SDA

No período de janeiro a agosto foram efetivadas 167.850 adesões, nas 14 regiões de planejamento, contemplando 181 municípios das 14 Regiões.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**311.1.04 - Expansão da produção da agropecuária familiar com adoção de técnicas inovadoras e sustentáveis.**

**ENTREGA: 1538 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS IMPLANTADO**

**DEFINIÇÃO:** A entrega trata-se de projetos de desenvolvimento de negócios realizado por meio de uma entidade representativa dos beneficiários (associações de produtores e ou cooperativas) onde a mesma implantou todos os itens de seu plano de negócio: Obra civil concluída; máquinas e equipamentos.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	25,00	0,00	0,00	0,00	0
02 - CENTRO SUL	34,00	0,00	0,00	0,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	5,00	0,00	0,00	0,00	0
04 - LITORAL LESTE	7,00	0,00	0,00	0,00	0
05 - LITORAL NORTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	12,00	0,00	0,00	0,00	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	2,00	0,00	0,00	0,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	24,00	0,00	0,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	15,00	0,00	0,00	0,00	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	9,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	9,00	0,00	0,00	0,00	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	19,00	0,00	0,00	0,00	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	8,00	0,00	0,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	10,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	25.228.599,00	9.448.411,52	7.599.639,10	37.45	30.12
<b>Total</b>	<b>25.228.599,00</b>	<b>9.448.411,52</b>	<b>7.599.639,10</b>	<b>37.45</b>	<b>30.12</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)

NÃO VINCULADOS DE	1.121.456,00	754.125,00	754.125,00	67.25	67.25
IMPOSTOS					
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	24.107.143,00	8.694.286,52	6.845.514,10	36.07	28.4
<b>Total</b>	<b>25.228.599,00</b>	<b>9.448.411,52</b>	<b>7.599.639,10</b>	<b>37.45</b>	<b>30.12</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SDA

Não houve entrega no período.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SDA

A entrega trata-se de projetos de desenvolvimento de negócios realizado por meio de uma entidade representativa dos beneficiários (associações de produtores e ou cooperativas) onde a mesma implantou todos os itens de seu plano de negócio: Obra civil concluída; máquinas e equipamentos. Foi finalizado o processo de seleção em que ocorreu a divulgação do resultado final dos candidatos e organizações classificados para implantação dos projetos, e finalizadas as atividades para formalização de termo de fomento junto aos jovens classificados. No período de janeiro a agosto não foram implantados projetos de desenvolvimento de negócio. Porém foi realizado o repasse para implantação dos planos de negócio dos jovens rurais selecionados, além disso foram repassados recursos para visitas de fortalecimento e para empresas que realizarão os diagnósticos das organizações que foram selecionadas pelo projeto, o que justifica o financeiro ter maior execução.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SDA	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Celebração (documentação, assinatura, publicação, garantia, etc.)	Baixo

**ENTREGA: 1540 - PROJETO DE PRODUÇÃO IMPLANTADO**

**DEFINIÇÃO:** A entrega consiste na implantação de projetos produtivos de suporte a produção nas diversas atividades do segmento da agricultura, pecuária e não agrícolas de acordo com a viabilidade socioeconômica e ambiental dos beneficiários em função das suas respectivas demandas através da distribuição de infraestrutura, equipamentos, máquinas, utensílios e semoventes além de incentivo à economia popular solidária, como alternativa de formação e geração de renda na perspectiva do desenvolvimento solidário sustentável e territorial.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	36,00	4,00	14,00	0,00	38.89
02 - CENTRO SUL	28,00	2,00	8,00	0,00	28.57
03 - GRANDE FORTALEZA	13,00	0,00	0,00	0,00	0
04 - LITORAL LESTE	11,00	0,00	1,00	0,00	9.09
05 - LITORAL NORTE	11,00	0,00	5,00	0,00	45.45
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	18,00	5,00	5,00	0,00	27.78
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	17,00	0,00	0,00	0,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	11,00	4,00	4,00	0,00	36.36
09 - SERTÃO CENTRAL	35,00	27,00	36,00	0,00	102.86
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	19,00	1,00	7,00	0,00	36.84
11 - SERTÃO DE SOBRAL	12,00	0,00	0,00	0,00	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	30,00	16,00	17,00	0,00	56.67
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	15,00	1,00	7,00	0,00	46.67
14 - VALE DO JAGUARIBE	43,00	6,00	24,00	0,00	55.81
<b>Total</b>	<b>299,00</b>	<b>66,00</b>	<b>128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.81</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FEDAF	1.510.000,00	0,00	0,00	0	0
SDA	32.545.491,93	18.925.353,66	9.500.702,69	58.15	29.19
<b>Total</b>	<b>34.055.491,93</b>	<b>18.925.353,66</b>	<b>9.500.702,69</b>	<b>55.57</b>	<b>27.9</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1.510.000,00	0,00	0,00	0	0
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	24.113.648,93	16.503.589,54	9.500.702,69	68.44	39.4
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	5.431.843,00	0,00	0,00	0	0
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	3.000.000,00	2.421.764,12	0,00	80.73	0
<b>Total</b>	<b>34.055.491,93</b>	<b>18.925.353,66</b>	<b>9.500.702,69</b>	<b>55.57</b>	<b>27.9</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SDA

Foram implantados 128 projetos produtivos, sendo 70 projetos de irrigação na minha propriedade PIMP, 01 projeto Nossa Horta na Escola, 52 tanques de resfriamento de leite e 5 motoensiladeiras, beneficiando um total de 1.600 pessoas em 09 regiões de planejamento.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SDA

A entrega consiste na implantação de projetos produtivos de suporte a produção nas diversas atividades do segmento da agricultura, pecuária e não agrícolas de acordo com a viabilidade socioeconômica e ambiental dos beneficiários em função das suas respectivas demandas através da distribuição de infraestrutura, equipamentos, máquinas, utensílios e sementes além de incentivo à economia popular solidária, como alternativa de formação e geração de renda na perspectiva do desenvolvimento solidário sustentável e territorial. De janeiro a agosto foram implantados 128 projetos produtivos, sendo 70 projetos de irrigação na minha propriedade PIMP, 01 projeto Nossa Horta na Escola, 52 tanques de resfriamento de leite e 5 motoensiladeiras, beneficiando um total de 1.600 pessoas em 09 regiões de planejamento. No mês de agosto foi iniciada a entrega dos insumos aos beneficiários do programa Mandalla, a distribuição aconteceu após visita de seleção de elegibilidade para confirmar os critérios de enquadramento do programa. Foram contemplados em agosto 74 beneficiários, distribuídos em 14 municípios em 05 regiões administrativas. Os municípios abrangidos foram: Paraipaba com 10 projetos entregues, São Gonçalo do Amarante com 08; Croatá com 07; Graça com 02; Groairas com 02; Massapê com 05; Meruoca com 02; Reriutaba com 04; Santana do Acaraú 06; Senador Sá 06; Crateús 01; Nova Russas 02; Monsenhor Tabosa 08 e Parambu com 11. Os beneficiários estão em capacitação para que possam posteriormente implantar e iniciar a produção em seu projeto.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**311.1.10 - Promoção da Assistência Técnica e Extensão Rural.**

**ENTREGA: 1828 - PRODUTOR ATENDIDO**

**DEFINIÇÃO:** Produtor atendido é aquele que recebe atendimento, descontínuo e assistemático através de visitas ao Centro de Atendimento da Ematerce (Ceate) objetivando solicitar a elaboração de documentos tais como, Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), Guia de Trânsito Animal (GTA), Adesão ao Garantia Safra, acessar o Programa Hora de Plantar, Licença Ambiental Compromissada, orientações tecnológicas, organizacionais, certificação e mercadológicas sobre as atividades agrícolas e não agrícolas.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	37.071,00	40.391,00	41.865,00	0,00	112.93



02 - CENTRO SUL	16.724,00	17.123,00	17.504,00	0,00	104.66
03 - GRANDE FORTALEZA	12.624,00	5.633,00	6.792,00	0,00	53.8
04 - LITORAL LESTE	5.982,00	2.874,00	2.989,00	0,00	49.97
05 - LITORAL NORTE	4.913,00	2.744,00	3.099,00	0,00	63.08
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	11.578,00	5.719,00	5.964,00	0,00	51.51
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	7.114,00	6.714,00	7.495,00	0,00	105.36
08 - SERRA DA IBIAPABA	9.169,00	7.464,00	8.215,00	0,00	89.6
09 - SERTÃO CENTRAL	13.456,00	23.082,00	24.808,00	0,00	184.36
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	5.969,00	10.004,00	10.905,00	0,00	182.69
11 - SERTÃO DE SOBRAL	12.204,00	8.205,00	9.398,00	0,00	77.01
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	9.908,00	20.201,00	23.548,00	0,00	237.67
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	9.175,00	8.245,00	8.356,00	0,00	91.07
14 - VALE DO JAGUARIBE	24.053,00	11.351,00	12.752,00	0,00	53.02
<b>Total</b>	<b>179.940,00</b>	<b>169.750,00</b>	<b>183.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.08</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
EMATERCE	14.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: EMATERCE

No Período de janeiro a agosto de 2023 foram atendidos 183.690 produtores rurais perfazendo um total de 102,08% da meta programada para o ano de 2023.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: EMATERCE

No Período de janeiro a agosto de 2023 foram atendidos 183.690 produtores rurais perfazendo um total de 102,08% da meta programada para o ano de 2023. Dentre os principais atendimentos realizados neste mês podemos destacar: Emissão de Cadastro da Agricultura Familiar -CAF/Unidades Familiares de Produção Agrária -UFPA 9.329, Cadastro da Agricultura Familiar -CAF/PRONAF- Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 13.330, em relação ao Programa Nacional de Crédito Fundiário, a Ematerce elaborou e acompanha sistematicamente 133 projetos de crédito fundiário em diversos municípios do Estado, em relação ao crédito rural foram elaborados 29 projetos.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**ENTREGA: 456 - PRODUTOR ASSISTIDO**

**DEFINIÇÃO:** Produtor assistido é aquele que recebe Assistência Técnico e Extensão Rural (Ater), contínua e sistemática através de visitas In Loco as comunidades/imóveis rurais, utilizando-se de metodologias tais como: visitas, reuniões, demonstrações práticas, excursões, intercâmbios técnicos dentre outras objetivando resultados na execução de todas as atividades desenvolvidas pelo produtor rural, durante o ano em curso com vistas a melhoria do desempenho da unidade produtiva.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**



Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	7.373,00	3.590,00	4.282,00	0,00	58.08
02 - CENTRO SUL	3.206,00	236,00	701,00	0,00	21.87
03 - GRANDE FORTALEZA	2.801,00	1.286,00	1.550,00	0,00	55.34
04 - LITORAL LESTE	1.158,00	401,00	516,00	0,00	44.56
05 - LITORAL NORTE	980,00	487,00	573,00	0,00	58.47
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	2.050,00	234,00	386,00	0,00	18.83
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1.436,00	696,00	1.227,00	0,00	85.45
08 - SERRA DA IBIAPABA	1.713,00	1.576,00	1.961,00	0,00	114.48
09 - SERTÃO CENTRAL	2.981,00	1.080,00	1.536,00	0,00	51.53
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1.200,00	361,00	705,00	0,00	58.75
11 - SERTÃO DE SOBRAL	2.309,00	1.379,00	1.800,00	0,00	77.96
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	2.378,00	1.284,00	2.280,00	0,00	95.88
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1.937,00	286,00	362,00	0,00	18.69
14 - VALE DO JAGUARIBE	4.485,00	1.799,00	2.361,00	0,00	52.64
<b>Total</b>	<b>36.007,00</b>	<b>14.695,00</b>	<b>20.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.21</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
EMATERCE	16.522.069,34	8.149.425,29	7.729.134,22	49.32	46.78
SDA	19.248.397,07	13.870.397,06	13.820.397,06	72.06	71.8
<b>Total</b>	<b>35.770.466,41</b>	<b>22.019.822,35</b>	<b>21.549.531,28</b>	<b>61.56</b>	<b>60.24</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	21.732.752,40	15.627.956,83	15.285.163,96	71.91	70.33
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	713.305,88	241.097,89	234.957,89	33.8	32.94
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	2.495.000,00	0,00	0,00	0	0
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	8.100.000,00	5.439.693,79	5.390.140,55	67.16	66.54
703 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	2.729.408,13	711.073,84	639.268,88	26.05	23.42
<b>Total</b>	<b>35.770.466,41</b>	<b>22.019.822,35</b>	<b>21.549.531,28</b>	<b>61.56</b>	<b>60.24</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SDA

6.699 agricultores receberam assistência técnica através de visitas In Loco as comunidades/imóveis rurais, utilizando-se de metodologias tais como: visitas, reuniões, demonstrações práticas, excursões, intercâmbios técnicos dentre outras objetivando resultados na execução de todas as atividades desenvolvidas pelo produtor rural, durante o ano em curso com vistas a melhoria do desempenho da unidade produtiva nas quatorze regiões do estado.

Órgão Responsável: EMATERCE

No período de janeiro a agosto de 2023 foram assistidos 13.541 produtores rurais, atingindo um total de 47,57% da meta programada.

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDA

Produtor assistido é aquele que recebe Assistência Técnico e Extensão Rural (Ater), contínua e sistemática através de visitas In Loco as comunidades/imóveis rurais, utilizando-se de metodologias tais como: visitas, reuniões, demonstrações práticas, excursões, intercâmbios técnicos dentre outras objetivando resultados na execução de todas as atividades desenvolvidas pelo produtor rural, durante o ano em curso com vistas a melhoria do desempenho da unidade produtiva. De janeiro a agosto 6.699 agricultores receberam assistência técnica através de visitas In Loco as comunidades/imóveis rurais, utilizando-se de metodologias tais como: visitas, reuniões, demonstrações práticas, excursões, intercâmbios técnicos dentre outras objetivando resultados na execução de todas as atividades desenvolvidas pelo produtor rural, durante o ano em curso com vistas a melhoria do desempenho da unidade produtiva nas quatorze regiões do estado.

Órgão Responsável: EMATERCE

No período de janeiro a agosto de 2023 foram assistidos 13.541 produtores rurais, atingindo um total de 47,57% da meta programada. Durante o período analisado foram prestadas orientações na manutenção de melhoria do desenvolvimento vegetativo das culturas trabalhadas e em melhorias na gestão da unidade produtiva. Houve ainda prestação de Ater remota através de grupo de WhatsApp aos produtores envolvendo os técnicos locais, regionais e assessores. Concernente as atividades de pecuária foram dada continuidade as atividades: armazenamento da reserva estratégica, na forma de silagem e fenação, manejo dos animais, manutenções de instalações fortalecendo as atividades da agropecuária; mineralização, vacinação, vermifugação e controle do botulismo; colaboração da Ematerce a Adagri na implementação da Campanha de Erradicação da Febre Aftosa, tendo alcançado uma cobertura vacinal de 91,81%; emissão de 3.021 Guias de Transferência Animal - GTA. Em relação ao cooperativismo foram realizados atendimentos relacionados a gestão das cooperativas/associações, com visita in loco para troca de experiências e conhecimento de gestão.

#### Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

## PROGRAMA

### 313 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO

ÓRGÃO GESTOR: SDE

OBJETIVO: Ampliar a produtividade e a competitividade do agronegócio do Ceará de forma sustentável explorando as vantagens estratégicas de todo o seu território.

PÚBLICO ALVO: Agricultores e pecuaristas com foco empresarial e profissionais da área, cooperativas e associações de produtores, indústria e demais setores da cadeia produtiva.

#### INICIATIVA

##### 313.1.01 - Implantação de Serviços de Consultoria Técnica.

#### ENTREGA: 458 - PRODUTOR BENEFICIADO

DEFINIÇÃO: Número de produtores beneficiados com os serviços de consultoria técnica especializado.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	20,00	0,00	0,00	0,00	0
02 - CENTRO SUL	30,00	0,00	0,00	0,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	10,00	5,00	5,00	0,00	50
04 - LITORAL LESTE	20,00	0,00	0,00	0,00	0
05 - LITORAL NORTE	30,00	0,00	0,00	0,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	20,00	2,00	2,00	0,00	10
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	10,00	0,00	0,00	0,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	30,00	0,00	0,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	30,00	15,00	15,00	0,00	50
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	0,00	2,00	2,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	10,00	0,00	0,00	0,00	0



12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	15,00	1,00	1,00	0,00	6.67
14 - VALE DO JAGUARIBE	30,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>255,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.8</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SDE	16.185,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>16.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	16.185,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>16.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SDE

- Com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade dos produtos lácteos cearenses foram beneficiados 07 produtores com consultoria técnica e gerencial na agroindústria de lácteos, sendo: 3 de Quixeramobim e 04 de Milhã no Sertão Central.
- Com o objetivo de garantir uma produção sustentável durante todo o ano, através da reserva alimentar animal, foram beneficiados 18 produtores com consultoria técnica especializada para orientações sobre o cultivo intensivo de palma forrageira adensada, sendo: 05 de São Luís do Curu ζ CE, 02 de Itapajé ζ CE, 01 de Tamboril ζ CE, 02 de Boa Viagem ζ CE, 04 de Pedra Branca ζ CE, 01 de Senador Pompeu ζ CE, 02 de Quixeramobim ζ CE, e 01 de Ibaratama ζ CE.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SDE

Com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico do setor agropecuário do Estado do Ceará, a Secretaria Executiva do Agronegócio da SDE no período de janeiro a abril de 2023, e até o período desta análise, através dos seus projetos estratégicos voltados para o fortalecimento das principais cadeias produtivas do agronegócio do Estado, dentro do CG 065/2022 ADECE/AGROPOLOS, foram realizadas as seguintes entregas nesta iniciativa: No projeto Desenvolvimento da atividade leiteira no Estado do Ceará (LEITE CEARÁ) com o objetivo de promover a melhoria da qualidade dos produtos lácteos cearenses, o incentivo à fabricação de produtos de alto valor agregado possibilitando um incremento qualitativo e a abertura de um novos mercados, foram beneficiados 07 produtores com consultoria técnica e gerencial para laticínios sendo: 3 de Quixeramobim e 04 de Milhã no Sertão Central, e com o objetivo de garantir uma produção sustentável durante todo o ano, através da reserva alimentar animal, foram beneficiados 18 produtores com consultoria técnica especializada para orientações sobre o cultivo intensivo de palma forrageira adensada, sendo: 05 de São Luís do Curu ζ CE, 02 de Itapajé ζ CE, 01 de Tamboril ζ CE, 02 de Boa Viagem ζ CE, 04 de Pedra Branca ζ CE, 01 de Senador Pompeu ζ CE, 02 de Quixeramobim ζ CE, e 01 de Ibaratama ζ CE. Não tivemos entregas nesta iniciativa no quadrimestre (maio ζ agosto de 2023), portanto no período referente a esta análise foram realizadas 25 entregas referentes a esta iniciativa.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SDE	Execução Orçamentária/ Financeira	Liberação de Limite Financeiro pelo Cogerf	Alto

**INICIATIVA**

**313.1.05 - Promoção da melhoria da eficiência do uso da água na agricultura irrigada.**

**ENTREGA: 458 - PRODUTOR BENEFICIADO**

**DEFINIÇÃO:** Irrigantes recebendo informações integradas de manejo de irrigação e modernização de sistemas de irrigação.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	24,00	0,00	0,00	0,00	0
02 - CENTRO SUL	12,00	0,00	0,00	0,00	0

05 - LITORAL NORTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	12,00	0,00	0,00	0,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	24,00	0,00	0,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	150,00	10,00	10,00	0,00	6.67
15 - ESTADO DO CEARÁ	100,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>422,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.37</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SDE	14.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SDE

1. Acompanhamento técnico do funcionamento dos sistemas de irrigação em 10 lotes no Perímetro Irrigado Tabuleiros de Russas beneficiando 10 produtores.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SDE

Como ações dos projetos estratégicos da Secretaria Executiva do Agronegócio da SDE, com o objetivo de promover inovação tecnológica no setor produtivo do agronegócio cearense visando o desenvolvimento sustentável com segurança hídrica para atividade agropecuária do Estado. No período de janeiro a abril de 2023, foram beneficiados 10 produtores com acompanhamento técnico do funcionamento dos sistemas de irrigação em 10 lotes no Perímetro Irrigado Tabuleiros de Russas no município de Russas/CE. Não tivemos entrega nesta iniciativa no quadrimestre de maio a agosto de 2023, portanto no período referente a esta análise foram realizadas 10 entregas referentes a esta iniciativa.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SDE	Execução Orçamentária/ Financeira	Liberação de Limite Financeiro pelo Cogerf	Alto

**TEMA**

**3.2 - COMÉRCIO E SERVIÇOS**

**PROGRAMA**

**321 - FORTALECIMENTO DO SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS**

ÓRGÃO GESTOR: SDE

OBJETIVO: Aumentar o valor agregado do setor de serviços e contribuir para a melhor distribuição regional de renda.

PÚBLICO ALVO: Empregados, investidores e setor produtivo

**INICIATIVA**

**321.1.02 - Promoção da qualidade dos serviços ofertados para investidores dos setores prioritários de cada região.**

**ENTREGA: 182 - EMPREENHIMENTO ATRAÍDO**

DEFINIÇÃO: Empresas que decidiram vir investir no Ceará.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	0,00	1,00	1,00	0,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	0,00	6,00	10,00	0,00	0
15 - ESTADO DO CEARÁ	14,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>14,00</b>	<b>7,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.57</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SDE	100.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SDE

Foram atraídas de janeiro a agosto 11 empresas, perfazendo um total de 228 empregos gerados e R\$ 93.080.000 de investimentos no Estado do Ceará. No primeiro quadrimestre foram atraídas 7 empresas, sendo 6 de Fortaleza e 1 de Várzea Alegre. No segundo quadrimestre do ano mais 4 empresas foram atraídas, sendo 3 de Fortaleza e 1 de Maracanaú.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SDE

Atração de 11 empresas até agosto, sendo 6 empresas de Janeiro a Abril na Grande Fortaleza, 1 empresa de Janeiro a Abril no Cariri, perfazendo o total de 134 empregos gerados e R\$ 80.250.000,00 de investimentos no Estado. No período de maio a agosto foram 4 empresas na Grande Fortaleza, perfazendo o total de 94 empregos gerados e R\$ 12.830.000,00 de investimentos no Estado.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**TEMA**

**3.3 - INDÚSTRIA**

**PROGRAMA**

**331 - ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL**

ÓRGÃO GESTOR: SDE

OBJETIVO: Promover a diversificação e a interiorização da indústria cearense, com ampliação da competitividade.

PÚBLICO ALVO: Empreendedores do cenário nacional e internacional que atuem em setores industriais alinhados à cadeia produtiva do Estado, tais como: 1) Energias Renováveis; 2) Calçados, Componentes e Artefatos de Couro; 3) Saúde; 4) Mineral; 5) Recursos Hídricos; 6) Óleo&Gás, entre outros.

**INICIATIVA**

**331.1.04 - Expansão de cadeias produtivas estratégicas para o desenvolvimento econômico do Estado consideradas prioritárias no âmbito da Plataforma Ceará 2050.**

**ENTREGA: 182 - EMPREENDIMENTO ATRAÍDO**

DEFINIÇÃO: Empreendimentos atraídos para potencializar setores estratégicos para o desenvolvimento econômico do Estado, considerados prioritários pela Plataforma Ceará 2050, sendo eles: setor têxtil e de confecções; setor de calçados, componentes e afins; cadeia produtiva da saúde; cadeia produtiva das energias renováveis; cadeia produtiva de mineração; e cadeia produtiva do setor de recursos hídricos.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	0,00	0,00	9,00	0,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	8,00	3,00	16,00	0,00	200
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	0,00	0,00	1,00	0,00	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	0,00	0,00	1,00	0,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	0,00	1,00	0,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	0,00	0,00	1,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	0,00	0,00	1,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	0,00	7,00	8,00	0,00	0
15 - ESTADO DO CEARÁ	5,00	0,00	1,00	0,00	20
<b>Total</b>	<b>13,00</b>	<b>11,00</b>	<b>38,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.31</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SDE	1.000,00	0,00	0,00	0	0
FDI	33.577.656,98	24.334.488,43	24.334.488,43	72.47	72.47
<b>Total</b>	<b>33.578.656,98</b>	<b>24.334.488,43</b>	<b>24.334.488,43</b>	<b>72.47</b>	<b>72.47</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	33.578.656,98	24.334.488,43	24.334.488,43	72.47	72.47
<b>Total</b>	<b>33.578.656,98</b>	<b>24.334.488,43</b>	<b>24.334.488,43</b>	<b>72.47</b>	<b>72.47</b>

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDE

Fora assinados 38 protocolos de intenção.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDE

Até a presente data ocorreram duas reuniões do Conselho de desenvolvimento Econômico do Ceará (CONDEC), que aprovaram, juntas, 38 protocolos de intenção. Ao todo o investimento estimado é de R\$ 2.883.938.565,32 e o emprego estimado de 3.109. No período de janeiro a abril foi realizado o 1º CONDEC no qual foram aprovados 11 pleitos distribuídos nos municípios de Eusébio (1), Jaguaratama (7), Maracanaú (1), Maranguape (1) e Tianguá (1). O investimento estimado é de R\$ 988.689.097,59 e a geração de emprego estimada de 308. No período de maio a agosto foi realizado o 2º CONDEC no qual foram aprovados 27 pleitos distribuídos nos municípios de Baturité (1), Caucaia (3), Eusébio (1), Fortaleza (4), Jaguaratama (1), maracanaú (4), Mauriti (9), Paracuru (1) e Sobral (1). O investimento estimado é de R\$ 1.895.249.467,73 e o emprego estimado de 2.845. São 22 pleitos fora da RMF, o que corresponde a um percentual de 57% de interiorização das empresas com 62% de interiorização dos empregos.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

ENTREGA: 184 - EMPREENDIMENTO IMPLANTADO

DEFINIÇÃO: O produto refere-se ao investimento produtivo beneficiado pela Política de Incentivos do Estado do Ceará e materializado mediante Resolução de Implantação expedida pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Industrial - CEDIN, considerando também, as ações necessárias (serviço ou infraestrutura) para viabilizar a implantação ou modernização de um parque fabril a fim de garantir a instalação de empreendimentos de médio e grande porte no Estado do Ceará.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	0,00	1,00	5,00	0,00	0
04 - LITORAL LESTE	0,00	1,00	1,00	0,00	0
05 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	1,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0
15 - ESTADO DO CEARÁ	2,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.33</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
ADECE	87.944.160,00	0,00	0,00	0	0
SCIDADES	0,00	0,00	0,00	0	0
SEINFRA	250.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>88.194.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	87.944.160,00	0,00	0,00	0	0
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	250.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>88.194.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: ADECE

foram implantadas 7 empresas através de resolução de implantação beneficiando as regiões da Grande Fortaleza e litorais leste e norte,

Órgão Responsável: SEINFRA

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: ADECE

Até o momento foram implantadas 7 empresas através de resolução de implantação beneficiando empresas nos seguintes municípios: 02 em Fortaleza; 01 em Eusébio; 01 em Paraipaba; 01 em Maracanaú; 01 em Jaguaruana e 01 em Marco, gerando 539 empregos diretos e com investimento privado de R\$ 66.192.386,48. O produto refere-se ao investimento produtivo beneficiado pela Política de Incentivos do Estado do Ceará e materializado mediante Resolução de Implantação expedida pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico - CONDEC.

Órgão Responsável: SEINFRA

A entrega contempla a construção de um galpão industrial e acesso viário no município de Sobral. No período, não houve execução.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

TEMA

3.4 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

PROGRAMA

341 - PROMOÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA

ÓRGÃO GESTOR: SCIDADES



OBJETIVO: Requalificar espaços públicos para a melhoria da convivência social, desenvolvimento econômico e melhoria dos serviços públicos, com foco em áreas de maior vulnerabilidade.

PÚBLICO ALVO: População cearense, priorizando as áreas com maior vulnerabilidade social e os municípios com deficiências em espaços e equipamentos urbanos e vias de acesso.

## INICIATIVA

### 341.1.01 - Expansão da requalificação de espaços públicos urbanos.

#### ENTREGA: 1593 - ESPAÇO URBANO REQUALIFICADO

DEFINIÇÃO: O Espaço urbano requalificado refere-se às áreas beneficiadas com construção, reforma, melhoria, substituição de infraestrutura aérea de rede de distribuição de energia, telecomunicação e dados nos espaços públicos urbanos e reestruturação de edificações, a exemplo de mercados, bibliotecas, creches, galpões, centros de comercialização, abrigos, salas de cinema, auditórios, centros de velório, cemitérios, estádios, quadras poliesportivas e praças, como também ao imóvel para desenvolvimento de atividades meio da Administração municipal destinadas à oferta de serviço público, incluindo elementos de paisagismo, acessibilidade, urbanismo, quiosques, playground, caramanchão, academias ao ar livre, entre outros.

UNIDADE DE MEDIDA: metro quadrado

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	118.244,00	5.070,63	6.681,06	0,00	5.65
02 - CENTRO SUL	5.491,40	784,12	784,12	0,00	14.28
03 - GRANDE FORTALEZA	9.317,00	0,00	0,00	0,00	0
04 - LITORAL LESTE	53.147,50	0,00	0,00	0,00	0
05 - LITORAL NORTE	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	2.000,00	0,00	2.168,00	0,00	108.4
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	900,00	0,00	2.711,58	0,00	301.29
08 - SERRA DA IBIAPABA	12.000,00	0,00	15.901,47	0,00	132.51
09 - SERTÃO CENTRAL	2.000,00	0,00	299,40	0,00	14.97
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	0,00	1.088,10	2.176,10	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	51.000,00	3.862,00	26.007,79	0,00	51
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	0,00	4.979,94	11.104,28	0,00	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	0,00	0,00	8.467,91	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	0,00	275,51	2.173,56	0,00	0
<b>Total</b>	<b>254.099,90</b>	<b>17.324,30</b>	<b>79.739,27</b>	<b>0,00</b>	<b>31.38</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	12.690.441,47	6.026.314,49	5.520.531,04	47.49	43.5
SEINFRA	271.170,00	0,00	0,00	0	0
VICEGOV	6.872.786,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>19.834.397,47</b>	<b>6.026.314,49</b>	<b>5.520.531,04</b>	<b>30.38</b>	<b>27.83</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.659.248,47	6.021.370,25	5.520.531,04	47.56	43.61





700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	302.363,00	4.944,24	0,00	1.64	0
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.872.786,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>19.834.397,47</b>	<b>6.026.314,49</b>	<b>5.520.531,04</b>	<b>30,38</b>	<b>27,83</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SCIDADES

- Urbanização do açude Junco na sede do município de Granjeiro.
- Reforma do Centro Comunitário Deputado José Vieira Filho do município de Boa Viagem.
- Reforma com Ampliação do Centro de Artesanato na Sede do Município de Jaguaribe.
- Construção da praça da Capela do Sítio Moreira e Urbanização do entorno no município de Jaguaribe.
- Reforma da Praça do Distrito de Mangabeira do Município de Lavras da Mangabeira.
- Reforma e ampliação do mercado público na sede do município Camocim.
- Reforma e ampliação do mercado público na sede do município Camocim.
- Reforma da antiga estação ferroviária para a instalação da biblioteca municipal do município de Massapê.
- Construção do passeio público do município de Monsenhor Tabosa.
- Reforma e Adaptação do Palácio Municipal Alexandre Arraes do município de Crato.
- Reforma do Mercado da Carne do município de Icó.
- Reforma do Centro Comunitário Deputado José Vieira Filho do município de Boa Viagem.
- PCF - Construção de 01 Caixa D'água - constituída por 02 (dois) Reservatórios no município de Campos Sales.
- Construção de Praça na localidade de São João do município de Ipu.
- Construção de quadra poliesportiva no município de Moraújo.
- Reforma no Mercado Público, no município de Tamboril
- Construção de uma praça com quadra poliesportiva descoberta, no distrito de Betânia no município de Hidrolândia.
- Construção de uma praça na localidade de Malhadinha, no município de Tabuleiro do Norte.
- Reforma do Mercado Público e feira, no município de Redenção.
- Reforma da praça da igreja e pavimentação do entorno e reforma da praça da matriz, Delmiro Gouveia, no município de Ipu.
- Construção de centro administrativo, no município de Ipu.
- Modernização do Ginásio do município de Banabuiú.
- Urbanização do boulevard do arco (2ª ETAPA), no município de Sobral. (Reforma da urbanização da avenida Boulevard e Dr. Guarany).
- Construção de uma praça na Comunidade de Salgadinho, no Município de Massapê.
- Construção de uma quadra descoberta na Comunidade de Rasteira, Zona Rural no município de Quixeré.
- Construção de uma praça no Distrito de Silva, no município de Alcântaras.
- Construção de Quadra Esportiva no Município de Quixeré.
- Construção da Praça Raquel de Queiroz no Bairro São José no município de Juazeiro do Norte.
- Construção de Uma Praça na Localidade de Maceió no Município de Itapipoca.
- Firmar termo de ajuste com a prefeitura de Ipú, para construção de 02 praças nas localidade de São José dos Martins e Ingazeiras, na sede do Município.
- Construção de quadra poliesportiva na localidade de Alegre, no município de Tamboril.
- Firmar convênio com a prefeitura de Tauá, para implantação do Jardim Botânico da Caatinga no Município.

Órgão Responsável: SEINFRA

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Órgão Responsável: VICEGOV

Previsão apenas para o ano 2024.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SCIDADES

O Espaço urbano requalificado refere-se às áreas beneficiadas com construção, reforma, melhoria, substituição de infraestrutura aérea de rede de distribuição de energia, telecomunicação e dados nos espaços públicos urbanos e reestruturação de edificações, a exemplo de mercados, bibliotecas, creches, galpões, centros de comercialização, abrigos, salas de cinema, auditórios, centros de velório, cemitérios, estádios, quadras poliesportivas e praças, como também ao imóvel para desenvolvimento de atividades meio da Administração municipal destinadas à oferta de serviço público, incluindo elementos de paisagismo, acessibilidade, urbanismo, quiosques, playground, caramanchão, academias ao ar livre, entre outros. No período de janeiro a

agosto foram executados e entregues 77.019,27m<sup>2</sup> de Espaço Urbano Requalificado. As regiões que não atingiram a Meta proposta, ou seus projetos apresentam execuções físicas abaixo das execuções financeiras, ou seus municípios não estavam aptos a receberem os recursos financeiros dos seus projetos. Já as regiões em que houve Entregas concluídas acima da Meta programada para o ano 2023, essa ocorrência se justifica devido à grande parte dos seus convênios estarem em processo de conclusão e aptos a receberem recursos financeiros.

Órgão Responsável: SEINFRA

A entrega se refere ao projeto de internalização da rede aérea do Sítio Histórico de Sobral. No período, foi executado 1% do projeto, que corresponde a uma área de 2.720 m<sup>2</sup>. A execução acumulada do projeto de internalização da rede aérea do Sítio Histórico de Sobral é de 56%, o que corresponde a uma área total de 152.320 m<sup>2</sup>.

Órgão Responsável: VICEGOV

Em virtude da transição de governo e reforma administrativa, a entrega foi repactuada com o agente financiador tendo previsão apenas para o ano 2024.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
VICEGOV	Fatores Exogenos	Outro	Alto

**INICIATIVA**

**341.1.02 - Expansão da requalificação viária em espaços urbanos.**

**ENTREGA: 1361 - VIA PAVIMENTADA**

**DEFINIÇÃO:** A via pavimentada refere-se à pavimentação de caminho ou estrada já existentes, destinado ao pedestre, transporte de passageiros e/ou cargas. Pode ser pavimentada em: Pedra tosca; Paralelepípedo; Bloquete; Pedras decorativas ou Asfalto. Refere-se também à melhoria de vias em espaços urbanos, envolvendo, dentre outras interferências: pavimentação, sinalização, recuperação de passeio, ciclovias e substituição de infraestrutura aérea de rede de distribuição de energia, telecomunicação e dados.

**UNIDADE DE MEDIDA:** metro quadrado

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	60.000,00	16.929,68	50.582,47	0,00	84.3
02 - CENTRO SUL	40.000,00	0,00	14.229,62	0,00	35.57
03 - GRANDE FORTALEZA	150.000,00	10.558,62	27.138,91	0,00	18.09
04 - LITORAL LESTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0
05 - LITORAL NORTE	35.000,00	61.430,76	129.243,76	0,00	369.27
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	10.000,00	18.133,95	18.133,95	0,00	181.34
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	40.000,00	34.291,12	55.296,27	0,00	138.24
09 - SERTÃO CENTRAL	20.000,00	8.685,35	33.145,35	0,00	165.73
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	500,00	5.234,75	9.387,14	0,00	1877.43
11 - SERTÃO DE SOBRAL	85.000,00	31.985,28	156.367,02	0,00	183.96
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	38.000,00	0,00	9.660,52	0,00	25.42
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	600,00	3.140,80	6.330,80	0,00	1055.13
14 - VALE DO JAGUARIBE	16.000,00	22.850,77	77.656,16	0,00	485.35
<b>Total</b>	<b>555.100,00</b>	<b>213.241,08</b>	<b>587.171,97</b>	<b>0,00</b>	<b>105.78</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	47.322.698,20	27.810.352,62	26.497.665,64	58.77	55.99
SOP	7.427.046,00	0,00	0,00	0	0



Total	54.749.744,20	27.810.352,62	26.497.665,64	50,8	48,4
-------	---------------	---------------	---------------	------	------

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	54.749.744,20	27.810.352,62	26.497.665,64	50,8	48,4
<b>Total</b>	<b>54.749.744,20</b>	<b>27.810.352,62</b>	<b>26.497.665,64</b>	<b>50,8</b>	<b>48,4</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SCIDADES

Pavimentação em paralelepípedo na rua SDO 01, SDO 02, pavimentação em piso concreto intertravado no entorno da igreja matriz, no município de Campos Sales.

Urbanização da entrada da sede do município de Granjeiro

Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas no município de Cascavel.

Pavimentação no distrito de Missi e Sede do município de Irauçuba.

Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do município de Guaraciaba do Norte.

Pavimentação em pedra tosca na sede, Sítio Paus Altos e distrito de Nova Veneza no município de Ubajara.

Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas no município de Boa Viagem.

Pavimentação no Novo Horizonte, Timbaúba, no município de Moraújo.

Pavimentação em pedra toscas em várias ruas do município de Moraújo.

Construção de Passagem Molhada no Município de Moraújo.

Pavimentação em pedra tosca no município de Arneiroz.

Pavimentação em paralelepípedo em ruas da sede do município de Russas.

Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do município de Marco.

Pavimentação de diversas ruas no município de Jaguaribe.

Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da sede do município de Barro.

Pavimentação na estrada que liga a CE 397 ao Sítio Areia Branca, e na estrada que liga a CE 397 ao Sítio Baixio do Fumo, no município de Porteiras

Pavimentação na Sede do Município de Mauriti.

Pavimentação em pedra tosca da estrada nova e da estrada da pirua, no município de Cascavel.

Obras de Calçamento no Município de Itarema.

Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do município de Carnaubal.

Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas no município de Banabuiú.

Pavimentação em Pedra Tosca na Rua Chico Lão, Sede e no acesso à Escola Antônio Otaviano de Melo, na localidade de Baixa Larga, no município de Ipu.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SCIDADES

A via pavimentada refere-se à pavimentação de caminho ou estrada já existentes, destinado ao pedestre, transporte de passageiros e/ou cargas. Pode ser pavimentada em: Pedra tosca; Paralelepípedo; Bloquete; Pedras decorativas ou Asfalto. Refere-se também à melhoria de vias em espaços urbanos, envolvendo, dentre outras interferências: pavimentação, sinalização, recuperação de passeio, ciclovias e substituição de infraestrutura aérea de rede de distribuição de energia, telecomunicação e dados. No período de janeiro a agosto foram executados e entregues 587.171,97m² de Vias pavimentadas em 12 regiões de planejamento. As regiões que não atingiram a Meta proposta, ou seus projetos apresentam execuções físicas abaixo das execuções financeiras, ou seus municípios não estavam aptos a receberem os recursos financeiros dos seus projetos. Já as regiões em que houve Entregas concluídas acima da Meta programada para o ano 2023, essa ocorrência se justifica devido à grande parte dos seus convênios estarem em processo de conclusão e aptos a receberem recursos financeiros.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**PROGRAMA**

**342 - INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

ÓRGÃO GESTOR: SEINFRA

OBJETIVO: Assegurar infraestrutura e logística adequada e diversificada para o desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará

PÚBLICO ALVO: Usuários do setor de transportes de passageiros, de cargas e demais setores econômicos.



**INICIATIVA**

**342.1.04 - Qualificação da infraestrutura de transporte rodoviário estadual.**

**ENTREGA: 516 - RODOVIA CONSERVADA**

**DEFINIÇÃO:** Conforme Manual de Terminologias Rodoviárias do DNIT, Conservação de Rodovias é o conjunto de operações destinadas a preservar as características técnicas e operacionais de uma rodovia ou obra-de-arte de acordo com sua concepção original.

**UNIDADE DE MEDIDA:** quilômetro

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	1.668,64	722,39	1.311,96	0,00	78.62
02 - CENTRO SUL	1.381,97	425,44	893,45	0,00	64.65
03 - GRANDE FORTALEZA	671,51	242,96	529,18	0,00	78.8
04 - LITORAL LESTE	662,80	222,21	465,24	0,00	70.19
05 - LITORAL NORTE	1.016,36	356,44	784,30	0,00	77.17
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	950,01	376,58	776,44	0,00	81.73
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	349,18	141,11	368,12	0,00	105.42
08 - SERRA DA IBIAPABA	594,98	170,52	387,34	0,00	65.1
09 - SERTÃO CENTRAL	1.314,38	605,58	1.178,04	0,00	89.63
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	783,61	277,54	557,94	0,00	71.2
11 - SERTÃO DE SOBRAL	951,81	307,36	701,06	0,00	73.66
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1.397,88	410,88	774,08	0,00	55.38
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	854,10	267,02	404,33	0,00	47.34
14 - VALE DO JAGUARIBE	1.157,85	350,72	712,33	0,00	61.52
<b>Total</b>	<b>13.755,08</b>	<b>4.876,75</b>	<b>9.843,81</b>	<b>0,00</b>	<b>71.56</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SOP	147.388.070,98	106.732.282,31	105.063.183,97	72.42	71.28
<b>Total</b>	<b>147.388.070,98</b>	<b>106.732.282,31</b>	<b>105.063.183,97</b>	<b>72.42</b>	<b>71.28</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	93.405.804,98	80.080.010,34	78.555.944,20	85.73	84.1
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.000.216,00	0,00	0,00	0	0
704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATU	42.663.651,00	26.652.271,97	26.507.239,77	62.47	62.13
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	10.318.399,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>147.388.070,98</b>	<b>106.732.282,31</b>	<b>105.063.183,97</b>	<b>72.42</b>	<b>71.28</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SOP

CONCLUSÃO DE 9.843,81 KM EM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SOP

CONCLUSÃO DE 9.843,81 KM EM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**ENTREGA: 517 - RODOVIA RESTAURADA**

**DEFINIÇÃO:** Conforme Manual de Terminologias Rodoviárias do DNIT, Obras de Restauração é o conjunto de operações destinadas a restabelecer o perfeito funcionamento de um bem deteriorado ou avariado, e restabelecer na íntegra, suas características técnicas originais. As obras de restauração são caracterizadas pela adição e/ou substituição total ou parcial de camadas de revestimento, recomposição e/ou substituição de camadas estruturais em pontos localizados, de tal forma que a estrutura resultante restabeleça as condições originais da rodovia como segurança e conforto para o usuário. Dessa forma, o Indicador de Rodovia Restaurada mede, em quilômetros, a quantidade de restaurações realizadas nas estradas estaduais.

**UNIDADE DE MEDIDA:** quilômetro

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	50,91	0,15	1,61	0,00	3.16
02 - CENTRO SUL	53,13	0,00	3,46	0,00	6.51
03 - GRANDE FORTALEZA	18,09	0,03	25,33	0,00	140.02
04 - LITORAL LESTE	23,48	0,00	0,00	0,00	0
05 - LITORAL NORTE	20,98	25,08	52,07	0,00	248.19
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	15,26	0,00	0,00	0,00	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	6,68	0,00	0,00	0,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	26,30	0,00	0,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	29,75	0,00	0,00	0,00	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	8,38	18,21	34,25	0,00	408.71
11 - SERTÃO DE SOBRAL	48,20	0,00	0,23	0,00	0.48
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	22,88	3,62	3,82	0,00	16.7
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	28,71	0,00	2,01	0,00	7
14 - VALE DO JAGUARIBE	27,34	0,00	12,84	0,00	46.96
<b>Total</b>	<b>380,09</b>	<b>47,09</b>	<b>135,62</b>	<b>0,00</b>	<b>35.68</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SETUR	10.000,00	0,00	0,00	0	0
SOP	53.258.075,19	31.767.860,68	31.017.338,08	59.65	58.24
<b>Total</b>	<b>53.268.075,19</b>	<b>31.767.860,68</b>	<b>31.017.338,08</b>	<b>59.64</b>	<b>58.23</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE	39.658.075,19	31.767.860,68	31.017.338,08	80.1	78.21

IMPOSTOS					
704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATU	100.000,00	0,00	0,00	0	0
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	50.000,00	0,00	0,00	0	0
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.460.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>53.268.075,19</b>	<b>31.767.860,68</b>	<b>31.017.338,08</b>	<b>59.64</b>	<b>58.23</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SOP

CONCLUSÃO DE 135,62 KM EM OBRAS DE REABILITAÇÃO RODOVIÁRIA (RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO FUNCIONAL).

Órgão Responsável: SETUR

Não houve entrega concluída no período.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SOP

CONCLUSÃO DE 135,62 KM EM OBRAS DE REABILITAÇÃO RODOVIÁRIA (RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO FUNCIONAL).

Órgão Responsável: SETUR

No período de referência não houve obras de restauração. Ressaltasse que a obra de restauração da CE-341 no trecho Paracuru-Croata foi concluída no mês de agosto de 2022. Não há previsão para início de nova obra de restauração rodoviária.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**342.1.05 - Expansão da infraestrutura de transporte rodoviário estadual.**

**ENTREGA: 515 - RODOVIA PAVIMENTADA**

**DEFINIÇÃO:** Conforme definição do Sistema Rodoviário Estadual - S.R.E da SOP, Rodovia Pavimentada são aquelas que apresentam sua superfície de rolamento com pavimento asfáltico, de concreto, ou de alvenaria de pedra e que possuam uma pista com duas faixas de rolamento ou duas pistas separadas por sinalização horizontal e/ou tachões. A estrutura é constituída de camadas, tais como: sub-base, base e revestimento, destinada a resistir e distribuir ao subleito os esforços verticais oriundos dos veículos.

**UNIDADE DE MEDIDA:** quilômetro

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	44,48	13,35	24,62	0,00	55.35
02 - CENTRO SUL	16,94	0,00	0,77	0,00	4.55
03 - GRANDE FORTALEZA	12,83	11,80	12,55	0,00	97.82
04 - LITORAL LESTE	11,34	0,00	0,00	0,00	0
05 - LITORAL NORTE	28,02	0,33	0,73	0,00	2.61
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	42,39	0,61	11,31	0,00	26.68
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	7,85	0,00	7,27	0,00	92.61
08 - SERRA DA IBIAPABA	6,55	0,00	2,83	0,00	43.21
09 - SERTÃO CENTRAL	14,34	0,00	1,10	0,00	7.67
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	10,34	0,00	0,00	0,00	0



11 - SERTÃO DE SOBRAL	25,82	0,00	0,00	0,00	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	18,25	0,00	4,75	0,00	26.03
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	21,20	0,00	4,30	0,00	20.28
14 - VALE DO JAGUARIBE	35,40	16,35	22,91	0,00	64.72
<b>Total</b>	<b>295,75</b>	<b>42,44</b>	<b>93,14</b>	<b>0,00</b>	<b>31.49</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SOP	222.523.016,49	132.331.503,93	131.833.887,09	59.47	59.25
SEINFRA	2.510.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>225.033.016,49</b>	<b>132.331.503,93</b>	<b>131.833.887,09</b>	<b>58.81</b>	<b>58.58</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	154.943.016,49	125.684.788,60	125.237.648,15	81.12	80.83
704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATU	350.000,00	87.750,02	87.750,02	25.07	25.07
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	69.500.000,00	6.558.965,31	6.508.488,92	9.44	9.36
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	240.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>225.033.016,49</b>	<b>132.331.503,93</b>	<b>131.833.887,09</b>	<b>58.81</b>	<b>58.58</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEINFRA

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Órgão Responsável: SOP

CONCLUSÃO DE 93,14 KM EM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEINFRA

A entrega contempla a implantação de acessos à Avenida Perimetral de Sobral. No período, não houve execução.

Órgão Responsável: SOP

CONCLUSÃO DE 93,14 KM EM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**342.1.09 - Expansão da capacidade de transporte aeroviário.**

**ENTREGA: 1215 - AEROPORTO IMPLANTADO**

**DEFINIÇÃO:** Considera-se Aeroporto Implantado, as instalações e infraestrutura (denominadas de Lado "A" e Lado "Terra") finalizadas. Lado A: Pátio de Estacionamento, Taxiway e pista de pouso/decolagem. Lado Terra: Terminal de Passageiros e Acessos.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução física regionalizada da entrega**

Esta entrega não possui Execução física regionalizada nesse período de referência

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SOP	250.000,00	0,00	0,00	0	0
SEINFRA	2.005.212,00	135.544,15	135.544,15	6.76	6.76
<b>Total</b>	<b>2.255.212,00</b>	<b>135.544,15</b>	<b>135.544,15</b>	<b>6.01</b>	<b>6.01</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.255.212,00	135.544,15	135.544,15	6.01	6.01
<b>Total</b>	<b>2.255.212,00</b>	<b>135.544,15</b>	<b>135.544,15</b>	<b>6.01</b>	<b>6.01</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEINFRA

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEINFRA

A entrega contempla a construção de novos aeroportos. No período, foi executado o pagamento do último processo de desapropriação do Novo Aeroporto de Sobral (já implantado).

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**342.1.11 - Qualificação da segurança viária nas rodovias estaduais.**

**ENTREGA: 1560 - SINALIZAÇÃO RESTAURADA**

**DEFINIÇÃO:** A entrega contempla a restauração da sinalização vertical, horizontal, semaforica e dispositivos de segurança viária (tachinhas, colunas cônicas, defensas metálicas, porticos, semi-pórticos etc).

**UNIDADE DE MEDIDA:** quilômetro

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	0,00	81,21	95,09	0,00	0
02 - CENTRO SUL	0,00	4,21	4,45	0,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	0,00	89,94	203,50	0,00	0
04 - LITORAL LESTE	0,00	1,57	2,04	0,00	0
05 - LITORAL NORTE	0,00	89,94	167,50	0,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	0,00	50,13	122,16	0,00	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	0,00	30,89	54,78	0,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	0,00	5,07	6,14	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	0,00	31,10	43,20	0,00	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	0,00	3,33	33,70	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	0,00	4,47	77,50	0,00	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	0,00	46,92	58,75	0,00	0





13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	0,00	66,73	66,75	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	0,00	46,00	166,44	0,00	0
15 - ESTADO DO CEARÁ	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>3.200,00</b>	<b>551,51</b>	<b>1.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,44</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
DETRAN	76.410.569,57	45.414.362,88	38.679.623,80	59.43	50.62
<b>Total</b>	<b>76.410.569,57</b>	<b>45.414.362,88</b>	<b>38.679.623,80</b>	<b>59.43</b>	<b>50.62</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
702 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIOS	530.569,57	0,00	0,00	0	0
752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	42.466.000,00	37.169.082,44	30.812.920,27	87.53	72.56
753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	33.414.000,00	8.245.280,44	7.866.703,53	24.68	23.54
<b>Total</b>	<b>76.410.569,57</b>	<b>45.414.362,88</b>	<b>38.679.623,80</b>	<b>59.43</b>	<b>50.62</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: DETRAN

No período foram RESTAURADOS 1.102 km de Sinalização no estado do Ceará.

No período foram RESTAURADOS 425 semáforos(Unidades) e de 365.864 Tachas(Unidades).

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: DETRAN

SINALIZAÇÃO RESTAURADA No período foram RESTAURADOS 1.102 km de Sinalização no Estado do Ceará. No período foram RESTAURADOS 425 semáforos(Unidades) e de 365.864 Tachas (Unidades).

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**PROGRAMA**

**343 - MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE**

ÓRGÃO GESTOR: SEINFRA

OBJETIVO: Ampliar o atendimento da necessidade de deslocamento da população cearense, com qualidade e segurança.

PÚBLICO ALVO: Usuários dos sistemas de trânsito, condutores de veículos automotores, pedestres, ciclistas e a população em geral.

**INICIATIVA**

**343.1.01 - Expansão da oferta de serviços de transporte metroferroviário - Linha Leste.**

**ENTREGA: 1615 - LINHA METROFERROVIÁRIA IMPLANTADA**

DEFINIÇÃO: Obras da 1ª etapa de implantação da Linha Leste do Metrô de Fortaleza, no trecho Chico da Silva - Papicu, no município de Fortaleza.

UNIDADE DE MEDIDA: %

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado



03 - GRANDE FORTALEZA	30,00	0,56	0,99	0,00	3.3
<b>Total</b>	<b>30,00</b>	<b>0,56</b>	<b>0,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.3</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEINFRA	179.650.003,00	25.872.637,13	24.804.827,49	14.4	13.81
<b>Total</b>	<b>179.650.003,00</b>	<b>25.872.637,13</b>	<b>24.804.827,49</b>	<b>14.4</b>	<b>13.81</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.650.003,00	14.445.911,22	14.445.911,22	92.31	92.31
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	49.000.000,00	0,00	0,00	0	0
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	115.000.000,00	11.426.725,91	10.358.916,27	9.94	9.01
<b>Total</b>	<b>179.650.003,00</b>	<b>25.872.637,13</b>	<b>24.804.827,49</b>	<b>14.4</b>	<b>13.81</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEINFRA

Execução de 1% das obras civis de implantação da Linha Leste do Metrô de Fortaleza (execução acumulada de 31,25%)

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEINFRA

A entrega contempla a implantação da Linha Leste do Metrô de Fortaleza, que terá 7,3 quilômetros de extensão e irá ligar o Centro de Fortaleza até o Papicu. No período, foi executado cerca de 1% das obras civis (execução acumulada de 31,25%).

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**343.1.02 - Expansão da oferta de serviços de transporte metroferroviário - Linha Sul.**

**ENTREGA: 1615 - LINHA METROFERROVIÁRIA IMPLANTADA**

**DEFINIÇÃO:** O aumento da capacidade de transporte da Linha Sul do Metrô de Fortaleza dar-se-á através do reforço do fornecimento de energia elétrica, dos equipamentos de Oficina da Linha Sul, aumento do número de material rodante em operação - Trens de Unidade Elétrica (TUE) e recursos humanos.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução física regionalizada da entrega**

Esta entrega não possui Execução física regionalizada nesse período de referência

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
METROFOR	26.495.414,00	0,00	0,00	0	0
SEINFRA	200.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>26.695.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	26.495.414,00	0,00	0,00	0	0

CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO						
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	0,00	0,00	0	0	
<b>Total</b>	<b>26.695.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: METROFOR

No período, não houve conclusão de itens da referida entrega

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: METROFOR

Avanço Físico do 1º Estágio do Projeto Metrô de Fortaleza - Linha Sul: 98,84%, Sendo: 100,00% de Obras Civas; 94,99% de Sistemas Fixos; (Realizado Acumulado até agosto de 2023). A operação comercial funciona 05h30min às 23h00min, desde 01 de outubro de 2014 e está sendo realizada em toda extensão da linha, entre o Centro de Manutenção em Vila das Flores /Pacatuba e a Estação Chico da Silva no centro de Fortaleza, atendendo aos Municípios de Fortaleza, Maracanaú e Pacatuba.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
METROFOR	Execução Orçamentária/ Financeira	Repasse de recursos pelo agente financiador	Médio

**PROGRAMA**

**344 - DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM**

ÓRGÃO GESTOR: SDE

OBJETIVO: Potencializar a utilização do Complexo Industrial e Portuário do Pecém como estratégia de desenvolvimento econômico do Ceará.

PÚBLICO ALVO: Clientes que movimentam mercadorias através do Porto do Pecém e indústrias instaladas na área do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

**INICIATIVA**

**344.1.01 - Qualificação tecnológica do Terminal Portuário do Pecém.**

**ENTREGA: 1711 - INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA MODERNIZADA**

DEFINIÇÃO: É um conjunto de ações necessárias à modernização do Terminal Portuário do Pecém de forma a permitir melhor capacidade tecnológica, visando atingir a máxima eficiência operacional e o maior benefício para seus clientes.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	1,00	1,00	0,00	100
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
CIPP S.A	5.098.000,00	0,00	0,00	0	0
SDE	34.500,00	33.777,91	33.777,91	97.91	97.91
<b>Total</b>	<b>5.132.500,00</b>	<b>33.777,91</b>	<b>33.777,91</b>	<b>0.66</b>	<b>0.66</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.098.000,00	0,00	0,00	0	0
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE	34.500,00	33.777,91	33.777,91	97.91	97.91

Total	5.132.500,00	33.777,91	33.777,91	0.66	0.66
-------	--------------	-----------	-----------	------	------

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: CIPP S.A

De janeiro a agosto foram entregues Notebook Core i7 16Gb 512Gb, Passivos de Rede (Cabos, Path Cord, Path Panel, Tampas Cegas, Guias de Cabos, Conectores)

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: CIPP S.A

Para modernizar o Terminal Portuário do pecém, de forma a permitir melhor capacidade tecnológica, no período de janeiro a agosto foram entregues Notebook Core i7 16Gb 512Gb, Passivos de Rede (Cabos, Path Cord, Path Panel, Tampas Cegas, Guias de Cabos, Conectores)

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**TEMA**

**3.5 - PESCA E AQUICULTURA**

**PROGRAMA**

**351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INTEGRADO DA PESCA E AQUICULTURA**

ÓRGÃO GESTOR: SDE

OBJETIVO: Promover, de forma sustentável e inovadora, o incremento da produção pesqueira e aquícola cearense, contribuindo para o aumento do consumo per capita de pescados.

PÚBLICO ALVO: Pescadores industriais, aquicultores marinhos e de águas continentais (água doce), indústria de processamento e beneficiamento de pescados, indústria naval, técnicos em pesca e aquicultura.

**INICIATIVA**

**351.1.07 - Expansão da estrutura para recebimento, beneficiamento e armazenamento de produtos oriundos da atividade pesqueira.**

**ENTREGA: 1157 - ENTREPOSTO DE PESCA IMPLANTADO**

DEFINIÇÃO: A entrega consiste na construção de um entreposto para recepção de pescados.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
15 - ESTADO DO CEARÁ	1,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SDE	0,00	0,00	0,00	0	0
SPA	48.968,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>48.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	48.968,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>48.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SDE

-

Órgão Responsável: SPA

Não foi realizada entrega.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SDE

Aguardando a definição do local de implantação, bem como a definição da competência e responsabilidade pela construção do equipamento, haja vista que com a criação da nova Secretaria de Aquicultura e Pesca - SPA, há que definir qual será o executor deste projeto.

Órgão Responsável: SPA

Devido a Secretaria da Pesca e Aquicultura ter sido criada no presente ano. Estando em fase de estruturação no primeiro semestre, tendo seu contrato de gestão iniciado no segundo semestre. Não foram realizadas entrega no primeiro semestre. Sendo realizadas atividades preparatórias de planejamento para a execução dessa meta.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**PROGRAMA**

**352 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA PESCA ARTESANAL E AQUICULTURA FAMILIAR**

ÓRGÃO GESTOR: SDA

OBJETIVO: Promover de forma sustentável e inovadora o incremento da produção pesqueira artesanal e aquícola familiar cearense, contribuindo com o aumento da geração de emprego e renda.

PÚBLICO ALVO: Pescadores (as) artesanais, marisqueiras, aquicultores familiares, (piscicultores, carcinicultores, malacultores, ostreicultores, algicultores), catraieiros, carpinteiros artesanais, confeccionadores de apetrechos (rede, manzuá, espinhel, curral, velas, pinturas e calafetes, etc), comunidades pesqueiras e tra-dicionais aquícolas litorânea e interiores.

**INICIATIVA**

**352.1.01 - Expansão da produção pesqueira e aquícola com adoção de técnicas inovadoras e sustentáveis.**

**ENTREGA: 1660 - KIT DE PESCA ARTESANAL ENTREGUE**

DEFINIÇÃO: A entrega dos Kits de pesca artesanal compreende: rede, anzol, entre outros, para utilização na atividade de pesca em comunidades rurais, realizadas por pescadores artesanais continentais.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	4,00	0,00	17,00	0,00	425
02 - CENTRO SUL	4,00	0,00	689,00	0,00	17225
03 - GRANDE FORTALEZA	19,00	0,00	0,00	0,00	0
04 - LITORAL LESTE	4,00	0,00	0,00	0,00	0
05 - LITORAL NORTE	6,00	0,00	773,00	0,00	12883.33
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1,00	0,00	0,00	0,00	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	3,00	0,00	0,00	0,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	1,00	0,00	0,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	2,00	0,00	81,00	0,00	4050
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	3,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0



12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	2,00	0,00	0,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	2,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>52,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3000</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	0,00	0,00	0,00	0	0
SPA	2.078.562,48	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>2.078.562,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.078.562,48	0,00	0,00	0	0
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	1.000.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>2.078.562,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SDA

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Órgão Responsável: SPA

Foram entregues 1.560 kit Pesca aos pescadores artesanais.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SDA

De acordo com a reforma administrativa do governo do Ceará esta entrega será acompanhada pela secretaria de pesca e aquicultura.

Órgão Responsável: SPA

Foram entregues 1.560 kit Pesca aos pescadores artesanais, bem como estão sendo organizadas outras entregas, sendo a próximo entrega prevista aos pescadores de Quixeramobim (Sertão Central).

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**352.1.02 - Promoção do apoio à produção pesqueira.**

**ENTREGA: 1649 - RESERVATÓRIO REPOVOADO**

**DEFINIÇÃO:** A entrega Reservatórios Repovoados refere se a cada unidade de lagoa, açude ou barragem os quais foram contemplados com a inserção de peixes alevinos (filhotes) e juvenis, o qual consiste na atividade de repovoamento de coleções d'água ou comumente chamada "peixamento".

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	83,00	0,00	0,00	0,00	0
02 - CENTRO SUL	67,00	0,00	0,00	0,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	90,00	0,00	0,00	0,00	0
04 - LITORAL LESTE	44,00	0,00	0,00	0,00	0



05 - LITORAL NORTE	34,00	0,00	0,00	0,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	30,00	0,00	0,00	0,00	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	26,00	0,00	0,00	0,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	22,00	0,00	0,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	54,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	89,00	0,00	0,00	0,00	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	82,00	0,00	0,00	0,00	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	81,00	0,00	0,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	48,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	1.200.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.200.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SDA

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Órgão Responsável: SPA

Não foram realizadas entregas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SDA

De acordo com a reforma administrativa do governo do Ceará esta entrega será acompanhada pela secretaria de pesca e aquicultura.

Órgão Responsável: SPA

De acordo com a reforma administrativa do governo do Ceará esta entrega será acompanhada pela secretaria de pesca e aquicultura. A SPA foi criada este ano e durante o primeiro semestre estava em fase de estruturação. No mês de agosto estava sendo finalizado o processo de aquisição dos alevinos e o planejamento das entregas que deverão ser iniciadas no mês de setembro do presente ano.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**352.1.03 - Promoção da Assistência Técnica e Extensão Pesqueira e Aquícola.**

**ENTREGA: 456 - PRODUTOR ASSISTIDO**

**DEFINIÇÃO:** Entende-se por produtor assistido pescadores e aquicultores artesanais assistidos com assistência técnica e extensão rural continuada.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**



Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
02 - CENTRO SUL	46,00	0,00	0,00	0,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	24,00	0,00	0,00	0,00	0
04 - LITORAL LESTE	145,00	0,00	0,00	0,00	0
05 - LITORAL NORTE	48,00	0,00	0,00	0,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	8,00	0,00	0,00	0,00	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	10,00	0,00	0,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	13,00	0,00	0,00	0,00	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	10,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	8,00	0,00	0,00	0,00	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	8,00	0,00	0,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	60,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	600.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	600.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SDA

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Órgão Responsável: SPA

Não foram realizadas entregas.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SDA

De acordo com a reforma administrativa do governo do Ceará esta entrega será acompanhada pela secretaria de pesca e aquicultura.

Órgão Responsável: SPA

De acordo com a reforma administrativa do governo do Ceará esta entrega será acompanhada pela secretaria de pesca e aquicultura. A SPA foi criada este ano e durante o primeiro semestre estava em fase de estruturação. No mês de agosto estava sendo feito o planejamento das entregas que deverão ser iniciadas no mês de setembro do presente ano.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**TEMA**

**3.6 - TRABALHO E EMPREENDEDORISMO**

**PROGRAMA**

**361 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO DO ARTESANATO**

ÓRGÃO GESTOR: SPS





OBJETIVO: Promover o artesanato como uma atividade econômica, sustentável e de inclusão social, integrada ao Turismo e à Cultura, contribuindo para a valorização da identidade cultural cearense.

PÚBLICO ALVO: Artesãos, grupos produtivos e entidades artesanais.

## INICIATIVA

### 361.1.03 - Promoção da divulgação e comercialização de produtos artesanais cearenses.

#### ENTREGA: 1428 - PEÇA ARTESANAL COMERCIALIZADA

DEFINIÇÃO: A entrega consiste na comercialização de peças artesanais através das Lojas CEART, Feiras e Eventos.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	10.000,00	2.087,00	7.499,00	0,00	74.99
02 - CENTRO SUL	650,00	89,00	186,00	0,00	28.62
03 - GRANDE FORTALEZA	16.000,00	4.511,00	14.934,00	0,00	93.34
04 - LITORAL LESTE	4.500,00	1.555,00	3.127,00	0,00	69.49
05 - LITORAL NORTE	350,00	126,00	290,00	0,00	82.86
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1.500,00	516,00	1.043,00	0,00	69.53
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1.000,00	409,00	1.092,00	0,00	109.2
08 - SERRA DA IBIAPABA	800,00	242,00	704,00	0,00	88
09 - SERTÃO CENTRAL	300,00	73,00	154,00	0,00	51.33
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	100,00	45,00	94,00	0,00	94
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1.500,00	586,00	1.124,00	0,00	74.93
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	500,00	193,00	446,00	0,00	89.2
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	300,00	91,00	241,00	0,00	80.33
14 - VALE DO JAGUARIBE	2.500,00	909,00	2.261,00	0,00	90.44
<b>Total</b>	<b>40.000,00</b>	<b>11.432,00</b>	<b>33.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.99</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDART	2.895.223,48	1.937.266,30	1.877.297,74	66.91	64.84
SPS	2.124.407,82	901.144,41	856.019,78	42.42	40.29
<b>Total</b>	<b>5.019.631,30</b>	<b>2.838.410,71</b>	<b>2.733.317,52</b>	<b>56.55</b>	<b>54.45</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.895.223,48	1.937.266,30	1.877.297,74	66.91	64.84
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.070.043,00	901.144,41	856.019,78	43.53	41.35
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.364,82	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>5.019.631,30</b>	<b>2.838.410,71</b>	<b>2.733.317,52</b>	<b>56.55</b>	<b>54.45</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SPS

Comercialização de 33.195 (trinta e três mil, cento e noventa e cinco) peças artesanais adquiridas dos artesãos e vendidas nas lojas físicas da Ceart (Galeria Mestre Noza, Rio Mar, Aldeota, Aeroporto, Dragão do Mar, Loja CeArt Cariri e Loja Romeirão), Loja On-line, feiras e eventos. (Comercialização de 11.432 peças no primeiro quadrimestre).

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SPS

A entrega consiste na comercialização das peças artesanais adquiridas dos artesãos e vendidas nas lojas Ceart, feiras e eventos. No período de janeiro a agosto de 2023, o Programa de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo do Artesanato, teve 33.195 (trinta e três mil, cento e noventa e cinco) produtos vendidos nas Lojas CeArt, Feiras e Eventos. A execução física da entrega superou a meta anual em 82,99% e isso deve-se as Lojas físicas da Ceart em pontos estratégicos, as loja virtual, as feiras e eventos de comercialização, além da participação efetiva em eventos de divulgação e promoção do artesanato. O artesanato desponta como parte efetiva da economia, tendo o Ceará como um dos mais belos e mais procurado do Brasil, além de internacionalmente.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**PROGRAMA****362 - EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS**

ÓRGÃO GESTOR: SDE

OBJETIVO: Ampliar a promoção do empreendedorismo e dos arranjos produtivos locais, estimulando as vocações e potencialidades econômicas dos territórios e contribuindo para o crescimento da geração de emprego e renda.

PÚBLICO ALVO: Empreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, trabalhador autônomo e potenciais empreendedores.

**INICIATIVA****362.1.02 - Promoção do apoio ao desenvolvimento de potenciais empreendedores, microempreendedores individuais, micro e pequenos empreendimentos.****ENTREGA: 847 - EMPREENDIMENTO APOIADO**

DEFINIÇÃO: Empreendimento apoiado trata-se de empreendimentos alcançados por ações de marketing, capacitação, palestras, articulação com parceiros.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
15 - ESTADO DO CEARÁ	1.200,00	5.043,00	14.507,00	0,00	1208.92
<b>Total</b>	<b>1.200,00</b>	<b>5.043,00</b>	<b>14.507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1208.92</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SDE	2.100.000,00	0,00	0,00	0	0
SET	28.647,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>2.128.647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	28.647,00	0,00	0,00	0	0
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	2.100.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>2.128.647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SDE

Órgão Responsável: SET

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SDE

De acordo com a reforma administrativa do governo do Ceará esta entrega será acompanhada pela Secretaria do Trabalho - SET

Órgão Responsável: SET

No período de janeiro a abril de 2023 foram beneficiados 5.043 clientes, já para o período de maio a agosto de 2023 foram beneficiados mais 9.464 clientes, totalizando de janeiro a agosto 14.507 clientes beneficiados com créditos liberados para todo o Estado do Ceará. Em 2023, o Programa Ceará Credi operou com recursos remanescentes de 2022, oriundos da última parcela do aporte do FIMP, desembolsada em 20/12/2022, bem como dos recursos do reembolso do crédito, provenientes do pagamento das parcelas dos empréstimos por parte dos clientes. A reaplicação dos recursos do reembolso do crédito pela ADECE foi autorizada pelo Conselho Deliberativo do FIMPC, por meio da Resolução Nº 008/2022, de 28 de junho de 2022.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**362.1.10 - Promoção do fortalecimento da economia popular e solidária.**

**ENTREGA: 1849 - MICROCRÉDITO CONCEDIDO**

**DEFINIÇÃO:** É definido como empréstimo concedido o empreendedor que realizou contrato de empréstimo com o governo no âmbito do programa de microcrédito produtivo

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
15 - ESTADO DO CEARÁ	36.000,00	14.507,00	29.014,00	0,00	80.59
<b>Total</b>	<b>36.000,00</b>	<b>14.507,00</b>	<b>29.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.59</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FIMPC	0,00	0,00	0,00	0	0
FIMPC	10.000.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	10.000.000,00	0,00	0,00	0	0
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: ADECE

No período de janeiro a agosto foram beneficiados 14.507 clientes.

Órgão Responsável: SDE

Foram beneficiados mais 14.507 clientes no período de monitoramento.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: ADECE

No período de janeiro a abril de 2023 foram beneficiados 5.043 clientes, já para o período de maio a agosto de 2023 foram beneficiados mais 9.464 clientes, totalizando de janeiro a agosto 14.507 clientes beneficiados com créditos liberados para todo o Estado do Ceará. Em 2023, o Programa Ceará Credi operou com recursos remanescentes de 2022, oriundos da última parcela do aporte do FIMP, desembolsada em 20/12/2022, bem como dos recursos do reembolso do crédito, provenientes do pagamento das parcelas dos empréstimos por parte dos clientes. A reaplicação dos recursos do reembolso do crédito pela ADECE foi autorizada pelo Conselho Deliberativo do FIMPC, por meio da Resolução N° 008/2022, de 28 de junho de 2022.

Órgão Responsável: SDE

No período de janeiro a agosto de 2023 foram 14.507 clientes beneficiados com créditos liberados para todo o Estado do Ceará.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**PROGRAMA****363 - CONEXÃO TRABALHO E RENDA CEARÁ**

ÓRGÃO GESTOR: SDE

OBJETIVO: Ampliar a inserção dos trabalhadores no mercado de trabalho, pela adoção de melhorias no atendimento ao empregador, ao trabalhador e pela elevação da renda média dos cearenses.

PÚBLICO ALVO: Trabalhadores à procura de emprego formal, pessoas com deficiência (PCD), jovens à procura do primeiro emprego, trabalhadores autônomos, empregadores.

**INICIATIVA****363.1.04 - Promoção de oportunidades de emprego para jovens, pessoas com deficiência e egressos do Sistema Prisional e de Medidas Socioeducativas.****ENTREGA: 1837 - JOVEM BENEFICIADO**

DEFINIÇÃO: Pessoas com idade entre 16 a 29 anos colocados/recolocados no mercado de trabalho por meio do SINE.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	0,00	291,00	661,00	0,00	0
02 - CENTRO SUL	0,00	229,00	585,00	0,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	0,00	4.781,00	11.944,00	0,00	0
04 - LITORAL LESTE	0,00	212,00	660,00	0,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	0,00	226,00	668,00	0,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	0,00	326,00	999,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	0,00	798,00	1.740,00	0,00	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	0,00	93,00	221,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	0,00	426,00	1.395,00	0,00	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	0,00	121,00	225,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	0,00	562,00	1.358,00	0,00	0
15 - ESTADO DO CEARÁ	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>25.000,00</b>	<b>8.065,00</b>	<b>20.456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.82</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SDE	0,00	0,00	0,00	0	0

SET	10.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDE

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Órgão Responsável: SET

De janeiro a agosto de 2023, 20.456 jovens foram colocados/recolocados no mercado de trabalho através do SINE, em municípios das do regiões do Cariri, Grande Fortaleza, Litoral Leste, Litoral Norte e Sertão Central.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDE

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Órgão Responsável: SET

Esta entrega refere-se a pessoas com idade entre 16 a 29 anos colocados/recolocados no mercado de trabalho por meio do SINE. De janeiro a agosto de 2023, 20.456 pessoas jovens foram colocadas ou recolocadas no mercado de trabalho, em municípios das do regiões do Cariri, Centro Sul, Grande Fortaleza, Litoral Leste, Litoral Oeste, Ibiapaba, Sertão Central, Sertão de Canindé, Sertão de Sobral, Sertão Central, Sertão de Crateús e Vale do Jaguaribe.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

TEMA

3.7 - TURISMO

PROGRAMA

371 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CONSOLIDADO DO DESTINO TURISTICO CEARÁ

ÓRGÃO GESTOR: SETUR

OBJETIVO: Consolidar o Ceará como um destino turístico nacional e internacional de excelência, contribuindo para a promoção do desenvolvimento econômico, da inclusão social e da responsabilidade ambiental.

PÚBLICO ALVO: Turistas, entidades de classe, profissionais da cadeia produtiva, organizações não governamentais, associações comunitárias, estudantes, professores, entre outros.

INICIATIVA

371.1.06 - Qualificação profissional para a melhoria na prestação dos serviços turísticos.

ENTREGA: 464 - PROFISSIONAL CAPACITADO

DEFINIÇÃO: A entrega consiste na qualificação dos profissionais envolvidos nas atividades tipificadas como do segmento turístico, de modo a promover a melhoria na prestação dos serviços visando ampliar a satisfação do turista.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	45,00	0,00	0,00	0,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	45,00	0,00	0,00	0,00	0
04 - LITORAL LESTE	55,00	25,00	0,00	0,00	0



05 - LITORAL NORTE	60,00	0,00	0,00	0,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	45,00	50,00	0,00	0,00	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	45,00	0,00	100,00	0,00	222.22
08 - SERRA DA IBIAPABA	45,00	100,00	0,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	0,00	0,00	125,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>340,00</b>	<b>175,00</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.18</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SETUR	40.000,00	0,00	0,00	0	0
FUNDETUR	20.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	0,00	0,00	0	0
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	20.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SETUR

No período de Janeiro a Agosto foram realizadas 400 capacitações nas regiões do Litoral leste, Litoral Oeste, Maciço de Baturité e Sertão Central.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SETUR

No período de referência foram 400 profissionais capacitados. No âmbito das capacitações foram realizadas sensibilizações, mobilizações e capacitações profissionais sobre o processo de regionalização, realização de cadastros de prestadores de serviços turísticos -Cadastrur, temas abordados como interiorização do turismo, governança e mensuração de agregados e indicadores turísticos. O público participante destinou-se a agentes do Primeiro Setor ( Secretários Municipais), do Segundo Setor (Empresários do ramo do Turismo) e do Terceiro Setor , Associações e Entidades de Classes. As capacitações ocorreram nas regiões do Litoral leste, Litoral Oeste, Maciço de Baturité e Sertão Central.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**371.1.13 - Expansão da infraestrutura rodoviária de acesso a destinos turísticos.**

**ENTREGA: 765 - RODOVIA DUPLICADA**

**DEFINIÇÃO:** A entrega tem por objetivo a duplicação da estrada já existente, objetivando o melhoramento do acesso a destinos e localidades turísticas e oferecendo à população/visitantes uma via mais segura e com um melhor nível de serviço.

**UNIDADE DE MEDIDA:** quilômetro

**Execução física regionalizada da entrega**

Esta entrega não possui Execução física regionalizada nesse período de referência

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SETUR	53.700.000,00	1.176.225,23	1.168.170,45	2.19	2.18
<b>Total</b>	<b>53.700.000,00</b>	<b>1.176.225,23</b>	<b>1.168.170,45</b>	<b>2.19</b>	<b>2.18</b>



**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.600.000,00	92.477,78	84.423,00	5.78	5.28
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	52.100.000,00	1.083.747,45	1.083.747,45	2.08	2.08
<b>Total</b>	<b>53.700.000,00</b>	<b>1.176.225,23</b>	<b>1.168.170,45</b>	<b>2.19</b>	<b>2.18</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SETUR

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SETUR

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**371.1.14 - Expansão da atividade de Turismo Cultural no Ceará.**

**ENTREGA: 518 - ROTEIRO TURISTICO IMPLANTADO**

DEFINIÇÃO: A entrega refere-se à criação de roteiros que utilizam a Cultura como potencial de atrativo turístico.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
08 - SERRA DA IBIAPABA	1,00	0,00	0,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SETUR	20.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SETUR

Não houve entrega concluída para esse período.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SETUR

No período de janeiro a agosto não houve elaboração de novos roteiros turísticos a previsão de novos roteiros estão programados para o próximo semestre.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

EIXO

4 - CEARÁ DO CONHECIMENTO

TEMA

4.1 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

PROGRAMA

411 - CEARÁ CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

ÓRGÃO GESTOR: SECITECE

OBJETIVO: Ampliar a disseminação da pesquisa, difusão científica e tecnológica para o desenvolvimento economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto alcançando o interior do Estado.

PÚBLICO ALVO: Instituições públicas, estudantes, pesquisadores, produtores rurais, empresas do setor da indústria, entidades corporativas (cooperativas e associações), micro, pequenas e médias empresas.

INICIATIVA

411.1.03 - Qualificação da estrutura de prestação dos serviços em Ciência, Tecnologia e Inovação.

ENTREGA: 1416 - UNIDADE DE CT&I ESTRUTURADA

DEFINIÇÃO: Refere-se a Unidade de CT&I reformada, modernizada e equipada para desenvolver pesquisas inovadoras, soluções tecnológicas e serviços técnicos especializados para a sociedade, governo e indústria.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	2,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FUNECE	510.000,00	0,00	0,00	0	0
NUTEC	605.000,00	10.390,90	0,00	1.72	0
SECITECE	62.355.600,00	28.896.818,73	28.896.818,73	46.34	46.34
<b>Total</b>	<b>63.470.600,00</b>	<b>28.907.209,63</b>	<b>28.896.818,73</b>	<b>45.54</b>	<b>45.53</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	0	0
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.665.623,00	4.325.623,00	4.325.623,00	92.71	92.71
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	335.000,00	10.390,90	0,00	3.1	0
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	57.969.977,00	24.571.195,73	24.571.195,73	42.39	42.39
<b>Total</b>	<b>63.470.600,00</b>	<b>28.907.209,63</b>	<b>28.896.818,73</b>	<b>45.54</b>	<b>45.53</b>



**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: FUNECE

Não houveram entregas nos períodos de janeiro a abril e de janeiro a agosto.

Órgão Responsável: NUTEC

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Órgão Responsável: SECITECE

Não houve entrega no período deste acompanhamento.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: FUNECE

Não haverá execução na referida entrega, devido as ações de empreendedorismo e inovação da UECE serem melhor representadas no Programa 412.

Órgão Responsável: NUTEC

No período janeiro-agosto, esteve em execução a estruturação dos Laboratórios de Resíduos Sólidos, Microbiologia de Alimentos e Robótica (Centauro), previstos para o exercício de 2023.

Órgão Responsável: SECITECE

Refere-se a Unidade de CT&I reformada, modernizada e equipada para desenvolver pesquisas inovadoras, soluções tecnológicas e serviços técnicos especializados para a sociedade, governo e indústria. Não houve entrega no período deste acompanhamento.. Há previsão de entrega em outubro.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**411.1.04 - Expansão do fomento à pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação.**

**ENTREGA: 84 - BOLSA CONCEDIDA**

**DEFINIÇÃO:** Refere-se à concessão de bolsas para fixação de pesquisadores (mestres e doutores) que desenvolvem pesquisa científica e tecnológica.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
15 - ESTADO DO CEARÁ	1.145,00	601,00	601,00	0,00	52.49
<b>Total</b>	<b>1.145,00</b>	<b>601,00</b>	<b>601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.49</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FUNCAP	48.913.092,21	15.747.554,47	14.424.819,59	32.19	29.49
<b>Total</b>	<b>48.913.092,21</b>	<b>15.747.554,47</b>	<b>14.424.819,59</b>	<b>32.19</b>	<b>29.49</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	19.030.602,50	5.326.344,11	4.882.094,11	27.99	25.65
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	27.143.037,85	9.362.984,36	8.614.699,48	34.49	31.74
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	100,00	0,00	0,00	0	0
702 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIOS	449.700,00	0,00	0,00	0	0
703 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	2.289.651,86	1.058.226,00	928.026,00	46.22	40.53

CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES					
<b>Total</b>	<b>48.913.092,21</b>	<b>15.747.554,47</b>	<b>14.424.819,59</b>	<b>32.19</b>	<b>29.49</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: FUNCAP

A Funcap concedeu um total de 601 bolsas por meio dos programas Cientista Chefe, Pronex, PPSUS, DINTER, Water JPI e Acordo Fiocruz de janeiro a agosto.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: FUNCAP

A Funcap concedeu um total de 601 bolsas durante o período de janeiro a agosto, por meio dos programas Cientista Chefe, Pronex, PPSUS, DINTER, JPI e Acordo Fiocruz, conforme detalhado a seguir: A seguir, os objetivos dos programas desta entrega: - O Programa Cientista Chefe tem como objetivo unir o meio acadêmico e a gestão pública. Através dele, equipes de pesquisadores estão trabalhando nas secretarias ou órgãos mais estratégicos do Governo do Estado para identificar soluções de ciência, tecnologia e inovação que podem ser implantadas para melhorar os serviços e, desta forma, dar mais qualidade de vida para a população. - O Programa de Apoio a Núcleos Emergentes e Pronem tem por objetivo apoiar atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, mediante a seleção de propostas para apoio financeiro a projetos de grupos de pesquisa emergentes em conformidade com as condições estabelecidas em edital. Os grupos devem ser formados por pesquisadores com destaque na sua área de conhecimento e com experiência na coordenação de projetos, de modo a induzir a formação de novos núcleos de excelência em pesquisa no Ceará. - O Programa de Apoio aos Núcleos de Excelência (Pronex) tem por objetivo apoiar atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, mediante a seleção de propostas para auxílio financeiro a projetos, apoiando a aquisição, instalação, modernização, ampliação ou recuperação da infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica nas instituições de ensino superior e/ou de pesquisa visando dar suporte a grupos de pesquisa consolidados e de qualidade científica comprovada pela produção e titulação de seus componentes em quaisquer áreas do conhecimento. - O Programa de Pesquisa para o SUS - PPSUS tem por objetivo apoiar atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação relacionadas à área da saúde, desenvolvidas em instituições de ensino superior e/ou de pesquisa no estado do Ceará. - A Funcap, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), lançou o Programa Inova Fiocruz-CE/Funcap. A iniciativa tem como objetivo apoiar atividades de pesquisa na área de saúde que apresentem possibilidade de geração de conhecimento ou produtos/processos/serviços que contribuam para avançar na compreensão da atual pandemia de coronavírus.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**PROGRAMA**

**412 - INOVA CEARÁ**

ÓRGÃO GESTOR: SECITECE

OBJETIVO: Aumentar a competitividade do Estado e suas macrorregiões pelo incremento da produtividade e inovação tecnológica.

PÚBLICO ALVO: Instituições de ensino, acadêmicos, empreendedores, empresários, empresas públicas e privadas; ambientes de inovação, incubadoras e startups.

**INICIATIVA**

**412.1.01 - Promoção do fomento à criação de negócios nascentes (startups) e à competitividade das empresas e qualidade de seus produtos.**

**ENTREGA: 1479 - STARTUP APOIADA**

DEFINIÇÃO: Refere-se ao apoio técnico e de gestão para o surgimento de novos negócios (startups).

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	15,00	0,00	0,00	0,00	0
02 - CENTRO SUL	5,00	0,00	0,00	0,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	94,00	35,00	42,00	0,00	44.68
04 - LITORAL LESTE	5,00	0,00	0,00	0,00	0
05 - LITORAL NORTE	5,00	0,00	0,00	0,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	5,00	0,00	0,00	0,00	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	10,00	0,00	0,00	0,00	0

08 - SERRA DA IBIAPABA	5,00	0,00	0,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	10,00	0,00	0,00	0,00	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	5,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	15,00	0,00	0,00	0,00	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	5,00	0,00	0,00	0,00	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	5,00	0,00	0,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	5,00	0,00	0,00	0,00	0
15 - ESTADO DO CEARÁ	5,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>194,00</b>	<b>35,00</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.65</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
NUTEC	10.000,00	0,00	0,00	0	0
ESP	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0	0
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: NUTEC

Foram apoiadas 15 startups através do Programa "Você Empreendedor!", na Grande Fortaleza.

Órgão Responsável: FUNECE

No período de janeiro a agosto foi realizado o processo seletivo de 07 startups e início de contratação das mesmas.

Órgão Responsável: SECITECE

No período de janeiro a agosto de 2023, fornecemos assistência técnica a 20 startups em estágio inicial, todas localizadas na cidade de Fortaleza, e cujos modelos de negócio estão centrados no objetivo de gerar impacto socioambiental positivo.

Órgão Responsável: ESP

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: NUTEC

No período janeiro-agosto, o Nutec realizou o apoio técnico e de gestão para o surgimento de 15 novos negócios, representando 107,14% da meta programada para 2023. As 15 startups foram apoiadas através do Programa "Você Empreendedor!", na Grande Fortaleza. As startups apoiadas abrangem as seguintes áreas: Automação, Indústria 4.0, Agronegócio, Alimentos, Ciência de Dados, Meio Ambiente, Educação, Agronegócio.

Órgão Responsável: FUNECE

A Incubadora de Empresas e Centro de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da UECE - INCUBAUECE promove o seu programa de pré-incubação voltado a projetos de startups e empreendimentos inovadores. Realizando no período de janeiro a agosto o seu processo seletivo de 07 startups e início de contratação das mesmas.

Órgão Responsável: SECITECE

No período de janeiro a agosto de 2023, fornecemos assistência técnica a 20 startups em estágio inicial, todas localizadas na cidade de Fortaleza, e cujos modelos de negócio estão centrados no objetivo de gerar impacto socioambiental positivo.

Órgão Responsável: ESP

A Escola de Saúde Pública do Ceará informa através de sua Diretoria de Ciência, Inovação e Tecnologia em Saúde (DICIT) que no período de janeiro a

agosto (1º e 2º quadrimestre) estavam em planejamento as atividades para alcance da Entrega Startup Apoiada. A Área destaca como estratégia a busca ativa de eventos, editais e parcerias com projetos de Inovação em Saúde para apoio às Startups, tendo em vista o alcance da meta planejada. Para a conclusão da Entrega, a área deve ainda realizar alinhamento estratégico para o desenvolvimento de atividades previstas e ampliar parcerias para apoio à Startups.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**PROGRAMA**

**413 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA DO CEARÁ**

ÓRGÃO GESTOR: SEPLAG

OBJETIVO: Ampliar o acesso de qualidade à informação e aos serviços digitais, utilizando novas tecnologias e fomentando o desenvolvimento socioeconômico por meio da TIC nas diversas regiões do Estado.

PÚBLICO ALVO: Órgãos e entidades governamentais e instituições privadas.

**INICIATIVA**

**413.1.02 - Expansão da oferta de serviços de transporte de dados e acesso à internet.**

**ENTREGA: 1729 - PONTO DE FIBRA ÓTICA INSTALADO**

DEFINIÇÃO: Um ponto de fibra ótica instalado consiste em disponibilizar um ponto de conexão ao Cinturão Digital do Ceará - CDC permitindo que um ou vários clientes tenham acesso aos serviços providos por meio do CDC. A ampliação pode decorrer de necessidades dos clientes que precisam disponibilizar seus serviços ou acessar serviços em locais ainda sem pontos de acesso, ou por determinação do Governo que deseja investir em determinada região do Estado.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
15 - ESTADO DO CEARÁ	235,00	104,00	165,00	0,00	70.21
<b>Total</b>	<b>235,00</b>	<b>104,00</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.21</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
ETICE	304.560,00	304.560,00	300.504,17	100	98.67
ETICE	12.633.283,32	2.917.028,12	2.204.293,52	23.09	17.45
<b>Total</b>	<b>12.937.843,32</b>	<b>3.221.588,12</b>	<b>2.504.797,69</b>	<b>24.9</b>	<b>19.36</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.549.418,32	3.221.588,12	2.504.797,69	49.19	38.24
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	6.388.425,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>12.937.843,32</b>	<b>3.221.588,12</b>	<b>2.504.797,69</b>	<b>24.9</b>	<b>19.36</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: ETICE

Ampliação e instalação de 165 pontos de fibra ótica para compor a infraestrutura do CDC, sendo: \* 104 efetivados no período jan-abril/2023; \* 61 no período mai-ago/2023.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: ETICE

Ampliação e instalação de 165 pontos de fibra ótica para compor a infraestrutura do CDC, resultando na expansão da oferta de serviços de transporte de dados e acesso à internet. Persistem os problemas relacionados às informações das Prefeituras e negociação com a Enel.

Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
ETICE	Fatores Exogenos	Outro	Médio

**TEMA**

**4.2 - CULTURA E ARTE**

**PROGRAMA**

**421 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ARTE E CULTURA CEARENSE**

ÓRGÃO GESTOR: SECULT

OBJETIVO: Ampliar e democratizar a produção e o acesso à arte e a cultura com base no desenvolvimento da economia dos setores criativos, no fortalecimento da diversidade e da cidadania cultural em todas as regiões do Estado do Ceará.

PÚBLICO ALVO: Artistas, produtores, agentes culturais, jovens, pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica (LGBTs, Crianças, Pessoas com Deficiência e Idosos), professores, alunos e empreendedores culturais.

**INICIATIVA**

**421.1.03 - Promoção do fomento, difusão e circulação das iniciativas artísticas e culturais.**

**ENTREGA: 237 - EVENTO REALIZADO**

DEFINIÇÃO: Refere-se à realização de eventos estruturantes consolidados no Calendário Cultural do Governo do Estado, como: Bienal Internacional do Livro; Festival Mi - Música na Ibiapaba, Encontro Mestres e Mestras do Mundo, Festival Cordas Ágio, Festa Patativa do Assaré em Arte e Cultura no Cariri, Bienal Circula Ceará, Festival Maloca Dragão, Festival Solar Fotografia, Orquestra no Parque e outros.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	1,00	1,00	1,00	0,00	100
02 - CENTRO SUL	0,00	1,00	1,00	0,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	2,00	0,00	0,00	0,00	0
05 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	1,00	0,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	1,00	0,00	2,00	0,00	200
09 - SERTÃO CENTRAL	0,00	1,00	1,00	0,00	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	0,00	1,00	1,00	0,00	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	0,00	1,00	1,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>4,00</b>	<b>5,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SECULT	5.205.000,00	2.501.535,53	2.049.827,07	48.06	39.38
FEC	10.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>5.215.000,00</b>	<b>2.501.535,53</b>	<b>2.049.827,07</b>	<b>47.97</b>	<b>39.31</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.305.000,00	2.050.631,87	1.935.273,39	62.05	58.56

700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1.900.000,00	450.903,66	114.553,68	23.73	6.03
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	10.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>5.215.000,00</b>	<b>2.501.535,53</b>	<b>2.049.827,07</b>	<b>47.97</b>	<b>39.31</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SECULT

08 eventos estruturantes realizados em 8 cidades de 7 diferentes regiões do Estado.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SECULT

A entrega refere-se à realização de eventos estruturantes consolidados no Calendário Cultural do Governo do Estado e na programação da Secult Ceará. Durante o período de janeiro a agosto de 2023 foi possível a realização de importantes eventos estruturantes, conforme exposição a seguir: - Circula Ceará: Dando continuidade ao trajeto que já vinha ocorrendo desde o final do segundo semestre de 2022, foram realizadas entre janeiro e agosto de 2023 as edições nas cidades de Quixadá, Icó, Brejo Santo, Tauá, Crateús, Viçosa do Ceará e Camocim. O projeto ocorreu por meio de uma parceria com a Fundação Nacional de Artes (Funarte), as Prefeituras Municipais das cidades sede, a Associação dos Municípios do Estado do Ceará - APRECE e o Conselho Estadual dos Dirigentes de Cultura - DICULTURA. - Festival Mi - Música na Ibiapaba: A 18ª edição do Festival Mi aconteceu entre os dias 22 a 29 de julho de 2023, consolidando o evento como um dos principais encontros de formação musical para alunos da rede pública estadual, músicos e instrumentistas do Ceará. A edição deste ano recebeu 1.160 inscrições, sendo 800 selecionados. A programação incluiu 62 atividades formativas, entre oficinas de instrumentos, práticas de grupo e oficinas optativas, além de shows e palestras. O festival ocorreu por meio da parceria com o Instituto Dragão do Mar, a Secretaria da Educação do Estado, a Prefeitura de Viçosa do Ceará, o Sebrae Ceará e o Serviço Social do Comércio do Ceará (Sesc-CE). - Festa do Patativa do Assaré: aconteceu entre os dias 01 e 05 de março de 2023, no município de Assaré.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**ENTREGA: 468 - PROJETO CULTURAL APOIADO**

**DEFINIÇÃO:** Apoio a projetos selecionados nos editais de fomento às artes e políticas afirmativas: Incentivo às Artes (Prêmio Alberto Nepomuceno e Prêmio Pedro Boca Rica), Edital Cinema e Vídeo; Prêmio Chico Albuquerque de Fotografia; Cultura Infância e Cultura LGBT, Toda Banda de Música é uma Escola, Edital Cultura Acessível e projetos apoiados nos editais dos Ciclos de Tradição Popular: Carnaval do Ceará; Ceará da Paixão; Festejos Ceará Junino e Ciclo Natalino, Prêmio Coletivos de Arte e Cultura das Periferias do Ceará, assim como pagamento das despesas administrativas dos referidos editais.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	30,00	15,00	34,00	0,00	113.33
02 - CENTRO SUL	14,00	2,00	9,00	0,00	64.29
03 - GRANDE FORTALEZA	200,00	33,00	125,00	0,00	62.5
04 - LITORAL LESTE	14,00	1,00	3,00	0,00	21.43
05 - LITORAL NORTE	5,00	2,00	5,00	0,00	100
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	14,00	2,00	8,00	0,00	57.14
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	14,00	2,00	9,00	0,00	64.29
08 - SERRA DA IBIAPABA	14,00	2,00	8,00	0,00	57.14
09 - SERTÃO CENTRAL	24,00	2,00	10,00	0,00	41.67
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	14,00	8,00	27,00	0,00	192.86
11 - SERTÃO DE SOBRAL	14,00	4,00	19,00	0,00	135.71
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	5,00	6,00	16,00	0,00	320
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	23,00	2,00	4,00	0,00	17.39
14 - VALE DO JAGUARIBE	14,00	3,00	14,00	0,00	100

Total	399,00	84,00	291,00	0,00	72.93
-------	--------	-------	--------	------	-------

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FEC	109.533.866,46	7.280.244,02	7.213.160,52	6.65	6.59
SECULT	2.328.959,00	86.000,00	86.000,00	3.69	3.69
<b>Total</b>	<b>111.862.825,46</b>	<b>7.366.244,02</b>	<b>7.299.160,52</b>	<b>6.59</b>	<b>6.53</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	14.086.303,60	7.280.244,02	7.213.160,52	51.68	51.21
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	600.000,00	86.000,00	86.000,00	14.33	14.33
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	1.728.959,00	0,00	0,00	0	0
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	70.220.772,00	0,00	0,00	0	0
716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cul	25.226.790,86	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>111.862.825,46</b>	<b>7.366.244,02</b>	<b>7.299.160,52</b>	<b>6.59</b>	<b>6.53</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SECULT

Fomento a 52 projetos do XVII EDITAL CEARÁ DA PAIXÃO 2023

Fomento a 59 projetos do XVI EDITAL CEARÁ CICLO CARNAVALESCO 2023

Fomento a 133 projetos do XXIII EDITAL CEARÁ JUNINO PARA QUADRILHAS JUNINAS - 2023

Pagamento de 47 projetos de editais de anos anteriores de diversos editais

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SECULT

O XVII EDITAL CEARÁ DA PAIXÃO 2023 objetivou selecionar 57 projetos voltados às manifestações culturais regionais do ciclo da semana santa, com aporte total de R\$ 1.028.926,56. De janeiro a abril 2023: zero pagamentos. De janeiro a agosto: pagou 52 projetos, totalizando R\$ 934.264,02. - - - O XVI EDITAL CEARÁ CICLO CARNAVALESCO 2023 HOMENAGEADO DESCARTES GADELHA tem como objetivo contemplar 78 projetos de manifestações populares do Ciclo Carnavalesco com o aporte total de R\$ 1.527.040,00. De janeiro a abril 2023: pagamentos para 59 projetos, totalizando R\$ 1.140.320,00. De janeiro a agosto 2023: sem alterações. - - - O XXIII EDITAL CEARÁ JUNINO PARA QUADRILHAS JUNINAS - 2023 selecionou 136 projetos de manifestações culturais regionais do ciclo junino com o aporte total de R\$ 2.893.800,00. De janeiro a abril 2023: não realizou pagamentos. De janeiro a agosto 2023: pagou-se 133 projetos, somando R\$ 2.799.300,00. - - - PAGAMENTOS REMANESCENTES: alguns editais lançados em anos anteriores fizeram pagamentos em 2023. Enumeramos abaixo: O EDITAL CEARÁ DE CIDADANIA E DIVERSIDADE CULTURAL (2022) pagou 03 projetos entre os meses de janeiro e abril de 2023, no valor total de R\$ 40.000,00. Os números são os mesmos da fase de janeiro a agosto. - - - O XII EDITAL CEARÁ DE INCENTIVO ÀS ARTES de 2022 pagou 10 projetos entre janeiro e abril, somando R\$ 188.040,00. Janeiro a agosto: 31 processos, R\$ 663.500,00. - - - O EDITAL CULTURA VIVA 2022 quitou o pagamento de 06 projetos entre janeiro e abril de 2023 (R\$ 177.900,00), o mesmo do intervalo de janeiro a agosto de 2023. - - - O XVII EDITAL CEARÁ CICLO NATALINO PARA GRUPOS 2022 fez o pagamento de 02 processos (R\$ 32.190,00) no intervalo entre janeiro e abril 2023, o mesmo que entre janeiro e agosto. - - - O XIII EDITAL CEARÁ CINEMA E VÍDEO (2016) realizou zero pagamentos entre janeiro e abril de 2023, enquanto fez 01 pagamento entre janeiro e agosto (R\$ 86.000,00). - - - O XIV EDITAL CEARÁ CINEMA E VÍDEO - PRODUÇÕES (2022) pagou 01 processo (R\$ 55.000,00) na abrangência de janeiro a abril de 2023, sem distinção ao período janeiro-agosto. - - - O XIV EDITAL CINEMA E VÍDEO - DE DIFUSÃO, FORMAÇÃO E PESQUISA (2022) efetuou o pagamento de 03 projetos entre janeiro e abril de 2023 (R\$ 200.000,00), igual ao intervalo janeiro-agosto.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**PROGRAMA**

**422 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE CONHECIMENTO E FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA**



ÓRGÃO GESTOR: SECULT

OBJETIVO: Formar profissionais para atuar no campo das artes e da cultura, desenvolvendo capacidades e competências criativas, técnicas, de gestão e do pensamento crítico.

PÚBLICO ALVO: Profissional da cultura, professores, estudantes de artes, artistas, agentes culturais, técnicos, gestores e demais atores do campo artístico-cultural.

## INICIATIVA

### 422.1.01 - Implantação da política formativa para a juventude.

#### ENTREGA: 407 - PESSOA BENEFICIADA

DEFINIÇÃO: A entrega refere-se à oferta de cursos de caráter técnico e artístico voltados para distintas funções do fazer artístico-cultural para jovens de 15 a 29 anos, em vários territórios do Estado, com a finalidade de gerar oportunidade de geração de renda e desenvolvimento pessoal.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	330,00	0,00	48,00	0,00	14.55
02 - CENTRO SUL	160,00	0,00	31,00	0,00	19.37
03 - GRANDE FORTALEZA	1.300,00	0,00	44,00	0,00	3.38
04 - LITORAL LESTE	360,00	0,00	0,00	0,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	0,00	0,00	86,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	160,00	0,00	113,00	0,00	70.62
11 - SERTÃO DE SOBRAL	370,00	0,00	0,00	0,00	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	160,00	0,00	0,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	160,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.73</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SECULT	13.000.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	13.000.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SECULT

O projeto aBarca encontra-se agora em sua segunda edição, tendo iniciado em julho de 2023. Até agosto, foram realizados 23 cursos, totalizando uma carga horária de 585h/a e contemplando 322 alunos nos municípios de Quixadá, Itapipoca, Crato, Iguatu, Juazeiro do Norte, Fortaleza e Maranguape.

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SECULT

A entrega refere-se à oferta de cursos de caráter técnico e artístico voltados para distintas funções do fazer artístico-cultural para jovens de 15 a 29 anos, em vários territórios do Estado, com a finalidade de gerar oportunidade de geração de renda e desenvolvimento pessoal. O projeto aBarca encontra-se agora em sua segunda edição, tendo iniciado em julho de 2023. Até agosto, foram realizados 23 cursos, totalizando uma carga horária de 585h/a e contemplando 322 alunos dos seguintes municípios: - Quixadá: 113 alunos - Itapipoca: 86 alunos - Crato: 26 alunos - Iguatu: 31 alunos - Juazeiro do Norte:



22 alunos - Fortaleza: 29 alunos - Maranguape: 15 alunos

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SECULT	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Outro	Médio

**INICIATIVA**

**422.1.05 - Promoção da oferta descentralizada de formação em Arte e Cultura.**

**ENTREGA: 468 - PROJETO CULTURAL APOIADO**

DEFINIÇÃO: Projetos culturais apoiados nos municípios na modalidade Escolas Públicas da Cultura.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
02 - CENTRO SUL	2,00	0,00	0,00	0,00	0
04 - LITORAL LESTE	2,00	0,00	0,00	0,00	0
05 - LITORAL NORTE	2,00	0,00	0,00	0,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	2,00	0,00	0,00	0,00	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	2,00	0,00	0,00	0,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	2,00	0,00	0,00	0,00	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	2,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	2,00	0,00	0,00	0,00	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	2,00	0,00	0,00	0,00	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	2,00	0,00	0,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	2,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SECULT	10.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SECULT

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SECULT

A entrega se refere a projetos culturais apoiados nos municípios na modalidade Escolas Públicas da Cultura. No período de janeiro a agosto de 2023 a Secult realizou atividades preparatórias para o lançamento do Edital de Chamamento para Realização do Programa de Ações Formativas em Municípios

do Ceará que foi viabilizado com recursos da Lei Paulo Gustavo. A Lei teve seu decreto de regulamentação assinado no dia 11 de maio de 2023, iniciando uma série de etapas para o recebimento dos recursos. O edital foi lançado no dia 24 de agosto, com inscrições abertas entre 24 de setembro a 08 de outubro e prevendo a realização de percursos formativos em 10 municípios do Ceará. Essas ações se alinham com a modalidade Escolas Públicas da Cultura e devem ser efetivamente realizadas em 2024.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SECULT	Execução Orçamentária/ Financeira	Outro	Médio

**PROGRAMA**

**423 - PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL CEARENSE**

ÓRGÃO GESTOR: SECULT

OBJETIVO: Garantir a política de salvaguarda e sustentabilidade do patrimônio cultural e da memória cearense por meio da qualificação e ampliação de ações de pesquisa, educação patrimonial, comunicação e acessibilidade aos bens culturais.

PÚBLICO ALVO: Mestres da Cultura diplomados pelo Estado (Tesouros Vivos); Mestres de Tradição, pesquisadores, professores, estudantes, agentes culturais, gestores públicos, produtores culturais, instituições ligadas a política de patrimônio, povos e comunidades tradicionais.

**INICIATIVA**

**423.1.03 - Promoção de preservação do patrimônio material de relevância histórica e cultural.**

**ENTREGA: 1505 - EQUIPAMENTO CULTURAL ESTRUTURADO**

DEFINIÇÃO: Equipamento cultural tombado ou não em âmbito estadual, de propriedade ou uso do Governo do Estado, mantido, restaurado ou reformado, bem como equipado com acervo de obras de arte e objetos históricos.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	6,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SECULT	1.455.000,00	123.431,01	0,00	8.48	0
SOP	160.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>123.431,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.64</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.615.000,00	123.431,01	0,00	7.64	0
<b>Total</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>123.431,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.64</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SECULT

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SECULT

A Secult/CE e o Instituto Dragão do Mar de Arte e Cultura trataram da realização de devidas medidas de reparo e manutenção nas elevações externas do Cineteatro São Luiz a fim de solucionar a patologia de revestimento externo que está ocasionando o descolamento das pastilhas do Edifício São Luiz.

Foram realizadas atividades preparatórias para obras de manutenção do Teatro José de Alencar. O Instituto Mirante de Cultura e Arte contratou a elaboração dos projetos de restauro do Sobrado Dr. José Lourenço. Aguarda-se o início das obras de manutenção do Museu Sacro São José de Ribamar

(em Aquiraz/CE) e da Casa de Juvenal Galeno, através da emissão da ordem de serviço da SOP/CE. Ainda não foram iniciadas as obras do restauro e reforma do Museu do Ceará através de recursos financeiros pleiteados para o Ministério Público do Ceará.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SECLT	Execução Física/ Operacional	Execução de obra	Alto

**INICIATIVA**

**423.1.05 - Promoção do reconhecimento e salvaguarda do patrimônio cultural.**

**ENTREGA: 1335 - TÍTULO ENTREGUE**

**DEFINIÇÃO:** Título de reconhecimento oficial do bem como patrimônio cultural material do Ceará, através da inscrição em um dos livros de Tombo, conforme estabelece a Lei nº 13.465; e reconhecimento oficial do bem como patrimônio cultural imaterial do Ceará, através da inscrição em um dos livros de Registro conforme estabelece a Lei nº. 13.427, de forma que os bens reconhecidos venham a ser inseridos nas políticas de preservação e salvaguarda do Estado do Ceará.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	1,00	0,00	0,00	0,00	0
15 - ESTADO DO CEARÁ	1,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SECLT	30.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SECLT

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SECLT

O título é o reconhecimento oficial do bem como patrimônio cultural material do Ceará, através da inscrição em um dos livros de Tombo, conforme estabelece a Lei nº 13.465; e reconhecimento oficial do bem como patrimônio cultural imaterial do Ceará, através da inscrição em um dos livros de Registro conforme estabelece a Lei nº. 13.427. O decreto para o tombamento do Campo de Concentração do Patu (Senador Pompeu/CE) e o decreto para o tombamento do Sítio Bebida Nova (Crato/CE) são as duas metas estabelecidas pela Secretaria da Cultura do Ceará para efetivar em 2023, visto que seus tombamentos foram aprovados pelo Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural do Estado do Ceará (Coepa), em agosto de 2022 e em dezembro de 2022, respectivamente, encontrando-se atualmente na Procuradoria Geral do Estado (PGE) para assinatura.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**423.1.06 - Promoção de ações de valorização dos Tesouros Vivos da Cultura Cearense.**



## ENTREGA: 1797 - MESTRE DA CULTURA APOIADO

**DEFINIÇÃO:** Mestres da Cultura apoiados através da concessão de auxílio financeiro vitalício de um salário-mínimo, que foram titulados Tesouros Vivos da Cultura, através de edital específico.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	25,00	32,00	32,00	0,00	128
02 - CENTRO SUL	2,00	2,00	2,00	0,00	100
03 - GRANDE FORTALEZA	18,00	24,00	24,00	0,00	133.33
04 - LITORAL LESTE	3,00	3,00	3,00	0,00	100
05 - LITORAL NORTE	2,00	2,00	2,00	0,00	100
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	0,00	1,00	1,00	0,00	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	5,00	5,00	5,00	0,00	100
08 - SERRA DA IBIAPABA	4,00	4,00	4,00	0,00	100
09 - SERTÃO CENTRAL	1,00	4,00	4,00	0,00	400
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	4,00	3,00	3,00	0,00	75
11 - SERTÃO DE SOBRAL	2,00	2,00	2,00	0,00	100
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1,00	1,00	1,00	0,00	100
14 - VALE DO JAGUARIBE	3,00	5,00	5,00	0,00	166.67
15 - ESTADO DO CEARÁ	9,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>79,00</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.39</b>

### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SECULT	1.394.094,00	929.454,00	929.454,00	66.67	66.67
<b>Total</b>	<b>1.394.094,00</b>	<b>929.454,00</b>	<b>929.454,00</b>	<b>66.67</b>	<b>66.67</b>

### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.394.094,00	929.454,00	929.454,00	66.67	66.67
<b>Total</b>	<b>1.394.094,00</b>	<b>929.454,00</b>	<b>929.454,00</b>	<b>66.67</b>	<b>66.67</b>

### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SECULT

Concessão de auxílio financeiro mensal a 88 Mestres da Cultura.

### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SECULT

88 Mestres da Cultura, titulados Tesouros Vivos, receberam auxílio financeiro vitalício mensal de um salário-mínimo.

### Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

## 4.3 - EDUCAÇÃO BÁSICA

### PROGRAMA

#### 431 - INCLUSÃO E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO

ÓRGÃO GESTOR: SEDUC

OBJETIVO: Garantir a escola como espaço educador sustentável, inclusivo, acolhedor, que respeite as diversidades e promova a equidade no padrão de acesso, nas condições de oferta, de permanência e nos resultados de aprendizagem, atendendo adequadamente aos educandos com necessidades especiais, com características diferenciadas e/ou àqueles pertencentes às populações vulneráveis em articulação intersetorial.

PÚBLICO ALVO: Segmentos pertencentes às populações vulneráveis e/ou com características diferenciadas, alunos da Educação Básica que necessitem de formação em inclusão e temas da diversidade e profissionais da Educação.

### INICIATIVA

#### 431.1.02 - Qualificação dos serviços educacionais de apoio à inclusão e ao atendimento das pessoas com deficiência, com altas habilidades/superdotação e com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nas escolas da rede estadual de ensino.

##### ENTREGA: 1521 - ESCOLA ESTRUTURADA

DEFINIÇÃO: Refere-se à estruturação da escola com espaço físico adequado, mobiliários e equipamentos específicos, materiais didáticos, produtos de tecnologia assistiva, recursos pedagógicos e de acessibilidade, destinados à realização do Atendimento Educacional Especializado (AEE), um serviço que apoia a inclusão educacional das pessoas com deficiência, altas habilidades/superdotação e Transtornos do Espectro Autista (TEA), matriculadas nas escolas da rede estadual de ensino. Essa estruturação ocorre anualmente e conta com a lotação de profissional especializado em Educação Especial, que coordena e realiza o AEE na escola. Refere-se também à estruturação de escolas exclusivas para alunos surdos e alunos cegos.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

##### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	25,00	10,00	19,00	0,00	76
02 - CENTRO SUL	11,00	3,00	9,00	0,00	81.82
03 - GRANDE FORTALEZA	73,00	14,00	26,00	0,00	35.62
04 - LITORAL LESTE	6,00	2,00	4,00	0,00	66.67
05 - LITORAL NORTE	12,00	0,00	1,00	0,00	8.33
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	5,00	2,00	4,00	0,00	80
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	9,00	2,00	2,00	0,00	22.22
08 - SERRA DA IBIAPABA	6,00	0,00	8,00	0,00	133.33
09 - SERTÃO CENTRAL	12,00	0,00	2,00	0,00	16.67
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	4,00	0,00	1,00	0,00	25
11 - SERTÃO DE SOBRAL	20,00	1,00	4,00	0,00	20
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	10,00	5,00	10,00	0,00	100
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	6,00	0,00	2,00	0,00	33.33
14 - VALE DO JAGUARIBE	13,00	0,00	2,00	0,00	15.38
<b>Total</b>	<b>212,00</b>	<b>39,00</b>	<b>94,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.34</b>

##### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	100.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a agosto foram estruturadas 94 escolas, sendo que no período de janeiro a abril foram estruturadas 39, assegurando o acesso dos nossos estudantes a uma educação inclusiva.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a agosto, foram atendidas 94 escolas, sendo que 39 de janeiro a abril (2 escolas atendidas com a implantação de SRM e contratação de professores para o atendimento educacional especializado e 37 escolas com a contratação de profissionais de apoio - cuidador e intérprete), assegurando o acesso dos nossos estudantes a uma educação inclusiva. Dentre as ações desenvolvidas, a Seduc assegura a estruturação das escolas, assegurando a oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE), além da contratação de Profissionais de Apoio Escolar (Cuidadores e Intérpretes de Libras) para atender os estudantes com deficiência.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**ENTREGA: 32 - ALUNO ATENDIDO**

**DEFINIÇÃO:** Refere-se ao atendimento dos alunos, público-alvo da educação especial, em Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) e Núcleos de Atendimento Pedagógico Especializado (Napes), Atendimento Educacional Especializado (AEE), localizadas em unidades escolares da rede estadual de ensino matriculados na rede pública de ensino, atendidos com os serviços de apoio à inclusão.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	1.019,00	708,00	708,00	0,00	69.48
02 - CENTRO SUL	459,00	280,00	280,00	0,00	61
03 - GRANDE FORTALEZA	3.545,00	3.203,00	3.203,00	0,00	90.35
04 - LITORAL LESTE	125,00	175,00	175,00	0,00	140
05 - LITORAL NORTE	347,00	195,00	195,00	0,00	56.2
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	255,00	232,00	232,00	0,00	90.98
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	278,00	230,00	230,00	0,00	82.73
08 - SERRA DA IBIAPABA	196,00	111,00	111,00	0,00	56.63
09 - SERTÃO CENTRAL	521,00	298,00	298,00	0,00	57.2
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	185,00	48,00	48,00	0,00	25.95
11 - SERTÃO DE SOBRAL	668,00	499,00	499,00	0,00	74.7
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	424,00	319,00	319,00	0,00	75.24
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	139,00	95,00	95,00	0,00	68.35
14 - VALE DO JAGUARIBE	339,00	352,00	352,00	0,00	103.83
<b>Total</b>	<b>8.500,00</b>	<b>6.745,00</b>	<b>6.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.35</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)



SEDUC	100.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a agosto foram atendidos 6.745 estudantes e no período de janeiro a abril foi o mesmo quantitativo, uma vez que os estudantes são acompanhados ao longo do ano, assegurando o seu desenvolvimento pedagógico e cognitivo.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a agosto, 6.745 estudantes foram atendidos com o AEE ofertado nas escolas que dispõem de Salas de Recursos Multifuncionais (SRMs), Núcleos de Atendimento Pedagógico Especializado (Napes), no Centro de Referência em Educação e Atendimento Especializado do Ceará (Creaece - Decreto nº 34.606/2022) e nas 49 Organizações Não Governamentais (ONGs) que firmaram convênio com a Seduc no ano de 2023. Dentre as ações desenvolvidas, a Seduc assegura a oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE), além da contratação de Profissionais de Apoio Escolar (Cuidadores e Intérpretes de Libras) para atender os estudantes com necessidades de comunicação, locomoção, higienização e alimentação e ainda, disponibilização de aporte financeiro para as escolas com SRMs, Napes e para o Creaece, na perspectiva de melhorar o atendimento dessas pessoas com deficiência.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**431.1.04 - Expansão da oferta de vagas voltadas à educação indígena, do campo e quilombola.**

**ENTREGA: 1298 - ESCOLA IMPLANTADA**

**DEFINIÇÃO:** Refere-se às unidades escolares da rede pública de ensino construída e equipada para atender às comunidades indígenas, do campo e quilombola.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
05 - LITORAL NORTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	5.719.000,00	2.060.235,09	1.090.964,52	36.02	19.08
<b>Total</b>	<b>5.719.000,00</b>	<b>2.060.235,09</b>	<b>1.090.964,52</b>	<b>36.02</b>	<b>19.08</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	3.000.000,00	1.074.210,76	439.481,08	35.81	14.65
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS	2.000.000,00	986.024,33	651.483,44	49.3	32.57

500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	719.000,00	0,00	0,00	0	0
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>5.719.000,00</b>	<b>2.060.235,09</b>	<b>1.090.964,52</b>	<b>36.02</b>	<b>19.08</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDUC

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega refere-se às unidades escolares da rede pública de ensino construídas e equipadas para atender às comunidades indígenas, do campo e quilombola. De janeiro a agosto de 2023, não foi implantada nenhuma escola, porque a Escola Família Agrícola - EFA Cruz (Caiçara) prevista para região 05 - Litoral Norte, ainda está em fase de execução com previsão de entrega para dezembro de 2024. A execução da entrega está em atraso.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SEDUC	Processos	Outro	Alto

**PROGRAMA**

**432 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM GARANTIA DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES**

ÓRGÃO GESTOR: SEDUC

OBJETIVO: Elevar o nível de alfabetização e de aprendizagem das crianças e jovens na idade adequada, da Educação Infantil ao Ensino Fundamental, com garantia de igualdade de acesso, permanência e a reinserção das crianças e jovens em estado de vulnerabilidade social.

PÚBLICO ALVO: Crianças e jovens, de 0 a 17 anos, e profissionais da Educação Infantil (formadores estaduais, regionais e municipais, professores, gestores, articuladores regionais Mais Infância, supervisores e agentes de desenvolvimento infantil).

**INICIATIVA**

**432.1.02 - Expansão da oferta de vagas de educação infantil na rede pública municipal.**

**ENTREGA: 632 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IMPLANTADO**

DEFINIÇÃO: Refere-se à construção de Centro de Educação Infantil, aquisição de equipamentos, mobiliários e material didático e de consumo para expansão do atendimento na faixa etária de 0 a 3 anos e a universalização do atendimento da faixa de 4 e 5 anos.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
02 - CENTRO SUL	0,00	0,00	1,00	0,00	0
05 - LITORAL NORTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	20.640.000,00	6.532.709,94	6.238.183,64	31.65	30.22
SOP	635.909,60	92.908,93	92.908,93	14.61	14.61
<b>Total</b>	<b>21.275.909,60</b>	<b>6.625.618,87</b>	<b>6.331.092,57</b>	<b>31.14</b>	<b>29.76</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**



500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.375.909,60	92.908,93	92.908,93	6.75	6.75
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	19.700.000,00	6.355.034,66	6.060.579,55	32.26	30.76
572 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDU	200.000,00	177.675,28	177.604,09	88.84	88.8
<b>Total</b>	<b>21.275.909,60</b>	<b>6.625.618,87</b>	<b>6.331.092,57</b>	<b>31.14</b>	<b>29.76</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a agosto, foi implantado 01 Centro de Educação Infantil - CEI, no município de Acopiara, na Região Centro Sul (0 no primeiro quadrimestre).

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega refere-se à construção de Centro de Educação Infantil, aquisição de equipamentos, mobiliários e material didático e de consumo para expansão do atendimento na faixa etária de 0 a 3 anos e a universalização do atendimento da faixa de 4 e 5 anos. De janeiro a agosto de 2023, foi implantado 1 Centro de Educação Infantil - CEI, no município de Acopiara, na Região 2 (Centro Sul), com previsão de atendimento de até 208 crianças. Este CEI estava no planejamento inicial do PPA 2020-2023 e sendo informado até o segundo quadrimestre de 2022, mas por uma atecnia durante a adequação do PPA deste período sua programação acabou sendo excluída. Por isso, não está constando no programado do ano. O CEI que estava programado para 2023, na Região 05 (Litoral Norte), no município de Marco, está atualmente em fase de contratação, portanto, não temos como dar uma previsão de sua conclusão.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**432.1.03 - Qualificação do processo de ensino e aprendizagem na idade adequada no Ensino Fundamental.**

**ENTREGA: 447 - PRÊMIO CONCEDIDO**

**DEFINIÇÃO:** Refere-se à premiação de até 150 escolas públicas com melhores resultados no IDE Alfa (Índice de Desempenho Escolar no 2º Ano do EF), IDE 5 (Índice de Desempenho Escolar do 5º Ano do EF) e IDE 9 (Índice de Desempenho Escolar do 9º Ano do EF) do Ensino Fundamental nas avaliações do SPAECE, e apoio financeiro às escolas públicas em igual número das premiadas de 5º e 9º anos que obtiverem os menores resultados (escolas apoiadas) que totaliza o máximo de 750.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
15 - ESTADO DO CEARÁ	691,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	499.480,51	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>499.480,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	499.480,51	0,00	0,00	0	0

Total	499.480,51	0,00	0,00	0	0
-------	------------	------	------	---	---

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDUC

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDUC

Premiação de até 150 escolas públicas com melhores resultados no IDE Alfa (Índice de Desempenho Escolar no 2º Ano do EF), IDE 5 (Índice de Desempenho Escolar do 5º Ano do EF) e IDE 9 (Índice de Desempenho Escolar do 9º Ano do EF) do Ensino Fundamental nas avaliações do SPAECE, e apoio financeiro às escolas públicas em igual número das premiadas de 5º e 9º anos que obtiverem os menores resultados (escolas apoiadas) que totaliza o máximo de 750. Com o objetivo de melhorar o desempenho e contribuir para a promoção da aprendizagem na idade adequada, em apoio às escolas, focado na redução da distorção idade e série para os alunos das redes municipais dos 184 municípios. No período de janeiro a agosto de 2023, não houve prêmio concedido, pois ainda se está aguardando programação financeira.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SEDUC	Execução Orçamentária/ Financeira	Outro	Alto

**INICIATIVA**

**432.1.04 - Expansão da oferta de vagas da rede municipal de Ensino Fundamental.**

**ENTREGA: 210 - ESCOLA AMPLIADA**

**DEFINIÇÃO:** Refere-se à ampliação dos espaços escolares da rede escolar municipal para aumentar a oferta de vagas, que consiste em construir salas de aula e outros espaços, adquirir equipamentos e materiais didáticos, visando a equidade dos padrões básicos de funcionamento.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
02 - CENTRO SUL	0,00	0,00	1,00	0,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	0,00	0,00	1,00	0,00	0
04 - LITORAL LESTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0
05 - LITORAL NORTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	0,00	0,00	1,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	0,00	0,00	1,00	0,00	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	0,00	0,00	2,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	4.939.824,25	1.022.510,67	1.022.510,67	20.7	20.7
<b>Total</b>	<b>4.939.824,25</b>	<b>1.022.510,67</b>	<b>1.022.510,67</b>	<b>20.7</b>	<b>20.7</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.139.824,25	1.022.510,67	1.022.510,67	24.7	24.7
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	800.000,00	0,00	0,00	0	0



Total	4.939.824,25	1.022.510,67	1.022.510,67	20,7	20,7
-------	--------------	--------------	--------------	------	------

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a agosto, foram ampliadas 6 escolas (no 1º quadrimestre nenhuma foi ampliada)

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDUC

Para melhor atender aos alunos do ensino fundamental da rede pública municipal do Ceará, são realizados, ao longo do ano, nos 184 municípios cearenses, serviços de construção de salas de aula e outros espaços, aquisição de equipamentos e materiais didáticos, visando a equidade dos padrões básicos de funcionamento. No período de janeiro a agosto de 2023, foram contempladas 6 escolas nas seguintes macrorregiões: 01 na macrorregião 02, no município de Saboeiro; 01 na macrorregião 03, no município de Pindoretama; 01 na macrorregião 07, no município de Baturité; 01 na macrorregião 09, no município de Irapuan Pinheiro e 02 na macrorregião 12, nos municípios de Tamboril e Poranga. Ultrapassamos a meta programada para o ano, tendo em vista a maior necessidade de alguns municípios revitalizarem os seus equipamentos, visando oferecer melhor condição de infraestrutura / equipamentos para os alunos. Com isso, houve um redirecionamento dos recursos e do planejamento, o que determinou a não ampliação das escolas dos municípios das macrorregiões 4 (Litoral Leste) e 5 (Litoral Norte) e a ampliação de escolas dos municípios das macrorregiões 02, 03, 07, 09 e 12 (citadas anteriormente).

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**432.1.05 - Qualificação da estrutura das escolas para a melhoria da oferta de ensino fundamental na rede pública municipal.**

**ENTREGA: 1299 - ESCOLA READEQUADA**

**DEFINIÇÃO:** Refere-se a pequenos serviços de reforma, construção de muros e serviços complementares pedagógicos e aquisição de equipamentos/mobiliários/bens móveis que contribuam para a melhoria dos padrões mínimos de funcionamento das escolas de ensino fundamental da rede pública municipal no Ceará.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	0,00	0,00	3,00	0,00	0
02 - CENTRO SUL	1,00	0,00	0,00	0,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	0,00	0,00	0,00	0
05 - LITORAL NORTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	4,00	0,00	0,00	0,00	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1,00	0,00	1,00	0,00	100
14 - VALE DO JAGUARIBE	2,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	3.834.000,00	3.470.333,33	3.470.333,33	90.51	90.51
<b>Total</b>	<b>3.834.000,00</b>	<b>3.470.333,33</b>	<b>3.470.333,33</b>	<b>90.51</b>	<b>90.51</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.734.000,00	3.470.333,33	3.470.333,33	92.94	92.94
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO	100.000,00	0,00	0,00	0	0

Total	3.834.000,00	3.470.333,33	3.470.333,33	90.51	90.51
-------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a agosto de 2023, foram readequadas 4 escolas (no 1º quadrimestre não foi readequada nenhuma escola)

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega refere-se às escolas contempladas com pequenos serviços de reforma, construção de muros e serviços complementares pedagógicos e aquisição de equipamentos / mobiliários / bens móveis que contribuam para a melhoria do padrão mínimo de funcionamento das escolas de Ensino Fundamental. No período de janeiro a agosto, para melhor atender aos alunos do ensino fundamental da rede pública municipal do Ceará, foram readequadas 4 escolas. Há, até final do ano de 2023, previsão de execução de 100% da meta a partir da liberação dos recursos aguardada.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**PROGRAMA**

**433 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO**

ÓRGÃO GESTOR: SEDUC

**OBJETIVO:** Assegurar a efetiva aprendizagem no Ensino Médio, com equanimidade e qualidade, preparando o jovem para o acesso ao ensino superior e oportunizando experiência profissional como preparação prática para o trabalho.

**PÚBLICO ALVO:** Todos os alunos matriculados nas diversas modalidades do ensino médio e EJA (ensino fundamental anos finais e ensino médio), alunos egressos de escolas públicas estaduais selecionados pela SEDUC e profissionais da Educação.

**INICIATIVA**

**433.1.01 - Qualificação curricular do Ensino Médio contextualizado com as realidades regionais e internacionais, e ao dinamismo socioeconômico e ambiental.**

**ENTREGA: 29 - ALUNO BENEFICIADO**

**DEFINIÇÃO:** Aluno do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Pública Estadual, beneficiado com apoio logístico, impressão de material, passagens, concessão de bolsas e premiação visando a participação no Enem, em eventos científico-artístico-culturais, em intercâmbios, em projetos escolares e em projetos da Secretaria da Educação.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	16.969,00	0,00	16.119,00	0,00	94.99
02 - CENTRO SUL	5.081,00	0,00	6.156,00	0,00	121.16
03 - GRANDE FORTALEZA	84.070,00	200,00	81.595,00	0,00	97.06
04 - LITORAL LESTE	5.639,00	0,00	3.112,00	0,00	55.19
05 - LITORAL NORTE	7.379,00	25,00	11.594,00	0,00	157.12
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	9.630,00	0,00	9.394,00	0,00	97.55
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	3.669,00	0,00	3.600,00	0,00	98.12
08 - SERRA DA IBIAPABA	10.277,00	0,00	9.048,00	0,00	88.04
09 - SERTÃO CENTRAL	5.437,00	0,00	6.776,00	0,00	124.63
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	4.674,00	0,00	3.276,00	0,00	70.09
11 - SERTÃO DE SOBRAL	7.342,00	0,00	9.587,00	0,00	130.58
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	5.486,00	0,00	6.796,00	0,00	123.88
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	2.805,00	0,00	1.929,00	0,00	68.77

14 - VALE DO JAGUARIBE	8.955,00	0,00	5.855,00	0,00	65.38
<b>Total</b>	<b>177.413,00</b>	<b>225,00</b>	<b>174.837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.55</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	19.916.857,55	6.866.750,61	4.595.687,09	34.48	23.07
<b>Total</b>	<b>19.916.857,55</b>	<b>6.866.750,61</b>	<b>4.595.687,09</b>	<b>34.48</b>	<b>23.07</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.416.857,55	1.715.872,56	1.642.747,07	12.79	12.24
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1.000.000,00	822.919,60	39.300,00	82.29	3.93
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.500.000,00	4.327.958,45	2.913.640,02	96.18	64.75
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>19.916.857,55</b>	<b>6.866.750,61</b>	<b>4.595.687,09</b>	<b>34.48</b>	<b>23.07</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDUC

No período de Janeiro a agosto, foram beneficiados 174.837 alunos (225 alunos no 1º quadrimestre).

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega refere-se aos alunos do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Pública Estadual, beneficiado com apoio logístico, impressão de material, passagens, concessão de bolsas e premiação visando a participação no Enem, em eventos científico-artístico-culturais, em intercâmbios, em projetos escolares e em projetos da Secretaria da Educação. No período de Janeiro a agosto, foram beneficiados 174.837 alunos com as ações relacionadas abaixo: FORUM REGIONAL DOS GRÊMIOS foram beneficiados 2220 alunos; VISITAS TÉCNICAS foram beneficiados 555 alunos; PROJETO AO GOSTO DO ALUNO foram beneficiados 2.095 alunos; FESTIVAL ALUNOS QUE INSPIRAM foram beneficiados 643 alunos; PASSAPORTE ENEM foram beneficiados 25.509 alunos; AULÕES ENEM MIX foram beneficiados 10.500 alunos; ENEM NÃO TIRA FÉRIAS foram beneficiados 32.078 alunos; FASCÍCULOS ENEM MIX foram beneficiados 100.895 alunos; JOVENS EMBAIXADORES foram beneficiados 61 alunos; JOVEM SENADOR foram beneficiados 241 alunos; PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO foram beneficiados 40 alunos.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**ENTREGA: 84 - BOLSA CONCEDIDA**

**DEFINIÇÃO:** Bolsa concedida a pesquisadores e professores do ensino superior e médio, servidores públicos ou não, de acordo com a Lei Nº 14.190/2008 e Lei nº 15.189/2012 do Programa Aprender pra Valer, que tem por objetivo de realizar pesquisas, desenvolver tecnologias e materiais instrucionais e ministrar treinamentos e capacitações com a finalidade de elevar o desempenho acadêmico dos alunos do ensino médio.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	615,00	28,00	156,00	0,00	25.37
02 - CENTRO SUL	220,00	14,00	90,00	0,00	40.91
03 - GRANDE FORTALEZA	2.129,00	170,00	677,00	0,00	31.8
04 - LITORAL LESTE	109,00	0,00	0,00	0,00	0
05 - LITORAL NORTE	300,00	16,00	84,00	0,00	28



06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	270,00	16,00	82,00	0,00	30.37
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	165,00	3,00	17,00	0,00	10.3
08 - SERRA DA IBIAPABA	243,00	3,00	15,00	0,00	6.17
09 - SERTÃO CENTRAL	257,00	17,00	87,00	0,00	33.85
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	121,00	3,00	21,00	0,00	17.36
11 - SERTÃO DE SOBRAL	314,00	17,00	85,00	0,00	27.07
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	271,00	16,00	80,00	0,00	29.52
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	86,00	5,00	25,00	0,00	29.07
14 - VALE DO JAGUARIBE	236,00	17,00	122,00	0,00	51.69
<b>Total</b>	<b>5.336,00</b>	<b>325,00</b>	<b>1.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.88</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	4.000.000,00	1.395.470,00	1.271.100,00	34.89	31.78
<b>Total</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.395.470,00</b>	<b>1.271.100,00</b>	<b>34.89</b>	<b>31.78</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0	0
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.000.000,00	1.395.470,00	1.271.100,00	46.52	42.37
<b>Total</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.395.470,00</b>	<b>1.271.100,00</b>	<b>34.89</b>	<b>31.78</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a agosto, foram concedidas 1.541 bolsas de extensão tecnológica a pesquisadores e professores na ação Professor Aprendiz, que integra o Programa Ceará Educa Mais (325 no 1º quadrimestre).

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega refere-se a bolsa concedida a pesquisadores e professores do ensino superior e médio, servidores públicos ou não, com o objetivo de realizar pesquisas, desenvolver tecnologias e materiais instrucionais e ministrar treinamentos e capacitações, visando elevar o desempenho acadêmico dos alunos do ensino médio. No período de janeiro a abril, foram concedidas 325 bolsas de extensão tecnológica a pesquisadores e professores na ação Professor Aprendiz, que integra o Programa Ceará Educa Mais (o qual substituiu o Programa Aprender pra Valer e foi instituído pela Lei n.º 17.572, de 22 de julho de 2021). No período de janeiro a agosto, foram concedidas 1541 bolsas de extensão tecnológica a pesquisadores e professores na ação Professor Aprendiz, que integra o Programa Ceará Educa Mais. Essa ação é desenvolvida visando à produção de material didático-pedagógico, bem como a formação e o desenvolvimento contínuo de pesquisadores e professores na publicação de suas experiências e reflexões. A baixa execução da entrega no período deve-se ao atraso para início das atividades da ação que concede as bolsas.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**433.1.02 - Qualificação da oferta de Educação de Jovens e Adultos.**

**ENTREGA: 29 - ALUNO BENEFICIADO**

**DEFINIÇÃO:** Jovens e adultos regularmente matriculados na rede estadual de ensino, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), nas escolas regulares, nos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), nos assentamentos e comunidades rurais, e os internos nos Centros de Medidas Socioeducativas e nas Unidades Prisionais, beneficiados com a oferta de escolarização, nos formatos presencial, semipresencial e a distância.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	9.336,00	7.056,00	6.767,00	0,00	72.48
02 - CENTRO SUL	2.028,00	1.351,00	1.382,00	0,00	68.15
03 - GRANDE FORTALEZA	34.058,00	31.236,00	31.063,00	0,00	91.21
04 - LITORAL LESTE	482,00	394,00	362,00	0,00	75.1
05 - LITORAL NORTE	3.477,00	2.066,00	2.136,00	0,00	61.43
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	2.164,00	1.621,00	1.765,00	0,00	81.56
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1.823,00	647,00	674,00	0,00	36.97
08 - SERRA DA IBIAPABA	2.339,00	1.961,00	1.857,00	0,00	79.39
09 - SERTÃO CENTRAL	2.345,00	1.580,00	1.582,00	0,00	67.46
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1.288,00	926,00	972,00	0,00	75.47
11 - SERTÃO DE SOBRAL	3.635,00	2.815,00	2.932,00	0,00	80.66
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	2.030,00	1.617,00	1.708,00	0,00	84.14
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1.024,00	366,00	639,00	0,00	62.4
14 - VALE DO JAGUARIBE	2.359,00	1.734,00	1.730,00	0,00	73.34
<b>Total</b>	<b>68.388,00</b>	<b>55.370,00</b>	<b>55.569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.26</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão não teve recursos orçamentários/financeiros para esta iniciativa/Entrega no ano.

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Órgão não teve recursos orçamentários/financeiros para esta iniciativa/Entrega no ano.

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a agosto foram beneficiados 55.569 alunos (55.370 no 1º quadrimestre).

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega refere-se a jovens e adultos regularmente matriculados na rede estadual de ensino, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), nas escolas regulares, nos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), nos assentamentos e comunidades rurais, e os internos nos Centros de Medidas Socioeducativas e nas Unidades Prisionais (UP), beneficiados com a oferta de escolarização, nos formatos presencial, semipresencial e a distância. No período de janeiro a agosto foram beneficiados 55.569 alunos. Das ações planejadas para o ano letivo em curso, a ação que teve início no CEJA como uma ação-piloto, em parceria com o SEBRAE/ CE, na oferta do componente de Qualificação Profissional na área do Empreendedorismo, foi concluída. Foram contemplados os seguintes CEJAS: CEJA Milton Cunha (Fortaleza), CEJA Profª Ofélia Portela Moita (Tianguá) e CEJA Mons. Pedro Rocha de Oliveira (Crato). De agosto a novembro deste ano, serão realizadas aulas presenciais preparatórias, em sete unidades prisionais, divididas entre a Região Metropolitana de Fortaleza e as cidades de Juazeiro do Norte e Sobral, mobilizando os alunos das Unidades Prisionais para o ENEM 2023 e para o Exame Nacional Para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (ENCEJA). O objetivo é melhorar o desempenho dos estudantes matriculadas nas UPs na rede de ensino estadual. Além disso, estão sendo gravadas aulas dos componentes específicos para serem exibidas aos estudantes inscritos no ENEM, nas demais Unidades Prisionais do Ceará. Até o momento, a execução da entrega está dentro do previsto.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**433.1.05 - Promoção dos serviços educacionais das escolas da Educação Básica da rede estadual.**

**ENTREGA: 29 - ALUNO BENEFICIADO**

**DEFINIÇÃO:** Aluno beneficiado com alimentação na escola, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), uniforme, com transporte escolar e em atividades pedagógicas.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	36.079,00	20.726,00	20.873,00	0,00	57.85
02 - CENTRO SUL	10.019,00	4.330,00	4.332,00	0,00	43.24
03 - GRANDE FORTALEZA	138.509,00	105.826,00	105.826,00	0,00	76.4
04 - LITORAL LESTE	7.315,00	3.577,00	3.595,00	0,00	49.15
05 - LITORAL NORTE	16.885,00	7.794,00	7.910,00	0,00	46.85
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	16.179,00	10.285,00	10.285,00	0,00	63.57
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	9.053,00	4.046,00	4.046,00	0,00	44.69
08 - SERRA DA IBIAPABA	15.170,00	8.520,00	8.520,00	0,00	56.16
09 - SERTÃO CENTRAL	13.940,00	5.563,00	5.684,00	0,00	40.77
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	7.883,00	5.596,00	5.618,00	0,00	71.27
11 - SERTÃO DE SOBRAL	19.766,00	7.448,00	7.782,00	0,00	39.37
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	10.854,00	5.126,00	5.269,00	0,00	48.54
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	4.009,00	1.981,00	2.067,00	0,00	51.56
14 - VALE DO JAGUARIBE	13.025,00	8.027,00	8.178,00	0,00	62.79
<b>Total</b>	<b>318.686,00</b>	<b>198.845,00</b>	<b>199.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.75</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	244.448.617,92	179.539.771,02	133.299.874,45	73.45	54.53
<b>Total</b>	<b>244.448.617,92</b>	<b>179.539.771,02</b>	<b>133.299.874,45</b>	<b>73.45</b>	<b>54.53</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNA)	35.123.761,76	34.769.299,40	12.206.306,17	98.99	34.75
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	43.279.611,73	28.360.420,48	11.182.100,02	65.53	25.84
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	41.679.264,00	41.460.776,88	41.460.776,88	99.48	99.48
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	46.000.000,00	18.765.793,77	18.765.793,77	40.8	40.8
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	76.365.980,43	55.201.309,05	48.702.726,17	72.29	63.78
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCO	2.000.000,00	982.171,44	982.171,44	49.11	49.11
<b>Total</b>	<b>244.448.617,92</b>	<b>179.539.771,02</b>	<b>133.299.874,45</b>	<b>73.45</b>	<b>54.53</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**



Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a agosto de 2023, 199.985 alunos foram beneficiados (198.845 no primeiro quadrimestre).

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega refere-se ao aluno beneficiado com alimentação na escola, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), com uniforme, transporte escolar e atividades pedagógicas. No período de janeiro a agosto de 2023, foram beneficiados 199.985 estudantes em cumprimento ao que estabelece a Lei Complementar nº 137, de 23 de Maio de 2014 e o Decreto nº 31.543, de 30 de Julho de 2014, nos quais se dispõe sobre as regras para aplicação de recursos financeiros pelas Unidades Administrativas da Secretaria da Educação e Escolas Públicas Estaduais, sendo concedidos alimentação escolar, transporte escolar, fardamento e materiais pedagógicos, por meio das seguintes portarias: Alimentação: Nº Ofício 203/202, D.O.E de 18/03/2023, pág. 21 a 29, valor de R\$ 252.344.484,00. Ações pedagógicas, científicas, culturais e esportivas: nº ofício 461/2023, d.o.e de 19/04/2023, pág. 33 a 35, valor de r\$ 5.762.051,77. Ações pedagógicas, científicas, culturais e esportivas; nº ofício 713/2023, d.o.e de 22/07/2023, pág. 23, valor de r\$ 530.629,02. No mesmo período, foram entregues 585 tablets para os alunos do Ensino Médio. E também foram distribuídos 637.632 kits de absorventes higiênicos para as alunas da rede estadual de ensino, provenientes do Custeio SEDUC. Houve ainda a entrega de 295.540 unidades de chips para os alunos do 1º ao 3º ano do Ensino Médio, matriculados nas escolas da rede, nas modalidades de Ensino Regular, Ensino Médio, EEMTI e EEEP, provenientes do Projeto Conectividade. Importante salientar que o número de matrículas foi menor que o planejado, em virtude da Universalização da Política de Tempo Integral, implementada nas escolas da rede estadual.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**PROGRAMA****434 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E COMPLEMENTAR NO ENSINO MÉDIO**

ÓRGÃO GESTOR: SEDUC

OBJETIVO: Ampliar a formação integral dos jovens, com respeito a seus direitos de aprendizagem, colaborando com a melhoria de seu desempenho escolar no Ensino Médio e com sua inserção no Ensino Superior.

PÚBLICO ALVO: População de 15 a 17 anos, apta ao Ensino Médio e demandante de Educação em Tempo Integral e Educação Complementar e comunidade escolar (professores, gestores e funcionários) em formação continuada.

**INICIATIVA****434.1.01 - Expansão da oferta de vagas de tempo integral nas escolas estaduais de Educação Básica.****ENTREGA: 1298 - ESCOLA IMPLANTADA**

DEFINIÇÃO: Refere-se à ampliação de oferta de vagas através da construção de prédios novos e integralização do tempo pedagógico, além de aquisições de equipamentos, mobiliários, laboratórios e acervos.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	7,00	7,00	7,00	0,00	100
02 - CENTRO SUL	5,00	5,00	5,00	0,00	100
03 - GRANDE FORTALEZA	16,00	19,00	19,00	0,00	118.75
04 - LITORAL LESTE	4,00	4,00	4,00	0,00	100
05 - LITORAL NORTE	7,00	6,00	6,00	0,00	85.71
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	4,00	3,00	3,00	0,00	75
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1,00	1,00	1,00	0,00	100
08 - SERRA DA IBIAPABA	3,00	7,00	7,00	0,00	233.33
09 - SERTÃO CENTRAL	3,00	3,00	3,00	0,00	100
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1,00	1,00	1,00	0,00	100
11 - SERTÃO DE SOBRAL	11,00	8,00	8,00	0,00	72.73
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	7,00	6,00	6,00	0,00	85.71
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	4,00	4,00	4,00	0,00	100

14 - VALE DO JAGUARIBE	7,00	6,00	6,00	0,00	85.71
<b>Total</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	76.946.644,25	41.894.484,66	27.442.067,35	54.45	35.66
SOP	40.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>76.986.644,25</b>	<b>41.894.484,66</b>	<b>27.442.067,35</b>	<b>54.42</b>	<b>35.65</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.223.196,25	0,00	0,00	0	0
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	17.000.000,00	15.804.065,19	8.413.163,43	92.97	49.49
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	54.563.448,00	26.031.920,77	19.028.903,92	47.71	34.87
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.200.000,00	58.498,70	0,00	4.87	0
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>76.986.644,25</b>	<b>41.894.484,66</b>	<b>27.442.067,35</b>	<b>54.42</b>	<b>35.65</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDUC

Foram convertidas em escolas de tempo integral 80 escolas da rede pública estadual no período de janeiro a agosto.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDUC

De Janeiro a agosto houve um total de oitenta (80) Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) incorporadas à rede, com a implantação ocorrendo especificamente entre os meses de janeiro a abril. Estas escolas beneficiaram 28 novos municípios, os quais são elencados a seguir: ( São Luis do Curu, Apuiarés, Chaval, Cariré, Groaíras, Pacujá, Alcântaras, Santana do Acaraú, Graça, General Sampaio, Itatira, Palhano, Fortim, Icapuí, Ererê, Jaguaratama, Araripe, Ipaumirim, Cedro, Arneiroz, Novo Oriente, Potiretama, Monsenhor Tabosa, Aiuaba, Jucás, Quiterianópolis, Campos Sales e Croatá).

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**ENTREGA: 1299 - ESCOLA READEQUADA**

**DEFINIÇÃO:** Refere-se a tornar um espaço com condições básicas de funcionamento escolar adequando os espaços existentes, reforma dos prédios em funcionamento e ampliação no número de salas. Está ainda incorporado a entrega escola readequada a aquisições de equipamentos, mobiliários, laboratórios, materiais didáticos e acervos.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	8,00	34,00	40,00	0,00	500
02 - CENTRO SUL	2,00	18,00	19,00	0,00	950
03 - GRANDE FORTALEZA	28,00	108,00	114,00	0,00	407.14
04 - LITORAL LESTE	0,00	7,00	7,00	0,00	0
05 - LITORAL NORTE	2,00	19,00	21,00	0,00	1050

06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	2,00	11,00	13,00	0,00	650
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1,00	13,00	13,00	0,00	1300
08 - SERRA DA IBIAPABA	2,00	14,00	14,00	0,00	700
09 - SERTÃO CENTRAL	2,00	14,00	17,00	0,00	850
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1,00	4,00	5,00	0,00	500
11 - SERTÃO DE SOBRAL	2,00	20,00	24,00	0,00	1200
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	2,00	20,00	21,00	0,00	1050
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	2,00	8,00	8,00	0,00	400
14 - VALE DO JAGUARIBE	2,00	12,00	14,00	0,00	700
<b>Total</b>	<b>56,00</b>	<b>302,00</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589.29</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	8.247.344,98	2.867.663,09	2.483.157,77	34.77	30.11
<b>Total</b>	<b>8.247.344,98</b>	<b>2.867.663,09</b>	<b>2.483.157,77</b>	<b>34.77</b>	<b>30.11</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	247.344,98	207.879,14	159.349,05	84.04	64.42
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	3.000.000,00	2.659.783,95	2.323.808,72	88.66	77.46
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.000.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>8.247.344,98</b>	<b>2.867.663,09</b>	<b>2.483.157,77</b>	<b>34.77</b>	<b>30.11</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a agosto foram readequadas 330 escolas, (302 no primeiro quadrimestre).

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega refere-se a tornar um espaço com condições básicas de funcionamento escolar das Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) adequando os espaços existentes, reforma dos prédios em funcionamento e ampliação no número de salas. Está ainda incorporado a entrega escola readequada a aquisições de equipamentos, mobiliários, laboratórios, materiais didáticos e acervos. No período de janeiro a abril foram readequadas 302 escolas com aquisição de equipamentos. Foram entregues 11.854 equipamentos, entre microcomputador tipo desktop ultracompacto tipo I, projetor multimídia, TV LED 50" PHILIPS, etc. A referida entrega encontra-se regionalizada com base nas reformas e nas aquisições de equipamentos. Nesse mesmo período não houve entrega de obras. No período de janeiro a agosto foram readequadas 330 escolas, sendo 1 atendida somente com reforma, 43 com obras de infraestrutura e equipamentos, e as demais somente com aquisição de equipamentos. Foram entregues 16.798 equipamentos, entre microcomputador tipo desktop ultracompacto tipo I, projetor multimídia, freezer horizontal branco 2 portas, forno industrial para fogão 4 bocas visor vidro, Kit Laboratório Química, Física, Biologia e Matemática, etc. A referida entrega encontra-se regionalizada com base nas reformas e nas aquisições de equipamentos. As entregas com 200% acima da meta programada, justificam-se pelo fato do planejamento inicial prever a readequação apenas de um percentual das EEMTI, mas com a implantação de novas escolas, houve a necessidade de distribuição e reposição de equipamentos, o que determinou, consequentemente, a readequação de quase todas as escolas já existentes.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**434.1.02 - Expansão da oferta de vagas nos Centros Cearenses de Idiomas.**

**ENTREGA: 1525 - CENTRO DE IDIOMAS IMPLANTADO**

**DEFINIÇÃO:** Centro Cearense de Idioma - CCI implantado, que oferta cursos de línguas estrangeiras para alunos matriculados no ensino médio da rede pública estadual de ensino do Ceará como oportunidade de diversificação das experiências curriculares dos alunos. Para implantação é necessário adequar o ambiente através de locação ou reforma/construção e equipar os ambientes, além de aquisição de fardamento e material didático para os alunos.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	1,00	0,00	0,00	0,00	0
04 - LITORAL LESTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	0,00	0,00	1,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	1.325.836,71	79.689,50	0,00	6.01	0
<b>Total</b>	<b>1.325.836,71</b>	<b>79.689,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.01</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.225.836,71	79.689,50	0,00	6.5	0
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>1.325.836,71</b>	<b>79.689,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.01</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDUC

Foi inaugurado um CCI no município de Tianguá.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDUC

De janeiro a agosto foi implantado 1 CCI no município de Tianguá, na Serra da Ibiapaba, iniciando as atividades no dia 21 de agosto de 2023. No projeto de expansão dos CCI há mais 1 unidade, o CCI Unidade Crato, que está aguardando a publicação do contrato para iniciar a obra.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**434.1.03 - Qualificação curricular do Ensino Médio em Tempo Integral e da Educação Complementar.**

**ENTREGA: 29 - ALUNO BENEFICIADO**

**DEFINIÇÃO:** Aluno beneficiado com educação em tempo integral, material didático, intercâmbio (nacional e internacional) e educação complementar.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	11.564,00	15.881,00	15.881,00	0,00	137.33
02 - CENTRO SUL	4.647,00	4.571,00	4.571,00	0,00	98.36

03 - GRANDE FORTALEZA	30.900,00	38.304,00	38.304,00	0,00	123.96
04 - LITORAL LESTE	1.229,00	3.733,00	3.733,00	0,00	303.74
05 - LITORAL NORTE	4.964,00	5.841,00	5.841,00	0,00	117.67
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	3.522,00	6.433,00	6.433,00	0,00	182.65
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	2.230,00	3.571,00	3.571,00	0,00	160.13
08 - SERRA DA IBIAPABA	2.584,00	3.181,00	3.181,00	0,00	123.1
09 - SERTÃO CENTRAL	4.636,00	5.744,00	5.744,00	0,00	123.9
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1.027,00	1.539,00	1.539,00	0,00	149.85
11 - SERTÃO DE SOBRAL	6.302,00	7.140,00	7.140,00	0,00	113.3
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	4.200,00	4.720,00	4.720,00	0,00	112.38
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1.477,00	1.442,00	1.442,00	0,00	97.63
14 - VALE DO JAGUARIBE	2.502,00	826,00	826,00	0,00	33.01
<b>Total</b>	<b>81.784,00</b>	<b>102.926,00</b>	<b>102.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.85</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	11.000.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.000.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a agosto, bem como de janeiro a abril, 102.926 estudantes matriculados nas escolas de tempo integral e nos Centros Cearense de Idiomas foram beneficiados com materiais didáticos e formações contínuas relacionadas tanto com as disciplinas da base comum, quanto com aquelas da parte diversificada e flexível do currículo, bem como, livros didáticos e cadernos de exercícios das línguas inglesa, francesa e espanhola.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a agosto, bem como de janeiro a abril, foram beneficiados 102.926 estudantes matriculados nas Escolas de Tempo Integral (EEMTI) e nos Centros Cearense de Idiomas (CCI). Deste total, 97.481 alunos matriculados nas 341 EEMTI foram beneficiados com materiais didáticos e formações contínuas relacionadas tanto com as disciplinas da base comum, quanto com aquelas da parte diversificada e flexível do currículo. Como suporte para incrementar tais ações, foram disponibilizados em meio virtual e impressos, fascículos didáticos referentes a componentes eletivos fundantes. Na Educação complementar, foram beneficiados 5.481 alunos de todas as unidades de CCI com 3.700 livros didáticos de Língua inglesa, 1.704 livros de Língua espanhola e 77 livros de Língua Francesa.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**TEMA****4.4 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL****PROGRAMA****441 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ARTICULADA AO ENSINO MÉDIO**

ÓRGÃO GESTOR: SEDUC



OBJETIVO: Garantir educação profissional articulada nos seus mais diversos formatos e ingresso no ensino superior.

PÚBLICO ALVO: População de 14 anos ou mais, apta a cursar o ensino médio regular articulado ao ensino técnico.

## INICIATIVA

### 441.1.01 - Expansão da oferta de vagas de Ensino Integrado à Educação Profissional.

#### ENTREGA: 1298 - ESCOLA IMPLANTADA

DEFINIÇÃO: Refere-se à construção de escolas, aquisição de equipamentos, mobiliários e material de consumo, para expansão do atendimento dentro dos padrões necessários a implementação da proposta de ensino médio integrado à educação profissional, com funcionamento em tempo integral.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
02 - CENTRO SUL	1,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	37.320.000,00	15.944.965,44	15.485.674,95	42.72	41.49
SOP	100.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>37.420.000,00</b>	<b>15.944.965,44</b>	<b>15.485.674,95</b>	<b>42.61</b>	<b>41.38</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	0,00	0,00	0,00	0	0
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS	25.000.000,00	9.000.289,25	8.591.418,24	36	34.37
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.320.000,00	0,00	0,00	0	0
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	10.000.000,00	6.944.676,19	6.894.256,71	69.45	68.94
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>37.420.000,00</b>	<b>15.944.965,44</b>	<b>15.485.674,95</b>	<b>42.61</b>	<b>41.38</b>

#### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

Nenhum registro de Entregas Efetivas

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega refere-se à construção de escolas, aquisição de equipamentos, mobiliários e material de consumo, para expansão do atendimento dentro dos padrões necessários a implementação da proposta de ensino médio articulado à educação profissional, com funcionamento em tempo integral. De janeiro a agosto de 2023, nenhuma Escola de Ensino Médio Articulado à Educação Profissional foi implantada. A escola prevista para entrega na Região 02 - Centro Sul está com o cronograma de execução em atraso com previsão de construção estimada até dezembro de 2024. Isso está ocorrendo devido a uma divergência entre projeto e orçamento, que exigiu replanilhamentos, os quais são morosos e retardaram a execução.

#### Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SEDUC	Execução Orçamentária/ Financeira	Liberação de Limite Financeiro pelo Cogerf	Alto
SEDUC	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Aditivo de valor	Alto

## INICIATIVA

### 441.1.05 - Promoção das atividades de formação profissional dos alunos.

#### ENTREGA: 32 - ALUNO ATENDIDO

**DEFINIÇÃO:** Alunos inseridos em campos de estágio, conforme a natureza dos cursos realizados, possibilitando a esses a primeira experiência no mundo do trabalho, onde desenvolvem uma visão mais ampliada de futuro, garantindo a logística de realização do estágio: bolsa-estágio, equipamento de proteção individual, seguro contra acidentes pessoais, apoio logístico, deslocamento e roteiro turístico. Além disso, vincula-se a participação dos alunos em eventos científico-tecnológicos, feiras e intercâmbios.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	2.798,00	460,00	495,00	0,00	17.69
02 - CENTRO SUL	808,00	135,00	139,00	0,00	17.2
03 - GRANDE FORTALEZA	5.862,00	1.267,00	1.421,00	0,00	24.24
04 - LITORAL LESTE	469,00	85,00	98,00	0,00	20.9
05 - LITORAL NORTE	1.227,00	145,00	191,00	0,00	15.57
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	853,00	158,00	163,00	0,00	19.11
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	812,00	106,00	114,00	0,00	14.04
08 - SERRA DA IBIAPABA	975,00	88,00	129,00	0,00	13.23
09 - SERTÃO CENTRAL	916,00	207,00	214,00	0,00	23.36
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	650,00	56,00	76,00	0,00	11.69
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1.548,00	114,00	117,00	0,00	7.56
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1.426,00	99,00	104,00	0,00	7.29
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	325,00	77,00	78,00	0,00	24
14 - VALE DO JAGUARIBE	758,00	202,00	205,00	0,00	27.04
<b>Total</b>	<b>19.427,00</b>	<b>3.199,00</b>	<b>3.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.24</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	30.300.000,00	4.369.641,62	3.884.796,19	14.42	12.82
<b>Total</b>	<b>30.300.000,00</b>	<b>4.369.641,62</b>	<b>3.884.796,19</b>	<b>14.42</b>	<b>12.82</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	30.300.000,00	4.369.641,62	3.884.796,19	14.42	12.82
<b>Total</b>	<b>30.300.000,00</b>	<b>4.369.641,62</b>	<b>3.884.796,19</b>	<b>14.42</b>	<b>12.82</b>

#### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro de agosto foram atendidos 3.544 alunos (3.199 do primeiro quadrimestre).

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a agosto foram atendidos 3.544 alunos, nos Municípios das Regiões : 1. Cariri (495), 2. Centro Sul (139), 3. Grande Fortaleza (1.421), 4. Litoral Leste (98), 5. Litoral Norte (191), 6. Litoral Oeste/Vale do Curu (163), 7. Baturité (114), 8. Serra da Ibiapaba (129), 9. Sertão Central (214), 10. Sertão do Canindé (76), 11. Sertão de Sobral (117), 12. Sertão do Crateús (104), 13. Sertão dos Inhamus (78) e 14. Vale do Jaguaribe (205), com execução financeira no valor de R\$ 2.726.240,14, referente a concessão de bolsa estágio. Com relação a transporte, foram atendidos 2.554 alunos nos Municípios de: Forquilha, Santana do Acaraú, Tauá, Bela Cruz, Campos Sales, Cariré, Caririçu, Eusebio, Aracati, Granja, Guaiuba, Itarema, Maracanaú, Milagres, Ocara, Pereiro, Reriutaba, Uruburetama, Viçosa do Ceará, Jucás, Lavras da Mangabeira, Guaraciaba do Norte, Hidrolândia, Independência, Tamboril, Araripe, Assaré, Ipueiras, Marco, Pacatuba, Tabuleiro do Norte, Acaraú, Camocim, Crato, Jaguaruana, Jardim, Mombaça, Palmácia, Paracuru, Paraipaba, Pedra Branca, Pentecoste, Redenção e Trairi. Estão sendo beneficiados estudantes remanescentes das matrículas de 2020 e 2021 que, por conta do período pandêmico, iniciaram o estágio em atraso e ainda da matrícula de 2022. O início do estágio do ano letivo de 2023 é a partir do segundo semestre. Apontamos como possível risco alguns problemas na abertura de contas (atendimento reduzido em algumas agências, deslocamento para outros locais dos alunos onde não tem agência).

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SEDUC	Fatores Exogenos	Outro	Baixo

**PROGRAMA****442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO**

ÓRGÃO GESTOR: SECITECE

OBJETIVO: Ampliar a oferta de educação profissional em áreas necessárias ao desenvolvimento socioeconômico, alinhada às demandas dos setores produtivos e vocacionais locais e das regiões do Ceará.

PÚBLICO ALVO: População economicamente ativa demandante de educação profissional.

**INICIATIVA****442.1.02 - Promoção da qualificação profissional em nível de formação inicial e continuada.****ENTREGA: 409 - PESSOA CAPACITADA**

DEFINIÇÃO: Pessoas capacitadas nos diversos cursos ofertados nas Unidades de Educação Profissional, em nível de formação inicial e continuada.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	1.280,00	425,00	505,00	0,00	39.45
02 - CENTRO SUL	1.000,00	260,00	301,00	0,00	30.1
03 - GRANDE FORTALEZA	2.089,00	327,00	1.701,00	0,00	81.43
04 - LITORAL LESTE	1.000,00	716,00	779,00	0,00	77.9
05 - LITORAL NORTE	800,00	380,00	485,00	0,00	60.62
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	500,00	48,00	70,00	0,00	14
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	400,00	82,00	96,00	0,00	24
08 - SERRA DA IBIAPABA	1.000,00	282,00	412,00	0,00	41.2
09 - SERTÃO CENTRAL	500,00	149,00	164,00	0,00	32.8
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	700,00	772,00	772,00	0,00	110.29
11 - SERTÃO DE SOBRAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	500,00	142,00	152,00	0,00	30.4
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	500,00	190,00	190,00	0,00	38





14 - VALE DO JAGUARIBE	1.300,00	293,00	372,00	0,00	28.62
<b>Total</b>	<b>12.069,00</b>	<b>4.066,00</b>	<b>5.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.71</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FUNECE	2.000.000,00	0,00	0,00	0	0
SEDUC	800.000,00	219.880,00	218.060,00	27.48	27.26
SECITECE	11.206.889,75	6.441.101,79	6.373.930,01	57.47	56.88
<b>Total</b>	<b>14.006.889,75</b>	<b>6.660.981,79</b>	<b>6.591.990,01</b>	<b>47.56</b>	<b>47.06</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS	2.000.000,00	0,00	0,00	0	0
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	800.000,00	219.880,00	218.060,00	27.48	27.26
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.206.889,75	6.441.101,79	6.373.930,01	57.47	56.88
<b>Total</b>	<b>14.006.889,75</b>	<b>6.660.981,79</b>	<b>6.591.990,01</b>	<b>47.56</b>	<b>47.06</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEDUC

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Órgão Responsável: SECITECE

5.999 pessoas capacitadas nos cursos FIC, em municípios de 13 macrorregiões

Órgão Responsável: FUNECE

No período janeiro a agosto, não houve capacitação.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega refere-se a qualificar e profissionalizar pessoas nos diversos cursos ofertados nas Unidades de Educação Profissional, em nível de Formação Inicial e Continuada/FIC. Esta capacitação acontece através da parceria Secretaria da Educação (SEDUC) e o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), do Ministério da Educação (MEC). O beneficiado recebe material pedagógico, fardamento, material escolar e mensalmente uma bolsa formação para ajudá-lo com deslocamento e alimentação durante o curso. No período de janeiro a agosto de 2023, não houve oferta de cursos FIC, para a capacitação de pessoas, tendo em vista que esta execução, estava condicionada à abertura de novos processos de pactuação com o MEC, o que não ocorreu, por isso a meta programada é zero.

Órgão Responsável: SECITECE

A entrega refere-se ao número de pessoas capacitadas nos cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC, ofertados pela Secitece, através de Contrato de Gestão firmado com o Instituto Centec, ministrados nos (Centros Vacacionais Tecnológicos - CVTS, na Universidade do Trabalho Digital - UTD); no Centro de Treinamento Técnico do Ceará - CTTC, beneficiando municípios em 13 macrorregiões do Estado do Ceará. No período de janeiro a agosto de 2023 foram realizadas 5.999 capacitações, observando ainda que encontram-se matriculadas 7.728 pessoas, com a programação seguindo dentro do esperado.

Órgão Responsável: FUNECE

Informamos que em Maio/2023 demos inicio a uma nova oferta do Programa PRONATEC com o curso de Micro-empendedor Individual com 45 turmas, totalizando em 1.790 pessoas matriculadas. Estamos com previsão de término de curso em Outubro/2023, com isso pretendemos capacitar em no mínimo 85% do total de matriculados que é o que determina as resoluções do PRONATEC.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**442.1.06 - Promoção de oportunidades de qualificação profissional para pessoas em situação de**

**risco e vulnerabilidade social.**

**ENTREGA: 409 - PESSOA CAPACITADA**

**DEFINIÇÃO:** Esta entrega refere-se às pessoas que cumprem no mínimo 75% da carga horária dos cursos de capacitação e qualificação profissional ou oficinas de inclusão produtiva, ofertadas por meio dos projetos Primeiro Passo, Criando Oportunidades, Virando O Jogo e Superação e nos equipamentos sociais: Centro de Profissionalização Inclusiva para a Pessoa com Deficiência (CEPID), Centros de Inclusão Tecnológica e Social (CITS), realizados em todo o Estado do Ceará.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	1.525,00	0,00	120,00	0,00	7.87
02 - CENTRO SUL	640,00	0,00	0,00	0,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	7.512,00	1.271,00	4.709,00	0,00	62.69
04 - LITORAL LESTE	360,00	0,00	50,00	0,00	13.89
05 - LITORAL NORTE	360,00	0,00	50,00	0,00	13.89
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	700,00	0,00	75,00	0,00	10.71
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	540,00	0,00	50,00	0,00	9.26
08 - SERRA DA IBIAPABA	340,00	0,00	52,00	0,00	15.29
09 - SERTÃO CENTRAL	580,00	0,00	25,00	0,00	4.31
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	240,00	0,00	25,00	0,00	10.42
11 - SERTÃO DE SOBRAL	730,00	0,00	135,00	0,00	18.49
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	460,00	0,00	25,00	0,00	5.43
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	200,00	0,00	25,00	0,00	12.5
14 - VALE DO JAGUARIBE	460,00	0,00	51,00	0,00	11.09
<b>Total</b>	<b>14.647,00</b>	<b>1.271,00</b>	<b>5.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.81</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	32.785.000,00	13.937.782,52	13.770.862,02	42.51	42
VICEGOV	14.895.714,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>47.680.714,00</b>	<b>13.937.782,52</b>	<b>13.770.862,02</b>	<b>29.23</b>	<b>28.88</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	32.625.000,00	13.937.782,52	13.770.862,02	42.72	42.21
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	170.000,00	0,00	0,00	0	0
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.885.714,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>47.680.714,00</b>	<b>13.937.782,52</b>	<b>13.770.862,02</b>	<b>29.23</b>	<b>28.88</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SPS

Capacitação profissional de 4.567 jovens, dos quais 1.725 foram capacitados pela linha de ação jovem aprendiz (do Projeto Primeiro Passo), 100 pelo Projeto Criando Oportunidades, 173 pelo Projeto Transformando Vidas, 844 jovens qualificados pelo Projeto Virando o Jogo, 1.322 foram capacitadas nos equipamentos dos CITS e 403 pessoas qualificadas nos equipamentos do CEPID, contemplando 13 macrorregiões do Estado do Ceará, com exceção da Região Centro Sul.

Órgão Responsável: VICEGOV

No período de janeiro a agosto foram executadas ações do projeto Virando o Jogo em Fortaleza e em Sobral.

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

As pessoas são qualificadas por meio de cursos de capacitação e qualificação profissional ou oficinas de inclusão produtiva, ofertadas por meio dos projetos Primeiro Passo, Criando Oportunidades, Centro de Profissionalização Inclusiva para a Pessoa com Deficiência (CEPID), Centros de Inclusão Tecnológica e Social (CITS) e Virando O Jogo - Superação, realizados em todo o Estado do Ceará. No segundo quadrimestre de 2023, 4.567 pessoas foram beneficiadas com cursos de qualificação e capacitação profissional, das quais 1.725 foram capacitadas pela linha de ação jovem aprendiz (do Projeto Primeiro Passo), 100 pelo Projeto Criando Oportunidades, 173 pelo Projeto Transformando Vidas, 844 jovens qualificados pelo Projeto Virando o Jogo, 1.322 foram capacitadas nos equipamentos dos CITS e 403 pessoas qualificadas nos equipamentos do CEPID, contemplando assim todas as 14 macrorregiões do Estado do Ceará, com exceção da Região Centro Sul. As capacitações estão seguindo conforme o programado e até o final do ano serão concluídas.

Órgão Responsável: VICEGOV

No período de janeiro a agosto foram capacitadas em Fortaleza 761 pessoas e em Sobral 64 pessoas. No município de Juazeiro do Norte não houve viabilidade na execução, uma vez que o planejamento havia previsto execução com recursos do financiamento externo, o que não foi concretizado, seguindo a execução apenas com recursos do FECOP - Fundo Estadual de Combate à Pobreza sendo necessário repactuar a meta para a região. Esta entrega refere-se às pessoas que cumprem no mínimo 75% da carga horária dos cursos de capacitação e qualificação profissional ou oficinas de inclusão produtiva, ofertadas por meio dos projetos Primeiro Passo, Criando Oportunidades, Virando O Jogo Superação e nos equipamentos sociais: Centro de Profissionalização Inclusiva para a Pessoa com Deficiência (CEPID), Centros de Inclusão Tecnológica e Social (CITS), realizados em todo o Estado do Ceará.

#### Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
VICEGOV	Fatores Exogenos	Outro	Médio

## TEMA

### 4.5 - EDUCAÇÃO SUPERIOR

#### PROGRAMA

#### 451 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

ÓRGÃO GESTOR: SECITECE

OBJETIVO: Ampliar a oferta e o desempenho da educação superior, no que tange ensino, pesquisa e extensão, alinhada às demandas sociais e vocações regionais, contribuindo para a elevação do nível de escolaridade da população cearense.

PÚBLICO ALVO: Instituições de Ensino Superior e comunidades acadêmicas.

#### INICIATIVA

#### 451.1.01 - Promoção do acesso da população ao Sistema Estadual de Educação Superior.

#### ENTREGA: 602 - VAGA OFERTADA

DEFINIÇÃO: Vagas ofertadas anualmente na graduação pelas IES Estaduais, via concurso vestibular, processo seletivo e programa de primeira e segunda licenciatura.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	2.555,00	1.135,00	2.456,00	0,00	96.13
02 - CENTRO SUL	662,00	286,00	639,00	0,00	96.53
03 - GRANDE FORTALEZA	2.410,00	1.194,00	2.472,00	0,00	102.57
04 - LITORAL LESTE	0,00	80,00	166,00	0,00	0



05 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	80,00	0,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	260,00	110,00	256,00	0,00	98.46
08 - SERRA DA IBIAPABA	0,00	0,00	200,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	462,00	200,00	570,00	0,00	123.38
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	0,00	80,00	160,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	2.721,00	0,00	1.730,00	0,00	63.58
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	292,00	186,00	372,00	0,00	127.4
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	120,00	80,00	236,00	0,00	196.67
14 - VALE DO JAGUARIBE	618,00	226,00	588,00	0,00	95.15
<b>Total</b>	<b>10.100,00</b>	<b>3.577,00</b>	<b>9.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.27</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
UVA	664.909,59	138.042,58	132.341,70	20.76	19.9
FUNECE	50.000,00	0,00	0,00	0	0
URCA	325.794,21	60.884,80	38.467,80	18.69	11.81
<b>Total</b>	<b>1.040.703,80</b>	<b>198.927,38</b>	<b>170.809,50</b>	<b>19.11</b>	<b>16.41</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.500,00	0,00	0,00	0	0
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS	984.203,80	198.927,38	170.809,50	20.21	17.36
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>1.040.703,80</b>	<b>198.927,38</b>	<b>170.809,50</b>	<b>19.11</b>	<b>16.41</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: FUNECE

Foram ofertadas 5.102 vagas na Graduação (2.282, no primeiro quadrimestre).

Órgão Responsável: URCA

De janeiro a agosto foram ofertadas 2.813 vagas nos processos seletivos (vestibular) e processo seletivo de graduados e transferidos

Órgão Responsável: UVA

Foram ofertadas 2.010 vagas na graduação UVA.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: FUNECE

Atualmente, a UECE conta com 17.812 alunos matriculados em seus diversos cursos de graduação, incluindo os cursos presenciais nos campi da capital e do interior, cursos na modalidade a distância oferecidos pela UAB. A UECE manteve suas 2 unidades de ensino de graduação na capital (Campus do Itaperi e Campus de Fátima) e 11 unidades no interior do estado (Quixadá um Campus), (Iguatu com três Campi, Campus Multi-Institucional, Campus Humberto Teixeira e o novo Campus avançado de Mombaça), (Cratêus um Campus), (Tauá um Campus), (Limoeiro do Norte um Campus), (Itapipoca um Campus), (Quixeramobim um Campus), (Canidé um Campus), (Aracati um Campus) desenvolvendo, além do ensino, atividades de pesquisa e extensão, do total de vagas ofertadas nos cursos de graduação no referido período, para os semestres letivos 2023.2 e 2024.1 foram destinadas 2.472 na capital e 2.630 nos cursos oferecidos pelas unidades da UECE no interior.

Órgão Responsável: URCA

De janeiro a agosto foram ofertadas 2.813 vagas: sendo 2.200 nos processos seletivos (vestibular) e 256 no processo de graduados e transferidos na região do cariri, já no centro Sul foram 320 nos processos seletivos (vestibular) e 37 no processo de graduados e transferidos.

Órgão Responsável: UVA

2.010 vagas ofertadas na graduação, distribuídas da seguinte forma: Edital Nº 02/2023 Processo Seletivo 2023.2 O Processo Seletivo visa ao preenchimento de vagas em cursos de graduação desta Universidade, ofertados em Sobral e São Benedito, Ceará, para ingresso no segundo semestre letivo de 2023. Publicado no dia 17 de abril de 2023. 950 (novecentos e cinquenta) vagas, das quais 870 (oitocentos e setenta) destinam-se aos cursos de graduação da UVA que funcionam em Sobral, CE e 80 (oitenta) vagas aos cursos que funcionam no Campus de São Benedito, CE. Edital Nº 05/2023 - UVA Processo Seletivo do Vestibular 2024.1. O Processo Seletivo visa ao preenchimento de vagas em cursos de graduação desta Universidade, ofertados nos municípios de Sobral, Acaraú, Camocim e São Benedito, para ingresso no primeiro semestre letivo de 2024. Para este PROCESSO SELETIVO, serão ofertadas 1140 (mil cento e quarenta) vagas aos cursos de graduação da UVA; sendo 860 (oitocentos e sessenta) para Sobral-CE, 80 (oitenta) para Acaraú-CE, 80 (oitenta) para Camocim-CE e 120 (cento e vinte) para São Benedito-CE. Publicado no dia 31 de agosto de 2023.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA****451.1.03 - Expansão da oferta de formação em nível de pós-graduação stricto sensu.****ENTREGA: 602 - VAGA OFERTADA****DEFINIÇÃO:** Vagas ofertadas anualmente para mestrado e doutorado, objetivando elevar o nível de escolarização da população cearense.**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	114,00	42,00	52,00	0,00	45.61
03 - GRANDE FORTALEZA	900,00	58,00	370,00	0,00	41.11
09 - SERTÃO CENTRAL	25,00	20,00	20,00	0,00	80
11 - SERTÃO DE SOBRAL	50,00	7,00	19,00	0,00	38
14 - VALE DO JAGUARIBE	23,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>1.112,00</b>	<b>127,00</b>	<b>461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.46</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
UVA	10.000,00	0,00	0,00	0	0
FUNECE	50.000,00	0,00	0,00	0	0
SECITECE	545,50	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>60.545,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0	0
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0	0
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	545,50	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>60.545,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: FUNECE

Foram ofertadas 390 vagas para mestrado e doutorado (78 no primeiro quadrimestre).

Órgão Responsável: UVA

Oferta de 19 vagas em Editais na Pós-graduação Stricto Sensu.

Órgão Responsável: URCA

Foram ofertadas 52 vagas na pós- graduação stricto sensu (mestrado e doutorados)

Órgão Responsável: SECITECE

Não houveram ofertas de vagas nos últimos meses

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: FUNECE

Foram ofertadas 370 vagas para Fortaleza, dentro do total de 900 vagas previstas; Até o período correspondente, estão concluídas 41% das vagas reservadas para Fortaleza; Foram entregues 80% de vagas para Quixadá e 00% para Limoeiro do Norte; Estão em andamento, 530 vagas para Fortaleza, 05 para Quixadá e 23 para Limoeiro do Norte; Do total previsto para as 3 regiões (948), faltam ser ofertadas 558 vagas (41,13%).

Órgão Responsável: UVA

No período de janeiro a agosto de 2023, foram ofertadas 19 vagas em Editais. Especificamos a seguir, o número de vagas ofertadas por edital: Mestrado Acadêmico em Zootecnia - MAZ: Edital Nº 01/2023- PRPPG- 7 Vagas - PUBLICADO EM 16/01/2023. Mestrado Acadêmico em Filosofia - MAF: Edital Nº 23/2023 - PRPPG. 12 Vagas -Publicado no dia 30 de junho de 2023.

Órgão Responsável: URCA

De Janeiro a Agosto foram ofertadas 52 vagas, sendo 20 vagas no Mestrado em Química Biológica , 16 no Doutorado em Química Biológica e 06 vagas para o PPGERU (fevereiro) e no mês agosto, foram ofertadas 10 vagas no Mestrado em Economia Regional e Urbana.

Órgão Responsável: SECITECE

Não houve oferta de vagas nos últimos meses.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**451.1.04 - Qualificação física para a prestação de serviços educacionais de nível superior nas instituições públicas estaduais.**

**ENTREGA: 1522 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO ESTRUTURADO**

**DEFINIÇÃO:** Instituições de Ensino Superior (IES) estaduais beneficiadas com obras e reformas de melhoria nas suas instalações físicas, com aquisição de equipamentos, mobiliários e acervo bibliográfico.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	13,00	8,00	6,00	0,00	46.15
02 - CENTRO SUL	4,00	2,00	2,00	0,00	50
03 - GRANDE FORTALEZA	3,00	0,00	1,00	0,00	33.33
04 - LITORAL LESTE	1,00	0,00	1,00	0,00	100
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1,00	0,00	0,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	4,00	0,00	0,00	0,00	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	5,00	5,00	5,00	0,00	100
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	2,00	0,00	0,00	0,00	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1,00	0,00	0,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	1,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>36,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.67</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
----------------	-----------------	--------------	---------	-------------------	--------------

FUNECE	10.419.827,97	6.076.171,76	3.584.158,85	58,31	34,4
URCA	7.746.594,29	1.016.748,50	728.135,12	13,13	9,4
UVA	2.396.500,00	695.420,31	54.386,76	29,02	2,27
SECITECE	56.972,00	0,00	0,00	0	0
SOP	41.899.294,58	30.546.892,89	26.869.008,07	72,91	64,13
<b>Total</b>	<b>62.519.188,84</b>	<b>38.335.233,46</b>	<b>31.235.688,80</b>	<b>61,32</b>	<b>49,96</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.345.000,00	139.951,37	71.586,07	10,41	5,32
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	55.064.503,84	37.293.134,95	30.331.544,73	67,73	55,08
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS	5.549.685,00	854.790,00	824.790,00	15,4	14,86
572 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDU	560.000,00	47.357,14	7.768,00	8,46	1,39
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>62.519.188,84</b>	<b>38.335.233,46</b>	<b>31.235.688,80</b>	<b>61,32</b>	<b>49,96</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SECITECE

O campus de Iguatu passará por reforma e está previsto um sistema de climatização para todo o prédio.

Órgão Responsável: FUNECE

No período de janeiro a agosto, foram concluídas, em Fortaleza: - Obra de Reforma do Departamento de Informática da UECE; - Conclusão da construção do bloco do NEA; - Manutenção dos Centros Acadêmicos; - Manutenção da cobertura do Complexo Poliesportivo; - Manutenção do auditório da PROGRAD; em Aracati: - Adaptação do colégio Gercina Nepomuceno para receber as instalações da faculdade da UECE.

Órgão Responsável: UVA

Aquisições de 3 nobreaks, Livros e 2 veículos automotores terrestres.

Órgão Responsável: URCA

De janeiro a agosto houve melhorias nas instalações físicas, com aquisição de equipamentos, mobiliários e acervo bibliográfico nos diversos campi da Urca, no cariri e centro sul.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SECITECE

Houveram reformas e melhorias na infraestrutura física, melhorando a acessibilidade.

Órgão Responsável: FUNECE

Campus do Itaperi - Fortaleza - Obra de Reforma do Departamento de Informática da UECE (concluída); - Conclusão da construção do bloco do NEA (concluída); - Manutenção dos Centros Acadêmicos (concluída); - Manutenção da cobertura do Complexo Poliesportivo (concluída); - Manutenção do auditório da PROGRAD (concluída); - Manutenção do auditório Central (em andamento); - Manutenção do Mestrado em História (em andamento); - Manutenção da Biblioteca Central (em andamento); - Manutenção do Programa de Educação Tutorial (em andamento); - Manutenção das caixas d'água do CCS e CCT (em andamento); - Construção do gradil do Núcleo de Estudos Ambientais (em fase de conclusão); - Obra de acessibilidade do Itaperi (em andamento). Rua 25 de Março (Centro de Excelência e Empreendedorismo, Inovação e Desenvolvimento Regional da UECE) - Fortaleza: - Obra do Centro de Excelência e Empreendedorismo, Inovação e Desenvolvimento Regional da UECE (em andamento); Campus de Fátima - Fortaleza: - Manutenção da cobertura (em fase de conclusão); - Obra de acessibilidade (em andamento). FECLESC - Quixadá: - Construção do Restaurante Universitário (em andamento). FAFIDAM - Limoeiro do Norte: - Construção da UPVALE (em andamento - 90% executado). FACEDI - Itapipoca: - Obra de Reforma e Ampliação da FACEDI (em andamento - 80% executado); - Segunda etapa da obra de reforma e ampliação (em andamento). FAEC - Crateús: - Construção do novo campus (em conclusão). Estação ecológica de Pacoti: - Manutenção do telhado e pintura. Canindé: - Construção do campus de Canindé (em andamento). Aracati: - Adaptação do colégio Gercina Nepomuceno para receber as instalações da faculdade da UECE (concluída).

Órgão Responsável: UVA

¿ Aquisição de 3 nobreaks para utilização nos servidores do NTI; ¿ Aquisição de Livros para atender aos Cursos de Administração e Pedagogia do Campus Ibiapaba; e ¿ Aquisição de 2 veículos automotores terrestres, tipo caminhonete.

Órgão Responsável: URCA

De janeiro a agosto houve melhorias nas instalações físicas, com aquisição de equipamentos, mobiliários e acervo bibliográfico nos diversos campi da Urca no cariri e centro sul.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**451.1.06 - Expansão do apoio à permanência dos alunos na educação superior, em especial àqueles em situação de vulnerabilidade social.**

**ENTREGA: 29 - ALUNO BENEFICIADO**

**DEFINIÇÃO:** Alunos de graduação regularmente matriculados, beneficiados pelos Programas de Assistência Estudantil das IES Estaduais, que consiste em auxílios: vagas nas residências universitárias, restaurante universitário, transporte e bolsas de permanência universitária, dentre outros.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	2.900,00	2.062,00	2.596,00	0,00	89.52
02 - CENTRO SUL	810,00	593,00	716,00	0,00	88.4
03 - GRANDE FORTALEZA	625,00	650,00	707,00	0,00	113.12
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	159,00	126,00	145,00	0,00	91.19
09 - SERTÃO CENTRAL	129,00	101,00	109,00	0,00	84.5
11 - SERTÃO DE SOBRAL	6.181,00	2.972,00	6.044,00	0,00	97.78
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	88,00	52,00	73,00	0,00	82.95
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	33,00	35,00	37,00	0,00	112.12
14 - VALE DO JAGUARIBE	125,00	104,00	110,00	0,00	88
15 - ESTADO DO CEARÁ	3.500,00	2.713,00	2.713,00	0,00	77.51
<b>Total</b>	<b>14.550,00</b>	<b>9.408,00</b>	<b>13.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.07</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FUNECE	4.680.500,00	1.830.850,00	1.830.850,00	39.12	39.12
FUNCAP	19.530.000,00	5.767.300,00	5.766.600,00	29.53	29.53
UVA	10.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>24.220.500,00</b>	<b>7.598.150,00</b>	<b>7.597.450,00</b>	<b>31.37</b>	<b>31.37</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	655.000,00	79.650,00	79.650,00	12.16	12.16
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	19.530.000,00	5.767.300,00	5.766.600,00	29.53	29.53
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.035.500,00	1.751.200,00	1.751.200,00	43.39	43.39



Total	24.220.500,00	7.598.150,00	7.597.450,00	31.37	31.37
-------	---------------	--------------	--------------	-------	-------

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: FUNECE

Foram beneficiados 1.350 alunos com Programas de Assistência Estudantil (1.226 no primeiro quadrimestre).

Órgão Responsável: UVA

6.044 alunos beneficiados com programas de assistência estudantil na Universidade.

Órgão Responsável: URCA

Foram beneficiados uma média de 3.143 alunos através dos programas de assistência estudantil. Sendo 2.596 (cariri) 547 (centro sul).

Órgão Responsável: FUNCAP

Durante o período de janeiro a agosto, o Programa BSocial concedeu um total de 2.713 bolsas de permanência universitária.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: FUNECE

O Programa de Bolsa Social (BSocial) na UECE é financiado pelo fundo FECOP e conta com o apoio logístico da FUNCAP para atender a estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica comprovada. No período de janeiro a agosto de 2023 foram implementadas 1.350 bolsas nos diversos programas de bolsas ofertados pela universidade nos diversos campi da UECE, na capital e no interior do Ceará. São estes: Os Programas de Monitoria (Promac) e de Educação Tutorial (PET-Uece), ofertados pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD); Os Programas de Iniciação Artística e de Extensão, ofertados pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEX); O Programa de Iniciação Científica, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROGPq) e o Programa de Bolsas de Estudos e Permanência Universitária (PBEPU), ofertado pela Pró-Reitoria de Políticas Estudantis (PRAE).

Órgão Responsável: UVA

Os programas de benefícios de assistência estudantil de janeiro a agosto, atingiram 6.044 alunos beneficiados, sendo: - 584 Alunos Beneficiados com o Programa de Bolsa de Permanência Universitária (PBPU); - 49 Alunos Beneficiados com o Programa de Isenção da Taxa de Diploma; - 30 Beneficiados com Auxílio a Eventos; - 1.416 Beneficiários do Programa de Encaminhamento a Estágios Remunerados; - 190 Alunos da Residência Universitária; e, - 3.775 Alunos Beneficiados com o Restaurante Universitário. No período de 1 de janeiro a 31 de agosto de 2023, o restaurante universitário (RU) serviu 4.132 refeições. desse total, 3.775 foram servidas aos estudantes, 21 estudantes Stricto Sensu, 10 a alta gestão, 125 a funcionários administrativos, 69 a docentes e 132 a visitantes.

Órgão Responsável: URCA

De Janeiro a Agosto, a Universidade através das fontes finalístico e BSocial, beneficiou com bolsas de: Assistência estudantil, extracurricular, extensão, Monitoria, Iniciação Científica e auxílio creche, um total de 1.113 alunos, sendo 966 no Cariri e 147 no Centro Sul. Destacamos ainda 30 alunos na residência Universitária e aproximadamente 1600 alunos beneficiados diariamente no restaurante universitário na região do cariri e 400 na região centro sul. (Sendo almoço e jantar) totalizando 3.143 alunos beneficiados pelos programas de assistência estudantil.

Órgão Responsável: FUNCAP

Nesta entrega, estão abrangidos o Programa Avance e o Projeto Bolsas de Estudos e Permanência Universitária - PBEPU (Bsocial). Em 2023, o Programa Avance não foi executado, enquanto o Programa BSocial concedeu um total de 2.713 bolsas de permanência universitária.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**EIXO**

**5 - CEARÁ PACÍFICO**

**TEMA**

**5.1 - JUSTIÇA**

**PROGRAMA**

**511 - PROMOÇÃO DO ACESSO GRATUITO À JUSTIÇA**

ÓRGÃO GESTOR: DPGE

OBJETIVO: Ampliar o acesso gratuito à Justiça como garantia dos direitos da população em todos os municípios cearenses.

PÚBLICO ALVO: Pessoas em situação de vulnerabilidade e hipossuficientes que necessitam de assistência jurídica gratuita no Estado do Ceará.

**INICIATIVA**

**511.1.02 - Ampliação da prestação dos serviços de assistência jurídica integral e gratuita.**

**ENTREGA: 1054 - UNIDADE DE ATENDIMENTO IMPLANTADA**

DEFINIÇÃO: Implantação de unidade da Defensoria Pública situada dentro dos fóruns da justiça estadual, onde é prestada assistência jurídica



integral e gratuita à população cearense.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	0,00	0,00	3,00	0,00	0
02 - CENTRO SUL	0,00	0,00	2,00	0,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	0,00	0,00	2,00	0,00	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	0,00	0,00	1,00	0,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	0,00	0,00	1,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	0,00	0,00	1,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	0,00	0,00	1,00	0,00	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	0,00	0,00	2,00	0,00	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	0,00	0,00	1,00	0,00	0
15 - ESTADO DO CEARÁ	20,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
DPGE	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: DPGE

Ampliação do atendimento defensorial em 14 comarcas do estado

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: DPGE

Trata-se da implantação de unidades de atendimento da Defensoria Pública situada dentro dos fóruns da justiça estadual, onde é prestada assistência jurídica integral e gratuita à população cearense. De janeiro a agosto de 2023, houve a ampliação do atendimento defensorial em 14 comarcas do estado através da implantação da atividade cumulativa, sendo elas Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Iguatu, Acopiara, Caucaia, Maracanaú, Redenção, Tianguá, Quixadá, Sobral, Crateús, Tauá e Nova Russas. Com isso 70% da meta para o ano já foi atingida. Meta essa que deverá ser batida até o final do ano com a nomeação de novos defensores.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**PROGRAMA**

**514 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO**

ÓRGÃO GESTOR: SAP

OBJETIVO: Promover a reintegração social e a inserção profissional de pessoas presas e egressos do Sistema Penitenciário.

PÚBLICO ALVO: Pessoas presas em regime fechado (provisório e sentenciado) semiaberto, aberto, egressos do sistema penitenciário e suas famílias.



**INICIATIVA**

**514.1.01 - Expansão da oferta de vagas no Sistema Penitenciário.**

**ENTREGA: 1307 - UNIDADE PRISIONAL IMPLANTADA**

**DEFINIÇÃO:** Construção de unidades prisionais regionalizadas, com vistas a redistribuições dos internos de forma a equilibrar a capacidade / ocupação dos espaços prisionais, com o objetivo de reduzir o excedente carcerário, propiciando ambientes seguros e focados na ressocialização dos internos via educação e trabalho.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução física regionalizada da entrega**

Esta entrega não possui Execução física regionalizada nesse período de referência

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SOP	0,00	0,00	0,00	0	0
SAP	7.350.039,69	491.729,32	491.729,32	6.69	6.69
FUNPEN/CE	10.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>7.360.039,69</b>	<b>491.729,32</b>	<b>491.729,32</b>	<b>6.68</b>	<b>6.68</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.059.264,27	467.427,76	467.427,76	44.13	44.13
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	6.290.775,42	24.301,56	24.301,56	0.39	0.39
712 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIÁRIO - FUNPEN	10.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>7.360.039,69</b>	<b>491.729,32</b>	<b>491.729,32</b>	<b>6.68</b>	<b>6.68</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SAP

Não foi estabelecido meta para este exercício.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SAP

Não existem unidades prisionais em construção neste exercício.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**514.1.07 - Promoção da ressocialização de pessoas presas e egressas do Sistema Penitenciário.**

**ENTREGA: 1643 - PESSOA PRESA CAPACITADA**

**DEFINIÇÃO:** Capacitar as pessoas privadas de liberdade, que encontram-se intramuros nas unidades prisionais, por meio de cursos profissionalizantes, no intuito de prepará-las para a volta ao convívio social, diruindo a taxa de reincidência. Entendemos que o binário educação/trabalho é a maneira mais eficaz para promoção da ressocialização.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**



Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	500,00	66,00	100,00	0,00	20
03 - GRANDE FORTALEZA	5.000,00	1.151,00	2.431,00	0,00	48.62
11 - SERTÃO DE SOBRAL	500,00	132,00	132,00	0,00	26.4
<b>Total</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.349,00</b>	<b>2.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.38</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SAP	13.013.300,37	535.380,75	57.956,92	4.11	0.45
FUNPEN/CE	1.900.429,59	735.694,80	0,00	38.71	0
<b>Total</b>	<b>14.913.729,96</b>	<b>1.271.075,55</b>	<b>57.956,92</b>	<b>8.52</b>	<b>0.39</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.001.372,17	535.380,75	57.956,92	26.75	2.9
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	5.411.928,20	0,00	0,00	0	0
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	5.600.000,00	0,00	0,00	0	0
712 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIÁRIO - FUNPEN	735.694,80	735.694,80	0,00	100	0
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1.164.734,79	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>14.913.729,96</b>	<b>1.271.075,55</b>	<b>57.956,92</b>	<b>8.52</b>	<b>0.39</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SAP

No período de janeiro a agosto, 2.663 pessoas privadas de liberdade foram capacitadas profissionalmente

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SAP

Refere-se à ressocialização do preso e egresso, por meio de ações de inclusão social como cursos profissionalizantes e ofertas de trabalho durante o cumprimento da pena e após a saída do sistema penitenciário. A qualificação da mão-de-obra visa minimizar as dificuldades de inserção ao mercado de trabalho. No período de janeiro a agosto, 2.663 pessoas privadas de liberdade foram capacitadas profissionalmente, nas áreas de pedreiro, eletricista, instalador hidráulico, costureiro, estamperia, pintor, gesso, serralheiro, design de sobancelha e cabeleireiro.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SAP	Execução Orçamentária/ Financeira	Captação de recursos de fontes externas (nacionais e internacionais)	Alto

**ENTREGA: 1644 - EGRESSO CAPACITADO**

**DEFINIÇÃO:** Capacitar os egressos do sistema penitenciário, por meio de atividades laborais profissionalizantes, bem como, realizar o encaminhamento ao mercado de trabalho, na busca de desenvolver indivíduos recuperados ao convívio social.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	500,00	51,00	156,00	0,00	31.2

Total	500,00	51,00	156,00	0,00	31.2
-------	--------	-------	--------	------	------

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SAP	2.149.000,00	1.848.246,15	1.848.246,15	86	86
Total	2.149.000,00	1.848.246,15	1.848.246,15	86	86

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.149.000,00	1.848.246,15	1.848.246,15	86	86
Total	2.149.000,00	1.848.246,15	1.848.246,15	86	86

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SAP

No período de janeiro a agosto, 156 egressos do Sistema Penitenciário foram capacitados profissionalmente.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SAP

Refere-se à ressocialização do preso e egresso, por meio de ações de inclusão social como cursos profissionalizantes e ofertas de trabalho durante o cumprimento da pena e após a saída do sistema penitenciário. A qualificação da mão-de-obra visa minimizar as dificuldades de inserção ao mercado de trabalho. No período de janeiro a agosto, 156 egressos do Sistema Penitenciário foram capacitados profissionalmente. Os cursos foram ofertados nas áreas de limpeza e conservação, eletricitista, assistente administrativo, soldador e marceneiro, e, ocorreram por meio de contratação e/ou parcerias firmadas com o SENAC, SENAI e com a PROMIL.

Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SAP	Execução Orçamentária/ Financeira	Captação de recursos de fontes externas (nacionais e internacionais)	Alto

TEMA

5.2 - SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA

521 - SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA COM A SOCIEDADE

ÓRGÃO GESTOR: SSPDS

OBJETIVO: Fomentar a integração com a Sociedade, em ações estratégicas e operacionais, e ampliar a realização de ações preventivas na área da Segurança Pública.

PÚBLICO ALVO: Sociedade cearense

INICIATIVA

521.1.01 - Expansão da prestação dos serviços de Segurança Pública.

ENTREGA: 1293 - DELEGACIA IMPLANTADA

DEFINIÇÃO: Delegacias de Polícia Civil implantadas em todo território do Estado (Novas unidades distritais, Delegacias 24h, Especializadas de Homicídios, Combate ao Tráfico de Drogas, Roubos e Furtos, Delegacia de Combate a Crimes de Lavagem de Dinheiro, Delegacia de Combate a Corrupção e Delegacia de Combate a Crimes Cibernéticos.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	1,00	0,00	0,00	0,00	0



03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
PC	10.000,00	0,00	0,00	0	0
SOP	60.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	70.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: PC

Não foram realizadas entregas no período de janeiro a agosto de 2023

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: PC

1 - Nenhuma entrega foi realizada no período. 2 - Estão em andamento as obras de implantação de uma nova unidade em Juazeiro do Norte e da nova sede da Polícia Civil em Fortaleza. 3 - Obras realizadas pela SOP estão em andamento avançado. 4 - Previsão de entrega para ser realizada ainda em 2023.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**ENTREGA: 1294 - QUARTEL IMPLANTADO**

**DEFINIÇÃO:** Quartéis da Polícia Militar e Unidades Especializadas implantadas em todo território do Estado, com planejamento de implantação a ser definido pela gestão, para ampliação da rede de proteção ao cidadão.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	1,00	1,00	0,00	100
05 - LITORAL NORTE	0,00	1,00	1,00	0,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	1,00	1,00	1,00	0,00	100
11 - SERTÃO DE SOBRAL	0,00	0,00	1,00	0,00	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	0,00	1,00	2,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	1,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
PM	10.967.390,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>10.967.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.967.390,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>10.967.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: PM

06 (seis) quartéis implantados

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: PM

De janeiro a abril de 2023 foram implantados 04 (quatro) quartéis: Destacamento de Parazinho no município de Granja; Base do Raio e Cotar em Chorozinho; Base do Raio em Nova Russas e Base do Raio em Ibiapina. De janeiro a agosto de 2023 foram implantados 06 (seis) quartéis: Destacamento de Parazinho no município de Granja; Base do Raio e Cotar em Chorozinho; Base do Raio em Nova Russas; Base do Raio em Ibiapina; Base do Raio em Novo Oriente e Base do Raio em Forquilha. Os contratos de obras são realizados pela Superintendência de Obras Públicas - SOP-CE. Em algumas situações, no caso das implantações de base do Raio no interior do estado, a prefeitura local é quem realiza a reforma do prédio. No que se refere a estruturação (aquisição de mobiliário, materiais permanentes...) ou os itens foram empenhados em exercícios anteriores e estavam só aguardando a entrega ou as ações que estão sendo executadas para essas implantações estão vinculadas a outra iniciativa.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**ENTREGA: 1306 - UNIDADE DE PERÍCIA FORENSE IMPLANTADA**

**DEFINIÇÃO:** Unidade de Perícia Forense em todo território do Estado, atendendo territórios com mais de 100.000 habitantes, de acordo com planejamento da Perícia Forense, diminuindo a distância entre periciando e núcleos de perícia, enquadrando na proposta de padronização nacional da SENASP/MJ.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
08 - SERRA DA IBIAPABA	1,00	0,00	0,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
PEFOCE	1.321.440,16	1.247.839,87	1.247.839,87	94.43	94.43
SOP	10.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>1.331.440,16</b>	<b>1.247.839,87</b>	<b>1.247.839,87</b>	<b>93.72</b>	<b>93.72</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.331.440,16	1.247.839,87	1.247.839,87	93.72	93.72
<b>Total</b>	<b>1.331.440,16</b>	<b>1.247.839,87</b>	<b>1.247.839,87</b>	<b>93.72</b>	<b>93.72</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: PEFOCE

No período de janeiro a agosto foram pagas as últimas medições referentes a entrega do Núcleo de perícia - LITORAL OESTE / VALE DO CURU

No período de janeiro a agosto foram pagas as últimas medições referentes a entrega do Núcleo de perícia - SERTÃO DOS CRATEÚS

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: PEFOCE

Em relação aos núcleos SERRA DA IBIAPABA, SERTÃO CENTRAL e SERTÃO DE CANINDÉ, aguardamos a aprovação do MAPP Investimento para início do processo licitatório. Com previsão de iniciar as obras no exercício de 2024.

Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
PEFOCE	Execução Orçamentária/ Financeira	Compatibilidade do projeto com o que foi estabelecido no PPA/LDO/LOA	Baixo
PEFOCE	Execução Orçamentária/ Financeira	Liberação de Limite Financeiro pelo Cogerf	Alto

ENTREGA: 1795 - UNIDADE BOMBEIRÍSTICA IMPLANTADA

DEFINIÇÃO: Unidades do Corpo de Bombeiros implantados em todo Estado, com planejamento de implantação a ser definido pela gestão, para ampliação da rede de proteção ao cidadão.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	2,00	0,00	1,00	0,00	50
05 - LITORAL NORTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	1,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
CBMCE	140.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	140.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: CBMCE

1

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: CBMCE

No período de janeiro-agosto de 2023, foi implantado no Centro Integrado de Segurança Pública - CISP , a 7ª Companhia do 1º Batalhão, tendo como prioridade a expansão da prestação dos serviços de Segurança Pública, que visa atender a uma das problemáticas enfrentadas pela sociedade cearense que é a dificuldade de acesso aos órgãos de Segurança Pública.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

INICIATIVA

521.1.03 - Expansão dos serviços de monitoramento remoto das áreas de Segurança Integrada.

ENTREGA: 1319 - SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO AMPLIADO

DEFINIÇÃO: Sistema de videomonitoramento, composto com câmeras, softwares e hardwares implantado nos municípios para possibilitar atendimento rápido, contínuo, com melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, além de ampliar os canais de proteção e fiscalização pelo



Estado.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	3,00	0,00	1,00	0,00	33.33
02 - CENTRO SUL	1,00	0,00	0,00	0,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	0,00	1,00	1,00	0,00	0
04 - LITORAL LESTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1,00	0,00	1,00	0,00	100
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1,00	1,00	2,00	0,00	200
<b>Total</b>	<b>7,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.43</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SSPDS	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SSPDS

- Sistema de Videomonitoramento Urbano implantado em Nova Russas
- Sistema de Videomonitoramento Urbano implantado em Chorozinho
- Sistema de Videomonitoramento Urbano implantado em Campos Sales
- Sistema de Videomonitoramento Urbano implantado em Novo Oriente
- Sistema de Videomonitoramento Urbano implantado em Forquilha

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SSPDS

- A presente entrega refere-se a implantação do sistema de videomonitoramento em pontos definidos pelas equipes de segurança pública, para fins de monitoramento, auxiliando no melhor desempenho das equipes de policiamento ostensivo da Segurança Pública, com foco na redução da criminalidade e aumento da sensação de segurança. No período de janeiro a agosto houve a implantação do Sistema de Videomonitoramento Urbano em 5 municípios (Novas Russas, Chorozinho, Campos Sales, Novo Oriente e Forquilha).

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**521.1.04 - Expansão da oferta de serviços voltados à preservação dos direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade social.**

**ENTREGA: 1293 - DELEGACIA IMPLANTADA**

**DEFINIÇÃO:** Implantação de novas unidades de Proteção a Grupos Vulneráveis da Polícia Civil, com enfoque a Delegacias de Defesa da Mulher em municípios com população acima de 60.000 habitantes conforme estabelecido pela Constituição Estadual - Art. 185.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
15 - ESTADO DO CEARÁ	1,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FSPDS	0,00	0,00	0,00	0	0
PC	775.000,00	0,00	0,00	0	0
SSPDS	30.000,00	0,00	0,00	0	0
SOP	10.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>815.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0	0
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	0	0
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	765.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>815.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: PC

Não foram concluídas entregas no período de janeiro-agosto.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: PC

1 - Estão em andamento a implantação dos Núcleos Integrados de Atendimento à Mulher - NUIAM 2 - Municípios de Aquiraz, Baturité, Canindé e Itapipoca. 3 - Aquisição dos equipamentos ainda em andamento com recursos oriundos de Convênio Federal com o Ministério da Mulher e Direitos Humanos. 4 - Dificuldade no processo licitatório, valores dos bens acima da média de preços estabelecidas no convênio. Necessidade de Reformulação do Plano de Trabalho.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**PROGRAMA**

**523 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA**

ÓRGÃO GESTOR: SSPDS

OBJETIVO: Melhorar a qualidade do serviço de segurança pública prestado de forma integrada e efetiva ao cidadão.

PÚBLICO ALVO: Profissionais operadores de Segurança Pública

**INICIATIVA**

**523.1.02 - Promoção da qualificação dos profissionais de Segurança Pública.**

**ENTREGA: 464 - PROFISSIONAL CAPACITADO**

**DEFINIÇÃO:** Capacitação continuada para profissionais da Segurança Pública, como Policiais Militares, Policiais Civis, Peritos e Bombeiros Militares, visando o aperfeiçoamento e a especialização do profissional.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	282,00	14,00	108,00	0,00	38.3
02 - CENTRO SUL	0,00	2,00	40,00	0,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	3.030,00	192,00	1.013,00	0,00	33.43
04 - LITORAL LESTE	0,00	1,00	14,00	0,00	0
05 - LITORAL NORTE	0,00	4,00	30,00	0,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	0,00	4,00	33,00	0,00	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	0,00	1,00	44,00	0,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	0,00	10,00	35,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	80,00	1,00	47,00	0,00	58.75
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	80,00	0,00	22,00	0,00	27.5
11 - SERTÃO DE SOBRAL	0,00	6,00	54,00	0,00	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	0,00	9,00	49,00	0,00	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	84,00	1,00	15,00	0,00	17.86
14 - VALE DO JAGUARIBE	0,00	6,00	42,00	0,00	0
15 - ESTADO DO CEARÁ	100,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>3.656,00</b>	<b>251,00</b>	<b>1.546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.29</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
AESP-CE	2.983.026,00	1.662.995,16	1.565.307,88	55.75	52.47
FSPDS	620.000,00	215.660,09	215.660,09	34.78	34.78
PEFOCE	30.000,00	0,00	0,00	0	0
PM	10.000,00	0,00	0,00	0	0
CASA CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0	0
SSPDS	175.500,00	15.499,64	15.499,64	8.83	8.83
<b>Total</b>	<b>3.833.526,00</b>	<b>1.894.154,89</b>	<b>1.796.467,61</b>	<b>49.41</b>	<b>46.86</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.048.026,00	1.662.995,16	1.565.307,88	54.56	51.35
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	580.000,00	215.660,09	215.660,09	37.18	37.18
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	165.500,00	15.499,64	15.499,64	9.37	9.37
713 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA - FSP	40.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>3.833.526,00</b>	<b>1.894.154,89</b>	<b>1.796.467,61</b>	<b>49.41</b>	<b>46.86</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SSPDS

- Liberação de recursos para capacitação de 45 profissionais fora do Estado

Órgão Responsável: CE

No período Janeiro-Agosto foram capacitados 1.501 profissionais da segurança pública.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SSPDS

- Entrega refere-se a disponibilização de recurso para que os profissionais da Segurança Pública possam realizar Cursos nas áreas de interesse da Segurança Pública, para melhoria de desempenho das atividades, bem como para que ocorra a disseminação de novos conhecimentos para os profissionais do Estado do Ceará. No período de janeiro a agosto, foram custeados os deslocamento para 45 profissionais da Segurança Pública para realização de Curso em órgãos de Segurança de outros estados da federação. Os recursos foram disponibilizados por meio do Fundo de Segurança Pública e Defesa Social.

Órgão Responsável: CE

No período de Janeiro a Agosto de 2023 foram realizadas diversas turmas dos cursos visando a capacitação continuada dos profissionais da segurança pública, tais como: Capacitação teórico prático para atendimento as mulheres vítimas de violência, Curso ações de defesa civil, Curso básico de inteligência, Curso básico de investigação de crime de lavagem de dinheiro, Curso básico de salvamento, Curso de ações e técnicas de inteligência policial judiciária, Curso de atendimento pré-hospitalar policial básico, Curso de atualização em policiamento de proximidade, abordagem e tiro policial defensivo, Curso de combate velado, Curso de condutor e operador de viatura de incêndio, curso de instruções de táticas individuais, Curso de inteligência cibernética e fontes abertas, Curso de nivelamento de tiro com pistola .40 para servidores públicos da Aesp, Curso de operações de inteligência, Curso de operações de prevenção e apoio às comunidades, Curso de operações e interceptação de sinais, Curso de operador de drone voltado para a segurança pública, Curso de retenção e contra retenção de armas, Curso de segurança de autoridades governamentais - nível gerencial, Curso de sistema de comando de incidentes, Curso de sobrevivência policial, Curso de tutoria para servidores da segurança pública, Curso especial de policiamento com motocicletas, Curso para condutores de veículos de emergência, Curso prático de análise de dados telemáticos, Curso prático de investigação de crime de lavagem de dinheiro, Curso tático policial feminino e o Curso de noções de entradas táticas. Ainda, no mesmo período, foram ofertados cursos obrigatórios para a ascensão profissional, a saber: Curso de aperfeiçoamento para Escrivão de Classe B, Curso de aperfeiçoamento para Escrivão de Classe C, Curso de aperfeiçoamento para Inspetor de Classe A, Curso de aperfeiçoamento para Inspetor de Classe B, Curso de aperfeiçoamento para Médico Perito Legista Classe B, Curso de aperfeiçoamento para Médico Perito Legista Classe C, Curso de aperfeiçoamento para Médico Perito Legista Classe D, Curso de habilitação a Sargento BM, Curso de habilitação a Sargento PM, Curso de habilitação a Subtenente PM.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**523.1.04 - Promoção da qualificação inicial para a prestação dos serviços de Segurança Pública.**

**ENTREGA: 1289 - PROFISSIONAL FORMADO**

**DEFINIÇÃO:** Profissional que ingressará nos órgãos de segurança pública formado e pronto para atuar no serviço prestado a sociedade.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
15 - ESTADO DO CEARÁ	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
PEFOCE	10.000,00	0,00	0,00	0	0
AESP-CE	6.941.500,00	944.061,72	943.062,72	13.6	13.59
PM	10.000,00	0,00	0,00	0	0
PC	0,00	0,00	0,00	0	0
FSPDS	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>6.961.500,00</b>	<b>944.061,72</b>	<b>943.062,72</b>	<b>13.56</b>	<b>13.55</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.961.500,00	944.061,72	943.062,72	13.56	13.55
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>6.961.500,00</b>	<b>944.061,72</b>	<b>943.062,72</b>	<b>13.56</b>	<b>13.55</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: CE

Não foi finalizado nenhum curso de formação inicial no período.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: CE

Atualmente 33 alunos-à-oficial do Concurso Público para o cargo de 2º Tenente do Quadro de Oficial Complementar Policial Militar do Ceará estão no Curso de Formação Profissional, com previsão de conclusão em dezembro de 2023.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**EIXO**

**6 - CEARÁ SAUDÁVEL**

**TEMA**

**6.1 - ESPORTE E LAZER**

**PROGRAMA**

**611 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO**

ÓRGÃO GESTOR: SESPORTE

OBJETIVO: Promover de forma democrática o esporte e o lazer como exercício da cidadania e vetores para a saúde e a integração dos cidadãos na convivência social.

PÚBLICO ALVO: Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência.

**INICIATIVA**

**611.1.01 - Promoção da democratização do esporte como meio de integração da população na convivência social.**

**ENTREGA: 237 - EVENTO REALIZADO**

DEFINIÇÃO: Eventos esportivos e de lazer realizados diretamente pela Secretaria para promover a integração da população cearense na convivência social.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	3,00	0,00	0,00	0,00	0
02 - CENTRO SUL	3,00	0,00	0,00	0,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	3,00	0,00	0,00	0,00	0
04 - LITORAL LESTE	7,00	0,00	0,00	0,00	0
05 - LITORAL NORTE	7,00	0,00	0,00	0,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	7,00	0,00	0,00	0,00	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	3,00	0,00	0,00	0,00	0



08 - SERRA DA IBIAPABA	7,00	0,00	0,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	3,00	0,00	0,00	0,00	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	7,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	3,00	0,00	0,00	0,00	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	7,00	0,00	0,00	0,00	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	7,00	0,00	0,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	3,00	0,00	0,00	0,00	0
15 - ESTADO DO CEARÁ	9,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>79,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDEJ	10.000,00	0,00	0,00	0	0
SESPORTE	10.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	10.000,00	0,00	0,00	0	0
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SESPORTE

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SESPORTE

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**611.1.02 - Expansão da oferta de espaços adequados à prática de esporte e lazer.**

**ENTREGA: 1473 - EQUIPAMENTO DE ESPORTE E LAZER IMPLANTADO**

**DEFINIÇÃO:** Equipamento de esporte e lazer implantado refere-se à construção de um novo equipamento esportivo que pode ser realizado diretamente pela Secretaria ou por meio de convênio/ termo de ajuste com prefeituras para que as crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência tenham espaços públicos apropriados para a prática esportiva.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0
15 - ESTADO DO CEARÁ	1,00	33,00	33,00	0,00	3300

Total	3,00	33,00	33,00	0,00	1100
-------	------	-------	-------	------	------

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SOP	15.099.599,30	8.709.223,81	8.570.976,64	57.68	56.76
FUNDEJ	85.000,00	0,00	0,00	0	0
ESPORTE	3.904.078,57	1.604.564,92	1.604.564,92	41.1	41.1
<b>Total</b>	<b>19.088.677,87</b>	<b>10.313.788,73</b>	<b>10.175.541,56</b>	<b>54.03</b>	<b>53.31</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18.903.677,87	10.313.788,73	10.175.541,56	54.56	53.83
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	85.000,00	0,00	0,00	0	0
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	100.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>19.088.677,87</b>	<b>10.313.788,73</b>	<b>10.175.541,56</b>	<b>54.03</b>	<b>53.31</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: ESPORTE

EQUIPAMENTOS DE LAZER E ESPORTE CONCLUÍDOS

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: ESPORTE

EQUIPAMENTOS DE LAZER E ESPORTE CONCLUÍDOS 33 academia ao Ar livre

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**ENTREGA: 381 - NÚCLEO DE ESPORTE IMPLANTADO**

**DEFINIÇÃO:** Núcleo de Esporte Implantado pela Secretaria nas regiões do Estado do Ceará para promover a realização de atividades regulares de esporte e de lazer com a finalidade de melhorar a qualidade de vida, motivar a inclusão social e a integração da população cearense na convivência social.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	8,00	0,00	0,00	0,00	0
02 - CENTRO SUL	4,00	0,00	0,00	0,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	10,00	0,00	0,00	0,00	0
04 - LITORAL LESTE	4,00	0,00	0,00	0,00	0
05 - LITORAL NORTE	4,00	0,00	0,00	0,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1,00	0,00	0,00	0,00	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	3,00	0,00	0,00	0,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	2,00	0,00	0,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	2,00	0,00	0,00	0,00	0



10 - SERTÃO DE CANINDÉ	2,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	6,00	0,00	0,00	0,00	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	2,00	0,00	0,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	6,00	0,00	0,00	0,00	0
15 - ESTADO DO CEARÁ	1,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>56,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SESPORTE	5.533.700,00	2.301.621,00	2.007.328,00	41.59	36.27
FUNDEJ	234.500,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>5.768.200,00</b>	<b>2.301.621,00</b>	<b>2.007.328,00</b>	<b>39.9</b>	<b>34.8</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	700,00	0,00	0,00	0	0
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	5.533.000,00	2.301.621,00	2.007.328,00	41.6	36.28
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	234.500,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>5.768.200,00</b>	<b>2.301.621,00</b>	<b>2.007.328,00</b>	<b>39.9</b>	<b>34.8</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SESPORTE

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SESPORTE

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**611.1.05 - Promoção do acesso à iniciação esportiva.**

**ENTREGA: 84 - BOLSA CONCEDIDA**

DEFINIÇÃO: Bolsa Concedida pela Secretaria em todas as regiões do Estado do Ceará para incentivo financeiro da prática esportiva.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0
02 - CENTRO SUL	412,00	0,00	0,00	0,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	566,00	0,00	0,00	0,00	0
04 - LITORAL LESTE	62,00	0,00	0,00	0,00	0



05 - LITORAL NORTE	58,00	0,00	0,00	0,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	269,00	0,00	0,00	0,00	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	258,00	0,00	0,00	0,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	29,00	0,00	0,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	228,00	0,00	0,00	0,00	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	135,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	218,00	0,00	0,00	0,00	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	171,00	0,00	0,00	0,00	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	74,00	0,00	0,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	228,00	0,00	0,00	0,00	0
15 - ESTADO DO CEARÁ	15.199,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>18.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SESPORTE	7.967.000,00	5.310.600,00	5.310.400,00	66.66	66.65
FUNDEJ	65.500,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>8.032.500,00</b>	<b>5.310.600,00</b>	<b>5.310.400,00</b>	<b>66.11</b>	<b>66.11</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	7.967.000,00	5.310.600,00	5.310.400,00	66.66	66.65
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	65.500,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>8.032.500,00</b>	<b>5.310.600,00</b>	<b>5.310.400,00</b>	<b>66.11</b>	<b>66.11</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SESPORTE

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SESPORTE

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**PROGRAMA**

**612 - CEARÁ NO ESPORTE DE RENDIMENTO**

ÓRGÃO GESTOR: SESPORTE

OBJETIVO: Projetar o esporte cearense nos cenários regional, nacional e internacional.

PÚBLICO ALVO: Atletas, delegações e entidades participantes de competições esportivas de rendimento.

**INICIATIVA**

**612.1.01 - Expansão do incentivo a atletas de rendimento, entidades e delegações.**



## ENTREGA: 193 - ENTIDADE APOIADA

**DEFINIÇÃO:** Entidade esportiva apoiada refere-se ao apoio financeiro dado pelo Estado para o desenvolvimento profissional das equipes esportivas tendo em vista a importância destas para a representatividade dentro do esporte nacional.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	4,00	0,00	0,00	0,00	0
15 - ESTADO DO CEARÁ	4,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDEJ	4.500.000,00	0,00	0,00	0	0
SESPORTE	51.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>4.551.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	4.500.000,00	0,00	0,00	0	0
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	51.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>4.551.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SESPORTE

Nenhum registro de Entregas Efetivas

### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SESPORTE

Nenhum registro de Entregas Efetivas

### Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

## ENTREGA: 36 - ATLETA APOIADO

**DEFINIÇÃO:** Atleta apoiado refere-se tanto ao apoio a atletas e a paratletas que já apresentam performance na sua modalidade esportiva, conferindo-lhes contribuição sob forma de subsídio mensal destinada a promover a regularidade de treinamentos e a melhoria contínua de seus desempenhos nas competições de que participarem quanto a entrega de passagens aéreas que possibilitem o acesso dos atletas e paratletas em competições nacionais e internacionais.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	44,00	0,00	0,00	0,00	0
02 - CENTRO SUL	4,00	0,00	0,00	0,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	85,00	0,00	0,00	0,00	0
04 - LITORAL LESTE	40,00	0,00	0,00	0,00	0



05 - LITORAL NORTE	7,00	0,00	0,00	0,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	42,00	0,00	0,00	0,00	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	29,00	0,00	0,00	0,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	5,00	0,00	0,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	28,00	0,00	0,00	0,00	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	19,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	27,00	0,00	0,00	0,00	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	8,00	0,00	0,00	0,00	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	7,00	0,00	0,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	21,00	0,00	0,00	0,00	0
15 - ESTADO DO CEARÁ	50,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SESPORTE	305.000,00	0,00	0,00	0	0
FUNDEJ	335.000,00	141.056,35	128.821,43	42.11	38.45
<b>Total</b>	<b>640.000,00</b>	<b>141.056,35</b>	<b>128.821,43</b>	<b>22.04</b>	<b>20.13</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	0,00	0,00	0	0
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	300.000,00	0,00	0,00	0	0
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	335.000,00	141.056,35	128.821,43	42.11	38.45
<b>Total</b>	<b>640.000,00</b>	<b>141.056,35</b>	<b>128.821,43</b>	<b>22.04</b>	<b>20.13</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SESPORTE

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SESPORTE

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**TEMA**

**6.2 - SANEAMENTO BÁSICO**

**PROGRAMA**

**621 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA**

ÓRGÃO GESTOR: CIDADES

OBJETIVO: Ampliar o acesso da população cearense aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem em condições adequadas.



PÚBLICO ALVO: População residente no meio urbano

## INICIATIVA

### 621.1.01 - Expansão do serviço de abastecimento de água.

#### ENTREGA: 1073 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AMPLIADO

DEFINIÇÃO: Sistemas de abastecimento de água que se integram a sistemas já existentes. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos. Devem ser enquadradas como ampliação, ações que gerarem novas ligações.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	0,00	0,00	0,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1,00	0,00	0,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	1,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
CAGECE	211.598.617,00	0,00	0,00	0	0
SCIDADES	42.493.539,43	12.468.446,50	12.211.587,61	29.34	28.74
FESB	10.000,00	0,00	0,00	0	0
SETUR	10.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>254.112.156,43</b>	<b>12.468.446,50</b>	<b>12.211.587,61</b>	<b>4.91</b>	<b>4.81</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	130.249.332,85	3.891.728,30	3.891.728,30	2.99	2.99
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	89.840.624,00	0,00	0,00	0	0
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	34.002.199,58	8.576.718,20	8.319.859,31	25.22	24.47
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	10.000,00	0,00	0,00	0	0
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>254.112.156,43</b>	<b>12.468.446,50</b>	<b>12.211.587,61</b>	<b>4.91</b>	<b>4.81</b>

#### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SETUR

No periodo não houve entrega.

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Órgão Responsável: CAGECE

Nenhum registro de Entregas Efetivas

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SETUR

No período de janeiro a agosto não houve entrega realizada. Os projetos destinados ao sistema de abastecimento de água ampliado no litoral leste estão em elaboração. A previsão é que as obras do PROSATUR terão início em 2024 e conclusão em 2026.

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Sistema de Abastecimento de Água Ampliado se refere aos Sistemas de abastecimento de água que se integram a sistemas já existentes. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos. Devem ser enquadradas como ampliação, ações que gerarem novas ligações. Observamos que não houve entrega no período de janeiro a agosto de 2023.

Órgão Responsável: CAGECE

» Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Cumbuco (MAPP 352), na Região Grande Fortaleza, obra com execução financeira acumulada em 53,79%. No período de janeiro a agosto foram executados 143 Ligações Domiciliares, 86,04 metros de Adutora de Água Tratada, 1.889,24 metros de Rede de Distribuição e parte das metas de Instalação de Obra, Adutora de Água Bruta, Reservatório de Água Bruta, Elaboração de Projeto Básico, Estação de Tratamento de Água, Estação Elevatória de Água Tratada, Teste Hidrostático de Rede Existente e Administração Local. Obra em execução. » Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Caucaia (MAPP 372), na Região Grande Fortaleza, obra com execução financeira acumulada em 39,25%. No período de janeiro a agosto foram executados parte dos serviços da Adutora de água tratada - AAT FºFº DN 500mm (1.291,64m), Adutora de água tratada - AAT FºFº DN 600mm (1.855,23), Rede de distribuição - PVC DEFºFº DN 150mm (120,27m), Recuperação de pavimento asfáltico (1.050,30m²) e o fornecimento de materiais, Tubos, conexões e peças - AAT FºFº DN 500 (7.392,00m), Tubos, conexões e peças - AAT FºFº DN 600 (5.352,00) e Elaboração dos projetos executivos (100,00%). Obra em execução. » Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Jericoacoara (MAPP 347), na Região Litoral Norte, obra com execução financeira acumulada em 40,21%. No período de janeiro a agosto foram executados 4.083,89 metros de Adutora de Água Bruta, 330,03 metros de Adutora de Água Tratada, 544,25 metros de Rede de Distribuição e parte das metas Instalação de Obra, Estação de Tratamento de Água, Elaboração de Projeto Básico e Executivo e Administração Local. Obra em execução. » Ampliação do Sistema de Abastecimento de Tauá (MAPP 194), na Região Sertão de Inhamuns, obra com execução financeira acumulada em 93,56%. O empreendimento teve o 1º contrato de obra (CTR 0023/2015) rescindido em janeiro de 2023, com execução de 91,89%. Foi elaborado um novo contrato (CTR 0040/2023) para execução dos serviços remanescentes de obra, com ordem de serviço emitida em 07/03/2023. No período janeiro a agosto foram executados no escopo do CTR 0023/2015, parte dos serviços da captação flutuante, estação de tratamento de água (ETA), estação elevatória de água, leito drenante, serviços de instalações elétricas da ETA e 56,70 m de adutora de água bruta, através da 3ª medição. No período janeiro a agosto foram executados no escopo do CTR 0040/2023 parte dos serviços da (ETA), reservatório apoiado, estação elevatória, estação elevatória de água recuperada da ETA, interligação da ETA com a estação elevatória de água recuperada e calha parshall, instalações elétricas da ETA e elevatória, serviços que representaram 63,17% de execução. Obra em execução. » Ampliação do Sistema de Abastecimento de Russas (MAPP 193), na Região Vale do Jaguaribe, obra com execução financeira acumulada em 93,33%. O empreendimento contempla 02 etapas: execução da obra (CTR 08/2015) e a execução das travessias sobre a BR-116 com trechos em método não destrutivo - mnd e método convencional (destrutivo). O CTR 08/2015 encontra-se finalizado, aguardando processamento da medição para emissão do TRP. O CTR 0046/2023 (Travessias) encontra-se em andamento, foram executados partes dos serviços de instalação de obra, sinalização, caixas para travessias, 18,50 m de travessia DN 200 método não destrutivo e 21,48 m convencional, 16 m de travessia br-116 DN 400 método não destrutivo e 16m convencional. Obra em execução.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
CAGECE	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Aditivo de valor	Alto

**INICIATIVA**

**621.1.02 - Qualificação do serviço de abastecimento de água.**

**ENTREGA: 538 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MELHORADO**

**DEFINIÇÃO:** Sistema de abastecimento de água que sofreu intervenção visando redução de perdas, melhoria da qualidade de água ou da prestação de serviço sem incremento de ligações totais.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	2,00	0,00	0,00	0,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1,00	0,00	0,00	0,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	1,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
CAGECE	173.839.904,00	0,00	0,00	0	0

FESB	20.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>173.859.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	48.557.766,00	0,00	0,00	0	0
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	125.282.138,00	0,00	0,00	0	0
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	20.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>173.859.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Órgão Responsável: CAGECE

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega se refere ao Sistema de abastecimento de água que sofreu intervenção visando redução de perdas, melhoria da qualidade de água ou da prestação de serviço sem incremento de ligações totais. Observamos que na Secretaria das Cidades não houve entrega no período.

Órgão Responsável: CAGECE

» Melhorias Operacionais no Sistema de Abastecimento de Água de Maracanaú (MAPP 330), na Região Grande Fortaleza, obra com execução financeira acumulada em 45,91%. No período de janeiro a agosto foram executados parte dos serviços da Rede de distribuição dos setores hidráulicos 2.2 (2.023,60m), 47 (14.536,68m), 57 (6.214,00m), 72 (9.331,70m), 79 (7.160,30m), 81 (6.650,58m), 82 (5.021,00m), 84 (939m), Recomposição asfáltica (3.662,70m3), Recomposição de sinalização (528,44) e o fornecimento de materiais das redes dos setores hidráulicos 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 47, 57.1, 72, 79, 81, 82, 84 e Adutora DN 500 e 100% do projeto executivo dos setores hidráulicos 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 47, 57.1, 72, 79, 81, 82, 84 e Adutora 500. Obra em execução. » Duplicação do Macrossistema de Água de Fortaleza - Trecho Base Aérea até Barrilete Alves Teixeira (MAPP 366), na Região Grande Fortaleza, obra com execução financeira acumulada em 87,00%. No período de janeiro a agosto foram executados parte dos serviços da rede de distribuição - Adutora de Água (2.186,47m), Travessia em Arco, Recuperação de pavimento Asfáltico, Recuperação de Ramal de Esgoto e Recuperação de Ramal de Água. Obra em execução. » Implantação da Nova Estação de Tratamento de Água de Itapipoca (MAPP 365), na Região Litoral Oeste/ Vale do Curu, obra com execução financeira acumulada em 66,52%. No período de janeiro a agosto foram executados parte dos serviços da Estação de Tratamento de Água, Rede de Distribuição - EELF / reservatório apoiado v=150m<sup>3</sup> / caixa niveladora, Leito Drenante, ETA Interligação e Estação Elevatória de Água Recuperada. Obra paralisada desde 11/07/2023, aguardando readequação de projeto. » Ampliação do Sistema Adutor da Ibiapaba - Ramal Sul (MAPP 161), na Região Serra da Ibiapaba, obra com execução financeira acumulada em 93,91%. No período de janeiro a agosto foram executados partes dos serviços da Estação elevatória 3A, Estação elevatória 4A, Estação elevatória 5A, Estação elevatória 6A, Reservatório apoiado de São Benedito, Adutora de água tratada - Trecho Caruataí - Ubajara, Adutora de água tratada - Trecho: Inhuçu - Guaraciaba do Norte. Obra em execução, ordem de reinício emitida em 24/04/2023.'

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
CAGECE	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Outro	Alto
CAGECE	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Outro	Alto

**INICIATIVA**

**621.1.03 - Expansão do serviço de esgotamento sanitário.**

**ENTREGA: 1074 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO AMPLIADO**

**DEFINIÇÃO:** Sistemas de esgotamento sanitário que se integram a sistemas já existentes. Devem ser enquadradas como ampliação, ações que gerarem novas ligações. São compostos por coletor tronco, estação de tratamento de esgoto, estação elevatória, rede coletora, poços de visita, emissário, interceptor, ligações prediais, entre outros equipamentos. A ampliação.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
--------	----------------	---------------	----------------	------------------	-------------



03 - GRANDE FORTALEZA	3,00	0,00	1,00	0,00	33.33
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1,00	0,00	1,00	0,00	100
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	35.271.145,00	14.809.124,80	12.581.409,47	41.99	35.67
SETUR	10.000,00	0,00	0,00	0	0
FESB	10.000,00	0,00	0,00	0	0
CAGECE	305.196.820,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>340.487.965,00</b>	<b>14.809.124,80</b>	<b>12.581.409,47</b>	<b>4.35</b>	<b>3.7</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	147.272.252,90	8.242.608,18	6.673.944,66	5.6	4.53
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	21.720.536,87	6.513.286,39	5.854.234,58	29.99	26.95
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	171.465.175,23	53.230,23	53.230,23	0.03	0.03
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	0,00	0,00	0	0
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	10.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>340.487.965,00</b>	<b>14.809.124,80</b>	<b>12.581.409,47</b>	<b>4.35</b>	<b>3.7</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SETUR

Não houve entrega no referido período.

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Órgão Responsável: CAGECE

Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Itaitinga, beneficiando 27.294 habitantes.

Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário na Sede do Município de Crateús - Bairros Cidade 2000 e Patriarca, beneficiando 5.531 habitantes.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SETUR

No período de janeiro a agosto não houve entrega realizada. Os projetos destinados ao sistema de esgotamento sanitário ampliado no litoral leste estão em elaboração. A previsão é que as obras do PROSATUR terão início em 2024 e conclusão em 2026.

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Sistema de Esgotamento Sanitário Ampliado consiste na integração a sistemas já existentes. Devem ser enquadradas como ampliação, ações que gerarem novas ligações. São compostos por coletor tronco, estação de tratamento de esgoto, estação elevatória, rede coletora, poços de visita, emissário, interceptor, ligações prediais, entre outros equipamentos. Observamos que na Secretaria das Cidades, não houve entrega no período.

Órgão Responsável: CAGECE

» Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia CE-4 (MAPP 25), na Região Grande Fortaleza, obra com execução financeira acumulada em 68,01%. Informamos que o empreendimento é composto de 03 contratos e que os serviços remanescentes estão sendo executados pelo CTR 0071/2022. No período de janeiro a agosto foram executados parte dos serviços das ligações intradomiciliares (36,00un), ligações domiciliares (872,00un), Estação elevatória 4.2 e rede coletora 150mm (6.118,45 m), 200mm (371,27m), 250mm (239,78). Obra em execução. » Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia CE-5 (MAPP 26), na Região Grande Fortaleza, obra com execução financeira acumulada em 71,41%. Informamos que o empreendimento é composto de 04 contratos e que os serviços remanescentes estão sendo executados pelo CTR 0071/2022. No período de janeiro a

agosto foram executados parte dos serviços do Coletor tronco - Tubos de concreto 600mm (664,14m), Rede coletora 150mm (142,48m) e 400mm (3,0m). Obra em execução. » Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia CE-6 (MAPP 86), na Região Grande Fortaleza, obra com execução financeira acumulada em 90,82%. No período de Janeiro a Agosto foram executados 164 Ligações Domiciliares, 543,30 metros de Rede Coletora, 513,50 metros de Linha de Recalque e parte das metas Instalação de Obra, Estação Elevatória, Casa do Gerador, Iluminação e Administração Local. Obra paralisada, com ordem de paralisação emitida em 01/06/2023, aguardando solução de desapropriação junto a Secretaria das Cidades. » Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Itaitinga (MAPP 128), na Região Grande Fortaleza, obra com execução financeira acumulada em 88,39%. Concluída fisicamente em 12/05/2023, conforme data do Termo de Recebimento da Obra. População de final de plano de projeto beneficiada: 27.294 habitantes. No período de janeiro a agosto foram executados o cadastro do empreendimento, conclusão dos serviços da casa de gerador EEE02, conclusão dos serviços da EEE04, conclusão dos serviços da ETE - UASB/FSA/DL/TC, Bomba elétrica p/ drenagem1,3hp (01un), Assentamento de tubos e conexões em PVC (1.193,20m), Pavimentação Bripar (474,56m2). » Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Guaramiranga (MAPP 390), na Região Maciço do Baturité, obra com execução financeira acumulada em 53,19%. No período de janeiro a agosto foram executados parte dos serviços de instalação da obra, 95 m de ligação domiciliar de esgoto, 1.470,40 metros de rede coletora de esgoto, parte dos serviços da estação de tratamento de esgoto (estação elevatória de esgoto/reator UASB/leito de secagem/casa do gerador/casa de operação e urbanização), plano de gerenciamento de resíduos sólidos e serviços complementares de engenharia. Obra em execução. » Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário na Sede do Município de Crateús - Bairros Cidade 2000 e Patriarca (MAPP 393), na Região Sertão dos Crateús, obra com execução financeira acumulada em 90,27%. Concluída fisicamente em 18/05/2023, conforme data do Termo de Recebimento Operacional. População de final de plano de projeto beneficiada: 5.531 habitantes. Não houve recebimento de medição no período de janeiro a agosto, pois a fiscalização aguarda a finalização do cadastro técnico pela construtora para elaboração da medição final. » Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Tauá (MAPP 141), na Região Sertão dos Inhamuns, obra com execução financeira acumulada em 78,41%. Informamos que o empreendimento é composto de 03 contratos e que os serviços remanescentes estão sendo executados pelo CTR 0109/2021. No período de janeiro a agosto foram executados através do referido contrato 0109/2021, ligações domiciliares (314,00un), Rede Coletora (3.578,70m), Linha de recalque (1.297,12m), Emissário gravitário (433,10m) e parte das EEE 3.1, 3.2, 4.0, 5.2, 9.0 distribuídas entre as sub-bacias 1 a 9. Obra em execução.

#### Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
CAGECE	Execução Física/ Operacional	Execução de obra	Alto
CAGECE	Execução Orçamentária/ Financeira	Repasse de recursos pelo agente financiador	Alto
CAGECE	Execução Orçamentária/ Financeira	Repasse de recursos pelo agente financiador	Médio
CAGECE	Execução Física/ Operacional	Outro	Alto
CAGECE	Execução Orçamentária/ Financeira	Repasse de recursos pelo agente financiador	Médio

## ENTREGA: 542 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO IMPLANTADO

**DEFINIÇÃO:** Sistemas de esgotamento sanitário que não se integram a sistemas já existentes. São compostos por coletor tronco, estação de tratamento de esgoto, estação elevatória, rede coletora, poços de visita, emissário, interceptor, ligações prediais, entre outros equipamentos. Sua implantação gera novas ligações.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	424.010,00	0,00	0,00	0	0
SETUR	5.460.000,00	0,00	0,00	0	0
CAGECE	40.482.381,00	0,00	0,00	0	0
FESB	10.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>46.376.391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	24.903.720,00	0,00	0,00	0	0





700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	364.520,00	0,00	0,00	0	0
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.068.151,00	0,00	0,00	0	0
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	10.000,00	0,00	0,00	0	0
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>46.376.391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SETUR

Não houve entrega no período.

Órgão Responsável: CAGECE

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SETUR

No período de janeiro a agosto não houve entrega realizada. Os projetos destinados ao sistema de esgotamento sanitário implantado no litoral leste estão em elaboração . A previsão é que as obras do PROSATUR terão início em 2024 e conclusão em 2026.

Órgão Responsável: CAGECE

» Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário de Prainha em Aquiraz (MAPP 389), na Região Grande Fortaleza, obra com execução financeira acumulada em 19,69%. No período janeiro a agosto foram executadas partes das metas de Instalação de Obra, Recomposição de Capa Asfáltica e Recuperação da Sinalização, Administração da Obra, 11.031,58 metros de Rede Coletora e 363 Ligações Domiciliares. Obra em execução. » Sistema de Esgotamento Sanitário de Redenção (MAPP 312), na Região Maciço do Baturité, obra com execução financeira acumulada em 26,78%. No período janeiro a agosto foram executadas partes das metas de Instalação de Obra, Administração da Obra, 11.282,87 metros de Rede Coletora, 1.581 Ligações Domiciliares, 2,10 Ligações Intradomiciliares e 526,98m³ de Rede-Recomposição de Asfalto. Obra em execução.

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega se refere a Sistemas de esgotamento sanitário que não se integram a sistemas já existentes. São compostos por coletor tronco, estação de tratamento de esgoto, estação elevatória, rede coletora, poços de visita, emissário, interceptor, ligações prediais, entre outros equipamentos. Observamos que na Secretaria das Cidades não houve entrega no período.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
CAGECE	Processos	Desapropriação; Aquisição de terreno/imóvel	Alto

**INICIATIVA**

**621.1.04 - Qualificação do serviço de esgotamento sanitário.**

**ENTREGA: 543 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MELHORADO**

**DEFINIÇÃO:** Sistema de esgotamento sanitário que sofreu intervenção visando melhoria da qualidade do efluente sanitário ou da prestação de serviço, sem incremento de ligações totais.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	5,00	0,00	2,00	0,00	40
<b>Total</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)

SCIDADES	5.836.824,35	4.040.630,63	4.040.630,63	69.23	69.23
CAGECE	8.901.295,00	0,00	0,00	0	0
FESB	10.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>14.748.119,35</b>	<b>4.040.630,63</b>	<b>4.040.630,63</b>	<b>27.4</b>	<b>27.4</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	6.460.023,55	3.429.560,83	3.429.560,83	53.09	53.09
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	2.365.109,80	611.069,80	611.069,80	25.84	25.84
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.912.986,00	0,00	0,00	0	0
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	10.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>14.748.119,35</b>	<b>4.040.630,63</b>	<b>4.040.630,63</b>	<b>27.4</b>	<b>27.4</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SCIDADES

Sistema de Esgotamento Sanitário da Secretaria das Cidades Melhorado

Órgão Responsável: CAGECE

Substituição de Parte do Interceptor Oeste - IO, na Região Grande Fortaleza.

» Recuperação de Trechos do Interceptor Oeste por Método Não Destrutivo, na Região Grande Fortaleza.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SCIDADES

Não havia entrega programada para o período, porém, trata-se de um contrato firmado em 2006, financiado com recursos da OGU referente ao Sistema de Esgotamento Sanitário Urbano de Marco. A obra está com 100% de execução física desde 2021 e com 71,40% de execução financeira. Essa entrega já foi contabilizada em anos anteriores, mas como não havia sido completamente paga, aparece na execução financeira.

Órgão Responsável: CAGECE

» Readequação do Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário da Urbanização do Dendê em Fortaleza (MAPP 268), na Região Grande Fortaleza, obra com execução financeira acumulada em 53,65%. O empreendimento teve o 1º contrato de obra (CTR 0017/2018) rescindido em novembro de 2019, com execução de 9,35%. Foi elaborado um novo contrato (CTR 0026/2021) para execução dos serviços remanescentes de obra, com ordem de serviço emitida em 25/02/2021. No período, foram executados dentro do escopo do CTR 0026/2021, parte dos serviços das ligações domiciliares, execução de tubulação por método não destrutivo, execução de serviços da rede coletora de 150 mm, assim como a conclusão dos serviços da Estação Elevatória de Esgoto. Obra paralisada, para resolução de pendências operacionais, com ordem emitida em 16/05/2023. » Melhorias Operacionais no Sistema de Esgotamento Sanitário de Maracanaú (MAPP 331), na Região Grande Fortaleza, obra com execução financeira acumulada em 94,26%. No período de janeiro a agosto não tivemos medição. Obra em execução, com ordem de reinício emitida em 01/08/2023. » Recuperação da Estação Elevatória da Praia do Futuro II (MAPP 332), na Região Grande Fortaleza, obra com execução financeira acumulada em 47,45%. No período, foram executados parte dos serviços da Estação elevatória de esgoto (27,10%), Linha de recalque Fofó DN 500mm (1.033,00m), recuperação de pavimento asfáltico (183,38m3) e o fornecimento de materiais Tubos e conexões Fofó DN 500mm (660,50m), Equipamentos estação elevatória (30,59%), Equipamentos elétricos (48,99%) e Elaboração do projeto executivo (53,54%). Obra em execução. » Substituição de Parte do Interceptor Oeste - IO (MAPP 334), na Região Grande Fortaleza, obra com execução financeira acumulada em 99,99%. Concluída fisicamente em 20/08/2023, conforme data final do período de medição final. No período, foram executados toda a parte da sinalização viária, da limpeza da tubulação e remoção dos detritos, instalação de by-pass e a recuperação dos poços de visita. Durante o referido período houve uma ordem de paralização na data de 01/06/2023, para aguardar a entrega de materiais. Porém na data de 19/07/2023 houve a ordem de reinício e a obra foi concluída fisicamente no dia 20/08/2023. » Recuperação de Trechos do Interceptor Oeste por Método Não Destrutivo (MAPP 358), na Região Grande Fortaleza, obra com execução financeira acumulada em 99,38%. Concluída fisicamente em 20/08/2023. O empreendimento teve no mês de junho a obra paralisada no período de 01/06/2023 a 19/07/2023 e posteriormente emissão da ordem de reinício. No período de janeiro a agosto foram executados no escopo do CTR 0175/2021 parte dos serviços de sinalização viária, instalação de by-pass, recuperação dos poços de visita, recuperação do interceptor oeste por método não destrutivo. » Melhorias no Sistema de Esgotamento Sanitário de Eusébio (MAPP 359), na Região Grande Fortaleza, obra com execução financeira acumulada em 83,79%. No período, foram executados parte dos serviços da Rede Coletora (552,36m), Estação Elevatória de Esgoto 02, Casa Gerador, Desativação Torre de Equilíbrio, Instalações Elétricas e Derivação da Linha de Recalque. Obra em execução. » Substituição de Coletores na Capital (MAPP 360), na Região Grande Fortaleza, obra com execução financeira acumulada em 33,20%. No período, foram executados parte dos serviços da Rede Coletora (7.946,11m), Recuperação Asfáltica e Ligações Domiciliar de Esgoto (462 unidades). Obra em execução. » Substituição do Coletor Tronco de Esgoto Eduardo Girão (MAPP 363), na Região Grande Fortaleza, obra com execução financeira acumulada em 53,37%. No período, foram executados parte dos serviços de Sinalização Viária, Inspeção de Tubulação, Instalação de By-Pass, Reabilitação do Coletor Tronco. Obra em execução.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
CAGECE	Execução Física/ Operacional	Execução de obra	Alto
CAGECE	Execução Física/ Operacional	Execução de obra	Baixo
CAGECE	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Outro	Alto
CAGECE	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Outro	Alto
CAGECE	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Outro	Alto

## PROGRAMA

### 622 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MEIO RURAL

ÓRGÃO GESTOR: SCIDADES

OBJETIVO: Ampliar o acesso da população rural cearense aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

PÚBLICO ALVO: População residente no meio rural.

## INICIATIVA

### 622.1.01 - Expansão do acesso a abastecimento de água no meio rural.

#### ENTREGA: 1073 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AMPLIADO

**DEFINIÇÃO:** Sistemas de abastecimento de água que se integram a sistemas já existentes. Devem ser enquadradas como ampliação, ações que gerarem novas ligações. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

#### Execução física regionalizada da entrega

Esta entrega não possui Execução física regionalizada nesse período de referência

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FESB	14.151.940,66	1.450.922,05	1.450.922,05	10.25	10.25
<b>Total</b>	<b>14.151.940,66</b>	<b>1.450.922,05</b>	<b>1.450.922,05</b>	<b>10.25</b>	<b>10.25</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	14.151.940,66	1.450.922,05	1.450.922,05	10.25	10.25
<b>Total</b>	<b>14.151.940,66</b>	<b>1.450.922,05</b>	<b>1.450.922,05</b>	<b>10.25</b>	<b>10.25</b>

#### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

No âmbito do Programa Águas do Sertão não estão previstas entregas para o ano de 2023. A entrega Sistema de Abastecimento de Água Ampliado consiste na ampliação de sistemas existentes com ações que gerem novas ligações. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos. Não houve entrega para o período no âmbito dos programas da COSAN.

#### Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

#### ENTREGA: 1256 - CISTERNA INSTALADA

**DEFINIÇÃO:** É um reservatório para captação, armazenamento e conservação de água, comumente utilizado nos processos de captação de águas pluviais. Pode ser construída em placas, pré-moldada ou construída in loco.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	29,00	0,00	0,00	0,00	0
02 - CENTRO SUL	23,00	98,00	243,00	0,00	1056.52
03 - GRANDE FORTALEZA	301,00	309,00	309,00	0,00	102.66
04 - LITORAL LESTE	13,00	15,00	15,00	0,00	115.38
05 - LITORAL NORTE	139,00	0,00	143,00	0,00	102.88
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	157,00	196,00	238,00	0,00	151.59
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	14,00	11,00	11,00	0,00	78.57
08 - SERRA DA IBIAPABA	43,00	0,00	0,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	59,00	0,00	145,00	0,00	245.76
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	143,00	92,00	144,00	0,00	100.7
11 - SERTÃO DE SOBRAL	49,00	0,00	31,00	0,00	63.27
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	292,00	0,00	150,00	0,00	51.37
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	90,00	0,00	0,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	178,00	150,00	150,00	0,00	84.27
<b>Total</b>	<b>1.530,00</b>	<b>871,00</b>	<b>1.579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.2</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	33.673.846,20	5.116.893,20	3.031.703,99	15.2	9
FESB	10.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>33.683.846,20</b>	<b>5.116.893,20</b>	<b>3.031.703,99</b>	<b>15.19</b>	<b>9</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.821.454,00	1.250.000,00	1.250.000,00	68.63	68.63
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	31.842.392,20	3.866.893,20	1.781.703,99	12.14	5.6
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	10.000,00	0,00	0,00	0	0
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	10.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>33.683.846,20</b>	<b>5.116.893,20</b>	<b>3.031.703,99</b>	<b>15.19</b>	<b>9</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SDA

Foram entregues 1.579 cisternas de placa, beneficiando 6.505 pessoas em 24 municípios.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SDA

Cisterna trata-se de um reservatório para captação, armazenamento e conservação de água, comumente utilizado nos processos de captação de águas pluviais. Pode ser construída em placas, pré-moldada ou construída in loco. De janeiro a agosto foram entregues 1.579 cisternas de placa, beneficiando 6.505 pessoas em 24 municípios.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**ENTREGA: 537 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO**

**DEFINIÇÃO:** São sistemas simplificados de abastecimento de água em comunidades rurais do Estado do Ceará. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	15,00	0,00	0,00	0,00	0
02 - CENTRO SUL	4,00	0,00	0,00	0,00	0
05 - LITORAL NORTE	2,00	0,00	0,00	0,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	3,00	0,00	0,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	5,00	0,00	0,00	0,00	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	2,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	2,00	0,00	0,00	0,00	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	2,00	0,00	0,00	0,00	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1,00	0,00	0,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	3,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	22.172.918,19	2.694.999,27	2.070.348,92	12.15	9.34
SCIDADES	63.809.666,63	21.971.176,67	21.827.265,16	34.43	34.21
FESB	15.470.760,00	600.000,00	600.000,00	3.88	3.88
<b>Total</b>	<b>101.453.344,82</b>	<b>25.266.175,94</b>	<b>24.497.614,08</b>	<b>24.9</b>	<b>24.15</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.882.677,76	2.056.205,53	1.431.555,18	42.11	29.32
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	42.427.897,06	20.505.592,44	20.361.680,93	48.33	47.99
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	38.672.010,00	2.104.377,97	2.104.377,97	5.44	5.44
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	15.470.760,00	600.000,00	600.000,00	3.88	3.88
<b>Total</b>	<b>101.453.344,82</b>	<b>25.266.175,94</b>	<b>24.497.614,08</b>	<b>24.9</b>	<b>24.15</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Órgão Responsável: SDA

Não houve entrega no período.

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Sistema de Abastecimento de Água (SAA) Implantado são sistemas simplificados de abastecimento de água em comunidades rurais do Estado do Ceará. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos. Em relação ao Programa Águas do Sertão, dois contratos encontram-se em execução. O contrato nº 002/CIDADES/2022 foi firmado com a Construtora Beija-Flor em Fev/22 referente a Execução das obras do SAA da localidade de Capim Grosso, no município de Russas, com fornecimento de materiais, equipamentos e serviços e a ordem de serviços foi emitida em abril/2022. Até agosto/23, o percentual de execução física é de 95,00% dos serviços. O contrato nº 003/CIDADES/2022 foi firmado com a Construtora Beija-Flor em fev/22 referente a Execução das obras do SAA da localidade de São José, no município de Palhano, com fornecimento de materiais, equipamentos e serviços e a ordem de serviços foi emitida em abril/2022. Até agosto/23 o percentual de execução física de 95,00% dos serviços. No âmbito do Projeto de Integração do Rio São Francisco - PISF, no período de Jan a abril/2023 não foram entregues sistemas de abastecimento de água. Três obras estão com 100% de execução, com entrega prevista para outubro /20233, são elas: Sistema de Abastecimento d Água (SAA) de Cipó, SAA de Coité, SAA deGomes, todas no municípios de Mauriti. O SAA de Ribeirão/Brejo Santo se encontra com 99% de execução física, com previsão de conclusão para novembro/2023. Os SAA de Passagem das Pedras/Brejo Santo, Curtume/Mauriti, Anauá/Barro e Palestina do cariri/Mauriti estão com 72%, 72%, 93% e 92% de execução física, respectivamente, com previsão de entrega para dezembro/2023

Órgão Responsável: SDA

São sistemas simplificados de abastecimento de água em comunidades rurais do Estado do Ceará. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos. De janeiro a agosto não efetivamos entregas de sistemas de abastecimento de água, mas as obras possuem contratos que foram aditivados e estão com percentual de execução elevado, com recursos empenhados em 2022 e 2023.

#### Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SDA	Execução Física/ Operacional	Outro	Médio

## TEMA

### 6.3 - SAÚDE

#### PROGRAMA

#### 631 - ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO

ÓRGÃO GESTOR: SESA

OBJETIVO: Melhorar a resolutividade e a eficiência das ações de saúde, de forma integrada, equânime e regionalmente bem distribuída.

PÚBLICO ALVO: População usuária do SUS.

#### INICIATIVA

#### 631.1.02 - Expansão da oferta de serviços das Redes de Atenção à Saúde.

#### ENTREGA: 1425 - UNIDADE DE SAÚDE IMPLANTADA

DEFINIÇÃO: Unidade de Saúde implantada consiste na implantação, construção e aparelhamento de unidades de saúde localizados voltada à expansão da oferta de serviços nas macrorregiões de saúde.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDES	41.952.436,18	21.737.216,64	3.988.595,00	51.81	9.51

Total	42.032.436,18	21.737.216,64	3.988.595,00	51.72	9.49
-------	---------------	---------------	--------------	-------	------

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
634 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	31.861.674,31	21.737.216,64	3.988.595,00	68.22	12.52
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.370.761,87	0,00	0,00	0	0
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE EST	7.000.000,00	0,00	0,00	0	0
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	800.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>42.032.436,18</b>	<b>21.737.216,64</b>	<b>3.988.595,00</b>	<b>51.72</b>	<b>9.49</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SESA

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SESA

A entrega refere-se a implantação do Hospital Universitário da UECE. Sabemos que a obra fica sob responsabilidade da SOP e as aquisições de equipamentos por conta da SESA. A UGP aguarda a definição do Dimensionamento por parte da SEADE e especificação dos Equipamentos para poder iniciar a execução das Aquisições de Equipamentos/bens destinados ao Hospital Universitário do Ceará. Desta forma, diante da data de aprovação para início das aquisições dos equipamentos/bens para o HU, a nova previsão de conclusão das aquisições dos equipamentos é para dezembro de 2025.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**ENTREGA: 1511 - REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE EXPANDIDA**

**DEFINIÇÃO:** Estruturação física e tecnológica, com obras de reformas e aquisição de equipamentos e material permanente, inclusive os de tecnologia da informação e comunicação, da Rede de Atenção, que se constitui em uma estratégia de organização de ações e serviços nas áreas temáticas materno infantil, urgência e emergência, atenção as pessoas com doenças crônicas, cuidado as pessoas com deficiência e atenção psicossocial. Tem uma abrangência regional que inclui mais de uma Região Administrativa do Estado, que levou a Secretaria de Saúde do Estado - SESA a estabelecer uma meta para o Estado.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
15 - ESTADO DO CEARÁ	5,00	5,00	5,00	0,00	100
<b>Total</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDES	1.412.173,00	0,00	0,00	0	0
SOP	50.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>1.462.173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE	1.462.173,00	0,00	0,00	0	0

IMPOSTOS					
Total	1.462.173,00	0,00	0,00	0	0

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SESA

Expansão das Rede de Atenção Urgência e Emergência; Cuidados à Pessoa com Deficiência; Materno Infantil; Atenção Psicossocial; e Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, a expansão se deu por meio de habilitações, aberturas de serviços e etc.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SESA

Expansão das 5 redes de atenção foram expandidas 1. Rede de Urgência e Emergência - RUE: Abertura da clínica de Traumatologia no Hospital Regional Vale do Jaguaribe - HRVJ em Limoeiro do Norte. 2. Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência - RCPD: Centro Especializado de Reabilitação (CER) em processo de expansão/implantação e habilitação (aguardando habilitação pelo MS- SAIPI) - 2023; pela habilitação do CER Regional tipo III em Iguatu (Física, Intelectual e auditiva), por meio da Portaria GM/MS nº 558 de 05 de maio de 2023; 3. Rede Materno Infantil: Inauguração da Rede Ponto de Luz no município de Maracanaú (Flor Dália), e em Caucaia (Lírio do Vale); aprovação da Casa da Gestante do HGF. 4. Rede de Atenção Psicossocial - RAPS: Articulação junto ao Ministério da Saúde para habilitação dos s serviços CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), AMENTs (Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental) e articulação para reformar de dois SRTs (Serviço residencial terapêutico) regionalizados e teve sua expansão por meio de implantação dos seguintes serviços: - 2 Equipes Multiprofissionais Especializadas em Saúde Mental (AMENTs) no município de Baturité, Habilitação do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi) de Sobral, Implantação do Centro de Atenção Psicossocial Geral (CAPS I) de Madalena, Habilitação do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi) de Aquiraz, Habilitação do Centro de Atenção Psicossocial Geral (CAPS I) de Iraporanga, Habilitação do Centro de Atenção Psicossocial Geral (CAPS I) de Nova Russas, Habilitação do CAPS Tipo I Mombaça, CAPS I de Cascavel, CAPS I de Chorozinho, Qualificação do CAPS I para CAPS II de Eusébio, Qualificação do CAPS AD II para CAPS AD III de Eusébio e Qualificação do CAPS I para CAPS II de Horizonte. 5. Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas e Portaria 127/2023/GM/MS e habilitando hospitais para cirurgias de Reconstrução Mamaria Pos-Mastectomia Total.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**631.1.03 - Qualificação física e tecnológica dos serviços de saúde.**

**ENTREGA: 1426 - UNIDADE DE SAÚDE ESTRUTURADA**

**DEFINIÇÃO:** Refere-se à realização de obras civis (reforma, ampliação e/ou construção) e aquisição de equipamentos para as áreas de atenção (atenção primária, secundária e terciária), qualificando, desta forma, o serviço para uma assistência regionalizada e com resolubilidade no cuidado, bem como para o enfrentamento à COVID19.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	0,00	0,00	2,00	0,00	0
02 - CENTRO SUL	0,00	0,00	1,00	0,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	10,00	0,00	14,00	0,00	140
04 - LITORAL LESTE	0,00	0,00	1,00	0,00	0
05 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	2,00	0,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	0,00	0,00	1,00	0,00	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	0,00	0,00	1,00	0,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	0,00	0,00	1,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	0,00	0,00	1,00	0,00	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	0,00	0,00	1,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	0,00	0,00	2,00	0,00	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	0,00	0,00	1,00	0,00	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	0,00	0,00	1,00	0,00	0





14 - VALE DO JAGUARIBE	0,00	0,00	2,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDES	57.856.473,08	37.098.504,12	25.340.214,79	64.12	43.8
<b>Total</b>	<b>57.856.473,08</b>	<b>37.098.504,12</b>	<b>25.340.214,79</b>	<b>64.12</b>	<b>43.8</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
634 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	586.857,66	255.531,66	0,00	43.54	0
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	38.538.527,87	32.332.856,05	25.135.235,71	83.9	65.22
636 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	4.487.950,00	809.887,93	94.106,05	18.05	2.1
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	878.625,97	0,00	0,00	0	0
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS	4.061.547,00	0,00	0,00	0	0
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE EST	7.270.290,56	2.995.605,48	81.473,03	41.2	1.12
603 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE EST	2.032.674,02	704.623,00	29.400,00	34.66	1.45
<b>Total</b>	<b>57.856.473,08</b>	<b>37.098.504,12</b>	<b>25.340.214,79</b>	<b>64.12</b>	<b>43.8</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SESA

Estruturação de 31 Unidades de Saúde com aquisição de equipamentos, material permanente, veículos, bem como, finalização de reformas e obras

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SESA

"A entrega refere-se à realização de obras civis e aquisição de equipamentos para as unidades de Saúde, qualificando, desta forma, o serviço para uma assistência regionalizada e com resolutividade no cuidado. Foram estruturadas 31 unidades de saúde, representando um percentual de atingimento de 310% em relação a meta pactuada para o ano de 2023. 1 - HGF: Aparelho Para Fototerapia, Aparelho de Cpap, Incubadora De Transporte Neonatal, Reanimador Pulmonar Em T, Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico, Bomba Elétrica para Sucção de Leite, Computador, Caixa Térmica, Deionizador e Manequim simulador. 2 - HEMOCE - Veiculo Tipo Van; 3 - HM - Endoscópio Flexível; 4 - CIDH - Computador, TENS e FES. 5 - HGCC - Aparelho de fototerapia (icterícia/neonatologia), Aparelho Cpap, Incubadora de transporte neonatal, Poltrona hospitalar, Bomba elétrica para sucção de leite, Caixa térmica, Computador, Estufa de cultura, Mesa auxiliar, Mesa de escritório, Mesa para computador, Mesa para impressora, Pipetador automático, Deionizador e Poltrona hospitalar. 6 - HMJMA - Poltrona hospitalar, reanimador pulmonar em T; 7 - HRN - Aparelho Para Fototerapia, Berço Aquecido, Incubadora de Transporte Neonatal, Incubadora Neonatal (Estacionária), Monitor multiparâmetros para UTI, Poltrona Hospitalar, Reanimador Pulmonar Em T e Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico. 8 - HSJ: Equipamentos de Ar-condicionado. 9 - HIAS: Finalização da reforma de obras, Poltrona Hospitalar, Computador, Caixa Térmica, Deionizador, Estufa de Cultura, Mesa para Computador e Pipetador Automático. 10 - CEO Rodolfo - 3 Equipamentos de Ar-condicionado. 11 - CEO Joaquim - 9 Equipamentos de Ar-condicionado, Fotopolimerizador, Lavadora Ultrassônica; 12 - CEO São Gonçalo do Amarante - Cadeira Odontológica; 13 - Ceo Itapipoca - Fotopolimerizador e Lavadora Ultrassônica; 14 - Ceo Rodolfo - Cadeira Odontológica, Fotopolimerizador; 15 - Ceo Caucaia - Cadeira Odontológica, Fotopolimerizador; 16 - Ceo Cascavel - Fotopolimerizador; 17 - Ceo Baturité - Cadeira Odontológica, Fotopolimerizador; 18 - Ceo Ubajara - Cadeira Odontológica, Fotopolimerizador; 19 - Ceo Sobral - Fotopolimerizador; 20 - Ceo Crateús - Cadeira Odontológica, Fotopolimerizador, Lavadora Ultrassônica; 21 - Ceo Camocim - Cadeira Odontológica, Fotopolimerizador; 22 - Ceo Acaraú - Fotopolimerizador, Cadeira Odontológica; 23 - Ceo Tauá - Cadeira Odontológica; 24 - Ceo Quixeramobim - Cadeira Odontológica; 25 - Ceo Canindé - Fotopolimerizador, Cadeira Odontológica; 26 - Ceo Iguatu - Cadeira Odontológica, Fotopolimerizador; 27 - Ceo Crato - Fotopolimerizador; 28 - Ceo Brejo Santo - Fotopolimerizador; 29 - Ceo Russas - Fotopolimerizador; 30 - Ceo Limoeiro - Cadeira Odontológica; 31 - Ceo Aracati - Fotopolimerizador."

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

## PROGRAMA

### 632 - PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO CIDADÃO

ÓRGÃO GESTOR: SESA

OBJETIVO: Reduzir os agravos e doenças, bem como os riscos à saúde da população cearense.

PÚBLICO ALVO: Usuários do SUS, população flutuante e gestores municipais.

## INICIATIVA

### 632.1.07 - Qualificação física e tecnológica nas áreas de Vigilância a Saúde.

#### ENTREGA: 1426 - UNIDADE DE SAÚDE ESTRUTURADA

DEFINIÇÃO: Abrange a realização de obras civis (reforma, ampliação e/ou construção) e aquisição de equipamentos para as áreas de vigilância em saúde, promovendo ações de prevenção, promoção, redução e eliminação dos riscos e agravos à saúde, bem como o enfreamento à Covid 19.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	1,00	0,00	0,00	0,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	2,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	2,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDES	6.853.551,18	3.081.170,14	1.530.163,34	44.96	22.33
<b>Total</b>	<b>6.853.551,18</b>	<b>3.081.170,14</b>	<b>1.530.163,34</b>	<b>44.96</b>	<b>22.33</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	672.860,00	38.836,30	0,00	5.77	0
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS	1.899.870,00	0,00	0,00	0	0
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE EST	0,00	0,00	0,00	0	0
636 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	87.290,00	0,00	0,00	0	0
603 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE EST	4.113.714,50	3.002.425,50	1.490.255,00	72.99	36.23
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	79.816,68	39.908,34	39.908,34	50	50
<b>Total</b>	<b>6.853.551,18</b>	<b>3.081.170,14</b>	<b>1.530.163,34</b>	<b>44.96</b>	<b>22.33</b>

#### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SESA

Nenhum registro de Entregas Efetivas

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SESA

A entrega refere-se a realização de obras civis (reforma, ampliação e/ou construção) e aquisição de equipamentos para as áreas de vigilância em saúde. - Rede de Frio- SR Norte- Os processos estão na Superintendência de Obras Publicas -SOP para a execução do projeto. - SR Cariri - Aguardando ajustes e aprovação do projeto pela SR para posterior envio à SOP. Em relação ao laboratório de entomologia de Sobral nenhuma atividade foi realizada. Em relação ao LACEN em Fortaleza nenhuma atividade foi realizada.

#### Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SESA	Execução Física/ Operacional	Outro	Baixo
SESA	Execução Física/ Operacional	Outro	Baixo

## INICIATIVA

### 632.1.10 - Expansão da oferta de serviços nas áreas de Vigilância em Saúde.

#### ENTREGA: 1425 - UNIDADE DE SAÚDE IMPLANTADA

**DEFINIÇÃO:** Visa a realização de obras civis (reforma, ampliação e/ou construção) e aquisição de equipamentos para a implantação de unidades das áreas de vigilância em saúde, promovendo ações de prevenção, promoção, redução e eliminação dos riscos e agravos à saúde.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
09 - SERTÃO CENTRAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	2,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDES	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SESA

Nenhum registro de Entregas Efetivas

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SESA

A entrega refere-se a obras civis (reforma, ampliação e/ou construção) e aquisição de equipamentos para a implantação de unidades das áreas de vigilância em saúde, promovendo ações de prevenção, promoção, redução e eliminação dos riscos e agravos à saúde. São elas: - UVZ - Região Vale do Jaguaribe - Município Limoeiro do Norte - LABORATÓRIO - Região Vale do Jaguaribe - Município Limoeiro do Norte - UVZ - Região Sertão Central - Município: Quixadá Informamos que a elaboração do processo licitatório está paralisado, em virtude da descontinuidade da ausência de profissionais especializados para elaborar, o projeto arquitetônico, hidráulico e de aclimação.

#### Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SESA	Execução Física/ Operacional	Recursos humanos	Alto

## PROGRAMA

### 633 - GESTÃO E GOVERNANÇA DO SISTEMA DE SAÚDE COM TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE

ÓRGÃO GESTOR: SESA

OBJETIVO: Aprimorar os instrumentos e mecanismos gerenciais para qualificação da gestão e ampliação da participação dos atores sociais na governança do sistema de Saúde.

PÚBLICO ALVO: Gestores, técnicos, conselheiros de saúde, lideranças dos movimentos sociais e usuários do SUS.

## INICIATIVA

### 633.1.01 - Promoção da governança em rede integrada e regionalizada.

#### ENTREGA: 1607 - UNIDADE DE SAÚDE MODERNIZADA

**DEFINIÇÃO:** Implementação nas unidades de saúde dos sistemas VITAE-Almox 2019, VITAE-Paciente 2019, Sistema Integrado de Gestão em Saúde - SIGES, Registro Eletrônico de Saúde - RES, Picture Archiving and Communication System - PACS(Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens), novo sistema de regulação e software de acompanhamento orçamentário/financeiro. Os quais permitirão uma modernização, automação, integração e melhoria na gestão de todos os serviços ofertados pela secretaria da saúde, otimização do planejamento e execução financeira/orçamentária, bem como, reestruturar a infraestrutura física/tecnológica das seguintes unidades hospitalares: Hospital Geral de Fortaleza (HGF), Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HM), Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS), Hospital Geral César Cals de Oliveira (HGCC), Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto (HSM), Hospital São José de Doenças Infecciosas (HSJ) e Hospital, Maternidade José Martiniano de Alencar (HMJMA), Hospital Geral Waldemar Alcântara (HGWA), Hospital Regional do Cariri (HRC), Hospital Regional Norte (HRN) e Hospital Regional do Sertão Central (HRSC).

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDES	32.983.869,27	19.485.452,07	17.615.664,26	59,08	53,41
<b>Total</b>	<b>32.983.869,27</b>	<b>19.485.452,07</b>	<b>17.615.664,26</b>	<b>59,08</b>	<b>53,41</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
634 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	15.090.077,00	8.722.203,40	7.192.890,00	57,8	47,67
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	17.893.792,27	10.763.248,67	10.422.774,26	60,15	58,25
<b>Total</b>	<b>32.983.869,27</b>	<b>19.485.452,07</b>	<b>17.615.664,26</b>	<b>59,08</b>	<b>53,41</b>

#### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SESA

Nenhum registro de Entregas Efetivas

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SESA

Considerando que a meta é modernizar as unidades de saúde com implantação do Sistema IntegraSH. A meta é implantar no Hospital Mental de Messejana com previsão de execução no terceiro quadrimestre de 2023.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

**PROGRAMA**

**634 - GESTÃO DA REDE DE CONHECIMENTO, EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE**

ÓRGÃO GESTOR: SESA

OBJETIVO: Ampliar a integração e a intersetorialidade nas áreas da gestão do conhecimento, da força de trabalho, da pesquisa, da educação, da inovação e da inteligência na política pública de saúde.

PÚBLICO ALVO: Trabalhadores de saúde, lideranças, Instituições de Ensino, Unidades de Saúde, Sociedade, Instituições de Pesquisa, Conselhos de Saúde, Setor Saúde, Setor Educação e o Cidadão.

**INICIATIVA**

**634.1.03 - Expansão da integração ensino-serviço na implementação das políticas de saúde.**

**ENTREGA: 1631 - REDE SAÚDE ESCOLA IMPLANTADA**

DEFINIÇÃO: Refere-se a estruturação de Centros de Ensino e Serviço e Hospitais Escolas, potencializando os campos de práticas, a execução de ações necessárias ao planejamento, desenvolvimento e disseminação das estratégias de implantação da Rede Saúde Escola, qualificando a formação na área da saúde, com abrangência estadual.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
15 - ESTADO DO CEARÁ	1,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDES	302.704,80	206.400,00	206.400,00	68.19	68.19
ESP	650.000,00	132.464,00	129.104,00	20.38	19.86
<b>Total</b>	<b>952.704,80</b>	<b>338.864,00</b>	<b>335.504,00</b>	<b>35.57</b>	<b>35.22</b>

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MAN	70.400,00	0,00	0,00	0	0
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	232.304,80	206.400,00	206.400,00	88.85	88.85
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0	0
636 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	650.000,00	132.464,00	129.104,00	20.38	19.86
<b>Total</b>	<b>952.704,80</b>	<b>338.864,00</b>	<b>335.504,00</b>	<b>35.57</b>	<b>35.22</b>

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: ESP

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: ESP

A Escola de Saúde Pública do Ceará realizou as seguintes atividades visando o alcance da Entrega Rede Saúde Escola Implantada: 1º quadrimestre realizou a 3ª Oficina de Imersão de Educação Permanente em Saúde de forma remota, para os trabalhadores dos NEPS recém implantados. Foram ofertadas 150 oportunidades, 30 vagas para cada Região de Saúde, com a confirmação de 137 inscrições. Neste período foram realizadas reuniões remotas de monitoramento da coordenação com os articuladores regionais e reuniões presenciais com a SESA e Gerência de Educação Permanente em Saúde -GEDUC/ESP para discussão para reformulação do Projeto RESE /2023 e repactuação financeira. De acordo com os Relatórios de Atividades dos Articuladores Regionais para o apoio na implantação de NEPS foram realizadas 05 reuniões de mobilização nas ADS de Icó, Brejo Santo, Crateús. Reunião com os municípios interessados: Cedro; Lavras da Mangabeira, Martinópolis, Guaraciaba do Norte e Ubajara. Recebido a documentação de comprovação de implantação de Núcleos de Educação Permanente em Saúde ( NEPS) nos Municípios: Cedro; Lavras da Mangabeira; Baixio, Ipaumirim, Guaraciaba do Norte; Ubajara, Martinópolis. 2º quadrimestre desenvolveu ações de apoio para os Núcleos de Educação Permanente (NEPS) implantados e/ou implementados pela CGEPS/SESA em anos anteriores, o que envolve seleção de apoiadores e formações profissionais. Para a conclusão da Rede Saúde Escola, a ESP-CE deve ainda, até o 3º quadrimestre, atender as demandas por capacitações provenientes dos Núcleos de Educação Permanente em Saúde (NEPS) distribuídos em diferentes municípios do Estado do Ceará.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**EIXO****7 - CEARÁ SUSTENTÁVEL****TEMA****7.1 - ENERGIAS****PROGRAMA****711 - MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ**

ÓRGÃO GESTOR: SEINFRA

OBJETIVO: Promover a segurança e eficiência energética, com expansão da produção e incentivo ao consumo racional da energia disponível no Estado.

PÚBLICO ALVO: Empresas e demais instituições privadas dos setores agropecuário, industrial, comercial e de serviços, população residencial, rural e urbana, e órgãos/entidades do poder público estadual.

**INICIATIVA****711.1.01 - Implantação de geração distribuída renovável em prédios públicos estaduais.****ENTREGA: 1831 - GERAÇÃO DISTRIBUÍDA INSTALADA**

DEFINIÇÃO: A potência instalada do sistema fotovoltaico mede o potencial de geração de energia através da luz do sol.

UNIDADE DE MEDIDA: quilowatt pico

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	210,00	221,70	281,80	0,00	134.19
02 - CENTRO SUL	50,00	100,50	100,50	0,00	201
03 - GRANDE FORTALEZA	110,00	60,10	160,60	0,00	146
04 - LITORAL LESTE	40,00	0,00	40,40	0,00	101
05 - LITORAL NORTE	40,00	0,00	0,00	0,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	40,00	0,00	80,80	0,00	202
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	30,00	0,00	0,00	0,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	50,00	0,00	0,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	50,00	60,10	60,10	0,00	120.2
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	60,00	0,00	60,10	0,00	100.17
11 - SERTÃO DE SOBRAL	80,00	0,00	0,00	0,00	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	40,00	40,40	40,40	0,00	101



13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	40,00	0,00	0,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	60,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>900,00</b>	<b>482,80</b>	<b>824,70</b>	<b>0,00</b>	<b>91.63</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEINFRA	100.000,00	0,00	0,00	0	0
FIEE	3.195.909,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>3.295.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	0,00	0,00	0	0
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	3.195.909,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>3.295.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEINFRA

Implantação de sistemas de geração distribuída por meio de painéis de energia solar fotovoltaica em 14 escolas da rede pública estadual em diversos municípios, totalizando 824,7 kWp de potência instalada.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEINFRA

A entrega contempla a implantação de sistemas de geração distribuída por meio de painéis de energia solar fotovoltaica em prédios públicos estaduais. No período, foram instalados sistemas em 14 escolas da rede pública estadual, totalizando 824,7 kWp de potência instalada.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**INICIATIVA**

**711.1.05 - Expansão da rede de distribuição de gás natural.**

**ENTREGA: 1562 - REDE DE GÁS NATURAL IMPLANTADA**

**DEFINIÇÃO:** Rede de gás natural se refere à infraestrutura de gasodutos destinados à distribuição de gás natural aos usuários finais.

**UNIDADE DE MEDIDA:** quilômetro

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	13,00	0,00	0,00	0,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	53,61	9,01	19,33	0,00	36.06
<b>Total</b>	<b>66,61</b>	<b>9,01</b>	<b>19,33</b>	<b>0,00</b>	<b>29.02</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
CEGÁS	44.093.555,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>44.093.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	44.093.555,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>44.093.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: CEGÁS

No primeiro quadrimestre do ano, foi realizada a construção de 9,01 km de rede de gasoduto, e 19,33 km até agosto para atendimento a novos usuários dos diversos segmentos, atingindo a marca de 667,06 km de rede.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: CEGÁS

No ano de 2023, no PPA, estava projetada a construção de 66,61 km de gasoduto de distribuição. Até o segundo quadrimestre do ano, foi realizado a construção de 19,33 km de rede, atendendo a mais de 28 mil usuários. Foram beneficiados diversos bairros de Fortaleza, além do Polo Industrial do Eusébio e Condomínio Industrial de Pacajus. Constava no plano ainda o início da construção da rede isolada na região do Cariri. Entretanto, devido a entraves na negociação com fornecedores para fornecimento de gás natural para a região do Cariri e contratação de cliente âncora, optou-se pelo adiamento do início do projeto, impactando na realização de investimentos e rede no ano.

Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
CEGÁS	Fatores Exogenos	Outro	Médio

TEMA

7.2 - MEIO AMBIENTE

PROGRAMA

721 - CEARÁ CONSCIENTE POR NATUREZA

ÓRGÃO GESTOR: SEMA

OBJETIVO: Ampliar a promoção da educação ambiental com foco na mudança de atitudes e valores e no fortalecimento da gestão ambiental municipal.

PÚBLICO ALVO: Gestores públicos, comunidade escolar, agricultores, comunidades tradicionais, usuários de unidades de conservação, sociedade civil organizada.

INICIATIVA

721.1.01 - Promoção da Educação Ambiental nos municípios cearenses.

ENTREGA: 102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA

DEFINIÇÃO: Curso, palestras, oficinas na área de educação ambiental realizadas pela SEMA.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	10,00	0,00	2,00	0,00	20
02 - CENTRO SUL	6,00	2,00	4,00	0,00	66.67
03 - GRANDE FORTALEZA	7,00	5,00	8,00	0,00	114.29
04 - LITORAL LESTE	2,00	0,00	2,00	0,00	100
05 - LITORAL NORTE	5,00	3,00	3,00	0,00	60
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	4,00	0,00	0,00	0,00	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	6,00	2,00	2,00	0,00	33.33
08 - SERRA DA IBIAPABA	3,00	1,00	1,00	0,00	33.33
09 - SERTÃO CENTRAL	5,00	1,00	3,00	0,00	60



10 - SERTÃO DE CANINDÉ	3,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	7,00	1,00	1,00	0,00	14.29
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	5,00	1,00	2,00	0,00	40
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	3,00	0,00	1,00	0,00	33.33
14 - VALE DO JAGUARIBE	8,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>74,00</b>	<b>16,00</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.19</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEMA	11.932.494,47	8.713.729,46	8.646.237,67	73.03	72.46
FEMA	1.700.000,00	0,00	0,00	0	0
SEMACE	25.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>13.657.494,47</b>	<b>8.713.729,46</b>	<b>8.646.237,67</b>	<b>63.8</b>	<b>63.31</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.129.390,31	2.018.725,65	2.018.725,65	64.51	64.51
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	8.713.224,16	6.695.003,81	6.627.512,02	76.84	76.06
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	89.880,00	0,00	0,00	0	0
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1.700.000,00	0,00	0,00	0	0
753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	25.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>13.657.494,47</b>	<b>8.713.729,46</b>	<b>8.646.237,67</b>	<b>63.8</b>	<b>63.31</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEMA

No período de Janeiro a Agosto foram realizadas 29 capacitações, perfazendo 39,18% da meta anual.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEMA

No período de Janeiro a Agosto foram realizadas 29 capacitações, a saber: Maio: 1 curso multiplicadores em educação ambiental, no município de Aquiraz; - Maio: 1 palestra sobre Coleta Seletiva, no município de Icapuí; - Maio: 2 oficinas de arte-educação, nos municípios de Fortaleza e Icapuí; - Junho: 6 palestras sobre Coleta Seletiva, nos municípios de Milhã, Icó, Brejo Santo, Tarrafas, Jucás e Pindoretama; - Agosto: 2 cursos multiplicadores em educação ambiental, nos municípios de Arneiroz e Crateús; - Agosto: 1 oficina de arte-educação, no município de Quixeramobim.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SEMA	Execução Física/ Operacional	Execução de serviços diversos	Médio

**PROGRAMA**

**722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS**

ÓRGÃO GESTOR: SCIDADES

OBJETIVO: Melhorar as condições socioambientais da população nas áreas urbanas degradadas.

PÚBLICO ALVO: População residente nas áreas das intervenções, priorizando as famílias em vulnerabilidade social.



**INICIATIVA**

**722.1.01 - Requalificação urbana e ambiental do Rio Maranguapinho.**

**ENTREGA: 45 - ÁREA URBANIZADA**

**DEFINIÇÃO:** Área Urbanizada do Rio Maranguapinho compreende a implantação de via paisagística com ciclovia e áreas de esporte e lazer (praça) nos trechos : Trecho II (Av. Senador Fernandes Távora à Av. Osório de Paiva ) , Trecho III A, margem direita (Av. Osório de Paiva à Av. Jardim Fluminense), Trecho IIIB - Av. Jardim Fluminense ao 4º Anel Viário, Trecho IV, margem direita (4º Anel viário até as proximidades da Barragem Maranguapinho e Trecho Zero , margem direita (Av. Mister Hull à Av. independência).

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	2,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	30.218.603,51	12.071.984,66	11.647.271,92	39.95	38.54
<b>Total</b>	<b>30.218.603,51</b>	<b>12.071.984,66</b>	<b>11.647.271,92</b>	<b>39.95</b>	<b>38.54</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	390.000,00	0,00	0,00	0	0
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.578.603,51	3.068.401,40	2.946.420,82	55	52.82
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	18.300.000,00	3.209.139,35	2.906.407,19	17.54	15.88
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	5.950.000,00	5.794.443,91	5.794.443,91	97.39	97.39
<b>Total</b>	<b>30.218.603,51</b>	<b>12.071.984,66</b>	<b>11.647.271,92</b>	<b>39.95</b>	<b>38.54</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SCIDADES

Sem entrega no período.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SCIDADES

Área Urbanizada do Rio Maranguapinho compreende a implantação de via paisagística com ciclovia e áreas de esporte e lazer (praça) nos trechos : Trecho II (Av. Senador Fernandes Távora à Av. Osório de Paiva ) , Trecho III A, margem direita (Av. Osório de Paiva à Av. Jardim Fluminense), Trecho IIIB - Av. Jardim Fluminense ao 4º Anel Viário, Trecho IV, margem direita (4º Anel viário até as proximidades da Barragem Maranguapinho e Trecho Zero , margem direita (Av. Mister Hull à Av. independência). No período foi dado continuidade a obra de urbanização das margens do Rio Maranguapinho do Trecho IV, em Maracanaú, estando com 93,25% dos serviços executados. Também foi dado continuidade a obra do Trecho II margem esquerda, em Fortaleza, porém foi dado Ordem de paralisação em 13 de fevereiro/23, por 60 dias devido a quadra invernososa, e prorrogada por mais 30 dias devido às chuvas . Continuaram as negociações para desapropriação dos imóveis afetados e serviços de demolição. Muitos imóveis aguardando imissão na posse (desapropriação Judicial).Obra foi reiniciada em Julho/23.Encontra-se com 55,13% dos serviços executados

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SCIDADES	Processos	Desapropriação; Aquisição de terreno/imóvel	Alto



**INICIATIVA**

**722.1.02 - Requalificação urbana e ambiental do Rio Cocó.**

**ENTREGA: 45 - ÁREA URBANIZADA**

**DEFINIÇÃO:** Urbanização das margens do Rio Cocó compreendendo implantação de via paisagística com ciclovia e áreas de esporte e lazer (praça) nos trechos: Trecho I (Av. Presidente Costa e Silva à Av. Val Paraíso), Trecho II, margem esquerda (Av. Dep. Paulino Rocha à Av. Pompílio Gomes), Trecho Zero, margem Direita (Av. Val Paraíso à Barragem Cocó) e Trecho III , margem esquerda ( Rua José Albino à Av. Dep. Paulino Rocha.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	27.574.655,19	6.860.398,93	6.860.398,93	24.88	24.88
<b>Total</b>	<b>27.574.655,19</b>	<b>6.860.398,93</b>	<b>6.860.398,93</b>	<b>24.88</b>	<b>24.88</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.665.655,19	766.469,65	766.469,65	46.02	46.02
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	14.159.000,00	169.380,95	169.380,95	1.2	1.2
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	5.950.000,00	5.924.548,33	5.924.548,33	99.57	99.57
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.800.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>27.574.655,19</b>	<b>6.860.398,93</b>	<b>6.860.398,93</b>	<b>24.88</b>	<b>24.88</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SCIDADES

Sem entrega no período.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega prevista para 2023 corresponde a Urbanização das margens do Rio Cocó compreendendo implantação de via paisagística com ciclovia e áreas de esporte e lazer (praça) do Trecho II, margem esquerda (Av. Dep. Paulino Rocha à Av. Pompílio Gomes) que até agosto/23 executou 51,49% dos serviços realizados. Empresa alegou no começo de 2023 que não tinha mais condições de executar a obra por acumular prejuízos devido a defasagem entre os preços do mercado e da planilha licitada, solicitou reequilíbrio e paralisação. Secretaria emitiu Ordem de Paralisação em 10/04/23 por 90 dias para providenciar o reequilíbrio e as desapropriações que atrapalham a obra. Obra reiniciada em Julho/23. Houve prorrogação de prazo e a previsão de conclusão agora é Março de 2024

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SCIDADES	Processos	Desapropriação; Aquisição de terreno/imóvel	Alto

**INICIATIVA**

**722.1.03 - Requalificação Urbana da Comunidade Dendê.**

## ENTREGA: 45 - ÁREA URBANIZADA

**DEFINIÇÃO:** Urbanização de áreas na Comunidade do Dendê compreende pavimentação e/ou alargamento de vias existentes, construção de novas vias e passeios, praças e galerias de drenagem, a ser implantado em duas etapas, a 1ª etapa numa área de 19,22 ha (da Baixada até a Rua do Comércio) e a 2ª etapa numa área de 18,37ha (da Rua do Comércio até o limite sul da Comunidade).

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	11.892.424,96	2.265.807,15	2.232.428,66	19.05	18.77
<b>Total</b>	<b>11.892.424,96</b>	<b>2.265.807,15</b>	<b>2.232.428,66</b>	<b>19.05</b>	<b>18.77</b>

### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.345.655,19	1.028.927,01	1.028.927,01	76.46	76.46
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.546.769,77	1.236.880,14	1.203.501,65	11.73	11.41
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>11.892.424,96</b>	<b>2.265.807,15</b>	<b>2.232.428,66</b>	<b>19.05</b>	<b>18.77</b>

### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

Não houve entrega no período.

### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

A obra de Urbanização da comunidade Dênde foi iniciada em anos anteriores e executado 37,31% dos serviços, porém o Contrato com a Lomacon expirou o prazo, pois a Empresa não conseguiu mais executar a obra, alegando preços defasados devido a pandemia. Nova Licitação ocorreu em 31/01/23, contratada em Maio/23, a empresa CONSÓRCIO ALVES FREITAS/ BWS CONSTRUÇÕES LTDA, emitida Ordem de serviço em 24/05/23, executado 10,50%, correspondendo a 43,89% do total da Urbanização.

### Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

## PROGRAMA

### 724 - CEARÁ MAIS VERDE: CONSERVAR E PROTEGER OS RECURSOS NATURAIS E BIODIVERSIDADE DO CEARÁ

ÓRGÃO GESTOR: SEMA

OBJETIVO: Ampliar a conservação, recuperação e proteção dos recursos naturais e a biodiversidade do Ceará.

PÚBLICO ALVO: Grandes e pequenos produtores rurais do estado do Ceará, terceiro setor, gestores municipais, população residente no entorno das unidades de conservação do estado, sociedade civil em geral.

### INICIATIVA

#### 724.1.04 - Expansão da prevenção, controle e combate aos incêndios florestais em Unidades de



## Conservação Estaduais.

### ENTREGA: 1273 - BRIGADA DE INCÊNDIO IMPLANTADA

**DEFINIÇÃO:** A brigada de incêndio florestal consiste no agrupamento de técnicos qualificados para desenvolver ações de prevenção, controle e combate aos incêndios florestais em unidades de conservação estaduais.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

#### Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	0,00	0,00	0,00	0
15 - ESTADO DO CEARÁ	0,00	0,00	1,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEMA	180.000,00	0,00	0,00	0	0
FEMA	350.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	130.000,00	0,00	0,00	0	0
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	0	0
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	350.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEMA

Uma brigada de incêndio florestal foi constituída com a mobilização de 20 técnicos capacitados com cursos de brigadistas para atuação nas Unidades de Conservação Estaduais.

#### Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEMA

Foram mobilizados 20 técnicos capacitados com cursos de brigadistas, promovidos em parceria entre Prevfogo/Ibama e Previna/SEMA, para a formação de grupos de prevenção e combate a incêndios florestais nas Unidades de Conservação.

#### Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

## PROGRAMA

### 726 - RESÍDUOS SÓLIDOS

ÓRGÃO GESTOR: SEMA

OBJETIVO: Reduzir os impactos negativos da geração e da disposição inadequada de resíduos sólidos no meio ambiente e sobre a saúde humana.

PÚBLICO ALVO: População urbana, catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis e gestores municipais.

#### INICIATIVA

### 726.1.02 - Expansão dos serviços de tratamento e disposição final adequada de resíduos sólidos.

### ENTREGA: 1496 - CENTRAL DE TRATAMENTO IMPLANTADA

**DEFINIÇÃO:** Entende-se por central de tratamento de resíduos sólidos implantada a estrutura destinada a aterro sanitário, tratamento de resíduos de saúde, resíduos orgânicos, oriundos da construção civil e outras formas de aproveitamento dos resíduos.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
14 - VALE DO JAGUARIBE	1,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	7.991.608,14	4.371.944,79	4.343.000,92	54.71	54.34
<b>Total</b>	<b>7.991.608,14</b>	<b>4.371.944,79</b>	<b>4.343.000,92</b>	<b>54.71</b>	<b>54.34</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.991.608,14	4.371.944,79	4.343.000,92	54.71	54.34
<b>Total</b>	<b>7.991.608,14</b>	<b>4.371.944,79</b>	<b>4.343.000,92</b>	<b>54.71</b>	<b>54.34</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SCIDADES

Não houve entrega.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SCIDADES

Entende-se por central de tratamento de resíduos sólidos implantada a estrutura destinada a aterro sanitário, tratamento de resíduos de saúde, resíduos orgânicos, oriundos da construção civil e outras formas de aproveitamento dos resíduos. o Contrato nº 034/CIDADES/2021 com a empresa CG Construções LTDA, no período de janeiro a agosto/2023 está com 33,42% de execução física/financeira. Houve aditivo de valor e reajuste anual da proposta, alterando o valor atualizado do contrato, e impactando no % de execução. A Central de Tratamento de Resíduos - CTR, no município de Limoeiro do Norte, encontra-se em execução do passeio e assentamentos de cerâmica e acabamentos nas edificações civis. A Estação de Transbordo de Resíduos - ETR no município de Morada Nova está prevista para iniciar a execução em outubro de 2023.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SCIDADES	Execução Orçamentária/ Financeira	Liberação de Limite Financeiro pelo Cogerf	Alto

**ENTREGA: 1722 - UNIDADE DE TRATAMENTO IMPLANTADA**

**DEFINIÇÃO:** Refere-se à unidade de tratamento de resíduos sólidos implantada para executar pelo menos uma das seguintes etapas do processo: triagem, segregação, reciclagem, compostagem e armazenamento de resíduos sólidos urbanos.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
02 - CENTRO SUL	1,00	0,00	0,00	0,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	3,00	0,00	0,00	0,00	0
05 - LITORAL NORTE	2,00	0,00	0,00	0,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	5,00	0,00	0,00	0,00	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1,00	4,00	4,00	0,00	400



08 - SERRA DA IBIAPABA	7,00	0,00	0,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	2,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	4,00	2,00	4,00	0,00	100
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	5,00	0,00	0,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	5,00	0,00	3,00	0,00	60
<b>Total</b>	<b>35,00</b>	<b>6,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.43</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	6.571.000,00	41.181,00	41.180,70	0.63	0.63
CEASA	500.000,00	0,00	0,00	0	0
FESB	10.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>7.081.000,00</b>	<b>41.181,00</b>	<b>41.180,70</b>	<b>0.58</b>	<b>0.58</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.571.000,00	41.181,00	41.180,70	0.63	0.63
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	500.000,00	0,00	0,00	0	0
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	10.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>7.081.000,00</b>	<b>41.181,00</b>	<b>41.180,70</b>	<b>0.58</b>	<b>0.58</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SCIDADES

- 01 (uma) CMR na Região do Sertão de Sobral no município de Graça em junho/2023. - 02 (duas) CMRs na Região do Sertão de Sobral nos municípios Santana do Acaraú (abril/23) e Forquilha (Junho/23). - 01 (uma) CMR na Região do Sertão de Sobral no município de Groaíras em Janeiro/23. - 03 (três) CMRs na Região do Vale do Jaguaribe nos municípios: Potiretama e Iracema em maio/23 e São João do Jaguaribe em junho/2023.

Órgão Responsável: SEMA

No período de referência foram entregues 04 Centrais Municipal de Resíduos (CMR) que contém área de triagem, reciclagem e compostagem no município de Capistrano, Itapiúna, Aracoiaba e Palmácia na região do Maciço de Baturité, estado do Ceará.

Órgão Responsável: CEASA

No período de janeiro a agosto/2023 não houve unidade de tratamento implantada.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SCIDADES

Refere-se à unidade de tratamento de resíduos sólidos implantada para executar pelo menos uma das seguintes etapas do processo: triagem, segregação, reciclagem, compostagem e armazenamento de resíduos sólidos urbanos. Consiste na oferta de estudos técnicos e projetos executivos, bem como a implantação de infraestruturas e equipamentos de tratamento de resíduos sólidos urbanos e recuperação de áreas degradadas por lixões. O Contrato nº 007/2021 com a FT CONSTRUÇÕES LTDA está com 100% de execução financeira e as obras estão em execução física. No período de janeiro a agosto/23 fora entregue 01 Central Municipal de Reciclagem (CMR) na Região do Sertão de Sobral no município de Graça em junho/2023, e estando as CMRs dos municípios de Pacujá, Cariré e Frecheirinha, todas na Região do Sertão de Sobral, prontas aguardando as ligações de energia e água para a devida entrega aos municípios. A empresa FT Construções LTDA contratada através do Contrato nº 008/2021 iniciou a mobilização para início da execução dos serviços, com previsão para novembro de 2023, da CMR do município de Moratújo e com as CMRs dos municípios de Senador Sá e Coreau, todas na Região do Sertão de Sobral, prontas aguardando as ligações de energia e água para a devida entrega aos municípios. Estando o CT com as execuções física e financeira em 63,95%. O Contrato nº 009/2021 com a FT CONSTRUÇÕES LTDA está com 100% de execução financeira e as obras estão em execução física. No período de janeiro a agosto/2023 fora entregue 02 (duas) Centrais Municipais de Reciclagem na Região do Sertão de Sobral nos municípios Santana do Acaraú (Abril), Forquilha (Junho), e estando a CMR do município de Massapê, pronta aguardando as ligações de energia e água para a devida entrega ao município e a CMR do município de Meruoca pronta, aguardando a data para a inauguração e entrega a população, as duas na Região do Sertão de Sobral. O Contrato nº 010/2021 com a FT CONSTRUÇÕES LTDA está com 100% de execução financeira e suas obras estão em execução física. No período de janeiro a agosto/2023 foi entregue a Central Municipal de Reciclagem na Região do Sertão de Sobral no município de Groaíras em janeiro/2023 e estando as CMRs dos municípios de Pires Pereira, Varjota e Reriutaba prontas aguardando as ligações de energia e água para as devidas entregas aos municípios, todas na Região do Sertão de Sobral. O Contrato nº 021/2019 está com 100% de execução financeira e as obras em execução física. No período de janeiro a agosto/2023 foram entregues 3 (três) Centrais Municipais de Reciclagem na Região do Vale do Jaguaribe nos municípios: Potiretama (Maio), Iracema (Maio), São João do Jaguaribe (Junho) e estando as CMRs dos municípios de Ererê e

Quixeré, prontas aguardando as ligações de energia e água para as devidas entregas aos municípios.

Órgão Responsável: SEMA

A entrega refere-se à unidade de tratamento de resíduos sólidos implantada para executar pelo menos uma das seguintes etapas do processo: triagem, segregação, reciclagem, compostagem e armazenamento de resíduos sólidos urbanos. No período de referência foram entregues 04 Centrais Municipais de Resíduos (CMR) que contém área de triagem, reciclagem e compostagem nos municípios de Capistrano, Itapiúna, Aracoiaba e Palmácia, na região do Maciço de Baturité, estado do Ceará.

Órgão Responsável: CEASA

Não houve unidade de tratamento implantada.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SCIDADES	Execução Física/ Operacional	Interferências externas (telefonía, rede elétrica, Internet, água, esgoto, etc.)	Médio
SCIDADES	Execução Física/ Operacional	Interferências externas (telefonía, rede elétrica, Internet, água, esgoto, etc.)	Médio
SCIDADES	Execução Física/ Operacional	Interferências externas (telefonía, rede elétrica, Internet, água, esgoto, etc.)	Médio
SCIDADES	Execução Física/ Operacional	Interferências externas (telefonía, rede elétrica, Internet, água, esgoto, etc.)	Médio
SCIDADES	Execução Física/ Operacional	Interferências externas (telefonía, rede elétrica, Internet, água, esgoto, etc.)	Médio

**INICIATIVA**

**726.1.03 - Expansão da atividade econômica da reciclagem.**

**ENTREGA: 1725 - CATADOR BENEFICIADO**

**DEFINIÇÃO:** Consiste no assessoramento da categoria de catadores com a finalidade de promover melhoria de qualidade de vida destes, incentivando-os a produzirem de forma associada, fomentando a inclusão destes na cadeia produtiva da reciclagem de resíduos sólidos.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	533,00	588,00	588,00	0,00	110.32
02 - CENTRO SUL	264,00	221,00	221,00	0,00	83.71
03 - GRANDE FORTALEZA	966,00	772,00	772,00	0,00	79.92
04 - LITORAL LESTE	165,00	80,00	80,00	0,00	48.48
05 - LITORAL NORTE	307,00	252,00	252,00	0,00	82.08
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	337,00	142,00	142,00	0,00	42.14
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	0,00	134,00	134,00	0,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	134,00	79,00	79,00	0,00	58.96
09 - SERTÃO CENTRAL	195,00	158,00	158,00	0,00	81.03
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	248,00	138,00	138,00	0,00	55.65
11 - SERTÃO DE SOBRAL	368,00	351,00	351,00	0,00	95.38
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	264,00	174,00	174,00	0,00	65.91
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	5,00	60,00	60,00	0,00	1200
14 - VALE DO JAGUARIBE	518,00	506,00	506,00	0,00	97.68
<b>Total</b>	<b>4.304,00</b>	<b>3.655,00</b>	<b>3.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.92</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)





SCIDADES	3.500.000,00	514.995,28	34.317,50	14.71	0.98
<b>Total</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>514.995,28</b>	<b>34.317,50</b>	<b>14.71</b>	<b>0.98</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	3.200.000,00	514.995,28	34.317,50	16.09	1.07
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	300.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>514.995,28</b>	<b>34.317,50</b>	<b>14.71</b>	<b>0.98</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SEMA

No período de janeiro a agosto de 2023 foram contemplados 3.655 (três mil, seiscentos e cinquenta e cinco) catadores com o Programa Auxílio Catador - PAC Edição 2023, distribuídos em 122 municípios do Estado.

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SEMA

No período de janeiro a agosto de 2023 foram contemplados 3.655 (três mil, seiscentos e cinquenta e cinco) catadores com o Programa Auxílio Catador - PAC, Edição 2023, distribuídos em 122 municípios do Estado.

Órgão Responsável: SCIDADES

Iniciou-se a entrega dos equipamentos licitados anteriormente. Em relação à aquisição dos computadores, já foi solicitado o empenho do valor. Para a conclusão da execução do projeto, foi solicitado aditivo de prazo ao Ministério do Trabalho.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas

**TEMA**

**7.3 - RECURSOS HÍDRICOS**

**PROGRAMA**

**732 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS**

ÓRGÃO GESTOR: SRH

OBJETIVO: Garantir a oferta de água para o abastecimento humano, agropecuário, industrial e de empreendimentos turísticos para centros urbanos e rurais.

PÚBLICO ALVO: População dos municípios, distritos e localidades rurais e suas atividades produtivas em todo o Estado do Ceará.

**INICIATIVA**

**732.1.01 - Expansão da capacidade de acumulação hídrica.**

**ENTREGA: 72 - BARRAGEM CONSTRUÍDA**

DEFINIÇÃO: Barreira artificial feita em cursos de água para a retenção de grandes quantidades de água, para o atendimento das demandas relativas aos múltiplos usos das populações do Estado do Ceará.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	1,00	0,00	0,00	0,00	0
15 - ESTADO DO CEARÁ	1,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SRH	34.128.500,00	12.839.393,84	12.836.921,84	37.62	37.61
SOHIDRA	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>34.128.500,00</b>	<b>12.839.393,84</b>	<b>12.836.921,84</b>	<b>37.62</b>	<b>37.61</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.028.500,00	1.489.733,45	1.487.261,45	36.98	36.92
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	30.100.000,00	11.349.660,39	11.349.660,39	37.71	37.71
<b>Total</b>	<b>34.128.500,00</b>	<b>12.839.393,84</b>	<b>12.836.921,84</b>	<b>37.62</b>	<b>37.61</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SOHIDRA

Não se aplica

Órgão Responsável: SRH

\* SEM ENTREGA NO PERÍODO

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SOHIDRA

Nada realizado no período de referência (janeiro a agosto)

Órgão Responsável: SRH

Barreira artificial feita em cursos de água para a retenção de grandes quantidades de água, para o atendimento das demandas relativas aos múltiplos usos das populações do Estado do Ceará. Não ocorreram entregas efetivas no período. As Barragens Berê e Anil, não iniciaram as obras por falta da conclusão do projeto e de recursos financeiros.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SRH	Execução Orçamentária/ Financeira	Captação de recursos de fontes externas (nacionais e internacionais)	Alto

**INICIATIVA**

**732.1.03 - Expansão da capacidade de transferência hídrica - Cinturão das Águas do Ceará.**

**ENTREGA: 1610 - CANAL CONSTRUÍDO**

**DEFINIÇÃO:** Construção de canal para beneficiar a população do Estado do Ceará, através da interligação de bacias, como também o aproveitamento das águas do PISF.

**UNIDADE DE MEDIDA:** quilômetro

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	8,47	0,59	2,63	0,00	31.05
<b>Total</b>	<b>8,47</b>	<b>0,59</b>	<b>2,63</b>	<b>0,00</b>	<b>31.05</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SRH	124.259.508,44	39.020.918,68	35.584.721,60	31.4	28.64

Total	124.259.508,44	39.020.918,68	35.584.721,60	31,4	28,64
-------	----------------	---------------	---------------	------	-------

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18.084.501,54	7.267.950,28	3.831.753,20	40,19	21,19
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	106.175.006,90	31.752.968,40	31.752.968,40	29,91	29,91
<b>Total</b>	<b>124.259.508,44</b>	<b>39.020.918,68</b>	<b>35.584.721,60</b>	<b>31,4</b>	<b>28,64</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SRH

\* Construção de 2,63 km de canais e sifões ;

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SRH

Construção de canal para beneficiar a população do Estado do Ceará, através da interligação de bacias, como também o aproveitamento das águas do Rio São Francisco. No período foram construídos 2,63Km de canais , sifões, tubulação e túneis; As seções hidráulicas dos Lotes 01, 02 e 05 do CAC representando 79,50 km, compostas por trechos de canais revestidos, linhas de sifões e túneis, se encontram em sua totalidade plenamente concluídos, permanecendo somente um percentual de serviços suplementares referentes à micro drenagens, fornecimento de hidromecânicos, estradas de manutenção, proteção de taludes, inspeção, recuperação e acabamentos pontuais do Lote 2. Apresentando assim, o percentual de execução física de 100%, 99,60% e 100% respectivamente. o Lote 3 encontra-se com 46,48% de execução e paralisou suas atividades construtivas a partir de 01/08/2022, portanto, não houve avanço físico no período. s. No período as principais atividades realizadas foram os serviços no LOTE 4, de terraplenagem de canais, assentamento da tubulação do sifão Crato, dentre outros, com execução de 2,63 km de canais e sifões ; O lote 4 encontra-se com 31,11% de avanço físico. No período as principais atividades realizadas foram os serviços de desmatamento, expurgo de material vegetal e escavações dos canais.

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SRH	Execução Física/ Operacional	Execução de obra	Médio

**INICIATIVA**

**732.1.04 - Expansão da capacidade de transferência de água tratada - Malha d'Água.**

**ENTREGA: 1611 - SISTEMA ADUTOR DE ÁGUA TRATADA IMPLANTADO**

**DEFINIÇÃO:** Construção de adutoras de água tratada, beneficiando diretamente os núcleos urbanos e comunidades rurais situadas ao longo dos sistemas adutores construídos.

**UNIDADE DE MEDIDA:** quilômetro

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	0,00	0,00	6,46	0,00	0
15 - ESTADO DO CEARÁ	137,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total</b>	<b>137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4,72</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SRH	173.342.453,30	27.777.809,27	27.777.005,44	16,02	16,02
<b>Total</b>	<b>173.342.453,30</b>	<b>27.777.809,27</b>	<b>27.777.005,44</b>	<b>16,02</b>	<b>16,02</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
-------	-----------------	--------------	---------	-------------------	--------------

754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	171.677.453,30	27.776.385,85	27.776.385,85	16.18	16.18
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.665.000,00	1.423,42	619,59	0.09	0.04
<b>Total</b>	<b>173.342.453,30</b>	<b>27.777.809,27</b>	<b>27.777.005,44</b>	<b>16.02</b>	<b>16.02</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SRH

\*Foram concluídos 6,46 km de adutoras de água tratada

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SRH

Construção de adutoras de água tratada, beneficiando diretamente os núcleos urbanos e comunidades rurais situadas ao longo dos sistemas adutores construídos. No período, foi executado 5,41% do projeto, (Correspondente à entrega do EVA, Projeto da Captação e da ETA, PGS, e PRI do Setor 1) e aquisição de tubos e conexões. Executando obras das ETA, e 6,46 km de adutora de água bruta; Com a complexidade e demora no processo de licitação internacional, foi elaborado um novo Plano de Trabalho .

**Identificação de Problemas**

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SRH	Processos	Licitação	Baixo

**INICIATIVA**

**732.1.06 - Expansão da captação e do aproveitamento de água subterrânea.**

**ENTREGA: 429 - POÇO INSTALADO**

**DEFINIÇÃO:** A instalação de poços é uma obra que gera uma oferta de água subterrânea e o seu aproveitamento está associado à instalação de chafariz, dessalinizador ou rede de distribuição. Esta é uma solução usada para o atendimento às comunidades difusas ou centros urbanos.

**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto

**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	29,00	10,00	13,00	0,00	44.83
02 - CENTRO SUL	20,00	8,00	8,00	0,00	40
03 - GRANDE FORTALEZA	23,00	0,00	11,00	0,00	47.83
04 - LITORAL LESTE	7,00	1,00	2,00	0,00	28.57
05 - LITORAL NORTE	10,00	11,00	11,00	0,00	110
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	22,00	12,00	18,00	0,00	81.82
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	22,00	20,00	20,00	0,00	90.91
08 - SERRA DA IBIAPABA	7,00	0,00	5,00	0,00	71.43
09 - SERTÃO CENTRAL	44,00	8,00	9,00	0,00	20.45
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	22,00	25,00	31,00	0,00	140.91
11 - SERTÃO DE SOBRAL	20,00	3,00	9,00	0,00	45
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	41,00	28,00	32,00	0,00	78.05
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	10,00	5,00	12,00	0,00	120
14 - VALE DO JAGUARIBE	23,00	5,00	5,00	0,00	21.74
<b>Total</b>	<b>300,00</b>	<b>136,00</b>	<b>186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62</b>



**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)**

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SOHIDRA	2.738.673,00	1.756.651,32	1.756.651,32	64.14	64.14
SRH	110.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Total</b>	<b>2.848.673,00</b>	<b>1.756.651,32</b>	<b>1.756.651,32</b>	<b>61.67</b>	<b>61.67</b>

**Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)**

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.848.673,00	1.756.651,32	1.756.651,32	61.67	61.67
<b>Total</b>	<b>2.848.673,00</b>	<b>1.756.651,32</b>	<b>1.756.651,32</b>	<b>61.67</b>	<b>61.67</b>

**O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)**

Órgão Responsável: SOHIDRA

Instalados 186 sistemas com chafariz/dessalinizador, no período de janeiro a agosto, beneficiando 4.811 famílias.

**Resumo para Consulta Pública**

Órgão Responsável: SOHIDRA

Entrega refere-se a Instalação de poços com chafariz/dessalinizador pela Sohidra. No período de janeiro a abril, foram instalados 136 poço com chafariz/dessalinizador. No período de maio a agosto, foram instalados 50 poço com chafariz/dessalinizador.

**Matriz de Problemas**

Nenhum registro de Problemas