

EIXO

1 - CEARÁ ACOLHEDOR

TEMA

1.1 - ACESSO A TERRA E MORADIA

PROGRAMA

111 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

ÓRGÃO GESTOR: SCIDADES

OBJETIVO: Proporcionar moradia digna à população, com segurança jurídica, para o enfrentamento do déficit habitacional urbano.

PÚBLICO ALVO: Famílias em situação de vulnerabilidade social residentes em domicílios considerados precários ou que não possuem moradia na área urbana e as famílias beneficiadas com unidade habitacional de interesse social sem título de propriedade urbana.

INICIATIVA

111.1.02 - Expansão da oferta de habitação de interesse social na área urbana integrada com serviços públicos.

ENTREGA: 1646 - UNIDADE HABITACIONAL IMPLANTADA

DEFINIÇÃO: A entrega Unidade habitacional implantada corresponde à construção das unidades habitacionais, disponibilizadas à população urbana de baixa renda.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	80,00	0,00	0,00	0,00	0
02 - CENTRO SUL	10,00	0,00	0,00	0,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	838,00	128,00	1.008,00	1.008,00	120.29
04 - LITORAL LESTE	10,00	0,00	0,00	0,00	0
05 - LITORAL NORTE	10,00	0,00	0,00	0,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	10,00	0,00	0,00	0,00	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	10,00	0,00	0,00	0,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	10,00	0,00	0,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	120,00	0,00	0,00	0,00	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	10,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	96,00	0,00	0,00	0,00	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	10,00	0,00	0,00	0,00	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	10,00	0,00	0,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	10,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	1.234,00	128,00	1.008,00	1.008,00	81.69

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	18.426.984,68	15.172.844,89	15.172.844,89	82.34	82.34
Total	18.426.984,68	15.172.844,89	15.172.844,89	82.34	82.34



Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.916.351,83	14.515.926,84	14.515.926,84	97.32	97.32
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	2.217.000,00	457.084,53	457.084,53	20.62	20.62
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1.293.632,85	199.833,52	199.833,52	15.45	15.45
Total	18.426.984,68	15.172.844,89	15.172.844,89	82.34	82.34

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

No período de janeiro a dezembro de 2023 foram entregues 1.008 unidades habitacionais, sendo 880 do Residencial Cidade Jardim V e 128 do Residencial Santo Sátiro.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Unidade habitacional implantada corresponde à construção das unidades habitacionais, disponibilizadas à população urbana de baixa renda. A entrega pode ser realizada pela Coordenadoria de Desenvolvimento do Habitação de Interesse Social - CDHIS e Coordenadoria de Revitalização de Áreas Degradadas e Drenagem - RMF - COREV. No período de janeiro a dezembro de 2023 foram entregues 880 unidades habitacionais do Residencial Cidade Jardim V. E foi realizado aporte financeiro para a retomada da obra dos empreendimentos do Cidade Jardim Módulo III e Módulo IV. A entrega e o aporte foram realizados através da secretaria das CDHIS /SCidades . A entrega do Cidade Jardim III e IV está previsto para o primeiro semestre de 2024. No âmbito do Projeto Rio Maranguapinho, foi concluído o Residencial Santo Sátiro e entregues 128 Unidades habitacionais.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

INICIATIVA

111.1.04 - Expansão da regularização fundiária urbana.

ENTREGA: 1829 - CADASTRO DE IMÓVEL GEORREFERENCIADO

DEFINIÇÃO: O processo de regularização fundiária do imóvel começa no cadastro dos imóveis a ser regularizados, em seguida passa pelo georreferenciamento dos imóveis, a composição das peças técnicas e finaliza com a solicitação ao cartório. O georreferenciamento é o esforço da Secretaria das Cidades e é realizado através de contrato de gestão.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	1.000,00	723,00	1.415,00	1.415,00	141.5
03 - GRANDE FORTALEZA	1.853,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	3.853,00	723,00	1.415,00	1.415,00	36.72

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	6.636.066,98	4.273.380,27	4.273.380,27	64.4	64.4
Total	6.636.066,98	4.273.380,27	4.273.380,27	64.4	64.4

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)



500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.468.865,80	4.273.380,27	4.273.380,27	95.63	95.63
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	1.129.972,00	0,00	0,00	0	0
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1.037.229,18	0,00	0,00	0	0
Total	6.636.066,98	4.273.380,27	4.273.380,27	64.4	64.4

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

De janeiro a dezembro foram realizados 1.415 geocadastros, sendo 955 no bairro Pantanal no município do Crato-Ce e 460 no bairro Morada Cysne em Barbalha.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

O processo de regularização fundiária do imóvel começa no cadastro dos imóveis a ser regularizados, em seguida passa pelo georreferenciamento dos imóveis, a composição das peças técnicas e finaliza com a solicitação ao cartório. O georreferenciamento é o esforço da Secretaria das Cidades e é realizado através de contrato de gestão. No período de Janeiro a Dezembro foram realizados 1.415 geocadastros, sendo 955 no bairro Pantanal no município do Crato-Ce e 460 no bairro Morada Cysne em Barbalha.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

PROGRAMA

112 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL

ÓRGÃO GESTOR: SDA

OBJETIVO: Contribuir com a promoção e execução da política agrária do estado do Ceará, através do atendimento a políticas de regularização fundiária e políticas de desenvolvimento das áreas de assentamentos e reassentamentos do estado, promovendo desta forma desenvolvimento nos aspectos da sustentabilidade social, ambiental e econômica.

PÚBLICO ALVO: Agricultores (as) familiares, assentados (as), reassentados(as) e beneficiários do Credito Fundiário.

INICIATIVA

112.1.01 - Promoção dos serviços de desenvolvimento fundiário e agrário.

ENTREGA: 1335 - TÍTULO ENTREGUE

DEFINIÇÃO: Consiste na entrega de título de domínio através do reconhecimento pelo estado da posse mansa e pacífica do imóvel rural de propriedade do agricultor familiar.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	671,00	0,00	63,00	621,00	92.55
02 - CENTRO SUL	1.369,00	0,00	231,00	902,00	65.89
03 - GRANDE FORTALEZA	620,00	0,00	200,00	479,00	77.26
04 - LITORAL LESTE	66,00	0,00	72,00	120,00	181.82
05 - LITORAL NORTE	150,00	0,00	306,00	599,00	399.33
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	832,00	0,00	356,00	537,00	64.54
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1,00	0,00	41,00	73,00	7299.99
08 - SERRA DA IBIAPABA	0,00	0,00	15,00	17,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	562,00	0,00	102,00	211,00	37.54

10 - SERTÃO DE CANINDÉ	10,00	0,00	63,00	168,00	1680
11 - SERTÃO DE SOBRAL	172,00	0,00	136,00	249,00	144.77
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	23,00	0,00	184,00	287,00	1247.83
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	40,00	0,00	10,00	72,00	180
14 - VALE DO JAGUARIBE	763,00	0,00	316,00	945,00	123.85
Total	5.279,00	0,00	2.095,00	5.280,00	100.02

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
IDACE	14.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	14.000,00	0,00	0,00	0	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	14.000,00	0,00	0,00	0	0

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: IDACE

Foram 5.280 Títulos Entregues de Janeiro a Dezembro de 2023, com alcance de 100,00% da meta prevista no ano, distribuídos em 14 regiões, atendendo 123 municípios, beneficiando 20.698 pessoas. Com destaque para os municípios de Várzea Alegre, Saboeiro, Trairi, Itapipoca e Acaraú.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: IDACE

A entrega consiste na realização da emissão de título de domínio de imóvel rural através do reconhecimento pelo estado da posse mansa e pacífica do imóvel rural de propriedade do agricultor familiar. No período de Janeiro a Dezembro de 2023, foram 5.280 Títulos Entregues, com alcance de 100,00% da meta prevista no ano, distribuídos em 14 regiões, atendendo 123 municípios, beneficiando 20.698 pessoas.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

PROGRAMA

113 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA RURAL

ÓRGÃO GESTOR: SCIDADES

OBJETIVO: Proporcionar moradia digna à população para o enfrentamento do déficit habitacional rural.

PÚBLICO ALVO: Famílias em situação de vulnerabilidade social residentes em domicílios considerados precários ou que não possuem moradia na área rural.

INICIATIVA

113.1.01 - Expansão da oferta de habitação de interesse social na área rural.

ENTREGA: 1646 - UNIDADE HABITACIONAL IMPLANTADA

DEFINIÇÃO: A entrega Unidade habitacional implantada corresponde a unidades habitacionais a serem construídas no meio rural e disponibilizadas à população rural de baixa renda.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	22,00	0,00	0,00	0,00	0



02 - CENTRO SUL	22,00	0,00	0,00	0,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	22,00	0,00	0,00	0,00	0
04 - LITORAL LESTE	22,00	0,00	0,00	0,00	0
05 - LITORAL NORTE	22,00	0,00	0,00	0,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	22,00	0,00	0,00	0,00	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	22,00	0,00	0,00	0,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	22,00	0,00	0,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	21,00	0,00	0,00	0,00	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	21,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	21,00	0,00	0,00	0,00	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	21,00	0,00	0,00	0,00	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	20,00	0,00	0,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	20,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	300,00	0,00	0,00	0,00	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	1.280.700,00	139.200,00	139.200,00	10.87	10.87
Total	1.280.700,00	139.200,00	139.200,00	10.87	10.87

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	145.200,00	139.200,00	139.200,00	95.87	95.87
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	1.135.500,00	0,00	0,00	0	0
Total	1.280.700,00	139.200,00	139.200,00	10.87	10.87

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

De Janeiro a Dezembro não houve entrega de casas habitacionais, os serviços que foram realizados para esse meio foi a Contratação de serviços Técnicos de georreferenciamento e aplicação de questionários para cadastros socioeconômicos nos domicílios inadequados das famílias do programa Cartão mais Infância, Na Zona Rural dos Municípios do Ceará, onde de janeiro até abril teve a entrega da ultima medição de Sobral e o relatório final de todo o Projeto, sendo este concluído pela ASTEF. Em abril foi apresentado uma nova proposta para nova celebração de contrato para o quantitativo de 2.638 cadastros socioeconômicos para as famílias do referido programa, em mais 28 municípios pertencentes a região do Cariri, sendo eles: Abaiara, Altaneira, Antonina do norte, Araripe, Assaré, Barbalha, Barro, Brejo Santo, Campos Sales, Caririáçu Crato, farias Brito, granjeiro, Jardim, Jati, Juazeiro do Norte, Larvas da Mangabeira, Mauriti, Milagre, Missão Velha, Nova Olinda, Penaforte, Porteiras Potengi, Santana do Cariri, Tarrafas e Várzea Alegre. Embora tenha sido apresentado a nova Proposta não houve aporte financeiro no orçamento e no MAPP.

Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SCIDADES	Execução Orçamentária/ Financeira	Suplementação orçamentária	Alto
SCIDADES	Execução Orçamentária/ Financeira	Liberação de Limite Financeiro pelo Cogerf	Alto

INICIATIVA



113.1.02 - Promoção da melhoria das condições ambientais nas unidades habitacionais no meio rural.

ENTREGA: 1334 - FOGÃO SUSTENTÁVEL INSTALADO

DEFINIÇÃO: A entrega Fogão Sustentável instalado consiste na doação e instalação do equipamento para famílias de baixa renda que residem nas áreas urbanizadas e/ou agrárias do meio rural, através de seleção realizada pela Secretaria das Cidades, no CADIB - Cadastro Individual de Beneficiários.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	472,00	0,00	0,00	320,00	67.8
02 - CENTRO SUL	372,00	0,00	0,00	160,00	43.01
03 - GRANDE FORTALEZA	70,00	0,00	0,00	278,00	397.14
04 - LITORAL LESTE	470,00	0,00	0,00	322,00	68.51
05 - LITORAL NORTE	72,00	0,00	0,00	242,00	336.11
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	72,00	0,00	0,00	190,00	263.89
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	371,00	0,00	0,00	256,00	69
08 - SERRA DA IBIAPABA	171,00	0,00	0,00	272,00	159.06
09 - SERTÃO CENTRAL	422,00	0,00	0,00	150,00	35.55
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	121,00	0,00	0,00	160,00	132.23
11 - SERTÃO DE SOBRAL	372,00	0,00	0,00	475,00	127.69
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	172,00	0,00	0,00	99,00	57.56
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	372,00	0,00	0,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	471,00	0,00	0,00	376,00	79.83
Total	4.000,00	0,00	0,00	3.300,00	82.5

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	0,00	0,00	0,00	0	0
SCIDADES	10.117.528,00	10.117.528,00	10.117.528,00	100	100
Total	10.117.528,00	10.117.528,00	10.117.528,00	100	100

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0	0
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	10.117.528,00	10.117.528,00	10.117.528,00	100	100
Total	10.117.528,00	10.117.528,00	10.117.528,00	100	100

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

De janeiro a dezembro de 2023 Foram entregue e instalados 3.300 fogões Municípios de Acopiara, Aquiraz , Alto Santo, Aracati, Amontada ,Aracoiaba, Aratuba, Boa Viagem , Barro , Barreira Beberibe , Bela cruz, Carnaubal , Capistrano, Cedro, Crateús, Fortim, Graça, Groaíras, Guaraciaba do Norte, Ipueiras, Itaíçaba, Itrauçuba, Itarema, Itatira, Jati, Jijoca de Jericoacoara, Jaguaribe, Jaguaruana, Massapê, Meruoca, Milagres, Morrinhos, Mulungu, Nova

Olinda , Ocara, Paraipaba, Paracuru,

Paramoti, Pacajus, Palhano, Potiretama, Quixeramobim, Solonópole, Quixadá, Russas, Reriutaba, Salitre, Santana do Acaraú, Santana do Cariri, São Benedito, Reriutaba, Russas, Senador Sá, Sobral, Tarrafas, Trairi, Tabuleiro do Norte e Várzea Alegre.

Órgão Responsável: SDA

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega Fogão Sustentável instalado consiste na doação e instalação do equipamento para famílias de baixa renda que residem nas áreas urbanizadas e/ou agrárias do meio rural, através de seleção realizada pela Secretaria das Cidades, no CADIB - Cadastro Individual de Beneficiários. De janeiro a dezembro de 2023 foram entregues e instalados 3.300 fogões Municípios de Acopiara, Aquiraz , Alto Santo, Amontada, Aracati, Amontada, Aracoiaba, Aratuba, Boa Viagem , Barro , Barreira , Beberibe , Bela cruz, Carnaubal , Capistrano, Cedro, Crateús, Fortim , Graça, Groaíras, Guaraciaba do Norte, Ipueiras , Itaiçaba, Iruçuçuba , Itarema, Itatira, Jati, Jijoca de Jericoacoara, Jaguaribe, Jaguaruana, Massapê , Meruoca, Milagres, Morrinhos , Mulungu, Nova Olinda , Ocara , Paraipaba, Paracuru, Paramoti, Pacajus , Palhano, Potiretama , Quixeramobim, Solonópole , Quixadá Russas, Reriutaba, Salitre, Santana do Acaraú, Santana do Cariri, São Benedito, Reriutaba, Russas, Senador Sá , Sobral, Tarrafas, Trairi, Tabuleiro do Norte e Várzea Alegre. Em 2023 , foram realizadas duas contratações para aquisição de Fogões com a MAESTRO FÊNIX LTDA. O Contrato 019/2023 para a Aquisição de 2.100 Fogões e o Contrato 029/2023 aquisição de 3.500 fogões, totalizando 5.600 fogões sustentáveis que elevou o percentual da meta por ano. No que diz respeito a aquisição a meta foi concluída. Falta a distribuição e instalação de 2.300 fogões sustentáveis, nos municípios selecionados. E estar sendo realizada por meio de Contrato de Gestão e as outras atividades relacionadas ao Apoio à Gestão da Habitação, a equipe Técnica continuará realizando as atividades de acompanhamentos com os registros fotográficos e colher as assinaturas dos termos definitivos juntos aos beneficiários, porque esse projeto está relacionado ao Contrato de gestão e estar vigente até março de 2024.

Órgão Responsável: SDA

A entrega Fogão Sustentável instalado consiste na doação e instalação do equipamento para famílias de baixa renda que residem nas áreas urbanizadas e/ou agrárias do meio rural, através de seleção realizada pela Secretaria das Cidades, no CADIB - Cadastro Individual de Beneficiários. No período de janeiro a dezembro não foram implantados fogões sustentáveis através da SDA, a execução encontra-se desfavorável tendo em vista que ainda está no processo de definição da tipologia do projeto. Aguardando governo federal publicar portaria para definição dos fogões ecológicos como tecnologia social.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

TEMA

1.2 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA

121 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Aperfeiçoar a gestão e o controle social da política de assistência social no estado e nos municípios, no tocante à proteção social, a vigilância socioassistencial e defesa de direitos.

PÚBLICO ALVO: Gestores, trabalhadores e Conselheiros Municipais e Estaduais da Política de Assistência Social.

INICIATIVA

121.1.01 - Qualificação da implementação da política pública no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

ENTREGA: 409 - PESSOA CAPACITADA

DEFINIÇÃO: Capacitação para gestores, trabalhadores e conselheiros dos 184 municípios do Estado com foco na gestão e implementação dos serviços, programas, projetos e benefícios do Suas e no exercício do controle social.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	196,00	151,00	203,00	233,00	118.88
02 - CENTRO SUL	88,00	75,00	95,00	107,00	121.59
03 - GRANDE FORTALEZA	129,00	103,00	135,00	159,00	123.26
04 - LITORAL LESTE	41,00	34,00	47,00	53,00	129.27
05 - LITORAL NORTE	88,00	71,00	96,00	106,00	120.45

06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	81,00	68,00	87,00	99,00	122.22
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	88,00	83,00	93,00	106,00	120.45
08 - SERRA DA IBIAPABA	61,00	53,00	69,00	78,00	127.87
09 - SERTÃO CENTRAL	88,00	65,00	92,00	105,00	119.32
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	41,00	36,00	47,00	53,00	129.27
11 - SERTÃO DE SOBRAL	122,00	108,00	126,00	149,00	122.13
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	88,00	65,00	92,00	105,00	119.32
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	33,00	25,00	39,00	44,00	133.33
14 - VALE DO JAGUARIBE	101,00	81,00	114,00	129,00	127.72
Total	1.245,00	1.018,00	1.335,00	1.526,00	122.57

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FEAS	643.398,73	621.702,77	621.702,77	96.63	96.63
SPS	20.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	663.398,73	621.702,77	621.702,77	93.71	93.71

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	549.310,00	529.309,52	529.309,52	96.36	96.36
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	114.088,73	92.393,25	92.393,25	80.98	80.98
Total	663.398,73	621.702,77	621.702,77	93.71	93.71

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Capacitação de 1.526 profissionais da Assistência Social, entre Gestores, Técnicos da Gestão do Suas e representantes dos Controle Social/Conselhos Municipais da Assistência Social, para a implementação da Política Pública no âmbito do SUAS, nos 184 municípios .

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A Capacitação é voltada para gestores, trabalhadores e conselheiros dos 184 municípios do Estado, com foco na gestão e implementação dos serviços, programas, projetos e benefícios do Suas e no exercício do controle social. Nos meses de janeiro a dezembro de 2023, a Coordenadoria realizou capacitações remotas e presenciais com a participação de 1.526 Gestores, Técnicos da Gestão dos Suas e Representantes do Controle Social, dos 184 municípios. A execução desta entrega superou a meta anual em 22,57% em virtude da rotatividade de gestores, técnicos e conselheiros (as) nos municípios cearenses e do processo conferencial da Política de Assistência Social, o que repercutiu na maior participação de representantes do controle social. Durante as capacitações foram abordadas temáticas voltadas ao fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, dentre elas: a Interface entre as Políticas Públicas; o fortalecimento dos espaços de Controle Social; a Vigilância Socioassistencial; o Censo e Mapa de Riscos Pessoal e Social - Cemarís; a Portaria MDS Nº 884/2023 (reprogramação e utilização dos saldos dos recursos financeiros extraordinários das Portarias MC N.º 369 e 378/2020); o Encontro Regional do Fórum Nacional de Secretários/as de Estado de Assistência Social; os Povos Originários e Comunidades Tradicionais - Povos e Comunidades de Terreiro; o Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social - CNEAS e a Lei de Licitações Nº 14.133/2021. Essas capacitações contribuíram para o aprimoramento da gestão e da implementação dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios do Sistema Único de Assistência Social e no Exercício do Controle Social da Política Pública, nos 184 municípios cearenses.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

PROGRAMA

122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL



ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Garantir a proteção integral a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social com direitos violados e/ou rompimento dos vínculos familiares e comunitários.

PÚBLICO ALVO: Crianças, adolescentes, jovens, mulheres, idosos, pessoas com deficiência em situação de risco pessoal e social com direitos violados e/ou rompimento dos vínculos familiares e comunitários.

INICIATIVA

122.1.03 - Promoção do apoio à prestação do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos no âmbito municipal.

ENTREGA: 1430 - CENTRO DE REFERÊNCIA APOIADO

DEFINIÇÃO: Centro de referência apoiado com cofinanciamento para atendimento pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos para o enfrentamento e superação das situações de violação de direitos, com o apoio do cofinanciamento estadual, em conformidade com as determinações da PNAS, NOB/SUAS e a Lei Orgânica da Assistência Social LOAS (Lei nº8.472/93), no que tange as obrigações do Estado.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	19,00	7,00	7,00	19,00	100
02 - CENTRO SUL	7,00	3,00	3,00	7,00	100
03 - GRANDE FORTALEZA	22,00	1,00	1,00	22,00	100
04 - LITORAL LESTE	4,00	1,00	1,00	4,00	100
05 - LITORAL NORTE	9,00	5,00	5,00	9,00	100
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	7,00	4,00	4,00	7,00	100
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	5,00	2,00	2,00	5,00	100
08 - SERRA DA IBIAPABA	8,00	4,00	4,00	8,00	100
09 - SERTÃO CENTRAL	7,00	3,00	3,00	7,00	100
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	4,00	0,00	0,00	4,00	100
11 - SERTÃO DE SOBRAL	5,00	3,00	3,00	5,00	100
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	8,00	1,00	1,00	8,00	100
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	3,00	2,00	2,00	3,00	100
14 - VALE DO JAGUARIBE	6,00	3,00	3,00	6,00	100
Total	114,00	39,00	39,00	114,00	100

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FEAS	3.707.850,00	2.950.713,78	2.581.743,78	79.58	69.63
Total	3.707.850,00	2.950.713,78	2.581.743,78	79.58	69.63

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0	0
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	3.207.850,00	2.610.993,78	2.581.743,78	81.39	80.48

706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	500.000,00	339.720,00	0,00	67.94	0
Total	3.707.850,00	2.950.713,78	2.581.743,78	79.58	69.63

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Cofinanciamento dos 114 Centros de Referência Especializado de Assistência (CREAS) em 108 municípios para a prestação do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI).

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega refere-se ao repasse de recursos destinados ao cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), conforme as determinações da PNAS, NOB/SUAS e a Lei Orgânica da Assistência Social LOAS (Lei nº8.472/93), no que tange as obrigações do Estado. Esse atendimento pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos visa o enfrentamento e superação das situações de violação de direitos e é realizado nos CREAS Municipais. Até agosto de 2023, foram repassados recursos financeiros destinados ao cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI), assegurando que 39 municípios mantenham, de forma contínua e ininterrupta, a oferta do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) a famílias e indivíduos com direitos violados ou ameaçados. A partir de outubro de 2023, conforme o programado, ocorreu a expansão do cofinanciamento do PAEFI para mais 75 (setenta e cinco) CREAS municipais, garantindo a ampliação e universalização da oferta desse Serviço aos 114 equipamentos municipais. Dessa forma, o estado do Ceará está em consonância com as diretrizes em conformidade com as determinações da Política Nacional de Assistência Social - PNAS com a Norma Operacional - NOB/SUAS (Sistema Único de Assistência Social) e a Lei Orgânica da Assistência Social LOAS (Lei nº8.472/93), no que diz respeito aos para sua implementação pelo Estado.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

INICIATIVA

122.1.07 - Implantação da oferta regionalizada dos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes no Estado do Ceará.

ENTREGA: 1094 - ABRIGO IMPLANTADO

DEFINIÇÃO: Abrigo regional implantado para o atendimento de crianças e adolescentes com direitos violados e vínculos familiares rompidos ou fragilizados, em seis regiões do Estado do Ceará.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
05 - LITORAL NORTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1,00	0,00	0,00	0,00	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	4,00	0,00	0,00	0,00	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FEAS	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	0,00	0,00	0,00	0	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	0,00	0,00	0,00	0	0

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

entrega consiste na implantação de abrigo regional para o atendimento de crianças e adolescentes com direitos violados e vínculos familiares rompidos ou fragilizados, em seis regiões do Estado do Ceará. A previsão para 2023, seria a implantação de 4 Abrigos Institucionais Regionalizados, nos municípios de: Morrinhos, Mucambo, Baturité, e São Luís do Curu. Entretanto, só foram realizadas ações para implantação do Abrigo Regionalizado de Baturité que finalizou o ano com a assinatura do Termo de Colaboração nº001/2024, entre a SPS e o Instituto de Arte e Cidadania do Ceará, IAC/CE, e com o cadastrado no Sistema E-Parceria do Plano de Trabalho da referida OSC. O Serviço aguarda a suplementação financeira para a continuidade das ações e a sua implantação.

Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SPS	Execução Orçamentária/ Financeira	Outro	Médio

INICIATIVA

122.1.11 - Implantação da oferta de serviços socioassistenciais de acolhimento à pessoa idosa em situação de risco ou de abandono.

ENTREGA: 1094 - ABRIGO IMPLANTADO

DEFINIÇÃO: Abrigo construído e equipado para atendimento integral ao idoso em situação de risco ou abandono.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	1,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	1,00	0,00	0,00	0,00	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	7.857.947,86	6.001.392,97	5.536.904,21	76.37	70.46
Total	7.857.947,86	6.001.392,97	5.536.904,21	76.37	70.46

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.857.947,86	3.075.870,48	2.992.613,07	79.73	77.57
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.000.000,00	2.925.522,49	2.544.291,14	73.14	63.61
Total	7.857.947,86	6.001.392,97	5.536.904,21	76.37	70.46

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega consiste na implantação da Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), equipamento construído e equipado, para o atendimento integral ao idoso em situação de risco ou abandono. O equipamento oferecerá uma estrutura de qualidade, pensada com padrões de acessibilidade, convivência, saúde e lazer, que, sem dúvidas, possibilitarão um acolhimento digno aos idosos em situação de abandono ou negligenciados. A obra do ILPI



no município de Brejo Santo está em andamento com prazo para conclusão em 2024, os equipamentos já foram adquiridos em sua grande maioria e aguarda-se a capacitação da equipe. Obra construída e equipada com recursos do Programa de Apoio às Reformas Sociais do Ceará - PROARES.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

PROGRAMA

123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Prevenir situações de vulnerabilidade e risco social contemplando serviços, benefícios e programas socioassistenciais.

PÚBLICO ALVO: Indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social.

INICIATIVA

123.1.01 - Promoção do atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social no âmbito do Mais Infância Ceará.

ENTREGA: 1583 - CARTÃO MAIS INFÂNCIA CONCEDIDO

DEFINIÇÃO: Benefício de transferência de renda concedido a famílias em situação de extrema pobreza, com crianças até 5 anos e 11 meses, cadastradas no CadÚnico, com cadastro atualizado nos últimos 24 meses e renda per capita familiar de até R\$ 89,00.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	21.947,00	22.396,00	22.396,00	22.396,00	102.05
02 - CENTRO SUL	6.208,00	6.308,00	6.308,00	6.308,00	101.61
03 - GRANDE FORTALEZA	29.732,00	30.381,00	30.381,00	30.381,00	102.18
04 - LITORAL LESTE	2.850,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	114.81
05 - LITORAL NORTE	11.483,00	11.779,00	11.779,00	11.779,00	102.58
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	13.517,00	13.515,00	13.515,00	13.515,00	99.99
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	5.999,00	5.994,00	5.994,00	5.994,00	99.92
08 - SERRA DA IBIAPABA	9.275,00	9.403,00	9.403,00	9.403,00	101.38
09 - SERTÃO CENTRAL	12.544,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00	95.5
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	4.255,00	4.288,00	4.288,00	4.288,00	100.78
11 - SERTÃO DE SOBRAL	10.868,00	10.036,00	10.036,00	10.036,00	92.34
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	8.027,00	8.059,00	8.059,00	8.059,00	100.4
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	3.280,00	3.087,00	3.087,00	3.087,00	94.12
14 - VALE DO JAGUARIBE	10.015,00	9.502,00	9.502,00	9.502,00	94.88
Total	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FEAS	190.813.140,16	181.351.037,59	180.910.510,59	95.04	94.81
Total	190.813.140,16	181.351.037,59	180.910.510,59	95.04	94.81

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)



761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	190.813.140,16	181.351.037,59	180.910.510,59	95.04	94.81
Total	190.813.140,16	181.351.037,59	180.910.510,59	95.04	94.81

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Concessão do Cartão Mais Infância a 150.000 famílias com crianças até 5 anos e 11 meses, distribuídas nos 184 municípios cearenses.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

O Projeto Cartão Mais Infância Ceará consiste na transferência estadual de renda ou apoio financeiro de caráter temporário, no âmbito do Programa Mais Infância Ceará, no valor de R\$ 100,00 (cem reais), para as famílias em situação de extrema pobreza, com crianças até 5 anos e 11 meses, cadastradas no CadÚnico, com dados atualizados nos últimos 24 meses e renda per capita familiar de até R\$ 89,00. As famílias são eleitas conforme critérios de elegibilidade pré estabelecidos, a partir de estudos realizados pelo IPECE, com acompanhamento familiar, ações complementares do Estado e Municípios e participação das famílias. No período de janeiro a dezembro de 2023, foi realizado repasse para 150.000 famílias com crianças até 5 anos e 11 meses, distribuídas nos 184 municípios cearenses. O número de famílias do projeto não é acumulativo. A entrega foi executada conforme o programado para o período. Não foram relatados problemas/riscos.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

INICIATIVA

123.1.03 - Promoção do apoio à implementação do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF).

ENTREGA: 242 - FAMÍLIA ATENDIDA

DEFINIÇÃO: Famílias atendidas corresponde ao número de famílias referenciadas no território dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS que podem ser elegíveis para atendimento no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF. O cofinanciamento estadual é ofertado conforme o porte do município, parâmetro definido pela legislação que fundamenta a execução da Política Nacional de Assistência Social e respaldado ainda pelo Pacto Federativo Brasileiro. Com base nessa legislação, cabe à União, Estados e Municípios cofinanciar o PAIF, serviço ofertado obrigatoriamente pela rede CRAS, transferindo recursos financeiros do Fundo Estadual da Assistência Social (FEAS) para os Fundos Municipais da Assistência Social.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	232.000,00	77.333,00	154.664,00	232.000,00	100
02 - CENTRO SUL	103.500,00	34.500,00	69.000,00	103.500,00	100
03 - GRANDE FORTALEZA	495.765,00	165.255,00	330.512,00	495.765,00	100
04 - LITORAL LESTE	41.500,00	13.833,00	27.664,00	41.500,00	100
05 - LITORAL NORTE	75.500,00	25.167,00	50.336,00	75.500,00	100
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	75.500,00	25.167,00	50.336,00	75.500,00	100
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	59.000,00	20.833,00	41.664,00	62.500,00	105.93
08 - SERRA DA IBIAPABA	85.000,00	28.333,00	56.664,00	85.000,00	100
09 - SERTÃO CENTRAL	78.500,00	26.167,00	52.336,00	78.500,00	100
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	47.000,00	15.667,00	31.336,00	47.000,00	100
11 - SERTÃO DE SOBRAL	97.000,00	32.333,00	64.664,00	97.000,00	100
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	67.500,00	22.500,00	45.000,00	67.500,00	100
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	34.500,00	13.167,00	26.336,00	39.500,00	114.49
14 - VALE DO JAGUARIBE	79.000,00	26.333,00	52.664,00	79.000,00	100

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FEAS	19.407.067,00	17.407.067,00	17.407.067,00	89.69	89.69
SPS	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	19.407.067,00	17.407.067,00	17.407.067,00	89.69	89.69

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000.000,00	0,00	0,00	0	0
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	17.407.067,00	17.407.067,00	17.407.067,00	100	100
Total	19.407.067,00	17.407.067,00	17.407.067,00	89.69	89.69

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Atendimento a 1.579.765 famílias referenciadas no território dos Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família- PAIF dos Centros de referência da Assistência Social - CRAS em 184 municípios.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega corresponde ao número de famílias referenciadas no território dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS que podem ser elegíveis para atendimento no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF. Em 2023, foi repassado recurso para o cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, sendo referenciadas 1.579.765 famílias, o que corresponde a 100,54% da meta. A partir de setembro de 2021, o Serviço PAIF foi universalizado para todos os CRAS dos 184 municípios, finalizando 2023, com o cofinanciamento para 407 CRAS. O cofinanciamento estadual é ofertado conforme o porte do município, parâmetro definido pela legislação que fundamenta a execução da Política Nacional de Assistência Social e respaldado ainda pelo Pacto Federativo Brasileiro.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

INICIATIVA

123.1.06 - Expansão da oferta de espaços lúdicos para a promoção do desenvolvimento infantil.

ENTREGA: 1856 - ESPAÇO LÚDICO IMPLANTADO

DEFINIÇÃO: A entrega consiste na instalação de Brinquedopraças e Brinquedocreches, espaços lúdicos voltados para o desenvolvimento infantil.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	9,00	1,00	3,00	15,00	166.67
02 - CENTRO SUL	5,00	0,00	0,00	6,00	120
03 - GRANDE FORTALEZA	10,00	3,00	6,00	12,00	120
04 - LITORAL LESTE	5,00	0,00	0,00	1,00	20
05 - LITORAL NORTE	5,00	0,00	1,00	3,00	60
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	5,00	1,00	2,00	8,00	160
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	5,00	1,00	3,00	7,00	140
08 - SERRA DA IBIAPABA	5,00	0,00	1,00	2,00	40

09 - SERTÃO CENTRAL	5,00	0,00	0,00	3,00	60
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	4,00	0,00	0,00	1,00	25
11 - SERTÃO DE SOBRAL	5,00	0,00	2,00	8,00	160
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	6,00	0,00	0,00	6,00	100
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	5,00	0,00	1,00	4,00	80
14 - VALE DO JAGUARIBE	6,00	0,00	3,00	5,00	83.33
Total	80,00	6,00	22,00	81,00	101.25

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	4.274.040,96	3.091.140,18	3.058.708,18	72.32	71.56
SOP	23.219.193,68	18.150.943,66	16.970.202,65	78.17	73.09
Total	27.493.234,64	21.242.083,84	20.028.910,83	77.26	72.85

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	26.589.714,16	21.242.083,84	20.028.910,83	79.89	75.33
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	903.520,48	0,00	0,00	0	0
Total	27.493.234,64	21.242.083,84	20.028.910,83	77.26	72.85

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Implantação de 81 Espaços Lúdicos, sendo 47 Brinquedocreches e 34 Brinquedopraças, das quais uma foi em território quilombola, conforme descrito abaixo:

47 Brinquedocreches - Fortaleza (2), Baturité, Campos Sales, Barbalha, Baturité, Salitre, Umari, Cariús, Paracuru, Paraipaba, Meruoca, Senador Sá, Juazeiro do Norte, Várzea Alegre, Assaré, Jardim, Cedro, Jucás, Saboeiro, Cascavel, Chorozinho, Maracanaú, Eusébio, Jaguaruana, Martinópole, Marco, Umirim, Itapajé, Tejuçuoca, Miraima, Aratuba, Ocara, Tianguá, Senador Pompeu, Mombaça, Paramoti, Ipaporanga, Santa Quitéria, Nova Russas, Independência, Tamboril, Alcântaras, Sobral, Coreaú, Tauá e Santan

34 Brinquedopraças, das quais uma foi em território quilombola, localizada no município de Tururu, e as demais em Fortaleza (Tapioqueiras, Zona Viva - Jangurussu, Grupo da Paz), Pacatuba, Crato, Itapipoca, Forquilha, Acaraú, Baturité, Tauá, Russas, São João Do Jaguaribe, Carnaubal, Mucambo, Irauçuba, Ocara, Pereiro, Barbalha (2), Milagres, Várzea Alegre, Acarape, Umari, Itapajé, Pedra Branca, Parambu, Tabuleiro do Norte, Quixeré, Novo Oriente, Quiterianópolis, Campos Sales, Potengi e Caririçu.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega consiste na instalação de Brinquedopraças e Brinquedocreches, espaços lúdicos voltados para o desenvolvimento infantil. Em 2023, foram implantados 81 Espaços Lúdicos, sendo: 47 Brinquedocreches: Fortaleza, Baturité (2), Campos Sales, Barbalha, Salitre, Umari, Cariús, Paracuru, Paraipaba, Meruoca, Senador Sá, Juazeiro do Norte, Várzea Alegre, Assaré, Jardim, Cedro, Jucás, Saboeiro, Cascavel, Chorozinho, Maracanaú, Eusébio, Jaguaruana, Martinópole, Marco, Umirim, Itapajé, Tejuçuoca, Miraima, Aratuba, Ocara, Tianguá, Senador Pompeu, Mombaça, Paramoti, Ipaporanga, Santa Quitéria, Nova Russas, Independência, Tamboril, Alcântaras, Sobral, Coreaú, Santana do Acaraú e Tauá; e 34 Brinquedopraças: Fortaleza (3), Pacatuba, Crato, Itapipoca, Forquilha, Acaraú, Baturité, Tauá, Russas, São João do Jaguaribe, Carnaubal, Mucambo, Irauçuba, Ocara, Pereiro, Barbalha (2), Milagres, Várzea Alegre, Acarape, Umari, Itapajé, Pedra Branca, Parambu, Tabuleiro do Norte, Quixeré, Novo Oriente, Quiterianópolis, Campos Sales, Potengi, Caririçu e Tururu (território quilombola).

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

INICIATIVA

123.1.07 - Expansão da oferta na prestação de serviços socioassistenciais a crianças, adolescentes, jovens e suas famílias.



ENTREGA: 1585 - EQUIPAMENTO SOCIOASSISTENCIAL IMPLANTADO

DEFINIÇÃO: Equipamento socioassistencial implantado corresponde à construção, aquisição de equipamentos e treinamento de equipes dos equipamentos socioassistenciais como Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centros de Educação Infantil (CEI); Centros de Esportes para Futebol - Areninhas e Centros de Esportes em Praças - Praça Mais Infância e Planos Participativos Municipais (PPM).

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	9,00	2,00	3,00	5,00	55.56
02 - CENTRO SUL	0,00	0,00	0,00	2,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	2,00	1,00	1,00	1,00	50
04 - LITORAL LESTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0
05 - LITORAL NORTE	8,00	0,00	1,00	1,00	12.5
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	2,00	2,00	3,00	3,00	150
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	4,00	0,00	1,00	2,00	50
08 - SERRA DA IBIAPABA	2,00	1,00	1,00	1,00	50
09 - SERTÃO CENTRAL	3,00	0,00	0,00	0,00	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	6,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	3,00	0,00	0,00	0,00	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	4,00	1,00	3,00	5,00	125
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	2,00	2,00	3,00	5,00	250
Total	46,00	9,00	16,00	25,00	54.35

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	55.037.733,81	25.636.914,13	25.236.812,96	46.58	45.85
SOP	30.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	55.067.733,81	25.636.914,13	25.236.812,96	46.56	45.83

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.227.741,80	1.607.626,45	1.588.744,88	38.03	37.58
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.769.992,01	13.032.962,54	12.737.396,81	94.65	92.5
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	37.070.000,00	10.996.325,14	10.910.671,27	29.66	29.43
Total	55.067.733,81	25.636.914,13	25.236.812,96	46.56	45.83

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Implantação de 25 Equipamentos Sociais pelo Programa de Apoio às Reformas Sociais - PROARES, distribuídos em 18 Centros de Educação Infantil - CEI, 05 Centros de Referência da Assistência Social - CRAS, 01 Areninha e 01 Praça mais Infância, nos municípios de:

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

Equipamento socioassistencial implantado corresponde à construção, aquisição de equipamentos e treinamento de equipes dos equipamentos socioassistenciais pelo Programa de Apoio às Reformas Sociais - PROARES. Em 2023, foram implantados 25 Equipamentos Sociais pelo Programa de Apoio às Reformas Sociais - PROARES, distribuídos em 18 Centros de Educação Infantil - CEI, 05 Centros de Referência da Assistência Social - CRAS, 01 Areninha e 01 Praça mais Infância, nos municípios de: Maracanaú, Aiuaba, São Benedito, Salitre (sede) Salitre (Serra dos Nogueiras), General Sampaio, Crateús, Crato (Alto da Penha), Umirim, Barroquinha, Independência, Ipueiras (sede), Ipueiras (América), Ocara (Novo Horizonte), Ocara (Curupira), Campos Sales, Caririçu e Parambu (Centros de Educação Infantil - CEI); Aiuaba, General Sampaio, Quiterianópolis, Independência e Parambu (Centros de Referência da Assistência Social - CRAS); Acopiara (Areninha) e Iguatu (Praça mais Infância).

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

INICIATIVA**123.1.08 - Promoção da prestação dos serviços de Proteção Social Básica em unidades estaduais.****ENTREGA: 956 - PESSOA ATENDIDA**

DEFINIÇÃO: Refere-se ao somatório de pessoas atendidas nas Unidades Operacionais com ações socioeducativas e atividades complementares nas áreas de arte, cultura, esporte, jardinagem e lazer.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	500,00	2.000,00	2.000,00	3.710,00	742
03 - GRANDE FORTALEZA	6.240,00	12.117,00	13.231,00	21.562,00	345.54
Total	6.740,00	14.117,00	15.231,00	25.272,00	374.96

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FEAS	1.142.958,37	1.142.698,91	956.984,43	99.98	83.73
SPS	29.946.154,21	28.498.729,06	27.667.545,02	95.17	92.39
Total	31.089.112,58	29.641.427,97	28.624.529,45	95.34	92.07

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	23.493.779,58	22.092.515,68	21.132.509,69	94.04	89.95
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	7.595.333,00	7.548.912,29	7.492.019,76	99.39	98.64
Total	31.089.112,58	29.641.427,97	28.624.529,45	95.34	92.07

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Atendimento realizado a 25.272 pessoas, entre crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosas e familiares, nas Unidades Operacionais com ações socioeducativas e atividades complementares nas áreas de arte, cultura, esporte, jardinagem e lazer, distribuídos nos seguintes equipamentos da Proteção Social Básica:

3.092 crianças e adolescentes atendidas no Projeto Ceará Espaço de Vida, Arte e Educação (ABC's e Circos) com atividades de arte, cultura, esporte, circenses, inclusão digital e atividades socioeducativas para crianças e adolescentes, em (05) cinco ABCs e (02) dois Circos Escola;

2.936 pessoas atendidas no Projeto Famílias - Desafios e Inclusão Social, realizado nos (04) quatros Centros Comunitários, em atividades socioeducativas para pessoas idosas, atendimento individualizado, visitas domiciliares, atividades de esporte, arte e cultura.

858 pessoas atendidas pelo Projeto de Inclusão Social com Arte, Esporte e Educação no Espaço Viva Gente, com atividades de arte, cultura, esporte, jardinagem/horto, inclusão digital e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, dentre outras ações, para crianças, adolescentes, jovens e familiares;

Atendimento 18.386 pessoas, entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e seus familiares, nos 04 Complexos Sociais Mais Infância, com ações de esporte, arte e cultura, dos quais 14.676 foram em Fortaleza e 3.710 em Barbalha.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega refere-se ao número de pessoas atendidas nas 16 Unidades Operacionais (5 ABCs, 2 Circos Escola, 4 Centros Comunitários, Espaço Viva Gente e 4 Complexos Mais Infância) com ações socioeducativas e atividades complementares nas áreas de arte, cultura, esporte, jardinagem e lazer. Em 2023, foram atendidas 25.272 pessoas, entre crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e familiares, nas Unidades Operacionais com ações socioeducativas e atividades complementares nas áreas de arte, cultura, esporte, jardinagem e lazer, distribuídos em: 3.092 crianças e adolescentes atendidas no Projeto Ceará Espaço de Vida, Arte e Educação (5 unidades do ABC's e 02 Circos Escola), 2.936 pessoas atendidas no Projeto Famílias - Desafios e Inclusão Social (04 Centros Comunitários), 858 pessoas atendidas pelo Projeto de Inclusão Social com Arte, Esporte e Educação no Espaço Viva Gente e 18.386 pessoas atendidas, entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e seus familiares, nos 04 Complexos Sociais Mais Infância, com ações de esporte, arte e cultura, dos quais 14.676 foram em Fortaleza e 3.710 em Barbalha. Os Complexos Mais Infância vem desenvolvendo um trabalho visando ampliação da participação de crianças, adolescentes e seus familiares. Nesses equipamentos foram realizadas programações especiais com atividades complementares como: (1º Copa de Futsal do João XXIII, Programa Férias nos Complexos, Vem Brincar, Pausa Mental, Setembro Amarelo, novembro azul, entre outras). Os complexos estão com grupos focais de mulheres visando o desenvolvimento e acolhimento dessas mulheres, em especial participantes do Cartão Ceará sem Fome e Cartão Mais Infância. Além da parceria com o Primeiro Passo através do Programa Jovem Aprendiz.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

TEMA**1.3 - INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS****PROGRAMA****131 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER**

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Ampliar a promoção do empoderamento das mulheres e autonomia socioeconômica.

PÚBLICO ALVO: Mulheres em situação de risco e vulnerabilidade social.

INICIATIVA**131.1.01 - Expansão da oferta regionalizada de atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e familiar.****ENTREGA: 1591 - CASA DA MULHER IMPLANTADA**

DEFINIÇÃO: A Casa da Mulher Cearense será implantada, mobiliada e mantida, a fim de garantir para as regiões do estado uma política de interiorização, dos serviços que compõem a rede de enfrentamento, implementando de maneira integrada serviços especializados para os mais diversos tipos de violência contra as mulheres, com acolhimento, apoio psicossocial, delegacia, Juizado, Ministério Público, Defensoria pública, promoção da autonomia econômica, alojamentos de passagem rompendo assim com o ciclo da violência.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
09 - SERTÃO CENTRAL	1,00	1,00	1,00	1,00	100
Total	1,00	1,00	1,00	1,00	100

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	3.650.000,00	472.392,43	398.547,91	12.94	10.92
SOP	2.425.816,37	2.194.584,27	2.192.294,22	90.47	90.37
SEM	130.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	6.205.816,37	2.666.976,70	2.590.842,13	42.98	41.75

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
-------	-----------------	--------------	---------	-------------------	--------------

500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.655.816,37	2.289.351,98	2.287.061,93	86.2	86.12
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.550.000,00	377.624,72	303.780,20	10.64	8.56
Total	6.205.816,37	2.666.976,70	2.590.842,13	42.98	41.75

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Implantação e funcionamento da Casa da Mulher Cearense no município de Quixadá.

Órgão Responsável: SEM

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega consiste na implantação de unidades da Casa da Mulher Cearense, equipamento mobiliado e mantido, a fim de garantir para as regiões do estado uma política de interiorização dos serviços que compõem a rede de enfrentamento a violência contra as mulheres. As unidades contam com acolhimento, apoio psicossocial, delegacia, Juizado, Ministério Público, Defensoria pública, além de alojamentos de passagem e serviços de promoção da autonomia econômica. A casa da mulher no município de Quixadá foi inaugurada em dezembro de 2022, passando a funcionar em janeiro de 2023, de maneira integrada serviços especializados para os mais diversos tipos de violência contra as mulheres, com acolhimento, apoio psicossocial, delegacia, Juizado, Ministério Público, Defensoria pública, promoção da autonomia econômica, alojamentos de passagem rompendo assim com o ciclo da violência.

Órgão Responsável: SEM

Foi programada a meta de 1 entrega na região do Sertão Central, porém não houve entrega no período de janeiro a dezembro de 2023. Vale destacar que estão em fase de construção as Casas da Mulher Cearense no município de Tauá, Iguatu e Crateús, enquanto as cidades de Itapipoca, São Benedito e Limoeiro do Norte receberão Casas da Mulher Brasileira.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

INICIATIVA

131.1.03 - Qualificação profissional no âmbito estadual voltada ao enfrentamento à violência contra as mulheres.

ENTREGA: 409 - PESSOA CAPACITADA

DEFINIÇÃO: Pessoa capacitada refere-se à população que atua ou tem interesse na rede de Enfrentamento à Violência, além do servidor e da servidora que será público de capacitações contínuas, com o objetivo de promover no enfrentamento à violência contra as mulheres.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	50,00	0,00	0,00	0,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	100,00	0,00	0,00	6,00	6
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	50,00	0,00	0,00	0,00	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	50,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	50,00	0,00	0,00	0,00	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	50,00	0,00	0,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	50,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	400,00	0,00	0,00	6,00	1.5

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
CASA CIVIL	661.765,00	0,00	0,00	0	0



SPS	126.139,50	11.740,98	11.740,98	9.31	9.31
Total	787.904,50	11.740,98	11.740,98	1.49	1.49

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	661.765,00	0,00	0,00	0	0
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	126.139,50	11.740,98	11.740,98	9.31	9.31
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	787.904,50	11.740,98	11.740,98	1.49	1.49

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Órgão Responsável: SEM

Foram 6 pessoas capacitadas

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

De acordo com a Reforma Administrativa do governo do Ceará esta entrega passou para a Secretaria das Mulheres.

Órgão Responsável: SEM

Foram programadas a entrega de 400 pessoas capacitadas, sendo 50 na região do Cariri, 100 na região da Grande Fortaleza, 50 na região do Maciço do Baturité, 50 na região Sertão do Canindé, 50 na região do Sertão de Sobral, 50 na região do Sertão dos Inhamuns e 50 na região do Vale do Jaguaribe. Foram capacitadas 6 pessoas no período de referência na região da Grande Fortaleza no fórum de Enfrentamento à Violência contra a mulher.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

PROGRAMA

132 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL NO ÂMBITO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Expandir a prevenção, cuidado e reinserção social de pessoas em uso ou em vulnerabilidade ao uso de álcool e outras drogas no Estado do Ceará.

PÚBLICO ALVO: Pessoas em uso ou em vulnerabilidade ao uso de álcool e outras drogas e suas famílias.

INICIATIVA

132.1.02 - Promoção da prevenção aos problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas.

ENTREGA: 409 - PESSOA CAPACITADA

DEFINIÇÃO: Pessoa que atue ou tenha interesse na política sobre drogas contempladas com ações de capacitação voltadas à temática do uso de álcool e outras drogas.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	50,00	27,00	37,00	37,00	74
02 - CENTRO SUL	50,00	1,00	6,00	6,00	12
03 - GRANDE FORTALEZA	50,00	161,00	299,00	400,00	800
04 - LITORAL LESTE	50,00	37,00	45,00	45,00	90



05 - LITORAL NORTE	50,00	47,00	49,00	49,00	98
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	50,00	20,00	22,00	22,00	44
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	50,00	19,00	19,00	19,00	38
08 - SERRA DA IBIAPABA	50,00	38,00	46,00	46,00	92
09 - SERTÃO CENTRAL	50,00	26,00	31,00	31,00	62
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	50,00	15,00	15,00	15,00	30
11 - SERTÃO DE SOBRAL	50,00	23,00	34,00	34,00	68
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	50,00	6,00	7,00	7,00	14
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	50,00	17,00	18,00	18,00	36
14 - VALE DO JAGUARIBE	50,00	34,00	37,00	37,00	74
Total	700,00	471,00	665,00	766,00	109.43

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	3.038.071,74	2.445.238,69	2.445.238,69	80.49	80.49
Total	3.038.071,74	2.445.238,69	2.445.238,69	80.49	80.49

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.984.320,54	1.961.488,69	1.961.488,69	98.85	98.85
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	1.053.751,20	483.750,00	483.750,00	45.91	45.91
Total	3.038.071,74	2.445.238,69	2.445.238,69	80.49	80.49

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Capacitação de 766 pessoas, dentre conselheiros, profissionais da rede de atenção, nas temáticas voltados às políticas sobre drogas, abordagens sobre prevenção, Promoção de Esporte e Prevenção do Projeto Resenha da Prevenção, distribuídos em:

56 pessoas pelo Projeto + Papo + Atitude, na metodologia do Projeto e nos temas de interesse para abordagem com o público beneficiado, nos municípios de Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte e Quixadá.

630 pessoas pelo Projeto Resenha da Prevenção, tanto na metodologia do Projeto como em Práticas Sistêmicas Restaurativas, em 30 municípios: Barbalha, Brejo Santo, Crato, Juazeiro do Norte, Aquiraz, Caucaia, Fortaleza, Horizonte, Maracanaú, Pacatuba, Trairi, Aracati, Beberibe, Acaraú, Camocim, Granja, Itapajé, Itapipoca, Baturité, Tianguá, Viçosa do Ceará, Quixadá, Quixeramobim Boa Viagem, Boa Viagem, Canindé, Sobral, Crateús, Tauá e Limoeiro do Norte.

06 pessoas foram capacitadas nos cursos de: Prevenção ao Uso e Abuso de Álcool e outras drogas; Conselheiros de Políticas sobre Drogas e Rede de Atenção e Integralidade do Cuidado na Política sobre Drogas pela plataforma EaD.

74 funcionários do comércio de Shopping sobre o tema População em Situação de Rua.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega refere-se a capacitação de pessoa que atue ou tenha interesse na política sobre drogas contempladas com ações de capacitação voltadas à temática do uso de álcool e outras drogas. Em 2023, foram capacitadas 766 pessoas, das quais 56 foram pelo Projeto + Papo + Atitude, na metodologia do Projeto e nos Temas de interesse para abordagem com o público beneficiado, nos municípios de Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte e Quixadá; 630 pelo Projeto Resenha da Prevenção e pela metodologia do Projeto como em Práticas Sistêmicas Restaurativas, em 30 municípios: Barbalha, Brejo Santo, Crato, Juazeiro do Norte, Aquiraz, Caucaia, Fortaleza, Horizonte, Maracanaú, Pacatuba, Trairi, Aracati, Beberibe, Acaraú, Camocim, Granja, Itapajé, Itapipoca, Baturité, Tianguá, Viçosa do Ceará, Quixadá, Quixeramobim Boa Viagem, Boa Viagem, Canindé, Sobral, Crateús, Tauá e Limoeiro do Norte; 06 na Plataforma EaD, nos cursos de Prevenção ao Uso e Abuso de Álcool e outras drogas, e Integralidade do Cuidado na Política sobre Drogas, voltados os aos Conselheiros de Políticas sobre Drogas e Rede de Atenção e 74 funcionários do comércio de Shopping sobre o tema - População em Situação de Rua em virtude do aumento dessa população no entorno. A entrega teve execução normal e o desempenho financeiro compatível com a meta.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

PROGRAMA**133 - PROTEÇÃO À VIDA E ACESSO À JUSTIÇA SOCIAL E CIDADANIA**

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Ampliar a proteção a vítimas de violência e violações de direitos humanos e o acesso dos cidadãos aos documentos básicos

PÚBLICO ALVO: Pessoas vítimas de violência e violação de direitos humanos; pessoas que necessitem do acesso aos documentos básicos.

INICIATIVA**133.1.01 - Promoção da atenção aos migrantes, refugiados e pessoas em situação de tráfico.****ENTREGA: 407 - PESSOA BENEFICIADA**

DEFINIÇÃO: Refere-se a migrantes, refugiados e pessoas em situação de tráfico beneficiadas com atendimentos psicossociais e orientação jurídica de modo a contribuir com a superação das vulnerabilidades no contexto da mobilidade humana.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	0,00	0,00	0,00	2,00	0
02 - CENTRO SUL	0,00	0,00	0,00	1,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	800,00	0,00	0,00	727,00	90.87
04 - LITORAL LESTE	0,00	0,00	0,00	11,00	0
05 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	6,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	0,00	0,00	0,00	2,00	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	0,00	0,00	0,00	12,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	0,00	0,00	0,00	4,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	2,00	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	0,00	0,00	0,00	1,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	0,00	0,00	0,00	3,00	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	0,00	0,00	0,00	5,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	0,00	0,00	0,00	2,00	0
Total	800,00	0,00	0,00	778,00	97.25

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	0,00	0,00	0,00	0	0
SEDIH	34.725,00	0,00	0,00	0	0
Total	34.725,00	0,00	0,00	0	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	34.725,00	0,00	0,00	0	0
Total	34.725,00	0,00	0,00	0	0



O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Órgão Responsável: SEDIH

778 migrantes, refugiados e pessoas em situação de tráfico beneficiadas com atendimentos psicossociais e orientação jurídica .

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

De acordo com a Reforma Administrativa do governo do Ceará esta entrega passou para a Secretaria dos Direitos Humanos.

Órgão Responsável: SEDIH

A entrega refere-se as pessoas beneficiadas com atendimentos definidos a partir de nossos canais de atendimento: Presencial na Sede do Programa; Remoto através do Telefone, WhatsApp ou E-mail; Pastoral dos Migrantes; Casa do Migrante; Polícia Federal, Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializado (CREAS) e Assistência Social In Loco (Exemplo: Casa Grupo Warao no Centro e na Maraponga). De janeiro a dezembro de 2023, foram beneficiadas 778 pessoas, distribuídas em quase todas as regiões do estado do Ceará.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

INICIATIVA

133.1.07 - Expansão da prestação de serviços de atendimento direto ao cidadão.

ENTREGA: 58 - ATENDIMENTO REALIZADO

DEFINIÇÃO: Refere-se ao atendimento realizado por meio do Programa Vapt Vupt, Programa Caminhão do Cidadão e Casas do Cidadão na oferta de serviços de emissão de documentos conveniando parceiros públicos que são demandados pelos cidadãos objetivando aumentar o número de atendimento nos equipamentos móveis e fixos disponíveis.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	419.180,00	183.411,00	356.794,00	541.274,00	129.13
02 - CENTRO SUL	200,00	1.235,00	1.596,00	2.477,00	1238.5
03 - GRANDE FORTALEZA	2.774.615,00	808.623,00	1.832.383,00	2.840.243,00	102.37
04 - LITORAL LESTE	1.000,00	143,00	1.098,00	1.374,00	137.4
05 - LITORAL NORTE	1.000,00	362,00	2.450,00	2.858,00	285.8
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1.500,00	148,00	5.316,00	6.594,00	439.6
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	500,00	1.035,00	1.854,00	2.894,00	578.8
08 - SERRA DA IBIAPABA	500,00	263,00	2.062,00	2.969,00	593.8
09 - SERTÃO CENTRAL	500,00	123,00	1.675,00	3.078,00	615.6
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	200,00	205,00	424,00	834,00	417
11 - SERTÃO DE SOBRAL	361.048,00	146.256,00	304.737,00	440.097,00	121.89
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1.300,00	283,00	1.353,00	3.534,00	271.85
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1.000,00	0,00	0,00	226,00	22.6
14 - VALE DO JAGUARIBE	1.800,00	635,00	1.248,00	2.038,00	113.22
Total	3.564.343,00	1.142.722,00	2.512.990,00	3.850.490,00	108.03

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	95.419.658,05	94.627.006,80	86.788.389,05	99.17	90.95

Total	95.419.658,05	94.627.006,80	86.788.389,05	99.17	90.95
-------	---------------	---------------	---------------	-------	-------

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	95.419.658,05	94.627.006,80	86.788.389,05	99.17	90.95
Total	95.419.658,05	94.627.006,80	86.788.389,05	99.17	90.95

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Realização de 3.850.490 atendimentos ao cidadão, dos quais 3.107.837 nas 06 unidades do Vapt Vupt, localizadas nos municípios de Sobral, Juazeiro do Norte e Fortaleza (unidades de Antônio Bezerra, Messejana, Papicu e Centro), 665.047 nas 05 Casas do Cidadão nos municípios de Barbalha, Maracanaú e Fortaleza (unidades na Assembleia Legislativa do Ceará, Shopping Iguatemi e Benfica) e na Central do Cidadão e 77.606 nos 04 Caminhões do Cidadão, que atendeu 181 municípios em 423 ações.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega consiste no atendimento ao cidadão por meio oferta de serviços públicos, como a emissão de documentos essenciais e básicos, realizados nos equipamentos do Programa do Vapt Vupt, Programa Caminhão do Cidadão, Central da Cidadania e Casas do Cidadão, como forma de ampliar o acesso aos diversos órgãos conveniados. Em 2023, foram realizados 3.850.490 atendimentos ao cidadão, dos quais 3.107.837 nas 06 unidades do Vapt Vupt, localizadas nos municípios de Sobral, Juazeiro do Norte e Fortaleza (unidades de Antônio Bezerra, Messejana, Papicu e Centro), 665.047 nas 05 Casas do Cidadão nos municípios de Barbalha, Maracanaú e Fortaleza (unidades na Assembleia Legislativa do Ceará, Shopping Iguatemi e Benfica) e na Central do Cidadão e 77.606 nos 04 Caminhões do Cidadão, que atendeu 181 municípios em 423 ações. A execução física superou a meta em 8,03 %, e isso, se deve a implantação de mais 3 unidades de atendimento, das quais 02 são unidades do Vapt Vupt, em Fortaleza, e 01 Casa do Cidadão, no município de Barbalha, promovendo assim, maior atendimento ao Cidadão em áreas de grande fluxo de pessoas, facilitando assim o acesso.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

PROGRAMA

134 - INSTITUCIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

ÓRGÃO GESTOR: SESPORTE

OBJETIVO: Promover o fortalecimento e a institucionalização das políticas públicas voltada à Juventude.

PÚBLICO ALVO: Jovens cearenses de 15 a 29 anos.

INICIATIVA

134.1.01 - Expansão do controle social e participação cidadã na política pública voltada à Juventude.

ENTREGA: 1590 - CONSELHO CONSTITUÍDO

DEFINIÇÃO: Conselho implantado pela Secretaria voltada para auxiliar a criação, implementação e avaliação das políticas iniciativas direcionadas a juventude do Estado do Ceará.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	1,00	0,00	0,00	0,00	0
02 - CENTRO SUL	1,00	0,00	0,00	0,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1,00	0,00	0,00	0,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	1,00	0,00	0,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1,00	0,00	0,00	0,00	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1,00	0,00	0,00	0,00	0



DO CEARÁ	1,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	8,00	0,00	0,00	0,00	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDEJ	60.000,00	0,00	0,00	0	0
SESPORTE	0,00	0,00	0,00	0	0
SEJUV	70.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	130.000,00	0,00	0,00	0	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	60.000,00	0,00	0,00	0	0
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	70.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	130.000,00	0,00	0,00	0	0

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SESPORTE

a entrega é de responsabilidade da Secretaria da Juventude - SEJUV

Órgão Responsável: SEJUV

A SEJUV segue elaborando estudos na busca de parcerias estratégicas com organizações da sociedade civil, setor privado e instituições educacionais para fortalecer as ações dos Conselhos de Juventude com a colaboração efetiva com estas entidades pode ampliar os recursos disponíveis e enriquecer as abordagens adotadas e estruturando mecanismos de implementação regulares de avaliação para mensurar o impacto das políticas de juventude e o desempenho dos Conselhos.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SESPORTE

a entrega é de responsabilidade da Secretaria da Juventude - SEJUV

Órgão Responsável: SEJUV

CONSIDERANDO que a Secretaria está realizando o planejamento e mapeando as parcerias necessárias para executar as políticas públicas imperativas ao atendimento da juventude cearense, com forte suporte e apoio aos Conselhos de Juventude. Portanto, sendo este primeiro ano, no período de referência, momento de levantamentos e verificação da viabilidade de quais regiões devem ser prioritárias para instalação dos primeiros conselhos, sendo elas: GRANDE FORTALEZA, LITORAL LESTE, LITORAL OESTE / VALE DO CURU, SERTÃO DE SOBRAL, MACIÇO DO BATURITÉ, SERTÃO DE SOBRAL, SERTÃO CENTRAL, CARIRI, CENTRO SUL, LITORAL NORTE, MACIÇO DO BATURITÉ, SERRA DA IBIAPABA, SERTÃO DO CANINDÉ, SERTÃO DOS CRATEÚS, SERTÃO DOS INHAMUS E VALE DO JAGUARIBE. CONSIDERANDO que concluiu-se, após a realização das oito CONFERÊNCIAS REGIONAIS e da CONFERÊNCIA ESTADUAL, que estes locais serão prioritários na política de implementação de políticas de juventude, diante a necessidade de mitigar disparidades e promover a inclusão social, buscando através da constituição dos Conselhos de Juventude assegurar a participação ativa dos jovens na construção de políticas públicas direcionadas a suas realidades específicas. CONSIDERANDO que estes conselhos não apenas servem como fóruns de diálogo, mas também desempenham papel crucial na identificação de demandas emergentes e na formulação de estratégias inovadoras e que as regiões citadas para instauração dos primeiros conselhos possuem estruturas mínimas para assegurar a funcionalidade inicial dos conselhos. Essa estrutura abrange desde espaços adequados para reuniões até recursos humanos capacitados para orientar e apoiar as atividades do conselho através de parcerias com os municípios onde os conselhos forem instaurados. A SEJUV segue elaborando estudos na busca de parcerias estratégicas com organizações da sociedade civil, setor privado e instituições educacionais para fortalecer as ações dos Conselhos de Juventude com a colaboração efetiva com estas entidades pode ampliar os recursos disponíveis e enriquecer as abordagens adotadas e estruturando mecanismos de implementação regulares de avaliação para mensurar o impacto das políticas de juventude e o desempenho dos Conselhos. Isso permitirá ajustes contínuos com base em evidências, assegurando a efetividade das intervenções realizadas.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas



INICIATIVA

134.1.02 - Expansão do engajamento da população jovem na implementação das políticas públicas voltadas à Juventude.

ENTREGA: 237 - EVENTO REALIZADO

DEFINIÇÃO: Eventos realizados, diretamente pela Secretaria, com a finalidade de promover o acesso as informações sobre as políticas públicas voltadas para a juventude com integração e interação social dos jovens, incluindo a formação de mobilizadores de políticas públicas de juventude pelo Estado.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	1,00	0,00	0,00	0,00	0
02 - CENTRO SUL	1,00	0,00	0,00	1,00	100
03 - GRANDE FORTALEZA	3,00	0,00	0,00	6,00	200
04 - LITORAL LESTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0
05 - LITORAL NORTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1,00	0,00	0,00	1,00	100
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1,00	0,00	0,00	1,00	100
08 - SERRA DA IBIAPABA	1,00	0,00	0,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	1,00	0,00	0,00	1,00	100
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1,00	0,00	0,00	1,00	100
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1,00	0,00	0,00	1,00	100
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1,00	0,00	0,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	1,00	0,00	0,00	1,00	100
15 - ESTADO DO CEARÁ	5,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	21,00	0,00	0,00	13,00	61.9

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDEJ	10.000,00	0,00	0,00	0	0
SESPORTE	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	10.000,00	0,00	0,00	0	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	10.000,00	0,00	0,00	0	0
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0	0
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	10.000,00	0,00	0,00	0	0

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SESPORTE

a entrega é de responsabilidade da Secretaria da Juventude - SEJUV

Órgão Responsável: SEJUV

MEIA JOVEM CEARÁ (06/08/2023), evento que garantiu meia entrada para jovens em jogo do Ceará realizado no Castelão válido pela série B do campeonato brasileiro. SEMINÁRIO DE PROTAGONISMO DAS JUVENTUDES (18/08/2023). O evento teve como foco a população jovem negra, indígena e quilombola. O evento ocorreu em forma de cine-debate. ATO DE LANÇAMENTO DO ESCRITÓRIO POPULAR DA JUVENTUDE (30/08/2023). Lançamento do escritório popular da juventude que atenderá jovens do sistema socioeducativo com apoio

Órgão Responsável: VICEGOV

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SESPORTE

a entrega é de responsabilidade da Secretaria da Juventude - SEJUV

Órgão Responsável: SEJUV

MEIA JOVEM CEARÁ (06/08/2023) SEMINÁRIO DE PROTAGONISMO DAS JUVENTUDES ATO DE LANÇAMENTO DO ESCRITÓRIO POPULAR DA JUVENTUDE (30/08/2023). CALOURADA DA JUVENTUDE (31/08/2023). 29/10/2023- CONFERÊNCIA ESTADUAL DE JUVENTUDE 24/09/23 - REGIONAL METROPOLITANA FORTALEZA 27/09/23 - REGIONAL AMONTADA 28/09/23 - REGIONAL SOBRAL 29/09/23 - REGIONAL MORADA NOVA 30/09/23 - REGIONAL TAMBORIL 06/10/23 - REGIONAL MACIÇO BATURITÉ 07/10/23 - REGIONAL PEDRA BRANCA 08/10/23 - Regional - Cariri e Centro Sul (Icó)

Órgão Responsável: VICEGOV

No período de Janeiro a Dezembro, o projeto encontra-se em atividades preparatórios e em processo de contratação de entidade executora. Foram realizadas visitas institucionais, nos 10 (dez) municípios atendidos pelo PReVio, com a finalidade de conhecer a rede de serviços de atendimento de jovens e para o pactuações técnicas que viabilizem a implementação do projeto.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

PROGRAMA

135 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Ampliar a promoção de direitos e a inclusão social dos povos, grupos e pessoas historicamente discriminadas e vulnerabilizadas.

PÚBLICO ALVO: Pessoa Idosa; Pessoa com Deficiência; População Negra; Povos Originários, indígenas; Povos e Comunidades Tradicionais, Quilombolas, Povos de Terreiro e Ciganos; Comunidade Africana; População LGBT (com enfoque nas travestis, mulheres e homens transsexuais); Trabalhadores em situação análoga à escravidão; Demais pessoas com direitos violados.

INICIATIVA

135.1.01 - Qualificação do atendimento dos agentes públicos para superação do racismo institucional.

ENTREGA: 1658 - AGENTE PÚBLICO CAPACITADO

DEFINIÇÃO: A entrega consiste na qualificação no atendimento de agentes públicos (servidores, terceirizados e outros) por meio de formações sobre relações étnico-raciais, racismo estrutural e a transversalidade da política promoção da igualdade racial de forma a alcançarmos a universalização, melhoria, equidade e redução de casos de racismo no atendimento dos serviços públicos.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	200,00	0,00	0,00	90,00	45
02 - CENTRO SUL	100,00	0,00	0,00	0,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	500,00	0,00	0,00	1.106,00	221.2
04 - LITORAL LESTE	200,00	0,00	0,00	0,00	0
05 - LITORAL NORTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0



06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	150,00	0,00	0,00	17,00	11.33
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	50,00	0,00	0,00	12,00	24
08 - SERRA DA IBIAPABA	50,00	0,00	0,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	50,00	0,00	0,00	0,00	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	50,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	150,00	0,00	0,00	45,00	30
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	80,00	0,00	0,00	0,00	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	80,00	0,00	0,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	70,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	1.830,00	0,00	0,00	1.270,00	69.4

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	115.239,88	11.085,80	11.085,80	9.62	9.62
Total	115.239,88	11.085,80	11.085,80	9.62	9.62

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	106.939,88	2.824,28	2.824,28	2.64	2.64
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.300,00	8.261,52	8.261,52	99.54	99.54
Total	115.239,88	11.085,80	11.085,80	9.62	9.62

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Órgão Responsável: SEIR

No período de Janeiro a Dezembro a Secretaria da Igualdade Racial capacitou cerca de 1.270 agentes públicos do Estado e Municípios.

Tendo em vista que no início da gestão ocorreu uma demora na nomeação dos profissionais e a retenção orçamentária, houve uma dificuldade na execução das ações de formação aos profissionais, tendo como estratégia fazer parcerias com os municípios e com outras secretarias para a garantir que fossem realizadas as formações supracitadas anteriormente.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

De acordo com a Reforma Administrativa do governo do Ceará esta entrega passou para a Secretaria da Igualdade Racial.

Órgão Responsável: SEIR

No período de Janeiro a Dezembro a Secretaria da Igualdade Racial capacitou cerca de 1.270 agentes públicos do Estado e Municípios, dividos nas Regiões do Cariri (Crato e Araripe), Grande Fortaleza (Fortaleza), Maciço de Baturité (Pacoti) , Sertão de Sobral (Sobral), Litoral Oeste/Vale do Curu (Itapipoca).

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

INICIATIVA

135.1.06 - Implementação das Políticas da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência do Estado do Ceará.

ENTREGA: 1412 - PESSOA QUALIFICADA

DEFINIÇÃO: Pessoas Idosas, Pessoas com deficiência, Agentes Públicos, Controle Social e a Sociedade Civil conscientes do seu papel na



sociedade e dos seus direitos e deveres como cidadão

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	50,00	0,00	0,00	0,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	50,00	0,00	0,00	0,00	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	50,00	0,00	0,00	0,00	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	50,00	0,00	0,00	0,00	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	40,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	0,00	0,00	0,00	0	0
SEDIH	10.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	10.000,00	0,00	0,00	0	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	10.000,00	0,00	0,00	0	0

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Órgão Responsável: SEDIH

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

De acordo com a Reforma Administrativa do governo do Ceará esta entrega passou para a Secretaria dos Direitos Humanos.

Órgão Responsável: SEDIH

Trata-se de uma entrega que foi finalizada ainda em 2022 e está sendo revista para sua continuidade após o desmembramento da Coordenadoria em políticas separadas (Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência), conforme a Lei Nº18.310, de 17 de fevereiro de 2023.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

INICIATIVA

135.1.11 - Promoção da qualificação integrada voltada aos direitos da população Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT) para enfrentamento a LGBTfobia institucional no serviço público do estado do Ceará.

ENTREGA: 409 - PESSOA CAPACITADA

DEFINIÇÃO: Profissionais da rede e outros sujeitos sociais contemplados com seminários, palestras, oficinas e rodas de conversas e sobre promoção e defesa dos direitos da população LGBT, na busca da cidadania plena deste segmento.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	495,00	0,00	0,00	45,00	9.09
02 - CENTRO SUL	44,00	0,00	0,00	0,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	220,00	0,00	0,00	1.679,00	763.18
04 - LITORAL LESTE	44,00	0,00	0,00	143,00	325
05 - LITORAL NORTE	44,00	0,00	0,00	50,00	113.64
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	44,00	0,00	0,00	273,00	620.45
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	44,00	0,00	0,00	25,00	56.82
08 - SERRA DA IBIAPABA	44,00	0,00	0,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	44,00	0,00	0,00	0,00	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	44,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	220,00	0,00	0,00	0,00	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	88,00	0,00	0,00	0,00	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	44,00	0,00	0,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	44,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	1.463,00	0,00	0,00	2.215,00	151.4

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	0,00	0,00	0,00	0	0
SEDIV	10.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	10.000,00	0,00	0,00	0	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	10.000,00	0,00	0,00	0	0

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Órgão Responsável: SEDIV

Cursos, palestras, seminários e oficinas voltadas à promoção e à defesa dos direitos da população LGBTI+ nos municípios de Fortaleza, Maranguape, Cascavel, Pacatuba, Icapuí, Umirim, Itapipoca, Baturité e Crato, alcançando a marca de 1990 pessoas capacitadas. As entregas derivaram de ações da Campanha Ceará da Diversidade Contra a LGBTFOBIA e do Centro Estadual de Referência LGBTI+ Thina Rodrigues.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

De acordo com a Reforma Administrativa do governo do Ceará esta entrega passou para Secretaria da Diversidade.

Órgão Responsável: SEDIV

cursos, palestras, seminários e oficinas voltadas à promoção e à defesa dos direitos da população LGBTI+ nos municípios de Fortaleza, Maranguape, Cascavel, Pacatuba, Icapuí, Umirim, Itapipoca, Baturité e Crato, alcançando a marca de 1990 pessoas capacitadas. As entregas derivaram de ações da Campanha Ceará da Diversidade Contra a LGBTFOBIA e do Centro Estadual de Referência LGBTI+ Thina Rodrigues.



Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

INICIATIVA

135.1.17 - Expansão de ações para inclusão social e redução da violência.

ENTREGA: 407 - PESSOA BENEFICIADA

DEFINIÇÃO: A entrega se refere a ações realizadas em benefício de crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas LGBT, idosos e pessoas com deficiência por meio do acesso gratuito a políticas públicas de promoção da cidadania.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	0,00	0,00	0,00	476,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	7.800,00	5.360,00	5.360,00	6.024,00	77.23
11 - SERTÃO DE SOBRAL	700,00	630,00	630,00	635,00	90.71
Total	8.500,00	5.990,00	5.990,00	7.135,00	83.94

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SPS	10.040.494,65	9.320.115,53	9.320.115,53	92.83	92.83
SEDIH	10.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	10.050.494,65	9.320.115,53	9.320.115,53	92.73	92.73

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.236.807,65	1.604.809,61	1.604.809,61	71.75	71.75
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	7.813.687,00	7.715.305,92	7.715.305,92	98.74	98.74
Total	10.050.494,65	9.320.115,53	9.320.115,53	92.73	92.73

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Atendimento a 7.135 jovens em modalidades esportivas realizadas pelos 145 núcleos do Projeto Esporte & Superação, nos municípios Fortaleza, Caucaia, Sobral, Crato, Barbalha e Juazeiro do Norte, distribuídos em:

5.692 jovens nas modalidades esportivas de Ballet, futsal, futebol, futebol de areia, capoeira, ritmos, judô, jiu-jitsu, muay thai, duathlon, karatê, natação em 113 núcleos, localizados nos bairros de Fortaleza;

332 jovens nas modalidades esportivas de futsal, futebol, capoeira e ritmos em 9 núcleos, localizados nos bairros de Caucaia;

635 jovens nas modalidades esportivas de Ballet, Capoeira, Futsal, Futebol, Ritmos e Karatê, em 12 núcleos distribuídos pelos bairros de Sobral;

476 jovens nas modalidades esportivas de Futsal, Futebol e Ritmos em 11 núcleos distribuídos pelos bairros de Crato (5), Barbalha (2) e Juazeiro do Norte (4).

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega se refere a ações realizadas em benefício de crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas LGBT, idosos e pessoas com deficiência por meio do acesso gratuito a políticas públicas de promoção da cidadania. Em 2023, foram atendidos 7.135 jovens nas atividades realizadas nos 145 Núcleos do Projeto Esporte & Superação, nos municípios Fortaleza, Caucaia, Sobral, Crato, Barbalha e Juazeiro do Norte (núcleo do Cariri implantado em setembro de 2023). As modalidades esportivas são Ballet, futsal, futebol, futebol de areia, capoeira, ritmos, judô, jiu-jitsu, muay thai, duathlon, karatê e natação.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

PROGRAMA**136 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO**

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Ampliar a eficiência e a eficácia do atendimento integral ao adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas, contribuindo para sua reinserção sociofamiliar e comunitária.

PÚBLICO ALVO: Adolescentes em conflito com a lei, de ambos os sexos, na faixa etária de 12 a 21 anos incompletos, sentenciados judicialmente.

INICIATIVA**136.1.05 - Qualificação profissional de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.****ENTREGA: 1701 - ADOLESCENTE CAPACITADO**

DEFINIÇÃO: Adolescentes que concluíram e foram certificados em cursos de capacitação profissional.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	229,00	272,00	272,00	398,00	173.8
02 - CENTRO SUL	12,00	16,00	16,00	27,00	225
03 - GRANDE FORTALEZA	1.230,00	1.076,00	1.076,00	1.684,00	136.91
11 - SERTÃO DE SOBRAL	204,00	172,00	172,00	264,00	129.41
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	34,00	32,00	32,00	52,00	152.94
Total	1.709,00	1.568,00	1.568,00	2.425,00	141.9

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
CASA CIVIL	1.918.825,25	0,00	0,00	0	0
SEAS	1.918.679,68	1.873.700,95	1.793.150,45	97.66	93.46
Total	3.837.504,93	1.873.700,95	1.793.150,45	48.83	46.73

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.018.276,00	99.450,75	47.357,50	4.93	2.35
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.819.228,93	1.774.250,20	1.745.792,95	97.53	95.96
Total	3.837.504,93	1.873.700,95	1.793.150,45	48.83	46.73

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEAS

2.425 certificados concedidos a jovens e adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEAS

Insta informar que, relativo ao período de janeiro a dezembro de 2023, foram concedidos 2.425 certificados aos jovens, sendo 1.684 em Fortaleza, 264 em Sobral, 398 em Juazeiro, 27 em Iguatu e 52 em Crateús. As ações de Qualificações Profissionais nas unidades socioeducativas ocorrem em parceria com SENAI/SESI, Secretaria de Proteção Social-SPS, Instituto Dragão do Mar e OSC's co-gestoras dos Centros Socioeducativos. Vale destacar os cursos de

cabeleireiro/barbearia, informática básica e avançada, gastronomia, mecânica de moto, eletricista, pintura e textura em parede, Edulivre, dentre outros.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

TEMA

1.4 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

PROGRAMA

141 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Ampliar o acesso a alimentos em quantidade e qualidade adequada, contribuindo com a redução da insegurança alimentar e nutricional.

PÚBLICO ALVO: População em situação de vulnerabilidade alimentar e nutricional

INICIATIVA

141.1.03 - Expansão da oferta e acesso a alimentos de qualidade.

ENTREGA: 1581 - ALIMENTO DISTRIBUÍDO

DEFINIÇÃO: A entrega refere-se a quantidade de alimentos distribuídos pelo Programa Mais Nutrição, oriundos do Banco de Alimentos e da Fábrica de Sopas e de Polpas, instalados no entreposto da Ceasa-CE, em Maracanaú e na Ceasa - Cariri/Barbalha, como forma de contribuir para a redução da Insegurança Alimentar, das pessoas das Organizações da Sociedade Civil (OSCs), projetos e ações que participam desse programa de acesso a alimentação saudável.

UNIDADE DE MEDIDA: quilograma

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	82.800,00	40.161,30	81.049,40	117.249,49	141.61
03 - GRANDE FORTALEZA	277.200,00	173.904,90	346.008,83	494.121,18	178.25
Total	360.000,00	214.066,20	427.058,23	611.370,67	169.83

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FEMIC	150.000,00	0,00	0,00	0	0
SPS	923.492,50	189.489,15	189.084,00	20.52	20.47
Total	1.073.492,50	189.489,15	189.084,00	17.65	17.61

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	287.173,00	125.000,00	125.000,00	43.53	43.53
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	50.000,00	0,00	0,00	0	0
669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	0	0
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	636.319,50	64.489,15	64.084,00	10.13	10.07
Total	1.073.492,50	189.489,15	189.084,00	17.65	17.61

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Distribuição de 611.370,97 kg de alimentos, oriundos do Banco de Alimentos e da Fábrica de Sopas e de Polpas, instalados no entreposto da Ceasa - Maracanaú e na Ceasa - Cariri/Barbalha, beneficiando 28.575 pessoas de 124 Organizações da Sociedade Civil (OSCs) participantes do programa de acesso a alimentação saudável.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega refere-se a quantidade de alimentos distribuídos pelo Programa Mais Nutrição, oriundos do Banco de Alimentos e da Fábrica de Sopas e de Polpas, instalados no entreposto da Ceasa-CE, em Maracanaú e na Ceasa - Cariri/Barbalha, como forma de contribuir para a redução da Insegurança Alimentar, das pessoas das Organizações da Sociedade Civil (OSCs), projetos e ações que participam desse programa de acesso a alimentação saudável. Em 2023, foram distribuídos 611.370,67 kg de alimentos, oriundos do Banco de Alimentos e da Fábrica de Sopas e de Polpas, instalados nos entrepostos da Ceasa - Maracanaú e na Ceasa - Cariri/Barbalha, atendendo atualmente 124 entidades, beneficiando 28.575 pessoas proporcionando o acesso à alimentação saudável. Dos 611.370,67 kg de alimentos distribuídos, 494.121,18 kg beneficiaram 23.680 pessoas de 100 entidades da Região 3 (grande Fortaleza) e 117.249,49 kg beneficiaram 4.895 pessoas de 24 entidades da Região 1 (Cariri).

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

INICIATIVA

141.1.05 - Promoção do acesso a alimentos oriundos da agricultura familiar para população em situação vulnerabilidade alimentar e nutricional.

ENTREGA: 1581 - ALIMENTO DISTRIBUÍDO

DEFINIÇÃO: Distribuição de alimentos diversos, adquiridos da agricultura familiar, contribuindo com a segurança alimentar de pessoas, às quais estão inseridas em Entidades socioassistenciais.

UNIDADE DE MEDIDA: quilograma

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	482.161,00	9.224,10	35.185,43	35.185,43	7.3
02 - CENTRO SUL	86.718,00	1.260,00	4.157,00	4.157,00	4.79
03 - GRANDE FORTALEZA	48.032,00	4.812,50	22.134,40	22.134,40	46.08
04 - LITORAL LESTE	24.787,00	3.131,85	18.112,10	18.112,10	73.07
05 - LITORAL NORTE	70.145,00	0,00	3.609,99	3.609,99	5.15
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	133.917,00	406,00	7.405,70	7.405,70	5.53
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	134.555,00	4.312,60	18.313,61	18.313,61	13.61
08 - SERRA DA IBIAPABA	47.663,00	1.965,20	12.306,65	12.306,65	25.82
09 - SERTÃO CENTRAL	132.003,00	0,00	8.084,62	8.084,62	6.12
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	42.243,00	1.975,00	6.390,00	6.390,00	15.13
11 - SERTÃO DE SOBRAL	140.642,00	1.365,25	2.820,69	2.820,69	2.01
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	99.871,00	3.098,50	13.408,60	13.408,60	13.43
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	44.074,00	1.954,70	7.839,30	7.839,30	17.79
14 - VALE DO JAGUARIBE	32.738,00	3.210,00	11.705,00	11.705,00	35.75
Total	1.519.549,00	36.715,70	171.473,09	171.473,09	11.28

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	4.343.636,97	4.191.435,89	4.191.435,89	96.5	96.5
Total	4.343.636,97	4.191.435,89	4.191.435,89	96.5	96.5



Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.720.506,00	1.700.000,00	1.700.000,00	98.81	98.81
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	2.551.380,00	2.435.716,40	2.435.716,40	95.47	95.47
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	71.750,97	55.719,49	55.719,49	77.66	77.66
Total	4.343.636,97	4.191.435,89	4.191.435,89	96.5	96.5

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDA

Foram adquiridos e ditribuídos 171.473,09 quilos de alimentos em 63 municípios, beneficiando 179 agricultores familiares e 253.342 pessoas em 787 entidades socioassistenciais.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDA

A entrega trata-se da distribuição de alimentos diversos, adquiridos da agricultura familiar, contribuindo com a segurança alimentar de pessoas, às quais estão inseridas em Entidades socioassistenciais. De janeiro a dezembro foram adquiridos e ditribuídos 171.473,09 quilos de alimentos em 63 municípios, beneficiando 179 agricultores familiares e 253.342 pessoas em 787 entidades socioassistenciais.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

ENTREGA: 1582 - LEITE DISTRIBUÍDO

DEFINIÇÃO: Distribuição de leite de bovino e caprino, adquiridos da agricultura familiar, contribuindo com a segurança alimentar de pessoas, às quais estão inseridas em Entidades socioassistenciais.

UNIDADE DE MEDIDA: litro

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	525.919,00	265.608,00	685.040,00	1.190.175,00	226.3
02 - CENTRO SUL	479.772,00	115.780,00	245.348,00	342.414,00	71.37
03 - GRANDE FORTALEZA	2.368.786,00	246.368,00	823.929,00	1.291.170,00	54.51
04 - LITORAL LESTE	415.390,00	27.660,00	116.560,00	211.030,00	50.8
05 - LITORAL NORTE	840.802,00	71.234,00	336.122,00	600.201,00	71.38
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1.643.017,00	110.690,00	483.848,00	887.097,00	53.99
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	749.161,00	104.104,00	337.492,00	517.267,00	69.05
08 - SERRA DA IBIAPABA	522.796,00	48.108,00	130.905,00	202.677,00	38.77
09 - SERTÃO CENTRAL	1.122.262,00	82.620,00	267.952,00	491.844,00	43.83
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	502.594,00	44.129,00	159.389,00	313.969,00	62.47
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1.294.040,00	180.698,00	627.964,00	1.113.484,00	86.05
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	129.576,00	127.008,00	409.406,00	687.902,00	530.89
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	568.206,00	133.363,00	336.695,00	568.242,00	100.01
14 - VALE DO JAGUARIBE	166.642,00	92.535,00	323.087,00	497.349,00	298.45
Total	11.328.963,00	1.649.905,00	5.283.737,00	8.914.821,00	78.69

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	50.724.513,08	41.287.366,36	40.798.800,61	81.4	80.43
Total	50.724.513,08	41.287.366,36	40.798.800,61	81.4	80.43

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.041.619,94	2.041.612,08	2.012.933,50	100	98.59
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	13.233.011,85	11.020.183,68	11.014.146,30	83.28	83.23
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	35.449.881,29	28.225.570,60	27.771.720,81	79.62	78.34
Total	50.724.513,08	41.287.366,36	40.798.800,61	81.4	80.43

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDA

Aquisição e distribuição de 8.876.428 litros de leite bovino e 38.393 litros de leite caprino, totalizando 8.914.821 litros de leite que foram adquiridos de 1.525 produtores e distribuídos em 151 municípios, beneficiando 334.965 pessoas em vulnerabilidade social em 1.993 entidades socioassistenciais.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDA

A entrega trata-se de Distribuição de leite de bovino e caprino, adquiridos da agricultura familiar, contribuindo com a segurança alimentar de pessoas, às quais estão inseridas em Entidades socioassistenciais. No período de janeiro a dezembro de 2023 foram adquiridos e distribuídos 8.876.428 litros de leite bovino e 38.393 litros de leite caprino, totalizando 8.914.821 litros de leite que foram adquiridos de 1.525 produtores e distribuídos em 151 municípios, beneficiando 334.965 pessoas em vulnerabilidade social em 1.993 entidades socioassistenciais.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

EIXO

3 - CEARÁ DE OPORTUNIDADES

TEMA

3.1 - AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO

PROGRAMA

311 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR

ÓRGÃO GESTOR: SDA

OBJETIVO: Melhorar as condições para a ampliação da produção, beneficiamento e comercialização dos produtos da agropecuária familiar, de modo a aumentar sua participação econômica e contribuir com o desenvolvimento territorial sustentável e a redução das desigualdades regionais.

PÚBLICO ALVO: Agricultores (as) Familiares e Povos originários e Comunidades Tradicionais; suas organizações econômicas e representações sociais.

INICIATIVA

311.1.03 - Promoção de garantia em caso de perda da produção em razão de estiagem ou excesso hídrico.

ENTREGA: 1447 - ADESÃO REALIZADA

DEFINIÇÃO: A adesão realizada é o processo ao qual passa o agricultor familiar até de fato ser beneficiado com o seguro da sua adesão, que se inicia com a Inscrição ao Garantia Safra - IGS. Na continuação vem à seleção, feita pelo Sistema Garantia Safra e, em seguida, vem à homologação da competência do CMDS (Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável), responsável pelo controle social do Programa, sendo efetivada a adesão do agricultor quando o mesmo realiza o pagamento do boleto bancário referente à sua contribuição.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	29.620,00	27.491,00	27.491,00	27.491,00	92.81
02 - CENTRO SUL	20.558,00	18.263,00	18.263,00	18.263,00	88.84
03 - GRANDE FORTALEZA	6.643,00	5.334,00	5.334,00	5.334,00	80.3
04 - LITORAL LESTE	6.655,00	3.274,00	3.274,00	3.274,00	49.2
05 - LITORAL NORTE	7.029,00	3.627,00	3.627,00	3.627,00	51.6
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	16.234,00	11.716,00	11.716,00	11.716,00	72.17
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	10.201,00	7.729,00	7.729,00	7.729,00	75.77
08 - SERRA DA IBIAPABA	11.752,00	10.828,00	10.828,00	10.828,00	92.14
09 - SERTÃO CENTRAL	22.150,00	19.239,00	19.239,00	19.239,00	86.86
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	13.043,00	12.578,00	12.578,00	12.578,00	96.43
11 - SERTÃO DE SOBRAL	13.651,00	11.141,00	11.141,00	11.141,00	81.61
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	18.319,00	16.507,00	16.507,00	16.507,00	90.11
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	8.908,00	7.911,00	7.911,00	7.911,00	88.81
14 - VALE DO JAGUARIBE	15.237,00	12.212,00	12.212,00	12.212,00	80.15
Total	200.000,00	167.850,00	167.850,00	167.850,00	83.92

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	25.020.529,00	25.020.272,00	25.020.272,00	100	100
Total	25.020.529,00	25.020.272,00	25.020.272,00	100	100

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.020.529,00	5.020.400,00	5.020.400,00	100	100
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	20.000.000,00	19.999.872,00	19.999.872,00	100	100
Total	25.020.529,00	25.020.272,00	25.020.272,00	100	100

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDA

Foram efetivadas 167.850 adesões, nas 14 regiões de planejamento, contemplando 181 municípios das 14 Regiões. Concluindo as Adesões para o ano.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDA

A adesão realizada é o processo ao qual passa o agricultor familiar até de fato ser beneficiado com o seguro da sua adesão, que se inicia com a Inscrição ao Garantia Safra - IGS. Na continuação vem à seleção, feita pelo Sistema Garantia Safra e, em seguida, vem à homologação da competência do CMDS (Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável), responsável pelo controle social do Programa, sendo efetivada a adesão do agricultor quando o mesmo realiza o pagamento do boleto bancário referente à sua contribuição. No período de janeiro a dezembro foram efetivadas 167.850 adesões, nas 14 regiões de planejamento, contemplando 181 municípios das 14 Regiões. Concluindo as Adesões para o ano. Concluindo as Adesões para o ano.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas



INICIATIVA

311.1.04 - Expansão da produção da agropecuária familiar com adoção de técnicas inovadoras e sustentáveis.

ENTREGA: 1538 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS IMPLANTADO

DEFINIÇÃO: A entrega trata-se de projetos de desenvolvimento de negócios realizado por meio de uma entidade representativa dos beneficiários (associações de produtores e ou cooperativas) onde a mesma implantou todos os itens de seu plano de negócio: Obra civil concluída; máquinas e equipamentos.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	25,00	0,00	0,00	8,00	32
02 - CENTRO SUL	34,00	0,00	0,00	12,00	35.29
03 - GRANDE FORTALEZA	5,00	0,00	0,00	1,00	20
04 - LITORAL LESTE	7,00	0,00	0,00	1,00	14.29
05 - LITORAL NORTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	12,00	0,00	0,00	1,00	8.33
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	2,00	0,00	0,00	1,00	50
08 - SERRA DA IBIAPABA	24,00	0,00	0,00	11,00	45.83
09 - SERTÃO CENTRAL	15,00	0,00	0,00	2,00	13.33
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	9,00	0,00	0,00	2,00	22.22
11 - SERTÃO DE SOBRAL	9,00	0,00	0,00	2,00	22.22
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	19,00	0,00	0,00	10,00	52.63
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	8,00	0,00	0,00	2,00	25
14 - VALE DO JAGUARIBE	10,00	0,00	0,00	3,00	30
Total	180,00	0,00	0,00	56,00	31.11

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	29.957.582,11	16.905.827,48	14.763.839,18	56.43	49.28
Total	29.957.582,11	16.905.827,48	14.763.839,18	56.43	49.28

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.165.240,17	1.165.232,17	1.165.232,17	100	100
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	28.792.341,94	15.740.595,31	13.598.607,01	54.67	47.23
Total	29.957.582,11	16.905.827,48	14.763.839,18	56.43	49.28

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDA

Foram implantados 56 projetos de desenvolvimento de negócios referentes aos jovens selecionados no edital de chamada SDA nº 03/2021 (Seleção de juventudes rurais) em que ocorreram as aquisições dos itens previstos no plano de trabalho e será iniciada a prestação de contas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDA

A entrega trata-se de projetos de desenvolvimento de negócios realizado por meio de uma entidade representativa dos beneficiários (associações de produtores e ou cooperativas) onde a mesma implantou todos os itens de seu plano de negócio: Obra civil concluída; máquinas e equipamentos. Foi finalizado o processo de seleção em que ocorreu a divulgação do resultado final dos candidatos e organizações classificados para implantação dos projetos, e finalizadas as atividades para formalização de termo de fomento junto aos jovens classificados. De janeiro a dezembro foram implantados 56 projetos de desenvolvimento de negócios referentes aos jovens selecionados no edital de chamada SDA nº 03/2021 (Seleção de juventudes rurais) em que ocorreram as aquisições dos itens previstos no plano de trabalho e será iniciada a prestação de contas.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

ENTREGA: 1540 - PROJETO DE PRODUÇÃO IMPLANTADO

DEFINIÇÃO: A entrega consiste na implantação de projetos produtivos de suporte a produção nas diversas atividades do segmento da agricultura, pecuária e não agrícolas de acordo com a viabilidade socioeconômica e ambiental dos beneficiários em função das suas respectivas demandas através da distribuição de infraestrutura, equipamentos, máquinas, utensílios e sementes além de incentivo à economia popular solidária, como alternativa de formação e geração de renda na perspectiva do desenvolvimento solidário sustentável e territorial.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	36,00	4,00	14,00	77,00	213.89
02 - CENTRO SUL	28,00	2,00	8,00	84,00	300
03 - GRANDE FORTALEZA	13,00	0,00	0,00	24,00	184.62
04 - LITORAL LESTE	11,00	0,00	1,00	1,00	9.09
05 - LITORAL NORTE	11,00	0,00	5,00	48,00	436.36
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	18,00	5,00	5,00	57,00	316.67
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	17,00	0,00	0,00	58,00	341.18
08 - SERRA DA IBIAPABA	11,00	4,00	4,00	24,00	218.18
09 - SERTÃO CENTRAL	35,00	27,00	36,00	30,00	85.71
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	19,00	1,00	7,00	65,00	342.11
11 - SERTÃO DE SOBRAL	12,00	0,00	0,00	20,00	166.67
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	30,00	16,00	17,00	40,00	133.33
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	15,00	1,00	7,00	22,00	146.67
14 - VALE DO JAGUARIBE	43,00	6,00	24,00	57,00	132.56
Total	299,00	66,00	128,00	607,00	203.01

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	37.719.216,09	31.102.823,39	27.754.237,24	82.46	73.58
FEDAF	1.610.000,00	27.925,98	27.925,98	1.73	1.73
Total	39.329.216,09	31.130.749,37	27.782.163,22	79.15	70.64

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	27.933.779,65	27.853.202,05	25.970.241,47	99.71	92.97



761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	3.901.603,74	2.941.506,05	1.475.880,48	75.39	37.83
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	5.883.832,70	308.115,29	308.115,29	5.24	5.24
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1.610.000,00	27.925,98	27.925,98	1.73	1.73
Total	39.329.216,09	31.130.749,37	27.782.163,22	79.15	70.64

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDA

Foram implantados 607 projetos de produção sendo 145 Projetos de Irrigação na Minha Propriedade - PIMP , 361 projetos Mandallas, 13 projetos Nossa Horta na Escola, 67 projetos de bovinocultura de leite, sendo, 59 tanques de resfriamento de leite e 8 motoensiladeira e 21 projeto de apicultura, beneficiando um total de 1.786 produtores em 89 municípios em 13 regiões do planejamento do estado.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDA

A entrega consiste na implantação de projetos produtivos de suporte a produção nas diversas atividades do segmento da agricultura, pecuária e não agrícolas de acordo com a viabilidade socioeconômica e ambiental dos beneficiários em função das suas respectivas demandas através da distribuição de infraestrutura, equipamentos, máquinas, utensílios e sementes além de incentivo à economia popular solidária, como alternativa de formação e geração de renda na perspectiva do desenvolvimento solidário sustentável e territorial. No período de janeiro a dezembro foram implantados 607 projetos de produção sendo 145 Projetos de Irrigação na Minha Propriedade - PIMP , 361 projetos Mandallas, 13 projetos Nossa Horta na Escola, 67 projetos de bovinocultura de leite, sendo, 59 tanques de resfriamento de leite e 8 motoensiladeira e 21 projeto de apicultura, beneficiando um total de 1.786 produtores em 89 municípios em 13 regiões do planejamento do estado.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

INICIATIVA

311.1.10 - Promoção da Assistência Técnica e Extensão Rural.

ENTREGA: 1828 - PRODUTOR ATENDIDO

DEFINIÇÃO: Produtor atendido é aquele que recebe atendimento, descontínuo e assistemático através de visitas ao Centro de Atendimento da Ematerce (Ceate) objetivando solicitar a elaboração de documentos tais como, Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), Guia de Trânsito Animal (GTA), Adesão ao Garantia Safra, acessar o Programa Hora de Plantar, Licença Ambiental Compromissada, orientações tecnológicas, organizacionais, certificação e mercadológicas sobre as atividades agrícolas e não agrícolas.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	37.071,00	40.391,00	41.865,00	42.655,00	115.06
02 - CENTRO SUL	16.724,00	17.123,00	17.504,00	17.529,00	104.81
03 - GRANDE FORTALEZA	12.624,00	5.633,00	6.792,00	7.037,00	55.74
04 - LITORAL LESTE	5.982,00	2.874,00	2.989,00	3.085,00	51.57
05 - LITORAL NORTE	4.913,00	2.744,00	3.099,00	3.236,00	65.87
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	11.578,00	5.719,00	5.964,00	6.202,00	53.57
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	7.114,00	6.714,00	7.495,00	7.604,00	106.89
08 - SERRA DA IBIAPABA	9.169,00	7.464,00	8.215,00	8.469,00	92.37
09 - SERTÃO CENTRAL	13.456,00	23.082,00	24.808,00	25.158,00	186.96
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	5.969,00	10.004,00	10.905,00	11.534,00	193.23
11 - SERTÃO DE SOBRAL	12.204,00	8.205,00	9.398,00	10.890,00	89.23
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	9.908,00	20.201,00	23.548,00	24.715,00	249.44

13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	9.175,00	8.245,00	8.356,00	8.376,00	91.29
14 - VALE DO JAGUARIBE	24.053,00	11.351,00	12.752,00	13.797,00	57.36
Total	179.940,00	169.750,00	183.690,00	190.287,00	105.75

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
EMATERCE	14.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	14.000,00	0,00	0,00	0	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	14.000,00	0,00	0,00	0	0

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: EMATERCE

O Período de janeiro a dezembro de 2023 foram atendidos 190.287 produtores rurais perfazendo um total de 105,75% da meta programada para o ano de 2023.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: EMATERCE

O Período de janeiro a dezembro de 2023 foram atendidos 190.287 produtores rurais perfazendo um total de 105,75% da meta programada para o ano de 2023. Dentre os principais atendimentos realizados neste mês podemos destacar: Emissão de CAF/UFPA 18.858; CAF/PRONAF 20.702, em relação ao Programa Nacional de Crédito Rural e Fundiário, a Ematerce elaborou e acompanha sistematicamente 513 projetos de crédito em diversos municípios do Estado. Durante esse período foram emitidos de 5.554 Guias de Transferência Animal - GTA.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

ENTREGA: 456 - PRODUTOR ASSISTIDO

DEFINIÇÃO: Produtor assistido é aquele que recebe Assistência Técnico e Extensão Rural (Ater), contínua e sistemática através de visitas In Loco as comunidades/imóveis rurais, utilizando-se de metodologias tais como: visitas, reuniões, demonstrações práticas, excursões, intercâmbios técnicos dentre outras objetivando resultados na execução de todas as atividades desenvolvidas pelo produtor rural, durante o ano em curso com vistas a melhoria do desempenho da unidade produtiva.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	7.373,00	3.590,00	4.282,00	4.865,00	65.98
02 - CENTRO SUL	3.206,00	236,00	701,00	801,00	24.98
03 - GRANDE FORTALEZA	2.801,00	1.286,00	1.550,00	1.699,00	60.66
04 - LITORAL LESTE	1.158,00	401,00	516,00	531,00	45.85
05 - LITORAL NORTE	980,00	487,00	573,00	584,00	59.59
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	2.050,00	234,00	386,00	702,00	34.24
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1.436,00	696,00	1.227,00	1.676,00	116.71
08 - SERRA DA IBIAPABA	1.713,00	1.576,00	1.961,00	2.081,00	121.48
09 - SERTÃO CENTRAL	2.981,00	1.080,00	1.536,00	1.901,00	63.77
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1.200,00	361,00	705,00	1.049,00	87.42



11 - SERTÃO DE SOBRAL	2.309,00	1.379,00	1.800,00	2.163,00	93.68
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	2.378,00	1.284,00	2.280,00	3.122,00	131.29
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1.937,00	286,00	362,00	1.110,00	57.31
14 - VALE DO JAGUARIBE	4.485,00	1.799,00	2.361,00	2.913,00	64.95
Total	36.007,00	14.695,00	20.240,00	25.197,00	69.98

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	24.274.851,45	23.674.851,38	23.458.184,71	97.53	96.64
EMATERCE	20.210.368,72	13.768.265,38	12.610.803,71	68.12	62.4
Total	44.485.220,17	37.443.116,76	36.068.988,42	84.17	81.08

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	29.047.506,16	28.411.799,11	27.120.105,51	97.81	93.36
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	9.500.000,00	7.970.321,46	7.937.924,96	83.9	83.56
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	713.305,88	349.922,35	299.884,11	49.06	42.04
703 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	2.729.408,13	711.073,84	711.073,84	26.05	26.05
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	2.495.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	44.485.220,17	37.443.116,76	36.068.988,42	84.17	81.08

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDA

10.623 agricultores foram assistidos através de visitas In Loco as comunidades/imóveis rurais, utilizando-se de metodologias tais como: visitas, reuniões, demonstrações práticas, excursões, intercâmbios técnicos dentre outras objetivando resultados na execução de todas as atividades desenvolvidas pelo produtor rural, durante o ano em curso com vistas a melhoria do desempenho da unidade produtiva nas quatorze regiões do estado.

Órgão Responsável: EMATERCE

No período de janeiro a dezembro de 2023 foram assistidos 14.574 produtores rurais, atingindo um total de 51,20% da meta programada. Durante o mês de novembro houve acréscimo de 421 novos produtores assistidos com a prestação de Ater.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDA

Produtor assistido é aquele que recebe Assistência Técnico e Extensão Rural (Ater), contínua e sistemática através de visitas In Loco as comunidades/imóveis rurais, utilizando-se de metodologias tais como: visitas, reuniões, demonstrações práticas, excursões, intercâmbios técnicos dentre outras objetivando resultados na execução de todas as atividades desenvolvidas pelo produtor rural, durante o ano em curso com vistas a melhoria do desempenho da unidade produtiva. De janeiro a dezembro 10.623 agricultores foram assistidos através de visitas In Loco as comunidades/imóveis rurais, utilizando-se de metodologias tais como: visitas, reuniões, demonstrações práticas, excursões, intercâmbios técnicos dentre outras objetivando resultados na execução de todas as atividades desenvolvidas pelo produtor rural, durante o ano em curso com vistas a melhoria do desempenho da unidade produtiva nas quatorze regiões do estado.

Órgão Responsável: EMATERCE

No período de janeiro a dezembro de 2023 foram assistidos 14.574 produtores rurais, atingindo um total de 51,20% da meta programada. Durante o mês de novembro houve acréscimo de 421 novos produtores assistidos com a prestação de Ater.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

PROGRAMA

313 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO

ÓRGÃO GESTOR: SDE

OBJETIVO: Ampliar a produtividade e a competitividade do agronegócio do Ceará de forma sustentável explorando as vantagens estratégicas de todo o seu território.

PÚBLICO ALVO: Agricultores e pecuaristas com foco empresarial e profissionais da área, cooperativas e associações de produtores, indústria e demais setores da cadeia produtiva.

INICIATIVA

313.1.01 - Implantação de Serviços de Consultoria Técnica.

ENTREGA: 458 - PRODUTOR BENEFICIADO

DEFINIÇÃO: Número de produtores beneficiados com os serviços de consultoria técnica especializado.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	20,00	0,00	1,00	1,00	5
02 - CENTRO SUL	30,00	0,00	0,00	0,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	10,00	5,00	8,00	16,00	160
04 - LITORAL LESTE	20,00	0,00	2,00	2,00	10
05 - LITORAL NORTE	30,00	0,00	4,00	4,00	13.33
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	20,00	2,00	2,00	2,00	10
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	10,00	0,00	0,00	0,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	30,00	0,00	2,00	2,00	6.67
09 - SERTÃO CENTRAL	30,00	15,00	35,00	42,00	140
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	0,00	2,00	2,00	2,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	10,00	0,00	0,00	0,00	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	15,00	1,00	1,00	55,00	366.67
14 - VALE DO JAGUARIBE	30,00	0,00	18,00	118,00	393.33
Total	255,00	25,00	75,00	244,00	95.69

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SDE	350.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	350.000,00	0,00	0,00	0	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	350.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	350.000,00	0,00	0,00	0	0

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDE

produtores com consultoria técnica e gerencial na agroindústria de lácteos, sendo: 3 de Quixeramobim e 04 de Milhã no Sertão Central.

2. Com o objetivo de garantir uma produção sustentável durante todo o ano, através da reserva alimentar animal, foram beneficiados 18 produtores com consultoria técnica especializada para orientações sobre o cultivo intensivo de palma forrageira adensada, sendo: 05 de São Luís do Curu ζ CE, 02 de Itapajé ζ CE, 01 de Tamboril ζ CE, 02 de Boa Viagem ζ CE, 04 de Pedra Branca ζ CE, 01 de Senador Pompeu ζ CE, 02 de Quixeramobim ζ CE, e 01 de Ibaretama ζ CE.

3. Foram realizadas consultorias técnicas voltadas para a implementação e renovação dos registros no Serviço de Inspeção Estadual (SIE), e/ou nos Serviço de inspeção Municipal (SIM) nas unidades de beneficiamento de produtos lácteos beneficiando 30 produtores, sendo, 14 da região do Vale do Jaguaribe e 16 do Sertão Central.

4. Com o objetivo de garantir uma produção sustentável durante todo o ano, foram beneficiados 20 produtores com consultoria técnica especializada para orientações sobre o cultivo intensivo de palma forrageira adensada, sendo: 10 de São Luís do Curu ζ CE, 10 de Pedra Branca ζ CE.

5. Realizado acompanhamento técnico para orientações sobre cultivo e manejo para as culturas do cacau para 04 produtores do município de Marco - CE, e acerola orgânica para 01 produtor de Aracati-CE.

6. No projeto voltado para a introdução de Culturas Alternativas no Estado do Ceará, foram realizadas consultorias técnicas em unidades de observação beneficiando 10 produtores, sendo: uma de acerola, uma de açaí, uma de cacau, uma de pitaya e uma de mirtilo respectivamente nas regiões do Vale do Jaguaribe, Paracuru, Litoral Oeste, Cariri e Serra da Ibiapaba, e, ainda figo, avocado hass, caju orgânico, acerola e mirtilo, 03 no Vale do Jaguaribe, 01 na Ibiapaba e 01 Sertão de Crateús.

7. 22 produtores beneficiados com acompanhamento mensal na região dos Sertões de Crateús com o objetivo de repassar orientações e recomendações para reconhecimento da área e infraestrutura do terreno para cultivo de acerola, caju e outros.

8. 32 produtores do Sertão de Crateús beneficiados com consultoria técnica para orientações técnicas e cadastro de novos produtores para qualificação e identificação de cultivos com potencial de plantação para culturas alternativas.

9. 100 produtores beneficiados com consultoria para identificar e mapear novas culturas alternativas com a possibilidade de implementação na região do Médio Jaguaribe, sendo, 50 no Perímetro Irrigado Jaguaribe Apodi e 50 do Perímetro Irrigado do Tabuleiro de Russas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDE

Com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico do setor agropecuário do Estado do Ceará, a Secretaria Executiva do Agronegócio da SDE, até o período desta análise, através dos seus projetos estratégicos voltados para o fortalecimento das principais cadeias produtivas do agronegócio do Estado, dentro do CG 065/2022 ADECE/AGROPOLOS, foram realizadas as seguintes entregas nesta iniciativa: No projeto Desenvolvimento da atividade leiteira no Estado do Ceará (LEITE CEARÁ) com o objetivo de promover a melhoria da qualidade dos produtos lácteos cearenses, o incentivo à fabricação de produtos de alto valor agregado possibilitando um incremento qualitativo e a abertura de um novos mercados, foram beneficiados 07 produtores com consultoria técnica e gerencial para laticínios sendo: 3 de Quixeramobim e 04 de Milhã no Sertão Central, foram realizadas ainda consultorias técnicas voltadas para a implementação e renovação dos registros no Serviço de Inspeção Estadual (SIE), e/ou nos Serviço de inspeção Municipal (SIM) nas unidades de beneficiamento de produtos lácteos beneficiando 30 produtores, sendo, 14 da região do Vale do Jaguaribe e 16 do Sertão Central; e, com o objetivo de garantir uma produção sustentável durante todo o ano, através da reserva alimentar animal, foram beneficiados 38 produtores com consultoria técnica especializada para orientações sobre o cultivo intensivo de palma forrageira adensada, sendo: 15 de São Luís do Curu ζ CE, 02 de Itapajé ζ CE, 01 de Tamboril ζ CE, 02 de Boa Viagem ζ CE, 14 de Pedra Branca ζ CE, 01 de Senador Pompeu ζ CE, 02 de Quixeramobim ζ CE, e 01 de Ibaretama ζ CE. Já no projeto para Introdução de Culturas Alternativas no Estado do Ceará foram realizados acompanhamentos técnicos para orientações sobre cultivo e manejo para as culturas do cacau para 04 produtores do município de Marco-CE, e acerola orgânica para 01 produtor de Aracati-CE, e, consultorias técnicas em unidades de observação beneficiando 10 produtores, sendo: uma de acerola, uma de açaí, uma de cacau, uma de pitaya e uma de mirtilo respectivamente nas regiões do Vale do Jaguaribe, Paracuru, Litoral Oeste, Cariri e Serra da Ibiapaba, e, ainda uma de figo, uma de avocado hass, uma de caju orgânico, uma de acerola e uma de mirtilo, respectivamente nas regiões do Vale do Jaguaribe, Serra da Ibiapaba, Vale do Jaguaribe, Sertão de Crateús e Vale do Jaguaribe, 54 produtores do Sertões de Crateús beneficiados com consultoria técnica sobre implantação e manejo de culturas diversas como alternativa sustentável para o produtor; ainda pelo projeto de Culturas Alternativas; ainda pelo projeto de Culturas Alternativas 100 produtores beneficiados com consultoria para identificar e mapear novas culturas alternativas com a possibilidade de implementação na região do Médio Jaguaribe, sendo, 50 no Perímetro Irrigado Jaguaribe Apodi e 50 do Perímetro Irrigado do Tabuleiro de Russas. Portanto em 2023, até esta análise, foram realizadas 244 entregas referentes a esta iniciativa.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

INICIATIVA

313.1.05 - Promoção da melhoria da eficiência do uso da água na agricultura irrigada.

ENTREGA: 458 - PRODUTOR BENEFICIADO

DEFINIÇÃO: Irrigantes recebendo informações integradas de manejo de irrigação e modernização de sistemas de irrigação.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	24,00	0,00	0,00	0,00	0



02 - CENTRO SUL	12,00	0,00	0,00	0,00	0
05 - LITORAL NORTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	12,00	0,00	0,00	0,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	24,00	0,00	0,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	150,00	10,00	20,00	470,00	313.33
15 - ESTADO DO CEARÁ	100,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	422,00	10,00	20,00	470,00	111.37

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SDE	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	0,00	0,00	0,00	0	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	0,00	0,00	0,00	0	0

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDE

1. Acompanhamento técnico sobre avaliação e funcionamento dos sistemas de irrigação em 70 lotes de irrigantes, sendo: 30 do perímetro irrigados de Jaguaribe Apodi em Limoeiro do Norte/CE e 40 do perímetro irrigado Tabuleiros de Russas no município de Russas/CE.
2. 400 produtores beneficiados com a instalação de 08 estações meteorológicas ETO e 08 estações Surface Renewal (SR) para auxiliar no manejo de irrigação nos polos irrigados.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDE

Como ações dos projetos estratégicos da Secretaria Executiva do Agronegócio da SDE, com o objetivo de promover inovação tecnológica no setor produtivo do agronegócio cearense visando o desenvolvimento sustentável com segurança hídrica para atividade agropecuária do Estado. Em 2023, até esta análise, foram beneficiados 70 produtores com acompanhamento técnico sobre avaliação e funcionamento dos sistemas de irrigação em 70 lotes de irrigantes sendo 30 do perímetro irrigados de Jaguaribe Apodi em Limoeiro do Norte/CE e 40 do perímetro irrigado Tabuleiros de Russas no município de Russas/CE. Ocorreu ainda a instalação de 08 estações meteorológicas ETO e 08 estações Surface Renewal (SR), na região do Jaguaribe, para auxiliar no manejo de irrigação nos polos irrigados beneficiando 400 produtores da região. Portanto em 2023, até esta análise, foram realizadas 470 entregas nesta iniciativa.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

TEMA

3.2 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

PROGRAMA

321 - FORTALECIMENTO DO SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS

ÓRGÃO GESTOR: SDE

OBJETIVO: Aumentar o valor agregado do setor de serviços e contribuir para a melhor distribuição regional de renda.

PÚBLICO ALVO: Empresários, investidores e setor produtivo

INICIATIVA

321.1.02 - Promoção da qualidade dos serviços ofertados para investidores dos setores prioritários de cada região.

ENTREGA: 182 - EMPREENDIMENTO ATRAÍDO

DEFINIÇÃO: Empresas que decidiram vir investir no Ceará.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	0,00	1,00	1,00	1,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	0,00	6,00	10,00	16,00	0
15 - ESTADO DO CEARÁ	14,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	14,00	7,00	11,00	17,00	121.43

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SDE	5.008.000,00	5.007.288,00	0,00	99.99	0
Total	5.008.000,00	5.007.288,00	0,00	99.99	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.008.000,00	5.007.288,00	0,00	99.99	0
Total	5.008.000,00	5.007.288,00	0,00	99.99	0

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDE

De janeiro a dezembro foram atraídas 17 empresas de médio e grande porte do setor de comércio e serviço, sendo uma da região do Cariri e 16 (dezesseis) da região da Grande Fortaleza.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDE

De janeiro a dezembro foram atraídas 17 (dezessete) empresas de médio e grande porte do setor de comércio e serviço, sendo 1 (uma) da região do Cariri e 16 (dezesseis) da região da Grande Fortaleza. Ao todo foram gerados um total de 3.332 empregos diretos e R\$ 327.580.000,00 de investimentos no Estado. O processo de atração de novos empreendimentos passa por algumas dificuldades devido à burocracia excessiva das políticas fiscais, ausência (automação) de tecnologias nos processos e dificuldades em obter engajamento dos municípios.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

TEMA

3.3 - INDÚSTRIA

PROGRAMA

331 - ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

ÓRGÃO GESTOR: SDE

OBJETIVO: Promover a diversificação e a interiorização da indústria cearense, com ampliação da competitividade.

PÚBLICO ALVO: Empreendedores do cenário nacional e internacional que atuem em setores industriais alinhados à cadeia produtiva do Estado, tais como: 1) Energias Renováveis; 2) Calçados, Componentes e Artefatos de Couro; 3) Saúde; 4) Mineral; 5) Recursos Hídricos; 6) Óleo&Gás, entre outros.

INICIATIVA

331.1.04 - Expansão de cadeias produtivas estratégicas para o desenvolvimento econômico do Estado consideradas prioritárias no âmbito da Plataforma Ceará 2050.

ENTREGA: 182 - EMPREENDIMENTO ATRAÍDO

potencializar setores estratégicos para o desenvolvimento econômico do Estado, considerados prioritários pela Plataforma Ceará 2050, sendo eles: setor têxtil e de confecções; setor de calçados, componentes e afins; cadeia produtiva da saúde; cadeia produtiva das energias renováveis; cadeia produtiva de mineração; e cadeia produtiva do setor de recursos hídricos.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	0,00	0,00	9,00	13,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	8,00	3,00	16,00	42,00	525
04 - LITORAL LESTE	0,00	0,00	0,00	8,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	0,00	0,00	1,00	1,00	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	0,00	0,00	1,00	3,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	0,00	1,00	0,00	1,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	0,00	0,00	1,00	1,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	0,00	0,00	1,00	2,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	0,00	7,00	8,00	8,00	0
15 - ESTADO DO CEARÁ	5,00	0,00	1,00	0,00	0
Total	13,00	11,00	38,00	79,00	607.69

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FDI	51.877.658,52	50.339.905,75	50.339.905,75	97.04	97.04
SDE	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	51.877.658,52	50.339.905,75	50.339.905,75	97.04	97.04

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	51.877.658,52	50.339.905,75	50.339.905,75	97.04	97.04
Total	51.877.658,52	50.339.905,75	50.339.905,75	97.04	97.04

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDE

79 protocolos de intenção entre o governo do estado e empresas interessadas em se instalar no Ceará ou ampliar suas operações existentes.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDE

Foram celebrados 79 protocolos de intenção entre o governo do estado e empresas interessadas em se instalar no Ceará ou ampliar suas operações existentes. O investimento estimado é de R\$ 4.739.673.526,72 e a criação estimada de empregos é de 7.876. Destes, 36 protocolos estão localizados fora da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o que corresponde a um percentual de 57% de interiorização das empresas com 45% de interiorização dos empregos. Identificou-se que a meta programada para 2023, foi subestimada, considerando os 39 protocolos realizados em 2022 e, considerando que o programa de incentivo fiscal Fundo de Desenvolvimento do Comércio Varejista (FDCV) que passou a atrair por meio de protocolos de intenção, e o significativo aumento do Programa de Incentivos da Cadeia Produtiva Geradora de Energias Renováveis (PIER), que atraíram um alto número de empresas em 2023, a meta foi subestimada, resultando em uma resultado superior ao projetado.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

ENTREGA: 184 - EMPREENDIMENTO IMPLANTADO

DEFINIÇÃO: O produto refere-se ao investimento produtivo beneficiado pela Política de Incentivos do Estado do Ceará e materializado mediante



Resolução de Implantação expedida pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Industrial - CEDIN, considerando também, as ações necessárias (serviço ou infraestrutura) para viabilizar a implantação ou modernização de um parque fabril a fim de garantir a instalação de empreendimentos de médio e grande porte no Estado do Ceará.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	0,00	0,00	0,00	1,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	0,00	1,00	5,00	16,00	0
04 - LITORAL LESTE	0,00	1,00	1,00	1,00	0
05 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	1,00	1,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	0,00	0,00	0,00	1,00	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	0,00	0,00	0,00	2,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1,00	0,00	0,00	2,00	200
14 - VALE DO JAGUARIBE	0,00	0,00	0,00	1,00	0
15 - ESTADO DO CEARÁ	2,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	3,00	2,00	7,00	25,00	833.33

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEINFRA	10.000,00	0,00	0,00	0	0
SCIDADES	0,00	0,00	0,00	0	0
ADECE	87.944.160,00	0,00	0,00	0	0
Total	87.954.160,00	0,00	0,00	0	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0	0
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	87.944.160,00	0,00	0,00	0	0
Total	87.954.160,00	0,00	0,00	0	0

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: ADECE

23 Empresas implantadas através de Resolução de Implantação em 16 municípios, gerando 1075 empregos diretos e investimento privado de R\$ 105.702.106,75

Construção de galpão industrial no município de Madalena, para abrigar empresa do ramo têxtil, gerando 200 empregos diretos com investimento privado de R\$ 2.000.000,00

Reforma/ampliação de galpão industrial no município de Canindé, para abrigar empresa do ramo calçadista, gerando mais 150 empregos diretos e com investimento privado total de R\$ 15.600.000,00

Órgão Responsável: SEINFRA

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: ADECE

No período de referência, foram implantadas 23 Empresas através de resolução de implantação beneficiando 16 municípios, gerando 1.075 empregos diretos e com investimento privado de R\$ 105.702.106,75 Foram também concluídas 2 Obras de construção de galpões para abrigar indústrias: -

Construção de galpão industrial no município de Madalena, para abrigar empresa do ramo têxtil, gerando 200 empregos diretos com investimento privado

de R\$ 2.000.000,00 - Reforma/ampliação de galpão industrial no município de Canindé, onde já opera empresa do ramo calçadista, gerando mais 150 empregos diretos e com investimento privado total de R\$ 15.600.000,00

Órgão Responsável: SEINFRA

A entrega contempla a construção de um galpão industrial e acesso viário no município de Sobral. No período, não houve execução.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

TEMA

3.4 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

PROGRAMA

341 - PROMOÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA

ÓRGÃO GESTOR: SCIDADES

OBJETIVO: Requalificar espaços públicos para a melhoria da convivência social, desenvolvimento econômico e melhoria dos serviços públicos, com foco em áreas de maior vulnerabilidade.

PÚBLICO ALVO: População cearense, priorizando as áreas com maior vulnerabilidade social e os municípios com deficiências em espaços e equipamentos urbanos e vias de acesso.

INICIATIVA

341.1.01 - Expansão da requalificação de espaços públicos urbanos.

ENTREGA: 1593 - ESPAÇO URBANO REQUALIFICADO

DEFINIÇÃO: O Espaço urbano requalificado refere-se às áreas beneficiadas com construção, reforma, melhoria, substituição de infraestrutura aérea de rede de distribuição de energia, telecomunicação e dados nos espaços públicos urbanos e reestruturação de edificações, a exemplo de mercados, bibliotecas, creches, galpões, centros de comercialização, abrigos, salas de cinema, auditórios, centros de velório, cemitérios, estádios, quadras poliesportivas e praças, como também ao imóvel para desenvolvimento de atividades meio da Administração municipal destinadas à oferta de serviço público, incluindo elementos de paisagismo, acessibilidade, urbanismo, quiosques, playground, caramanchão, academias ao ar livre, entre outros.

UNIDADE DE MEDIDA: metro quadrado

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	118.244,00	5.070,63	6.681,06	6.681,06	5.65
02 - CENTRO SUL	5.491,40	784,12	784,12	784,12	14.28
03 - GRANDE FORTALEZA	9.317,00	0,00	0,00	0,00	0
04 - LITORAL LESTE	53.147,50	0,00	0,00	0,00	0
05 - LITORAL NORTE	0,00	1.264,00	1.264,00	1.264,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	2.000,00	0,00	2.168,00	2.168,00	108.4
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	900,00	0,00	2.711,58	2.711,58	301.29
08 - SERRA DA IBIAPABA	12.000,00	0,00	15.901,47	21.966,92	183.06
09 - SERTÃO CENTRAL	2.000,00	0,00	299,40	299,40	14.97
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	0,00	1.088,10	1.088,10	1.088,10	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	51.000,00	3.862,00	26.007,79	158.763,36	311.3
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	0,00	4.979,94	6.607,82	6.607,82	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	0,00	0,00	8.467,91	8.467,91	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	0,00	275,51	2.173,56	2.173,56	0
Total	254.099,90	17.324,30	74.154,81	212.975,83	83.82



Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEINFRA	10.170,00	0,00	0,00	0	0
CASA CIVIL	6.872.786,00	0,00	0,00	0	0
SCIDADES	16.669.335,09	14.309.884,67	13.554.884,67	85.85	81.32
VICEGOV	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	23.552.291,09	14.309.884,67	13.554.884,67	60.76	57.55

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	16.377.142,09	14.304.940,43	13.549.940,43	87.35	82.74
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.872.786,00	0,00	0,00	0	0
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	302.363,00	4.944,24	4.944,24	1.64	1.64
Total	23.552.291,09	14.309.884,67	13.554.884,67	60.76	57.55

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

No período de janeiro a dezembro foram executados e entregues 210.255,83m² de Espaço Urbano Requalificado em 12 regiões.

Órgão Responsável: SEINFRA

Requalificado uma área de 2.720 m² da rede aérea do Sítio Histórico de Sobral

Órgão Responsável: VICEGOV

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

O Espaço urbano requalificado refere-se às áreas beneficiadas com construção, reforma, melhoria, substituição de infraestrutura aérea de rede de distribuição de energia, telecomunicação e dados nos espaços públicos urbanos e reestruturação de edificações, a exemplo de mercados, bibliotecas, creches, galpões, centros de comercialização, abrigos, salas de cinema, auditórios, centros de velório, cemitérios, estádios, quadras poliesportivas e praças, como também ao imóvel para desenvolvimento de atividades meio da Administração municipal destinadas à oferta de serviço público, incluindo elementos de paisagismo, acessibilidade, urbanismo, quiosques, playground, caramanchão, academias ao ar livre, entre outros. No período de janeiro a dezembro foram executados e entregues 210.255,83m² de Espaço Urbano Requalificado em 12 regiões. As regiões que não atingiram a Meta proposta, ou seus projetos apresentam execuções físicas abaixo das execuções financeiras, ou seus municípios não estavam aptos a receberem os recursos financeiros dos seus projetos. Já as regiões em que houve Entregas concluídas acima da Meta programada para o ano 2023, essa ocorrência se justifica devido à grande parte dos seus convênios estarem em processo de conclusão e aptos a receberem recursos financeiros.

Órgão Responsável: SEINFRA

A entrega se refere ao projeto de internalização da rede aérea do Sítio Histórico de Sobral. No período, foi executado 1% do projeto, que corresponde a uma área de 2.720 m². A execução acumulada do projeto de internalização da rede aérea do Sítio Histórico de Sobral é de 56%, o que corresponde a uma área total de 152.320 m².

Órgão Responsável: VICEGOV

Considerando que a Lei nº 18.310, de 17 de fevereiro de 2023, que dispôs sobre o novo modelo de gestão do Poder Executivo e alterou a estrutura administrativa estadual, na qual vinculou o Programa de Prevenção e Redução da Violência no Estado do Ceará, o PReVio e o Programa Pacto por Um Ceará Pacífico à Casa Civil, é importante mencionar que a Vice Governadoria não tem mais a competência e nem dispõe de informações necessárias ao preenchimento do SIMA.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

INICIATIVA

341.1.02 - Expansão da requalificação viária em espaços urbanos.

ENTREGA: 1361 - VIA PAVIMENTADA

DEFINIÇÃO: A via pavimentada refere-se à pavimentação de caminho ou estrada já existentes, destinado ao pedestre, transporte de passageiros e/ou cargas. Pode ser pavimentada em: Pedra tosca; Paralelepípedo; Bloquete; Pedras decorativas ou Asfalto. Refere-se também à melhoria de vias em espaços urbanos, envolvendo, dentre outras interferências: pavimentação, sinalização, recuperação de passeio, ciclovias e substituição de infraestrutura aérea de rede de distribuição de energia, telecomunicação e dados.

UNIDADE DE MEDIDA: metro quadrado

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	60.000,00	16.929,68	50.582,46	68.804,81	114.67
02 - CENTRO SUL	40.000,00	0,00	14.229,62	14.229,62	35.57
03 - GRANDE FORTALEZA	150.000,00	10.558,62	27.138,91	40.977,33	27.32
04 - LITORAL LESTE	20.000,00	0,00	0,00	31.296,48	156.48
05 - LITORAL NORTE	35.000,00	61.430,76	129.243,76	148.228,50	423.51
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	10.000,00	18.133,95	18.133,95	25.938,65	259.39
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	40.000,00	0,00	0,00	7.224,03	18.06
08 - SERRA DA IBIAPABA	40.000,00	34.291,12	55.296,27	62.306,85	155.77
09 - SERTÃO CENTRAL	20.000,00	8.685,35	33.145,35	129.334,20	646.67
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	500,00	5.234,75	9.387,14	14.184,72	2836.94
11 - SERTÃO DE SOBRAL	85.000,00	31.985,28	156.367,01	256.868,69	302.2
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	38.000,00	0,00	9.660,52	60.350,71	158.82
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	600,00	3.140,80	6.330,80	6.330,80	1055.13
14 - VALE DO JAGUARIBE	16.000,00	22.850,77	77.656,17	81.861,41	511.63
Total	555.100,00	213.241,08	587.171,96	947.936,80	170.77

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	58.764.638,10	42.312.802,37	39.307.732,02	72	66.89
SOP	3.424.873,00	0,00	0,00	0	0
Total	62.189.511,10	42.312.802,37	39.307.732,02	68.04	63.21

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	55.189.511,10	42.312.802,37	39.307.732,02	76.67	71.22
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	7.000.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	62.189.511,10	42.312.802,37	39.307.732,02	68.04	63.21

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

Entregues 947.936,80m² de Vias pavimentadas em 14 regiões de planejamento

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

A via pavimentada refere-se à pavimentação de caminho ou estrada já existentes, destinado ao pedestre, transporte de passageiros e/ou cargas. Pode ser

pavimentada em: Pedra tosca; Paralelepípedo; Bloquete; Pedras decorativas ou Asfalto. Refere-se também à melhoria de vias em espaços urbanos, envolvendo, dentre outras interferências: pavimentação, sinalização, recuperação de passeio, ciclovias e substituição de infraestrutura aérea de rede de distribuição de energia, telecomunicação e dados. No período de janeiro a dezembro foram executados e entregues 947.936,80m² de Vias pavimentadas em 14 regiões de planejamento. As regiões que não atingiram a Meta proposta, ou seus projetos apresentam execuções físicas abaixo das execuções financeiras, ou seus municípios não estavam aptos a receberem os recursos financeiros dos seus projetos. Já as regiões em que houve Entregas concluídas acima da Meta programada para o ano 2023, essa ocorrência se justifica devido à grande parte dos seus convênios estarem em processo de conclusão e aptos a receberem recursos financeiros.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

PROGRAMA

342 - INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

ÓRGÃO GESTOR: SEINFRA

OBJETIVO: Assegurar infraestrutura e logística adequada e diversificada para o desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará

PÚBLICO ALVO: Usuários do setor de transportes de passageiros, de cargas e demais setores econômicos.

INICIATIVA

342.1.04 - Qualificação da infraestrutura de transporte rodoviário estadual.

ENTREGA: 516 - RODOVIA CONSERVADA

DEFINIÇÃO: Conforme Manual de Terminologias Rodoviárias do DNIT, Conservação de Rodovias é o conjunto de operações destinadas a preservar as características técnicas e operacionais de uma rodovia ou obra-de-arte de acordo com sua concepção original.

UNIDADE DE MEDIDA: quilômetro

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	1.668,64	722,39	1.311,96	1.533,62	91.91
02 - CENTRO SUL	1.381,97	425,44	893,45	1.015,71	73.5
03 - GRANDE FORTALEZA	671,51	242,96	529,18	523,98	78.03
04 - LITORAL LESTE	662,80	222,21	465,24	568,37	85.75
05 - LITORAL NORTE	1.016,36	356,44	784,30	1.176,37	115.74
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	950,01	376,58	776,44	1.802,94	189.78
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	349,18	141,11	368,12	340,85	97.61
08 - SERRA DA IBIAPABA	594,98	170,52	387,34	456,44	76.72
09 - SERTÃO CENTRAL	1.314,38	605,58	1.178,04	1.521,95	115.79
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	783,61	277,54	557,94	746,31	95.24
11 - SERTÃO DE SOBRAL	951,81	307,36	701,06	1.093,45	114.88
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1.397,88	410,88	774,08	111,88	8
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	854,10	267,02	404,33	753,55	88.23
14 - VALE DO JAGUARIBE	1.157,85	350,72	712,33	1.153,48	99.62
Total	13.755,08	4.876,75	9.843,81	12.798,90	93.05

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SOP	260.616.098,57	191.020.145,13	190.678.000,24	73.3	73.16
Total	260.616.098,57	191.020.145,13	190.678.000,24	73.3	73.16



Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.000.216,00	0,00	0,00	0	0
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	201.297.107,96	142.292.938,20	142.153.295,34	70.69	70.62
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	10.318.399,00	3.920.523,23	3.854.661,39	38	37.36
704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATU	48.000.375,61	44.806.683,70	44.670.043,51	93.35	93.06
Total	260.616.098,57	191.020.145,13	190.678.000,24	73.3	73.16

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SOP

REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA EM 12.798,90 KM DE RODOVIAS CEARENSES.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SOP

CONCLUSÃO DE 12.798,90 KM EM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

ENTREGA: 517 - RODOVIA RESTAURADA

DEFINIÇÃO: Conforme Manual de Terminologias Rodoviárias do DNIT, Obras de Restauração é o conjunto de operações destinadas a restabelecer o perfeito funcionamento de um bem deteriorado ou avariado, e restabelecer na íntegra, suas características técnicas originais. As obras de restauração são caracterizadas pela adição e/ou substituição total ou parcial de camadas de revestimento, recomposição e/ou substituição de camadas estruturais em pontos localizados, de tal forma que a estrutura resultante restabeleça as condições originais da rodovia como segurança e conforto para o usuário. Dessa forma, o Indicador de Rodovia Restaurada mede, em quilômetros, a quantidade de restaurações realizadas nas estradas estaduais.

UNIDADE DE MEDIDA: quilômetro

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	50,91	0,15	1,61	29,27	57.49
02 - CENTRO SUL	53,13	0,00	3,46	42,02	79.09
03 - GRANDE FORTALEZA	18,09	0,03	25,33	104,58	578.11
04 - LITORAL LESTE	23,48	0,00	0,00	11,46	48.81
05 - LITORAL NORTE	20,98	25,08	52,07	75,32	359.01
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	15,26	0,00	0,00	23,31	152.75
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	6,68	0,00	0,00	52,38	784.13
08 - SERRA DA IBIAPABA	26,30	0,00	0,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	29,75	0,00	0,00	22,25	74.79
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	8,38	18,21	34,25	15,75	187.95
11 - SERTÃO DE SOBRAL	48,20	0,00	0,23	21,52	44.65
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	22,88	3,62	3,82	128,49	561.58
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	28,71	0,00	2,01	79,56	277.12



14 - VALE DO JAGUARIBE	27,34	0,00	12,84	117,41	429,44
Total	380,09	47,09	135,62	723,32	190,3

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SETUR	0,00	0,00	0,00	0	0
SOP	156.489.599,71	141.639.599,70	141.346.301,66	90.51	90.32
Total	156.489.599,71	141.639.599,70	141.346.301,66	90.51	90.32

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	142.879.599,71	141.639.599,70	141.346.301,66	99.13	98.93
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.460.000,00	0,00	0,00	0	0
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	50.000,00	0,00	0,00	0	0
704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATU	100.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	156.489.599,71	141.639.599,70	141.346.301,66	90.51	90.32

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SOP

Conclusão de 723,32 Km em obras de Restauração/Recuperação de rodovias.

Órgão Responsável: SETUR

Não se aplica

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SOP

CONCLUSÃO DE 732,32 KM EM OBRAS DE REABILITAÇÃO RODOVIÁRIA (RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO FUNCIONAL).

Órgão Responsável: SETUR

Não se aplica

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

INICIATIVA

342.1.05 - Expansão da infraestrutura de transporte rodoviário estadual.

ENTREGA: 515 - RODOVIA PAVIMENTADA

DEFINIÇÃO: Conforme definição do Sistema Rodoviário Estadual - S.R.E da SOP, Rodovia Pavimentada são aquelas que apresentam sua superfície de rolamento com pavimento asfáltico, de concreto, ou de alvenaria de pedra e que possuam uma pista com duas faixas de rolamento ou duas pistas separadas por sinalização horizontal e/ou tachões. A estrutura é constituída de camadas, tais como: sub-base, base e revestimento, destinada a resistir e distribuir ao subleito os esforços verticais oriundos dos veículos.

UNIDADE DE MEDIDA: quilômetro

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado



01 - CARIRI	44,48	13,35	24,62	32,26	72,53
02 - CENTRO SUL	16,94	0,00	0,77	0,77	4,55
03 - GRANDE FORTALEZA	12,83	11,80	12,55	14,15	110,29
04 - LITORAL LESTE	11,34	0,00	0,00	0,00	0
05 - LITORAL NORTE	28,02	0,33	0,73	0,73	2,61
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	42,39	0,61	11,31	13,41	31,63
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	7,85	0,00	7,27	7,27	92,61
08 - SERRA DA IBIAPABA	6,55	0,00	2,83	5,52	84,27
09 - SERTÃO CENTRAL	14,34	0,00	1,10	2,49	17,36
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	10,34	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	25,82	0,00	0,00	0,00	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	18,25	0,00	4,75	5,55	30,41
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	21,20	0,00	4,30	5,44	25,66
14 - VALE DO JAGUARIBE	35,40	16,35	22,91	29,06	82,09
Total	295,75	42,44	93,14	116,65	39,44

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEINFRA	120.000,00	0,00	0,00	0	0
SOP	344.908.778,85	250.508.376,33	246.558.646,85	72,63	71,49
Total	345.028.778,85	250.508.376,33	246.558.646,85	72,61	71,46

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	274.091.280,55	243.595.458,60	239.645.729,12	88,87	87,43
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	240.000,00	0,00	0,00	0	0
704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATU	350.000,00	87.750,02	87.750,02	25,07	25,07
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	70.347.498,30	6.825.167,71	6.825.167,71	9,7	9,7
Total	345.028.778,85	250.508.376,33	246.558.646,85	72,61	71,46

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEINFRA

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Órgão Responsável: SOP

Conclusão de 116,65 Km em obras de pavimentação/implantação nas rodovias cearenses. MUNICÍPIOS:AURORA, BARBALHA, CARNAUBAL, JARDIM, PENAFORTE, MAURITI, BATURITÉ, PARACURU, MORADA NOVA, ITAPIPOCA, SÃO GONÇALO DO AMARANTE, ITERAMA, ACARAÚ, JUAZEIRO DO NORTE, MISSÃO VELHA, ABAIARA, MILAGRES, CRATO, CAUCAIA, MARANGUAPE, PORTEIRAS, ASSARÉ, PARAMBU, CRATEÚS, QUIXERAMOBIM, NOVO ORIENTE, MERUOCA, IGUATU, MIRÁIMA, IBIAPINA, GUAÍUBA, BREJO SANTO, IRACEMA E CRATEÚS.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEINFRA

A entrega contempla a implantação de acessos à Avenida Perimetral de Sobral. No período, não houve execução.

Órgão Responsável: SOP

CONCLUSÃO DE 116,65 KM EM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA. AS OBRAS EXECUTADAS FORAM REALIZADAS NOS SEGUINTE MUNICÍPIOS: AURORA, BARBALHA, CARNAUBAL, JARDIM, PENAFORTE, MAURITI, BATURITÉ, PARACURU, MORADA NOVA, ITAÍPOCA, SÃO GONÇALO DO AMARANTE, ITERAMA, ACARAÚ, JUAZEIRO DO NORTE, MISSÃO VELHA, ABAIARA, MILAGRES, CRATO, CAUCAIA, MARANGUAPE, PORTEIRAS, ASSARÉ, PARAMBU, CRATEÚS, QUIXERAMOBIM, NOVO ORIENTE, MERUOCA, IGUATU, MIRÁIMA, IBIAPINA, GUAÍUBA, BREJO SANTO, IRACEMA E CRATEÚS.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

INICIATIVA

342.1.09 - Expansão da capacidade de transporte aeroviário.

ENTREGA: 1215 - AEROPORTO IMPLANTADO

DEFINIÇÃO: Considera-se Aeroporto Implantado, as instalações e infraestrutura (denominadas de Lado "A" e Lado "Terra") finalizadas. Lado A: Pátio de Estacionamento, Taxiway e pista de pouso/decolagem. Lado Terra: Terminal de Passageiros e Acessos.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução física regionalizada da entrega

Esta entrega não possui Execução física regionalizada nesse período de referência

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEINFRA	205.212,00	135.544,15	135.544,15	66.05	66.05
SOP	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	205.212,00	135.544,15	135.544,15	66.05	66.05

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	205.212,00	135.544,15	135.544,15	66.05	66.05
Total	205.212,00	135.544,15	135.544,15	66.05	66.05

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEINFRA

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEINFRA

A entrega contempla a construção de novos aeroportos. No período, foi executado o pagamento do último processo de desapropriação do Novo Aeroporto de Sobral (já implantado).

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

INICIATIVA

342.1.11 - Qualificação da segurança viária nas rodovias estaduais.

ENTREGA: 1560 - SINALIZAÇÃO RESTAURADA

DEFINIÇÃO: A entrega contempla a restauração da sinalização vertical, horizontal, semafórica e dispositivos de segurança viária (tachinhas, colunas cônicas, defensas metálicas, porticos, semi-pórticos etc).

UNIDADE DE MEDIDA: quilômetro

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	0,00	81,21	95,09	234,42	0
02 - CENTRO SUL	0,00	4,21	4,45	65,10	0
03 - GRANDE FORTALEZA	0,00	89,94	203,50	555,67	0
04 - LITORAL LESTE	0,00	1,57	2,04	42,63	0
05 - LITORAL NORTE	0,00	89,94	167,50	283,03	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	0,00	50,13	122,16	249,27	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	0,00	30,89	54,78	101,52	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	0,00	5,07	6,14	225,83	0
09 - SERTÃO CENTRAL	0,00	31,10	43,20	168,57	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	0,00	3,33	33,70	61,31	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	0,00	4,47	77,50	335,29	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	0,00	46,92	58,75	112,63	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	0,00	66,73	66,75	107,65	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	0,00	46,00	166,44	454,95	0
15 - ESTADO DO CEARÁ	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	3.200,00	551,51	1.102,00	2.997,87	93.68

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
DETRAN	96.932.204,08	91.522.303,35	84.488.931,91	94.42	87.16
Total	96.932.204,08	91.522.303,35	84.488.931,91	94.42	87.16

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	43.894.622,48	39.735.534,52	37.416.170,67	90.52	85.24
752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	52.507.012,03	51.786.768,83	47.072.761,24	98.63	89.65
702 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIOS	530.569,57	0,00	0,00	0	0
Total	96.932.204,08	91.522.303,35	84.488.931,91	94.42	87.16

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: DETRAN

No período de JANEIRO-DEZEMBRO-2023, foram RESTAURADOS 2.997,87 km de Sinalização no Estado do Ceará. No período foram RESTAURADOS 634 semáforos(Unidades), 300 metros de DEFENSAS METÁLICAS, 12 PORTÍCOS unidades(Suporte para placas de indicação/orientação) e 525.737 Tachas (Unidades).

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: DETRAN

No período de JANEIRO-DEZEMBRO-2023, foram RESTAURADOS 2.997,87 km de Sinalização no Estado do Ceará. No período foram RESTAURADOS 634 semáforos(Unidades), 300 metros de DEFENSAS METÁLICAS, 12 PORTÍCOS unidades(Suporte para placas de indicação/orientação) e 525.737 Tachas (Unidades).

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

PROGRAMA

343 - MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE

ÓRGÃO GESTOR: SEINFRA

OBJETIVO: Ampliar o atendimento da necessidade de deslocamento da população cearense, com qualidade e segurança.

PÚBLICO ALVO: Usuários dos sistemas de trânsito, condutores de veículos automotores, pedestres, ciclistas e a população em geral.

INICIATIVA

343.1.01 - Expansão da oferta de serviços de transporte metroferroviário - Linha Leste.

ENTREGA: 1615 - LINHA METROFERROVIÁRIA IMPLANTADA

DEFINIÇÃO: Obras da 1ª etapa de implantação da Linha Leste do Metrô de Fortaleza, no trecho Chico da Silva - Papicu, no município de Fortaleza.

UNIDADE DE MEDIDA: %

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	30,00	0,56	0,99	0,85	2.83
Total	30,00	0,56	0,99	0,85	2.83

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEINFRA	246.690.781,40	104.186.386,83	60.123.715,88	42.23	24.37
Total	246.690.781,40	104.186.386,83	60.123.715,88	42.23	24.37

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	43.708.843,00	41.108.553,93	40.720.619,54	94.05	93.16
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	115.000.000,00	24.000.000,00	19.307.201,84	20.87	16.79
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	87.981.938,40	39.077.832,90	95.894,50	44.42	0.11
Total	246.690.781,40	104.186.386,83	60.123.715,88	42.23	24.37

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEINFRA

Execução de 0,85% das obras civis de implantação da Linha Leste do Metrô de Fortaleza (execução acumulada de 16,59%).

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEINFRA

A entrega contempla a implantação da Linha Leste do Metrô de Fortaleza, que terá 7,3 quilômetros de extensão e irá ligar o Centro de Fortaleza até o Papicu. No período, foi executado 0,85% das obras civis (execução acumulada de 16,59%).

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

INICIATIVA

343.1.02 - Expansão da oferta de serviços de transporte metroferroviário - Linha Sul.



ENTREGA: 1615 - LINHA METROFERROVIÁRIA IMPLANTADA

DEFINIÇÃO: O aumento da capacidade de transporte da Linha Sul do Metrô de Fortaleza dar-se-á através do reforço do fornecimento de energia elétrica, dos equipamentos de Oficina da Linha Sul, aumento do número de material rodante em operação - Trens de Unidade Elétrica (TUE) e recursos humanos.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução física regionalizada da entrega

Esta entrega não possui Execução física regionalizada nesse período de referência

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEINFRA	0,00	0,00	0,00	0	0
METROFOR	26.495.414,00	0,00	0,00	0	0
Total	26.495.414,00	0,00	0,00	0	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0	0
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	26.495.414,00	0,00	0,00	0	0
Total	26.495.414,00	0,00	0,00	0	0

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: METROFOR

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: METROFOR

A operação comercial funciona 05h30min às 23h00min, desde 01 de outubro de 2014 e está sendo realizada em toda extensão da linha, entre o Centro de Manutenção em Vila das Flores /Pacatuba e a Estação Chico da Silva no centro de Fortaleza, atendendo aos Municípios de Fortaleza, Maracanaú e Pacatuba. Avanço Físico do 1º Estágio do Projeto Metrô de Fortaleza - Linha Sul: 98,84%, Sendo: 100,00% de Obras Cíveis; 94,99% de Sistemas Fixos; (Realizado Acumulado até dezembro de 2023). Para fechar 100,00% do empreendimento falta a execução do Sistema Fixo de Ventilação (a ser licitado), que será acompanhado individualmente a partir do exercício de 2024. As obras da Estações Juscelino Kubitschek e Padre Cícero foram concluídas em fevereiro de 2023.

Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
METROFOR	Execução Orçamentária/ Financeira	Captação de recursos de fontes externas (nacionais e internacionais)	Alto

PROGRAMA

344 - DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM

ÓRGÃO GESTOR: SDE

OBJETIVO: Potencializar a utilização do Complexo Industrial e Portuário do Pecém como estratégia de desenvolvimento econômico do Ceará.

PÚBLICO ALVO: Clientes que movimentam mercadorias através do Porto do Pecém e indústrias instaladas na área do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

INICIATIVA

344.1.01 - Qualificação tecnológica do Terminal Portuário do Pecém.

ENTREGA: 1711 - INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA MODERNIZADA

DEFINIÇÃO: É um conjunto de ações necessárias à modernização do Terminal Portuário do Pecém de forma a permitir melhor capacidade tecnológica, visando atingir a máxima eficiência operacional e o maior benefício para seus clientes.

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	1,00	1,00	1,00	100
Total	1,00	1,00	1,00	1,00	100

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
CIPP S.A	5.098.000,00	0,00	0,00	0	0
SDE	50.682,00	45.159,59	45.159,59	89.1	89.1
Total	5.148.682,00	45.159,59	45.159,59	0.88	0.88

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.098.000,00	0,00	0,00	0	0
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.682,00	45.159,59	45.159,59	89.1	89.1
Total	5.148.682,00	45.159,59	45.159,59	0.88	0.88

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: CIPP S.A

No período de janeiro a dezembro foram entregues Notebook Core i7 16Gb 512Gb, Passivos de Rede (Cabos, Path Cord, Path Panel, Tampas Cegas, Guias de Cabos, Conectores)

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: CIPP S.A

Para modernizar o Terminal Portuário do pecém, de forma a permitir melhor capacidade tecnológica, no período de janeiro a dezembro foram entregues Notebook Core i7 16Gb 512Gb, Passivos de Rede (Cabos, Path Cord, Path Panel, Tampas Cegas, Guias de Cabos, Conectores)

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

TEMA

3.5 - PESCA E AQUICULTURA

PROGRAMA

351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INTEGRADO DA PESCA E AQUICULTURA

ÓRGÃO GESTOR: SDE

OBJETIVO: Promover, de forma sustentável e inovadora, o incremento da produção pesqueira e aquícola cearense, contribuindo para o aumento do consumo per capita de pescados.

PÚBLICO ALVO: Pescadores industriais, aquicultores marinhos e de águas continentais (água doce), indústria de processamento e beneficiamento de pescados, indústria naval, técnicos em pesca e aquicultura.

INICIATIVA

351.1.07 - Expansão da estrutura para recebimento, beneficiamento e armazenamento de produtos oriundos da atividade pesqueira.

ENTREGA: 1157 - ENTREPOSTO DE PESCA IMPLANTADO

DEFINIÇÃO: A entrega consiste na construção de um entreposto para recepção de pescados.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto



Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
15 - ESTADO DO CEARÁ	1,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	1,00	0,00	0,00	0,00	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SDE	0,00	0,00	0,00	0	0
SPA	48.968,00	0,00	0,00	0	0
Total	48.968,00	0,00	0,00	0	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	48.968,00	0,00	0,00	0	0
Total	48.968,00	0,00	0,00	0	0

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDE

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Órgão Responsável: SPA

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDE

Aguardando a definição do local de implantação, bem como a definição da competência e responsabilidade pela construção do equipamento, haja vista que com a criação da nova Secretaria de Aquicultura e Pesca - SPA, há que definir qual será o executor deste projeto.

Órgão Responsável: SPA

Não foi realizada entrega nesse período, devido ainda não se ter conseguido o recurso orçamentário para a construção do entreposto para recepção do pescado.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

PROGRAMA

352 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA PESCA ARTESANAL E AQUICULTURA FAMILIAR

ÓRGÃO GESTOR: SDA

OBJETIVO: Promover de forma sustentável e inovadora o incremento da produção pesqueira artesanal e aquícola familiar cearense, contribuindo com o aumento da geração de emprego e renda.

PÚBLICO ALVO: Pescadores (as) artesanais, marisqueiras, aquicultores familiares, (piscicultores, carcinicultores, malacultores, ostreicultores, algicultores), catraieiros, carpinteiros artesanais, confeccionadores de apetrechos (rede, manzuá, espinhel, curral, velas, pinturas e calafetes, etc), comunidades pesqueiras e tradicionais aquícolas litorânea e interiores.

INICIATIVA

352.1.01 - Expansão da produção pesqueira e aquícola com adoção de técnicas inovadoras e sustentáveis.

ENTREGA: 1660 - KIT DE PESCA ARTESANAL ENTREGUE

DEFINIÇÃO: A entrega dos Kits de pesca artesanal compreende: rede, anzol, entre outros, para utilização na atividade de pesca em comunidades rurais, realizadas por pescadores artesanais continentais.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	4,00	0,00	0,00	155,00	3875
02 - CENTRO SUL	4,00	0,00	0,00	149,00	3725
03 - GRANDE FORTALEZA	19,00	0,00	0,00	1.205,00	6342.1
04 - LITORAL LESTE	4,00	0,00	0,00	0,00	0
05 - LITORAL NORTE	6,00	0,00	0,00	788,00	13133.33
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1,00	0,00	0,00	621,00	62099.94
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	3,00	0,00	0,00	0,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	1,00	0,00	0,00	96,00	9599.99
09 - SERTÃO CENTRAL	2,00	0,00	0,00	173,00	8650
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	3,00	0,00	0,00	59,00	1966.67
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1,00	0,00	0,00	364,00	36399.96
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	2,00	0,00	0,00	699,00	34949.98
14 - VALE DO JAGUARIBE	2,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	52,00	0,00	0,00	4.309,00	8286.54

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	0,00	0,00	0,00	0	0
SPA	2.078.562,48	1.068.562,48	1.068.562,48	51.41	51.41
Total	2.078.562,48	1.068.562,48	1.068.562,48	51.41	51.41

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.078.562,48	1.068.562,48	1.068.562,48	99.07	99.07
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	1.000.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	2.078.562,48	1.068.562,48	1.068.562,48	51.41	51.41

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDA

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Órgão Responsável: SPA

No presente período foram entregues 4.309 kits Pesca aos pescadores artesanais. Sendo o kit composto por rede pesca, chumbadas, boias, colete salva vidas, protetor solar, caixa de isopor e outros. Sendo entregues em oito regiões de planejamento do Estado, com destaque para as regiões: na grande Fortaleza com a entrega de 1.205kits, no litoral oeste / Vale do Curu com a entrega de 621 kits e do Sertão dos Crateús com a entrega de 699 kits.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDA

De acordo com a reforma administrativa do governo do Ceará esta entrega será acompanhada pela secretaria de pesca e aquicultura.

Órgão Responsável: SPA

De acordo com a reforma administrativa do Governo do Ceará esta entrega será acompanhada pela secretaria de pesca e aquicultura. A SPA foi criada

este ano e durante o primeiro semestre estava em fase de estruturação. No presente período foram entregues 4.309 kits Pesca aos pescadores artesanais. Sendo o kit composto por rede pesca, chumbadas, boias, colete salva vidas, protetor solar, caixa de isopor e outros. Sendo entregues em oito regiões de planejamento do Estado, com destaque para as regiões: na grande Fortaleza com a entrega de 1.205kits, no litoral oeste / Vale do Curu com a entrega de 621 kits e do Sertão dos Crateús com a entrega de 699 kits.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

INICIATIVA

352.1.02 - Promoção do apoio à produção pesqueira.

ENTREGA: 1649 - RESERVATÓRIO REPOVOADO

DEFINIÇÃO: A entrega Reservatórios Repovoados refere se a cada unidade de lagoa, açude ou barragem os quais foram contemplados com a inserção de peixes alevinos (filhotes) e juvenis, o qual consiste na atividade de repovoamento de coleções d'agua ou comumente chamada "peixamento".

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	83,00	0,00	0,00	69,00	83.13
02 - CENTRO SUL	67,00	0,00	0,00	102,00	152.24
03 - GRANDE FORTALEZA	90,00	0,00	0,00	47,00	52.22
04 - LITORAL LESTE	44,00	0,00	0,00	5,00	11.36
05 - LITORAL NORTE	34,00	0,00	0,00	37,00	108.82
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	30,00	0,00	0,00	44,00	146.67
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	26,00	0,00	0,00	0,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	22,00	0,00	0,00	4,00	18.18
09 - SERTÃO CENTRAL	100,00	0,00	0,00	51,00	51
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	54,00	0,00	0,00	20,00	37.04
11 - SERTÃO DE SOBRAL	89,00	0,00	0,00	37,00	41.57
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	82,00	0,00	0,00	22,00	26.83
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	81,00	0,00	0,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	48,00	0,00	0,00	55,00	114.58
Total	850,00	0,00	0,00	493,00	58

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	0,00	0,00	0,00	0	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	0,00	0,00	0,00	0	0

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)



Órgão Responsável: SDA

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Órgão Responsável: SPA

Foram realizadas nesse período 493 entregas de repovoamentos dos açudes com a inserção de alevinos de tilápia e outras espécies nativas em onze regiões de planejamento do Estado. Com destaque para as regiões do Cariri onde foram feitas 69 entregas e para o Centro Sul com 102 entregas realizadas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDA

De acordo com a reforma administrativa do governo do Ceará esta entrega será acompanhada pela secretaria de pesca e aquicultura.

Órgão Responsável: SPA

O recurso financeiro para essa entrega foi proveniente da fonte Tesouro, ação 10528 - Apoio ao Repovoamento Piscícola e foi executada por Contrato de Gestão. De acordo com a reforma administrativa do governo do Ceará esta entrega será acompanhada pela secretaria de pesca e aquicultura. A SPA foi criada este ano e durante o primeiro semestre estava em fase de estruturação. Foram realizadas nesse período 493 entregas de repovoamentos dos açudes com a inserção de alevinos de tilápia e outras espécies nativas em onze regiões de planejamento do Estado. Com destaque para as regiões do Cariri onde foram feitas 69 entregas e para o Centro Sul com 102 entregas realizadas.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

INICIATIVA

352.1.03 - Promoção da Assistência Técnica e Extensão Pesqueira e Aquícola.

ENTREGA: 456 - PRODUTOR ASSISTIDO

DEFINIÇÃO: Entende-se por produtor assistido pescadores e aquicultores artesanais assistidos com assistência técnica e extensão rural continuada.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
02 - CENTRO SUL	46,00	0,00	0,00	0,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	24,00	0,00	0,00	853,00	3554.17
04 - LITORAL LESTE	145,00	0,00	0,00	32,00	22.07
05 - LITORAL NORTE	48,00	0,00	0,00	36,00	75
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	8,00	0,00	0,00	614,00	7675
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	10,00	0,00	0,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	13,00	0,00	0,00	223,00	1715.38
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	10,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	8,00	0,00	0,00	73,00	912.5
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	8,00	0,00	0,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	60,00	0,00	0,00	0,00	0
15 - ESTADO DO CEARÁ	0,00	0,00	0,00	4,00	0
Total	380,00	0,00	0,00	1.835,00	482.89

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	0,00	0,00	0,00	0	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	0,00	0,00	0,00	0	0

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDA

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Órgão Responsável: SPA

Foi realizada a entrega de produtor assistido com as Assistências técnicas executadas no total de 1.835 entregas. Sendo realizada a maior quantidade de entrega na região: da Grande Fortaleza com 853 entregas e no Litoral oeste / Vale do Curu 614 entregas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDA

De acordo com a reforma administrativa do governo do Ceará esta entrega será acompanhada pela secretaria de pesca e aquicultura.

Órgão Responsável: SPA

Foi realizada a entrega de produtor assistido com as Assistências técnicas executadas no total de 1.835 entregas. Sendo realizada a maior quantidade de entrega na região: da Grande Fortaleza com 853 entregas e no Litoral oeste / Vale do Curu 614 entregas. As assistências técnicas são dadas aos pescadores e aquicultores do Estado.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

TEMA

3.6 - TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

PROGRAMA

361 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO DO ARTESANATO

ÓRGÃO GESTOR: SPS

OBJETIVO: Promover o artesanato como uma atividade econômica, sustentável e de inclusão social, integrada ao Turismo e à Cultura, contribuindo para a valorização da identidade cultural cearense.

PÚBLICO ALVO: Artesãos, grupos produtivos e entidades artesanais.

INICIATIVA

361.1.03 - Promoção da divulgação e comercialização de produtos artesanais cearenses.

ENTREGA: 1428 - PEÇA ARTESANAL COMERCIALIZADA

DEFINIÇÃO: A entrega consiste na comercialização de peças artesanais através das Lojas CEART, Feiras e Eventos.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	10.000,00	2.087,00	7.499,00	11.681,00	116.81
02 - CENTRO SUL	650,00	89,00	186,00	339,00	52.15
03 - GRANDE FORTALEZA	16.000,00	4.511,00	14.934,00	32.137,00	200.86
04 - LITORAL LESTE	4.500,00	1.555,00	3.127,00	5.240,00	116.44
05 - LITORAL NORTE	350,00	126,00	290,00	608,00	173.71
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1.500,00	516,00	1.043,00	1.533,00	102.2
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1.000,00	409,00	1.092,00	1.755,00	175.5
08 - SERRA DA IBIAPABA	800,00	242,00	704,00	1.364,00	170.5



09 - SERTÃO CENTRAL	300,00	73,00	154,00	294,00	98
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	100,00	45,00	94,00	113,00	113
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1.500,00	586,00	1.124,00	1.756,00	117.07
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	500,00	193,00	446,00	743,00	148.6
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	300,00	91,00	241,00	484,00	161.33
14 - VALE DO JAGUARIBE	2.500,00	909,00	2.261,00	1.568,00	62.72
Total	40.000,00	11.432,00	33.195,00	59.615,00	149.04

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDART	3.495.223,48	3.272.780,12	3.270.715,23	93.64	93.58
SPS	1.905.230,93	1.743.161,03	1.713.418,97	91.49	89.93
Total	5.400.454,41	5.015.941,15	4.984.134,20	92.88	92.29

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.495.223,48	3.272.780,12	3.270.715,23	93.64	93.58
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	59.364,82	3.101,75	3.101,75	5.22	5.22
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.845.866,11	1.740.059,28	1.710.317,22	94.27	92.66
Total	5.400.454,41	5.015.941,15	4.984.134,20	92.88	92.29

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Comercialização de 59.615 peças artesanais adquiridas dos artesãos e vendidas nas lojas físicas da Ceart (Galeria Mestre Noza, Rio Mar, Aldeota, Aeroporto, Dragão do Mar, Loja CeArt Cariri e Loja Romeirão), Loja On-line, feiras e eventos.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

A entrega consiste na comercialização das peças artesanais adquiridas dos artesãos e vendidas nas lojas Ceart, feiras e eventos. Em 2023, foram comercializadas 59.615 peças artesanais nas Lojas CeArt, Feiras e Eventos. A execução física da entrega superou a meta anual em 49,04%, e isso, deve-se a localização das Lojas físicas da Ceart em pontos estratégicos, a adoção comércio eletrônico por meio da loja ceart.online, além da participação efetiva em eventos de divulgação e promoção do artesanato.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

PROGRAMA

362 - EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

ÓRGÃO GESTOR: SDE

OBJETIVO: Ampliar a promoção do empreendedorismo e dos arranjos produtivos locais, estimulando as vocações e potencialidades econômicas dos territórios e contribuindo para o crescimento da geração de emprego e renda.

PÚBLICO ALVO: Empreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, trabalhador autônomo e potenciais empreendedores.

INICIATIVA

362.1.02 - Promoção do apoio ao desenvolvimento de potenciais empreendedores, microempreendedores individuais, micro e pequenos empreendimentos.

ENTREGA: 847 - EMPREENDIMENTO APOIADO

DEFINIÇÃO: Empreendimento apoiado trata-se de empreendimentos alcançados por ações de marketing, capacitação, palestras, articulação com parceiros.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
15 - ESTADO DO CEARÁ	1.200,00	0,00	0,00	17.830,00	1485.83
Total	1.200,00	0,00	0,00	17.830,00	1485.83

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SET	28.647,00	0,00	0,00	0	0
SDE	2.100.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	2.128.647,00	0,00	0,00	0	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	28.647,00	0,00	0,00	0	0
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	2.100.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	2.128.647,00	0,00	0,00	0	0

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDE

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Órgão Responsável: SET

No período de janeiro a dezembro de 2023 foram beneficiados 17.830 cidadãos com créditos liberados, em todo o Estado do Ceará.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDE

De acordo com a Lei No. 18.310, de 17 de fevereiro de 2023, da reforma administrativa do Governo do Ceará que altera a Lei No. 16.710, de 21 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o Modelo de Gestão do Poder Executivo e sobre a estrutura da Administração estadual, esta entrega será acompanhada pela Secretaria do Trabalho - STE.

Órgão Responsável: SET

No período de janeiro a dezembro de 2023 foram beneficiados 17.830 cidadãos com créditos liberados, contemplando todo o Estado do Ceará com valores na casa dos 38 milhões de reais. Em 2023, o Programa Ceará Credi operou com recursos remanescentes de 2022, oriundos da última parcela do aporte do FIMP, desembolsada em 20/12/2022, bem como dos recursos do reembolso do crédito, provenientes do pagamento das parcelas dos empréstimos por parte dos clientes. A reaplicação dos recursos do reembolso do crédito pela ADECE foi autorizada pelo Conselho Deliberativo do FIMPC, por meio da Resolução N° 008/2022, de 28 de junho de 2022.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

INICIATIVA

362.1.10 - Promoção do fortalecimento da economia popular e solidária.

ENTREGA: 1849 - MICROCRÉDITO CONCEDIDO

DEFINIÇÃO: É definido como empréstimo concedido o empreendedor que realizou contrato de empréstimo com o governo no âmbito do programa de microcrédito produtivo

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
15 - ESTADO DO CEARÁ	36.000,00	14.507,00	14.507,00	35.660,00	99.06
Total	36.000,00	14.507,00	14.507,00	35.660,00	99.06

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FIMPC	0,00	0,00	0,00	0	0
FIMPC	50.500.000,00	28.637.272,81	28.637.272,81	56.71	56.71
Total	50.500.000,00	28.637.272,81	28.637.272,81	56.71	56.71

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.500.000,00	7.137.272,81	7.137.272,81	95.16	95.16
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	0,00	0,00	0,00	0	0
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	43.000.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	50	50
Total	50.500.000,00	28.637.272,81	28.637.272,81	56.71	56.71

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: ADECE

No período de janeiro a dezembro de 2023 foram beneficiados com credito 17.830.

Órgão Responsável: SDE

Foram beneficiados 17.830 clientes com créditos liberados para todo o Estado do Ceara.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: ADECE

No período de janeiro a dezembro de 2023 foram beneficiados 17.830 clientes com créditos liberados para todo o Estado do Ceara.

Órgão Responsável: SDE

No período de janeiro a dezembro de 2023 foram beneficiados 17.830 clientes com créditos liberados para todo o Estado do Ceara.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

PROGRAMA

363 - CONEXÃO TRABALHO E RENDA CEARÁ

ÓRGÃO GESTOR: SDE

OBJETIVO: Ampliar a inserção dos trabalhadores no mercado de trabalho, pela adoção de melhorias no atendimento ao empregador, ao trabalhador e pela elevação da renda média dos cearenses.

PÚBLICO ALVO: Trabalhadores à procura de emprego formal, pessoas com deficiência (PCD), jovens à procura do primeiro emprego, trabalhadores autônomos, empregadores.

INICIATIVA

363.1.04 - Promoção de oportunidades de emprego para jovens, pessoas com deficiência e egressos do Sistema Prisional e de Medidas Socioeducativas.

ENTREGA: 1837 - JOVEM BENEFICIADO

DEFINIÇÃO: Pessoas com idade entre 16 a 29 anos colocados/recolocados no mercado de trabalho por meio do SINE.



UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	0,00	0,00	0,00	899,00	0
02 - CENTRO SUL	0,00	0,00	0,00	514,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	0,00	0,00	0,00	18.907,00	0
04 - LITORAL LESTE	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	0,00	0,00	0,00	1.012,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	0,00	0,00	0,00	1.745,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	0,00	0,00	0,00	334,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	0,00	0,00	0,00	2.787,00	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	0,00	0,00	0,00	288,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	0,00	0,00	0,00	1.968,00	0
15 - ESTADO DO CEARÁ	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	25.000,00	0,00	0,00	32.354,00	129.42

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SET	10.000,00	0,00	0,00	0	0
SDE	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	10.000,00	0,00	0,00	0	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	10.000,00	0,00	0,00	0	0

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDE

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Órgão Responsável: SET

No período de janeiro a dezembro de 2023 foram colocados/recolocados 32.354 no mercado de trabalho cearense através do SINE.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDE

De acordo com a Lei No. 18.310, de 17 de fevereiro de 2023, da reforma administrativa do Governo do Ceará que altera a Lei No. 16.710, de 21 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o Modelo de Gestão do Poder Executivo e sobre a estrutura da Administração estadual, esta entrega será acompanhada pela Secretaria do Trabalho - STE.

Órgão Responsável: SET

Esta entrega refere-se a pessoas com idade entre 16 e 29 anos colocados/recolocados no mercado de trabalho por meio do SINE. De janeiro a dezembro de 2023, 32.354 pessoas jovens foram colocadas ou recolocadas no mercado de trabalho, em municípios das regiões do Cariri, Centro Sul, Grande Fortaleza, Litoral Leste, Sertão Central, Ibiapaba, Litoral Oeste/Vale do Curu, Serra da Ibiapaba, Sertão de Canindé, Sertão de Sobral, Sertão de Crateús e Vale do Jaguaribe.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

TEMA

3.7 - TURISMO

PROGRAMA

371 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CONSOLIDADO DO DESTINO TURISTICO CEARÁ

ÓRGÃO GESTOR: SETUR

OBJETIVO: Consolidar o Ceará como um destino turístico nacional e internacional de excelência, contribuindo para a promoção do desenvolvimento econômico, da inclusão social e da responsabilidade ambiental.

PÚBLICO ALVO: Turistas, entidades de classe, profissionais da cadeia produtiva, organizações não governamentais, associações comunitárias, estudantes, professores, entre outros.

INICIATIVA

371.1.06 - Qualificação profissional para a melhoria na prestação dos serviços turísticos.

ENTREGA: 464 - PROFISSIONAL CAPACITADO

DEFINIÇÃO: A entrega consiste na qualificação dos profissionais envolvidos nas atividades tipificadas como do segmento turístico, de modo a promover a melhoria na prestação dos serviços visando ampliar a satisfação do turista.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	45,00	0,00	0,00	120,00	266.67
03 - GRANDE FORTALEZA	45,00	0,00	0,00	0,00	0
04 - LITORAL LESTE	55,00	25,00	0,00	25,00	45.45
05 - LITORAL NORTE	60,00	0,00	0,00	0,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	45,00	50,00	0,00	40,00	88.89
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	45,00	0,00	100,00	180,00	400
08 - SERRA DA IBIAPABA	45,00	100,00	0,00	100,00	222.22
09 - SERTÃO CENTRAL	0,00	0,00	125,00	0,00	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	0,00	0,00	0,00	520,00	0
15 - ESTADO DO CEARÁ	0,00	0,00	0,00	145,00	0
Total	340,00	175,00	225,00	1.130,00	332.35

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SETUR	0,00	0,00	0,00	0	0
FUNDETUR	20.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	20.000,00	0,00	0,00	0	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0	0
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	20.000,00	0,00	0,00	0	0



Total	20.000,00	0,00	0,00	0	0
-------	-----------	------	------	---	---

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SETUR

Capacitados 1.130 (hum mil cento e trinta) profissionais do segmento turístico em vários municípios do Estado

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SETUR

Ao longo do ano, foram capacitados 1.130 (hum mil cento e trinta) profissionais do segmento turístico em vários municípios do Estado, a exemplo de Icapuí, Canindé, Ubajara, Baturité, entre outros. As capacitações visam treinar, mobilizar e sensibilizar a população, gestores públicos e empresários acerca das potencialidades turísticas de cada região, sensibilizando-os para o credenciamento dos municípios no Mapa do Turismo Brasileiro; a realização do Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur); palestras; encontros e workshops voltados para a temática das diversas formas de turismo.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

INICIATIVA

371.1.13 - Expansão da infraestrutura rodoviária de acesso a destinos turísticos.

ENTREGA: 765 - RODOVIA DUPLICADA

DEFINIÇÃO: A entrega tem por objetivo a duplicação da estrada já existente, objetivando o melhoramento do acesso a destinos e localidades turísticas e oferecendo à população/visitantes uma via mais segura e com um melhor nível de serviço.

UNIDADE DE MEDIDA: quilômetro

Execução física regionalizada da entrega

Esta entrega não possui Execução física regionalizada nesse período de referência

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SETUR	49.918.495,13	7.155.236,57	5.816.751,05	14.33	11.65
Total	49.918.495,13	7.155.236,57	5.816.751,05	14.33	11.65

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	488.000,00	484.014,91	338.895,49	99.18	69.45
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	49.430.495,13	6.671.221,66	5.477.855,56	13.5	11.08
Total	49.918.495,13	7.155.236,57	5.816.751,05	14.33	11.65

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Não possui entregas efetivas

Resumo para Consulta Pública

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

INICIATIVA

371.1.14 - Expansão da atividade de Turismo Cultural no Ceará.

ENTREGA: 518 - ROTEIRO TURISTICO IMPLANTADO

DEFINIÇÃO: A entrega refere-se à criação de roteiros que utilizam a Cultura como potencial de atrativo turístico.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto



Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
08 - SERRA DA IBIAPABA	1,00	0,00	0,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	3,00	0,00	0,00	0,00	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SETUR	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	0,00	0,00	0,00	0	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	0,00	0,00	0,00	0	0

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SETUR

Não houve entregas no período

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SETUR

Não houve entregas no período.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

EIXO

4 - CEARÁ DO CONHECIMENTO

TEMA

4.1 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

PROGRAMA

411 - CEARÁ CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

ÓRGÃO GESTOR: SECITECE

OBJETIVO: Ampliar a disseminação da pesquisa, difusão científica e tecnológica para o desenvolvimento economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto alcançando o interior do Estado.

PÚBLICO ALVO: Instituições públicas, estudantes, pesquisadores, produtores rurais, empresas do setor da indústria, entidades corporativas (cooperativas e associações), micro, pequenas e médias empresas.

INICIATIVA

411.1.03 - Qualificação da estrutura de prestação dos serviços em Ciência, Tecnologia e Inovação.

ENTREGA: 1416 - UNIDADE DE CT&I ESTRUTURADA

DEFINIÇÃO: Refere-se a Unidade de CT&I reformada, modernizada e equipada para desenvolver pesquisas inovadoras, soluções tecnológicas e serviços técnicos especializados para a sociedade, governo e indústria.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	0,00	0,00	0,00	1,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	2,00	0,00	0,00	4,00	200
11 - SERTÃO DE SOBRAL	0,00	0,00	0,00	1,00	0
Total	2,00	0,00	0,00	6,00	300

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SECITECE	62.355.600,00	28.738.157,10	28.738.157,10	46.09	46.09
FUNECE	510.000,00	0,00	0,00	0	0
NUTEC	1.800.360,83	1.734.066,07	964.634,56	96.32	53.58
Total	64.665.960,83	30.472.223,17	29.702.791,66	47.12	45.93

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.083.463,53	5.789.116,24	5.114.845,33	95.16	84.08
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	57.969.977,00	24.571.195,73	24.571.195,73	42.39	42.39
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	0	0
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	112.520,30	111.911,20	16.750,60	99.46	14.89
Total	64.665.960,83	30.472.223,17	29.702.791,66	47.12	45.93

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: FUNECE

Não haverá execução na referida entrega, devido as ações de empreendedorismo e inovação da UECE serem melhor representadas no Programa 412.

Órgão Responsável: NUTEC

No período de Janeiro a Dezembro, foram estruturadas 3 Unidades de CT&I do Nutec, com equipamentos para desenvolver pesquisas inovadoras, soluções tecnológicas e serviços técnicos especializados para a Sociedade, Governo e Indústria.

Órgão Responsável: SECITECE

Foram adquiridos e entregues (08) oito equipamentos destinados à estruturação de 03 unidades laboratoriais pertencentes ao Núcleo de Tecnologia e Qualidade Industrial do Ceará: à NUTEC; à Fundação Universidade Vale do Acaraú - UVA; e ao Planetário do Crato. Essas aquisições foram iniciadas em anos anteriores, e finalizadas em 2023.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: FUNECE

Não haverá execução na referida entrega, devido as ações de empreendedorismo e inovação da UECE serem melhor representadas no Programa 412.

Órgão Responsável: NUTEC

No período de Janeiro a Dezembro, foram estruturadas 3 Unidades de CT&I do Nutec, com equipamentos para desenvolver pesquisas inovadoras, soluções tecnológicas e serviços técnicos especializados para a Sociedade, Governo e Indústria. Nesse contexto: - O laboratório de Microbiologia foi estruturado com um equipamento, com a finalidade de realizar pesquisas para a prevalência de patógenos em alimentos. - O Laboratório de Cebiogás foi estruturado, com 3 (três) equipamentos doados pela Secitece, com objetivo de realizar análises de carbono e nitrogênio presentes em fertilizantes e solos, e análise de metais em matrizes ambientais, alimentos, minérios, dentre outros materiais. - O Laboratório de Robótica foi estruturado com 1 (um) equipamento, que permitirá que o Nutec ofereça suporte nas áreas de Automação e Robótica, Indústria Automobilística, Saúde, Energias Renováveis, Indústria Aeroespacial, Eletrônica, Informática, Telecomunicações, entre outros segmentos. Essa entrega teve execução de 150%.

Órgão Responsável: SECITECE

Refere-se a Unidade de CT&I reformada, modernizada e equipada para desenvolver pesquisas inovadoras, soluções tecnológicas e serviços técnicos especializados para a sociedade, governo e indústria. No período em análise foram estruturadas três unidades laboratoriais beneficiando o Núcleo de Tecnologia e Qualidade Industrial do Ceará: à NUTEC; a Fundação Universidade Vale do Acaraú - UVA; e o Planetário do Crato.



Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

INICIATIVA

411.1.04 - Expansão do fomento à pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação.

ENTREGA: 84 - BOLSA CONCEDIDA

DEFINIÇÃO: Refere-se à concessão de bolsas para fixação de pesquisadores (mestres e doutores) que desenvolvem pesquisa científica e tecnológica.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
15 - ESTADO DO CEARÁ	1.145,00	601,00	594,00	594,00	51.88
Total	1.145,00	601,00	594,00	594,00	51.88

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FUNCAP	29.062.042,76	26.243.415,87	26.243.415,87	90.3	90.3
Total	29.062.042,76	26.243.415,87	26.243.415,87	90.3	90.3

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.745.893,06	9.797.399,37	9.797.399,37	83.41	83.41
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	14.416.697,84	14.031.664,64	14.031.664,64	97.33	97.33
703 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	2.449.651,86	2.414.351,86	2.414.351,86	98.56	98.56
702 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIOS	449.700,00	0,00	0,00	0	0
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	100,00	0,00	0,00	0	0
Total	29.062.042,76	26.243.415,87	26.243.415,87	90.3	90.3

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: FUNCAP

A Funcap concedeu um total de 594 bolsas durante o período de janeiro a dezembro, por meio dos programas Cientista Chefe, Programa de Apoio a Núcleos de Excelência - Pronex, Programa de Pesquisa para o SUS, PPSUS, Apoio a Projetos de Doutorado Interinstitucional - Dinter, Water Joint Programming Initiative - JPI, Acordo Fiocruz, PÓS-DOC, Bolsa de Pesquisador Visitante - BPV.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: FUNCAP

Conforme detalhado a seguir: CIENTISTA CHEFE: 484 bolsas. PRONEX: 0 bolsa. PPSUS: 23 bolsas. DINTER: 19 bolsas JPI: 2 bolsas ACORDO FIOCRUZ: 2 bolsas. PÓS-DOC: 50 bolsas BPV(IN 03/2017 + ED 08/2021):14 bolsas Totalizando: 594 bolsas concedidas. - O Programa Cientista Chefe tem como objetivo unir o meio acadêmico e a gestão pública. Através dele, equipes de pesquisadores estão trabalhando nas secretarias ou órgãos mais estratégicos do Governo do Estado para identificar soluções de ciência, tecnologia e inovação que podem ser implantadas para melhorar os serviços e, desta forma, dar mais qualidade de vida para a população. - O Programa de Apoio aos Núcleos de Excelência (Pronex) tem por objetivo apoiar atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, mediante a seleção de propostas para auxílio financeiro a projetos, apoiando a aquisição, instalação, modernização, ampliação ou recuperação da infra-estrutura de pesquisa científica e tecnológica nas instituições de ensino superior e/ou de pesquisa visando dar suporte a grupos de pesquisa consolidados e de qualidade científica comprovada pela produção e titulação de seus componentes em

quaisquer áreas do conhecimento. - O Programa de Pesquisa para o SUS - PPSUS tem por objetivo apoiar atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação relacionadas a área da saúde, desenvolvidas em instituições de ensino superior e/ou de pesquisa no estado do Ceará. - A Funcap, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), lançou o Programa Inova Fiocruz-CE/Funcap. A iniciativa tem como objetivo apoiar atividades de pesquisa na área de saúde que apresentem possibilidade de geração de conhecimento ou produtos/processos/serviços que contribuam para avançar na compreensão da atual pandemia de coronavírus. - O programa DINTER apoia a execução de projetos de Doutorado Interinstitucional, previamente aprovados pela Capes, para viabilizar a formação de doutores fora dos grandes centros de ensino e pesquisa do estado, principalmente no interior. Seu principal objetivo é promover a capacitação de docentes para os diferentes níveis de ensino e fortalecer novos grupos de ensino e pesquisa, estabelecendo condições para a criação de novos cursos de pós-graduação stricto sensu no Ceará. - A Water Joint Programming Initiative (Water JPI) é uma iniciativa composta por uma rede de agências de fomento europeias e internacionais, que inclui o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), no conjunto de suas Fundações, focada na gestão da água em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, para projetos de pesquisas colaborativos, envolvendo no mínimo 3 países participantes na chamada. - O programa de Bolsa de Pesquisador Visitante visa possibilitar a estada nas instituições de pesquisa do Estado, pesquisadores com comprovada experiência e elevada competência no desenvolvimento de atividades de pesquisa científica, tecnológica e inovação, como forma de promover o intercâmbio científico e tecnológico com pesquisadores atuando em instituições fora do Estado. - Os editais de pós-doc visam fomentar atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, mediante a seleção de propostas de absorção temporária de pesquisadores jovens doutores em programas de pós-graduação Stricto sensu sediados no Ceará, com vistas a promover: -Desenvolvimento da pesquisa e inovação em áreas estratégicas para o estado; -Reforço à pós-graduação e aos grupos de pesquisa atuantes no estado.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

PROGRAMA

412 - INOVA CEARÁ

ÓRGÃO GESTOR: SECITECE

OBJETIVO: Aumentar a competitividade do Estado e suas macrorregiões pelo incremento da produtividade e inovação tecnológica.

PÚBLICO ALVO: Instituições de ensino, acadêmicos, empreendedores, empresários, empresas públicas e privadas; ambientes de inovação, incubadoras e startups.

INICIATIVA

412.1.01 - Promoção do fomento à criação de negócios nascentes (startups) e à competitividade das empresas e qualidade de seus produtos.

ENTREGA: 1479 - STARTUP APOIADA

DEFINIÇÃO: Refere-se ao apoio técnico e de gestão para o surgimento de novos negócios (startups).

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	15,00	0,00	0,00	16,00	106.67
02 - CENTRO SUL	5,00	0,00	0,00	12,00	240
03 - GRANDE FORTALEZA	94,00	35,00	42,00	142,00	151.06
04 - LITORAL LESTE	5,00	0,00	0,00	2,00	40
05 - LITORAL NORTE	5,00	0,00	0,00	14,00	280
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	5,00	0,00	0,00	2,00	40
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	10,00	0,00	0,00	5,00	50
08 - SERRA DA IBIAPABA	5,00	0,00	0,00	4,00	80
09 - SERTÃO CENTRAL	10,00	0,00	0,00	9,00	90
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	5,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	15,00	0,00	0,00	6,00	40
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	5,00	0,00	0,00	0,00	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	5,00	0,00	0,00	16,00	320
14 - VALE DO JAGUARIBE	5,00	0,00	0,00	4,00	80



15 - ESTADO DO CEARÁ	5,00	0,00	0,00	5,00	100
Total	194,00	35,00	42,00	237,00	122.16

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
ESP	0,00	0,00	0,00	0	0
NUTEC	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	0,00	0,00	0,00	0	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0	0
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	0,00	0,00	0,00	0	0

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: NUTEC

No período Janeiro-Dezembro, o Nutec realizou o apoio técnico e de gestão para o surgimento de 25 novos negócios, representando 178,57% de realização. Dentre as 25 startups apoiadas, 15 startups foram apoiadas através do Programa "Você, Empreendedor!", e 10 startups foram incorporadas da jornada "Bora Criar", dos Corredores Digitais, após credenciamento do Nutec como parte da Rede de Ambiente de Inovação do Estado do Ceará. As startups apoiadas abrangem as seguintes áreas: Automação, Indústria

Órgão Responsável: FUNECE

Conclusão do processo seletivo de 07 startups e execução da jornada do programa de pré-incubação.

Órgão Responsável: SECITECE

Foram apoiadas 200 startups no período de janeiro a dezembro de 2023.

Órgão Responsável: ESP

Startup Apoiada a partir do apoio às startups participantes da Jornada de Inovação realizada pelo programa CriarCE da SECITECE através da elaboração de Guia Prático de Patentes, produto que tem o objetivo de auxiliar as startups na proteção da propriedade intelectual desenvolvida nesses projetos.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: NUTEC

No período Janeiro-Dezembro, o Nutec realizou o apoio técnico e de gestão para o surgimento de 25 novos negócios, representando 178,57% de realização. Dentre as 25 startups apoiadas, 15 startups foram apoiadas através do Programa "Você, Empreendedor!", e 10 startups foram incorporadas da jornada "Bora Criar", dos Corredores Digitais, após credenciamento do Nutec como parte da Rede de Ambiente de Inovação do Estado do Ceará. As startups apoiadas abrangem as seguintes áreas: Automação, Indústria 4.0, Agronegócio, Alimentos, Ciência de Dados, Meio Ambiente, Educação, Desenvolvimento de Sistemas, Ciências e Educação.

Órgão Responsável: FUNECE

A Incubadora de Empresas e Centro de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da UECE e INCUBAUECE promove o seu programa de pré-incubação voltado a projetos de startups e empreendimentos inovadores, realizando no ano de 2023 a execução da jornada para 07 startups.

Órgão Responsável: SECITECE

A entrega refere-se ao apoio técnico e de gestão para o surgimento de novos negócios (startups). No período em análise foram apoiadas 200 startups, através dos Programas: Corredores Digitais, em parceria com o Instituto Atlântico e IncubaUECE, com as jornadas e Bora Criar, e Bora Impactar, assistidas com mentorias, workshops, acompanhamento de analistas de negócios, benefícios de parceiros, prestação de serviços e networking; e CriarCe, com apoio à Propriedade Intelectual; mentorias voltadas ao negócio e ao mercado; apoio com Design e Comunicação Visual; e acesso a capacitações, workshops, oficinas, eventos de networking do ecossistema de empreendedorismo realizados pelo CriarCE, e/ou em parceria; além das startups apoiadas por ocasião do evento Conexão e Capital, realizado na Feira do Conhecimento 2023, com o objetivo de impulsionar o conhecimento sobre o mercado de Venture Capital no Ceará e estabelecer conexões estratégicas entre atores-chave desse setor.

Órgão Responsável: ESP

A entrega refere-se ao apoio técnico e de gestão para o surgimento de novos negócios (startups). A Escola de Saúde Pública do Ceará, através de sua Diretoria de Ciência, Inovação e Tecnologia em Saúde (DICIT) declara que a Entrega Startup Apoiada foi realizada a partir do apoio às startups participantes da Jornada de Inovação realizada pelo programa CriarCE da SECITECE através da elaboração de Guia Prático de Patentes, produto que tem o objetivo de auxiliar as startups na proteção da propriedade intelectual desenvolvida nesses projetos.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

PROGRAMA**413 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA DO CEARÁ**

ÓRGÃO GESTOR: SEPLAG

OBJETIVO: Ampliar o acesso de qualidade à informação e aos serviços digitais, utilizando novas tecnologias e fomentando o desenvolvimento socioeconômico por meio da TIC nas diversas regiões do Estado.

PÚBLICO ALVO: Órgãos e entidades governamentais e instituições privadas.

INICIATIVA**413.1.02 - Expansão da oferta de serviços de transporte de dados e acesso à internet.****ENTREGA: 1729 - PONTO DE FIBRA ÓTICA INSTALADO**

DEFINIÇÃO: Um ponto de fibra ótica instalado consiste em disponibilizar um ponto de conexão ao Cinturão Digital do Ceará - CDC permitindo que um ou vários clientes tenham acesso aos serviços providos por meio do CDC. A ampliação pode decorrer de necessidades dos clientes que precisam disponibilizar seus serviços ou acessar serviços em locais ainda sem pontos de acesso, ou por determinação do Governo que deseje investir em determinada região do Estado.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
15 - ESTADO DO CEARÁ	235,00	0,00	0,00	194,00	82.55
Total	235,00	0,00	0,00	194,00	82.55

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
ETICE	304.560,00	304.560,00	304.560,00	100	100
ETICE	6.244.858,32	6.206.798,00	3.839.300,11	99.39	61.48
Total	6.549.418,32	6.511.358,00	4.143.860,11	99.42	63.27

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0	0
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.549.418,32	6.511.358,00	4.143.860,11	99.42	63.27
Total	6.549.418,32	6.511.358,00	4.143.860,11	99.42	63.27

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: ETICE

Ampliação e instalação de 194 pontos de fibra ótica para compor a infraestrutura do CDC, sendo: * 104 efetivadas no período jan-abril/2023 * 61 no período mai-ago/2023; * 29 no período set-dex/2023.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: ETICE

No período jan-dez/2023, foram contabilizados a ampliação e instalação de 194 pontos de fibra ótica para compor a infraestrutura do CDC. O CDC é consolidado como ferramenta indispensável ao desenvolvimento econômico do Estado, viabilizando o acesso à Internet de alta qualidade a todo o Estado e proporcionando maior alcance aos serviços digitais pela sociedade civil. A entrega consiste na instalação de pontos de fibra ótica para compor a estrutura do CDC. Um ponto de fibra ótica instalado disponibiliza um ponto de conexão ao CDC, permitindo que um ou vários clientes tenham acesso a conectividade e aos serviços providos por meio do CDC.

Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
ETICE	Fatores Exogenos	Outro	Médio

TEMA

4.2 - CULTURA E ARTE

PROGRAMA

421 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ARTE E CULTURA CEARENSE

ÓRGÃO GESTOR: SECULT

OBJETIVO: Ampliar e democratizar a produção e o acesso à arte e a cultura com base no desenvolvimento da economia dos setores criativos, no fortalecimento da diversidade e da cidadania cultural em todas as regiões do Estado do Ceará.

PÚBLICO ALVO: Artistas, produtores, agentes culturais, jovens, pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica (LGBTs, Crianças, Pessoas com Deficiência e Idosos), professores, alunos e empreendedores culturais.

INICIATIVA

421.1.03 - Promoção do fomento, difusão e circulação das iniciativas artísticas e culturais.

ENTREGA: 237 - EVENTO REALIZADO

DEFINIÇÃO: Refere-se à realização de eventos estruturantes consolidados no Calendário Cultural do Governo do Estado, como: Bienal Internacional do Livro; Festival Mi - Música na Ibiapaba, Encontro Mestres e Mestras do Mundo, Festival Cordas Ágio, Festa Patativa do Assaré em Arte e Cultura no Cariri, Bienal Circula Ceará, Festival Maloca Dragão, Festival Solar Fotografia, Orquestra no Parque e outros.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	1,00	1,00	1,00	3,00	300
02 - CENTRO SUL	0,00	1,00	1,00	1,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	2,00	0,00	0,00	1,00	50
05 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	1,00	1,00	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	0,00	0,00	0,00	1,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	1,00	0,00	2,00	2,00	200
09 - SERTÃO CENTRAL	0,00	1,00	1,00	1,00	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	0,00	1,00	1,00	1,00	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	0,00	1,00	1,00	1,00	0
Total	4,00	5,00	8,00	12,00	300

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FEC	10.000,00	0,00	0,00	0	0
SECULT	7.014.000,00	3.770.363,79	3.375.894,98	53.75	48.13
Total	7.024.000,00	3.770.363,79	3.375.894,98	53.68	48.06

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	10.000,00	0,00	0,00	0	0
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.114.000,00	3.447.937,76	3.060.854,24	67.42	59.85

700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1.900.000,00	322.426,03	315.040,74	16,97	16,58
Total	7.024.000,00	3.770.363,79	3.375.894,98	53,68	48,06

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SECULT

12 eventos estruturantes realizados em 9 macrorregiões diferentes

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SECULT

1. Bial Circular Ceará: O projeto percorreu uma cidade de cada macrorregião com mais de 150 apresentações de grupos de teatro, música, dança, circo e cultura popular tradicional, envolvendo diversos agentes culturais em todas as ações. Em novembro de 2021 foi dado início ao evento, sendo realizadas atividades nas cidades de Canindé, Pacoti, Horizonte e Russas, contudo a programação foi interrompida pela pandemia e pelas condições financeiras do projeto, forçando a suspensão por tempo indeterminado, retornando no final de 2022, com a execução das edições das cidades de Itapipoca, Sobral, Limoeiro do Norte e Icapuí e continuando no ano de 2023 com as edições nas cidades de Quixadá, Icó, Brejo Santo, Tauá, Crateús, Viçosa do Ceará e Camocim. O projeto ocorreu por meio de uma parceria com a Fundação Nacional de Artes (Funarte), as Prefeituras Municipais das cidades-sede, a Associação dos Municípios do Estado do Ceará e APRECE e o Conselho Estadual dos Dirigentes de Cultura - DICULTURA. 2. Festival Mi: Música na Ibiapaba: A 18ª edição do Festival Mi aconteceu entre os dias 22 e 29 de julho de 2023, consolidando o evento como um dos principais encontros de formação musical para alunos da rede pública estadual, músicos e instrumentistas do Ceará. A edição deste ano recebeu 1.160 inscrições, sendo 800 selecionadas. A programação incluiu 62 atividades formativas, entre oficinas de instrumentos, práticas de grupo e oficinas optativas, além de shows e palestras. O festival ocorreu por meio da parceria com o Instituto Dragão do Mar, a Secretaria da Educação do Estado, a Prefeitura de Viçosa do Ceará, o Sebrae Ceará e o SESC-CEARÁ. 3. Festa do Patativa do Assaré: Aconteceu entre os dias 01 e 05 de março de 2023, no município de Assaré, a festa em homenagem aos 113 anos de vida do poeta Patativa do Assaré, na ocasião, foram realizadas exposições de audiovisual, exposições do figurino do poeta, apresentações musicais, teatrais, saraus, e palestras, sendo desenvolvidas por artistas locais, profissionais do município e convidados. 4. Festejos Ceará Junino 2023: Os festejos já se colocam como evento estruturante na sua atuação. A 23ª edição do Ceará Junino teve sua programação de encerramento realizada entre os dias 27 e 30 de julho, no município de Quixeramobim, com o tema Faustos e Felizes no Mar do meu Sertão, uma homenagem ao compositor, arquiteto, urbanista e poeta cearense Fausto Nilo. Foram realizados 21 festejos regionais em diversas cidades do Ceará durante os meses de junho e julho. 5. XV Encontro Mestres do Mundo: Em alusão aos vinte anos da política dos Tesouros Vivos do Ceará, o XV Encontro Mestres do Mundo 2023 teve como tema 20 Anos de Futuro e foi realizado entre os dias 7 e 10 de dezembro, no Centro Cultural do Cariri, na Cidade do Crato. O Equipamento é gerido em Parceria com o Instituto Mirante de Arte e Cultura por meio de Contrato de Gestão. O Evento teve programações nas Cidades do Crato, Juazeiro, Barbalha e Potengi. As atividades ocorreram no equipamento, nos terreiros dos mestres e mestras, nos locais de reunião nas comunidades dos Mestres da Cultura nas áreas urbanas e rurais das cidades e de culturas vinculadas. Também foi gerada uma Carta Compromisso entre a Secult Ceará e os Tesouros Vivos. Participaram do evento 76 pessoas naturais tituladas (dos 88 titulados vivos à época), 10 Grupos e 4 coletividades. 6. Fórum Estadual de Museus: Nos dias 25, 26 e 27 de outubro, aconteceu o 5º Fórum Estadual de Museus. Esta edição teve como tema Museu: instituição permanente, acessível e inclusiva. Realizado pela Secretaria da Cultura do Ceará (Secult Ceará) e pelo Sistema Estadual de Museus do Ceará (SEM/CE) vinculado à Secretaria da Cultura do Ceará (Secult CE), o Fórum Estadual que passa a ser um evento bienal e estruturante da Secult.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

ENTREGA: 468 - PROJETO CULTURAL APOIADO

DEFINIÇÃO: Apoio a projetos selecionados nos editais de fomento às artes e políticas afirmativas: Incentivo às Artes (Prêmio Alberto Nepomuceno e Prêmio Pedro Boca Rica), Edital Cinema e Vídeo; Prêmio Chico Albuquerque de Fotografia; Cultura Infância e Cultura LGBT, Toda Banda de Música é uma Escola, Edital Cultura Acessível, e projetos apoiados nos editais dos Ciclos de Tradição Popular: Carnaval do Ceará; Ceará da Paixão; Festejos Ceará Junino e Ciclo Natalino, Prêmio Coletivos de Arte e Cultura das Periferias do Ceará, assim como pagamento das despesas administrativas dos referidos editais.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	30,00	15,00	34,00	41,00	136,67
02 - CENTRO SUL	14,00	2,00	9,00	10,00	71,43
03 - GRANDE FORTALEZA	200,00	33,00	125,00	140,00	70
04 - LITORAL LESTE	14,00	1,00	3,00	4,00	28,57
05 - LITORAL NORTE	5,00	2,00	5,00	6,00	120
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	14,00	2,00	8,00	9,00	64,29
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	14,00	2,00	9,00	11,00	78,57

08 - SERRA DA IBIAPABA	14,00	2,00	8,00	9,00	64.29
09 - SERTÃO CENTRAL	24,00	2,00	10,00	14,00	58.33
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	14,00	8,00	27,00	29,00	207.14
11 - SERTÃO DE SOBRAL	14,00	4,00	19,00	20,00	142.86
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	5,00	6,00	16,00	19,00	380
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	23,00	2,00	4,00	5,00	21.74
14 - VALE DO JAGUARIBE	14,00	3,00	14,00	17,00	121.43
Total	399,00	84,00	291,00	334,00	83.71

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FEC	107.995.469,34	12.063.762,59	12.001.402,42	11.17	11.11
SECULT	2.127.959,00	278.000,00	278.000,00	13.06	13.06
Total	110.123.428,34	12.341.762,59	12.279.402,42	11.21	11.15

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cul	25.226.790,86	0,00	0,00	0	0
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	70.220.772,00	4.228.218,91	4.186.238,74	6.02	5.96
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	12.547.906,48	7.835.543,68	7.815.163,68	62.45	62.28
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	399.000,00	278.000,00	278.000,00	69.67	69.67
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	1.728.959,00	0,00	0,00	0	0
Total	110.123.428,34	12.341.762,59	12.279.402,42	11.21	11.15

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SECULT

Pagamento de 55 projetos de editais de anos anteriores de diversos editais

Fomento a 53 projetos do XVII EDITAL CEARÁ DA PAIXÃO 2023

Fomento a 71 projetos do XVI EDITAL CEARÁ CICLO CARNAVALESKO 2023

Fomento a 133 projetos do XXIII EDITAL CEARÁ JUNINO PARA QUADRILHAS JUNINAS - 2023

Pagamento a 22 projetos do XXIII EDITAL CEARÁ JUNINO PARA FESTIVAIS REGIONAIS E XVIII CAMPEONATO ESTADUAL

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SECULT

O XVII EDITAL CEARÁ DA PAIXÃO 2023 objetivou selecionar 57 projetos voltados às manifestações culturais regionais do ciclo da semana santa, com aporte total de R\$ 1.028.926,56. De janeiro a dezembro, pagou 53 projetos, totalizando R\$ 944.264,02. - - - O XVI EDITAL CEARÁ CICLO CARNAVALESKO 2023 HOMENAGEADO DESCARTES GADELHA tem como objetivo contemplar 78 projetos de manifestações populares do Ciclo Carnavalesco com o aporte total de R\$ 1.527.040,00. De janeiro a dezembro de 2023: pagamentos para 71 projetos, totalizando R\$ 1.374.400,00. - - - O XXIII EDITAL CEARÁ JUNINO PARA QUADRILHAS JUNINAS - 2023 selecionou 136 projetos de manifestações culturais regionais do ciclo junino com o aporte total de R\$ 2.893.800,00. De janeiro a dezembro de 2023 pagou 133 projetos, somando R\$ 2.799.300,00. - - - O XXIII EDITAL CEARÁ JUNINO PARA FESTIVAIS REGIONAIS E XVIII CAMPEONATO ESTADUAL - 2023 selecionou 21 Festivais Regionais de quadrilhas juninas, além de 01 proposta de execução do XVIII Campeonato Estadual. No período de janeiro a dezembro, os 21 Festivais foram pagos (R\$ 771.750,00). O Campeonato foi executado pelo proponente   Instituto Assum Preto de Arte, Cultura, Cidadania e Meio Ambiente de Senador Pompeu  , sob o valor de R\$ 572.250,00. Deste modo, o referido edital totalizou R\$ 1.344.000,00. - - - PAGAMENTOS REMANESCENTES: alguns editais lançados em anos anteriores fizeram

pagamentos em 2023. Enumeramos abaixo: O EDITAL CEARÁ DE CIDADANIA E DIVERSIDADE CULTURAL (2022) pagou 03 projetos entre os meses de janeiro e dezembro de 2023, no valor total de R\$ 40.000,00. - - - O XII EDITAL CEARÁ DE INCENTIVO ÀS ARTES de 2022 pagou 31 processos no período, somando, R\$ 663.500,00. - - - O EDITAL CULTURA VIVA 2022 quitou o pagamento de 07 projetos entre janeiro e dezembro de 2023, chegando ao valor de R\$ 207.550,00. - - - O XVII EDITAL CEARÁ CICLO NATALINO PARA GRUPOS 2022 fez o pagamento de 02 processos (R\$ 32.190,00) no intervalo entre janeiro e dezembro de 2023. - - - O XIII EDITAL CEARÁ CINEMA E VÍDEO (2016) realizou 06 pagamentos entre janeiro e dezembro de 2023, somando R\$ 178.000,00. - - - O XIV EDITAL CEARÁ CINEMA E VÍDEO - PRODUÇÕES (2022) pagou 03 processos no período, (R\$ 439.340,50). - - - O XIV EDITAL CINEMA E VÍDEO - DIFUSÃO, FORMAÇÃO E PESQUISA (2022) efetuou o pagamento de 03 projetos entre janeiro e dezembro de 2023 (R\$ 200.000,00). Além desses, foi celebrado o Contrato de Gestão Nº 14/2023 entre a SECULT e o Instituto Mirante, objetivando a realização do Programa de formação, suporte, assessoria, acompanhamento, monitoramento e operacionalização das estratégias de fomento do campo cultural do Ceará, no valor de R\$ 4.172.377,66, com recursos oriundos da Lei Complementar nº 195/2022 - Lei Paulo Gustavo, com vigência de setembro/2023 a agosto/2024.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

PROGRAMA

422 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE CONHECIMENTO E FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA

ÓRGÃO GESTOR: SECULT

OBJETIVO: Formar profissionais para atuar no campo das artes e da cultura, desenvolvendo capacidades e competências criativas, técnicas, de gestão e do pensamento crítico.

PÚBLICO ALVO: Profissional da cultura, professores, estudantes de artes, artistas, agentes culturais, técnicos, gestores e demais atores do campo artístico-cultural.

INICIATIVA

422.1.01 - Implantação da política formativa para a juventude.

ENTREGA: 407 - PESSOA BENEFICIADA

DEFINIÇÃO: A entrega refere-se à oferta de cursos de caráter técnico e artístico voltados para distintas funções do fazer artístico-cultural para jovens de 15 a 29 anos, em vários territórios do Estado, com a finalidade de gerar oportunidade de geração de renda e desenvolvimento pessoal.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	330,00	0,00	48,00	159,00	48.18
02 - CENTRO SUL	160,00	0,00	31,00	80,00	50
03 - GRANDE FORTALEZA	1.300,00	0,00	44,00	521,00	40.08
04 - LITORAL LESTE	360,00	0,00	0,00	0,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	0,00	0,00	86,00	143,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	160,00	0,00	113,00	181,00	113.12
11 - SERTÃO DE SOBRAL	370,00	0,00	0,00	73,00	19.73
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	160,00	0,00	0,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	160,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	3.000,00	0,00	322,00	1.157,00	38.57

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SECULT	14.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	11.56	11.56
Total	14.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	11.56	11.56

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
-------	-----------------	--------------	---------	-------------------	--------------



500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100	100
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	13.000.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	14.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	11.56	11.56

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SECULT

A Segunda Edição do Projeto aBarca iniciou-se em julho de 2023 e, até dezembro, foram realizados 94 cursos, totalizando uma carga horária de 2.627h/a e contemplando 1.157 alunos em 10 municípios de 06 regiões distintas do Estado.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SECULT

A entrega refere-se à oferta de cursos de caráter técnico e artístico voltados para distintas funções do fazer artístico-cultural para jovens de 15 a 29 anos, em vários territórios do Estado, com a finalidade de gerar oportunidade de geração de renda e desenvolvimento pessoal. O projeto aBarca encontra-se agora em sua segunda edição, tendo iniciado em julho de 2023. Até dezembro, foram realizados 94 cursos, totalizando uma carga horária de 2.627h/a e contemplando 1.157 alunos dos seguintes municípios: - Quixadá: 181 alunos - Itapipoca: 143 alunos - Crato: 87 alunos - Iguatu: 80 alunos - Juazeiro do Norte: 72 alunos - Fortaleza: 298 alunos - Caucaia: 69 alunos - Maracanaú: 69 alunos - Maranguape: 85 alunos - Sobral: 73 alunos

Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SECULT	Execução Orçamentária/ Financeira	Repasse de recursos pelo agente financiador	Médio

INICIATIVA

422.1.05 - Promoção da oferta descentralizada de formação em Arte e Cultura.

ENTREGA: 468 - PROJETO CULTURAL APOIADO

DEFINIÇÃO: Projetos culturais apoiados nos municípios na modalidade Escolas Públicas da Cultura.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
02 - CENTRO SUL	2,00	0,00	0,00	0,00	0
04 - LITORAL LESTE	2,00	0,00	0,00	0,00	0
05 - LITORAL NORTE	2,00	0,00	0,00	0,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	2,00	0,00	0,00	0,00	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	2,00	0,00	0,00	0,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	2,00	0,00	0,00	0,00	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	2,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	2,00	0,00	0,00	0,00	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	2,00	0,00	0,00	0,00	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	2,00	0,00	0,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	2,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	22,00	0,00	0,00	0,00	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SECULT	0,00	0,00	0,00	0	0



Total	0,00	0,00	0,00	0	0
-------	------	------	------	---	---

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	0,00	0,00	0,00	0	0

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SECULT

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SECULT

A entrega se refere a projetos culturais apoiados nos municípios na modalidade Escolas Públicas da Cultura. No período de janeiro a agosto de 2023 a Secult realizou atividades preparatórias para o lançamento do Edital de Chamamento para Realização do Programa de Ações Formativas em Municípios do Ceará que foi viabilizado com recursos da Lei Paulo Gustavo. A Lei teve seu decreto de regulamentação assinado no dia 11 de maio de 2023, iniciando uma série de etapas para o recebimento dos recursos. O edital foi lançado no dia 24 de agosto, com inscrições abertas entre 24 de setembro a 08 de outubro e prevendo a realização de percursos formativos em 10 municípios do Ceará. Essas ações se alinham com a modalidade Escolas Públicas da Cultura e devem ser efetivamente realizadas em 2024. Em dezembro, foi assinado a ata do resultado final dos projetos selecionados no edital, com publicação no Mapa Cultural programado para janeiro de 2024.

Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SECULT	Execução Orçamentária/ Financeira	Outro	Médio

PROGRAMA

423 - PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL CEARENSE

ÓRGÃO GESTOR: SECULT

OBJETIVO: Garantir a política de salvaguarda e sustentabilidade do patrimônio cultural e da memória cearense por meio da qualificação e ampliação de ações de pesquisa, educação patrimonial, comunicação e acessibilidade aos bens culturais.

PÚBLICO ALVO: Mestres da Cultura diplomados pelo Estado (Tesouros Vivos); Mestres de Tradição, pesquisadores, professores, estudantes, agentes culturais, gestores públicos, produtores culturais, instituições ligadas a política de patrimônio, povos e comunidades tradicionais.

INICIATIVA

423.1.03 - Promoção de preservação do patrimônio material de relevância histórica e cultural.

ENTREGA: 1505 - EQUIPAMENTO CULTURAL ESTRUTURADO

DEFINIÇÃO: Equipamento cultural tombado ou não em âmbito estadual, de propriedade ou uso do Governo do Estado, mantido, restaurado ou reformado, bem como equipado com acervo de obras de arte e objetos históricos.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	6,00	0,00	0,00	1,00	16.67
Total	6,00	0,00	0,00	1,00	16.67

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SECULT	1.993.391,56	1.571.379,70	1.548.749,55	78.83	77.69
SOP	160.000,00	0,00	0,00	0	0



Total	2.153.391,56	1.571.379,70	1.548.749,55	72,97	71,92
-------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.865.743,56	1.305.110,93	1.282.480,78	69,95	68,74
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	287.648,00	266.268,77	266.268,77	92,57	92,57
Total	2.153.391,56	1.571.379,70	1.548.749,55	72,97	71,92

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SECULT

Conclusão da reforma do telhado do Instituto do Ceará, Histórico, Geográfico e Antropológico, em Fortaleza/CE.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SECULT

A entrega refere-se aos equipamento culturais tombados ou não em âmbito estadual, de propriedade ou uso do Governo do Estado, mantido, restaurado ou reformado, bem como equipado com acervo de obras de arte e objetos históricos. Em 2023, no período compreendido entre janeiro a dezembro, foi concluída a execução da obra de manutenção da cobertura do Instituto do Ceará, Histórico, Geográfico e Antropológico, em Fortaleza/CE. Tratou-se do serviço de substituição de telhas; impermeabilização de calhas, cumeeiras, e espigões; e troca de madeiramento (caibros e ripas) da cobertura do prédio mais antigo do Instituto do Ceará. Valor inicial do repasse da concedente (SECULT/CE) foi de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SECULT	Execução Física/ Operacional	Execução de obra	Alto

INICIATIVA

423.1.05 - Promoção do reconhecimento e salvaguarda do patrimônio cultural.

ENTREGA: 1335 - TÍTULO ENTREGUE

DEFINIÇÃO: Título de reconhecimento oficial do bem como patrimônio cultural material do Ceará, através da inscrição em um dos livros de Tombo, conforme estabelece a Lei nº 13.465; e reconhecimento oficial do bem como patrimônio cultural imaterial do Ceará, através da inscrição em um dos livros de Registro conforme estabelece a Lei nº. 13.427, de forma que os bens reconhecidos venham a ser inseridos nas políticas de preservação e salvaguarda do Estado do Ceará.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	1,00	0,00	0,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	1,00	0
15 - ESTADO DO CEARÁ	1,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	2,00	0,00	0,00	1,00	50

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SECULT	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	0,00	0,00	0,00	0	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)



500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	0,00	0,00	0,00	0	0

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SECULT

TOMBAMENTO DEFINITIVO DO SÍTIO HISTÓRICO DO PATU, através da publicação do decreto Nº 35.762, de 27 de novembro de 2023.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SECULT

A entrega refere-se a concessão de título de reconhecimento oficial do bem como patrimônio cultural material do Ceará, através da inscrição em um dos livros de Tombo, conforme estabelece a Lei nº 13.465; e reconhecimento oficial do bem como patrimônio cultural imaterial do Ceará, através da inscrição em um dos livros de Registro conforme estabelece a Lei nº. 13.427, de forma que os bens reconhecidos venham a ser inseridos nas políticas de preservação e salvaguarda do Estado do Ceará. Em 2023, no período compreendido entre janeiro a dezembro, foi assinado o DECRETO Nº 35.762, de 27 de novembro de 2023 que PROMOVE O TOMBAMENTO DEFINITIVO DO SÍTIO HISTÓRICO DO PATU, SITUADO NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU, NO ESTADO DO CEARÁ. O decreto de tombamento do sítio Bebida Nova (Crato/CE) encontra-se na Casa Civil a espera de assinatura do governador.

Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SECULT	Execução Física/ Operacional	Execução de serviços diversos	Alto

INICIATIVA

423.1.06 - Promoção de ações de valorização dos Tesouros Vivos da Cultura Cearense.

ENTREGA: 1797 - MESTRE DA CULTURA APOIADO

DEFINIÇÃO: Mestres da Cultura apoiados através da concessão de auxílio financeiro vitalício de um salário-mínimo, que foram titulados Tesouros Vivos da Cultura, através de edital específico.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	25,00	32,00	32,00	32,00	128
02 - CENTRO SUL	2,00	2,00	2,00	2,00	100
03 - GRANDE FORTALEZA	18,00	24,00	24,00	24,00	133.33
04 - LITORAL LESTE	3,00	3,00	3,00	3,00	100
05 - LITORAL NORTE	2,00	2,00	2,00	2,00	100
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	0,00	1,00	1,00	1,00	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	5,00	5,00	5,00	5,00	100
08 - SERRA DA IBIAPABA	4,00	4,00	4,00	4,00	100
09 - SERTÃO CENTRAL	1,00	4,00	4,00	4,00	400
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	4,00	3,00	3,00	3,00	75
11 - SERTÃO DE SOBRAL	2,00	2,00	2,00	2,00	100
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1,00	1,00	1,00	1,00	100
14 - VALE DO JAGUARIBE	3,00	5,00	5,00	5,00	166.67
15 - ESTADO DO CEARÁ	9,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	79,00	88,00	88,00	88,00	111.39

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SECULT	1.426.350,00	1.410.510,00	1.410.510,00	98.89	98.89
Total	1.426.350,00	1.410.510,00	1.410.510,00	98.89	98.89

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.426.350,00	1.410.510,00	1.410.510,00	98.89	98.89
Total	1.426.350,00	1.410.510,00	1.410.510,00	98.89	98.89

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SECULT

88 Mestres da Cultura titulados como Tesouros Vivos sendo apoiados financeiramente pela Secult.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SECULT

A entrega refere-se aos Mestres da Cultura apoiados através da concessão de auxílio financeiro vitalício de um salário-mínimo, que foram titulados Tesouros Vivos da Cultura, através de edital específico. Em 2023, a Secult encerrou o ano apoiando 88 Mestres da Cultura titulados como Tesouros Vivos, sendo concedido um valor financeiro mensal de 01 salário mínimo (R\$ 1.320,00).

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

TEMA

4.3 - EDUCAÇÃO BÁSICA

PROGRAMA

431 - INCLUSÃO E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO

ÓRGÃO GESTOR: SEDUC

OBJETIVO: Garantir a escola como espaço educador sustentável, inclusivo, acolhedor, que respeite as diversidades e promova a equidade no padrão de acesso, nas condições de oferta, de permanência e nos resultados de aprendizagem, atendendo adequadamente aos educandos com necessidades especiais, com características diferenciadas e/ou àqueles pertencentes às populações vulneráveis em articulação intersetorial.

PÚBLICO ALVO: Segmentos pertencentes às populações vulneráveis e/ou com características diferenciadas, alunos da Educação Básica que necessitem de formação em inclusão e temas da diversidade e profissionais da Educação.

INICIATIVA

431.1.02 - Qualificação dos serviços educacionais de apoio à inclusão e ao atendimento das pessoas com deficiência, com altas habilidades/superdotação e com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nas escolas da rede estadual de ensino.

ENTREGA: 1521 - ESCOLA ESTRUTURADA

DEFINIÇÃO: Refere-se à estruturação da escola com espaço físico adequado, mobiliários e equipamentos específicos, materiais didáticos, produtos de tecnologia assistiva, recursos pedagógicos e de acessibilidade, destinados à realização do Atendimento Educacional Especializado (AEE), um serviço que apoia a inclusão educacional das pessoas com deficiência, altas habilidades/superdotação e Transtornos do Espectro Autista (TEA), matriculadas nas escolas da rede estadual de ensino. Essa estruturação ocorre anualmente e conta com a lotação de profissional especializado em Educação Especial, que coordena e realiza o AEE na escola. Refere-se também à estruturação de escolas exclusivas para alunos surdos e alunos cegos.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	25,00	10,00	19,00	36,00	144
02 - CENTRO SUL	11,00	3,00	9,00	19,00	172.73



03 - GRANDE FORTALEZA	73,00	14,00	26,00	102,00	139.73
04 - LITORAL LESTE	6,00	2,00	4,00	8,00	133.33
05 - LITORAL NORTE	12,00	0,00	1,00	9,00	75
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	5,00	2,00	4,00	11,00	220
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	9,00	2,00	2,00	14,00	155.56
08 - SERRA DA IBIAPABA	6,00	0,00	8,00	16,00	266.67
09 - SERTÃO CENTRAL	12,00	0,00	2,00	10,00	83.33
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	4,00	0,00	1,00	8,00	200
11 - SERTÃO DE SOBRAL	20,00	1,00	4,00	10,00	50
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	10,00	5,00	10,00	25,00	250
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	6,00	0,00	2,00	8,00	133.33
14 - VALE DO JAGUARIBE	13,00	0,00	2,00	8,00	61.54
Total	212,00	39,00	94,00	284,00	133.96

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	0,00	0,00	0,00	0	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	0,00	0,00	0,00	0	0

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a dezembro foram estruturadas 284 escolas, assegurando o acesso dos estudantes a uma educação inclusiva.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a dezembro de 2023, foram atendidas 284 escolas, sendo 158 escolas atendidas com a implantação de Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) , 2 com contratação de professores para o atendimento educacional especializado e 124 escolas com a contratação de profissionais de apoio (cuidador e intérprete), assegurando a oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE) aos estudantes com deficiência.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

ENTREGA: 32 - ALUNO ATENDIDO

DEFINIÇÃO: Refere-se ao atendimento dos alunos, público-alvo da educação especial, em Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) e Núcleos de Atendimento Pedagógico Especializado (Napes), Atendimento Educacional Especializado (AEE), localizadas em unidades escolares da rede estadual de ensino matriculados na rede pública de ensino, atendidos com os serviços de apoio à inclusão.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	1.019,00	708,00	708,00	708,00	69.48
02 - CENTRO SUL	459,00	280,00	280,00	280,00	61



03 - GRANDE FORTALEZA	3.545,00	3.203,00	3.203,00	3.203,00	90.35
04 - LITORAL LESTE	125,00	175,00	175,00	175,00	140
05 - LITORAL NORTE	347,00	195,00	195,00	195,00	56.2
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	255,00	232,00	232,00	232,00	90.98
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	278,00	230,00	230,00	230,00	82.73
08 - SERRA DA IBIAPABA	196,00	111,00	111,00	111,00	56.63
09 - SERTÃO CENTRAL	521,00	298,00	298,00	298,00	57.2
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	185,00	48,00	48,00	48,00	25.95
11 - SERTÃO DE SOBRAL	668,00	499,00	499,00	499,00	74.7
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	424,00	319,00	319,00	319,00	75.24
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	139,00	95,00	95,00	95,00	68.35
14 - VALE DO JAGUARIBE	339,00	352,00	352,00	352,00	103.83
Total	8.500,00	6.745,00	6.745,00	6.745,00	79.35

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	0,00	0,00	0,00	0	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	0,00	0,00	0,00	0	0

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a dezembro foram atendidos 6.745 estudantes, assegurando o seu desenvolvimento pedagógico e cognitivo.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a dezembro de 2023, 6.745 estudantes foram atendidos com o AEE ofertado nas escolas que dispõem de Salas de Recursos Multifuncionais (SRMs), Núcleos de Atendimento Pedagógico Especializado (Napes), no Centro de Referência em Educação e Atendimento Especializado do Ceará (Creaece - Decreto nº 34.606/2022) e nas 49 Organizações Não Governamentais (ONGs) que firmaram convênio com a Seduc no ano de 2023. Dentre as ações desenvolvidas, a Seduc assegura a oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE), além da contratação de Profissionais de Apoio Escolar (Cuidadores e Intérpretes de Libras) para atender os estudantes com necessidades de comunicação, locomoção, higienização e alimentação e ainda, disponibilização de aporte financeiro para as escolas com SRMs, Napes e para o Creaece, na perspectiva de melhorar o atendimento dessas pessoas com deficiência.

Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SEDUC	Processos	Outro	Baixo

INICIATIVA

431.1.04 - Expansão da oferta de vagas voltadas à educação indígena, do campo e quilombola.

ENTREGA: 1298 - ESCOLA IMPLANTADA

DEFINIÇÃO: Refere-se às unidades escolares da rede pública de ensino construída e equipada para atender às comunidades indígenas, do campo e quilombola.

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
05 - LITORAL NORTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	1,00	0,00	0,00	0,00	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	16.350.004,00	12.955.265,29	6.606.234,00	79.24	40.41
Total	16.350.004,00	12.955.265,29	6.606.234,00	79.24	40.41

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS	3.000.000,00	1.657.466,71	1.595.258,05	55.25	53.18
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0	0
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	13.140.000,00	11.097.798,58	4.911.915,45	84.46	37.38
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	210.004,00	200.000,00	99.060,50	95.24	47.17
Total	16.350.004,00	12.955.265,29	6.606.234,00	79.24	40.41

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega refere-se às unidades escolares da rede pública de ensino construídas e equipadas para atender às comunidades indígenas, do campo e quilombola. De janeiro a dezembro de 2023, não foi implantada nenhuma escola, porque a Escola Família Agrícola - EFA Cruz (Caiçara) prevista para região 05 - Litoral Norte, ainda está em fase de execução com previsão de entrega para agosto de 2024. No entanto, dois objetos na Região 10 Sertão do Canindé, sendo a EEM Canindé (Assentamento Conceição/Salitre) com execução física 100% concluída e, a EEM Canindé (Assentamento Logradouro) em fase de execução física com previsão de conclusão para fevereiro de 2024. A execução da entrega está em atraso.

Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SEDUC	Execução Física/ Operacional	Fiscalização concomitantemente à execução	Alto

PROGRAMA

432 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM GARANTIA DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

ÓRGÃO GESTOR: SEDUC

OBJETIVO: Elevar o nível de alfabetização e de aprendizagem das crianças e jovens na idade adequada, da Educação Infantil ao Ensino Fundamental, com garantia de igualdade de acesso, permanência e a reinserção das crianças e jovens em estado de vulnerabilidade social.

PÚBLICO ALVO: Crianças e jovens, de 0 a 17 anos, e profissionais da Educação Infantil (formadores estaduais, regionais e municipais, professores, gestores, articuladores regionais Mais Infância, supervisores e agentes de desenvolvimento infantil).

INICIATIVA



432.1.02 - Expansão da oferta de vagas de educação infantil na rede pública municipal.

ENTREGA: 632 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IMPLANTADO

DEFINIÇÃO: Refere-se à construção de Centro de Educação Infantil, aquisição de equipamentos, mobiliários e material didático e de consumo para expansão do atendimento na faixa etária de 0 a 3 anos e a universalização do atendimento da faixa de 4 e 5 anos.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
02 - CENTRO SUL	0,00	0,00	1,00	1,00	0
05 - LITORAL NORTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	1,00	0,00	1,00	1,00	100

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	35.833.734,09	32.611.295,64	18.248.916,26	91.01	50.93
SOP	635.909,60	92.908,93	92.908,93	14.61	14.61
Total	36.469.643,69	32.704.204,57	18.341.825,19	89.68	50.29

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
572 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDU	300.000,00	177.675,28	177.675,28	59.23	59.23
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	35.200.000,00	32.189.888,27	17.827.508,89	91.45	50.65
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	969.643,69	336.641,02	336.641,02	34.72	34.72
Total	36.469.643,69	32.704.204,57	18.341.825,19	89.68	50.29

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

01 Centro de Educação Infantil implantado no município de Acopiara-CE, com previsão de atendimento de até 208 crianças.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega refere-se à construção de Centro de Educação Infantil, aquisição de equipamentos, mobiliários e material didático e de consumo para expansão do atendimento na faixa etária de 0 a 3 anos e a universalização do atendimento da faixa de 4 e 5 anos. De janeiro a dezembro de 2023, foi implantado 1 Centro de Educação Infantil - CEI, no município de Acopiara, na Região 2 (Centro Sul), no qual teve a SOP como contratante para a dar-se a conclusão desde objeto. Assim, o objeto permanece em nossos acompanhamentos, visto que trata-se de um objeto que fora inicialmente contratado pela SEDUC, estando previsto no nosso PPA 2020 -2023, sendo posteriormente demandado a SOP em cumprimento a Lei de criação da SOP. O CEI que estava programado para 2023, na Região 05 (Litoral Norte), no município de Marco, está atualmente em fase de contratação, portanto, não temos como dar uma previsão de sua conclusão.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

INICIATIVA

432.1.03 - Qualificação do processo de ensino e aprendizagem na idade adequada no Ensino Fundamental.

ENTREGA: 447 - PRÊMIO CONCEDIDO



DEFINIÇÃO: Refere-se à premiação de até 150 escolas públicas com melhores resultados no IDE Alfa (Índice de Desempenho Escolar no 2º Ano do EF), IDE 5 (Índice de Desempenho Escolar do 5º Ano do EF) e IDE 9 (Índice de Desempenho Escolar do 9º Ano do EF) do Ensino Fundamental nas avaliações do SPAECE, e apoio financeiro às escolas públicas em igual número das premiadas de 5º e 9º anos que obtiverem os menores resultados (escolas apoiadas) que totaliza o máximo de 750.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
15 - ESTADO DO CEARÁ	691,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	691,00	0,00	0,00	0,00	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	0,00	0,00	0,00	0	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	0,00	0,00	0,00	0	0

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

Premiação de até 150 escolas públicas com melhores resultados no IDE Alfa (Índice de Desempenho Escolar no 2º Ano do EF), IDE 5 (Índice de Desempenho Escolar do 5º Ano do EF) e IDE 9 (Índice de Desempenho Escolar do 9º Ano do EF) do Ensino Fundamental nas avaliações do SPAECE, e apoio financeiro às escolas públicas em igual número das premiadas de 5º e 9º anos que obtiverem os menores resultados (escolas apoiadas) que totaliza o máximo de 750. Com o objetivo de melhorar o desempenho e contribuir para a promoção da aprendizagem na idade adequada, em apoio às escolas, focado na redução da distorção idade e série para os alunos das redes municipais dos 184 municípios. No período de janeiro a dezembro de 2023, não houve prêmio concedido, pois ainda se está aguardando programação financeira.

Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SEDUC	Execução Orçamentária/ Financeira	Outro	Alto

INICIATIVA

432.1.04 - Expansão da oferta de vagas da rede municipal de Ensino Fundamental.

ENTREGA: 210 - ESCOLA AMPLIADA

DEFINIÇÃO: Refere-se à ampliação dos espaços escolares da rede escolar municipal para aumentar a oferta de vagas, que consiste em construir salas de aula e outros espaços, adquirir equipamentos e materiais didáticos, visando a equidade dos padrões básicos de funcionamento.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	0,00	0,00	0,00	1,00	0
02 - CENTRO SUL	0,00	0,00	1,00	1,00	0



03 - GRANDE FORTALEZA	0,00	0,00	1,00	1,00	0
04 - LITORAL LESTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0
05 - LITORAL NORTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	0,00	0,00	1,00	1,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	0,00	0,00	1,00	1,00	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	0,00	0,00	2,00	2,00	0
Total	2,00	0,00	6,00	7,00	350

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	7.684.886,67	6.844.885,67	6.844.885,67	89.07	89.07
Total	7.684.886,67	6.844.885,67	6.844.885,67	89.07	89.07

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	800.000,00	0,00	0,00	0	0
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.884.886,67	6.844.885,67	6.844.885,67	99.42	99.42
Total	7.684.886,67	6.844.885,67	6.844.885,67	89.07	89.07

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a dezembro, foram ampliadas 07 escolas da rede municipal de ensino fundamental, em 07 municípios cearenses (Saboeiro, Pindoretama, Baturité, Dep. Irapuan Pinheiro, Tamboril, Poranga e Nova Olinda).

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega refere-se à ampliação dos espaços escolares para apoio e ampliação da oferta de vagas, que consiste em ampliação de salas e outros espaços pedagógicos, bem como aquisição de equipamentos e materiais didáticos para melhor atender aos alunos do ensino fundamental da rede pública municipal do Ceará. No período de janeiro a dezembro, para melhor atender aos alunos do ensino fundamental da rede pública municipal do Ceará 07 escolas foram ampliadas, em 07 municípios cearenses (Saboeiro, Pindoretama, Baturité, Dep. Irapuan Pinheiro, Tamboril, Poranga e Nova Olinda). Reforçamos que a distribuição da entrega no programa é definida no ano de elaboração do PPA, mas a sua execução depende da liberação de emendas parlamentares, atendendo assim as necessidades propostas, ficando a execução ou não a critério da demanda dos mesmos. Por isso, há entregas e ampliações em regiões não planejadas (01, 02, 03, 07, 09, 12) anteriormente e não executadas nas regiões 04 e 05. Podendo assim superar o a meta inicialmente prevista.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

INICIATIVA

432.1.05 - Qualificação da estrutura das escolas para a melhoria da oferta de ensino fundamental na rede pública municipal.

ENTREGA: 1299 - ESCOLA READEQUADA

DEFINIÇÃO: Refere-se a pequenos serviços de reforma, construção de muros e serviços complementares pedagógicos e aquisição de equipamentos/mobiliários/bens móveis que contribuam para a melhoria dos padrões mínimos de funcionamento das escolas de ensino fundamental da rede pública municipal no Ceará.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
--------	----------------	---------------	----------------	------------------	-------------



01 - CARIRI	0,00	0,00	3,00	3,00	0
02 - CENTRO SUL	1,00	0,00	0,00	1,00	100
03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	0,00	0,00	0,00	0
05 - LITORAL NORTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	4,00	0,00	0,00	2,00	50
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1,00	0,00	1,00	2,00	200
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	0,00	0,00	0,00	1,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	2,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	10,00	0,00	4,00	9,00	90

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	6.836.000,00	4.965.862,00	4.965.862,00	72.64	72.64
Total	6.836.000,00	4.965.862,00	4.965.862,00	72.64	72.64

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	100.000,00	0,00	0,00	0	0
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.736.000,00	4.965.862,00	4.965.862,00	73.72	73.72
Total	6.836.000,00	4.965.862,00	4.965.862,00	72.64	72.64

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a dezembro, foram readequadas 09 escolas em 05 municípios (Abaiara (4), Paramoti (1), Ibicuitinga (2), Monsenhor Tabosa (1) e Saboeiro (1))

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega refere-se a pequenos serviços de reforma, construção de muros e serviços complementares pedagógicos e aquisição de equipamentos / mobiliários / bens móveis que contribuam para a melhoria do padrão mínimo de funcionamento das escolas de Ensino Fundamental. Para melhor atender os alunos do ensino fundamental da rede pública municipal do Ceará, foi realizada, no período de janeiro a dezembro, a readequação de 9 escolas, em 05 municípios cearenses (Abaiara (4), Paramoti (1), Ibicuitinga (2), Monsenhor Tabosa (1) e Saboeiro (1)), os quais foram contemplados com recursos destinados a tal fim. Reforçamos que a criação da entrega no programa é definida no ano de elaboração do PPA, mas parte da sua execução depende da liberação de emendas parlamentares. Por isso, há entregas em regiões não planejadas (01, 02, 03, 07, 09, 12) anteriormente e entregas previstas que não foram executadas nas regiões 04 e 05.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

PROGRAMA

433 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO

ÓRGÃO GESTOR: SEDUC

OBJETIVO: Assegurar a efetiva aprendizagem no Ensino Médio, com equanimidade e qualidade, preparando o jovem para o acesso ao ensino superior e oportunizando experiência profissional como preparação prática para o trabalho.

PÚBLICO ALVO: Todos os alunos matriculados nas diversas modalidades do ensino médio e EJA (ensino fundamental anos finais e ensino médio), alunos egressos de escolas públicas estaduais selecionados pela SEDUC e profissionais da Educação.

INICIATIVA

433.1.01 - Qualificação curricular do Ensino Médio contextualizado com as realidades regionais e



internacionais, e ao dinamismo socioeconômico e ambiental.

ENTREGA: 29 - ALUNO BENEFICIADO

DEFINIÇÃO: Aluno do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Pública Estadual, beneficiado com apoio logístico, impressão de material, passagens, concessão de bolsas e premiação visando a participação no Enem, em eventos científico-artístico-culturais, em intercâmbios, em projetos escolares e em projetos da Secretaria da Educação.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	16.969,00	0,00	16.119,00	21.089,00	124.28
02 - CENTRO SUL	5.081,00	0,00	6.156,00	9.380,00	184.61
03 - GRANDE FORTALEZA	84.070,00	200,00	81.595,00	82.037,00	97.58
04 - LITORAL LESTE	5.639,00	0,00	3.112,00	3.149,00	55.84
05 - LITORAL NORTE	7.379,00	25,00	11.594,00	14.932,00	202.36
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	9.630,00	0,00	9.394,00	12.220,00	126.9
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	3.669,00	0,00	3.600,00	5.036,00	137.26
08 - SERRA DA IBIAPABA	10.277,00	0,00	9.048,00	9.113,00	88.67
09 - SERTÃO CENTRAL	5.437,00	0,00	6.776,00	7.105,00	130.68
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	4.674,00	0,00	3.276,00	4.131,00	88.38
11 - SERTÃO DE SOBRAL	7.342,00	0,00	9.587,00	12.954,00	176.44
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	5.486,00	0,00	6.796,00	12.908,00	235.29
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	2.805,00	0,00	1.929,00	3.970,00	141.53
14 - VALE DO JAGUARIBE	8.955,00	0,00	5.855,00	9.045,00	101.01
Total	177.413,00	225,00	174.837,00	207.069,00	116.72

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	23.978.390,62	22.636.990,28	12.621.669,05	94.41	52.64
Total	23.978.390,62	22.636.990,28	12.621.669,05	94.41	52.64

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	9.286.537,06	9.208.164,62	8.774.802,93	99.16	94.49
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	2.000.000,00	1.507.281,75	1.261.334,25	75.36	63.07
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.691.853,56	11.163.819,78	2.163.828,28	95.48	18.51
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	1.000.000,00	757.724,13	421.703,59	75.77	42.17
Total	23.978.390,62	22.636.990,28	12.621.669,05	94.41	52.64

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a dezembro, foram beneficiados 207.069 alunos, sendo as principais ações: Fascículos Enem Mix; Aulões Enem Mix; Enem não Tira

Férias; Passaporte Enem; Jovem Senador etc.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega refere-se aos alunos do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Pública Estadual, beneficiado com apoio logístico, impressão de material, passagens, concessão de bolsas e premiação visando a participação no Enem, em eventos científico-artístico-culturais, em intercâmbios, em projetos escolares e em projetos da Secretaria da Educação. No período de janeiro a dezembro foram beneficiados 207.069 alunos e as principais formações estão relacionadas abaixo: Fórum Regional dos Grêmios foram beneficiados 2.345 alunos; Visitas Técnicas foram beneficiados 555 alunos; Projeto ao Gosto do Aluno foram beneficiados 2.095 alunos; Festival Alunos que Inspiram foram beneficiados 6.248 alunos; Passaporte Enem foram beneficiados 25.509 alunos; Aulões Enem Mix foram beneficiados 42.000 alunos; Enem não Tira Férias foram beneficiados 36.264 alunos; Fascículos Enem Mix foram beneficiados 74.791 alunos; Jovens Embaixadores foram beneficiados 75 alunos; Jovem Senador foram beneficiados 11.145 alunos; Parlamento Jovem Brasileiro foram beneficiados 40 alunos; Ceará Científico foram beneficiados 5.127 alunos. Fórum Estadual dos Grêmios foram beneficiados 875 alunos. Os valores indicados foram superiores a meta, pois os eventos que foram realizados por adesão dos alunos (acesso à plataforma da FDR, simulado, concurso de redação, entre outros) tiveram uma maior aceitação dos estudantes, devido às estratégias de mobilização. Houve ainda uma diversificação nas estratégias de mobilização para determinadas ações, como por exemplo o simulado que foi aderido, em sua grande maioria, pelas escolas de maior matrícula como nota parcial do terceiro bimestre, o que causou um maior impacto na rede. Informamos ainda que as ações contemplaram os alunos de 1º, 2º e 3º anos do EM, porém a maioria são do 3º ano. Também estão envolvidos nas ações as escolas em tempo integral (EEMTI) e escolas de jovens e adultos (EJA e CEJA), justificando assim o aumento de alunos beneficiados.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

ENTREGA: 84 - BOLSA CONCEDIDA

DEFINIÇÃO: Bolsa concedida a pesquisadores e professores do ensino superior e médio, servidores públicos ou não, de acordo com a Lei Nº 14.190/2008 e Lei nº 15.189/2012 do Programa Aprender pra Valer, que tem por objetivo de realizar pesquisas, desenvolver tecnologias e materiais instrucionais e ministrar treinamentos e capacitações com a finalidade de elevar o desempenho acadêmico dos alunos do ensino médio.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	615,00	28,00	156,00	266,00	43.25
02 - CENTRO SUL	220,00	14,00	90,00	117,00	53.18
03 - GRANDE FORTALEZA	2.129,00	170,00	677,00	1.337,00	62.8
04 - LITORAL LESTE	109,00	0,00	0,00	0,00	0
05 - LITORAL NORTE	300,00	16,00	84,00	144,00	48
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	270,00	16,00	82,00	144,00	53.33
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	165,00	3,00	17,00	29,00	17.58
08 - SERRA DA IBIAPABA	243,00	3,00	15,00	32,00	13.17
09 - SERTÃO CENTRAL	257,00	17,00	87,00	141,00	54.86
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	121,00	3,00	21,00	39,00	32.23
11 - SERTÃO DE SOBRAL	314,00	17,00	85,00	136,00	43.31
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	271,00	16,00	80,00	128,00	47.23
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	86,00	5,00	25,00	40,00	46.51
14 - VALE DO JAGUARIBE	236,00	17,00	122,00	141,00	59.75
Total	5.336,00	325,00	1.541,00	2.694,00	50.49

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	4.021.575,98	3.767.520,00	3.621.660,00	93.68	90.06
Total	4.021.575,98	3.767.520,00	3.621.660,00	93.68	90.06

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.021.575,98	3.767.520,00	3.621.660,00	93,68	90,06
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	4.021.575,98	3.767.520,00	3.621.660,00	93,68	90,06

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a dezembro foram concedidas 2.694 bolsas de extensão tecnológica a pesquisadores e professores nas ações Professor Aprendiz e Foco na Aprendizagem.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega refere-se a bolsa concedida a pesquisadores e professores do ensino superior e médio, servidores públicos ou não, com o objetivo de realizar pesquisas, desenvolver tecnologias e materiais instrucionais e ministrar treinamentos e capacitações, visando elevar o desempenho acadêmico dos alunos do ensino médio. No período de janeiro a dezembro, foram concedidas 2.694 bolsas de extensão tecnológica a pesquisadores e professores nas ações Professor Aprendiz e Foco na Aprendizagem. A maior parte dessas bolsas está concentrada no município de Fortaleza, sendo um total de 1.103 bolsas. Esta ação integra o Programa Ceará Educa Mais (o qual substituiu o Programa Aprender pra Valer e foi instituído pela Lei n.º 17.572, de 22 de julho de 2021). Essa ação é desenvolvida visando à produção de material didático-pedagógico, bem como a formação e o desenvolvimento contínuo de pesquisadores e professores na publicação de suas experiências e reflexões. Justifica-se a baixa execução física da meta programada, devido à previsão de concessão de 3.000 bolsas, no momento do planejamento, relativas ao projeto de Monitoria Estudantil: Aluno Monitor da Busca Ativa Escolar - Nem 1 Aluno Fora da Escola, que não foi iniciado. Desse modo, não houve ainda a liberação de recursos financeiros.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

INICIATIVA

433.1.02 - Qualificação da oferta de Educação de Jovens e Adultos.

ENTREGA: 29 - ALUNO BENEFICIADO

DEFINIÇÃO: Jovens e adultos regularmente matriculados na rede estadual de ensino, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), nas escolas regulares, nos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), nos assentamentos e comunidades rurais, e os internos nos Centros de Medidas Socioeducativas e nas Unidades Prisionais, beneficiados com a oferta de escolarização, nos formatos presencial, semipresencial e a distância.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	9.336,00	7.056,00	6.767,00	7.698,00	82,46
02 - CENTRO SUL	2.028,00	1.351,00	1.382,00	1.469,00	72,44
03 - GRANDE FORTALEZA	34.058,00	31.236,00	31.063,00	34.205,00	100,43
04 - LITORAL LESTE	482,00	394,00	362,00	394,00	81,74
05 - LITORAL NORTE	3.477,00	2.066,00	2.136,00	2.329,00	66,98
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	2.164,00	1.621,00	1.765,00	1.766,00	81,61
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1.823,00	647,00	674,00	674,00	36,97
08 - SERRA DA IBIAPABA	2.339,00	1.961,00	1.857,00	1.961,00	83,84
09 - SERTÃO CENTRAL	2.345,00	1.580,00	1.582,00	1.680,00	71,64
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1.288,00	926,00	972,00	972,00	75,47
11 - SERTÃO DE SOBRAL	3.635,00	2.815,00	2.932,00	3.689,00	101,49



12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	2.030,00	1.617,00	1.708,00	2.235,00	110.1
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1.024,00	366,00	639,00	727,00	71
14 - VALE DO JAGUARIBE	2.359,00	1.734,00	1.730,00	1.844,00	78.17
Total	68.388,00	55.370,00	55.569,00	61.643,00	90.14

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão não teve recursos orçamentários/financeiros para esta iniciativa/Entrega no ano.

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Órgão não teve recursos orçamentários/financeiros para esta iniciativa/Entrega no ano.

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a dezembro, foram beneficiados 61.643 alunos na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), com: oferta do componente de Qualificação Profissional na área do Empreendedorismo; aulas presenciais preparatórias para o ENEM 2023, em sete unidades prisionais, e para o Exame Nacional Para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (ENCEJA).

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega refere-se a jovens e adultos regularmente matriculados na rede estadual de ensino, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), nas escolas regulares, nos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), nos assentamentos e comunidades rurais, e os internos nos Centros de Medidas Socioeducativas e nas Unidades Prisionais, beneficiados com a oferta de escolarização, nos formatos presencial, semipresencial e a distância. No período de janeiro a dezembro, foram beneficiados 61.643 alunos na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). Das ações planejadas para o ano letivo em curso, a ação que teve início no CEJA como uma ação-piloto, em parceria com o SEBRAE/ CE, na oferta do componente de Qualificação Profissional na área do Empreendedorismo, foi concluída. Foram contemplados os seguintes CEJAS: CEJA Milton Cunha (Fortaleza), CEJA Profª Ofélia Portela Moita (Tiangúá) e CEJA Mons. Pedro Rocha de Oliveira (Crato). Com o objetivo de melhorar o desempenho dos estudantes matriculados nas UPs na rede de ensino estadual, foram realizadas aulas presenciais preparatórias em sete unidades prisionais, divididas entre a Região Metropolitana de Fortaleza e as cidades de Juazeiro do Norte e Sobral, mobilizando os alunos das Unidades Prisionais para o ENEM 2023 e para o Exame Nacional Para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (ENCEJA). Ressaltamos que, no período de Janeiro - Agosto, foram registrados quantitativos menores do que no período anterior (Janeiro - Abril) nas regiões 01 (Cariri), 03 (Grande Fortaleza), 04 (Litoral Leste), 08 (Serra da Ibiapaba) e 14 (Vale do Jaguaribe), o que ocasionou divergência no quantitativo final deste período, sendo o valor a ser considerado de 56.171. Porém os números foram corrigidos nos períodos seguintes e na planilha anexada, observando-se o montante final de 61.643 alunos beneficiados, ou seja, 90,14% da meta total programada para o ano.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

INICIATIVA

433.1.05 - Promoção dos serviços educacionais das escolas da Educação Básica da rede estadual.

ENTREGA: 29 - ALUNO BENEFICIADO

DEFINIÇÃO: Aluno beneficiado com alimentação na escola, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), uniforme, com transporte escolar e em atividades pedagógicas.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	36.079,00	20.726,00	20.873,00	20.873,00	57.85
02 - CENTRO SUL	10.019,00	4.330,00	4.332,00	4.332,00	43.24
03 - GRANDE FORTALEZA	138.509,00	105.826,00	105.826,00	105.826,00	76.4
04 - LITORAL LESTE	7.315,00	3.577,00	3.595,00	3.595,00	49.15
05 - LITORAL NORTE	16.885,00	7.794,00	7.910,00	7.910,00	46.85
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	16.179,00	10.285,00	10.285,00	10.285,00	63.57
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	9.053,00	4.046,00	4.046,00	4.046,00	44.69
08 - SERRA DA IBIAPABA	15.170,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00	56.16



09 - SERTÃO CENTRAL	13.940,00	5.563,00	5.684,00	5.684,00	40.77
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	7.883,00	5.596,00	5.618,00	5.618,00	71.27
11 - SERTÃO DE SOBRAL	19.766,00	7.448,00	7.782,00	7.782,00	39.37
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	10.854,00	5.126,00	5.269,00	5.269,00	48.54
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	4.009,00	1.981,00	2.067,00	2.067,00	51.56
14 - VALE DO JAGUARIBE	13.025,00	8.027,00	8.178,00	8.178,00	62.79
Total	318.686,00	198.845,00	199.985,00	199.985,00	62.75

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	262.308.683,55	260.643.631,25	233.031.044,65	99.37	88.84
Total	262.308.683,55	260.643.631,25	233.031.044,65	99.37	88.84

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCO	2.742.267,75	2.739.755,28	2.739.755,28	99.91	99.91
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNA)	38.123.761,76	37.888.305,02	27.125.158,99	99.38	71.15
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	80.365.980,43	79.064.319,78	72.139.211,66	98.38	89.76
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	42.471.516,45	42.441.156,75	42.441.156,75	99.93	99.93
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	63.213.450,62	63.125.611,81	63.125.611,81	99.86	99.86
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.391.706,54	35.384.482,61	25.460.150,16	99.98	71.94
Total	262.308.683,55	260.643.631,25	233.031.044,65	99.37	88.84

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a dezembro de 2023, foram beneficiados 199.985 estudantes por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), e ainda com uniforme, transporte escolar e atividades pedagógicas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega refere-se ao aluno beneficiado com alimentação na escola, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), uniforme, com transporte escolar e em atividades pedagógicas. No período de janeiro a dezembro de 2023, foram beneficiados 199.985 estudantes. Importante salientar que o número de matrículas foi menor que o planejado, em virtude da Universalização da Política de Tempo Integral, implementada nas escolas da rede estadual. Vale ressaltar que, houve um aumento significativo dos estudantes atendidos na modalidade de tempo integral. Outro ponto a considerar é que: No período de janeiro a dezembro de 2023 foram entregues 1.449 tablets, 295.540 chips para os alunos do 1º ao 3º ano do Ensino Médio, matriculados nas escolas da rede, nas modalidades de Ensino Regular, Ensino Médio, EEMTI e EEEP, provenientes do Projeto Conectividade, e 1.143.369 kits de absorventes para as alunas do ensino médio.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

PROGRAMA

434 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E COMPLEMENTAR NO ENSINO MÉDIO



ÓRGÃO GESTOR: SEDUC

OBJETIVO: Ampliar a formação integral dos jovens, com respeito a seus direitos de aprendizagem, colaborando com a melhoria de seu desempenho escolar no Ensino Médio e com sua inserção no Ensino Superior.

PÚBLICO ALVO: População de 15 a 17 anos, apta ao Ensino Médio e demandante de Educação em Tempo Integral e Educação Complementar e comunidade escolar (professores, gestores e funcionários) em formação continuada.

INICIATIVA

434.1.01 - Expansão da oferta de vagas de tempo integral nas escolas estaduais de Educação Básica.

ENTREGA: 1298 - ESCOLA IMPLANTADA

DEFINIÇÃO: Refere-se à ampliação de oferta de vagas através da construção de prédios novos e integralização do tempo pedagógico, além de aquisições de equipamentos, mobiliários, laboratórios e acervos.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	7,00	7,00	7,00	6,00	85.71
02 - CENTRO SUL	5,00	5,00	5,00	6,00	120
03 - GRANDE FORTALEZA	16,00	19,00	19,00	17,00	106.25
04 - LITORAL LESTE	4,00	4,00	4,00	4,00	100
05 - LITORAL NORTE	7,00	6,00	6,00	6,00	85.71
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	4,00	3,00	3,00	4,00	100
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1,00	1,00	1,00	1,00	100
08 - SERRA DA IBIAPABA	3,00	7,00	7,00	7,00	233.33
09 - SERTÃO CENTRAL	3,00	3,00	3,00	3,00	100
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1,00	1,00	1,00	1,00	100
11 - SERTÃO DE SOBRAL	11,00	8,00	8,00	8,00	72.73
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	7,00	6,00	6,00	7,00	100
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	4,00	4,00	4,00	4,00	100
14 - VALE DO JAGUARIBE	7,00	6,00	6,00	6,00	85.71
Total	80,00	80,00	80,00	80,00	100

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	140.418.841,65	129.723.186,12	98.993.627,30	92.38	70.5
SOP	40.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	140.458.841,65	129.723.186,12	98.993.627,30	92.36	70.48

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	108.863.448,00	98.890.937,07	76.925.626,54	90.84	70.66
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	116.997,40	58.498,70	0,00	50	0
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO	29.000.000,00	28.335.674,10	19.702.004,51	97.71	67.94



FUNDEF					
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	0,00	0,00	0,00	0	0
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.478.396,25	2.438.076,25	2.365.996,25	98.37	95.46
Total	140.458.841,65	129.723.186,12	98.993.627,30	92.36	70.48

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a dezembro, foram entregues a população 80 novas EEMTI.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

De Janeiro a dezembro de 2023 houve um total de oitenta (80) Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) incorporadas à rede. As novas EEMTI beneficiaram 27 novos municípios e não, 28, , como informado no acompanhamento anterior, dentre os quais: São Luis do Curu, Apuiarés, Chaval, Cariré, Groaíras, Pacujá, Alcântaras, Santana do Acaraú, Graça, General Sampaio, Itaira, Palhano, Fortim, Icapuí, Ererê, Jaguaratama, Araripe, Ipaumirim, Cedro, Arneiroz, Novo Oriente, Potiretama, Monsenhor Tabosa, Aiuaba, Quiterianópolis, Campos Sales e Croatá. Informamos, ainda, que houve um equívoco nos acompanhamentos anteriores quanto à regionalização das regiões do Cariri, Centro Sul, Grande Fortaleza, Litoral Oeste/Vale do Curu e Sertão dos Crateús. Tal fato foi corrigido neste acompanhamento.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

ENTREGA: 1299 - ESCOLA READEQUADA

DEFINIÇÃO: Refere-se a tornar um espaço com condições básicas de funcionamento escolar adequando os espaços existentes, reforma dos prédios em funcionamento e ampliação no número de salas. Está ainda incorporado a entrega escola readequada a aquisições de equipamentos, mobiliários, laboratórios, materiais didáticos e acervos.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	8,00	34,00	40,00	42,00	525
02 - CENTRO SUL	2,00	18,00	19,00	19,00	950
03 - GRANDE FORTALEZA	28,00	108,00	114,00	115,00	410.71
04 - LITORAL LESTE	0,00	7,00	7,00	7,00	0
05 - LITORAL NORTE	2,00	19,00	21,00	21,00	1050
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	2,00	11,00	13,00	16,00	800
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1,00	13,00	13,00	13,00	1300
08 - SERRA DA IBIAPABA	2,00	14,00	14,00	15,00	750
09 - SERTÃO CENTRAL	2,00	14,00	17,00	18,00	900
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1,00	4,00	5,00	5,00	500
11 - SERTÃO DE SOBRAL	2,00	20,00	24,00	26,00	1300
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	2,00	20,00	21,00	21,00	1050
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	2,00	8,00	8,00	8,00	400
14 - VALE DO JAGUARIBE	2,00	12,00	14,00	14,00	700
Total	56,00	302,00	330,00	340,00	607.14

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
----------------	-----------------	--------------	---------	-------------------	--------------



SEDUC	8.298.033,52	8.178.118,96	7.981.996,89	98,55	96,19
Total	8.298.033,52	8.178.118,96	7.981.996,89	98,55	96,19

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	14,00	0,00	0,00	0	0
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	50.674,54	50.674,54	50.674,54	100	100
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	8.000.000,00	7.888.702,06	7.692.579,99	98,61	96,16
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	247.344,98	238.742,36	238.742,36	96,52	96,52
Total	8.298.033,52	8.178.118,96	7.981.996,89	98,55	96,19

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

Readequação de 340 escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, das quais 48 com reformas e equipamentos e 292 com aquisições de equipamentos, como microcomputador tipo desktop ultracompacto tipo I (280 unidades), projetor multimídia (478), Kit laboratório de química, física, biologia e matemática (342 unidades) .

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega refere-se a tornar um espaço com condições básicas de funcionamento escolar das Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) adequando os espaços existentes, reforma dos prédios em funcionamento e ampliação no número de salas. Está ainda incorporado a entrega escola readequada a aquisições de equipamentos, mobiliários, laboratórios, materiais didáticos e acervos. No período de janeiro a dezembro foram readequadas 340 escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, das quais 48 com reformas e equipamentos e 292 com aquisições de equipamentos, mobiliários, laboratórios, materiais didáticos e acervos. Foram entregues 66.360 equipamentos, entre estes, microcomputador tipo desktop ultracompacto tipo I (280 unidades), projetor multimídia (478), Kit laboratório de química, física, biologia e matemática (342 unidades), etc. A referida entrega encontra-se regionalizada com base nas reformas e nas aquisições de equipamentos. A entrega com 200% acima da meta programada justifica-se pelo fato do planejamento inicial prever a readequação apenas de um percentual das EEMTI, mas com a implantação de novas escolas, houve a necessidade de distribuição e reposição de equipamentos, o que determinou a execução de 607,14% da meta.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

INICIATIVA

434.1.02 - Expansão da oferta de vagas nos Centros Cearenses de Idiomas.

ENTREGA: 1525 - CENTRO DE IDIOMAS IMPLANTADO

DEFINIÇÃO: Centro Cearense de Idioma - CCI implantado, que oferta cursos de línguas estrangeiras para alunos matriculados no ensino médio da rede pública estadual de ensino do Ceará como oportunidade de diversificação das experiências curriculares dos alunos. Para implantação é necessário adequar o ambiente através de locação ou reforma/construção e equipar os ambientes, além de aquisição de fardamento e material didático para os alunos.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	1,00	0,00	0,00	0,00	0
04 - LITORAL LESTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	0,00	0,00	1,00	1,00	0
Total	2,00	0,00	1,00	1,00	50

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)



Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	1.225.836,71	1.215.722,55	859.611,55	99.17	70.12
Total	1.225.836,71	1.215.722,55	859.611,55	99.17	70.12

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0	0
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.225.836,71	1.215.722,55	859.611,55	99.17	70.12
Total	1.225.836,71	1.215.722,55	859.611,55	99.17	70.12

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

De janeiro a dezembro foi implantado 1 CCI no município de Tianguá.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

De janeiro a dezembro foi implantado 1 CCI no município de Tianguá, na Serra da Ibiapaba, beneficiando inicialmente 280 alunos, promovendo educação complementar aos alunos do ensino médio e a melhoria na proficiência de idiomas.

Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SEDUC	Execução Física/ Operacional	Execução de obra	Alto
SEDUC	Execução Física/ Operacional	Execução de obra	Alto

INICIATIVA

434.1.03 - Qualificação curricular do Ensino Médio em Tempo Integral e da Educação Complementar.

ENTREGA: 29 - ALUNO BENEFICIADO

DEFINIÇÃO: Aluno beneficiado com educação em tempo integral, material didático, intercâmbio (nacional e internacional) e educação complementar.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	11.564,00	15.881,00	15.881,00	18.128,00	156.76
02 - CENTRO SUL	4.647,00	4.571,00	4.571,00	8.213,00	176.74
03 - GRANDE FORTALEZA	30.900,00	38.304,00	38.304,00	48.167,00	155.88
04 - LITORAL LESTE	1.229,00	3.733,00	3.733,00	3.733,00	303.74
05 - LITORAL NORTE	4.964,00	5.841,00	5.841,00	9.126,00	183.84
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	3.522,00	6.433,00	6.433,00	7.553,00	214.45
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	2.230,00	3.571,00	3.571,00	4.625,00	207.4
08 - SERRA DA IBIAPABA	2.584,00	3.181,00	3.181,00	6.142,00	237.69
09 - SERTÃO CENTRAL	4.636,00	5.744,00	5.744,00	7.321,00	157.92
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1.027,00	1.539,00	1.539,00	1.539,00	149.85
11 - SERTÃO DE SOBRAL	6.302,00	7.140,00	7.140,00	9.159,00	145.33



12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	4.200,00	4.720,00	4.720,00	8.952,00	213.14
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1.477,00	1.442,00	1.442,00	2.649,00	179.35
14 - VALE DO JAGUARIBE	2.502,00	826,00	826,00	4.544,00	181.61
Total	81.784,00	102.926,00	102.926,00	139.851,00	171

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	0,00	0,00	0,00	0	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	0,00	0,00	0,00	0	0

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a dezembro, um total de 139.851 foram beneficiados com educação em tempo integral, material didático e educação complementar

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a dezembro um total de 139.851 foram beneficiados com educação em tempo integral, material didático e educação complementar. É importante destacar que desse quantitativo, 12.135 estudantes fazem parte da matrícula dos CCI. Em relação ao tempo integral, como o processo acontece de maneira gradativa, temos ainda 37.554 estudantes no tempo parcial (que também são beneficiados com os materiais distribuídos e com as formações ofertadas) e 90.162 nas turmas que já estão totalmente integralizadas, perfazendo um total de 139.851 estudantes que foram beneficiados com materiais didáticos e formações continuadas relacionadas tanto com as disciplinas da base comum, quanto com aquelas da parte diversificada e flexível do currículo. Como suporte para incrementar tais ações, foram disponibilizados em meio virtual e impressos, fascículos didáticos referentes a componentes eletivos fundantes. Na Educação complementar, foram beneficiados 12.135 alunos de todas as unidades de CCI com 3.700 livros didáticos de Língua inglesa, 1.704 livros de Língua espanhola e 77 livros de Língua Francesa. No que se refere ao Programa Estudar Fora, que contemplaria alunos dos CCI por meio de Intercâmbio, o processo continua suspenso, pois não há previsão orçamentária para este ano. Informamos que nos períodos anteriores não foram contabilizados os estudantes matriculados no tempo parcial.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

TEMA

4.4 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

PROGRAMA

441 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ARTICULADA AO ENSINO MÉDIO

ÓRGÃO GESTOR: SEDUC

OBJETIVO: Garantir educação profissional articulada nos seus mais diversos formatos e ingresso no ensino superior.

PÚBLICO ALVO: População de 14 anos ou mais, apta a cursar o ensino médio regular articulado ao ensino técnico.

INICIATIVA

441.1.01 - Expansão da oferta de vagas de Ensino Integrado à Educação Profissional.

ENTREGA: 1298 - ESCOLA IMPLANTADA

DEFINIÇÃO: Refere-se à construção de escolas, aquisição de equipamentos, mobiliários e material de consumo, para expansão do atendimento dentro dos padrões necessários a implementação da proposta de ensino médio integrado à educação profissional, com funcionamento em tempo integral.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
02 - CENTRO SUL	1,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	1,00	0,00	0,00	0,00	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	52.822.000,00	37.995.421,38	27.934.196,01	71.93	52.88
SOP	100.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	52.922.000,00	37.995.421,38	27.934.196,01	71.8	52.78

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS	23.900.000,00	12.163.700,98	11.780.203,26	50.89	49.29
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0	0
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	28.700.000,00	25.831.720,40	16.153.992,75	90.01	56.29
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	0,00	0,00	0,00	0	0
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	322.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	52.922.000,00	37.995.421,38	27.934.196,01	71.8	52.78

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega refere-se à construção de escolas, aquisição de equipamentos, mobiliários e material de consumo, para expansão do atendimento dentro dos padrões necessários a implementação da proposta de ensino médio articulado à educação profissional, com funcionamento em tempo integral. Durante o período de referência, nenhuma Escola de Ensino Médio Articulado à Educação Profissional foi implantada. Entretanto, a escola prevista para entrega na Região 02 - Centro Sul está com o cronograma de execução em atraso, estando em andamento a execução dos serviços para a construção de um novo prédio para atender à EEEP Francisca de Albuquerque Moura, no município de Cedro. Esta obra possui previsão de conclusão física para dezembro de 2024. Vale ressaltar que na Região 01 Do Cariri, duas novas EEEP, nos respectivos municípios: Farias Brito (ANTONIO VALMIR RIBEIRO) no qual encontra-se com sua execução física 100% concluída, com inaguração realizada em 29/01/2024 e já em funcionamento e de Missão Velha, estão em fase de execução com previsão de conclusão para junho de 2024.

Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SEDUC	Execução Física/ Operacional	Execução de serviços diversos	Alto

INICIATIVA

441.1.05 - Promoção das atividades de formação profissional dos alunos.

ENTREGA: 32 - ALUNO ATENDIDO

DEFINIÇÃO: Alunos inseridos em campos de estágio, conforme a natureza dos cursos realizados, possibilitando a esses a primeira experiência no mundo do trabalho, onde desenvolvem uma visão mais ampliada de futuro, garantindo a logística de realização do estágio: bolsa-estágio, equipamento de proteção individual, seguro contra acidentes pessoais, apoio logístico, deslocamento e roteiro turístico. Além disso, vincula-se a



participação dos alunos em eventos científico-tecnológicos, feiras e intercâmbios.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	2.798,00	460,00	495,00	3.137,00	112.12
02 - CENTRO SUL	808,00	135,00	139,00	892,00	110.4
03 - GRANDE FORTALEZA	5.862,00	1.267,00	1.421,00	6.774,00	115.56
04 - LITORAL LESTE	469,00	85,00	98,00	541,00	115.35
05 - LITORAL NORTE	1.227,00	145,00	191,00	1.221,00	99.51
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	853,00	158,00	163,00	843,00	98.83
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	812,00	106,00	114,00	920,00	113.3
08 - SERRA DA IBIAPABA	975,00	88,00	129,00	967,00	99.18
09 - SERTÃO CENTRAL	916,00	207,00	214,00	940,00	102.62
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	650,00	56,00	76,00	484,00	74.46
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1.548,00	114,00	117,00	1.479,00	95.54
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1.426,00	99,00	104,00	1.304,00	91.44
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	325,00	77,00	78,00	386,00	118.77
14 - VALE DO JAGUARIBE	758,00	202,00	205,00	965,00	127.31
Total	19.427,00	3.199,00	3.544,00	20.853,00	107.34

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	41.500.000,00	40.246.011,52	34.220.600,09	96.98	82.46
Total	41.500.000,00	40.246.011,52	34.220.600,09	96.98	82.46

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	41.500.000,00	40.246.011,52	34.220.600,09	96.98	82.46
Total	41.500.000,00	40.246.011,52	34.220.600,09	96.98	82.46

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

No período de janeiro a dezembro houve o atendimento a 20.853 alunos com estágio curricular obrigatório das Escolas Estaduais de Educação Profissional, conforme a natureza do curso.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega refere-se aos alunos em cumprimento do estágio curricular obrigatório da educação profissional e outras atividades que contribuam para o incremento de sua aprendizagem. A Secretaria da Educação oportuniza a esses a primeira experiência no mundo do trabalho, onde desenvolvem uma visão mais ampliada de futuro, garantindo a logística de realização do estágio como: bolsa estágio, equipamento de proteção individual, seguro contra acidentes pessoais, deslocamento e roteiro turístico. Por meio deste estágio os educandos têm a oportunidade de melhor se preparar para o mundo laboral, tendo por vertentes a associação entre estudo e o trabalho. No período de janeiro a dezembro foram atendidos 20.853 alunos, nos Municípios das Regiões: 1. Cariri (3.137); 2. Centro Sul (892); 3. Grande Fortaleza (6.774); 4. Litoral Leste (541); 5. Litoral Norte (1.221); 6. Litoral Oeste/Vale do Curu (843); 7. Baturité (920); 8. Serra da Ibiapaba (967); 9. Sertão Central (940); 10. Sertão do Canindé (484); 11. Sertão de Sobral (1.479); 12. Sertão do Crateús (1.304); 13. Sertão dos Inhamuns (386) e 14. Vale do Jaguaribe (965), com execução financeira no valor de R\$ 32.341.527,19, referente a concessão de bolsa estágio. Com relação a transporte, foram atendidos 2.554 alunos nos Municípios de: Forquilha, Santana do Acaraú, Tauá, Bela Cruz,

Campos Sales, Cariré, Caririçu, Eusébio, Aracati, Granja, Guaiuba, Itarema, Maracanaú, Milagres, Ocara, Pereiro, Reriutaba, Uruburetama, Viçosa do Ceará, Jucás, Lavras da Mangabeira, Guaraciaba do Norte, Hidrolândia, Independência, Tamboril, Araripe, Assaré, Ipueiras, Marco, Pacatuba, Tabuleiro do Norte, Acaraú, Camocim, Crato, Jaguaruana, Jardim, Mombaça, Palmácia, Paracuru, Paraipaba, Pedra Branca, Pentecoste, Redenção e Trairi. Estão sendo beneficiados estudantes remanescentes das matrículas de 2020 e 2021, que, por conta do período pandêmico, iniciaram o estágio em atraso, os da matrícula de 2022, como também os do ano letivo de 2023, cujo estágio iniciou em agosto, mas os dados só foram lançados no sistema em setembro do corrente ano.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

PROGRAMA

442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO

ÓRGÃO GESTOR: SECITECE

OBJETIVO: Ampliar a oferta de educação profissional em áreas necessárias ao desenvolvimento socioeconômico, alinhada às demandas dos setores produtivos e vocacionais locais e das regiões do Ceará.

PÚBLICO ALVO: População economicamente ativa demandante de educação profissional.

INICIATIVA

442.1.02 - Promoção da qualificação profissional em nível de formação inicial e continuada.

ENTREGA: 409 - PESSOA CAPACITADA

DEFINIÇÃO: Pessoas capacitadas nos diversos cursos ofertados nas Unidades de Educação Profissional, em nível de formação inicial e continuada.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	1.280,00	425,00	505,00	1.189,00	92.89
02 - CENTRO SUL	1.000,00	260,00	301,00	571,00	57.1
03 - GRANDE FORTALEZA	2.089,00	327,00	1.701,00	4.091,00	195.84
04 - LITORAL LESTE	1.000,00	716,00	779,00	1.398,00	139.8
05 - LITORAL NORTE	800,00	380,00	485,00	977,00	122.12
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	500,00	48,00	70,00	162,00	32.4
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	400,00	82,00	96,00	219,00	54.75
08 - SERRA DA IBIAPABA	1.000,00	282,00	412,00	678,00	67.8
09 - SERTÃO CENTRAL	500,00	149,00	164,00	216,00	43.2
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	700,00	772,00	772,00	1.565,00	223.57
11 - SERTÃO DE SOBRAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	500,00	142,00	152,00	311,00	62.2
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	500,00	190,00	190,00	293,00	58.6
14 - VALE DO JAGUARIBE	1.300,00	293,00	372,00	662,00	50.92
Total	12.069,00	4.066,00	5.999,00	12.332,00	102.18

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEDUC	800.000,00	276.380,00	219.696,00	34.55	27.46
SECITECE	10.934.248,55	10.573.301,11	10.573.301,11	96.7	96.7
FUNECE	2.000.000,00	0,00	0,00	0	0

Total	13.734.248,55	10.849.681,11	10.792.997,11	79	78.58
-------	---------------	---------------	---------------	----	-------

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	800.000,00	276.380,00	219.696,00	34.55	27.46
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.934.248,55	10.573.301,11	10.573.301,11	96.7	96.7
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULADOS	2.000.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	13.734.248,55	10.849.681,11	10.792.997,11	79	78.58

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEDUC

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Órgão Responsável: SECITECE

Foram capacitadas 10.811 pessoas nos cursos FIC.

Órgão Responsável: FUNECE

Capacitamos 1.521 pessoas do total de 1.790 pessoas matriculadas da oferta PRONATEC referente ao Curso de Microempreendedor Individual.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEDUC

A entrega refere-se a qualificar e profissionalizar pessoas nos diversos cursos ofertados nas Unidades de Educação Profissional, em nível de Formação Inicial e Continuada/FIC. Esta capacitação acontece através da parceria Seduc e o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), do Ministério da Educação (MEC). O beneficiado recebe material pedagógico, fardamento, material escolar e mensalmente uma bolsa formação para ajudá-lo com deslocamento e alimentação durante o curso. Como previsto, no período de janeiro a dezembro de 2023, não houve oferta de cursos FIC, para a capacitação de pessoas, tendo em vista que esta execução, estava condicionada à abertura de novos processos de pactuação com o MEC, o que não ocorreu.

Órgão Responsável: SECITECE

A entrega refere-se ao número de pessoas capacitadas nos diversos cursos ofertados nas Unidades de Educação Profissional, em nível de formação inicial e continuada. No período em análise, janeiro a dezembro de 2023, foram capacitadas 10.811 pessoas nos cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC, ofertados pela Secitece através de contratos de gestão firmados com o Instituto Centec, bem como do termo de cooperação com o CTTC/IFCe. Os cursos são ministrados nos Centros Vocacionais Tecnológicos - CVT, na Universidade do Trabalho Digital - UTD e no Centro de Treinamento do Trabalhador Cearense - CTTC/IFCe/Campus Avançado do Pecém, nas áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação; TIC; Ambiente e Saúde; Controle de Processos Industriais; Desenvolvimento Educacional e Social; Gestão de Negócios; Infraestrutura; Produção Cultural e Design; Produção Industrial; Recursos Naturais; Segurança; e Turismo, Hospitalidade e Lazer, beneficiando 32 municípios em 13 macrorregiões do estado do Ceará. Os cursos vão desde uma formação básica até níveis mais avançados, com carga horária variando de 40h a 160h, disponibilizados de forma presencial e/ou on-line.

Órgão Responsável: FUNECE

Informamos que em Maio/2023 demos início a uma nova oferta do Programa PRONATEC com o curso de Micro-empendedor Individual com 45 turmas, totalizando em 1.790 pessoas matriculadas. Em Outubro/2023 capacitamos 1.521 pessoas do total de 1.790 matriculas nos municípios de Caucaia, Crato, Fortaleza, Itapipoca, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Sobral.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

INICIATIVA

442.1.06 - Promoção de oportunidades de qualificação profissional para pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social.

ENTREGA: 409 - PESSOA CAPACITADA

DEFINIÇÃO: Esta entrega refere-se às pessoas que cumprem no mínimo 75% da carga horária dos cursos de capacitação e qualificação profissional ou oficinas de inclusão produtiva, ofertadas por meio dos projetos Primeiro Passo, Criando Oportunidades, Virando O Jogo e Superação e nos equipamentos sociais: Centro de Profissionalização Inclusiva para a Pessoa com Deficiência (CEPID), Centros de Inclusão Tecnológica e Social (CITS), realizados em todo o Estado do Ceará.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	1.525,00	0,00	120,00	3.320,00	217.7
02 - CENTRO SUL	640,00	0,00	0,00	100,00	15.62
03 - GRANDE FORTALEZA	7.512,00	1.271,00	4.709,00	12.165,00	161.94
04 - LITORAL LESTE	360,00	0,00	50,00	358,00	99.44
05 - LITORAL NORTE	360,00	0,00	50,00	280,00	77.78
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	700,00	0,00	75,00	135,00	19.29
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	540,00	0,00	50,00	110,00	20.37
08 - SERRA DA IBIAPABA	340,00	0,00	52,00	212,00	62.35
09 - SERTÃO CENTRAL	580,00	0,00	25,00	373,00	64.31
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	240,00	0,00	25,00	344,00	143.33
11 - SERTÃO DE SOBRAL	730,00	0,00	135,00	311,00	42.6
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	460,00	0,00	25,00	225,00	48.91
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	200,00	0,00	25,00	128,00	64
14 - VALE DO JAGUARIBE	460,00	0,00	51,00	214,00	46.52
Total	14.647,00	1.271,00	5.392,00	18.275,00	124.77

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
CASA CIVIL	11.795.714,00	0,00	0,00	0	0
SPS	30.829.834,00	28.355.335,95	27.743.700,02	91.97	89.99
VICEGOV	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	42.625.548,00	28.355.335,95	27.743.700,02	66.52	65.09

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	574.000,00	563.730,00	563.730,00	98.21	98.21
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.785.714,00	0,00	0,00	0	0
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	30.265.834,00	27.791.605,95	27.179.970,02	91.83	89.8
Total	42.625.548,00	28.355.335,95	27.743.700,02	66.52	65.09

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SPS

Capacitação de 17.450 pessoas, dos quais 11.008 são jovens, distribuídos em:

2.505 pela linha Jovem Bolsista do Projeto Primeiro Passo;

2.745 jovens foram qualificadas pela modalidade Jovem Aprendiz do Projeto Primeiro Passo;

500 jovens capacitados pelo Projeto Transformando Vidas;

6.537 pessoas capacitadas pelo Projeto Criando Oportunidades;

220 pela linha de ação Empreendedor Criativo do Projeto Criando Oportunidades (voltada exclusivamente para o empreendedorismo);
2.194 jovens pelo Projeto Virando o Jogo;
2.006 pessoas capacitadas e qualificadas através de cursos e oficinas realizadas nos 7 Centros de Inclusão Social e Tecnológica (CITS) e
743 pessoas capacitadas no Centro de Profissionalização Inclusiva para a Pessoa com Deficiência (CEPID).

Órgão Responsável: VICEGOV

Capacitação de 825 pessoas (761 em Fortaleza e 64 em Sobral), em cursos de capacitação e qualificação profissional ou oficinas de inclusão produtiva, ofertadas por meio do projeto Educação Profissional para o Mundo do Trabalho

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SPS

As pessoas são qualificadas por meio de cursos de capacitação e qualificação profissional ou oficinas de inclusão produtiva, ofertadas por meio dos projetos Primeiro Passo, Criando Oportunidades, Centro de Profissionalização Inclusiva para a Pessoa com Deficiência (CEPID), Centros de Inclusão Tecnológica e Social (CITS) e Virando O Jogo - Superação, realizados em todo o Estado do Ceará. Os cursos possuem carga horária entre 100 h a 400 h, variando de acordo com projeto ou linha de ação em questão, mas todos possuem os componentes curriculares básicos e específicos. Entre os meses de janeiro a dezembro de 2023, foram capacitadas 17.450 pessoas, desses 11.008 são jovens, distribuídos nos seguintes cursos: 2.505 foram qualificadas pela linha Jovem Bolsista do Projeto Primeiro Passo, 2.745 jovens foram qualificadas pela modalidade Jovem Aprendiz do Projeto Primeiro Passo, 500 jovens capacitados pelo Projeto Transformando Vidas, 6.537 pessoas capacitadas pelo Projeto Criando Oportunidades, além de 220 pela linha de ação Empreendedor Criativo do Projeto Criando Oportunidades (modalidade de capacitação sem a oferta de instrumentais de trabalho e cuja metodologia é voltada exclusivamente para o empreendedorismo) 2.194 jovens pelo Projeto Virando o Jogo, 2.006 pessoas capacitadas e qualificadas através de cursos e oficinas realizadas nos 7 Centros de Inclusão Social e Tecnológica (CITS) e 743 pessoas capacitadas no Centro de Profissionalização Inclusiva para a Pessoa com Deficiência (CEPID). Os equipamentos são localizados no município de Fortaleza, no entanto, os Programas e Projetos mencionados atendem as 14 macrorregiões do Estado do Ceará. As áreas contempladas nos cursos são: produção de alimentos, saúde e segurança, apoio educacional, controle e processos industriais, gestão e negócios, hospitalidade e lazer, informação e comunicação, Infraestrutura, produção cultural e design e recursos naturais.

Órgão Responsável: VICEGOV

Capacitação de 825 pessoas (761 em Fortaleza e 64 em Sobral), em cursos de capacitação e qualificação profissional ou oficinas de inclusão produtiva, ofertadas por meio do projeto Educação Profissional para o Mundo do Trabalho

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

TEMA

4.5 - EDUCAÇÃO SUPERIOR

PROGRAMA

451 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

ÓRGÃO GESTOR: SECITECE

OBJETIVO: Ampliar a oferta e o desempenho da educação superior, no que tange ensino, pesquisa e extensão, alinhada às demandas sociais e vocações regionais, contribuindo para a elevação do nível de escolaridade da população cearense.

PÚBLICO ALVO: Instituições de Ensino Superior e comunidades acadêmicas.

INICIATIVA

451.1.01 - Promoção do acesso da população ao Sistema Estadual de Educação Superior.

ENTREGA: 602 - VAGA OFERTADA

DEFINIÇÃO: Vagas ofertadas anualmente na graduação pelas IES Estaduais, via concurso vestibular, processo seletivo e programa de primeira e segunda licenciatura.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	2.555,00	1.135,00	2.456,00	2.536,00	99.26
02 - CENTRO SUL	662,00	286,00	639,00	639,00	96.53
03 - GRANDE FORTALEZA	2.410,00	1.194,00	2.472,00	2.472,00	102.57
04 - LITORAL LESTE	0,00	80,00	166,00	166,00	0



05 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	80,00	80,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	260,00	110,00	256,00	256,00	98.46
08 - SERRA DA IBIAPABA	0,00	0,00	200,00	200,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	462,00	200,00	570,00	570,00	123.38
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	0,00	80,00	160,00	160,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	2.721,00	0,00	1.730,00	1.730,00	63.58
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	292,00	186,00	372,00	372,00	127.4
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	120,00	80,00	236,00	236,00	196.67
14 - VALE DO JAGUARIBE	618,00	226,00	588,00	588,00	95.15
Total	10.100,00	3.577,00	9.925,00	10.005,00	99.06

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FUNECE	50.000,00	0,00	0,00	0	0
URCA	325.794,21	85.352,87	80.815,12	26.2	24.81
UVA	668.409,59	237.218,05	213.674,30	35.49	31.97
Total	1.044.203,80	322.570,92	294.489,42	30.89	28.2

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0	0
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS	984.203,80	319.070,92	290.989,42	32.42	29.57
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	3.500,00	3.500,00	35	35
Total	1.044.203,80	322.570,92	294.489,42	30.89	28.2

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: FUNECE

No período de janeiro a dezembro de 2023, foram ofertadas 5.102 vagas nos cursos de graduação da UECE, 2.472 vagas para a capital e 2.630 vagas para o interior.

Órgão Responsável: URCA

De janeiro a Dezembro foram ofertadas 2.893 vagas: sendo 2.280 nos processos seletivos (vestibular) e 256 no processo de graduados e transferidos na região do cariri, já no centro Sul foram 320 nos processos seletivos (vestibular) e 37 no processo de graduados e transferidos.

Órgão Responsável: UVA

2.010 vagas ofertadas na graduação

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: FUNECE

Atualmente, a UECE conta com 17.812 alunos matriculados em seus diversos cursos de graduação, incluindo os cursos presenciais nos campi da capital e do interior, cursos na modalidade a distância oferecidos pela UAB. A UECE manteve suas 2 unidades de ensino de graduação na capital (Campus do Itaperi e Campus de Fátima) e 11 unidades no interior do estado (Quixadá um Campus), (Iguatu com três Campi, Campus Multi-Institucional, Campus Humberto Teixeira e o novo Campus avançado de Mombaça), (Cratêus um Campus), (Tauá um Campus), (Limoeiro do Norte um Campus), (Itapipoca um Campus), (Quixeramobim um Campus), (Canindé um Campus), (Aracati um Campus) desenvolvendo, além do ensino, atividades de pesquisa e extensão.

Órgão Responsável: URCA

De janeiro a Dezembro foram ofertadas 2.893 vagas: sendo 2.280 nos processos seletivos (vestibular) e 256 no processo de graduados e transferidos na região do cariri, já no centro Sul foram 320 nos processos seletivos (vestibular) e 37 no processo de graduados e transferidos.

Órgão Responsável: UVA

2.010 vagas ofertadas na graduação, distribuídas da seguinte forma: Edital N° 02/2023 Processo Seletivo 2023.2 O Processo Seletivo visa ao preenchimento de vagas em cursos de graduação desta Universidade, ofertados em Sobral e São Benedito, Ceará, para ingresso no segundo semestre letivo de 2023. Publicado no dia 17 de abril de 2023. 950 (novecentos e cinquenta) vagas, das quais 870 (oitocentos e setenta) destinam-se aos cursos de graduação da UVA que funcionam em Sobral, CE e 80 (oitenta) vagas aos cursos que funcionam no Campus de São Benedito, CE. Edital N° 05/2023 - UVA Processo Seletivo do Vestibular 2024.1. O Processo Seletivo visa ao preenchimento de vagas em cursos de graduação desta Universidade, ofertados nos municípios de Sobral, Acaraú, Camocim e São Benedito, para ingresso no primeiro semestre letivo de 2024. Para este PROCESSO SELETIVO, serão ofertadas 1140 (mil cento e quarenta) vagas aos cursos de graduação da UVA; sendo 860 (oitocentos e sessenta) para Sobral-CE, 80 (oitenta) para Acaraú-CE, 80 (oitenta) para Camocim-CE e 120 (cento e vinte) para São Benedito-CE. Publicado no dia 31 de agosto de 2023.

Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
UVA	Fatores Exogenos	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto

INICIATIVA**451.1.03 - Expansão da oferta de formação em nível de pós-graduação stricto sensu.****ENTREGA: 602 - VAGA OFERTADA****DEFINIÇÃO:** Vagas ofertadas anualmente para mestrado e doutorado, objetivando elevar o nível de escolarização da população cearense.**UNIDADE DE MEDIDA:** Número Absoluto**Execução Física Regionalizada**

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	114,00	42,00	52,00	107,00	93.86
03 - GRANDE FORTALEZA	900,00	58,00	370,00	876,00	97.33
09 - SERTÃO CENTRAL	25,00	20,00	20,00	29,00	116
11 - SERTÃO DE SOBRAL	50,00	7,00	19,00	19,00	38
14 - VALE DO JAGUARIBE	23,00	0,00	0,00	18,00	78.26
Total	1.112,00	127,00	461,00	1.049,00	94.33

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SECITECE	545,50	0,00	0,00	0	0
FUNECE	50.000,00	0,00	0,00	0	0
UVA	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	50.545,50	0,00	0,00	0	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	545,50	0,00	0,00	0	0
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0	0
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	50.545,50	0,00	0,00	0	0

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: FUNECE

No período de janeiro a dezembro, foram ofertadas 923 vagas para os municípios de Fortaleza, Quixadá e Limoeiro do Norte.

Órgão Responsável: UVA

Oferta de 19 vagas em Editais na Pós-graduação Stricto Sensu.

Órgão Responsável: URCA

Em 2023, foram ofertadas 107 vagas, sendo 20 vagas no Mestrado em Química Biológica, 16 para o Doutorado em Química Biológica e 06 vagas para o PPGERU (fevereiro) e no mês agosto, foram ofertadas 10 vagas no Mestrado em Economia Regional e Urbana e em setembro foram ofertadas 19 vagas no Mestrado em Química e 14 vagas no Doutorado em Química e 22 vagas para o Mestrado em Letras.

Órgão Responsável: SECITECE

O projeto foi encerrado conforme contrato entre as partes.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: FUNECE

Para o período de janeiro a dezembro de 2023, foram ofertadas 923 vagas para alunos de pós-graduação stricto sensu nas regiões de Fortaleza, Quixadá e Limoeiro do Norte.

Órgão Responsável: UVA

No período de janeiro a dezembro de 2023, foram ofertadas 19 vagas em Editais. Especificamos a seguir, o número de vagas ofertadas por edital:

Mestrado Acadêmico em Zootecnia - MAZ: Edital Nº 01/2023- PRPPG- 7 Vagas - PUBLICADO EM 16/01/2023. Mestrado Acadêmico em Filosofia - MAF: Edital Nº 23/2023 - PRPPG. 12 Vagas -Publicado no dia 30 de junho de 2023.

Órgão Responsável: URCA

Em 2023, foram ofertadas 107 vagas, sendo 20 vagas no Mestrado em Química Biológica, 16 para o Doutorado em Química Biológica e 06 vagas para o PPGERU (fevereiro) e no mês agosto, foram ofertadas 10 vagas no Mestrado em Economia Regional e Urbana e em setembro foram ofertadas 19 vagas no Mestrado em Química e 14 vagas no Doutorado em Química e 22 vagas para o Mestrado em Letras.

Órgão Responsável: SECITECE

O projeto foi encerrado conforme contrato entre as partes.

Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
UVA	Fatores Exogenos	Decretação de estado de emergência / calamidade pública	Alto

INICIATIVA

451.1.04 - Qualificação física para a prestação de serviços educacionais de nível superior nas instituições públicas estaduais.

ENTREGA: 1522 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO ESTRUTURADO

DEFINIÇÃO: Instituições de Ensino Superior (IES) estaduais beneficiadas com obras e reformas de melhoria nas suas instalações físicas, com aquisição de equipamentos, mobiliários e acervo bibliográfico.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	13,00	8,00	6,00	10,00	76.92
02 - CENTRO SUL	4,00	2,00	2,00	2,00	50
03 - GRANDE FORTALEZA	3,00	0,00	1,00	1,00	33.33
04 - LITORAL LESTE	1,00	0,00	1,00	1,00	100
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1,00	0,00	0,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	4,00	0,00	0,00	0,00	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	5,00	5,00	5,00	5,00	100
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	2,00	0,00	0,00	1,00	50
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1,00	0,00	0,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	1,00	0,00	0,00	1,00	100

Total	36,00	15,00	15,00	21,00	58.33
-------	-------	-------	-------	-------	-------

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SECITECE	10.000,00	0,00	0,00	0	0
FUNECE	15.778.992,31	10.563.208,86	6.843.796,17	66.94	43.37
URCA	6.896.594,29	3.235.117,91	3.125.603,34	46.91	45.32
UVA	2.493.000,00	1.550.589,99	233.180,85	62.2	9.35
SOP	56.271.310,85	50.072.406,15	49.862.170,15	88.98	88.61
Total	81.449.897,45	65.421.322,91	60.064.750,51	80.32	73.74

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	72.785.212,45	64.000.826,44	58.861.831,50	87.93	80.87
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0	0
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.845.000,00	187.221,95	170.004,45	10.15	9.21
572 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDU	1.270.000,00	378.484,52	178.124,56	29.8	14.03
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS	5.549.685,00	854.790,00	854.790,00	15.4	15.4
Total	81.449.897,45	65.421.322,91	60.064.750,51	80.32	73.74

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SECITECE

A Secitece realizou um estudo e concluiu a necessidade de expansão na infraestrutura do campus Humberto Teixeira, a mesma será solicitada ao senhor governador. O aporte financeiro de quase dois milhões será solicitado para ampliação da infraestrutura bem como reforma na parte elétrica, para futuramente receber climatização.

Órgão Responsável: FUNECE

No período de janeiro a dezembro, em Fortaleza foram finalizadas a reforma do Departamento de Informática da UECE, a construção do bloco do Núcleo de Estudos Ambientais (NEA), as manutenções dos Centros Acadêmicos, a Coberta do Complexo Poliesportivo, o auditório da Prograd e o gradil do Núcleo de Estudos Ambientais. Em Limoeiro do Norte a construção do bloco da UPVALE. Em Crateús a construção do novo campus de Crateús. Em Aracati a adaptação do Colégio Gercina Nepomuceno.

Órgão Responsável: UVA

Aquisições: nobreaks, livros, veículos, tabletes, projetores multimídia, geladeiras, depósitos para lixo, carros tipo supermercado, mesas e cadeiras plásticas e kits de limpeza, cadeiras e televisores.

Órgão Responsável: URCA

Em 2023, foram realizadas reformas e melhoria nas instalações físicas dos campi da IES, com aquisição de equipamentos e mobiliários.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SECITECE

A Secitece realizou um estudo e concluiu a necessidade de expansão na infraestrutura do campus Humberto Teixeira, a mesma será solicitada ao senhor governador. O aporte financeiro de quase dois milhões será solicitado para ampliação da infraestrutura bem como reforma na parte elétrica, para futuramente receber climatização.

Órgão Responsável: FUNECE

Campus do Itaperi - Fortaleza - Obra de Reforma do Departamento de Informática da UECE (concluída); - Conclusão da construção do bloco do NEA (concluída); - Manutenção dos Centros Acadêmicos (concluída); - Manutenção da cobertura do Complexo Poliesportivo (concluída); - Manutenção do auditório da PROGRAD (concluída); - Manutenção do auditório Central (em andamento); - Manutenção do Mestrado em História (em andamento); -

Manutenção da Biblioteca Central (em andamento); - Manutenção do Programa de Educação Tutorial (em andamento); - Manutenção das caixas d'água do CCS e CCT (em andamento); - Construção do gradil do Núcleo de Estudos Ambientais (concluída); - Obra de reforma do Departamento de Informática da UECE (2ª etapa) (obra em andamento); - Obra de acessibilidade do Itaperi (em andamento). Rua 25 de Março (Centro de Excelência e Empreendedorismo, Inovação e Desenvolvimento Regional da UECE) - Fortaleza: - Obra do Centro de Excelência e Empreendedorismo, Inovação e Desenvolvimento Regional da UECE (em andamento); Campus de Fátima - Fortaleza: - Manutenção da cobertura (em fase de conclusão); - Obra de acessibilidade (em andamento). FECLESC - Quixadá: - Construção do Restaurante Universitário (em andamento). FAFIDAM - Limoeiro do Norte: - Construção da UPVALE (concluída). FACEDI - Itapipoca: - Obra de Reforma e Ampliação da FACEDI (em andamento - 82% executado); - Segunda etapa da obra de reforma e ampliação (em andamento). FAEC - Crateús: - Construção do novo campus (concluída). Estação ecológica de Pacoti: - Manutenção do telhado e pintura (concluída). Canindé: - Construção do campus de Canindé (em andamento). Aracati: - Adaptação do colégio Gercina Nepomuceno para receber as instalações da faculdade da UECE (concluída).

Órgão Responsável: UVA

¿ Aquisição de 3 nobreaks para utilização nos servidores do NTI; ¿ Aquisição de Livros para atender aos Cursos de Administração e Pedagogia do Campus Ibiapaba; ¿ Aquisição de 2 veículos automotores terrestres, tipo caminhonete; ¿ Aquisição de 30 tablets; ¿ Aquisição de 50 projetores multimídia; ¿ Aquisição de 30 geladeiras; ¿ Aquisição de 25 depósitos para lixo (conjunto de lixeira seletiva); ¿ Aquisição de 2 carros de estrutura metálico, tipo supermercado; ¿ Aquisição de 100 mesas plásticas quadrada; ¿ Aquisição de 75 cadeiras plásticas sem braço; ¿ Aquisição de 12 kits de limpeza (carro funcional); ¿ Aquisição de 327 cadeiras com braços escamoteáveis; e ¿ Aquisição de 26 televisores.

Órgão Responsável: URCA

Em 2023, foi implantado sistema de abastecimento com captação de água de poço profundo beneficiando os laboratórios, Residência Universitária e Restaurante Universitário, trazendo uma economia considerável de energia; (Campus Pimenta - Crato) Cabeamento elétrico para instalação de ar condicionados na Galeria do Centro de Artes, Pequena reforma na Galeria, (Campus Violeta Arraes - Crato) Cabeamento de internet e instalação de ar condicionados nas salas de aula e secretaria do Curso de Turismo (Campus de Barbalha) Manutenção no poço profundo; pintura e instalação de máquinas de ar condicionados; Aquisição de equipamentos de jardinagem e marcenaria (Campus Crajubar)

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

INICIATIVA

451.1.06 - Expansão do apoio à permanência dos alunos na educação superior, em especial àqueles em situação de vulnerabilidade social.

ENTREGA: 29 - ALUNO BENEFICIADO

DEFINIÇÃO: Alunos de graduação regularmente matriculados, beneficiados pelos Programas de Assistência Estudantil das IES Estaduais, que consiste em auxílios: vagas nas residências universitárias, restaurante universitário, transporte e bolsas de permanência universitária, dentre outros.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	2.900,00	2.062,00	2.596,00	2.597,00	89.55
02 - CENTRO SUL	810,00	593,00	716,00	719,00	88.77
03 - GRANDE FORTALEZA	625,00	650,00	707,00	735,00	117.6
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	159,00	126,00	145,00	154,00	96.86
09 - SERTÃO CENTRAL	129,00	101,00	109,00	109,00	84.5
11 - SERTÃO DE SOBRAL	6.181,00	2.972,00	6.044,00	6.819,00	110.32
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	88,00	52,00	73,00	77,00	87.5
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	33,00	35,00	37,00	37,00	112.12
14 - VALE DO JAGUARIBE	125,00	104,00	110,00	123,00	98.4
15 - ESTADO DO CEARÁ	3.500,00	2.713,00	2.713,00	2.944,00	84.11
Total	14.550,00	9.408,00	13.250,00	14.314,00	98.38

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FUNECE	4.678.100,00	4.110.750,00	4.110.750,00	87.87	87.87
FUNCAP	21.954.550,00	14.921.300,00	14.921.300,00	67.96	67.96

UVA	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	26.632.650,00	19.032.050,00	19.032.050,00	71.46	71.46

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	712.000,00	155.250,00	155.250,00	21.8	21.8
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.576.100,00	4.564.350,00	4.564.350,00	99.74	99.74
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	1.814.550,00	1.814.550,00	1.814.550,00	100	100
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	19.530.000,00	12.497.900,00	12.497.900,00	63.99	63.99
Total	26.632.650,00	19.032.050,00	19.032.050,00	71.46	71.46

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: FUNECE

No período de janeiro a dezembro, 1.408 alunos em situação de vulnerabilidade foram beneficiados pelos Programas de Assistência Estudantil.

Órgão Responsável: UVA

6.819 alunos beneficiados com programas de assistência estudantil na Universidade.

Órgão Responsável: URCA

Em 2023 a Universidade através das fontes finalístico e BSocial, beneficiou com bolsas de Assistência estudantil, extracurricular, extensão, Monitoria, Iniciação Científica e auxílio creche e restaurante universitário, 3.143 alunos , sendo 2.597 na região do cariri e 546 no centro sul.

Órgão Responsável: FUNCAP

Nesta iniciativa, incluem-se o Programa Avance e o Projeto Bolsas de Estudos e Permanência Universitária - PBPU (Bsocial). Em 2023, o Programa Avance não foi implementado, enquanto o Projeto Bolsas Sociais concedeu um total de 2.944 bolsas de estudo.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: FUNECE

O Programa de Bolsa Social (BSocial) na UECE é financiado pelo fundo FECOP e conta com o apoio logístico da FUNCAP para atender a estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica comprovada. No período de janeiro a dezembro de 2023 foram implementadas 1.408 bolsas nos diversos programas de bolsas ofertados pela universidade nos diversos campi da UECE, na capital e no interior do Ceará. São estes: Os Programas de Monitoria (Promac) e de Educação Tutorial (PET-Uece), ofertados pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD); Os Programas de Iniciação Artística e de Extensão, ofertados pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEX); O Programa de Iniciação Científica, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPQP) e o Programa de Bolsas de Estudos e Permanência Universitária (PBPU), ofertado pela Pró-Reitoria de Políticas Estudantis (PRAE).

Órgão Responsável: UVA

Os programas de benefícios de assistência estudantil de janeiro a dezembro, atingiram 6.819 alunos beneficiados, sendo: - 763 Alunos Beneficiados com o Programa de Bolsa de Permanência Universitária (PBPU); - 126 Alunos Beneficiados com o Programa de Isenção da Taxa de Diploma; - 128 Beneficiados com Auxílio a Eventos; - 1.416 Beneficiários do Programa de Encaminhamento a Estágios Remunerados; - 194 Alunos da Residência Universitária; e, - 4.192 Alunos Beneficiados com o Restaurante Universitário. No período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2023, o restaurante universitário (RU) serviu 5.195 refeições. desse total, 4.192 foram servidas aos estudantes, 7 estudantes Lato Sensu, 65 estudantes Stricto Sensu, 12 a alta gestão, 173 a funcionários administrativos, 93 a docentes e 653 a visitantes.

Órgão Responsável: URCA

Em 2023 a Universidade através das fontes finalístico e BSocial, beneficiou com bolsas de Assistência estudantil, extracurricular, extensão, Monitoria, Iniciação Científica e auxílio creche e restaurante universitário, 3.143 alunos , sendo 2.597 na região do cariri e 546 no centro sul.

Órgão Responsável: FUNCAP

O Programa de Bolsa Acadêmica de Inclusão Social (BSocial) tem cunho social e visa promover a igualdade de oportunidades de qualificação acadêmica para estudantes e garantir suas permanências na universidade. O critério fundamental de seleção dos estudantes beneficiários adotado pelo programa é, exclusivamente, o da condição socioeconômico da família, cujo indicador principal é o de possuir renda inferior a meio salário mínimo por membro do núcleo familiar. As universidades poderão estabelecer critérios complementares, para efeito de desempate ou adequação ao programa almejado pelo estudante. Janeiro: 114 (UECE) bolsas concedidas. Fevereiro: 107 (UECE) bolsas concedidas. Março: 1198 (UECE) e 75 (URCA) bolsas concedidas. Abril: 1232 (UECE), 536 (UVA) e 218 (URCA) bolsas concedidas. Maio: 1282 (UECE), 563 (UVA) e 619 (URCA) bolsas concedidas. Junho: 1287 (UECE), 563 (UVA) e 802 (URCA) bolsas concedidas. Julho: 1336 (UECE), 559 (UVA) e 818 (URCA) bolsas concedidas. Agosto: 1328 (UECE), 550 (UVA) e 821 (URCA) bolsas concedidas. Setembro: 1365 (UECE), 627 (UVA) e 824 (URCA) bolsas concedidas. Outubro: 1394 (UECE), 672 (UVA) e 831 (URCA) bolsas concedidas. Novembro: 1390(UECE), 694 (UVA) e 856 (URCA) bolsas concedidas. Dezembro: 1390(UECE), 694 (UVA) e 856 (URCA) bolsas concedidas.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

EIXO

5 - CEARÁ PACÍFICO

TEMA

5.1 - JUSTIÇA

PROGRAMA

511 - PROMOÇÃO DO ACESSO GRATUITO À JUSTIÇA

ÓRGÃO GESTOR: DPGE

OBJETIVO: Ampliar o acesso gratuito à Justiça como garantia dos direitos da população em todos os municípios cearenses.

PÚBLICO ALVO: Pessoas em situação de vulnerabilidade e hipossuficientes que necessitam de assistência jurídica gratuita no Estado do Ceará.

INICIATIVA

511.1.02 - Ampliação da prestação dos serviços de assistência jurídica integral e gratuita.

ENTREGA: 1054 - UNIDADE DE ATENDIMENTO IMPLANTADA

DEFINIÇÃO: Implantação de unidade da Defensoria Pública situada dentro dos fóruns da justiça estadual, onde é prestada assistência jurídica integral e gratuita à população cearense.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	0,00	0,00	3,00	3,00	0
02 - CENTRO SUL	0,00	0,00	2,00	2,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	0,00	0,00	2,00	2,00	0
05 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	1,00	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	0,00	0,00	1,00	1,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	0,00	0,00	1,00	2,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	0,00	0,00	1,00	1,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	0,00	0,00	1,00	1,00	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	0,00	0,00	2,00	2,00	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	0,00	0,00	1,00	1,00	0
15 - ESTADO DO CEARÁ	20,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	20,00	0,00	14,00	16,00	80

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
DPGE	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	0,00	0,00	0,00	0	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE	0,00	0,00	0,00	0	0

IMPOSTOS					
Total	0,00	0,00	0,00	0	0

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: DPGE

Implantação de 16 unidades de atendimento

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: DPGE

Trata-se da implantação de unidades de atendimento da Defensoria Pública situada dentro dos fóruns da justiça estadual, onde é prestada assistência jurídica integral e gratuita à população cearense. Em 2023, houve a ampliação do atendimento defensorial em 16 comarcas do estado através da implantação da atividade cumulativa, sendo elas Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Iguatu, Acopiara, Caucaia, Maracanaú, Redenção, Tianguá, Quixadá, Sobral, Crateús, Tauá, Nova Russas, Ibiapina e Itarema. Com isso 80% da meta para o ano já foi atingida. A meta não pode ser batida, pois os novos defensores que foram nomeado em novembro de 2023, precisaram passar pelo curso de formação de novos defensores e só puderam começar atender a população em janeiro de 2024.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

PROGRAMA

514 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

ÓRGÃO GESTOR: SAP

OBJETIVO: Promover a reintegração social e a inserção profissional de pessoas presas e egressos do Sistema Penitenciário.

PÚBLICO ALVO: Pessoas presas em regime fechado (provisório e sentenciado) semiaberto, aberto, egressos do sistema penitenciário e suas famílias.

INICIATIVA

514.1.01 - Expansão da oferta de vagas no Sistema Penitenciário.

ENTREGA: 1307 - UNIDADE PRISIONAL IMPLANTADA

DEFINIÇÃO: Construção de unidades prisionais regionalizadas, com vistas a redistribuições dos internos de forma a equilibrar a capacidade / ocupação dos espaços prisionais, com o objetivo de reduzir o excedente carcerário, propiciando ambientes seguros e focados na ressocialização dos internos via educação e trabalho.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução física regionalizada da entrega

Esta entrega não possui Execução física regionalizada nesse período de referência

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SAP	8.631.293,64	5.923.335,15	5.923.335,15	68.63	68.63
FUNPEN/CE	10.000,00	0,00	0,00	0	0
SOP	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	8.641.293,64	5.923.335,15	5.923.335,15	68.55	68.55

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	539.831,05	539.831,05	539.831,05	100	100
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	8.091.462,59	5.383.504,10	5.383.504,10	66.53	66.53
712 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIÁRIO - FUNPEN	10.000,00	0,00	0,00	0	0



Total	8.641.293,64	5.923.335,15	5.923.335,15	68.55	68.55
-------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SAP

No ano não foi estabelecido metas de implantação de Unidade Prisional.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SAP

Refere-se a construção de unidades prisionais regionalizadas, com vistas a redistribuições dos internos de forma a equilibrar a capacidade / ocupação dos espaços prisionais, com o objetivo de reduzir o excedente carcerário, propiciando ambientes seguros e focados na ressocialização dos internos via educação e trabalho. No ano, não foi estabelecido meta de implantação de Nova Unidade Prisional.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

INICIATIVA

514.1.07 - Promoção da ressocialização de pessoas presas e egressas do Sistema Penitenciário.

ENTREGA: 1643 - PESSOA PRESA CAPACITADA

DEFINIÇÃO: Capacitar as pessoas privadas de liberdade, que encontram-se intramuros nas unidades prisionais, por meio de cursos profissionalizantes, no intuito de prepará-las para a volta ao convívio social, diruindo a taxa de reincidência. Entendemos que o binário educação/trabalho é a maneira mais eficaz para promoção da ressocialização.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	500,00	66,00	100,00	155,00	31
03 - GRANDE FORTALEZA	5.000,00	1.151,00	2.431,00	3.014,00	60.28
11 - SERTÃO DE SOBRAL	500,00	132,00	132,00	225,00	45
Total	6.000,00	1.349,00	2.663,00	3.394,00	56.57

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SAP	7.624.940,00	657.500,08	329.807,64	8.62	4.33
FUNPEN/CE	1.900.429,59	1.900.429,59	1.412.094,79	100	74.3
Total	9.525.369,59	2.557.929,67	1.741.902,43	26.85	18.29

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	767.349,75	589.800,55	329.807,64	76.86	42.98
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	5.600.000,00	0,00	0,00	0	0
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1.257.590,25	67.699,53	0,00	5.38	0
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1.164.734,79	1.164.734,79	1.164.734,79	100	100
712 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIÁRIO - FUNPEN	735.694,80	735.694,80	247.360,00	100	33.62

Total	9.525.369,59	2.557.929,67	1.741.902,43	26.85	18.29
-------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SAP

No período de janeiro a dezembro, 3.394 pessoas privadas de liberdade foram capacitadas profissionalmente.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SAP

Refere-se a capacitação pessoas privadas de liberdade, que encontram-se intramuros nas unidades prisionais, por meio de cursos profissionalizantes, no intuito de prepará-las para a volta ao convívio social, diruindo a taxa de reincidência. Entendemos que o binário educação/trabalho é a maneira mais eficaz para promoção da ressocialização. No período de janeiro a dezembro, 3.394 pessoas privadas de liberdade foram capacitadas profissionalmente, nas áreas de pedreiro, eletricista, instalador hidráulico, costureiro, estamperia, pintor, gesseiro, serralheiro, design de sobancelha, cabeleireiro e bordado moderno. Os cursos ocorreram dentro de 19 unidades prisionais, das quais ficam localizadas: 2 em Juazeiro do Norte, 1 no Crato, 1 em Caucaia, 4 em Aquiraz, 8 em Itaitinga, 1 em Pacatuba e 2 em Sobral.

Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SAP	Execução Orçamentária/ Financeira	Outro	Alto

ENTREGA: 1644 - EGRESSO CAPACITADO

DEFINIÇÃO: Capacitar os egressos do sistema penitenciário, por meio de atividades laborais profissionalizantes, bem como, realizar o encaminhamento ao mercado de trabalho, na busca de desenvolver indivíduos recuperados ao convívio social.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	500,00	51,00	156,00	244,00	48.8
Total	500,00	51,00	156,00	244,00	48.8

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SAP	3.735.080,00	3.555.281,08	3.149.241,61	95.19	84.32
Total	3.735.080,00	3.555.281,08	3.149.241,61	95.19	84.32

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.735.080,00	3.555.281,08	3.149.241,61	95.19	84.32
Total	3.735.080,00	3.555.281,08	3.149.241,61	95.19	84.32

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SAP

No período de janeiro a dezembro, 244 egressos do Sistema Penitenciário foram capacitados profissionalmente.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SAP

Refere-se a capacitação dos egressos do sistema penitenciário, por meio de atividades laborais profissionalizantes, bem como, realizar o encaminhamento ao mercado de trabalho, na busca de desenvolver indivíduos recuperados ao convívio social. No período de janeiro a dezembro, 244 egressos do Sistema Penitenciário foram capacitados profissionalmente, em busca de oportunizar a reintegração social dos egressos do sistema prisional através do mercado de trabalho. Os cursos foram ofertados nas áreas de limpeza e conservação, eletricista, assistente administrativo, soldador e marceneiro, e, ocorreram por meio de contratação e/ou parcerias firmadas com o SENAC, SENAI e com a PROMIL.

Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
-------	--------	----------	---------

SAP	Execução Orçamentária/ Financeira	Outro	Alto
-----	-----------------------------------	-------	------

TEMA

5.2 - SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA

521 - SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA COM A SOCIEDADE

ÓRGÃO GESTOR: SSPDS

OBJETIVO: Fomentar a integração com a Sociedade, em ações estratégicas e operacionais, e ampliar a realização de ações preventivas na área da Segurança Pública.

PÚBLICO ALVO: Sociedade cearense

INICIATIVA

521.1.01 - Expansão da prestação dos serviços de Segurança Pública.

ENTREGA: 1293 - DELEGACIA IMPLANTADA

DEFINIÇÃO: Delegacias de Polícia Civil implantadas em todo território do Estado (Novas unidades distritais, Delegacias 24h, Especializadas de Homicídios, Combate ao Tráfico de Drogas, Roubos e Furtos, Delegacia de Combate a Crimes de Lavagem de Dinheiro, Delegacia de Combate a Corrupção e Delegacia de Combate a Crimes Cibernéticos.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	1,00	0,00	0,00	0,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	0,00	1,00	1,00	100
Total	2,00	0,00	1,00	1,00	50

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
PC	10.000,00	0,00	0,00	0	0
SOP	60.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	70.000,00	0,00	0,00	0	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	70.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	70.000,00	0,00	0,00	0	0

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: PC

Entrega da nova Sede da Polícia Civil em 20/11/2023 no município de Fortaleza

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: PC

1 - Nova sede da Polícia Civil localizado no Centro Integrado de Segurança - CISP. 2 - Estão em andamento as obras de implantação de uma nova unidade em Juazeiro do Norte. 3 - Obras realizadas pela SOP estão em andamento avançado. 4 - Previsão de entrega para ser em maio de 2024.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas



ENTREGA: 1294 - QUARTEL IMPLANTADO

DEFINIÇÃO: Quartéis da Polícia Militar e Unidades Especializadas implantadas em todo território do Estado, com planejamento de implantação a ser definido pela gestão, para ampliação da rede de proteção ao cidadão.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	1,00	1,00	1,00	100
05 - LITORAL NORTE	0,00	1,00	1,00	2,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	1,00	1,00	1,00	1,00	100
11 - SERTÃO DE SOBRAL	0,00	0,00	1,00	1,00	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	0,00	1,00	2,00	2,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	1,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	3,00	4,00	6,00	7,00	233.33

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
PM	10.967.390,00	0,00	0,00	0	0
Total	10.967.390,00	0,00	0,00	0	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.967.390,00	0,00	0,00	0	0
Total	10.967.390,00	0,00	0,00	0	0

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: PM

7 (sete) Quartéis Implantados

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: PM

De janeiro a dezembro de 2023 foram implantados 07 (sete) quartéis: Destacamento de Parazinho no município de Granja; Base do Raio e Cotar em Chorozinho; Base do Raio em Nova Russas; Base do Raio em Ibiapina; Base do Raio em Novo Oriente, Base do Raio em Forquilha e Base do Raio em Marco.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

ENTREGA: 1306 - UNIDADE DE PERÍCIA FORENSE IMPLANTADA

DEFINIÇÃO: Unidade de Perícia Forense em todo território do Estado, atendendo territórios com mais de 100.000 habitantes, de acordo com planejamento da Perícia Forense, diminuindo a distância entre periciando e núcleos de perícia, enquadrando na proposta de padronização nacional da SENASP/MJ.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
08 - SERRA DA IBIAPABA	1,00	0,00	0,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0



10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	3,00	0,00	0,00	0,00	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
PEFOCE	1.321.440,16	1.248.732,03	1.247.839,87	94,5	94,43
SOP	10.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	1.331.440,16	1.248.732,03	1.247.839,87	93,79	93,72

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.331.440,16	1.248.732,03	1.247.839,87	93,79	93,72
Total	1.331.440,16	1.248.732,03	1.247.839,87	93,79	93,72

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: PEFOCE

Não houve Entrega.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: PEFOCE

Período janeiro-dezembro 2023: Em relação aos núcleos SERRA DA IBIAPABA, SERTÃO CENTRAL e SERTÃO DE CANINDÉ, aguardamos a aprovação do MAPP Investimento para início do processo licitatório. Com previsão de iniciar as obras no exercício de 2024.

Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
PEFOCE	Fatores Exogenos	Interferência política	Baixo

ENTREGA: 1795 - UNIDADE BOMBEIRÍSTICA IMPLANTADA

DEFINIÇÃO: Unidades do Corpo de Bombeiros implantados em todo Estado, com planejamento de implantação a ser definido pela gestão, para ampliação da rede de proteção ao cidadão.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	2,00	0,00	1,00	1,00	50
05 - LITORAL NORTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	1,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	4,00	0,00	1,00	1,00	25

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
CBMCE	140.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	140.000,00	0,00	0,00	0	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE	140.000,00	0,00	0,00	0	0



IMPOSTOS					
Total	140.000,00	0,00	0,00	0	0

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: CBMCE

1 . Implantado a 7ª Companhia do 1º Batalhão de Bombeiros, localizado ao lado do Centro Integrado de Segurança Pública - CISP, no município de Fortaleza-CE.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: CBMCE

No período de janeiro-dezembro de 2023, foi implantado no Centro Integrado de Segurança Pública - CISP , a 7ª Companhia do 1º Batalhão, tendo como prioridade a expansão da prestação dos serviços de Segurança Pública, que visa atender a uma das problemáticas enfrentadas pela sociedade cearense que é a dificuldade de acesso aos órgãos de Segurança Pública.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

INICIATIVA

521.1.03 - Expansão dos serviços de monitoramento remoto das áreas de Segurança Integrada.

ENTREGA: 1319 - SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO AMPLIADO

DEFINIÇÃO: Sistema de videomonitoramento, composto com câmeras, softwares e hardwares implantado nos municípios para possibilitar atendimento rápido, contínuo, com melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, além de ampliar os canais de proteção e fiscalização pelo Estado.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	3,00	0,00	1,00	1,00	33.33
02 - CENTRO SUL	1,00	0,00	0,00	0,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	0,00	1,00	1,00	1,00	0
04 - LITORAL LESTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0
05 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	1,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	0,00	0,00	0,00	1,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1,00	0,00	1,00	1,00	100
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1,00	1,00	2,00	2,00	200
Total	7,00	2,00	5,00	7,00	100

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SSPDS	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	0,00	0,00	0,00	0	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	0,00	0,00	0,00	0	0

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)



Órgão Responsável: SSPDS

- Implantação do Videomonitoramento em Chorozinho;
- Implantação do Videomonitoramento em Nova Russas;
- Implantação do Videomonitoramento em Campos Sales;
- Implantação do Videomonitoramento em Novo Oriente;
- Implantação do Videomonitoramento em Forquilha;
- Implantação do Videomonitoramento em Marco;
- Implantação do Videomonitoramento em Ibiapina.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SSPDS

Realizada a implantação do Sistema em 7 municípios, sendo cumprida a meta do exercício. Ressalte-se que por decisão da Gestão do Governo (COGERF) a implantação se deu por meio do MAPP Gestão, de modo que a execução financeira das implantações encontra-se registrada na iniciativa 521.1.07. Sem óbices a relatar. Ressalte-se que no decorrer do exercício fez-se necessário a mudança em relação aos municípios inicialmente previstos para implantação e virtude das contrapartidas dos municípios contemplados que garantiram o cumprimento das meta, no entanto o projeto terá continuidade no próximo PPA..

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

INICIATIVA

521.1.04 - Expansão da oferta de serviços voltados à preservação dos direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade social.

ENTREGA: 1293 - DELEGACIA IMPLANTADA

DEFINIÇÃO: Implantação de novas unidades de Proteção a Grupos Vulneráveis da Polícia Civil, com enfoque a Delegacias de Defesa da Mulher em municípios com população acima de 60.000 habitantes conforme estabelecido pela Constituição Estadual - Art. 185.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
15 - ESTADO DO CEARÁ	1,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	1,00	0,00	0,00	0,00	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SSPDS	30.000,00	0,00	0,00	0	0
PC	775.000,00	67.944,00	0,00	8.77	0
SOP	10.000,00	0,00	0,00	0	0
FSPDS	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	815.000,00	67.944,00	0,00	8.34	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	0	0
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	765.000,00	67.944,00	0,00	8.88	0
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	815.000,00	67.944,00	0,00	8.34	0



O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: PC

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: PC

1 - Estão em andamento a implantação dos Núcleos Integrados de Atendimento à Mulher - NUIAM 2 - Municípios de Aquiraz, Baturité, Canindé e Itapipoca. 3 - Aquisição dos equipamentos ainda em andamento com recursos oriundos de Convênio Federal com o Ministério da Mulher e Direitos Humanos. 4 - Dificuldade no processo licitatório, valores dos bens acima da média de preços estabelecidas no convênio. Necessidade de Reformulação do Plano de Trabalho.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

PROGRAMA

523 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA

ÓRGÃO GESTOR: SSPDS

OBJETIVO: Melhorar a qualidade do serviço de segurança pública prestado de forma integrada e efetiva ao cidadão.

PÚBLICO ALVO: Profissionais operadores de Segurança Pública

INICIATIVA

523.1.02 - Promoção da qualificação dos profissionais de Segurança Pública.

ENTREGA: 464 - PROFISSIONAL CAPACITADO

DEFINIÇÃO: Capacitação continuada para profissionais da Segurança Pública, como Policiais Militares, Policiais Civis, Peritos e Bombeiros Militares, visando o aperfeiçoamento e a especialização do profissional.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	282,00	14,00	108,00	180,00	63.83
02 - CENTRO SUL	0,00	2,00	40,00	60,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	3.030,00	192,00	1.013,00	2.063,00	68.09
04 - LITORAL LESTE	0,00	1,00	14,00	24,00	0
05 - LITORAL NORTE	0,00	4,00	30,00	63,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	0,00	4,00	33,00	68,00	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	0,00	1,00	44,00	72,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	0,00	10,00	35,00	54,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	80,00	1,00	47,00	64,00	80
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	80,00	0,00	22,00	57,00	71.25
11 - SERTÃO DE SOBRAL	0,00	6,00	54,00	95,00	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	0,00	9,00	49,00	74,00	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	84,00	1,00	15,00	17,00	20.24
14 - VALE DO JAGUARIBE	0,00	6,00	42,00	93,00	0
15 - ESTADO DO CEARÁ	100,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	3.656,00	251,00	1.546,00	2.984,00	81.62



Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
CASA CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0	0
SSPDS	175.500,00	15.499,64	15.499,64	8.83	8.83
PM	10.000,00	0,00	0,00	0	0
CBMCE	457,85	457,85	457,85	100	100
PEFOCE	30.000,00	0,00	0,00	0	0
AESP-CE	4.636.700,00	4.445.169,06	4.287.669,06	95.87	92.47
FSPDS	570.000,00	462.432,25	462.432,25	81.13	81.13
Total	5.437.657,85	4.923.558,80	4.766.058,80	90.55	87.65

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.701.700,00	4.445.169,06	4.287.669,06	94.54	91.19
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	165.957,85	15.957,49	15.957,49	9.62	9.62
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	570.000,00	462.432,25	462.432,25	81.13	81.13
713 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA - FSP	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	5.437.657,85	4.923.558,80	4.766.058,80	90.55	87.65

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SSPDS

- Capacitação de 84 profissionais de segurança em áreas de interesse da Segurança Pública

Órgão Responsável: CE

2.900 profissionais de segurança pública capacitados no exercício de 2023.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SSPDS

- Total de 84 profissionais realizaram Cursos nas áreas de interesse da Segurança Pública em órgãos de Segurança de outros estados da federação. Os recursos foram disponibilizados por meio do Fundo de Segurança Pública e Defesa Social.

Órgão Responsável: CE

Em 2023 foram realizados diversas turmas dos cursos visando a capacitação continuada dos profissionais da segurança pública, tais como: Capacitação teórico prático para atendimento as mulheres vítimas de violência, Curso ações de defesa civil, Curso básico de inteligência, Curso básico de investigação de crime de lavagem de dinheiro, Curso básico de salvamento, Curso de ações e técnicas de inteligência policial judiciária, Curso de atendimento pré-hospitalar policial básico, Curso de atualização em policiamento de proximidade, abordagem e tiro policial defensivo, Curso de combate velado, Curso de condutor e operador de viatura de incêndio, curso de instruções de táticas individuais, Curso de inteligência cibernética e fontes abertas, Curso de nivelamento de tiro com pistola .40 para servidores da Aesp, Curso de operações de inteligência, Curso de operações de prevenção e apoio às comunidades, Curso de operações e interceptação de sinais, Curso de operador de drone voltado para a segurança pública, Curso de retenção e contra retenção de armas, Curso de segurança de autoridades governamentais - nível gerencial e nível operacional, Curso de sistema de comando de incidentes, Curso de sobrevivência policial, Curso de tutoria para servidores da segurança pública, Curso especial de policiamento com motocicletas, Curso para condutores de veículos de emergência, Curso prático de análise de dados telemáticos, Curso prático de investigação de crime de lavagem de dinheiro, Curso tático policial feminino e o Curso de noções de entradas táticas, Curso prático de análise de relatório de inteligência financeira, Curso de patrulhamento rural aproximado, Curso de mergulho autônomo, Curso de formação de aeromédico, Curso de combate veicular, Curso de comando e gestão de policiamento ostensivo geral, Curso de Força tática, Curso de gerenciamento do gabinete de gestão de eventos complexos, Curso de operações em atendimento pré-hospitalar, Curso de policiamento turístico, Curso de práticas em investigação cibernética, Curso de resgate e atendimento pré-hospitalar, Curso de busca e resgate em estruturas colapsadas, Curso básico de análise e processamento de dados de extração, Curso básico de combate a incêndio urbano, Curso de capacitação para investigar, com perspectiva de gênero, as mortes violentas de mulheres, curso de investigação e perícia criminal no âmbito das corregedorias de polícia, Fotogrametria aplicada em estimativa de velocidade, Curso de mecânicos do motor P2W, Curso de teleatendimento em crise suicida, Curso de tópicos de comparação balística, perícias e segurança em mecanismos de arma de fogo, Provas digitais no processo administrativo disciplinar realidade e futuro, Cinotecnia, Curso de prevenção e combate a incêndio florestal, Curso prova pericial e cadeia de custódia voltadas ao procedimento administrativo disciplina, Hematologia forense - análise de manchas de sangue, Curso de capacitação teórico-prático

para investigar os crimes violentos letais intencionais, Curso de capacitação para a prevenção a intolerância religiosa, racial, de gênero e orientação sexual e o Curso de fotografia forense em papiloscopia fotografia e tratamento de imagens papilares. Ainda foram ofertados cursos obrigatórios para a ascensão profissional, a saber: Curso de aperfeiçoamento para Escrivão de Classe B, Curso de aperfeiçoamento para Escrivão de Classe C, Curso de aperfeiçoamento para Inspetor de Classe A, Curso de aperfeiçoamento para Inspetor de Classe B, Curso de aperfeiçoamento para Médico Perito Legista Classe B, Curso de aperfeiçoamento para Médico Perito Legista Classe C, Curso de aperfeiçoamento para Médico Perito Legista Classe D, Curso de habilitação a Sargento BM, Curso de habilitação a Sargento PM, Curso de habilitação a Subtenente PM, Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais Administrativos. Ressalto que os 2.900 profissionais podem ter participado de mais de uma capacitação, porém foram contabilizados uma única vez no PPA 2020-2023.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

INICIATIVA

523.1.04 - Promoção da qualificação inicial para a prestação dos serviços de Segurança Pública.

ENTREGA: 1289 - PROFISSIONAL FORMADO

DEFINIÇÃO: Profissional que ingressará nos órgãos de segurança pública formado e pronto para atuar no serviço prestado a sociedade.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
15 - ESTADO DO CEARÁ	1.600,00	0,00	0,00	31,00	1.94
Total	1.600,00	0,00	0,00	31,00	1.94

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
PC	1.000.000,00	0,00	0,00	0	0
PM	10.000,00	0,00	0,00	0	0
PEFOCE	10.000,00	0,00	0,00	0	0
AESP-CE	2.257.816,00	1.031.645,03	1.030.646,03	45.69	45.65
FSPDS	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	3.277.816,00	1.031.645,03	1.030.646,03	31.47	31.44

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.277.816,00	1.031.645,03	1.030.646,03	31.47	31.44
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	3.277.816,00	1.031.645,03	1.030.646,03	31.47	31.44

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: CE

No ano de 2023 foram formados 31 alunos-à-oficial do Concurso Público para o cargo de 2º Tenente do Quadro de Oficial Complementar Policial Militar do Ceará.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: CE

No ano de 2023 foram formados 31 alunos-à-oficial do Concurso Público para o cargo de 2º Tenente do Quadro de Oficial Complementar Policial Militar do Ceará, os quais concluíram o Curso de Formação Profissional, conforme publicação da Ata de Conclusão em Diário Oficial do Estado do dia 18 de dezembro de 2023.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

EIXO

6 - CEARÁ SAUDÁVEL

TEMA

6.1 - ESPORTE E LAZER

PROGRAMA

611 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO

ÓRGÃO GESTOR: SESPORTE

OBJETIVO: Promover de forma democrática o esporte e o lazer como exercício da cidadania e vetores para a saúde e a integração dos cidadãos na convivência social.

PÚBLICO ALVO: Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência.

INICIATIVA

611.1.01 - Promoção da democratização do esporte como meio de integração da população na convivência social.

ENTREGA: 237 - EVENTO REALIZADO

DEFINIÇÃO: Eventos esportivos e de lazer realizados diretamente pela Secretaria para promover a integração da população cearense na convivência social.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	3,00	0,00	3,00	3,00	100
02 - CENTRO SUL	3,00	0,00	2,00	2,00	66.67
03 - GRANDE FORTALEZA	3,00	0,00	4,00	4,00	133.33
04 - LITORAL LESTE	7,00	0,00	2,00	2,00	28.57
05 - LITORAL NORTE	7,00	0,00	2,00	2,00	28.57
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	7,00	0,00	2,00	2,00	28.57
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	3,00	0,00	2,00	2,00	66.67
08 - SERRA DA IBIAPABA	7,00	0,00	2,00	2,00	28.57
09 - SERTÃO CENTRAL	3,00	0,00	2,00	2,00	66.67
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	7,00	0,00	2,00	2,00	28.57
11 - SERTÃO DE SOBRAL	3,00	0,00	2,00	2,00	66.67
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	7,00	0,00	2,00	2,00	28.57
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	7,00	0,00	2,00	2,00	28.57
14 - VALE DO JAGUARIBE	3,00	0,00	2,00	2,00	66.67
15 - ESTADO DO CEARÁ	9,00	0,00	3,00	2,00	22.22
Total	79,00	0,00	34,00	33,00	41.77

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDEJ	10.000,00	0,00	0,00	0	0
SESPORTE	10.000,00	0,00	0,00	0	0



Total	20.000,00	0,00	0,00	0	0
-------	-----------	------	------	---	---

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	10.000,00	0,00	0,00	0	0
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	20.000,00	0,00	0,00	0	0

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SESPORTE

Eventos esportivos e de lazer realizados diretamente pela Secretaria para promover a integração da população cearense na convivência social.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SESPORTE

Eventos esportivos e de lazer realizados diretamente pela Secretaria para promover a integração da população cearense na convivência social.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

INICIATIVA

611.1.02 - Expansão da oferta de espaços adequados à prática de esporte e lazer.

ENTREGA: 1473 - EQUIPAMENTO DE ESPORTE E LAZER IMPLANTADO

DEFINIÇÃO: Equipamento de esporte e lazer implantado refere-se à construção de um novo equipamento esportivo que pode ser realizado diretamente pela Secretaria ou por meio de convênio/ termo de ajuste com prefeituras para que as crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência tenham espaços públicos apropriados para a prática esportiva.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	1,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0
15 - ESTADO DO CEARÁ	1,00	33,00	33,00	107,00	10699.99
Total	3,00	33,00	33,00	107,00	3566.67

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDEJ	85.000,00	0,00	0,00	0	0
SESPORTE	7.728.207,73	3.007.132,21	2.980.307,86	38.91	38.56
SOP	38.763.689,62	31.838.821,44	31.220.657,50	82.14	80.54
Total	46.576.897,35	34.845.953,65	34.200.965,36	74.81	73.43

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	85.000,00	0,00	0,00	0	0
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	43.183.075,87	34.845.953,65	34.200.965,36	80.69	79.2



700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	3.308.821,48	0,00	0,00	0	0
Total	46.576.897,35	34.845.953,65	34.200.965,36	74.81	73.43

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SESPORTE

O total de equipamentos de esporte implantados chega a 107, considerando 62 academias ao ar livre e 45 areninhas.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SESPORTE

implantados chega a 107, considerando 62 academias ao ar livre e 45 areninhas. Iniciamos o primeiro trimestre com saldo de Mapp para implantar apenas três academias, no decorrer do ano a Sespote recebeu recursos para implementação de mais academias em outros municípios do Estado do Ceará. 62 municípios foram contemplados com Academias ao Ar Livre: Abaiara Acarape Aiuaba Aracati Araripe Barbalha Barreira Barroquinha Campo Sales Carnaubal Cascavel Crateús Farias Brito Fortaleza Graça Hidrolândia Icapuí Iraporanga Ipueiras Irauçuba Itapajé Itapipoca Jaguaratama Limoeiro do Norte Milagres Missão Velha Nova Russas Novo Oriente Potengi Quixeramobim Quixeré Quiterianópolis Russas Salitre Sanador Sá Santana do Acaraú Tamboril Tauá Tururu

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

ENTREGA: 381 - NÚCLEO DE ESPORTE IMPLANTADO

DEFINIÇÃO: Núcleo de Esporte Implantado pela Secretaria nas regiões do Estado do Ceará para promover a realização de atividades regulares de esporte e de lazer com a finalidade de melhorar a qualidade de vida, motivar a inclusão social e a integração da população cearense na convivência social.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	8,00	0,00	0,00	0,00	0
02 - CENTRO SUL	4,00	0,00	0,00	0,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	10,00	0,00	0,00	0,00	0
04 - LITORAL LESTE	4,00	0,00	0,00	0,00	0
05 - LITORAL NORTE	4,00	0,00	0,00	0,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1,00	0,00	0,00	0,00	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	3,00	0,00	0,00	0,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	2,00	0,00	0,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	2,00	0,00	0,00	0,00	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	2,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	6,00	0,00	0,00	0,00	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	2,00	0,00	0,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	6,00	0,00	0,00	0,00	0
15 - ESTADO DO CEARÁ	1,00	0,00	198,00	198,00	19799.98
Total	56,00	0,00	198,00	198,00	353.57

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDEJ	234.500,00	29.380,00	19.692,47	12.53	8.4

ESPORTE	7.533.300,00	4.834.545,00	4.773.929,46	64.18	63.37
Total	7.767.800,00	4.863.925,00	4.793.621,93	62.62	61.71

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	234.500,00	29.380,00	19.692,47	12.53	8.4
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000.300,00	1.997.506,00	1.946.066,00	99.86	97.29
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	5.533.000,00	2.837.039,00	2.827.863,46	51.27	51.11
Total	7.767.800,00	4.863.925,00	4.793.621,93	62.62	61.71

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: ESPORTE

198 entregas efetivas em todo estado ceará

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: ESPORTE

Foram implantados 198 núcleos, sendo 167 do projeto Esporte em 3 Tempos, 27 do projeto Rede Estadual de Esporte Comunitário e 4 projeto Felicidade. Justificar a realização da entrega muito acima da meta por conta da alta demanda de solicitações de mais núcleos juntamente com o crescimento dos outros projetos que foram mencionados.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

INICIATIVA

611.1.05 - Promoção do acesso à iniciação esportiva.

ENTREGA: 84 - BOLSA CONCEDIDA

DEFINIÇÃO: Bolsa Concedida pela Secretaria em todas as regiões do Estado do Ceará para incentivo financeiro da prática esportiva.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0
02 - CENTRO SUL	412,00	0,00	0,00	0,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	566,00	0,00	0,00	0,00	0
04 - LITORAL LESTE	62,00	0,00	0,00	0,00	0
05 - LITORAL NORTE	58,00	0,00	0,00	0,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	269,00	0,00	0,00	0,00	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	258,00	0,00	0,00	0,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	29,00	0,00	0,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	228,00	0,00	0,00	0,00	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	135,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	218,00	0,00	0,00	0,00	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	171,00	0,00	0,00	0,00	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	74,00	0,00	0,00	0,00	0



14 - VALE DO JAGUARIBE	228,00	0,00	0,00	0,00	0
15 - ESTADO DO CEARÁ	15.199,00	0,00	6.000,00	6.000,00	39.48
Total	18.919,00	0,00	6.000,00	6.000,00	31.71

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDEJ	65.500,00	0,00	0,00	0	0
SESPORTE	10.791.000,00	8.133.200,00	8.130.400,00	75.37	75.34
Total	10.856.500,00	8.133.200,00	8.130.400,00	74.92	74.89

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	65.500,00	0,00	0,00	0	0
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.824.000,00	2.822.600,00	2.819.800,00	99.95	99.85
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	7.967.000,00	5.310.600,00	5.310.600,00	66.66	66.66
Total	10.856.500,00	8.133.200,00	8.130.400,00	74.92	74.89

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SESPORTE

Foram entregues 6.000 bolsas concedidas pelo programa Ceará Atleta, modalidade Bolsa Esporte.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SESPORTE

Todas as 6.000 bolsas concedidas pelo programa Ceará Atleta, Bolsa Esporte.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

PROGRAMA

612 - CEARÁ NO ESPORTE DE RENDIMENTO

ÓRGÃO GESTOR: SESPORTE

OBJETIVO: Projetar o esporte cearense nos cenários regional, nacional e internacional.

PÚBLICO ALVO: Atletas, delegações e entidades participantes de competições esportivas de rendimento.

INICIATIVA

612.1.01 - Expansão do incentivo a atletas de rendimento, entidades e delegações.

ENTREGA: 193 - ENTIDADE APOIADA

DEFINIÇÃO: Entidade esportiva apoiada refere-se ao apoio financeiro dado pelo Estado para o desenvolvimento profissional das equipes esportivas tendo em vista a importância destas para a representatividade dentro do esporte nacional.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	4,00	0,00	1,00	3,00	75
15 - ESTADO DO CEARÁ	4,00	0,00	0,00	0,00	0



Total	8,00	0,00	1,00	3,00	37.5
-------	------	------	------	------	------

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDEJ	2.500.000,00	0,00	0,00	0	0
SESPORTE	351.000,00	200.000,00	189.000,00	56.98	53.85
Total	2.851.000,00	200.000,00	189.000,00	7.02	6.63

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	2.500.000,00	0,00	0,00	0	0
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	351.000,00	200.000,00	189.000,00	56.98	53.85
Total	2.851.000,00	200.000,00	189.000,00	7.02	6.63

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SESPORTE

Apoio à Associação Basquete

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SESPORTE

Apoio à Associação Basquete Cearense, foi a unica que teve verba para ser apoiada as demais não obtiveram recurso.

Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SESPORTE	Execução Orçamentária/ Financeira	Suplementação orçamentária	Alto

ENTREGA: 36 - ATLETA APOIADO

DEFINIÇÃO: Atleta apoiado refere-se tanto ao apoio a atletas e a paratletas que já apresentam performance na sua modalidade esportiva, conferindo-lhes contribuição sob forma de subsídio mensal destinada a promover a regularidade de treinamentos e a melhoria contínua de seus desempenhos nas competições de que participarem quanto a entrega de passagens aéreas que possibilitem o acesso dos atletas e paratletas em competições nacionais e internacionais.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	44,00	0,00	0,00	0,00	0
02 - CENTRO SUL	4,00	0,00	0,00	0,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	85,00	0,00	0,00	0,00	0
04 - LITORAL LESTE	40,00	0,00	0,00	0,00	0
05 - LITORAL NORTE	7,00	0,00	0,00	0,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	42,00	0,00	0,00	0,00	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	29,00	0,00	0,00	0,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	5,00	0,00	0,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	28,00	0,00	0,00	0,00	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	19,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	27,00	0,00	0,00	0,00	0

12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	8,00	0,00	0,00	0,00	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	7,00	0,00	0,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	21,00	0,00	0,00	0,00	0
15 - ESTADO DO CEARÁ	50,00	0,00	784,00	827,00	1654
Total	416,00	0,00	784,00	827,00	198.8

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDEJ	375.000,00	365.484,57	365.484,57	97.46	97.46
SESPORTE	5.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	380.000,00	365.484,57	365.484,57	96.18	96.18

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	375.000,00	365.484,57	365.484,57	97.46	97.46
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	0,00	0,00	0	0
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	380.000,00	365.484,57	365.484,57	96.18	96.18

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SESPORTE

Atletas foram apoiados por meio da concessão de passagens aéreas e transporte via terrestre para competições esportivas. foram apoiados 827 atletas

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SESPORTE

Atletas foram apoiados por meio da concessão de passagens aéreas e transporte via terrestre para competições esportivas.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

TEMA

6.2 - SANEAMENTO BÁSICO

PROGRAMA

621 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA

ÓRGÃO GESTOR: SCIDADES

OBJETIVO: Ampliar o acesso da população cearense aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem em condições adequadas.

PÚBLICO ALVO: População residente no meio urbano

INICIATIVA

621.1.01 - Expansão do serviço de abastecimento de água.

ENTREGA: 1073 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AMPLIADO

DEFINIÇÃO: Sistemas de abastecimento de água que se integram a sistemas já existentes. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos. Devem ser enquadradas como ampliação, ações que gerarem novas ligações.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	0,00	0,00	0,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1,00	0,00	0,00	0,00	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	0,00	0,00	0,00	1,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	1,00	0,00	0,00	1,00	100
Total	3,00	0,00	0,00	2,00	66.67

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SETUR	450.000,00	0,00	0,00	0	0
SCIDADES	53.655.485,10	26.812.855,26	26.482.855,26	49.97	49.36
CAGECE	211.598.617,00	0,00	0,00	0	0
FESB	10.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	265.714.102,10	26.812.855,26	26.482.855,26	10.09	9.97

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	143.296.219,70	10.369.081,41	10.039.081,41	7.24	7.01
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	44.928,38	44.928,38	44.928,38	100	100
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	145.079,13	72.579,13	72.579,13	50.03	50.03
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	32.377.250,89	16.326.266,34	16.326.266,34	50.43	50.43
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	89.840.624,00	0,00	0,00	0	0
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	10.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	265.714.102,10	26.812.855,26	26.482.855,26	10.09	9.97

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SETUR

Não se aplica

Órgão Responsável: SCIDADES

Não há entrega programada para o período

Órgão Responsável: CAGECE

Ampliação do Sistema de Abastecimento de Russas, beneficiando 71.238 habitantes.

Ampliação do Sistema de Abastecimento de Tauá, beneficiando 44.861 habitantes.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SETUR

Não se aplica

Órgão Responsável: SCIDADES

Não há entrega programada para o período

Órgão Responsável: CAGECE

» Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Cumbuco (MAPP 352), na Região Grande Fortaleza, obra com execução financeira acumulada em 58,08%. No período de janeiro a dezembro foram executados 277 Ligações Domiciliares, 94,72 metros de Adutora de Água Tratada, 2.544,69 metros de Rede de Distribuição e parte das metas de Instalação de Obra, Adutora de Água Bruta, Reservatório de Água Bruta, Elaboração de Projeto Básico, Estação de Tratamento de Água, Estação Elevatória de Água Tratada, Teste Hidrostático de Rede Existente e Administração Local. Obra em execução. » Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Caucaia (MAPP 372), na Região Grande Fortaleza, obra com execução financeira acumulada em 44,22%. No período de janeiro a dezembro foram executados parte dos serviços da Adutora de água tratada - AAT FºFº DN 500mm (2.992,34m), Adutora de água tratada - AAT FºFº DN 600mm (4.816,58), Rede de distribuição - PVC PBA DN 75mm (526,96m), PVC PBA DN 100mm (243,78m), PVC DEFºFº DN 150mm (120,27m), Recuperação de pavimento asfáltico (8.742,54m²) e o fornecimento de materiais, Tubos, conexões e peças - AAT FºFº DN 500 (7.392,00m), Tubos, conexões e peças - AAT FºFº DN 600 (5.352,00) e Elaboração dos projetos executivos (100,00%). Obra em execução. » Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Jericoacoara (MAPP 347), na Região Litoral Norte, obra com execução financeira acumulada em 57,87%. No período de janeiro a dezembro foram executados 4.152,77 metros de Adutora de Água Bruta, 330,03 metros de Adutora de Água Tratada, 544,25 metros de Rede de Distribuição e parte das metas Instalação de Obra, Estação de Tratamento de Água, Área de Reservação, Elaboração de Projeto Básico e Executivo e Administração Local. Obra em execução. » Ampliação do Sistema de Abastecimento de Tauá (MAPP 194), na Região Sertão de Inhamuns, obra com execução física concluída, beneficiando 44.861 habitantes. O empreendimento teve o 1º contrato de obra (CTR 0023/2015) rescindido em janeiro de 2023, com execução de 91,89%. Foi elaborado um novo contrato (CTR 0040/2023) para execução dos serviços remanescentes de obra, com ordem de serviço emitida em 07/03/2023. No período janeiro a dezembro foram executados no escopo do CTR 0023/2015, parte dos serviços da captação flutuante, estação de tratamento de água (ETA), estação elevatória de água, leito drenante, serviços de instalações elétricas da ETA e 56,70 m de adutora de água bruta. No período janeiro a dezembro foram executados no escopo do CTR 0040/2023 parte dos serviços da ETA, reservatório apoiado, estação elevatória, estação elevatória de água recuperada da ETA, interligação da ETA com a estação elevatória de água recuperada e calha parshall, instalações elétricas da ETA e elevatória, serviços que representaram 63,17% de execução. Obra em execução » Ampliação do Sistema de Abastecimento de Russas (MAPP 193), na Região Vale do Jaguaribe, obra com execução física concluída, beneficiando 71.238 habitantes. O empreendimento contempla 02 etapas: execução da obra (CTR 08/2015) e a execução das travessias sobre a BR-116 com trechos em método não destrutivo - MND e método convencional (destrutivo). O CTR 0008/2015 - Encontra-se com medição final realizada e aguardando Termo de Recebimento Provisório. O CTR 0046/2023 - Encontra-se com medição final realizada e aguardando Termo de Recebimento Provisório.

Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
CAGECE	Contrato/ Convênios/ Congêneres	Aditivo de valor	Alto

INICIATIVA

621.1.02 - Qualificação do serviço de abastecimento de água.

ENTREGA: 538 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MELHORADO

DEFINIÇÃO: Sistema de abastecimento de água que sofreu intervenção visando redução de perdas, melhoria da qualidade de água ou da prestação de serviço sem incremento de ligações totais.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	2,00	0,00	0,00	0,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1,00	0,00	0,00	0,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	1,00	0,00	0,00	1,00	100
Total	4,00	0,00	0,00	1,00	25

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
CAGECE	173.839.904,00	0,00	0,00	0	0
FESB	20.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	173.859.904,00	0,00	0,00	0	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	48.557.766,00	0,00	0,00	0	0
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	125.282.138,00	0,00	0,00	0	0

759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	20.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	173.859.904,00	0,00	0,00	0	0

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

Não há entrega para o período

Órgão Responsável: CAGECE

Ampliação do Sistema Adutor da Ibiapaba - Ramal Sul, beneficiando 92.011 habitantes.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

Não há entrega para o período

Órgão Responsável: CAGECE

» Melhorias Operacionais no Sistema de Abastecimento de Água de Maracanaú (MAPP 330), na Região Grande Fortaleza, obra com execução financeira acumulada em 82,53%. No período de janeiro a dezembro foram executados parte dos serviços da Rede de distribuição dos setores hidráulicos 1.1 (486,00m), 1.2 (5.020,50m), 2.2 (2.023,60m), 47 (16.498,68m), 57.1 (9.288,00m), 72 (10.756,00m), 79 (7.219,60m), 81 (7.928,58m), 82 (5.021,00m), 84 (9.576,20m), Adutora 500mm (3.450,00m), Recomposição asfáltica (6.368,71m3), Recomposição de sinalização (1.690,12m2) e o fornecimento de materiais das redes dos setores hidráulicos 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 47, 57.1, 72, 79, 81, 82, 84 e Adutora DN 500 e 100% do projeto executivo dos setores hidráulicos 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 47, 57.1, 72, 79, 81, 82, 84 e Adutora 500. Obra em execução. » Duplicação do Macrossistema de Água de Fortaleza - Trecho Base Aérea até Barrilete Alves Teixeira (MAPP 366), na Região Grande Fortaleza, obra com execução financeira acumulada em 95,00%. No período de janeiro a dezembro foram executados parte dos serviços da rede de distribuição - Adutora de Água (2.336,76), Travessia em Arco, Recuperação de pavimento Asfáltico, Recuperação de Ramal de Esgoto, Recuperação de Ramal de Água e Travessia em Arco. Obra em execução. » Implantação da Nova Estação de Tratamento de Água de Itapipoca (MAPP 365), na Região Litoral Oeste/ Vale do Curu, obra com execução financeira acumulada em 94,37%. No período de janeiro a dezembro foram executados parte dos serviços da Estação de Tratamento de Água, Rede de Distribuição - EELF / reservatório apoiado v=150m³ / caixa niveladora, Leito Drenante, ETA Interligação, Estação Elevatória de Água Recuperada, Sistema de Dosagem, Urbanização e Interligação da ETA. Obra em execução. » Ampliação do Sistema Adutor da Ibiapaba - Ramal Sul (MAPP 161), na Região Serra da Ibiapaba, obra com execução física-financeira concluída, beneficiando 92.011 habitantes. No período de janeiro a dezembro foram executadas as medições 59ª e 60ª. Neste período, foram realizados serviços nas estações elevatórias 3A, 4A, 5A e 6A; nos trechos de adutora de água tratada (Caruataí - Ubajara, Ibiapina - São Benedito, São Benedito - Inhuçu e Inhuçu - Guaraciaba do Norte) e no reservatório apoiado com capacidade de 300 m³. Considerando o empreendimento como um todo, foram executados: 43.786,07 metros de adutora; 01 (um) reservatório apoiado, com capacidade de 300 m³; 04 (quatro) estações elevatórias e 09 (nove) - travessias.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

INICIATIVA

621.1.03 - Expansão do serviço de esgotamento sanitário.

ENTREGA: 1074 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO AMPLIADO

DEFINIÇÃO: Sistemas de esgotamento sanitário que se integram a sistemas já existentes. Devem ser enquadradas como ampliação, ações que gerarem novas ligações. São compostos por coletor tronco, estação de tratamento de esgoto, estação elevatória, rede coletora, poços de visita, emissário, interceptor, ligações prediais, entre outros equipamentos. A ampliação.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	3,00	0,00	1,00	1,00	33.33
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1,00	0,00	1,00	1,00	100
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	5,00	0,00	2,00	2,00	40

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SETUR	0,00	0,00	0,00	0	0
SCIDADES	43.830.793,51	17.132.566,87	17.132.566,87	39.09	39.09



CAGECE	305.196.820,00	0,00	0,00	0	0
FESB	10.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	349.037.613,51	17.132.566,87	17.132.566,87	4.91	4.91

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	310.000,00	0,00	0,00	0	0
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	152.539.761,23	9.268.032,52	9.268.032,52	6.08	6.08
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	171.465.175,23	53.230,23	53.230,23	0.03	0.03
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	24.712.677,05	7.811.304,12	7.811.304,12	31.61	31.61
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	10.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	349.037.613,51	17.132.566,87	17.132.566,87	4.91	4.91

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SETUR

Não se aplica

Órgão Responsável: SCIDADES

Não há entrega para o período

Órgão Responsável: CAGECE

Sistema de Esgotamento Sanitário, em Itaitinga, beneficiando 27.294 habitantes.

Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário na Sede do Município de Crateús - Bairros Cidade 2000 e Patriarca, beneficiando 5.531 habitantes.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SETUR

Não se aplica

Órgão Responsável: SCIDADES

Não há entrega para o período

Órgão Responsável: CAGECE

» Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia CE-4 (MAPP 25), na Região Grande Fortaleza, obra com execução financeira acumulada em 73,02%. Informamos que o empreendimento é composto de 03 contratos e que os serviços remanescentes estão sendo executados pelo CTR 0071/2022. No período de janeiro a dezembro foram executados parte dos serviços das ligações intradomiciliares (247un), ligações domiciliares (1136un), Estação elevatória 4.2 e rede coletora 150mm (7.114,99m), 200mm (680,03m), 250mm (519,86). Obra em execução. » Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia CE-5 (MAPP 26), na Região Grande Fortaleza, obra com execução financeira acumulada em 71,78%. Informamos que o empreendimento é composto de 04 contratos e que os serviços remanescentes estão sendo executados pelo CTR 0071/2022. No período de janeiro a dezembro foram executados parte dos serviços do Coletor tronco - Tubos de concreto 600mm (664,14m), Rede coletora 150mm (980,95m) e 400mm (3,0m). Obra em execução. » Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia CE-6 (MAPP 86), na Região Grande Fortaleza, obra com execução financeira acumulada em 90,82%. No período de Janeiro a dezembro foram executados 164 Ligações Domiciliares, 631 metros de Rede Coletora, 513,50 metros de Linha de Recalque e parte das metas Instalação de Obra, Estação Elevatória, Casa do Gerador, Iluminação e Administração Local. Obra em execução, com ordem de reinício emitida em 18/08/2023. » Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Itaitinga (MAPP 128), na Região Grande Fortaleza. Obra concluída fisicamente, em 12/05/2023, conforme data do Termo de Recebimento da Obra, beneficiando 27.294 habitantes. No período de janeiro a dezembro foram executados o cadastro do empreendimento, conclusão dos serviços da casa de gerador EEE02, conclusão dos serviços da ETE - UASB/FSA/DL/TC, Bomba elétrica p/ drenagem1,3hp (01un), Assentamento de tubos e conexões em PVC, JE DN 50mm (1.193,20m), Pavimentação Bripar (474,56m2). » Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Tauá (MAPP 141), na Região Sertão dos Inhamuns, obra com execução financeira acumulada em 85,78%. Informamos que o empreendimento é composto de 03 contratos e que os serviços remanescentes estão sendo executados pelo CTR 0109/2021. No período de janeiro a dezembro foram executados através do referido contrato 0109/2021, ligações domiciliares (314,00un), Rede Coletora (5.342,04m), Linha de recalque (1.596,34 m), Emissário gravitatório (1.130,14m) e parte das EEE 3.1, 3.2, 4.0, 5.2, 9.0 distribuídas entre as sub-bacias 1 a 9. Obra em execução. » Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Guaramiranga (MAPP 390), na Região Maciço do Baturité, obra com execução financeira acumulada em 80,34%. No período de janeiro a dezembro foram executados parte dos serviços de instalação da obra, 95 m de ligação domiciliar de esgoto, 1.470,40 metros de rede coletora de esgoto, 398,37 metros de emissário, parte dos serviços da estação de tratamento de esgoto (estação elevatória de esgoto/reator UASB/leito de secagem/casa do gerador/casa de operação e urbanização), plano de gerenciamento de resíduos sólidos e serviços complementares de engenharia. Obra em execução. » Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário na

Sede do Município de Crateús - Bairros Cidade 2000 e Patriarca (MAPP 393), na Região Sertão dos Crateús, obra concluída fisicamente em 18/05/2023, conforme data do Termo de Recebimento Operacional, beneficiando 5.531 habitantes. Não houve execução no período de janeiro a dezembro, pois a fiscalização aguarda a finalização do cadastro técnico pela construtora para elaboração da medição final.

Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
CAGECE	Processos	Desapropriação; Aquisição de terreno/imóvel	Alto

ENTREGA: 542 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO IMPLANTADO

DEFINIÇÃO: Sistemas de esgotamento sanitário que não se integram a sistemas já existentes. São compostos por coletor tronco, estação de tratamento de esgoto, estação elevatória, rede coletora, poços de visita, emissário, interceptor, ligações prediais, entre outros equipamentos. Sua implantação gera novas ligações.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	1,00	0,00	0,00	0,00	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SETUR	5.460.000,00	0,00	0,00	0	0
SCIDADES	394.010,00	0,00	0,00	0	0
CAGECE	40.482.381,00	0,00	0,00	0	0
FESB	10.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	46.346.391,00	0,00	0,00	0	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.068.151,00	0,00	0,00	0	0
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	24.903.720,00	0,00	0,00	0	0
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0	0
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	364.520,00	0,00	0,00	0	0
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	10.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	46.346.391,00	0,00	0,00	0	0

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SETUR

Não se aplica

Órgão Responsável: CAGECE

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Órgão Responsável: SCIDADES

Não há entrega para o período

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SETUR

Não se aplica

Órgão Responsável: CAGECE

» Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário de Prainha em Aquiraz (MAPP 389), na Região Grande Fortaleza, obra com execução financeira acumulada em 36,06%. No período janeiro a dezembro foram executadas partes das metas de Instalação de Obra, Recomposição de Capa Asfáltica e Recuperação da Sinalização, Administração da Obra, 16.800,20 metros de Rede Coletora e 604,00 Ligações Domiciliares. Obra em execução. » Sistema de Esgotamento Sanitário de Redenção (MAPP 312), na Região Maciço do Baturité, obra com execução financeira acumulada em 35,29%. No período janeiro a dezembro foram executadas partes das metas de Instalação de Obra, Administração da Obra, 14.345,59 metros de Rede Coletora, 2.103,00 Ligações Domiciliares, 211,40 Ligações Intradomiciliares e 650,56m³ de Rede-Recomposição de Asfalto. Obra em execução.

Órgão Responsável: SCIDADES

Não há entrega para o período

Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
CAGECE	Processos	Desapropriação; Aquisição de terreno/imóvel	Alto

INICIATIVA

621.1.04 - Qualificação do serviço de esgotamento sanitário.

ENTREGA: 543 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MELHORADO

DEFINIÇÃO: Sistema de esgotamento sanitário que sofreu intervenção visando melhoria da qualidade do efluente sanitário ou da prestação de serviço, sem incremento de ligações totais.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	5,00	0,00	2,00	4,00	80
Total	5,00	0,00	2,00	4,00	80

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	7.633.181,56	4.354.277,51	4.354.277,51	57.04	57.04
CAGECE	8.901.295,00	0,00	0,00	0	0
FESB	10.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	16.544.476,56	4.354.277,51	4.354.277,51	26.32	26.32

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	8.170.749,57	3.743.207,71	3.743.207,71	45.81	45.81
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	85.631,19	0,00	0,00	0	0
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	2.365.109,80	611.069,80	611.069,80	25.84	25.84
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.912.986,00	0,00	0,00	0	0
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	10.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	16.544.476,56	4.354.277,51	4.354.277,51	26.32	26.32

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Órgão Responsável: CAGECE

Readequação do Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário da Urbanização do Dendê, em Fortaleza, beneficiando 11.565 habitantes.

Melhorias Operacionais no Sistema de Esgotamento Sanitário, em Maracanaú, beneficiando 45.819 habitantes.

Substituição de Parte do Interceptor Oeste - IO, em Fortaleza.

Recuperação de Trechos do Interceptor Oeste por Método Não Destrutivo, em Fortaleza.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

Não havia entrega programada para o período, porém, trata-se de um contrato firmado em 2006, financiado com recursos da OGU referente ao Sistema de Esgotamento Sanitário Urbano de Marco. A obra está com 100% de execução física desde 2021. Essa entrega já foi contabilizada em anos anteriores, mas como não havia sido completamente paga, aparece na execução financeira.

Órgão Responsável: CAGECE

» Readequação do Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário da Urbanização do Dendê em Fortaleza (MAPP 268), na Região Grande Fortaleza, obra com execução física concluída, beneficiando 11.565 habitantes. O empreendimento é composto por 3 contrato de obra. Através do novo contrato (CTR 0026/2021) que foi firmado para execução dos serviços remanescentes de obra, foram executados no período de janeiro a novembro parte dos serviços das ligações domiciliares, execução de tubulação por método não destrutivo, execução de serviços da rede coletora de 150 mm, assim como a conclusão dos serviços da Estação Elevatória de Esgoto. Obra em operação desde em nov/23, com pendência de finalização do cadastro técnico para emissão da medição final. » Melhorias Operacionais no Sistema de Esgotamento Sanitário de Maracanaú (MAPP 331), na Região Grande Fortaleza, obra com execução física concluída, beneficiando 45.819 habitantes. No período de janeiro a dezembro foram executados serviços na rede coletora SB-1 e SB-3, parte dos serviços da EEE-01, EEE-02 e EEE-03, parte dos serviços da travessia da LR1 e LR3 e operação assistida da obra. » Recuperação da Estação Elevatória da Praia do Futuro II (MAPP 332), na Região Grande Fortaleza, obra com execução financeira acumulada em 66,56%. No período de janeiro a dezembro foram executados parte dos serviços da Estação elevatória de esgoto (64,35%), Linha de recalque Fofó DN 500mm (1.033,00m), recuperação de pavimento asfáltico (183,38m³) e o fornecimento de materiais Tubos e conexões Fofó DN 500mm (660,50m), Equipamentos estação elevatória (85,00%), Equipamentos elétricos (gerador, quadros etc - 48,99%) e Elaboração do projeto executivo (53,54%). Obra em execução. » Substituição de Parte do Interceptor Oeste - IO (MAPP 334), na Região Grande Fortaleza, obra concluída física e financeira. No período de janeiro a dezembro foram executados toda a parte da sinalização viária, da limpeza da tubulação e remoção dos detritos, instalação de by-pass e a recuperação dos poços de visita. » Recuperação de Trechos do Interceptor Oeste por Método Não Destrutivo (MAPP 358), na Região Grande Fortaleza, obra concluída fisicamente em 20/08/2023 e financeiramente concluída em 21/11/2023. No período de janeiro a dezembro foram executados toda a parte da sinalização viária, da limpeza da tubulação e remoção dos detritos, instalação de by-pass e a recuperação dos poços de visita. » Melhorias no Sistema de Esgotamento Sanitário de Eusébio (MAPP 359), na Região Grande Fortaleza, obra com execução financeira acumulada em 97,44%. No período de janeiro a dezembro foram executados parte dos serviços da Rede Coletora (578,97m), Estação Elevatória de Esgoto 02, Casa Gerador, Desativação Torre de Equilíbrio, Instalações Elétricas, Derivação da Linha de Recalque e Automações. Obra em execução. » Substituição de Coletores na Capital (MAPP 360), na Região Grande Fortaleza, obra com execução financeira acumulada em 46,90%. No período de janeiro a dezembro foram executados parte dos serviços da Rede Coletora (12.446,10m), Recuperação Asfáltica e Ligações Domiciliar de Esgoto (678 unidades). Obra em execução. » Substituição do Coletor Tronco de Esgoto Eduardo Girão (MAPP 363), na Região Grande Fortaleza, obra com execução financeira acumulada em 99,04%. No período de janeiro a dezembro foram executados parte dos serviços de Sinalização Viária, Inspeção de Tubulação, Instalação de By-Pass, Reabilitação do Coletor Tronco. Obra em execução.

Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
CAGECE	Execução Física/ Operacional	Execução de obra	Alto

PROGRAMA

622 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MEIO RURAL

ÓRGÃO GESTOR: SCIDADES

OBJETIVO: Ampliar o acesso da população rural cearense aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

PÚBLICO ALVO: População residente no meio rural.

INICIATIVA

622.1.01 - Expansão do acesso a abastecimento de água no meio rural.

ENTREGA: 1073 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AMPLIADO

DEFINIÇÃO: Sistemas de abastecimento de água que se integram a sistemas já existentes. Devem ser enquadradas como ampliação, ações que gerarem novas ligações. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução física regionalizada da entrega

Esta entrega não possui Execução física regionalizada nesse período de referência

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FESB	14.151.940,66	1.450.922,05	1.450.922,05	10.25	10.25
Total	14.151.940,66	1.450.922,05	1.450.922,05	10.25	10.25

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	14.151.940,66	1.450.922,05	1.450.922,05	10.25	10.25
Total	14.151.940,66	1.450.922,05	1.450.922,05	10.25	10.25

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

No âmbito do Programa Águas do Sertão não houve entrega para o ano de 2023 e nem nos anos anteriores. Não houve entrega para esse período e nem para períodos os anteriores no âmbito dos programas da COSAN. Porém, os valores empenhados se referem à ampliação de dois sistemas de abastecimento: - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água nas localidades de Choró Estrada Nova e Choró Pedrinhas, no município de Cascavel - CE - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água nas localidades de Passagem dos Francos, Choró e Lagoinha, no município de Cascavel - CE As obras se encontram com 98% de execução física e aguardam a energia elétrica para ser colocada em funcionamento.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

ENTREGA: 1256 - CISTERNA INSTALADA

DEFINIÇÃO: É um reservatório para captação, armazenamento e conservação de água, comumente utilizado nos processos de captação de águas pluviais. Pode ser construída em placas, pré-moldada ou construída in loco.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	29,00	0,00	0,00	94,00	324.14
02 - CENTRO SUL	23,00	98,00	243,00	243,00	1056.52
03 - GRANDE FORTALEZA	301,00	309,00	309,00	309,00	102.66
04 - LITORAL LESTE	13,00	15,00	15,00	15,00	115.38
05 - LITORAL NORTE	139,00	0,00	143,00	200,00	143.88
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	157,00	196,00	238,00	455,00	289.81
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	14,00	11,00	11,00	11,00	78.57
08 - SERRA DA IBIAPABA	43,00	0,00	0,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	59,00	0,00	145,00	265,00	449.15
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	143,00	92,00	144,00	164,00	114.69
11 - SERTÃO DE SOBRAL	49,00	0,00	31,00	31,00	63.27
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	292,00	0,00	150,00	250,00	85.62
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	90,00	0,00	0,00	0,00	0



Total	1.530,00	871,00	1.579,00	2.187,00	142.94
-------	----------	--------	----------	----------	--------

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	34.168.158,23	15.414.477,41	15.414.476,41	45.11	45.11
FESB	10.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	34.178.158,23	15.414.477,41	15.414.476,41	45.1	45.1

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100	100
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	60.000,00	0,00	0,00	0	0
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	31.508.158,23	12.814.477,41	12.814.476,41	40.67	40.67
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	10.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	34.178.158,23	15.414.477,41	15.414.476,41	45.1	45.1

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SDA

Foram entregues 2.187 cisternas de placa, beneficiando 9.009 pessoas em 26 municípios.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SDA

Cisterna trata-se de um reservatório para captação, armazenamento e conservação de água, comumente utilizado nos processos de captação de águas pluviais. Pode ser construída em placas, pré-moldada ou construída in loco. De janeiro a dezembro foram entregues 2.187 cisternas de placa, beneficiando 9.009 pessoas em 26 municípios. Concluindo assim a meta estimada para o ano.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

ENTREGA: 537 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO

DEFINIÇÃO: São sistemas simplificados de abastecimento de água em comunidades rurais do Estado do Ceará. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	15,00	0,00	0,00	11,00	73.33
02 - CENTRO SUL	4,00	0,00	0,00	0,00	0
05 - LITORAL NORTE	2,00	0,00	0,00	0,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	3,00	0,00	0,00	8,00	266.67
09 - SERTÃO CENTRAL	5,00	0,00	0,00	0,00	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	2,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	2,00	0,00	0,00	0,00	0



12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	2,00	0,00	0,00	1,00	50
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	1,00	0,00	0,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	3,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	39,00	0,00	0,00	20,00	51.28

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SDA	22.875.427,82	7.334.821,31	6.402.027,87	32.06	27.99
SCIDADES	63.197.204,31	34.177.881,03	27.909.824,43	54.08	44.16
FESB	15.470.760,00	1.089.338,12	1.089.338,12	7.04	7.04
Total	101.543.392,13	42.602.040,46	35.401.190,42	41.95	34.86

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.608.302,22	3.971.501,15	3.896.170,95	86.18	84.55
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	39.036.432,85	5.932.638,70	4.404.468,44	15.2	11.28
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	42.427.897,06	31.608.562,49	26.011.212,91	74.5	61.31
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	15.470.760,00	1.089.338,12	1.089.338,12	7.04	7.04
Total	101.543.392,13	42.602.040,46	35.401.190,42	41.95	34.86

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

No período de janeiro a dezembro foram entregues 10 Sistemas de Abastecimento de Água nos municípios de Mauriti (Cipó, Coité, Gomes, Curtume, Malhada, Agrovila, São Miguel e Marcela) e Brejo Santo (Ribeirão e Passagem das Pedras).

Órgão Responsável: SDA

Foram implantados 10 Sistemas de Abastecimento de Água nos municípios de Uruburetama (Santa Luzia, Boqueirão, Baixa Grande e João Pinheiro), Mauriti (Catanduva) e Crateús (Comunidade Ibiapaba) beneficiando 1.499 famílias.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

Em relação ao Programa Águas do Sertão, dois contratos encontram-se em execução., nesse período: Na região 14 - VALE DO JAGUARIBE, na localidade de Capim Grosso, no município de Russas, até dez/23, o contrato nº 002/CIDADES/2022 encontra-se com o percentual de execução física de 95,00% dos serviços. A obra encontra-se paralisada tendo em vista trâmites do aditivo de valor para ampliação da rede de distribuição para comunidade circunvizinha. Na região 14 - VALE DO JAGUARIBE, na localidade de São José, no município de Palhano, até dez/23, o contrato nº 003/CIDADES/2022 encontra-se com o percentual de execução física de 95,00% dos serviços. A medição final foi analisada e encontram-se em ajustes pela Construtora as pendências identificadas pela fiscalização. No âmbito do Projeto de Integração do Rio São Francisco - PISF, no período, de janeiro a dezembro foram entregues os Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) nos municípios de Mauriti (Cipó, Coité, Gomes, Curtume, Malhada, Agrovila, São Miguel e Marcela) e Brejo Santo (Ribeirão e Passagem das Pedras).

Órgão Responsável: SDA

São sistemas simplificados de abastecimento de água em comunidades rurais do Estado do Ceará. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos. De janeiro a dezembro foram implantados 10 Sistemas de Abastecimento de Água nos municípios de Uruburetama (Santa Luzia, Boqueirão, Baixa Grande e João Pinheiro), Mauriti (Catanduva) e Crateús (Comunidade Ibiapaba) beneficiando 1.499 famílias.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

TEMA

6.3 - SAÚDE

PROGRAMA**631 - ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO**

ÓRGÃO GESTOR: SESA

OBJETIVO: Melhorar a resolutividade e a eficiência das ações de saúde, de forma integrada, equânime e regionalmente bem distribuída.

PÚBLICO ALVO: População usuária do SUS.

INICIATIVA**631.1.02 - Expansão da oferta de serviços das Redes de Atenção à Saúde.****ENTREGA: 1425 - UNIDADE DE SAÚDE IMPLANTADA**

DEFINIÇÃO: Unidade de Saúde implantada consiste na implantação, construção e aparelhamento de unidades de saúde localizados voltada à expansão da oferta de serviços nas macrorregiões de saúde.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	1,00	0,00	0,00	0,00	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDES	41.856.216,52	32.944.417,71	14.900.912,06	78,71	35,6
SOP	80.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	41.936.216,52	32.944.417,71	14.900.912,06	78,56	35,53

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
634 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	32.945.216,52	32.944.417,71	14.900.912,06	100	45,23
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE EST	7.000.000,00	0,00	0,00	0	0
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.191.000,00	0,00	0,00	0	0
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	800.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	41.936.216,52	32.944.417,71	14.900.912,06	78,56	35,53

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SESA

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SESA

O presente acompanhamento diz respeito aos projetos do PROEXMAES II relacionados com a implantação de unidade de saúde. 1. Considerando que as unidades de saúde abaixo relacionadas já se encontram inauguradas. 1.1 - O Hospital Regional Vale do Jaguaribe (HRVJ), em Limoeiro do Norte, foi inaugurado em 25/11/2021, sendo que a sua construção alcançou 99,30% de execução física. 1.2 - A policlínica de Maracanaú foi inaugurada em 31/01/2022; 1.3 - A policlínica de Canindé foi inaugurada em 23/11/2021; 1.4 - A policlínica do Crato foi inaugurada em 05/11/2020. A UGP continua com as aquisições dos Equipamentos/bens para as unidades de saúde supracitadas, e para as Unidades de Saúde da REDE SESA com Fonte BID - PROEXMAES II, conforme planilhas de monitoramento para os processos de aquisição (em anexo). 2. A entrega existente para o ano de 2023, faz referência a entrega do Hospital Universitário da UECE, que no passado foi retirado do PROEXMAES II, por decisão do gabinete da SESA. 2.1 -

Considerando que em 15/03/2023 a UGP recebeu a solicitação da ASSES, processo nº 02817685/2023, Memo nº 130/2023 - ASSES/SESA, para dar início imediato as aquisições. 2.2 - Inicialmente foi definido que a definição do Dimensionamento e especificação dos Equipamentos seria encaminhado à UGP pela SEADE, desta forma a UGP aguardou as definições supracitadas para poder iniciar a execução das Aquisições de Equipamentos/bens destinados ao Hospital Universitário do Ceará. 2.3 - Após nova deliberação do gabinete da SESA, em 18 /09/2023 foi definido que a UGP, com base na documentação do Perfil assistencial e Projetos Arquitetônicos (encaminhados pela SEADE no dia 23/11/2023), irá iniciar as etapas do Dimensionamento, Especificações e Cotações dos equipamentos/bens destinados ao HUCE. 2.4- No dia 19/09/2023, à UGP solicitou junto ao Consórcio TPFE/TPFP, a proposta de preço para a execução das fases necessárias para a abertura dos processos licitatórios. 2.5- No dia 05/12/2023, o Consórcio TPFE/TPFP, após nova deliberação da UGP, apresentou a proposta final contendo apenas a entrega do dimensionamento, tendo sido a supracitada proposta aprovada no mesmo dia pela UGP. Com entrega final do dimensionamento no dia 29/01/2024. Desta forma, diante da data de aprovação para início das aquisições dos equipamentos/bens para o HU, a nova previsão de conclusão das aquisições dos equipamentos é para dezembro de 2028.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

ENTREGA: 1511 - REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE EXPANDIDA

DEFINIÇÃO: Estruturação física e tecnológica, com obras de reformas e aquisição de equipamentos e material permanente, inclusive os de tecnologia da informação e comunicação, da Rede de Atenção, que se constitui em uma estratégia de organização de ações e serviços nas áreas temáticas materno infantil, urgência e emergência, atenção as pessoas com doenças crônicas, cuidado as pessoas com deficiência e atenção psicossocial. Tem uma abrangência regional que inclui mais de uma Região Administrativa do Estado, que levou a Secretaria de Saúde do Estado - SESA a estabelecer uma meta para o Estado.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
15 - ESTADO DO CEARÁ	5,00	5,00	5,00	5,00	100
Total	5,00	5,00	5,00	5,00	100

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDES	800.000,00	0,00	0,00	0	0
SOP	50.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	850.000,00	0,00	0,00	0	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	850.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	850.000,00	0,00	0,00	0	0

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SESA

Expansão das 5 Redes de Atenção - Rede de Urgência e Emergência- RUE, Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência - RCPD, Rede Materno Infantil , Rede de Atenção Psicossocial - RAPS e Rede da Pessoa Com doenças Crônicas - DCNT

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SESA

A entrega refere-se a estruturação física e tecnológica, com obras de reformas e aquisição de equipamentos e material permanente, inclusive os de tecnologia da informação e comunicação, da Rede de Atenção, que se constitui em uma estratégia de organização de ações e serviços nas áreas temáticas materno infantil, urgência e emergência, atenção as pessoas com doenças crônicas, cuidado as pessoas com deficiência e atenção psicossocial. Tem uma abrangência regional que inclui mais de uma Região Administrativa do Estado, que levou a Secretaria de Saúde do Estado - SESA a estabelecer uma meta para o Estado. As 5 Redes de Atenção estão mantidas e apenas 4 foram instituídas nas 5 regiões de saúde - Rede de Urgência e Emergência- RUE - Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência- RCPD - Rede Materno Infantil; - Rede de Atenção Psicossocial - RAPS; - A Rede da Pessoa Com doenças Crônicas - DCNT não está instituídas nas 5 regiões de saúde, pois está em elaboração/construção na regiões de Saúde e ainda está sendo estruturada com todos os pontos de atenção. AS 5 REDES FORAM EXPANDIDAS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023 1. REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - RUE: Abertura da clínica de Traumatologia no Hospital Regional Vale do Jaguaribe - HRVJ em Limoeiro do Norte. 2. REDE DE CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - RCPD: Centro Especializado de Reabilitação Regional tipo III em Iguatú, habilitado (Física, Intelectual e auditiva), por meio da Portaria GM/MS nº 558 de 05 de maio de 2023. 3. REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS: Habilitação

de novos serviços CAPS: Articulação junto à CIB/CE e junto ao Ministério da Saúde para habilitação dos serviços CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), AMENTs (Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental) e SRTs (Serviço residencial terapêutico) regionalizados e teve sua expansão por meio de habilitação dos seguintes serviços: Resolução CIB 01/2023 - Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi) em Sobral; Resolução CIB 02/2023 - Implantação do Centro de Atenção Psicossocial Geral (CAPS I) em Madalena; - Resolução CIB 33/2023 - Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi) em Aquiraz; Resolução CIB 34/2023 - Centro de Atenção Psicossocial Geral (CAPS I) em Ipaporanga; Resolução CIB 35/2023 - Centro de Atenção Psicossocial Geral (CAPS I) em Nova Russas; Resolução CIB 21/2022 - 02 Equipes Tipo I AMENT em Baturité; Resolução CIB 62/2023 - CAPS Tipo I em Mombaça; Resolução CIB 73/2023 - CAPS i em Cascavel; Resolução CIB 72/2023 - CAPS I em Chorozinho; Resolução CIB 114/2023 - Alteração CAPS Tipo I para CAPS Tipo II em Horizonte; Resolução CIB 115/2023 - Alteração CAPS Tipo I para CAPS Tipo II em Eusébio; Resolução CIB 116/2023 - Alteração CAPS AD para CAPS AD III em Eusébio; Resolução CIB 161/2023 - Alteração CAPS Tipo I para CAPS Tipo II em Itaitinga; Resolução CIB 162/2023 - Inserção do CAPSi em Horizonte; Resolução CIB 163/2023 - Alteração CAPS Tipo I para CAPS Tipo II em Aquiraz; Resolução CIB 164/2023 - Aprova o PSR da RAPS do Litoral Leste Jaguaribe (SRLES); Resolução CIB 165/2023 - Implantação do CAPS Tipo I em Alto Santo; Resolução CIB 171/2023 - Inserção da Clínica em Saúde Mental do Hospital São Raimundo em Várzea Alegre. 4. REDE MATERNO INFANTIL: Inauguração da Rede Ponto de Luz no município de Maracanaú (Flor Dália), e em Caucaia (Lírio do Vale); Aprovação da Casa da Gestante do HGF; Habilitação de 10 leitos de UTIN Tipo II no Hospital Madalena Nunes. 5. REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DAS PESSOAS COM DOENÇAS CR^ONICAS - DCNT Portaria 127/2023/Gm/Ms - Habilitando Hospitais Para Cirurgias De Reconstrução Mamaria Pos-Mastectomia Total, Habilitação Do Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo em Oncologia Pediatra, Habilitação do Laboratório de Monitoramento Externo de Qualidade de Exames Citopatológicos de Colo de Útero - Tipo II na Policlínica do Brejo Santo.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

INICIATIVA

631.1.03 - Qualificação física e tecnológica dos serviços de saúde.

ENTREGA: 1426 - UNIDADE DE SAÚDE ESTRUTURADA

DEFINIÇÃO: Refere-se à realização de obras civis (reforma, ampliação e/ou construção) e aquisição de equipamentos para as áreas de atenção (atenção primária, secundária e terciária), qualificando, desta forma, o serviço para uma assistência regionalizada e com resolubilidade no cuidado, bem como para o enfrentamento à COVID19.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	0,00	0,00	2,00	3,00	0
02 - CENTRO SUL	0,00	0,00	1,00	2,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	10,00	0,00	14,00	15,00	150
04 - LITORAL LESTE	0,00	0,00	1,00	1,00	0
05 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	2,00	2,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	0,00	0,00	1,00	1,00	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	0,00	0,00	1,00	1,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	0,00	0,00	1,00	1,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	0,00	0,00	1,00	1,00	0
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	0,00	0,00	1,00	1,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	0,00	0,00	2,00	2,00	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	0,00	0,00	1,00	1,00	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	0,00	0,00	1,00	1,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	0,00	0,00	2,00	2,00	0
15 - ESTADO DO CEARÁ	0,00	0,00	0,00	1,00	0
Total	10,00	0,00	31,00	35,00	350

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)



FUNDES	87.261.759,25	73.579.202,14	55.817.870,33	84,32	63,97
Total	87.261.759,25	73.579.202,14	55.817.870,33	84,32	63,97

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0	0
636 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	4.513.846,46	1.199.458,90	279.438,52	26,57	6,19
634 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	539.918,96	504.735,38	25.881,20	93,48	4,79
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS	4.061.547,00	0,00	0,00	0	0
603 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE EST	2.778.977,74	2.107.051,19	541.884,32	75,82	19,5
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE EST	7.635.565,07	4.610.142,14	4.230.558,78	60,38	55,41
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	67.731.904,02	65.157.814,53	50.740.107,51	96,2	74,91
Total	87.261.759,25	73.579.202,14	55.817.870,33	84,32	63,97

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SESA

Estruturação de 35 Unidades de Saúde com aquisição de equipamentos, material permanente, veículos, finalização de reformas e obras

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SESA

A entrega refere-se à realização de obras civis e aquisição de equipamentos para as unidades de Saúde, qualificando, desta forma, o serviço para uma assistência regionalizada e com resolubilidade no cuidado. No período de 2023, foram estruturadas 35 unidades de saúde, representando um percentual de atingimento de 350% em relação a meta pactuada para o ano de 2023. HGF: Aparelho Para Fototerapia, Aparelho de CPAP, Incubadora De Transporte Neonatal, Reanimador Pulmonar Em T, Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico, Bomba Elétrica para Sucção de Leite, Computador, Caixa Térmica, Deionizador e Manequim simulador. SAMU ; Frota de 60 novas ambulâncias; HEMOCE - Veiculo Tipo Van; HM - Endoscópio Flexível; CIDH - Computador; HGCC - Aparelho de fototerapia (icterícia/neonatalogia), Aparelho CPAP, Incubadora de transporte neonatal, Poltrona hospitalar, Bomba elétrica para sucção de leite, Caixa térmica, Computador, Estufa de cultura, Mesa auxiliar, Mesa de escritório, Mesa para computador, Mesa para impressora, Pipetador automático, Deionizador e Poltrona hospitalar. HMJMA - Poltrona hospitalar, reanimador pulmonar em T; HRN - Aparelho Para Fototerapia, Berço Aquecido, Incubadora de Transporte Neonatal, Incubadora Neonatal (Estacionária), Monitores multiparamétricos para UTI, Poltrona Hospitalar, Reanimador Pulmonar Em T e Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico. HSJ: Equipamentos de Ar-condicionado. HIAS: Finalização da reforma de obras, Poltrona Hospitalar, Computador, Caixa Térmica, Deionizador, Estufa de Cultura, Mesa para Computador e Pipetador Automático. CEO Centro - Fotopolimerizador, Cadeira odontológica, Autoclave; CEO Rodolfo ; Equipamentos de Ar-condicionado, Cadeira odontológica, Fotopolimerizador, Motor Endodôntico; CEO Joaquim - Equipamentos de Ar-condicionado, Fotopolimerizador, Lavadora Ultrassônica; CEO Acaraú - Fotopolimerizador, Cadeira odontológica; CEO Aracati ; Fotopolimerizador, Autoclave horizontal, Cadeira odontológica; CEO Baturité - Cadeira Odontológica, Fotopolimerizador, Bisturi eletrônico; CEO Brejo Santo ; Fotopolimerizador, Cadeira odontológica; CEO Camocim - Fotopolimerizador, Cadeira odontológica, Motor Endodôntico; CEO Canindé - Fotopolimerizador, Cadeira Odontológica, Destilador de água, Motor endodôntico; CEO Cascavel ; Fotopolimerizador; CEO Caucaia - Cadeira Odontológica, Fotopolimerizador; CEO Crateús - Cadeira Odontológica, Fotopolimerizador, Lavadora Ultrassônica; CEO Crato ; Fotopolimerizador; CEO Icó - Equipamentos de Ar-condicionado; CEO Iguatu - Cadeira Odontológica, Fotopolimerizador; CEO Itapipoca - Fotopolimerizador e Lavadora Ultrassônica; CEO Juazeiro do Norte - Cadeira Odontológica, Equipamentos de Ar-condicionado; CEO Limoeiro - Cadeira Odontológica; CEO Maracanaú - Equipamentos de Ar-condicionado; CEO Quixeramobim - Cadeira Odontológica; CEO Russas - Cadeira odontológica, Fotopolimerizador; CEO São Gonçalo do Amarante ; Cadeira Odontológica; CEO Sobral - Fotopolimerizador; CEO Tauá - Cadeira Odontológica; CEO Ubajara - Cadeira Odontológica, Fotopolimerizador. obs: O aumento considerado em relação a meta pactuada é em virtude ao recurso COVID-19 que contemplou os 25 CEOS.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

PROGRAMA

632 - PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO CIDADÃO

ÓRGÃO GESTOR: SESA

OBJETIVO: Reduzir os agravos e doenças, bem como os riscos à saúde da população cearense.

PÚBLICO ALVO: Usuários do SUS, população flutuante e gestores municipais.

INICIATIVA

632.1.07 - Qualificação física e tecnológica nas áreas de Vigilância a Saúde.

ENTREGA: 1426 - UNIDADE DE SAÚDE ESTRUTURADA

DEFINIÇÃO: Abrange a realização de obras civis (reforma, ampliação e/ou construção) e aquisição de equipamentos para as áreas de vigilância em saúde, promovendo ações de prevenção, promoção, redução e eliminação dos riscos e agravos à saúde, bem como o enfreamento à Covid 19.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	1,00	0,00	0,00	0,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	2,00	0,00	0,00	1,00	50
11 - SERTÃO DE SOBRAL	2,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	5,00	0,00	0,00	1,00	20

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDES	14.055.426,19	6.976.927,40	4.663.048,41	49.64	33.18
Total	14.055.426,19	6.976.927,40	4.663.048,41	49.64	33.18

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	79.816,68	39.908,34	39.908,34	50	50
636 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	108.370,00	4.600,00	3.400,00	4.24	3.14
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS	1.899.870,00	0,00	0,00	0	0
603 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE EST	11.922.093,12	6.887.142,77	4.589.644,78	57.77	38.5
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE EST	0,00	0,00	0,00	0	0
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.276,39	45.276,29	30.095,29	100	66.47
Total	14.055.426,19	6.976.927,40	4.663.048,41	49.64	33.18

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SESA

Estruturação e inauguração da nova sede do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (Cerest), responsável por analisar a relação entre o adoecimento e o trabalho.



Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SESA

A meta estabelecida refere-se a estruturação das áreas de vigilância em saúde. - COIMU: Rede de Frio- SR Norte- Os processos estão na Superintendência de Obras Públicas -SOP para a execução do projeto. - SR Cariri - Aguardando ajustes e aprovação do projeto pela SR para posterior envio à SOP. - Laboratório de entomologia de Sobral nenhuma atividade foi realizada. - Lacen, em Fortaleza, nenhuma atividade foi realizada. No período de janeiro a dezembro de 2023, foi estruturada e inaugurada a nova sede do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (Cerest), responsável por analisar a relação entre o adoecimento e o trabalho.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

INICIATIVA

632.1.10 - Expansão da oferta de serviços nas áreas de Vigilância em Saúde.

ENTREGA: 1425 - UNIDADE DE SAÚDE IMPLANTADA

DEFINIÇÃO: Visa a realização de obras civis (reforma, ampliação e/ou construção) e aquisição de equipamentos para a implantação de unidades das áreas de vigilância em saúde, promovendo ações de prevenção, promoção, redução e eliminação dos riscos e agravos à saúde.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
09 - SERTÃO CENTRAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	2,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	3,00	0,00	0,00	0,00	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDES	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	0,00	0,00	0,00	0	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	0,00	0,00	0,00	0	0

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SESA

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SESA

A entrega refere-se a realização de obras civis (reforma, ampliação e/ou construção) e aquisição de equipamentos para a implantação de unidades das áreas de vigilância em saúde, promovendo ações de prevenção, promoção, redução e eliminação dos riscos e agravos à saúde. As obras civis que estavam previstas como implantação para o ano de 2023, não tiveram encaminhamento em virtude da descontinuidade dos projetos arquitetônicos necessários para o processo de licitação.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

PROGRAMA

633 - GESTÃO E GOVERNANÇA DO SISTEMA DE SAÚDE COM TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE

ÓRGÃO GESTOR: SESA

OBJETIVO: Aprimorar os instrumentos e mecanismos gerenciais para qualificação da gestão e ampliação da participação dos atores sociais na governança do sistema de Saúde.

PÚBLICO ALVO: Gestores, técnicos, conselheiros de saúde, lideranças dos movimentos sociais e usuários do SUS.

INICIATIVA

633.1.01 - Promoção da governança em rede integrada e regionalizada.

ENTREGA: 1607 - UNIDADE DE SAÚDE MODERNIZADA

DEFINIÇÃO: Implementação nas unidades de saúde dos sistemas VITAE-Almox 2019, VITAE-Paciente 2019, Sistema Integrado de Gestão em Saúde - SIGES, Registro Eletrônico de Saúde -RES, Picture Archiving and Communication System - PACS(Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens), novo sistema de regulação e software de acompanhamento orçamentário/financeiro. Os quais permitirão uma modernização, automação, integração e melhoria na gestão de todos os serviços ofertados pela secretaria da saúde, otimização do planejamento e execução financeira/orçamentaria, bem como, reestruturar a infraestrutura física/tecnológica das seguintes unidades hospitalares: Hospital Geral de Fortaleza (HGF), Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HM), Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS), Hospital Geral César Cals de Oliveira (HGCC), Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto (HSM), Hospital São José de Doenças Infecciosas (HSJ) e Hospital, Maternidade José Martiniano de Alencar (HMJMA), Hospital Geral Waldemar Alcântara (HGWA), Hospital Regional do Cariri (HRC), Hospital Regional Norte (HRN) e Hospital Regional do Sertão Central (HRSC).

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	1,00	0,00	0,00	0,00	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDES	36.804.675,75	34.599.829,95	32.372.487,27	94.01	87.96
Total	36.804.675,75	34.599.829,95	32.372.487,27	94.01	87.96

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
634 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	15.090.077,00	14.497.724,40	12.337.724,40	96.07	81.76
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MAN	0,00	0,00	0,00	0	0
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	21.714.598,75	20.102.105,55	20.034.762,87	92.57	92.26
Total	36.804.675,75	34.599.829,95	32.372.487,27	94.01	87.96

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SESA

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SESA

A entrega refere-se a implementação nas unidades de saúde dos sistemas VITAE-Almox 2019, VITAE-Paciente 2019, Sistema Integrado de Gestão em Saúde - SIGES, Registro Eletrônico de Saúde -RES, Picture Archiving and Communication System - PACS(Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens), novo sistema de regulação e software de acompanhamento orçamentário/financeiro. Os quais permitirão uma modernização, automação, integração e melhoria na gestão de todos os serviços ofertados pela secretaria da saúde, otimização do planejamento e execução financeira/orçamentaria, bem como, reestruturar a infraestrutura física/tecnológica das seguintes unidades hospitalares. No período de janeiro a dezembro de 2023 foram atualizadas a versão do IntegraSH nas Unidades da Rede Sesa - Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceara - Hemoce e Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar - HMJMA, passou da versão 2.7.5 para 2.7.6. - Hospital Carlos Alberto Studart Gomes Messejana - HCASG, teve a última atualização no dia 29/11/2023 antes na versão 2.7.7 e atualmente está na versão 2.7.8, onde teve correções das vagas ofertadas pelo município. - Hospital Geral de Fortaleza e HGF - a atualização foi adiada para a segunda quinzena de fevereiro de 2024 - Hospital de Saúde Mental Professor Frota

Pinto & HSM - Não foi possível migrar o sistema Ars Vitae para o Integrash devido à alta demanda e a equipe reduzida. Durante o processo de programação das atualizações, surgiram demandas solicitadas pelo MPCE, o que exigiu que toda a força de trabalho fosse direcionada para atender a essas solicitações. Além disso, contamos com o apoio da infraestrutura da COINF, para realizar a migração, que atualmente está limitada em termos de espaço de dados, por este motivo não tem previsão de atualização do Sistema. Nota: A entrega se refere a modernização/implantação dos sistemas e só foram feitas atualizações de versões.

Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SESA	Execução Física/ Operacional	Outro	Baixo

PROGRAMA

634 - GESTÃO DA REDE DE CONHECIMENTO, EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE

ÓRGÃO GESTOR: SESA

OBJETIVO: Ampliar a integração e a intersectorialidade nas áreas da gestão do conhecimento, da força de trabalho, da pesquisa, da educação, da inovação e da inteligência na política pública de saúde.

PÚBLICO ALVO: Trabalhadores de saúde, lideranças, Instituições de Ensino, Unidades de Saúde, Sociedade, Instituições de Pesquisa, Conselhos de Saúde, Setor Saúde, Setor Educação e o Cidadão.

INICIATIVA

634.1.03 - Expansão da integração ensino-serviço na implementação das políticas de saúde.

ENTREGA: 1631 - REDE SAÚDE ESCOLA IMPLANTADA

DEFINIÇÃO: Refere-se a estruturação de Centros de Ensino e Serviço e Hospitais Escolas, potencializando os campos de práticas, a execução de ações necessárias ao planejamento, desenvolvimento e disseminação das estratégias de implantação da Rede Saúde Escola, qualificando a formação na área da saúde, com abrangência estadual.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
15 - ESTADO DO CEARÁ	1,00	0,00	0,00	1,00	100
Total	1,00	0,00	0,00	1,00	100

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
FUNDES	206.400,00	206.400,00	206.400,00	100	100
ESP	145.920,00	132.464,00	129.104,00	90.78	88.48
Total	352.320,00	338.864,00	335.504,00	96.18	95.23

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MAN	0,00	0,00	0,00	0	0
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	206.400,00	206.400,00	206.400,00	100	100
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0	0
636 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	145.920,00	132.464,00	129.104,00	90.78	88.48
Total	352.320,00	338.864,00	335.504,00	96.18	95.23

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: ESP

Implantação da Rede de Saúde Escola

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: ESP

A entrega refere-se a estruturação de Centros de Ensino e Serviço e Hospitais Escolas, potencializando os campos de práticas, a execução de ações necessárias ao planejamento, desenvolvimento e disseminação das estratégias de implantação da Rede Saúde Escola, qualificando a formação na área da saúde, com abrangência estadual. A Rede Saúde Escola foi implantada visando consolidar a integração entre ensino-serviço-comunidade no âmbito do SUS, por meio da implantação e/ou implementação de Núcleos de Educação Permanente em Saúde (NEPS) nos municípios cearenses. No quadriênio 2020-2023 foram implantados 101 NEPS, distribuídos nas cinco regiões do estado. Ressalta-se que a implementação da Rede é caracterizada pela implantação de 1 NEPS em cada região de saúde do estado. Destaca-se a realização da Oficina de Imersão em Educação Permanente em Saúde, com 45 participantes e o III Encontro Estadual da Rede Saúde Escola, com 200 participantes, que contribuem para o fortalecimento da integração entre componentes da Rede Saúde Escola no estado do Ceará. No período de janeiro a dezembro, seguiu desenvolvendo atividades de planejamento das capacitações com foco na educação permanente em saúde para fortalecer a Rede Saúde Escola no Ceará.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

EIXO

7 - CEARÁ SUSTENTÁVEL

TEMA

7.1 - ENERGIAS

PROGRAMA

711 - MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ

ÓRGÃO GESTOR: SEINFRA

OBJETIVO: Promover a segurança e eficiência energética, com expansão da produção e incentivo ao consumo racional da energia disponível no Estado.

PÚBLICO ALVO: Empresas e demais instituições privadas dos setores agropecuário, industrial, comercial e de serviços, população residencial, rural e urbana, e órgãos/entidades do poder público estadual.

INICIATIVA

711.1.01 - Implantação de geração distribuída renovável em prédios públicos estaduais.

ENTREGA: 1831 - GERAÇÃO DISTRIBUÍDA INSTALADA

DEFINIÇÃO: A potência instalada do sistema fotovoltaico mede o potencial de geração de energia através da luz do sol.

UNIDADE DE MEDIDA: quilowatt pico

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	210,00	221,70	281,80	281,80	134.19
02 - CENTRO SUL	50,00	100,50	100,50	100,50	201
03 - GRANDE FORTALEZA	110,00	60,10	160,60	160,60	146
04 - LITORAL LESTE	40,00	0,00	40,40	40,40	101
05 - LITORAL NORTE	40,00	0,00	0,00	0,00	0
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	40,00	0,00	80,80	80,80	202
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	30,00	0,00	0,00	0,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	50,00	0,00	0,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	50,00	60,10	60,10	60,10	120.2
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	60,00	0,00	60,10	60,10	100.17



11 - SERTÃO DE SOBRAL	80,00	0,00	0,00	0,00	0
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	40,00	40,40	40,40	40,40	101
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	40,00	0,00	0,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	60,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	900,00	482,80	824,70	824,70	91.63

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEINFRA	100.000,00	0,00	0,00	0	0
FIEE	3.195.909,00	0,00	0,00	0	0
Total	3.295.909,00	0,00	0,00	0	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	0,00	0,00	0	0
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	3.195.909,00	0,00	0,00	0	0
Total	3.295.909,00	0,00	0,00	0	0

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEINFRA

Implantação de sistemas de geração distribuída por meio de painéis de energia solar fotovoltaica em 14 escolas da rede pública estadual localizadas nas regiões do Cariri, Centro Sul, Grande Fortaleza, Litoral Leste, Litoral Oeste/Vale do Curu, Sertão Central, Sertão de Canindé e Sertão dos Crateús, totalizando 824,7 kWp de potência instalada.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEINFRA

A entrega contempla a implantação de sistemas de geração distribuída por meio de painéis de energia solar fotovoltaica em prédios públicos estaduais. No período, foi concluída a instalação de sistemas em 14 escolas da rede pública estadual localizadas nas regiões do Cariri, Centro Sul, Grande Fortaleza, Litoral Leste, Litoral Oeste/Vale do Curu, Sertão Central, Sertão de Canindé e Sertão dos Crateús, totalizando 824,7 kWp de potência instalada.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

INICIATIVA

711.1.05 - Expansão da rede de distribuição de gás natural.

ENTREGA: 1562 - REDE DE GÁS NATURAL IMPLANTADA

DEFINIÇÃO: Rede de gás natural se refere à infraestrutura de gasodutos destinados à distribuição de gás natural aos usuários finais.

UNIDADE DE MEDIDA: quilômetro

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	13,00	0,00	0,00	0,00	0
03 - GRANDE FORTALEZA	53,61	9,01	19,33	51,77	96.57
Total	66,61	9,01	19,33	51,77	77.72

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)



CEGÁS	44.093.555,00	0,00	0,00	0	0
Total	44.093.555,00	0,00	0,00	0	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	44.093.555,00	0,00	0,00	0	0
Total	44.093.555,00	0,00	0,00	0	0

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: CEGÁS

Construção de 51,77 km de rede de gasoduto entre janeiro e dezembro, atingindo a marca de 646,23¹ km de rede.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: CEGÁS

No ano de 2023, no PPA, estava prevista, inicialmente, a construção de 66,61 km de gasoduto de distribuição. No entanto, a CEGÁS encerrou o ano com um incremento de 51,77 km de rede, totalizando 646,23¹ km, atendendo a mais 29 mil usuários. As obras foram direcionadas, principalmente, à saturação da rede e ligação de clientes em diversos bairros de Fortaleza, além da expansão nos municípios Eusébio e Pacajus. Constava no plano a construção da rede isolada na região do Cariri. Entretanto, devido a entraves na negociação com fornecedores para fornecimento de gás natural e contratação de cliente âncora, não foi possível a realização da obra, o que justifica o resultado a abaixo da meta prevista para o período. Destacamos ainda que a Companhia alcançou 96,57% da meta projetada para a região da Grande Fortaleza. Para tal feito, foram realizados investimentos que somaram, aproximadamente, R\$ 34,3 milhões. ¹A CEGÁS, reiterando seu compromisso com os princípios éticos e a transparência, emite esta Nota de Esclarecimento para abordar uma discrepância identificada no total de quilômetros de rede previamente divulgado pela Companhia.

Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
CEGÁS	Fatores Exogenos	Outro	Alto

TEMA

7.2 - MEIO AMBIENTE

PROGRAMA

721 - CEARÁ CONSCIENTE POR NATUREZA

ÓRGÃO GESTOR: SEMA

OBJETIVO: Ampliar a promoção da educação ambiental com foco na mudança de atitudes e valores e no fortalecimento da gestão ambiental municipal.

PÚBLICO ALVO: Gestores públicos, comunidade escolar, agricultores, comunidades tradicionais, usuários de unidades de conservação, sociedade civil organizada.

INICIATIVA

721.1.01 - Promoção da Educação Ambiental nos municípios cearenses.

ENTREGA: 102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA

DEFINIÇÃO: Curso, palestras, oficinas na área de educação ambiental realizadas pela SEMA.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	10,00	0,00	2,00	6,00	60
02 - CENTRO SUL	6,00	2,00	4,00	4,00	66.67
03 - GRANDE FORTALEZA	7,00	5,00	8,00	16,00	228.57
04 - LITORAL LESTE	2,00	0,00	2,00	2,00	100
05 - LITORAL NORTE	5,00	3,00	3,00	3,00	60



06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	4,00	0,00	0,00	5,00	125
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	6,00	2,00	2,00	2,00	33.33
08 - SERRA DA IBIAPABA	3,00	1,00	1,00	1,00	33.33
09 - SERTÃO CENTRAL	5,00	1,00	3,00	5,00	100
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	3,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	7,00	1,00	1,00	4,00	57.14
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	5,00	1,00	2,00	3,00	60
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	3,00	0,00	1,00	1,00	33.33
14 - VALE DO JAGUARIBE	8,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	74,00	16,00	29,00	52,00	70.27

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEMA	19.872.494,47	19.871.552,12	18.026.883,55	100	90.71
SEMACE	25.000,00	0,00	0,00	0	0
FEMA	1.700.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	21.597.494,47	19.871.552,12	18.026.883,55	92.01	83.47

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.069.390,31	11.068.962,31	9.948.810,34	100	89.88
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	89.880,00	89.880,00	0,00	100	0
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	8.713.224,16	8.712.709,81	8.078.073,21	99.99	92.71
753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	25.000,00	0,00	0,00	0	0
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1.700.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	21.597.494,47	19.871.552,12	18.026.883,55	92.01	83.47

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEMA

No período de Janeiro a Dezembro foram realizadas 52 capacitações nos municípios de Acaraú, Amontada, Aquiraz, Arneiroz, Barbalha, Barro, Baturité, Brejo Santo, Choró, Crateús, Forquilha, Fortaleza, General Sampaio, Groaíras, Icapuí, Icó, Ipueiras, Irauçuba, Itaitinga, Itapiúna, Itarema, Juazeiro do Norte, Jucás, Paracuru, Maracanaú, Marco, Milhã, Miraima, Mombaça, Pindoretama, Quixadá, Quixeramobim, Santa Quitéria, São Benedito, Sobral, Tarrafas, Redenção, Reriutaba, Uruburetama e Várzea Alegre

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEMA

No período de Janeiro a Dezembro foram realizadas 52 capacitações, a saber: - Março: 12 palestras sobre Árvores e Mudanças climáticas, nos municípios de Groaíras, Ipueiras, São Benedito, Jucás, Icó, Choró, Itapiúna, Redenção, Paracuru, Itarema, Acaraú e Marco; - Março: 1 palestra sobre Agenda Ambiental e Coleta Seletiva, no município de Fortaleza; - Abril: 3 palestras sobre Cuidados com o meio ambiente, no município de Itaitinga; - Maio: 1 curso multiplicadores em educação ambiental, no município de Aquiraz; - Maio: 1 palestra sobre Coleta Seletiva, no município de Icapuí; - Maio: 2 oficinas de arte-educação, nos municípios de Fortaleza e Icapuí; - Junho: 6 palestras sobre Coleta Seletiva, nos municípios de Milhã, Icó, Brejo Santo, Tarrafas, Jucás e Pindoretama; - Agosto: 2 cursos multiplicadores em educação ambiental, nos municípios de Arneiroz e Crateús; - Agosto: 1 oficina de arte-educação, no município de Quixeramobim. - Setembro: 2 cursos MULTIPLICADORES EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL, em General Sampaio e Barro; - Setembro: 1 palestra "Resíduos Sólidos e Mudanças Climáticas", em Baturité; - Setembro: 1 oficina de arte-educação, em Baturité; - Outubro: 1 curso de Formação de Educadores Ambientais, em Reriutaba; - Outubro: 2 cursos MULTIPLICADORES EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL, em Várzea Alegre e Santa Quitéria; - Outubro: 2 palestras sobre A3P, as duas em Fortaleza, modalidade virtual; - Outubro: 6 oficinas de arte-educação, em Miraima, Uruburetama, Juazeiro do

Norte, Maracanaú, Quixadá e Amontada; - Outubro: 2 oficinas de A3P, em Irauçuba e Sobral; - Outubro: 1 palestra sobre Educação Ambiental, em Maracanaú; - Novembro: 2 cursos MULTIPLICADORES EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL, em Forquilha e Mombaça; - Novembro: 3 oficina de arte-educação, em Barbalha e duas em Fortaleza;

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

PROGRAMA**722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS**

ÓRGÃO GESTOR: SCIDADES

OBJETIVO: Melhorar as condições socioambientais da população nas áreas urbanas degradadas.

PÚBLICO ALVO: População residente nas áreas das intervenções, priorizando as famílias em vulnerabilidade social.

INICIATIVA**722.1.01 - Requalificação urbana e ambiental do Rio Maranguapinho.****ENTREGA: 45 - ÁREA URBANIZADA**

DEFINIÇÃO: Área Urbanizada do Rio Maranguapinho compreende a implantação de via paisagística com ciclovia e áreas de esporte e lazer (praça) nos trechos : Trecho II (Av. Senador Fernandes Távora à Av. Osório de Paiva), Trecho III A, margem direita (Av. Osório de Paiva à Av. Jardim Fluminense), Trecho IIIB - Av. Jardim Fluminense ao 4º Anel Viário, Trecho IV, margem direita (4º Anel viário até as proximidades da Barragem Maranguapinho e Trecho Zero , margem direita (Av. Mister Hull à Av. independência).

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	2,00	0,00	0,00	1,00	50
Total	2,00	0,00	0,00	1,00	50

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	36.882.985,12	27.595.594,78	27.377.621,66	74.82	74.23
Total	36.882.985,12	27.595.594,78	27.377.621,66	74.82	74.23

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.954.108,51	10.781.981,86	10.706.479,29	98.43	97.74
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	5.950.000,00	5.794.443,91	5.794.443,91	97.39	97.39
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	390.000,00	0,00	0,00	0	0
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	19.588.876,61	11.019.169,01	10.876.698,46	56.25	55.52
Total	36.882.985,12	27.595.594,78	27.377.621,66	74.82	74.23

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

Conclusão da obra de urbanização das margens do Rio Maranguapinho do Trecho IV, em Maracanaú.

Resumo para Consulta Pública



Órgão Responsável: SCIDADES

Em outubro de 2023 foi concluída a obra de urbanização das margens do Rio Maranguapinho do Trecho IV, em Maracanaú. Em 2023 foi dada continuidade a obra do Trecho II margem esquerda, em Fortaleza, porém foi dado Ordem de paralisação em 13 de fevereiro/23, por 60 dias devido a quadra invernososa, e prorrogada por mais 30 dias devido às chuvas. Continuaram as negociações para desapropriação dos imóveis afetados e serviços de demolição. Muitos imóveis aguardando imissão na posse (desapropriação Judicial). Obra foi reiniciada em Julho/23. Até Dez/23 alcançou 66,02% dos serviços executados

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

INICIATIVA

722.1.02 - Requalificação urbana e ambiental do Rio Cocó.

ENTREGA: 45 - ÁREA URBANIZADA

DEFINIÇÃO: Urbanização das margens do Rio Cocó compreendendo implantação de via paisagística com ciclovia e áreas de esporte e lazer (praça) nos trechos: Trecho I (Av. Presidente Costa e Silva à Av. Val Paraíso), Trecho II, margem esquerda (Av. Dep. Paulino Rocha à Av. Pompílio Gomes), Trecho Zero, margem Direita (Av. Val Paraíso à Barragem Cocó) e Trecho III, margem esquerda (Rua José Albino à Av. Dep. Paulino Rocha).

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	1,00	0,00	0,00	0,00	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	28.520.145,73	10.528.635,60	10.504.843,56	36.92	36.83
Total	28.520.145,73	10.528.635,60	10.504.843,56	36.92	36.83

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	600.000,00	557.527,86	557.527,86	92.92	92.92
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.315.655,19	3.251.214,10	3.250.024,50	98.06	98.02
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	5.950.000,00	5.924.548,33	5.924.548,33	99.57	99.57
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.800.000,00	513.692,00	491.089,56	8.86	8.47
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	12.854.490,54	281.653,31	281.653,31	2.19	2.19
Total	28.520.145,73	10.528.635,60	10.504.843,56	36.92	36.83

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

A entrega prevista para 2023 corresponde a Urbanização das margens do Rio Cocó compreendendo implantação de via paisagística com ciclovia e áreas de esporte e lazer (praça) do Trecho II, margem esquerda (Av. Dep. Paulino Rocha à Av. Pompílio Gomes) que até dezembro/23 executou 54,06% dos serviços realizados. Empresa alegou no começo de 2023 que não tinha mais condições de executar a obra por acumular prejuízos devido a defasagem

entre os preços do mercado e da planilha licitada, solicitou reequilíbrio e paralisação. Secretaria emitiu Ordem de Paralisação em 10/04/23 por 90 dias para providenciar o reequilíbrio e as desapropriações que atrapalham a obra. Obra reiniciada em Julho/23. Houve prorrogação de prazo e a previsão de conclusão agora é Março de 2024

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

INICIATIVA

722.1.03 - Requalificação Urbana da Comunidade Dendê.

ENTREGA: 45 - ÁREA URBANIZADA

DEFINIÇÃO: Urbanização de áreas na Comunidade do Dendê compreende pavimentação e/ou alargamento de vias existentes, construção de novas vias e passeios, praças e galerias de drenagem, a ser implantado em duas etapas, a 1ª etapa numa área de 19,22 ha (da Baixada até a Rua do Comércio) e a 2ª etapa numa área de 18,37ha (da Rua do Comércio até o limite sul da Comunidade).

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	1,00	0,00	0,00	0,00	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	12.477.919,96	3.835.203,66	3.809.788,21	30.74	30.53
Total	12.477.919,96	3.835.203,66	3.809.788,21	30.74	30.53

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.931.150,19	1.887.780,07	1.886.509,29	97.75	97.69
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	0,00	0,00	0,00	0	0
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.546.769,77	1.947.423,59	1.923.278,92	18.46	18.24
Total	12.477.919,96	3.835.203,66	3.809.788,21	30.74	30.53

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

A obra de Urbanização da comunidade Dênde foi iniciada em anos anteriores e executado 37,31% dos serviços, porém o Contrato com a Lomacon expirou o prazo, pois a Empresa não conseguiu mais executar a obra, alegando preços defasados devido a pandemia. Nova Licitação ocorreu em 31/01/23, contratada em Maio/23, a empresa CONSÓRCIO ALVES FREITAS/ BWS CONSTRUÇÕES LTDA, emitida Ordem de serviço em 24/05/23, executado 22%, correspondendo a 48% do total da Urbanização.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

PROGRAMA

724 - CEARÁ MAIS VERDE: CONSERVAR E PROTEGER OS RECURSOS NATURAIS E BIODIVERSIDADE DO CEARÁ



ÓRGÃO GESTOR: SEMA

OBJETIVO: Ampliar a conservação, recuperação e proteção dos recursos naturais e a biodiversidade do Ceará.

PÚBLICO ALVO: Grandes e pequenos produtores rurais do estado do Ceará, terceiro setor, gestores municipais, população residente no entorno das unidades de conservação do estado, sociedade civil em geral.

INICIATIVA

724.1.04 - Expansão da prevenção, controle e combate aos incêndios florestais em Unidades de Conservação Estaduais.

ENTREGA: 1273 - BRIGADA DE INCÊNDIO IMPLANTADA

DEFINIÇÃO: A brigada de incêndio florestal consiste no agrupamento de técnicos qualificados para desenvolver ações de prevenção, controle e combate aos incêndios florestais em unidades de conservação estaduais.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
03 - GRANDE FORTALEZA	1,00	0,00	0,00	1,00	100
15 - ESTADO DO CEARÁ	0,00	0,00	1,00	0,00	0
Total	1,00	0,00	1,00	1,00	100

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SEMA	1.340.000,00	1.146.100,00	1.146.100,00	85.53	85.53
FEMA	350.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	1.690.000,00	1.146.100,00	1.146.100,00	67.82	67.82

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.210.000,00	1.146.100,00	1.146.100,00	94.72	94.72
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	130.000,00	0,00	0,00	0	0
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	350.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	1.690.000,00	1.146.100,00	1.146.100,00	67.82	67.82

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEMA

Foi implantada uma brigada de incêndio no período, atingindo 100% da meta planejada (Região 3 - Fortaleza)

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEMA

Foi formado um grupo de prevenção e combate a incêndios florestais nas Unidades de Conservação, com pessoas capacitadas pelo curso de brigadista feito pelo Prevfogo, em colaboração com a SEMA na região 3 - Grande Fortaleza. Além disso, a referida brigada contou com uma estruturação por meio da aquisição e disponibilização de 04 veículos automotores zero quilômetro, para o atendimento de ocorrências, bem como a aquisição de 01 conjunto de combate a incêndio, para veículo de médio porte. Atingindo 100% da meta planejada

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

PROGRAMA

726 - RESÍDUOS SÓLIDOS



ÓRGÃO GESTOR: SEMA

OBJETIVO: Reduzir os impactos negativos da geração e da disposição inadequada de resíduos sólidos no meio ambiente e sobre a saúde humana.

PÚBLICO ALVO: População urbana, catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis e gestores municipais.

INICIATIVA

726.1.02 - Expansão dos serviços de tratamento e disposição final adequada de resíduos sólidos.

ENTREGA: 1496 - CENTRAL DE TRATAMENTO IMPLANTADA

DEFINIÇÃO: Entende-se por central de tratamento de resíduos sólidos implantada a estrutura destinada a aterro sanitário, tratamento de resíduos de saúde, resíduos orgânicos, oriundos da construção civil e outras formas de aproveitamento dos resíduos.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
14 - VALE DO JAGUARIBE	1,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	1,00	0,00	0,00	0,00	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	7.191.608,14	5.372.461,80	5.372.461,80	74.7	74.7
Total	7.191.608,14	5.372.461,80	5.372.461,80	74.7	74.7

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.191.608,14	5.372.461,80	5.372.461,80	74.7	74.7
Total	7.191.608,14	5.372.461,80	5.372.461,80	74.7	74.7

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

Entende-se por central de tratamento de resíduos sólidos implantada a estrutura destinada a aterro sanitário, tratamento de resíduos de saúde, resíduos orgânicos, oriundos da construção civil e outras formas de aproveitamento dos resíduos. Contrato 034/CIDADES/2021 com a empresa CG Construções LTDA, no período de janeiro a dezembro/2023 está com 33,56% de execução física/financeira, por ter sofrido aditivo de valor e reajuste anual da proposta, alterando o valor atualizado do contrato, e impactando na porcentagem da execução. A Central de Tratamento de Resíduos - CTR no município de Limoeiro do Norte, encontra-se em execução do passeio, conclusão dos acabamentos das obras das edificações e parte civil. A Estação de Transbordo de Resíduos e ETR no município de Morada Nova está prevista para iniciar a execução no primeiro semestre de 2024.

Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SCIDADES	Execução Orçamentária/ Financeira	Liberação de Limite Financeiro pelo Cogerf	Alto

ENTREGA: 1722 - UNIDADE DE TRATAMENTO IMPLANTADA

DEFINIÇÃO: Refere-se à unidade de tratamento de resíduos sólidos implantada para executar pelo menos uma das seguintes etapas do processo: triagem, segregação, reciclagem, compostagem e armazenamento de resíduos sólidos urbanos.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

--



Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	0,00	0,00	0,00	3,00	0
02 - CENTRO SUL	1,00	0,00	0,00	13,00	1300
03 - GRANDE FORTALEZA	3,00	0,00	0,00	1,00	33.33
05 - LITORAL NORTE	2,00	0,00	0,00	4,00	200
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	5,00	0,00	0,00	0,00	0
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1,00	4,00	4,00	8,00	800
08 - SERRA DA IBIAPABA	7,00	0,00	0,00	0,00	0
09 - SERTÃO CENTRAL	2,00	0,00	0,00	0,00	0
11 - SERTÃO DE SOBRAL	4,00	2,00	4,00	4,00	100
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	0,00	0,00	0,00	4,00	0
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	5,00	0,00	0,00	0,00	0
14 - VALE DO JAGUARIBE	5,00	0,00	3,00	7,00	140
Total	35,00	6,00	11,00	44,00	125.71

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	810.151,00	200.151,00	41.181,00	24.71	5.08
CEASA	500.000,00	0,00	0,00	0	0
FESB	10.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	1.320.151,00	200.151,00	41.181,00	15.16	3.12

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	810.151,00	200.151,00	41.181,00	24.71	5.08
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	500.000,00	0,00	0,00	0	0
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	10.000,00	0,00	0,00	0	0
Total	1.320.151,00	200.151,00	41.181,00	15.16	3.12

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SCIDADES

- 04 (quatro) Centrais Municipais de Reciclagem na Região do Sertão de Sobral: 1(uma) Groaíras (em Janeiro) , 1(uma) Santana do Acaraú (em Abril), 1(uma) Forquilha (em Junho) e 1(uma) Graça (em Junho) e; - 03 (três) Centrais Municipais de Reciclagem na Região do Vale do Jaguaribe: 1(uma)Potiretama (em Maio), 1(uma) Iracema (em Maio) e 1(uma) São João do Jaguaribe (em Junho).

Órgão Responsável: SEMA

Foram implantados 37 Centrais Municipais de Resíduos Sólidos (CMR) nos municípios de Redenção, Barreira, Mulungu, Aracoiaba, Baturité, Capistrano, Itapiúna, Palmácia, Bela Cruz, Cruz, Jijoca de Jericoacoara, Chaval, Saboeiro, Jucás, Cariús, Iguatu, Quixelô, Catunda, Hidrolândia, Monsenhor Tabosa, Tamboril, Jaguaribe, Jaguaribara, Pereiro, Jaguaratama, Campos Sales, Salitre , Assaré, Senador Pompeu, Acopiara, Deputado Irapuan Pinheiro, Milhã, Mombaça, Piquet Carneiro, Pedra Branca, Solonópole e

Órgão Responsável: CEASA

No período de janeiro a dezembro não foram entregues a unidade de tratamento implantada

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SCIDADES

O Contrato 007/2021 com a FT CONSTRUÇÕES LTDA, está com 100% de execução financeira. Obras em execução física. No período de janeiro a dezembro fora entregue 01 Central Municipal de Reciclagem na Região do Sertão de Sobral no município de Graça em junho/2023, e estando as Centrais Municipais de Reciclagens dos municípios de Pacujá, Cariré e Frecheirinha, todas na Região do Sertão de Sobral, prontas aguardando as ligações de

energia e água para a devida entrega aos municípios. A empresa FT Construções LTDA contratada através do Contrato 008/2021 iniciou a mobilização para início da execução dos serviços, com nova previsão para março de 2023, da Central Municipal de Reciclagem do município de Moraújo, e com a Central Municipal de Reciclagem do município de Senador Sá, na Região do Sertão de Sobral, pronta aguardando a ligação de energia e água para a devida entrega ao município e a Central Municipal de Reciclagem do município de Coreaú pronta, aguardando a data para a inauguração e entrega a população na Região do Sertão de Sobral. Estando o Contrato com as execuções física e financeira em 63,95%. O Contrato 009/2021 com a FT CONSTRUÇÕES LTDA, está com 100% de execução financeira. Obras em execução física. No período de janeiro a dezembro foram entregues 02 Centrais Municipais de Reciclagens, na Região do Sertão de Sobral nos municípios Santana do Acaraú (Abril), Forquilha (Junho) e a Central Municipal de Reciclagem do município de Meruoca pronta, aguardando a data para a inauguração e entrega a população na Região do Sertão de Sobral. O Contrato 010/2021 com a FT CONSTRUÇÕES LTDA, está com 100% de execução financeira. Obras em execução física. No período de janeiro a dezembro foi entregue a Central Municipal de Reciclagem, na Região do Sertão de Sobral no município de Groaíras em janeiro/2023 e estando as Centrais Municipais de Reciclagens dos municípios de Pires Pereira, Varjota e Reriutaba prontas aguardando as ligações de energia e água para as devidas entregas aos municípios, todas na Região do Sertão de Sobral. O Contrato 021/2019, está com 100% de execução financeira. Obras em execução física. No período de janeiro a dezembro foram entregues 3 Centrais Municipais de Reciclagem, na Região do Vale do Jaguaribe nos municípios: Potiretama (Maio), Iracema (Maio), São João do Jaguaribe (Junho), e estando a Central Municipal de Reciclagem dos municípios de Quixeré e Ereré prontas, aguardando as datas para a inauguração e entrega a população.

Órgão Responsável: SEMA

37 CMRs (Centrais Municipais de Resíduos Sólidos) foram implantadas com outras estando em estágio preliminar como preparação do terreno, licitação, ou em construção para que possam todas realizar ao final de todo esse processo as etapas etapas de triagem, segregação, reciclagem, compostagem e armazenamento de resíduos sólidos urbanos como deve ser feito e envolvendo os catadores de resíduos sólidos como agentes importantes do processo produtivo e gestão dos resíduos sólidos.

Órgão Responsável: CEASA

No período de janeiro a dezembro não houve entrega de Produtos ou Unidades implantadas. A unidade está em fase de análise dos estudos e dos recursos para verificação da viabilidade de implantação do Projeto.

Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SCIDADES	Execução Física/ Operacional	Interferências externas (telefonias, rede elétrica, Internet, água, esgoto, etc.)	Médio
SCIDADES	Execução Física/ Operacional	Interferências externas (telefonias, rede elétrica, Internet, água, esgoto, etc.)	Médio
SCIDADES	Execução Física/ Operacional	Interferências externas (telefonias, rede elétrica, Internet, água, esgoto, etc.)	Médio

INICIATIVA

726.1.03 - Expansão da atividade econômica da reciclagem.

ENTREGA: 1725 - CATADOR BENEFICIADO

DEFINIÇÃO: Consiste no assessoramento da categoria de catadores com a finalidade de promover melhoria de qualidade de vida destes, incentivando-os a produzirem de forma associada, fomentando a inclusão destes na cadeia produtiva da reciclagem de resíduos sólidos.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	533,00	588,00	588,00	588,00	110.32
02 - CENTRO SUL	264,00	221,00	221,00	221,00	83.71
03 - GRANDE FORTALEZA	966,00	772,00	772,00	772,00	79.92
04 - LITORAL LESTE	165,00	80,00	80,00	80,00	48.48
05 - LITORAL NORTE	307,00	252,00	252,00	252,00	82.08
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	337,00	142,00	142,00	142,00	42.14
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	0,00	134,00	134,00	134,00	0
08 - SERRA DA IBIAPABA	134,00	79,00	79,00	79,00	58.96
09 - SERTÃO CENTRAL	195,00	158,00	158,00	158,00	81.03
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	248,00	138,00	138,00	138,00	55.65
11 - SERTÃO DE SOBRAL	368,00	351,00	351,00	351,00	95.38



12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	264,00	174,00	174,00	174,00	65.91
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	5,00	60,00	60,00	60,00	1200
14 - VALE DO JAGUARIBE	518,00	506,00	506,00	506,00	97.68
Total	4.304,00	3.655,00	3.655,00	3.655,00	84.92

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SCIDADES	3.415.000,00	647.470,28	64.367,50	18.96	1.88
Total	3.415.000,00	647.470,28	64.367,50	18.96	1.88

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	215.000,00	0,00	0,00	0	0
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	3.200.000,00	647.470,28	64.367,50	20.23	2.01
Total	3.415.000,00	647.470,28	64.367,50	18.96	1.88

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SEMA

No período de janeiro a agosto de 2023 foram contemplados 3.655 (três mil, seiscentos e cinquenta e cinco) catadores com o Programa Auxílio Catador - PAC, Edição 2023, distribuídos em 122 municípios do Estado.

Órgão Responsável: SCIDADES

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SEMA

No período de janeiro a agosto de 2023 foram contemplados 3.655 (três mil, seiscentos e cinquenta e cinco) catadores com o Programa Auxílio Catador - PAC, Edição 2023, distribuídos em 122 municípios do Estado.

Órgão Responsável: SCIDADES

Foi realizada a entrega de mesa de triagem, empilhadeira manual e suporte de big bag para os 14 municípios que estão sendo beneficiados pelo Programa de Inclusão Social de Catadores. Em relação ao material de informática, aguarda-se a chegada dos computadores para realizar as entregas.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

TEMA

7.3 - RECURSOS HÍDRICOS

PROGRAMA

732 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS

ÓRGÃO GESTOR: SRH

OBJETIVO: Garantir a oferta de água para o abastecimento humano, agropecuário, industrial e de empreendimentos turísticos para centros urbanos e rurais.

PÚBLICO ALVO: População dos municípios, distritos e localidades rurais e suas atividades produtivas em todo o Estado do Ceará.

INICIATIVA

732.1.01 - Expansão da capacidade de acumulação hídrica.

ENTREGA: 72 - BARRAGEM CONSTRUÍDA

DEFINIÇÃO: Barreira artificial feita em cursos de água para a retenção de grandes quantidades de água, para o atendimento das demandas relativas aos múltiplos usos das populações do Estado do Ceará.



UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	1,00	0,00	0,00	0,00	0
15 - ESTADO DO CEARÁ	1,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	2,00	0,00	0,00	0,00	0

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SRH	34.108.500,00	16.746.353,06	16.746.353,06	49.1	49.1
SOHIDRA	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	34.108.500,00	16.746.353,06	16.746.353,06	49.1	49.1

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	30.100.000,00	14.844.473,80	14.844.473,80	49.32	49.32
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.008.500,00	1.901.879,26	1.901.879,26	47.45	47.45
Total	34.108.500,00	16.746.353,06	16.746.353,06	49.1	49.1

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SOHIDRA

Órgão Responsável: SRH

Nenhum registro de Entregas Efetivas

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SOHIDRA

Não houve projeto aprovado para o período.

Órgão Responsável: SRH

Barreira artificial feita em cursos de água para a retenção de grandes quantidades de água, para o atendimento das demandas relativas aos múltiplos usos das populações do Estado do Ceará. Não ocorreram entregas efetivas no período. As Barragens Berê e Anil, não iniciaram as obras por atraso na conclusão do projeto e de recursos financeiros.

Matriz de Problemas

Nenhum registro de Problemas

INICIATIVA

732.1.03 - Expansão da capacidade de transferência hídrica - Cinturão das Águas do Ceará.

ENTREGA: 1610 - CANAL CONSTRUÍDO

DEFINIÇÃO: Construção de canal para beneficiar a população do Estado do Ceará, através da interligação de bacias, como também o aproveitamento das águas do PISF.

UNIDADE DE MEDIDA: quilômetro

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	8,47	0,59	2,63	3,75	44.27

Total	8,47	0,59	2,63	3,75	44,27
-------	------	------	------	------	-------

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SRH	114.647.419,40	75.032.382,69	72.008.804,23	65,45	62,81
Total	114.647.419,40	75.032.382,69	72.008.804,23	65,45	62,81

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.194.608,50	8.285.691,35	5.262.112,89	81,28	51,62
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	104.452.810,90	66.746.691,34	66.746.691,34	63,9	63,9
Total	114.647.419,40	75.032.382,69	72.008.804,23	65,45	62,81

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SRH

Construção 3,75km de canais, sifões e tubos.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SRH

A implantação do Cinturão de Águas do Ceará, o CAC é caracterizada por um sistema adutor extenso, com cerca de 1.300,00 km de comprimento, quase integralmente, gravitatório, que aduzirá as vazões transpostas do Rio São Francisco para todas as macrobacias hidrográficas do Ceará. O CAC tem como objetivo proporcionar a distribuição espacial mais homogênea da disponibilidade hídrica no Ceará e contribuir de maneira significativa para o aumento da garantia de suprimento de água. Pela sua grande extensão, priorizou-se a construção do Trecho 1 (um) com extensão de 145,00 km. As seções hidráulicas dos Lotes 01, 02 e 05 do CAC representando 79,50 km, compostas por trechos de canais revestidos, linhas de sifões e túneis, se encontram em sua totalidade plenamente concluídos, permanecendo somente um percentual de serviços suplementares referentes à micro drenagens, fornecimento de hidromecânicos, estradas de manutenção, proteção de taludes, inspeção, recuperação e acabamentos pontuais do Lote 2. Apresentando assim, o percentual de execução física de 100%, 99,60% e 100% respectivamente. O Lote 3 encontra-se com 46,48% de execução e paralisou suas atividades construtivas a partir de 01/08/2022, portanto, não houve avanço físico no período, com uma nova licitação para a retomada das obras do lote e contrato já assinado com a nova empresa. No período as principais atividades realizadas foram os serviços no LOTE 4, de terraplenagem de canais, assentamento da tubulação do sifão Crato, dentre outros, com execução de 3,75 km de canais e sifões; O lote 4 encontra-se com 34,85% de avanço físico. No período as principais atividades realizadas foram os serviços de desmatamento, expurgo de material vegetal e escavações dos canais.

Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SRH	Execução Física/ Operacional	Execução de obra	Alto

INICIATIVA

732.1.04 - Expansão da capacidade de transferência de água tratada - Malha d'Água.

ENTREGA: 1611 - SISTEMA ADUTOR DE ÁGUA TRATADA IMPLANTADO

DEFINIÇÃO: Construção de adutoras de água tratada, beneficiando diretamente os núcleos urbanos e comunidades rurais situadas ao longo dos sistemas adutores construídos.

UNIDADE DE MEDIDA: quilômetro

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
15 - ESTADO DO CEARÁ	137,00	0,00	6,46	31,20	22,77
Total	137,00	0,00	6,46	31,20	22,77

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

--	--	--	--	--	--



Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SRH	173.252.453,30	54.439.378,94	54.431.962,30	31.42	31.42
Total	173.252.453,30	54.439.378,94	54.431.962,30	31.42	31.42

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.575.000,00	619.677,38	619.351,58	39.34	39.32
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	171.677.453,30	53.819.701,56	53.812.610,72	31.35	31.35
Total	173.252.453,30	54.439.378,94	54.431.962,30	31.42	31.42

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SRH

Foram construídos 31,20 km de adutoras

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SRH

O Projeto Malha d'Água é composto por sistemas adutores de água tratada, com captação realizada, diretamente, nos mananciais de maior garantia hídrica, com a implantação de Estações de Tratamento de Água (ETAs), junto a estes mananciais para posterior adução aos núcleos urbanos e rurais situados ao longo dos sistemas adutores a serem implantados. Tem por objetivo ampliar a segurança hídrica do Estado, permitindo melhores condições de fornecimento de qualidade e de quantidade de água. Construção de adutoras de água tratada, beneficiando diretamente os núcleos urbanos e comunidades rurais situadas ao longo dos sistemas adutores construídos. No período, foi executado 8,61% do projeto, Correspondente à entrega do EVA - Estudo de Viabilidade Ambiental, Projeto da Captação da ETA -Estação de Tratamento de Água, PGS - Programa de Gestão Social e PRI- Programa de Reassentamento Individua do Setor 1 e aquisição de tubos e conexões.Foram assentados 31,20 km das tubulações da adutora de água bruta; Com a complexidade e demora no processo de licitação internacinal, foi elaborado um novo Plano de Trabalho .

Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SRH	Processos	Licitação	Médio

INICIATIVA

732.1.06 - Expansão da captação e do aproveitamento de água subterrânea.

ENTREGA: 429 - POÇO INSTALADO

DEFINIÇÃO: A instalação de poços é uma obra que gera uma oferta de água subterrânea e o seu aproveitamento está associado à instalação de chafariz, dessalinizador ou rede de distribuição. Esta é uma solução usada para o atendimento às comunidades difusas ou centros urbanos.

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

Execução Física Regionalizada

Região	Programado Ano	Janeiro-Abril	Janeiro-Agosto	Janeiro-Dezembro	% Executado
01 - CARIRI	29,00	10,00	13,00	13,00	44.83
02 - CENTRO SUL	20,00	8,00	8,00	9,00	45
03 - GRANDE FORTALEZA	23,00	0,00	11,00	11,00	47.83
04 - LITORAL LESTE	7,00	1,00	2,00	2,00	28.57
05 - LITORAL NORTE	10,00	11,00	11,00	11,00	110
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	22,00	12,00	18,00	18,00	81.82
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	22,00	20,00	20,00	20,00	90.91
08 - SERRA DA IBIAPABA	7,00	0,00	5,00	5,00	71.43
09 - SERTÃO CENTRAL	44,00	8,00	9,00	10,00	22.73



10 - SERTÃO DE CANINDÉ	22,00	25,00	31,00	31,00	140.91
11 - SERTÃO DE SOBRAL	20,00	3,00	9,00	9,00	45
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	41,00	28,00	32,00	32,00	78.05
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	10,00	5,00	12,00	12,00	120
14 - VALE DO JAGUARIBE	23,00	5,00	5,00	5,00	21.74
Total	300,00	136,00	186,00	188,00	62.67

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Órgão Executor)

Órgão Executor	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
SRH	110.000,00	0,00	0,00	0	0
SOHIDRA	2.781.450,48	2.145.606,71	2.144.344,78	77.14	77.09
Total	2.891.450,48	2.145.606,71	2.144.344,78	74.21	74.16

Execução orçamentária/financeira da entrega (por Fonte de Recursos)

Fonte	Lei+Créditos(A)	Empenhado(B)	Pago(C)	% Empenhado (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.891.450,48	2.145.606,71	2.144.344,78	74.21	74.16
Total	2.891.450,48	2.145.606,71	2.144.344,78	74.21	74.16

O que foi concluído no Período (Entregas Efetivas)

Órgão Responsável: SOHIDRA

Instalados 188 sistemas com chafariz/dessalinizador, no período de janeiro a dezembro, beneficiando 4.873 famílias.

Resumo para Consulta Pública

Órgão Responsável: SOHIDRA

Entrega refere-se a Instalação de poços com chafariz/dessalinizador pela Sohidra. No período foram instalados 188 poço com chafariz/dessalinizador.

Identificação de Problemas

Órgão	Âmbito	Problema	Impacto
SOHIDRA	Execução Orçamentária/ Financeira	Liberação de Limite Financeiro pelo Cogerf	Médio